Приложение №4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика

Заказчик : ТОО "СтройИнвестКомпания"
Подрядчик : ТОО "Герун-Жанатас"
Наименование строительства и его адрес : Капитальный ремонт подъездов, инженерных сетей подвала и кровли жилого дома № 30 в микрорайоне "Самал" (7) в городе Тараз, Жамбылской области

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за август месяц 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		006/20	08.04.20.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ (тенге)									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость (по графе 1)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт подъездов, инженерных сетей подвала и кровли жилого дома № 30 в микрорайоне "Самал" (7) в городе Тараз, Жамбылской области	33 960 693	10 102 296							1 212 275	11 314 571
удержание 30% погашение аванса	11 896 008	3 030 689							363 683	5 102 171
К оплате:	**22 064 685**	**7 071 607**							**848 593**	**6 212 400**

ЗАКАЗЧИК:
ТОО "СтройИнвестКомпания"

Директор _____ **Ашимова А.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО " Герун-Жанатас"

Директор _____ **Аманжолов Р.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик :

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик :

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт подъездов, инженерных сетей подвала и кровли жилого дома № 30 в микрорайоне "Самал" (7) в городе Тараз, Жамбылской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт подъездов, инженерных сетей подвала и кровли жилого дома №30**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от **30.07.2020**

Акт выполненных работ

за **август 2020** (месяц, год) на **02-01-01 ремонтно-строительные работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: Устройсто кровли									
1	26	Е11-120101-1201	Ограждение кровель перилами	м	149,2	96,21 / 67,79	21,44 / 7,19	14355 / 10114	3198 / 1072	1042	8054 / 1793	24201
2	27	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5889	225938		133055		133055	10644	143699
3	28	Е12-080101-1801 Изм. и доп. вып. 16	Устройство снегозадержателей	м	148	1634,98 / 365,65	9,87 / 2,5	241977 / 54115	1460 / 370	186401	39230 / 22497	303703
4	29	Е11-120101-2003	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м	60	930,78 / 321,57	11,55 / 2,87	55847 / 19294	693 / 172	35860	14016 / 5589	75452
5	30	С121-100102-0111	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	60	1375		82500		82500	6600	89100
6	31	Е11-120101-2002	Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м	149	1611,62 / 271,31	1072,86 / 232,87	240132 / 40425	159856 / 34698	39850	54088 / 23538	317758
7	32	С121-100105-0102	Сталь листовая кровельная СТК-1 толщиной 0,7 мм	т	0,205	134788		27632		27632	2211	29842
8	33	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2	154	3213,46 / 1054,62	11,75 / 4,61	494873 / 162411	1809 / 710	330652	117448 / 48986	661306
9	34	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Монтаж канализационного стояка из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	18	1837,08 / 753,76	3 / 1,19	33067 / 13568	54 / 21	19446	9784 / 3428	46280
10	35	Е11-260101-0601	Трубопроводы. Изоляция холстами стекловолокнистыми, полотном холстопрошивным стекловолокнистым марки ПХСТ, полотном иглопробивным стеклянным марки ИПСТ	м3	0,9	116332,89 / 114119,04	1048,54 / 492,48	104700 / 102707	944 / 443	1049	74268 / 14317	193285
11	36	С121-110203-0201	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,9	12111		10900		10900	872	11772

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	37	Е11-120101-1101	Установка колпаков оцинкованных ф200 мм на трубы дымоходов		4	12576,83	26,94	50307	108	41823	6068	60886
				колпак		2094,05	12,96	8376	52		4510	
			Итого по разделу: Устройсто кровли									1957284
			Раздел: Ремонт подъездов									
13	185	Е12-120104-0501	Очистка вручную потолка от известковой окраски		268	161,62	0	43315	0	0	31187	80462
				м2		161,62	0	43315	0		5960	
14	186	Е12-120104-0504	Очистка вручную от масляной,перхлорвиниловой окраски стен		700	233,36	0	163349	0	0	117611	303437
				м2		233,36	0	163349	0		22477	
15	187	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 16	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен		420	1527,51	453,16	641555	190326	126086	263897	977888
				м2		774,15	98,53	325143	41381		72436	
16	188	Е11-150201-0501 Изм. и доп. вып. 4	Нанесение структурной штукатуркина бетонные поверхности /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 5мм потолкови стен декоративной штукатурки типа (Дождик)		968	2583,99	207,9	2501301	201244	436869	1372473	4183676
				м2		1924,78	44,45	1863187	43026		309902	
17	189	Е11-130301-0111	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка грунт-шпаклевкой ЭП-0010, первый слой		968	274,36	2,4	265579	2326	219769	31489	320833
				м2		44,92	0,26	43484	251		23765	
18	190	Е11-150403-0308 Изм. и доп. вып. 17	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке		435	806,04	3,82	350628	1660	106504	175078	567762
				м2		557,39	1,61	242464	701		42056	
19	191	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами		265	641,84	5,74	170088	1522	47646	87504	278199
				м2		456,3	2,31	120920	613		20607	
20	192	Е11-150405-0104 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами		268	775,32	6,01	207785	1612	52529	111096	344391
				м2		573,3	2,44	153644	655		25510	
21	193	Е11-110101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство		78,12	735,91	108,88	57489	8506	23021	20015	83704
				м2		332,33	23,52	25961	1837		6200	
22	194	Е11-110101-2502 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство		78,12	2136,07	177,88	166870	13896	45121	80402	267053
				м2		1380,6	48,86	107852	3817		19782	
23	195	С121-040509-0101	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 30 мм ГОСТ 17608-91		81,2448	1433		116424		116424		125738
				м2							9314	
			Итого по разделу: Ремонт подъездов									7533143
			ИТОГО:					6173728	589215	2084179	2613708	9490427
								3500329	129819		702994	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		189809				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									9680237
			Затраты на технический надзор	3,24%								313640
			Затраты на авторский надзор	1,12%								108419
			Налог на добавленную стоимость	12%								1212275
			Итого по Акту									11314571

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Терун-Жанатас"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ Аманжолов Р.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

КГУ «Отдел жилищных отношений акимата г. Тараз»

Руководитель _____ Ерназар Г.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "СтройИнвестКомпания"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ Ашимова А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

_____
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Жители дома №30

Сон Р.П собственник кв № 7
Грошкова А собственник кв № 6
Дрознева Е.В собственник кв № 11
Ятреева Б.А. собственник кв № 16
Алибеков Б.Т собственник кв № 18
Жандилова А.Ф собственник кв № 45
Абдуллаева Г.З собственник кв № 4