ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1. Регистрационный номер	ESF-940340000590-20170731-58339131	1.1. Номер учетной системы	201
2. Дата выписки	31.07.2017	3. Дата совершения оборота	31.07.2017 0:00:00
4. Исправленный ☐	4.1. Дата выписки	5. Дополнительный ☐	5.1 Дата выписки
4.2. Номер учетной системы	4.3. Регистрационный номер	5.2. Номер учетной системы	5.3 Регистрационный номер

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 940340000590 6.1. БИН реорганизованного лица

7. Поставщик
АО "Мангистауский комбинат дорожно-строительных материалов"

8. Адрес места нахождения
Маңғыстау облысы Мұнайлы ауданы Қызыл Төбе селолық округі. БИН:940340000590 Код грузополучателя: 9240. Ст.Мангышлак-код станции 663306, ст.Шетпе-код станции 663202.

9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 43001 9.2. номер 0007587

11. Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг 11.1. номер 27 11.2. дата 31.07.2017

10. Категория поставщика:
- A ☐ комитент
- B ☐ комиссионер
- C ☐ экспедитор
- D ☐ лизингодатель
- E ☐ участник договора о совместной деятельности
- F ☐ экспортер или участник СРП

10.1. количество

12. Дополнительные сведения

13. КБе 17	14. ИИК KZ119650000072229307
15. БИК IRTYKZKA	16. Наименование банка АО ForteBank

Раздел C. Реквизиты получателя

17. ИИН/БИН 050140006912 17.1. БИН реорганизованного лица

18. Получатель
ГУ Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мангистауской области

19. Адрес места нахождения
Республика Казахстан, Актау, 14 мкр дом № 1

20. Дополнительные сведения

21. Категория получателя:
- A ☐ комитент
- B ☐ комиссионер
- C ☐ лизингополучатель
- D ☐ участник договора о совместной деятельности
- E ☐ государственное учреждение
- F ☐ нерезидент

21.1. количество

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

22. Грузоотправитель	23. Грузополучатель
22.1. ИИН/БИН 940340000590	23.1. ИИН/БИН 050140006912
22.2. Наименование АО "Мангистауский комбинат дорожно-строительных материалов"	23.2. Наименование ГУ Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мангистауской области
22.3. Адрес отправки Маңғыстау облысы Мұнайлы ауданы Қызыл Төбе селолық округі. БИН:940340000590 Код грузополучателя: 9240. Ст.Мангышлак-код станции 663306, ст.Шетпе-код станции 663202.	23.3. Адрес доставки Республика Казахстан, Актау, 14 мкр дом № 1

Раздел E. Условия поставки

24 Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг 24.1 номер №30 24.2 дата 12.04.2017	27. Поставка товаров осуществлена по доверенности 27.1 номер 27.2 дата
25. Условия оплаты по договору безналичный расчет	28. Пункт назначения
26. Способ отправления самовывоз	

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. 33.1. код валюты KZT 33.2. курс валюты 1

№ п/п	Наименование товаров, работ, услуг	Код товара (ТН ВЭД)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Дополнительные данные
							Ставка	Сумма		Ставка	Сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Реконструкция автодороги "№55 от перекрестка ХГМЗ до пересечения микрорайонов №23,24,28а" общей протяженностью 7,0 км"		м2	1	87 994 830,78	87 994 830,78			87 994 830,78	12%	10 559 379,69	98 554 210,47		
		Всего по счету:				**87 994 830,78**		**0**	**87 994 830,78**		**10 559 379,69**	**98 554 210,47**		

Раздел J. Сведения по ЭЦП

36. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя М.П.

37. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
O+FyItrRg4h8km0cpr8oi6lv02CYfyjB5+ZNtyN+YrsQDT2VGmIHF39GtqusxYs
9v/tYevQPAVXyFibKY58Y1zWl/NOzfcaoJJ0N4PRv40jGaah7Zb2Zdo1m0
L1cREYlv1AEE+z1TTiMZuotKwiEDBXCEsiMOFOlh4OnHaTCrijUBzNN8R
5lNh0UWX16BtXhfRwB8wLVXBBrwwH+QnvRhIKkZvHf8dKVjtt9qYT+2
XBZ/9BuAXwnyw5lbLuY9guuh+6wSSfqr0c1Nh0x1umGwN64UtSHBxoe
C5p39KEmbJWUSxgLIBR+aQ==

38. Ф.И.О. лица, выписывающее ЭСФ Гулаим

Заказчик: ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мангистауской области»

Подрядчик: АО "Мангистауский комбинат дорожно-строительных материалов"

Наименование строительства и его адрес:

Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстанпо делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года №170

Объект: «Реконструкция автодороги «№55 от перекрестка ХГМЗ до пересечения микрорайонов № 23,24,28а» общей протяженностью 7,0 км», в г. Актау

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2017г.

Код заказчика		Код подрядчика		Договор, доп.соглашение		Источник финансирования			Организационно-правовая форма	
				Номер	Дата	Наименование	Код		Наименование	Код
				30	12.04.2017г.					
	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за июль без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. Расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту	**98 554 210,47**									
в т.числе **за июль 2017г.**		**87 994 830,78**		**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**10 559 379,69**	**98 554 210,47**

ЗАКАЗЧИК: Руководитель ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мангистаучкой области" _____ **А.Б. Кушербаев**

(должность, ф.и.о., подпись)

ПОДРЯДЧИК: Президент АО "МКДСМ" _____ **М.Е. Бисенов**

(должность, ф.и.о., подпись)

Форма 2

Наименование стройки - **«Реконструкция автодороги «№55 от перекрестка ХГМЗ до пересечения микрорайонов № 23,24,28а» общей протяженностью 7,0 км» договор №30 от 12.04.2017г.**

Заказчик: ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мангистауской области»

Подрядчик: АО "Мангистауский комбинат дорожно-строительных материалов"

АКТ
приемки выполненных работ
за июль 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Примыкание на ПК57+92,02								
		Подготовительные работы								
1	Е0168-1-5	**Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий толщиной до 110 мм самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм**	3892	92,53	88,89	360115	345964	87603	0,02	92
		м2		3,64	15,17	14151	59034	119,7	0,08	327
2	Е010333-А1-1	**Перевозка асфальтобетона от разборки автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1**	1413	28,37	28,37	40084	40084	8017	--	--
		т		--	5,67	--	8017	100	0,12	168
3	Е0101-24-6	**Разборка существующего основания из ПГС бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м**	876	7,21	7,21	6314	6314	2125	--	--
		м3		--	2,50	--	2191	97	0,01	7
4	Е0101-17-8	**Погрузка ПГС от разборки на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в отвал на площадку**	876	38,71	36,92	33906	32346	9957	0,01	10
		м3		1,70	10,01	1493	8772	97	0,03	30
5	Е010333-А1-1	**Перевозка ПГС автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1**	1402	28,37	28,37	39772	39772	7954	--	--
		т		--	5,67	--	7954	100	0,12	167
		Земляное полотно								
6	Е0101-17-7	**Срезка существующего земляного полотна с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 с транспортировкой в насыпь дороги**	9806	31,46	30,03	308530	294429	90583	0,01	94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		1,38	8,14	13532	79852	97	0,03	273
7	Е0101-19-1 К=10	Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	9806	14,53	12,60	142481	123556	44706	--	--
		м3		--	4,70	--	46088	97	0,02	222
8	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 2 км, класс груза 1	15689,6	54,00	54,00	847238	847238	169448	--	--
		т		--	10,80	--	169448	100	0,23	3558
9	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	9806	3,09	2,66	30294	26091	12556	--	27
		м3		0,39	0,93	3824	9120	97	--	30
10	Е0101-145-11	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 1 группы механизированным способом	15852	8,75	4,76	138763	75419	73759	0,03	432
		м2		4,00	0,80	63345	12695	97	--	43
		Дорожная одежда								
11	Е0127-21-1	Устройство дополнительного слоя основания из песчано-гравийных смесей толщиной 15 см материал от разборки существующего основания	5976	30,27	21,53	180876	128634	109714	0,05	298
		м2		7,69	6,11	45967	36525	133	0,02	132
12	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	619	2530,00	--	1566070	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0101-17-8	Погрузка ПГС от разборки на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в отвал на дорогу	533,1728	38,71	36,92	20637	19687	6060	0,01	6
		м3		1,70	10,01	909	5339	97	0,03	18
14	Е010333-А1-1	Перевозка ПГС автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	853,07648	28,37	28,37	24200	24200	4840	--	--
		т		--	5,67	--	4840	100	0,12	102
15	Е0127-4-4	Устройство нихнего слоя основания толщиной 15 см профилировщиком из готовой цементно-щебечно-песчанных смесей	3366	115,17	47,56	387676	160100	157810	0,13	428
		м2		20,00	15,25	67333	51321	133	0,05	183
16	Е0127-69-1	Приготовление на инвентарном автоматизированном бетонном заводе в построечных условиях ЩПЦС	696	180,63	152,93	125721	106439	58704	0,09	62
		м3		15,20	48,21	10582	33556	133	0,19	135
17	С143008-31	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/, марка 1000, фракция 20-40 мм	363,53	2230,00	--	810672	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	С143008-29	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/, марка 1000, фракция 5-20 мм	249,1	2680,00	--	667588	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
19	С143008-101	Песок из отсевов дробления, М-1000	309,67	730,00	--	226059	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
20	С11011-1006 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Портландцемент для бетона дорожных и аэдодромных покрытий, марка 400	80,78	7800,00	--	630084	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0127-48-4 Изм. и доп. вып. 14	Устройство верхнего слоя основания толщиной 6 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более	6823	704,44	19,21	4806386	131055	115647	0,05	311
		м2		7,78	4,97	53056	33897	133	0,02	116
22	Е0127-48-4 Изм. и доп. вып. 14 т.ч. п-1.37К=6	добавлять или исключать на каждый 1 см. изменения толщины слоя	6823	595,32	--	4061868	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
23	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см(9см) из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	6552	480,18	18,42	3146138	120699	115027	0,04	264
		м2		7,13	6,07	46703	39784	133	0,02	139
24	Е0127-54-6К=10	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять кпористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	6552	566,30	--	3710398	--	1046	--	7
		м2		0,12	--	786	--	133	--	--
25	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	1,9656	40165,51	407,51	78949	801	442	0,70	1
		т		--	169,13	--	332	133	0,70	1
26	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см (6см)из горячих асфальтобетонных смесейплотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	6552	618,04	18,42	4049396	120699	115027	0,04	264
		м2		7,13	6,07	46703	39784	133	0,02	139
27	Е0127-54-1 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	6552	295,33	--	1934989	--	418	--	3
		м2		0,05	--	314	--	133	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	Е0127-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	84,3	7116,93	5613,03	599957	473178	373861	8,56	721
		т		1503,90	1830,60	126779	154320	133	8,14	686
		Присыпные обочины,укрепление обочин								
29	Е0101-17-7	Срезка существующего земляного полотна с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 с транспортировкой в насыпь дороги	250	31,46	30,03	7866	7506	2309	0,01	2
		м3		1,38	8,14	345	2036	97	0,03	7
30	Е0101-19-1 К=2	Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	250	3,41	3,02	853	756	274	--	--
		м3		--	1,13	--	282	97	0,01	1
31	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	400	28,37	28,37	11347	11347	2269	--	--
		т		--	5,67	--	2269	100	0,12	48
32	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	250	3,70	3,19	925	798	384	--	1
		м3		0,47	1,12	117	279	97	--	1
33	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными каткамина пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход поодному следу при толщине слоя 30 см	250	15,01	15,01	3752	3752	1246	--	--
		м3		--	5,14	--	1284	97	0,02	4
34	Е0101-130-8 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, при толщине слоя 30 см	250	7,63	7,63	1907	1907	557	--	--
		м3		--	2,30	--	574	97	0,01	2
35	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	250	27,65	15,71	6914	3928	1343	0,01	4
		м3		1,94	3,59	486	899	97	0,02	4
36	Е0101-145-11	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 1 группы механизированным способом	1024,6	8,75	4,76	8969	4875	4767	0,03	28
		м2		4,00	0,80	4094	821	97	--	3
37	Е0127-63-11	Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной 10 см(15см)	795	530,92	20,44	422082	16252	10788	0,03	25
		м2		4,79	5,41	3808	4303	133	0,02	16
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			29439775	3167827			3082
			Тенге			504327	815615			6562
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			29439775				
	Материалы -		Тенге			303535				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				**1319942**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**630084**				
	Местные материалы -		Тенге			**24834002**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1589240**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**795**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**238386**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**1861741**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**32890756**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**10438**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1558328**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**32890756**				
		Временные здания и сооружения	3,68%			1 210 379,82				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений	15%			181 556,97				
		Итого по главам 1-8				34 101 135,82				
		зимнее время	1,155%			393 868,12				
		Затраты на дополнительные отпуска	0,40%			136 404,54				
		Затраты на выслугу лет,	1%			341 011,36				
		Итого по главам				34 972 419,84				
		Итого в ценах 2017 года:	2,9277419			102 390 218,91				
		Итого со скидкой	0,8425555			86 269 442,09				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	2%			1 725 388,84				
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ:				**87 994 830,78**				
		Налог на добавленную стоимость	12%			10 559 379,69				
		Итого с НДС				**98 554 210,47**				

Заказчик: Руководитель ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мангистауской области» _____ (подпись) А.Б. Кушербаев

Подрядчик: АО "МКДСМ" _____ (подпись) М.Е. Бисенов

Технический надзор ТОО "DS&V" _____ (подпись) Б.К.Костыров