Заказчик: **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мангистауской области»**
Подрядчик: **АО "Мангистауский комбинат дорожно-строительных материалов"**
Наименование строительства и его адрес:

Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстанпо делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года №170

Объект: **«Реконструкция автодороги «№55 от перекрестка ХГМЗ до пересечения микрорайонов № 23,24,28а» общей протяженностью 7,0 км», в г. Актау**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2018г.

Код заказчика		Код подрядчика		Договор, доп.соглашение		Источник финансирования			Организационно-правовая форма	
				Номер	Дата	Наименование	Код		Наименование	Код
				30	12.04.2017г.					
				Д/с. №1	12.06.2018г.					
	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за сентябрь без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на при-обретение материалов	другие дополнит. Расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту	**192 817 335,03**									
в т.числе **за сентябрь 2018г.**		**107 152 629,70**		**х**	**х**	**х**	**х**	**х**	**12 858 315,56**	**120 010 945,26**

ЗАКАЗЧИК: И.о. руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мангистаучкой области" _____ **Алтаев А.**
(должность, ф.и.о., подпись)

ПОДРЯДЧИК: Президент АО "МКДСМ" _____ **Уватаев К.С.**
(должность, ф.и.о., подпись)

Форма 2

Заказчик: **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мангистауской области»**
Подрядчик: **АО "Мангистауский комбинат дорожно-строительных материалов"**

Наименование стройки **«Реконструкция автодороги «№55 от перекрестка ХГМЗ до пересечения микрорайонов № 23,24,28а» общей протяженностью 7,0 км» договор №30 от 12.04.2017г.**

АКТ

приемки выполненных работ

за сентябрь 2018 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Дорожную одежду								
		Покрытие из асфальтобетонной смеси								
1	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	1,3125	40165,51	407,51	52717	535	295	0,70	1
		т		--	169,13	--	222	133	0,70	1
2	Е0127-48-4 Изм. и доп. вып. 14	Устройство основания толщиной 6 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более	3559	636,39	19,21	2264919	68361	60323	0,05	162
		м2		7,78	4,97	27675	17681	133	0,02	60
3	Е0127-48-4 Изм. и доп. вып. 14 т.ч. п-1.37к=6	Добавлять или исключать на каждый 1 см. изменения толщины слоя	3559	595,32	--	2118744	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
4	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	1,0677	40165,51	407,51	42885	435	240	0,70	1
		т		--	169,13	--	181	133	0,70	1
5	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см (9см) из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	3416	480,18	18,42	1640294	62929	59971	0,04	138
		м2		7,13	6,07	24349	20742	133	0,02	72
6	Е0127-54-6К=10	Нормы для корректировки табл.27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материлов 2,5-2,9 т/м3	3416	566,30	--	1934481	--	545	--	4
		м2		0,12	--	410	--	133	--	--
7	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	1200	595,76	6,63	714915	7957	176257	0,70	838
		м		108,68	1,76	130416	2108	133	0,01	7
8	С143019-82	Камни бортовые /ГОСТ 6665-91/, марка БР 300.30.18	400	3790,00	--	1516000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2.Примыкание на ПК32+81,51(влево)								
9	Е0127-4-4	Устройство нижнего слоя основания толщиной 15 см профилировщиком из готовой щебеночно-песчано-цементных смесей	119	74,06	47,43	8813	5644	5574	0,13	15
		м2		20,00	15,22	2380	1811	133	0,05	6
10	Е0127-69-1	Приготовление на инвентарном автоматизированном бетонном заводе в построечных условиях ЩППС	23,8	122,48	99,18	2915	2360	1471	0,06	1
		м3		15,20	31,27	362	744	133	0,13	3
11	С143008-31	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 1000, фракция 20-40 мм	12,852	2230,00	--	28660	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
12	С143008-29	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 1000, фракция 5-20 мм	8,806	2680,00	--	23600	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
13	С143008-101	Песок из отсевов дробления, М-1000	10,948	730,00	--	7992	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
14	С11011-1006 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.03-01-2002 СП	Портландцемент для бетона дорожных и аэродромных покрытий, марка 400	2,856	7800,00	--	22277	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,0357	40165,51	407,51	1434	15	8	0,70	--
		т		--	169,13	--	6	133	0,70	--
16	Е0127-48-4 Изм. и доп. вып. 14	Устройство основания толщиной 6 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более	114,673	636,39	19,21	72977	2203	1944	0,05	5
		м2		7,78	4,97	892	570	133	0,02	2
17	Е0127-48-4 Изм. и доп. вып. 14 т.ч. п-1.27-6	Добавлять или исключать на каждый 1 см. изменения толщины слоя	114,673	595,32	--	68267	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,0344019	40165,51	407,51	1382	14	8	0,70	--
		т		--	169,13	--	6	133	0,70	--
19	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см(9см) из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	146	480,18	18,42	70106	2690	2563	0,04	6
		м2		7,13	6,07	1041	887	133	0,02	3
20	Е0127-54-6К=10	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять кпористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	146	566,30	--	82680	--	23	--	--
		м2		0,12	--	18	--	133	--	--
21	Е0127-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	1,8	7116,93	5613,03	12810	10103	7983	8,56	15
		т		1503,90	1830,60	2707	3295	133	8,14	15
22	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК	Установка бортовых бетонных камней сечением 180х300 мм при других видах покрытий	38	595,76	6,63	22639	252	5581	0,70	27
		м		108,68	1,76	4130	67	133	0,01	--
23	С143003-10 Изм. и	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-400	2,052	15482,00	--	31769	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 3.Примыкание на ПК33+36,35(влево)								
24	Е0127-4-4	Устройство нижнего слоя основания толщиной 15 см профилировщиком из готовой щебеночно-песчано-цементных смесей	70	74,06	47,43	5184	3320	3279	0,13	9
		м2		20,00	15,22	1400	1065	133	0,05	4
25	Е0127-69-1	Приготовление на инвентарном автоматизированном бетонном заводе в построечных условиях ЩПЦС	14	122,48	99,18	1715	1388	865	0,06	1
		м3		15,20	31,27	213	438	133	0,13	2
26	С143008-31	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 1000, фракция 20-40 мм	7,56	2230,00	--	16859	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
27	С143008-29	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 1000, фракция 5-20 мм	5,18	2680,00	--	13882	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
28	С143008-101	Песок из отсевов дробления, М-1000	6,44	730,00	--	4701	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
29	С11011-1006 Изм. и доп.вып.6 СН РК	Портландцемент для бетона дорожных и аэродромных покрытий, марка 400	1,68	7800,00	--	13104	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
30	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,021	40165,51	407,51	843	9	5	0,70	--
		т		--	169,13	--	4	133	0,70	--
31	Е0127-48-4 Изм. и доп. вып. 14	Устройство основания толщиной 6 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более	60,833	636,39	19,21	38714	1168	1031	0,05	3
		м2		7,78	4,97	473	302	133	0,02	1
32	Е0127-48-4 Изм. и доп. вып. 14 т.ч. п-	Добавлять или исключать на каждый 1 см. изменения толщины слоя	60,833	595,32	--	36215	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
33	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,0182499	40165,51	407,51	733	7	4	0,70	--
		т		--	169,13	--	3	133	0,70	--
34	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см(9см) из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	80	480,18	18,42	38414	1474	1404	0,04	3
		м2		7,13	6,07	570	486	133	0,02	2
35	Е0127-54-6К=10	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять кпористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	80	566,30	--	45304	--	13	--	--
		м2		0,12	--	10	--	133	--	--
36	Е0127-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	1	7116,93	5613,03	7117	5613	4435	8,56	9
		т		1503,90	1830,60	1504	1831	133	8,14	8
37	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК	Установка бортовых бетонных камней сечением 180х300 мм при других видах покрытий	28	595,76	6,63	16681	186	4113	0,70	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		108,68	1,76	3043	49	133	0,01	--
38	С143003-10 Изм. и	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-400	1,512	15482,00	--	23409	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 4. Примыкание на ПК33+78,81 (влево)								
39	Е0127-4-4	Устройство нижнего слоя основания толщиной 15 см профилировщиком из готовой щебеночно-песчано-цементных смесей	70	74,06	47,43	5184	3320	3279	0,13	9
		м2		20,00	15,22	1400	1065	133	0,05	4
40	Е0127-69-1	Приготовление на инвентарном автоматизированном бетонном заводе в построечных условиях ЩПЦС	14	122,48	99,18	1715	1388	865	0,06	1
		м3		15,20	31,27	213	438	133	0,13	2
41	С143008-31	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 1000, фракция 20-40 мм	7,56	2230,00	--	16859	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
42	С143008-29	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 1000, фракция 5-20 мм	5,18	2680,00	--	13882	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
43	С143008-101	Песок из отсевов дробления, М-1000	6,44	730,00	--	4701	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
44	С11011-1006 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН	Портландцемент для бетона дорожных и аэродромных покрытий, марка 400	1,68	7800,00	--	13104	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
45	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,021	40165,51	407,51	843	9	5	0,70	--
		т		--	169,13	--	4	133	0,70	--
46	Е0127-48-4 Изм. и доп. вып. 14	Устройство основания толщиной 6 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более	60,85	636,39	19,21	38724	1169	1031	0,05	3
		м2		7,78	4,97	473	302	133	0,02	1
47	Е0127-48-4 Изм. и доп. вып. 14 т.ч. п-1.37к=6	Добавлять или исключать на каждый 1 см. изменения толщины слоя	60,85	595,32	--	36225	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
48	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,018255	40165,51	407,51	733	7	4	0,70	--
		т		--	169,13	--	3	133	0,70	--
49	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см (9см) из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	80	480,18	18,42	38414	1474	1404	0,04	3
		м2		7,13	6,07	570	486	133	0,02	2
50	Е0127-54-6К=10	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять кпористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	80	566,30	--	45304	--	13	--	--
		м2		0,12	--	10	--	133	--	--
51	Е0127-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	1	7116,93	5613,03	7117	5613	4435	8,56	9
		т		1503,90	1830,60	1504	1831	133	8,14	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН	Установка бортовых бетонных камней сечением 180х300 мм при других видах покрытий	28	595,76	6,63	16681	186	4113	0,70	20
		м		108,68	1,76	3043	49	133	0,01	--
53	С143003-10 Изм. и доп. вып. 22	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-400	1,512	15482,00	--	23409	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 5.Примыкание на ПК34+44,54(влево)								
54	Е0127-4-4	Устройство нижнего слоя основания толщиной 15 см профилировщиком из готовой щебеночно-песчано-цементных смесей	135	74,06	47,43	9999	6403	6324	0,13	17
		м2		20,00	15,22	2701	2054	133	0,05	7
55	Е0127-69-1	Приготовление на инвентарном автоматизированном бетонном заводе в построечных условиях ЩПЦС	27	122,48	99,18	3307	2678	1669	0,06	2
		м3		15,20	31,27	411	844	133	0,13	3
56	С143008-31	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 1000, фракция 20-40 мм	14,58	2230,00	--	32513	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
57	С143008-29	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 1000, фракция 5-20 мм	9,99	2680,00	--	26773	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
58	С143008-101	Песок из отсевов дробления, М-1000	12,42	730,00	--	9067	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
59	С11011-1006 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН	Портландцемент для бетона дорожных и аэродромных покрытий, марка 400	3,24	7800,00	--	25272	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
60	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,0405	40165,51	407,51	1627	17	9	0,70	--
		т		--	169,13	--	7	133	0,70	--
61	Е0127-48-4 Изм. и доп. вып. 14	Устройство основания толщиной 6 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более	132,226	636,39	19,21	84148	2540	2241	0,05	6
		м2		7,78	4,97	1028	657	133	0,02	2
62	Е0127-48-4 Изм. и доп. вып. 14 т.ч. п-1.37к=6	Добавлять или исключать на каждый 1 см. изменения толщины слоя	132,226	595,32	--	78717	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
63	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,0396678	40165,51	407,51	1593	16	9	0,70	--
		т		--	169,13	--	7	133	0,70	--
64	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см(9см) из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	163	480,18	18,42	78269	3003	2862	0,04	7
		м2		7,13	6,07	1162	990	133	0,02	3
65	Е0127-54-6К=10	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять кпористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	163	566,30	--	92307	--	26	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		0,12	--	20	--	133	--	--
66	Е0127-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	2	7116,93	5613,03	14234	11226	8870	8,56	17
		т		1503,90	1830,60	3008	3661	133	8,14	16
67	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002. СН	Установка бортовых бетонных камней сечением 180х300 мм при других видах покрытий	43	595,76	6,63	25618	285	6316	0,70	30
		м		108,68	1,76	4673	76	133	0,01	--
68	С143019-82	Камни бортовые /ГОСТ 6665-91/, марка БР 300.30.18	5	3790,00	--	18950	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
69	С143003-10 Изм. и доп. вып. 22	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-400	2,052	15482,00	--	31769	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 6. Примыкание на ПК35+92,51 (влево)								
70	Е0127-4-4	Устройство нижнего слоя основания толщиной 15 см профилировщиком из готовой щебеночно-песчано-цементных смесей	68	74,06	47,43	5036	3225	3185	0,13	9
		м2		20,00	15,22	1360	1035	133	0,05	4
71	Е0127-69-1	Приготовление на инвентарном автоматизированном бетонном заводе в построечных условиях ЩПЦС	13,6	122,48	99,18	1666	1349	841	0,06	1
		м3		15,20	31,27	207	425	133	0,13	2
72	С143008-31	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 1000, фракция 20-40 мм	7,344	2230,00	--	16377	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
73	С143008-29	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 1000, фракция 5-20 мм	5,032	2680,00	--	13486	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
74	С143008-101	Песок из отсевов дробления, М-1000	6,256	730,00	--	4567	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
75	С11011-1006 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН	Портландцемент для бетона дорожных и аэродромных покрытий, марка 400	1,632	7800,00	--	12730	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
76	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,0204	40165,51	407,51	819	8	5	0,70	--
		т		--	169,13	--	3	133	0,70	--
77	Е0127-48-4 Изм. и доп. вып. 14	Устройство основания толщиной 6 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более	62,48	636,39	19,21	39762	1200	1059	0,05	3
		м2		7,78	4,97	486	310	133	0,02	1
78	Е0127-48-4 Изм. и доп. вып. 14 т.ч. п-1.37к=6	Добавлять или исключать на каждый 1 см. изменения толщины слоя	62,48	595,32	--	37196	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
79	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,018744	40165,51	407,51	753	8	4	0,70	--
		т		--	169,13	--	3	133	0,70	--
80	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см(9см) из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	80	480,18	18,42	38414	1474	1404	0,04	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		7,13	6,07	570	486	133	0,02	2
81	Е0127-54-6К=10	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять кпористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	80	566,30	--	45304	--	13	--	--
		м2		0,12	--	10	--	133	--	--
82	Е0127-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	1	7116,93	5613,03	7117	5613	4435	8,56	9
		т		1503,90	1830,60	1504	1831	133	8,14	8
83	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН	Установка бортовых бетонных камней сечением 180х300 мм при других видах покрытий	31	595,76	6,63	18469	206	4553	0,70	22
		м		108,68	1,76	3369	54	133	0,01	--
84	С143019-82	Камни бортовые /ГОСТ 6665-91/, марка БР 300.30.18	2	3790,00	--	7580	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
85	С143003-10 Изм. и доп. вып. 22	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-400	1,512	15482,00	--	23409	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 7.Примыкание на ПК36+10,4(вправо)								
86	Е0127-4-4	Устройство нижнего слоя основания толщиной 15 см профилировщиком из готовой щебеночно-песчано-цементных смесей	9803	115,04	47,43	1127727	464946	459198	0,13	1247
		м2		20,00	15,22	196099	149162	133	0,05	533
87	Е0127-69-1	Приготовление на инвентарном автоматизированном бетонном заводе в построечных условиях ЩПЦС	1960,6	1114,95	152,93	2185979	299835	165367	0,09	175
		м3		15,20	48,21	29809	94527	133	0,19	380
88	С143008-31	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 1000, фракция 20-40 мм	1058,724	2230,00	--	2360955	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
89	С143008-29	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 1000, фракция 5-20 мм	725,422	2680,00	--	1944131	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
90	С143008-101	Песок из отсевов дробления, М-1000	901,876	730,00	--	658369	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
91	С11011-1006 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН	Портландцемент для бетона дорожных и аэродромных покрытий, марка 400	235,272	7800,00	--	1835122	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
92	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	2,9409	40165,51	407,51	118123	1198	662	0,70	2
		т		--	169,13	--	497	133	0,70	2
93	Е0127-48-4 Изм. и доп. вып. 14	Устройство основания толщиной 6 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более	7520,236	636,39	19,21	4785818	144447	127464	0,05	343
		м2		7,78	4,97	58477	37361	133	0,02	127
94	Е0127-48-4 Изм. и доп. вып. 14 т.ч. п-1.37к=6	Добавлять или исключать на каждый 1 см. изменения толщины слоя	7520,236	595,32	--	4476947	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
95	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	2,256	40165,51	407,51	90613	919	507	0,70	2
		т		--	169,13	--	382	133	0,70	2
96	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см (9см) из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	4339,831	480,18	18,42	2083899	79947	76190	0,04	175
		м2		7,13	6,07	30934	26351	133	0,02	92
97	Е0127-54-6К=10	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять кпористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	4339,831	566,30	--	2457646	--	693	--	5
		м2		0,12	--	521	--	133	--	--
98	Е0127-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	3,982	7116,93	5613,03	28340	22351	17660	8,56	34
		т		1503,90	1830,60	5989	7289	133	8,14	32
99	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН	Установка бортовых бетонных камней сечением 180х300 мм при других видах покрытий	752	595,76	6,63	448013	4986	110454	0,70	525
		м		108,68	1,76	81727	1321	133	0,01	5
100	С143019-82	Камни бортовые /ГОСТ 6665-91/, марка БР 300.30.18	227,6666667	3790,00	--	862857	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
101	С143003-10 Изм. и доп. вып. 22	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-400	3,726	15482,00	--	57686	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			37598119	1247708			3932
			Тенге			632869	386007			1427
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			37598119				
	Материалы -		Тенге			885894				
	Всего заработная плата -		Тенге				1018876			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1921608				
	Местные материалы -		Тенге			32910040				
		Накладные расходы -	Тенге			1355105				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							678
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				203266			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2337193				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			41290418				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6036
		Сметная заработная плата -	Тенге				1222142			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			41290417				
		Временные здания и сооружения	3,68%			1 519 487,35				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений	15%			227 923,10				
		Итого по главам 1-8				42 809 904,35				
		зимнее время	1,155%			494 454,40				
		Затраты на дополнительные отпуска	0,40%			171 239,62				
		Затраты на выслугу лет,	1%			428 099,04				
		Итого по главам				43 903 697,40				
		Итого в ценах 2017 года:	2,8399			124 682 110,25				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого со скидкой	0,8425555			105 051 597,74				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	2%			2 101 031,95				
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ:				**107 152 629,70**				
		Налог на добавленную стоимость,	12%			12 858 315,56				
		Итого с НДС				**120 010 945,26**				

Заказчик: И.о. руководителя ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мангистауской области» _____ Алтаев А.
(подпись)

Технический надзор ТОО "DS&V" _____ К. Кабидолов
(подпись)

Подрядчик: АО "МКДСМ" _____ Уватаев К.С.
(подпись)