Форма 2В

Заказчик : ГУ "Отдел строительства акимата г.Костаная"
Подрядчик: ТОО "Мега"
Наименование стройки: Строительство ливневой канализации микрорайона Аэропорт г. Костанай
Наименование объекта: Наружные сети канализации
Договор: № 378 от 26.06.2019г. Доп согл №1 от 05.12.2019г.

# Акт приемки выполненных работ №6
## за декабрь 2019 год

на Ливневая канализация. Локальная смета 2-1-1
*(наименование работ и затрат)*

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 02.09.2018 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу измерения | по проекту | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 2. Дополнительные виды работ на К2Н2** | | | | | | | | | | |
| | | **Оборудование** | | | | | | | | | | |
| **347** | **Прайс-листКазахстан Компания "Ecodos engineering" стр.7,10** | **Модульная двухкорпусная КНС из армированного стеклопластика с двумя колодцами с насосным оборудованием Grundfoss SL1.100.100.75.4.51D.C (1 раб+1 рез) с контейнером из армированного стеклопластика** | **шт** | **0,74708** | | **30898327,07** | **--** | **23083521** | **--** | | **--** | **23083521** |
| | | | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | **23083521** | **--** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | | | **23083521** | **--** | **--** | **--** | **23083521** |
| | | | | | | | | **--** | **--** | **23083521** | **--** | |
| | | Стоимость оборудования | Тенге | | | | | **23083521** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость оборудования | Тенге | | | | | **23083521** | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | | **23083521** | | | | |
| | | **ИТОГО ПО АКТУ:** | **Тенге** | | | | | | | | | **23083521** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | | - Оборудование, инвентарь | Тенге | | | | | | | **23083521** | | |
| | | **ИТОГО в текущих ценах по состоянию на 1.10.2018г.** | **Тенге** | | | | | **############** | | | | |
| | | **Временные здания и сооружения 1,3%** | **Тенге** | | | | | **-** | | | | |
| | | **Итого** | **Тенге** | | | | | **############** | | | | |
| | | **Доп.затраты при производстве СМР в зимнее время 3,4%** | **Тенге** | | | | | **784 839,70** | | | | |
| | | **Итого в ценах 2018 года** | **Тенге** | | | | | **############** | | | | |
| | | **Итого в текущих ценах 2019 года 100% К=1,0498961** | **Тенге** | | | | | **############** | | | | |
| | | **НДС - 12%** | **Тенге** | | | | | **2 864 203,25** | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого в текущих ценах с НДС - 12% | Тенге | | | | | ############# | . | | | |
| ВСЕГО по акту с учетом понижающего коэффициента к=0.91450801 | Тенге | | | | | ############# | | | | |

Директор
ТОО "Мега"

_____ Чиж А.В.

Главный инженер проекта ТОО «Промстройпроект»

_____ Левчук Ю.М.

Заведующая сектором технического надзора
ГУ "Отдел строительства
акимата города Костаная"

_____ Базаева Л.А.

Эксперт технадзора ТОО "D& JEMPORIO"

_____ Жеваки Ю.Д.

Инженер технического надзора
ТОО "D& JEMPORIO"

Заказчик : ГУ "Отдел строительства акимата г.Костаная"
Подрядчик: ТОО "Мега"

Форма 2В

Наименование стройки: Строительство ливневой канализации микрорайона Аэропорт г. Костанай
Наименование объекта: Наружные сети канализации
Договор: № 378 от 26.06.2019г. Доп согл №1 от 05.12.2019г.

# Акт приемки выполненных работ №6
## за декабрь 2019 год

на Ливневая канализация. Локальная смета 2-1-1
*(наименование работ и затрат)*

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 02.09.2018 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу измерения | по проекту | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 2. Дополнительные виды работ на К2Н2** | | | | | | | | | | |
| | | **Оборудование** | | | | | | | | | | |
| **347** | **Прайс-листКазахстан Компания "Ecodos engineering" стр.7,10** | **Модульная двухкорпусная КНС из армированного стеклопластика с двумя колодцами с насосным оборудованием Grundfoss SL1.100.100.75.4.51D.C (1 раб+1 рез) с контейнером из армированного стеклопластика** | **шт** | **0,74708** | | **30898327,07** | **--** | **23083521** | **--** | | **--** | **23083521** |
| | | | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | **23083521** | **--** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | | | **23083521** | **--** | **--** | **--** | **23083521** |
| | | | | | | | | **--** | **--** | **23083521** | **--** | |
| | | Стоимость оборудования | Тенге | | | | | **23083521** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость оборудования | Тенге | | | | | **23083521** | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | | **23083521** | | | | |
| | | **ИТОГО ПО АКТУ:** | **Тенге** | | | | | | | | | **23083521** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | | - Оборудование, инвентарь | Тенге | | | | | | | **23083521** | | |
| | | **ИТОГО в текущих ценах по состоянию на 1.10.2018г.** | **Тенге** | | | | | **23 083 520,72** | | | | |
| | | **Временные здания и сооружения 1,3%** | **Тенге** | | | | | **-** | | | | |
| | | **Итого** | **Тенге** | | | | | **23 083 520,72** | | | | |
| | | **Доп.затраты при производстве СМР в зимнее время 3,4%** | **Тенге** | | | | | **784 839,70** | | | | |
| | | **Итого в ценах 2018 года** | **Тенге** | | | | | **23 868 360,42** | | | | |
| | | **Итого в текущих ценах 2019 года 100% К=1,0498961** | **Тенге** | | | | | **25 059 298,52** | | | | |
| | | **НДС - 12%** | **Тенге** | | | | | **2 864 203,25** | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого в текущих ценах с НДС - 12% | Тенге | | | | | 26 732 563,67 | | | | |
| ВСЕГО по акту с учетом понижающего коэффициента к=0,91450801 | Тенге | | | | | 24 447 143,61 | | | | |

Директор
ТОО "Мега"

_____ Чиж А.В.

Главный инженер проекта ТОО «Промстройпроект»

_____ Левчук Ю.М.

Заведующая сектором технического надзора
ГУ "Отдел строительства
акимата города Костаная"

_____ Базаева Л.А.

Эксперт технадзора ТОО "D& JEMPORIO"

_____ Жевакин Ю.Д.

Заказчик : ГУ "Отдел строительства акимата г.Костаная"
Подрядчик: ТОО "Мега"
Наименование стройки: Строительство ливневой канализации микрорайона Аэропорт г. Костанай
Наименование объекта: Наружные сети канализации
Договор: № 378 от 26.06.2019г. Доп согл №1 от 05.12.2019г. Доп согл №2 от 20.12.2019г.

201040

Форма 2В

# Акт приемки выполненных работ №7
## за декабрь 2019 год

на Ливневая канализация. Локальная смета 2-1-1

*(наименование работ и затрат)*

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 02.09.2018 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество: на единицу измерения | Количество: по проекту | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. Безнапорная ливневая канализация К2.1.1** | | | | | | | | | | |
| | | **Оборудование** | | | | | | | | | | |
| 29 | Прайс-листКазахстан Компания "Ecodos engineering" стр 8,10 | **Модульная двухкорпусная КНС из армированного стеклопластика с двумя колодцами с насосным оборудованием Grundfoss SL1.110.200.170.4.52M.S.N.51D (1 раб+1 рез) с контейнером из армированного стеклопластика** | **шт** | **1** | | **36279654,31** | **--** | **36279654** | **--** | | **--** | **36279654** |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | **--** | **--** | **--** | **--** | **36279654** | **--** | |
| | | Стоимость оборудования | Тенге | | | | | **36279654** | **--** | **--** | **--** | **36279654** |
| | | ВСЕГО, Стоимость оборудования | Тенге | | | | | **--** | **--** | **36279654** | **--** | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | | **36279654** | | | | |
| | | | | | | | | **36279654** | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2. Напорная ливневая канализация К2Н1** | | | | | | **36279654** | | | | |
| | | **Снятие ППС** | | | | | | | | | | |
| 140 | Е11-010104-0113 1101-0104-0113 РСНБ РК 2015 К=2 | **Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**<br>*НР - 72%; СП - 8%* | **м3 грунта** | **863** | | **39,76** | **39,76** | **34309** | **34309** | **--** | **9281** | **47077** |
| | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0095 | 8,22 | **--** | **14,94** | **--** | **12891** | | **3487** | |
| | 258 С | Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 0,00952 | 8,21576 | | 4176,00 | | 34309,00 | | | |
| | | **Земляные работы** | | | | | | | | | | |
| 141 | Е11-010101-0310 1101-0101-0310 РСНБ РК 2015 | **Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3** | **м3 грунта** | **601** | | **230,76** | **219,54** | **138689** | **131941** | **--** | **26516** | **178422** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | | | | | | | |
| | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2) | чел-ч | 0,0146 | 8,77 | 11,23 | 50,05 | 6748 | 30081 | | 13216 | |
| | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0319 | 19,17 | 769,04 | | 6748,00 | | | | |
| | 2264 С | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3 | маш.-ч | 0,0319 | 19,1719 | | 6882,00 | | 131941,00 | | | |
| 146 | С121-010401-0101<br>2101-0401-0101<br>РСНБ РК 2015 | **Песок природный ГОСТ 8736-2014**<br>*СП - 8%* | м3 | 95,7 | | 1405,00 | -- | 134459 | -- | 134459 | -- | 145215 |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | Тенге | | | -- | -- | -- | -- | | 10757 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | | | | | 307456 | 166250 | 134459 | 35797 | 370714 |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 6748 | 42971 | -- | 27460 | |
| | | Местные материалы | Тенге | | | | | 307456 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | | 49719 | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 134459 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | | 35798 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | Тенге | | | | | 27460 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | чел.-ч | | | | | 370714 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | | | | | | 36 |
| | | Нормативная трудоемкость | Тенге | | | | | | 49719 | | | |
| | | Сметная заработная плата | чел.-ч | | | | | 370714 | | | | |
| | | | Тенге | | | | | | | | | 36 |
| | | | | | | | | | 49719 | | | |

## РАЗДЕЛ 3. Напорная ливневая канализация К2Н1 (ГНБ)

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Снятие ППС** | | | | | | | | | | |
| 155 | Е11-010104-0113<br>1101-0104-0113<br>РСНБ РК 2015 К=2 | **Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м3 грунта | 6 | | 39,76 | 39,76 | 239 | 239 | -- | 65 | 327 |
| | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0095 | 0,0571 | -- | 14,94 | -- | 90 | | 24 | |
| | 258 С | Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 0,00952 | 0,05712 | | 4176,00 | | 239,00 | | | |
| | | **Земляные работы** | | | | | | | | | | |
| 156 | Е11-010101-0310<br>1101-0101-0310<br>РСНБ РК 2015 | **Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м3 грунта | 50 | | 230,76 | 219,54 | 11538 | 10977 | -- | 2206 | 14844 |
| | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2) | чел-ч | 0,0146 | 0,73 | 11,23 | 50,05 | 561 | 2503 | | 1100 | |
| | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0319 | 1,59 | 768,49 | | 561,00 | | | | |
| | 2264 С | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3 | маш.-ч | 0,0319 | 1,595 | | 6882,00 | | 10977,00 | | | |
| 160 | Е11-221401-0603<br>1122-1401-0603<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | **Трубопроводы из полимерных труб диаметром 300 мм. Прокладка бестраншейным методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп**<br>*НР - 99%; СП - 8%* | м | 309 | | 5549,53 | 4891,80 | 1714806 | 1511566 | 2375 | 457772 | 2346384 |
| | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,1) | чел-ч | 0,5804 | 179,34 | 650,05 | 846,38 | 200865 | 261531 | | 173806 | |
| | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,5977 | 184,69 | 1120,00 | | 200865,00 | | | | |
| | 116 С | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | маш.-ч | 0,068 | 21,012 | | 3555,00 | | 74698,00 | | | |
| | 762 С | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0139 | 4,2951 | | 4344,00 | | 18658,00 | | | |
| | 1135 С | Машины поливомоечные, 6000 л | маш.-ч | 0,1046 | 32,3214 | | 5427,00 | | 175408,00 | | | |
| | 1904 С | Тягачи седельные, 12 т | маш.-ч | 0,0006 | 0,1854 | | 3625,00 | | 672,00 | | | |
| | 2639 С | Полуприцепы общего назначения, 12 т | маш.-ч | 0,0006 | 0,1854 | | 761,00 | | 141,00 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3412 С | Установки горизонтального направленного бурения, с тяговым усилием 25 тс | маш.-ч | 0,1312 | 40,5408 | | 30015,00 | | 1216832,00 | | | |
| | 3414 С | Илососные машины, 7 м3 | маш.-ч | 0,017 | 5,253 | | 4789,00 | | 25157,00 | | | |
| | 146701 С | Смазка графитомедистая | кг | 0,0138 | 4,2642 | 309,00 | | | | 1318,00 | | |
| | 249132 С | Вода техническая | м3 | 0,107 | 33,063 | 32,00 | | | | 1058,00 | | |
| | | **Напорная ливневая канализация К2Н1 (ГНБ).Замена гофрированной на полиэтиленовую трубу SDR17, согласовано** | | | | | | | | | | |
| **161 дв2** | **С123-010501-1319 2301-0501-1319 РСНБ РК 2015 ДВ-№2** | **Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 225x13,4 питьевая ГОСТ 18599-2001** | **м** | **312,09** | | **7221,00** | **--** | **2253602** | **--** | **2253602** | **--** | **2433890** |
| | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **180288** | |
| **166** | **С341-020103-1001 4102-0103-1001 РСНБ РК 2015** | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км** | **т** | **73,44** | | **55,00** | **--** | **4039** | **--** | | **--** | **4362** |
| | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **323** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | **Тенге** | | | | | **3984224** | **1522781** | **2255977** | **460043** | **4799807** |
| | | | | | | | | **201426** | **264123** | **--** | **355541** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | **1730622** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | | **2376** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | | **465550** | | | |
| | Транспортные расходы | | Тенге | | | | | **4039** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | **460043** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | **175253** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | **2365918** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | **366** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | **465550** | | | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | | **2253602** | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | **2253602** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | **180288** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | | **2433890** | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | | **4799808** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | **366** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | **465550** | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 4. Канализационные колодцы д.1500(14шт)** | | | | | | | | | | |
| **18** | **Е11-230601-0105 1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8** | **Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие** | **м3 конструкций колодца** | **37,87725** | | **18678,21** | **6299,18** | **707479** | **238596** | **99887** | **455399** | **1255908** |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | **9741,90** | **2402,57** | **368996** | **91003** | | **93030** | |
| | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5) | чел-ч | 9,66 | 365,7 | 1009,00 | | 368996,00 | | | | |
| | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 1,73 | 65,53 | | | | | | | |
| | 112 С | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,016 | 0,606036 | | 4259,00 | | 2581,00 | | | |
| | 762 С | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 1,068 | 40,452903 | | 4344,00 | | 175727,00 | | | |
| | 1005 С | Трамбовки электрические | маш.-ч | 0,026 | 0,984809 | | 246,00 | | 242,00 | | | |
| | 2349 С | Электростанции передвижные, до 4 кВт | маш.-ч | 0,013 | 0,492404 | | 1429,00 | | 704,00 | | | |
| | 2509 С | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,633 | 23,976299 | | 2475,00 | | 59341,00 | | | |
| | 102636 С | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,082 | 3,105935 | 14633,00 | | | | 45449,00 | | |
| | 144476 С | Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85 | т | 0,0007 | 0,026514 | 19505,00 | | | | 517,00 | | |
| | 279119 С | Опалубка стальная | т | 0,0019 | 0,071967 | 749249,00 | | | | 53921,00 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 135867 С | Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000 | кг | 2,4 | 374,3928 | 225,00 | | | | 84238,00 | | |
| | 144636 С | Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10 | т | 0,00016 | 0,02496 | 134599,00 | | | | 3360,00 | | |
| | 146741 С | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0,00024 | 0,037439 | 54214,00 | | | | 2030,00 | | |
| 35 | С121-130814-2209<br>2113-0814-2209<br>РСНБ РК 2015 | **Скобы ходовые**<br>*СП - 8%* | кг | 15,3 | | 349,00<br>-- | --<br>-- | 5340<br>-- | --<br>-- | 5340 | --<br>427 | 5767 |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4** | Тенге | | | | | 1760322 | 241689 | 1113854 | 488996 | 2429262 |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 404779 | 91345 | -- | 179944 | |
| | Материалы | | Тенге | | | | | 1760322 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 189515 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | | 496125 | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | | 15567 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 908772 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 488996 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 179945 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | 2429263 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | | | 496125 | | | 465 |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | 2429263 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 496125 | | | 465 |
| | | **РАЗДЕЛ 5. Канализационные колодцы д.2000(2шт)** | | | | | | | | | | |
| 41 | Е11-230601-0107<br>1123-0601-0107<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 8 | **Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты сухие**<br>*НР - 99%; СП - 8%* | м3 конструкций колодца | 6,7485 | | 16984,34<br>8134,56 | 6254,98<br>2384,69 | 114619<br>54896 | 42212<br>16093 | 17511 | 70279<br>14792 | 199690 |
| | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5) | чел-ч | 8,06 | 54,41 | 1009,00 | | 54896,00 | | | | |
| | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 1,71 | 11,57 | | | | | | | |
| | 112 С | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,015 | 0,101227 | | 4259,00 | | 431,00 | | | |
| | 762 С | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 1,065 | 7,187152 | | 4344,00 | | 31221,00 | | | |
| | 1005 С | Трамбовки электрические | маш.-ч | 0,023 | 0,155216 | | 246,00 | | 38,00 | | | |
| | 2349 С | Электростанции передвижные, до 4 кВт | маш.-ч | 0,012 | 0,080982 | | 1429,00 | | 116,00 | | | |
| | 2509 С | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,623 | 4,204315 | | 2475,00 | | 10406,00 | | | |
| | 102636 С | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,069 | 0,465647 | 14633,00 | | | | 6814,00 | | |
| | 144476 С | Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85 | т | 0,0006 | 0,004049 | 19505,00 | | | | 79,00 | | |
| | 279119 С | Опалубка стальная | т | 0,0021 | 0,014172 | 749249,00 | | | | 10618,00 | | |
| 42 | С121-020101-0601<br>2102-0101-0601<br>РСНБ РК 2015 | **Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010/лоток**<br>*СП - 8%* | м3 | 0,1 | | 17300,00<br>-- | --<br>-- | 1730<br>-- | --<br>-- | 1730 | --<br>138 | 1868 |
| 43 | С121-040302-0103<br>2104-0302-0103<br>РСНБ РК 2015 | **Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**<br>*СП - 8%* | шт. | 2 | | 25818,00<br>-- | --<br>-- | 51636<br>-- | --<br>-- | 51636 | --<br>4131 | 55767 |
| 44 | С121-040301-0104<br>2104-0301-0104<br>РСНБ РК 2015 | **Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**<br>*СП - 8%* | шт. | 1 | | 5607,00<br>-- | --<br>-- | 5607<br>-- | --<br>-- | 5607 | --<br>449 | 6056 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | С121-040301-0106<br>2104-0301-0106<br>РСНБ РК 2015 | **Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**<br>*СП - 8%* | шт. | 1 | | 11685,00<br>-- | --<br>-- | 11685<br>-- | --<br>-- | 11685 | --<br>935 | 12620 |
| 46 | С121-040301-0115<br>2104-0301-0115<br>РСНБ РК 2015 | **Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**<br>*СП - 8%* | шт. | 2 | | 16227,00<br>-- | --<br>-- | 32454<br>-- | --<br>-- | 32454 | --<br>2596 | 35050 |
| 47 | С121-040301-0117<br>2104-0301-0117<br>РСНБ РК 2015 | **Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**<br>*СП - 8%* | шт. | 5 | | 24603,00<br>-- | --<br>-- | 123015<br>-- | --<br>-- | 123015 | --<br>9841 | 132856 |
| 48 | С121-040301-0201<br>2104-0301-0201<br>РСНБ РК 2015 | **Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**<br>*СП - 8%* | шт. | 5 | | 2072,00<br>-- | --<br>-- | 10360<br>-- | --<br>-- | 10360 | --<br>829 | 11189 |
| 49 | С121-040302-0105<br>2104-0302-0105<br>РСНБ РК 2015 | **Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**<br>*СП - 8%* | шт. | 2 | | 7900,00<br>-- | --<br>-- | 15800<br>-- | --<br>-- | 15800 | --<br>1264 | 17064 |
| 50 | С121-040302-0114<br>2104-0302-0114<br>РСНБ РК 2015 | **Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**<br>*СП - 8%* | шт. | 2 | | 32184,00<br>-- | --<br>-- | 64368<br>-- | --<br>-- | 64368 | --<br>5149 | 69517 |
| 51 | С121-020101-0601<br>2102-0101-0601<br>РСНБ РК 2015 | **Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010/надбавка на водонепроницаемость W4**<br>*СП - 8%* | м3 | 6,7485 | | 173,00<br>-- | --<br>-- | 1167<br>-- | --<br>-- | 1167 | --<br>93 | 1261 |
| 52 | СССЦ<br>СТССЦ тб.4 | **Добавка на сульфатостойкость**<br>*СП - 8%* | м3 | 6,7485 | | 270,00<br>-- | --<br>-- | 1822<br>-- | --<br>-- | 1822 | --<br>146 | 1968 |
| 53 | Е11-080101-0307<br>1108-0101-0307<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | **Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**<br>*НР - 93%; СП - 8%* | м2 поверхности | 44,84 | | 823,76<br>229,38 | 19,83<br>2,20 | 36937<br>10286 | 889<br>98 | 25762 | 9657<br>3728 | 50322 |
| | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9) | чел-ч | 0,212 | 9,51 | 1082,04 | | 10286,00 | | | | |
| | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,002 | 0,0897 | | | | | | | |
| | 1238 С | Котлы битумные передвижные, 400 л | маш.-ч | 0,0195 | 0,87438 | | 763,00 | | 667,00 | | | |
| | 2509 С | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,002 | 0,08968 | | 2475,00 | | 222,00 | | | |
| | 135867 С | Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000 | кг | 2,4 | 107,616 | 225,00 | | | | 24214,00 | | |
| | 144636 С | Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10 | т | 0,00016 | 0,007174 | 134599,00 | | | | 966,00 | | |
| | 146741 С | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0,00024 | 0,010762 | 54214,00 | | | | 583,00 | | |
| 57 | С121-130814-2209<br>2113-0814-2209<br>РСНБ РК 2015 | **Скобы ходовые**<br>*СП - 8%* | кг | 2,72 | | 349,00<br>-- | --<br>-- | 949<br>-- | --<br>-- | 949 | --<br>76 | 1025 |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5** | Тенге | | | | | 472150 | 43101 | 363866 | 79936 | 596253 |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 65182 | 16192 | -- | 44167 | |
| | Материалы | | Тенге | | | | | 472150 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 43274 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | | 81373 | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | | 2771 | | | | |
| | | | | | | | | 317822 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 79936 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 44167 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 596253 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 76 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 81373 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | | | 596253 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 76 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 81373 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 6. Канализационные колодцы д.1500-акт №2 за июль, корректировка проекта** | | | | | | | | | | |
| 397 | Е11-230601-0105 1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8 | **Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие** *НР - 99%; СП - 8%* | м3 конструкций колодца | 37,038 | | -18678,21 | -6299,18 | -691804 | -233309 | -97675 | -445309 | -1228081 |
| | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5) | чел-ч | 9,65 | 357,6 | -9741,90 | -2402,57 | -360820 | -88986 | | -90969 | |
| | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 1,73 | 64,08 | -1009,00 | | -360820,00 | | | | |
| | 112 С | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,016 | 0,592608 | | 4259,00 | | 2524,00 | | | |
| | 762 С | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 1,068 | 39,556584 | | 4344,00 | | 171834,00 | | | |
| | 1005 С | Трамбовки электрические | маш.-ч | 0,026 | 0,962988 | | 246,00 | | 237,00 | | | |
| | 2349 С | Электростанции передвижные, до 4 кВт | маш.-ч | 0,013 | 0,481494 | | 1429,00 | | 688,00 | | | |
| | 2509 С | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,633 | 23,445054 | | 2475,00 | | 58027,00 | | | |
| | 102636 С | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,082 | 3,037116 | 14633,00 | | | | 44442,00 | | |
| | 102721 С | Раствор асбоцементный | м3 | 0,012 | 0,444456 | -- | | | | -- | | |
| | 144476 С | Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85 | т | 0,0007 | 0,025927 | 19505,00 | | | | 506,00 | | |
| | 279119 С | Опалубка стальная | т | 0,0019 | 0,070372 | 749249,00 | | | | 52726,00 | | |
| 398 | С121-020101-0601 2102-0101-0601 РСНБ РК 2015 | **Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010/лоток** *СП - 8%* | м3 | 11,4714 | | -17300,00 | -- | -198455 | -- | -198455 | -- | -214332 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | -15876 | |
| 400 | С121-040301-0110 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015 | **Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90** *СП - 8%* | шт. | 10 | | -11773,00 | -- | -117730 | -- | -117730 | -- | -127148 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | -9418 | |
| 401 | С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015 | **Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90** *СП - 8%* | шт. | 16 | | -16431,00 | -- | -262896 | -- | -262896 | -- | -283928 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | -21032 | |
| 402 | С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015 | **Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90** *СП - 8%* | шт. | 13 | | -13938,00 | -- | -181194 | -- | -181194 | -- | -195690 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | -14496 | |
| 405 | С121-040302-0110 2104-0302-0110 РСНБ РК 2015 | **Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90** *СП - 8%* | шт. | 13 | | -16796,00 | -- | -218348 | -- | -218348 | -- | -235816 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | -17468 | |
| 408 | С121-020101-0601 2102-0101-0601 РСНБ РК 2015 | **Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010/надбавка на водонепроницаемость W4** *СП - 8%* | м3 | 32,018 | | -173,00 | -- | -5539 | -- | -5539 | -- | -5982 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | -443 | |
| 409 | СССЦ СТССЦ тб.4 | **Добавка на сульфатостойкость** *СП - 8%* | м3 | 32,018 | | -270,00 | -- | -8645 | -- | -8645 | -- | -9336 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | -692 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 410 | Е11-080101-0307<br>1108-0101-0307<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | **Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**<br>*НР - 93%; СП - 8%* | **м2 поверхности** | **257,08** | | **-823,76** | **-19,83** | **-211772** | **-5098** | **-147704** | **-55367** | **-288510** |
| | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9) | чел-ч | 0,212 | 54,5 | **-229,38** | **-2,20** | **-58970** | **-565** | | **-21371** | |
| | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,002 | 0,5142 | -1082,00 | | -58970,00 | | | | |
| | 1238 С | Котлы битумные передвижные, 400 л | маш.-ч | 0,0195 | 5,01306 | | 763,00 | | 3825,00 | | | |
| | 2509 С | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,002 | 0,51416 | | 2475,00 | | 1273,00 | | | |
| | 135867 С | Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000 | кг | 2,4 | 616,992 | 225,00 | | | | 138823,00 | | |
| | 144636 С | Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10 | т | 0,00016 | 0,041133 | 134599,00 | | | | 5536,00 | | |
| | 146741 С | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0,00024 | 0,061699 | 54214,00 | | | | 3345,00 | | |
| 411 | Е11-130301-1201<br>1113-0301-1201<br>РСНБ РК 2015 | **Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734**<br>*НР - 69%; СП - 8%* | **м2** | **257,08** | | **-58,11** | **-1,82** | **-14939** | **-468** | **-3732** | **-7468** | **-24200** |
| | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5) | чел-ч | 0,0414 | 10,64 | **-41,77** | **-0,33** | **-10739** | **-85** | | **-1793** | |
| | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0003 | 0,0771 | -1009,01 | | -10739,00 | | | | |
| | 112 С | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0001 | 0,025708 | | 4259,00 | | 109,00 | | | |
| | 1044 С | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0,0001 | 0,025708 | | 28,00 | | 0,72 | | | |
| | 2509 С | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0002 | 0,051416 | | 2475,00 | | 127,00 | | | |
| | 2515 С | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт | маш.-ч | 0,0065 | 1,67102 | | 138,00 | | 231,00 | | | |
| | 146883 С | Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78 | т | 0,00005 | 0,012854 | 290315,00 | | | | 3732,00 | | |
| 412 | С122-050105-0101<br>2205-0105-0101<br>РСНБ РК 2015 | **Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008**<br>*СП - 8%* | **кг** | **308,496** | | **-1647,00** | **--** | **-508093** | **--** | **-508093** | **--** | **-548740** |
| | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6** | | **Тенге** | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **-40647** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | **-2419415** | **-238875** | **-1750011** | **-508144** | **-3161763** |
| | Материалы | | Тенге | | | | | **-430529** | **-89636** | **--** | **-234205** | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **-2419415** | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | **-249110** | | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | | | **-520165** | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | **-516738** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | **-984162** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | **-508144** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | Тенге | | | | | **-234205** | | | | |
| | | Сметная заработная плата | чел.-ч | | | | | **-3161763** | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | | | | | | | **-487** |
| | | Нормативная трудоемкость | Тенге | | | | | | **-520165** | | | |
| | | Сметная заработная плата | чел.-ч | | | | | **-3161763** | | | | |
| | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | | Тенге | | | | | | | | | **-487** |
| | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | **-520165** | | | |
| | - Зарплата рабочих строителей | | Тенге | | | | | | | | | **41313927** |
| | - Затраты на эксплуатацию машин | | Тенге | | | | | **247606** | | | | |
| | - в том числе зарплата машинистов | | Тенге | | | | | | **1734946** | | | |
| | - Материалов, изделий и конструкций | | Тенге | | | | | | **324996** | | | |
| | - Перевозка грузов | | Тенге | | | | | | | **2118145** | | |
| | - Оборудование, инвентарь | | Тенге | | | | | **4039** | | | | |
| | | | | | | | | | | **36279654** | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | С121-020101-0601<br>2102-0101-0601<br>РСНБ РК 2015 | **Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010/лоток**<br>*СП - 8%* | м3 | 12,0825 | | 17300,00 | -- | 209027 | -- | 209027 | -- | 225749 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 16722 | |
| 20 | С121-040302-0102<br>2104-0302-0102<br>РСНБ РК 2015 | **Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**<br>*СП - 8%* | шт. | 8 | | 13938,00 | -- | 111504 | -- | 111504 | -- | 120424 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 8920 | |
| 21 | С121-040301-0104<br>2104-0301-0104<br>РСНБ РК 2015 | **Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**<br>*СП - 8%* | шт. | 4 | | 5607,00 | -- | 22428 | -- | 22428 | -- | 24222 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1794 | |
| 22 | С121-040301-0110<br>2104-0301-0110<br>РСНБ РК 2015 | **Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**<br>*СП - 8%* | шт. | 8 | | 11773,00 | -- | 94184 | -- | 94184 | -- | 101719 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 7535 | |
| 23 | С121-040301-0112<br>2104-0301-0112<br>РСНБ РК 2015 | **Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**<br>*СП - 8%* | шт. | 10 | | 16431,00 | -- | 164310 | -- | 164310 | -- | 177455 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 13145 | |
| 24 | С121-040301-0201<br>2104-0301-0201<br>РСНБ РК 2015 | **Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**<br>*СП - 8%* | шт. | 16 | | 2072,00 | -- | 33152 | -- | 33152 | -- | 35804 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 2652 | |
| 25 | С121-040302-0105<br>2104-0302-0105<br>РСНБ РК 2015 | **Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**<br>*СП - 8%* | шт. | 6 | | 7900,00 | -- | 47400 | -- | 47400 | -- | 51192 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 3792 | |
| 26 | С121-040302-0201<br>2104-0302-0201<br>РСНБ РК 2015 | **Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92/2ПП8**<br>*СП - 8%* | м3 | 0,402 | | 49749,00 | -- | 19999 | -- | 19999 | -- | 21599 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1600 | |
| 27 | С121-040302-0109<br>2104-0302-0109<br>РСНБ РК 2015 | **Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**<br>*СП - 8%* | шт. | 2 | | 16346,00 | -- | 32692 | -- | 32692 | -- | 35307 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 2615 | |
| 28 | С121-040302-0110<br>2104-0302-0110<br>РСНБ РК 2015 | **Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**<br>*СП - 8%* | шт. | 10 | | 16796,00 | -- | 167960 | -- | 167960 | -- | 181397 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 13437 | |
| 29 | С121-020101-0601<br>2102-0101-0601<br>РСНБ РК 2015 | **Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010/надбавка на водонепроницаемость W4**<br>*СП - 8%* | м3 | 35,3521 | | 173,00 | -- | 6116 | -- | 6116 | -- | 6605 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 489 | |
| 30 | СССЦ<br>СТССЦ тб.4 | **Добавка на сульфатостойкость**<br>*СП - 8%* | м3 | 37,87725 | | 270,00 | -- | 10227 | -- | 10227 | -- | 11045 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 818 | |
| 31 | Е11-080101-0307<br>1108-0101-0307<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | **Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**<br>*НР - 93%; СП - 8%* | м2 поверхности | 155,997 | | 823,76 | 19,83 | 128504 | 3093 | 89628 | 33597 | 175069 |
| | | | | | | 229,38 | 2,20 | 35783 | 343 | | 12968 | |
| | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9) | чел-ч | 0,212 | 33,07 | 1081,99 | | 35783,00 | | | | |
| | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,002 | 0,312 | | | | | | | |
| | 1238 С | Котлы битумные передвижные, 400 л | маш.-ч | 0,0195 | 3,041941 | | 763,00 | | 2321,00 | | | |
| | 2509 С | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,002 | 0,311994 | | 2475,00 | | 772,00 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 556628 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 372907 | |
| | | **ИТОГО в текущих ценах по состоянию на 1.10.2018г. без оборудования** | **Тенге** | | | | **5 034 273** | | | | |
| | | **Временные здания и сооружения 1,3%** | **Тенге** | | | | **65 446** | | | | |
| | | **Итого + оборудование** | **Тенге** | | | | **41 379 374** | | | | |
| | | **Доп.затраты при производстве СМР в зимнее время 3,4%** | **Тенге** | | | | **1 406 899** | | | | |
| | | **Итого в ценах 2018 года** | **Тенге** | | | | **42 786 273** | | | | |
| | | **Итого в текущих ценах 2019 года 100% К=1,0498961** | **Тенге** | | | | **44 921 141** | | | | |
| | | **НДС - 12%** | **Тенге** | | | | **5 134 353** | | | | |
| | | **Итого в текущих ценах с НДС - 12%** | **Тенге** | | | | **47 920 625** | | | | |
| | | **ВСЕГО по акту с учетом понижающего коэффициента к=0,91450801** | **Тенге** | | | | **43 823 795,79** | | | | |

**Директор**
**ТОО "Мега"**

**_____ Чиж А.В.**

**Заведующая сектором технического надзора**
**ГУ "Отдел строительства**
**акимата города Костаная"**

**_____ Базаева Л.А.**

**Главный инженер проекта ТОО «Промстройпроект»**

**_____ Левчук Ю.М.**

**Эксперт технадзора ТОО "D& JEMPORIO"**

**_____ Жевакин Ю.Д.**

Инженер технического надзора
"ТОО D& JEMPORIO"