Заказчик: **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мангистауской области»**
Подрядчик: **АО "Мангистауский комбинат дорожно-строительных материалов"**
Наименование строительства и его адрес:

Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстанпо делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года №170

Объект: **«Реконструкция автодороги «№55 от перекрестка ХГМЗ до пересечения микрорайонов № 23,24,28а» общей протяженностью 7,0 км», в г. Актау**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за апрель 2019г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор, доп.соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		30	12.04.2017г.				
		Д/с. №3	29.03.2019г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за апрель без НДС	о-монтажные работы в сметном базовом	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на при-обретение материалов	другие дополнит. Расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту	**196 964 879,00**									
в т.числе **за апрель 2019 г.**		**175 861 499,11**		**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**21 103 379,89**	**196 964 879,00**

ЗАКАЗЧИК: Руководитель ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мангистаучкой области" _____ **Ережепов Б.**
(должность, ф.и.о., подпись)

ПОДРЯДЧИК: И.о. президента АО "МКДСМ" _____ **Жолжаксинов З.**
(должность, ф.и.о., подпись)

ТЕХНАДЗОР ТОО "DS&V" _____ **Кабиденов К.**
(должность, ф.и.о., подпись)

АВТОРСКИЙ НАДЗОР ТОО "EDC Group" _____ **Сотников С.**

Заказчик: **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мангистауской области»**
Подрядчик: **АО "Мангистауский комбинат дорожно-строительных материалов"**
Наименование строительства и его адрес:

Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстанпо делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года №170

Объект: **«Реконструкция автодороги «№55 от перекрестка ХГМЗ до пересечения микрорайонов № 23,24,28а» общей протяженностью 7,0 км», в г. Актау**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за апрель 2019г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор, доп.соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		30	12.04.2017г.				
		Д/с. №3	29.03.2019г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за февраль без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на при-обретение материалов	другие дополнит. Расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту	**196 964 879,00**									
в т.числе **за апрель 2019 гг.**	196 964 879,00	175 861 499,11		x	x	x	x	x	21 103 379,89	196 964 879,00
Удержание гарантийных обязательств 6,5%	12 802 717,13	11 430 997,44		x	x	x	x	x	1 371 719,69	12 802 717,13
Итого к оплате:	**184 162 161,87**	**164 430 501,67**							**19 731 660,20**	**184 162 161,87**

ЗАКАЗЧИК: Руководитель ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мангистаучкой области" — **Ережепов Б.**
(должность, ф.и.о., подпись)

Руководитель отдела автомобильных дорог — **Сапа Б.** *Басшының орынбасары*
(должность, ф.и.о., подпись)

ПОДРЯДЧИК: Президент АО "МКДСМ" — **Жолжаксинов З.**
(должность, ф.и.о., подпись)

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР Директор ТОО "DS&V" — **Кабиденов К.**
(должность, ф.и.о., подпись)

АВТОРСКИЙ НАДЗОР Директор ТОО "EDC Group" — **Сотников С.**

Заказчик: ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мангистауской области»

Подрядчик: **АО "Мангистауский комбинат дорожно-строительных материалов"**

Наименование строительства и его адрес:

Объект: **«Реконструкция автодороги «№55 от перекрестка ХГМЗ до пересечения микрорайонов № 23,24,28а» общей протяженностью 7,0 км», в г. Актау**

А К Т
приемки выполненных работ
за апрель 2019 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Демонтажные работы								
1	Е0168-1-5	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий толщиной до 110 мм самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм	7000	92,53	88,89	647689	622237	157559	0,02	166
		м2		3,64	15,17	25452	106176	119,7	0,08	588
2	Е010333-А1-1	Перевозка асфальтобетонаот разборки автомобилями-самосвалами /работающимивне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	2541	28,37	28,37	72083	72083	14417	0	0
		т		0	5,67	0	14417	100	0,12	303
3	Е0101-24-6	Разработка существующего основания из ПГС бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	4125,14	7,21	7,21	29733	29733	10006	0	0
		м3		0	2,5	0	10315	97	0,01	34

4	Е0101-17-8	Погрузка ПГС от разборки на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в отвал на площадку	4125,14	38,71	36,92	159666	152318	46888	0,01	49
		м3		1,7	10,01	7029	41309	97	0,03	141
5	Е010333-А1-1	Перевозка ПГС автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	6600	28,37	28,37	187229	187229	37446	0	0
		т		0	5,67	0	37446	100	0,12	786
		2-3 Дорожную одежду								
1	Е0127-21-1	Устройство дополнительного слоя основания из песчано-гравийных смесей толщиной 15 см материал от разборки существующего основания	15760	30,27	21,53	477009	339235	289341	0,05	787
		м2		7,69	6,11	121226	96323	133	0,02	348
2	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	1193,98	2530		3020769				
		м3								
3	Е0101-17-8	Погрузка ПГС от разборки на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в отвал на дорогу	1844,532	38,71	36,92	71394	68108	20966	0,01	22
		м3		1,7	10,01	3143	18471	97	0,03	63
4	Е010333-А1-1	Перевозка ПГС автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	2951,23	28,37	23,64	83726	69767	13953	0	0
		т		0	4,73	0	13953	100	0,1	293
5	Е0127-4-4	Устройство нижнего слоя основания толщиной 15 см профилировщиком из готовой цементно-щебечно-песчаных смесей	14700	115,04	47,56	1691147	699191	689190	0,13	1870
		м2		20	15,25	294059	224129	133	0,05	801
6	Е0127-69-1	Приготовление на инвентарном автоматизированном бетонном заводе в построечных условиях ЩПЦС	2940	180,63	152,93	531064	449615	247975	0,09	262
		м3		15,2	48,21	44700	141747	133	0,19	570
7	С143008-31	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/, марка 1000, фракция 20-40 мм	1587,6	2230		3540348				
		м3								
8	С143008-29	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/, марка 1000, фракция 5-20 мм	1087,8	2680		2915304				
		м3								
9	С143008-101	Песок из отсевов дробления, М-1000	1352,4	730		987252				
		м3								

10	СЦ1011-1006 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Портландцемент для бетона дорожных и аэродромных покрытий, марка 400	352,8	7800		2751840				
		т								
11	Е0127-48-4	Устройство верхнего слоя основания толщиной 6 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более	13800	704,44	19,21	9721256	265068	233903	0,05	629
		м2		7,78	4,97	107309	68558	133	0,02	234
12	Е0127-48-4 т.ч. п-1.37К=6	добавлять или исключать на каждый 1 см. изменения толщины слоя	13800	595,32	0	8215416	0	0	0	0
		м2		0	0	0	0		0	0
13	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	4,14	40165,51	407,51	166285	1687	931	0,7	3
		т		0	169,13	0	700	133	0,7	3
14	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см(9см) из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	14000	480,18	18,42	6722517	257905	245784	0,04	564
		м2		7,13	6,07	99792	85008	133	0,02	297
15	Е0127-54-6К=10	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	14000	566,3	0	7928200	0	2234	0	15
		м2		0,12	0	1680	0	133	0	0
		2-4-48 Примыкание на ПК31+30,27(вправо)								
1	Е0168-1-5	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий толщиной до 110 мм самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм	81	92,53	88,89	7495	7200	1823	0,02	2
		м2		3,64	15,17	295	1229	119,7	0,08	7
2	Е010333-А1-1	Перевозка асфальтобетона от разборки автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	19,6	28,37	28,37	556	556	111	0	0
		т		0	5,67	0	111	100	0,12	2
3	Е0101-24-6	Разработка существующего основания из ПГС бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	18	7,21	7,21	130	130	44	0	0
		м3		0	2,5	0	45	97	0,01	0

4	Е0101-17-8	Погрузка ПГС от разборки на автом ни-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 на площадку	18	38,71	36,92	697	665	205	0,01	0
		м3		1,7	10,01	31	180	97	0,03	1
5	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	29	28,37	28,37	823	823	165	0	0
		т		0	5,67	0	165	100	0,12	3
6	Е0101-35-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 20 м в насып	50	13,02	13,02	651	651	219	0	0
		м3		0	4,52	0	226	97	0,01	1
7	Е0101-35-4 К=3	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	50	15,88	15,88	794	794	267	0	0
		м3		0	5,51	0	275	97	0,02	1
8	Е0101-17-7	Срезка существующего земляного полотна с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 с транспортировкой в насыпь дороги	36	31,46	30,03	1133	1081	333	0,01	0
		м3		1,38	8,14	50	293	97	0,03	1
9	Е0101-19-1 К=10	Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	36	17,05	15,12	614	544	197	0	0
		м3		0	5,64	0	203	97	0,03	1
10	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	57,6	64,8	64,8	3732	3732	746	0	0
		т		0	12,96	0	746	100	0,27	16
11	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	36	3,7	3,19	133	115	55	0	0
		м3		0,47	1,12	17	40	97	0	0
12	Е0101-150-1	Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л.с.), глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 100 м	20,8	2,54	2,54	53	53	15	0	0
		м3		0	0,74	0	15	97	0	0
13	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т,на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	50	15,01	15,01	750	750	249	0	0
		м3		0	5,14	0	257	97	0,02	1
14	Е0101-130-8 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	50	7,63	7,63	381	381	111	0	0
		м3		0	2,29	0	115	97	0,01	0

15	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	50	26,34	14,4	1317	720	254	0,01	1
		м3		1,94	3,29	97	165	97	0,01	1
16	Е0101-145-11	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 1 группы механизированным способом	368	8,75	4,76	3221	1751	1712	0,03	10
		м2		4	0,8	1471	295	97	0	1
17	Е0127-21-1	Устройство дополнительного слоя основания из песчано-гравийных смесей толщиной 15 см материал от разборки существующего основания	150	30,27	21,53	4540	3229	2754	0,05	7
		м2		7,69	6,11	1154	917	133	0,02	3
18	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	10	2530		25300				
		м3								
19	Е0101-17-8	Погрузка ПГС от разборки на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в отвал на дорогу	18,92	38,71	36,92	732	699	215	0,01	0
		м3		1,7	10,01	32	189	97	0,03	1
20	Е010333-А1-1	Перевозка ПГС автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	30,272	28,37	28,37	859	859	172	0	0
		т		0	5,67	0	172	100	0,12	4
21	Е0127-21-1	Устройство нижнего слоя основания из щебеночно-песчано-гравийных смесей толщиной 15 см	148	30,27	21,53	4480	3186	2717	0,05	7
		м2		7,69	6,11	1138	905	133	0,02	3
22	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	19,802	2530		50100				
		м3								
23	С143008-26	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/ М-800 фракции 20-40 мм	8,48	3130,56		26548				
		м3								
24	Е0127-49-6	Устройство верхнего слоя основания из щебня с добавкой фрезерованного асфальтобетона от разборки существующего покрытия, уложенного по способу пропитки вязким битумом, толщиной 8 см(12см)	146	33,87	21,24	4945	3102	2969	0,06	9
		м2		9,46	5,83	1381	851	133	0,02	3
25	Е0127-49-7К=4	Укладка и пропитка щебеночных оснований с применением битума, на каждый 1 см толщины слоя добавлять	146	7,25	1,85	1059	271	196	0	0
		м2		0,24	0,77	35	112	133	0	0
26	С143008-25	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/ М-800 фракции 10-20 мм	2,19	3449,56		7555				

		м3								
27	С143008-27	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/ М-800 фракции свыше 40 мм	22,426	2860,56		64150				
		м3								
28	С11011-31 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Битум нефтяной дорожный вязкий, марка БНД	1,805	37900		68394				
		т								
29	С01031-А36-1	Погрузка фрезерованного асфальтобетонапри автомобильных перевозках	9,344	25,7	0	240	0	0	0	0
		т		0	0	0	0		0	0
30	Е010333-А1-1	Перевозка фрезерованного асфальтобетона автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	9,344	28,37	28,37	265	265	53	0	0
		т		0	5,67	0	53	100	0,12	1
31	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см(9см) из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	146	480,18	18,42	70106	2690	2563	0,04	6
		м2		7,13	6,07	1041	887	133	0,02	3
32	Е0127-54-6К=10	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять кпористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	146	566,3	0	82680	0	23	0	0
		м2		0,12	0	18	0	133	0	0
		2-4-47 Примыкание на ПК30+43,80(влево)								
1	Е0168-1-5	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий толщиной до 110 мм самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм	266	92,53	88,89	24612	23645	5987	0,02	6
		м2		3,64	15,17	967	4035	119,7	0,08	22
2	Е010333-А1-1	Перевозка асфальтобетона от разборки автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	64,4	28,37	28,37	1827	1827	365	0	0
		т		0	5,67	0	365	100	0,12	8

3	Е0101-24-6	Разработка существующего основания из ПГС бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	54	7,21	7,21	389	389	131	0	0
		м3		0	2,5	0	135	97	0,01	0
4	Е0101-17-8	Погрузка ПГС от разборки на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в отвал на площадку	54	38,71	36,92	2090	1994	614	0,01	1
		м3		1,7	10,01	92	541	97	0,03	2
5	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	86	28,37	28,37	2440	2440	488	0	0
		т		0	5,67	0	488	100	0,12	10
6	Е0101-17-7	Срезка существующего земляного полотна с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 с транспортировкой в насыпь дороги	86	31,46	30,03	2706	2582	794	0,01	1
		м3		1,38	8,14	119	700	97	0,03	2
7	Е0101-19-1 К=10	Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	86	17,05	15,12	1466	1300	470	0	0
		м3		0	5,64	0	485	97	0,03	2
8	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	137,6	64,8	64,8	8916	8916	1783	0	0
		т		0	12,96	0	1783	100	0,27	37
9	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	86	3,7	3,19	318	275	132	0	0
		м3		0,47	1,12	40	96	97	0	0
10	Е0101-145-11	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 1 группы механизированным способом	151	8,75	4,76	1322	718	703	0,03	4
		м2		4	0,8	603	121	97	0	0
11	Е0127-21-1	Устройство дополнительного слоя основания из песчано-гравийных смесей толщиной 15 см материал от разборки существующего основания	150	30,27	21,53	4540	3229	2754	0,05	7
		м2		7,69	6,11	1154	917	133	0,02	3
12	Е0101-17-8	Погрузка ПГС от разборки на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в отвал на дорогу	28,92	38,71	36,92	1119	1068	329	0,01	0
		м3		1,7	10,01	49	290	97	0,03	1
13	Е010333-А1-1	Перевозка ПГС автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	46,272	28,37	28,37	1313	1313	263	0	0
		т		0	5,67	0	263	100	0,12	6
14	Е0127-21-1	Устройство нижнего слоя основания из щебеночно-песчано-гравийных смесей толщиной 15 см	148	30,27	21,53	4480	3186	2717	0,05	7
		м2		7,69	6,11	1138	905	133	0,02	3

15	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	19,802	2530		50100				
		м3								
16	С143008-26	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/ М-800 фракции 20-40 мм	8,48	3130,56		26548				
		м3								
17	Е0127-49-6	Устройство верхнего слоя основания из щебня с добавкой фрезерованного асфальтобетона от разборки существующего покрытия, уложенного по способу пропитки вязким битумом, толщиной 8 см(12см)	146	33,87	21,24	4945	3102	2969	0,06	9
		м2		9,46	5,83	1381	851	133	0,02	3
18	Е0127-49-7К=4	Укладка и пропитка щебеночных оснований с применением битума, на каждый 1 см толщины слоя добавлять	146	7,25	1,85	1059	271	196	0	0
		м2		0,24	0,77	35	112	133	0	0
19	С143008-25	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/ М-800 фракции 10-20 мм	2,19	3449,56		7555				
		м3								
20	С143008-27	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/ М-800 фракции свыше 40 мм	22,426	2860,56		64150				
		м3								
21	С11011-31 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Битум нефтяной дорожный вязкий, марка БНД	1,805	37900		68394				
		т								
22	С01031-А36-1	Погрузка фрезерованного асфальтобетонапри автомобильных перевозках	9,344	25,7	0	240	0	0	0	0
		т		0	0	0	0		0	0
23	Е010333-А1-1	Перевозка фрезерованного асфальтобетона автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	9,344	28,37	28,37	265	265	53	0	0
		т		0	5,67	0	53	100	0,12	1
24	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см(9см) из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	146	480,18	18,42	70106	2690	2563	0,04	6

		м2		7,13	6,07	1041	887	133	0,02	3
25	Е0127-54-6К=10	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять кнористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	146	566,3	0	82680	0	23	0	0
		м2		0,12	0	18	0	133	0	0
		2-4-46 Примыкание на ПК29+52,46(влево)								
1	Е0101-24-6	Разработка существующего основания из ПГС бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	25	7,21	7,21	180	180	61	0	0
		м3		0	2,5	0	63	97	0,01	0
2	Е0101-17-8	Погрузка ПГС от разборки на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в отвал на площадку	25	38,71	36,92	968	923	284	0,01	0
		м3		1,7	10,01	43	250	97	0,03	1
3	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	40	28,37	28,37	1135	1135	227	0	0
		т		0	5,67	0	227	100	0,12	5
4	Е0101-17-7	Срезка существующего земляного полотна с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 с транспортировкой в насыпь дороги	86	31,46	30,03	2706	2582	794	0,01	1
		м3		1,38	8,14	119	700	97	0,03	2
5	Е0101-19-1 К=10	Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	86	17,05	15,12	1466	1300	470	0	0
		м3		0	5,64	0	485	97	0,03	2
6	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	137,6	64,8	64,8	8916	8916	1783	0	0
		т		0	12,96	0	1783	100	0,27	37
7	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	86	3,7	3,19	318	275	132	0	0
		м3		0,47	1,12	40	96	97	0	0
8	Е0101-145-11	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 1 группы механизированным способом	151	8,75	4,76	1322	718	703	0,03	4
		м2		4	0,8	603	121	97	0	0
9	Е0127-21-1	Устройство дополнительного слоя основания из песчано-гравийных смесей толщиной 15 см материал от разборки существующего основания	150	30,27	21,53	4540	3229	2754	0,05	7
		м2		7,69	6,11	1154	917	133	0,02	3
10	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	4	2530		10120				
		м3								

11	Е0101-17-8	Погрузка ПГС от разборки на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в отвал на дорогу	28,92	38,71	36,92	1119	1068	329	0,01	0
		м3		1,7	10,01	49	290	97	0,03	1
12	Е010333-А1-1	Перевозка ПГС автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	46,272	28,37	28,37	1313	1313	263	0	0
		т		0	5,67	0	263	100	0,12	6
13	Е0127-21-1	Устройство нижнего слоя основания из щебеночно-песчано-гравийных смесей толщиной 15 см	148	30,27	21,53	4480	3186	2717	0,05	7
		м2		7,69	6,11	1138	905	133	0,02	3
14	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	19,802	2530		50100				
		м3								
15	С143008-26	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/ М-800 фракции 20-40 мм	8,48	3130,56		26548				
		м3								
16	Е0127-49-6	Устройство верхнего слоя основания из щебня с добавкой фрезерованного асфальтобетона от разборки существующего покрытия, уложенного по способу пропитки вязким битумом, толщиной 8 см(12см)	146	33,87	21,24	4945	3102	2969	0,06	9
		м2		9,46	5,83	1381	851	133	0,02	3
17	Е0127-49-7К=4	Укладка и пропитка щебеночных оснований с применением битума, на каждый 1 см толщины слоя добавлять	146	7,25	1,85	1059	271	196	0	0
		м2		0,24	0,77	35	112	133	0	0
18	С143008-25	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/ М-800 фракции 10-20 мм	2,19	3449,56		7555				
		м3								
19	С143008-27	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/ М-800 фракции свыше 40 мм	22,426	2860,56		64150				
		м3								
20	С11011-31 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Битум нефтяной дорожный вязкий, марка БНД	1,805	37900		68394				
		т								

21	С01031-А36-1	Погрузка фрезерованного асфальтобетонапри автомобильных перевозках	9,344	25,7	0	240	0	0	0	0
		т		0	0	0	0		0	0
22	Е010333-А1-1	Перевозка фрезерованного асфальтобетона автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	9,344	28,37	28,37	265	265	53	0	0
		т		0	5,67	0	53	100	0,12	1
23	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см(9см) из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	146	480,18	18,42	70106	2690	2563	0,04	6
		м2		7,13	6,07	1041	887	133	0,02	3
24	Е0127-54-6К=10	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	146	566,3	0	82680	0	23	0	0
		м2		0,12	0	18	0	133	0	0
		2-4-45 Примыкание на ПК28+75,97(вправо)								
1	Е0168-1-5	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий толщиной до 110 мм самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм	264	92,53	88,89	24427	23467	5942	0,02	6
		м2		3,64	15,17	960	4004	119,7	0,08	22
2	Е010333-А1-1	Перевозка асфальтобетона от разборки автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	64	28,37	28,37	1816	1816	363	0	0
		т		0	5,67	0	363	100	0,12	8
3	Е0101-24-6	Разработка существующего основания из ПГС бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	53	7,21	7,21	382	382	129	0	0
		м3		0	2,5	0	133	97	0,01	0
4	Е0101-17-8	Погрузка ПГС от разборки на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в отвал на площадку	53	38,71	36,92	2051	1957	602	0,01	1
		м3		1,7	10,01	90	531	97	0,03	2
5	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки-1 км, класс груза 1	85	28,37	28,37	2411	2411	482	0	0
		т		0	5,67	0	482	100	0,12	10
6	Е0101-17-7	Срезка существующего земляного полотна с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 с транспортировкой в насыпь дороги	112	31,46	30,03	3524	3363	1035	0,01	1

		м3		1,38	8,14	155	912	97	0,03	3
7	Е0101-19-1 К=10	Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	112	17,05	15,12	1910	1693	613	0	0
		м3		0	5,64	0	632	97	0,03	3
8	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	179,2	64,8	64,8	11612	11612	2322	0	0
		т		0	12,96	0	2322	100	0,27	49
9	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	112	3,7	3,19	414	358	172	0	0
		м3		0,47	1,12	52	125	97	0	0
10	Е0101-145-11	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 1 группы механизированным способом	196	8,75	4,76	1716	933	912	0,03	5
		м2		4	0,8	783	157	97	0	1
11	Е0127-21-1	Устройство дополнительного слоя основания из песчано-гравийных смесей толщиной 15 см материал от разборки существующего основания	196	30,27	21,53	5932	4219	3598	0,05	10
		м2		7,69	6,11	1508	1198	133	0,02	4
12	Е0101-17-8	Погрузка ПГС от разборки на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в отвал на дорогу	37,789	38,71	36,92	1463	1395	430	0,01	0
		м3		1,7	10,01	64	378	97	0,03	1
13	Е010333-А1-1	Перевозка ПГС автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	60,462	28,37	28,37	1715	1715	343	0	0
		т		0	5,67	0	343	100	0,12	7
14	Е0127-21-1	Устройство нижнего слоя основания из щебеночно-песчано-гравийных смесей толщиной 15 см	195	30,27	21,53	5902	4197	3580	0,05	10
		м2		7,69	6,11	1500	1192	133	0,02	4
15	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	26,091	2530		66010				
		м3								
16	С143008-26	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/ М-800 фракции 20-40 мм	11,174	3130,56		34979				
		м3								
17	Е0127-49-6	Устройство верхнего слоя основания из щебня с добавкой фрезерованного асфальтобетона от разборки существующего покрытия, уложенного по способу пропитки вязким битумом, толщиной 8 см(12см)	195	33,87	21,24	6605	4143	3965	0,06	12
		м2		9,46	5,83	1844	1137	133	0,02	4
18	Е0127-49-7К=4	Укладка и пропитка щебеночных оснований с применением битума, на каждый 1 см толщины слоя добавлять	195	7,25	1,85	1415	362	262	0	0

		м2		0,24	0,77	47	150	133	0	1
19	С143008-25	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/ М-800 фракции 10-20 мм	2,925	3449,56		10090				
		м3								
20	С143008-27	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/ М-800 фракции свыше 40 мм	29,952	2860,56		85679				
		м3								
21	С11011-31 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Битум нефтяной дорожный вязкий, марка БНД	2,41	37900		91347				
		т								
22	С01031-А36-1	Погрузка фрезерованного асфальтобетонапри автомобильных перевозках	12,48	25,7	0	321	0	0	0	0
		т		0	0	0	0		0	0
23	Е010333-А1-1	Перевозка фрезерованного асфальтобетона автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	12,48	28,37	28,37	354	354	71	0	0
		т		0	5,67	0	71	100	0,12	1
24	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см(9см) из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	195	480,18	18,42	93635	3592	3423	0,04	8
		м2		7,13	6,07	1390	1184	133	0,02	4
25	Е0127-54-6К=10	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	195	566,3	0	110429	0	31	0	0
		м2		0,12	0	23	0	133	0	0
		ИТОГО:				**51 768 703**	**3 406 746**			**4 544**
						731 824	**903 342**			**4 815**
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				**2 096 692**				
		Всего накладных расходов:				**2 096 692**				
		Итого с накладными				**53 865 395**				
		- заработная плата				**314 503**				
		- трудоемкость				**1 048**				

		Ненормируемые и непредвиденные затраты :				0				
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				3 231 924				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				57 097 319				
		Итого с временными, 3,68 %				59 198 500				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,155 %				59 882 243				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				60 122 958				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				60 711 023				
		ИТОГО:				60 711 023				
		Сметная заработная плата				1 949 669				
		Нормативная трудоемкость				10 407				
						0				
		Итого в текущих ценах, к = 2,8399				172 413 234				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 12 %				3 884 445				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				176 297 679				
		Налог на добавленную стоимость, 2 %				20 667 200				
		Итого с НДС				196 964 879				
						0				
		Всего:				196 964 879				
		Удержание гарантийных обязательств 6,5%				12 802 717,13				
		Итого к оплате:				184 162 161,88				

Заказчик: Руководитель ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог _____ Ережепов Б.
(подпись)

Подрядчик: АО "МЖКМК" _____ Жолжаксинов З.
(подпись)

Руководитель отдела автомобильных дорог _____ Сапа Б.
(подпись)

Технический надзор ТОО "DS&V" _____ К. Кабиденов
(подпись)

Авторский надзор ТОО "EDC Group" _____ Сотников С.
(подпись)