Заказчик: **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мангистауской области»**

Подрядчик: **АО "Мангистауский комбинат дорожно-строительных материалов"**

Наименование строительства и его адрес:

Объект: **«Реконструкция автодороги «№55 от перекрестка ХГМЗ до пересечения микрорайонов № 23,24,28а» общей протяженностью 7,0 км», в г. Актау**

Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстанпо делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года №170

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за май 2020г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор, доп.соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		30	12.04.2017г.				
		Д/с. №5	30.04.2020г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за май без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне 2001г.	из них		прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на при-обретение материалов	другие дополнит. Расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту	**161 244 625,92**									
в т.числе **за май 2020гг.**	161 244 625,92	143 968 416,00		x	x	x	x	x	17 276 209,92	161 244 625,92
Удержание гарантийных обязательств 6,483%	10 453 489,10	9 333 472,41		x	x	x	x	x	1 120 016,69	10 453 489,10
Итого к оплате:	**150 791 136,82**	**134 634 943,59**							**16 156 193,23**	**150 791 136,82**

ЗАКАЗЧИК: Руководитель ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мангистаучкой области" _____ **Ережепов Б. К.**

(должность, ф.и.о., подпись)

ПОДРЯДЧИК: Президент АО "МКДСМ" _____ **Жолжаксинов З.Б.**

(должность, ф.и.о., подпись)

Заказчик: **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мангистауской области»**

Подрядчик: **АО "Мангистауский комбинат дорожно-строительных материалов"** Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.1.2)

Наименование строительства и его адрес:

Объект: **«Реконструкция автодороги «№55 от перекрестка ХГМЗ до пересечения микрорайонов № 23,24,28а» общей протяженностью 7,0 км», в г. Актау**

Договор подряда: № 30 от12.04.21017г., дополнительное соглашение №5 от 30.04.2020г.

Номер документа	Дата составления
7	28.05.2020

Отчетный период	
с	по
01.05.2010	31.05.2010

А К Т

о приемке выполненных работ

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Стоимость единицы, тенге: Материалов / Возвр. материалов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Материалов / Возвр. материалов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: Демонтажные работы										
1	1	68-1-5	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий толщиной до 110 мм самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм	11622	20,93	17,29	0	243225	200968	0	116607	0,02	276
				м2	3,64	4,75	0	42258	55158	0	119,7	0,08	976
2	2	Е010333-А1-1	Перевозка асфальтобетонаот разборки автомобилями-самосвалами /работающимивне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	4218,79	28,37	28,37	0	119679	119679	0	23936	0	0
				т	0	5,67	0	0	23936	0	100	0,12	503
3	3	1-24-6	Разработка существующего основания из ПГС бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	2591	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				м3	0	0	0	0	0	0		0,01	21
4	4	1-17-8	Погрузка ПГС от разборки на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в отвал на площадку	2591	1,78	0	0,08	4615	0	200	4283	0,01	31
				м3	1,7	0	0	4415	0	0	97	0,03	89
5	5	Е010333-А1-1	Перевозка ПГС автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	4145,44	28,37	28,37	0	117598	117598	0	23520	0	0
				т	0	5,67	0	0	23520	0	100	0,12	494
			Итого по разделу: Демонтажные работы					485118					
			Раздел: Земляные механизированные работы. Земляное полотно.										
6	6	1-35-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 20 м в насыпь	4499,466	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				м3	0	0	0	0	0	0		0,01	66
7	7	1-35-4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	4499,466	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				м3	0	0	0	0	0	0		0,02	81
8	8	1-17-7	Срезка существующего земляного полотна с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 с транспортировкой в насыпь дороги	2309,587	1,44	0	0,06	3321	0	134	3092	0,01	22
				м3	1,38	0	0	3187	0	0	97	0,03	64
9	9	1-19-1	Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	1059,8	3,41	3,02	0,39	3614	3205	409	1160	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								0	1195	0	97	0,01	6
10	10	1-19-1	Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	1059,8	10,23	9,07	1,16	10842	9615	1227	3479	0	0
				м3	0	3,38	0	0	3586	0	97	0,02	17
11	11	E010333-A1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	1695,52	28,37	28,37	0	48099	48099	0	9620	0	0
				т	0	5,67	0	0	9620	0	100	0,12	202
12	12	E010333-A3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	1999,66	46,51	46,51	0	93008	93008	0	18602	0	0
				т	0	9,3	0	0	18602	0	100	0,2	391
13	13	1-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	2309,59	0,57	0,06	0,04	1309	139	89	1114	0	8
				м3	0,47	0,03	0	1081	67	0	97	0	8
14	14	1-17-7	Срезка существующего земляного полотна с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 с транспортировкой в пониженные места рельефа	5661,95	1,44	0	0,06	8141	0	328	7579	0,01	54
				м3	1,38	0	0	7813	0	0	97	0,03	158
15	15	1-19-1	Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	5661,95	17,05	15,12	1,93	96536	85609	10928	30975	0	0
				м3	0	5,64	0	0	31933	0	97	0,03	154
16	16	E010333-A5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	9059,12	64,8	64,8	0	587031	587031	0	117406	0	0
				т	0	12,96	0	0	117406	0	100	0,27	2466
17	17	1-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	5661,95	0,57	0,06	0,04	3208	340	219	2730	0	18
				м3	0,47	0,03	0	2650	165	0	97	0	21
18	18	1-150-1	Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л.с.), глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 100 м	385	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				м3	0	0	0	0	0	0	0	0	1
19	19	1-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т,на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	3275	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				м3	0	0	0	0	0	0	0	0,02	55
20	20	1-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	3275	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				м3	0	0	0	0	0	0	0	0,01	25
21	21	1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	3275	11,94	0	10	39117	0	32750	6176	0,01	48
				м3	1,94	0	0	6367	0	0	97	0,02	52
22	22	1-145-11	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 1 группы механизированным способом	26017,76	4	0	0	103967	0	0	100848	0,03	709
				м2	4	0	0	103967	0	0	97	0	70
			Итого по разделу: Земляные механизированные работы. Земляное полотно.					998197					
			Раздел: Дорожная одежда. Покрытие из асфальтобетонной смеси										
23	23	27-21-1	Устройство дополнительного слоя основания из песчано-гравийных смесей ,материал от разборки существующего основания ,толщиной 15 см (с добавлением 4246м3)	18468	8,74	0	1,05	161447	0	19391	188934	0,05	922
				м2	7,69	0	0	142056	0	0	133	0,02	407
24	24	30-8-104	Смеси песчано-гравийные природные	1399,15	2530		2530	3539850		3539850			
				м3									
25	25	1-17-8	Погрузка ПГС от разборки на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в отвал на площадку	2161,49	1,78	0	0,08	3850	0	167	3573	0,01	26
				м3	1,7	0	0	3683	0	0	97	0,03	74
26	26	E010333-A1-1	Перевозка ПГС автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	3458,38	28,37	28,37	0	98107	98107	0	19621	0	0
				т	0	5,67	0	0	19621	0	100	0,12	412

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
27	27	27-21-1	Устройство нижнего слоя основания из щебеночно-песчано-гравийных смесей толщиной 15 см	18888	8,74	0	1,05	165119	0	19832	193231	0,05	943
				м2	7,69	0	0	145286	0	0	133	0,02	417
28	28	27-69-1	Приготовление на инвентарном автоматизированном бетонном заводе в построечных условиях дорожного бетона (тощего) классов /марок/ В5 /М75/	3932,48	4175,02	0	4159,82	16418198	0	16358409	79520	0,09	350
				м3	15,2	0	0	59789	0	0	133	0,19	763
29	29	30-8-101	Песок из отсевов дробления М1000 ГОСТ 31424-2010	1297,719	730		730	947335		947335			
				м3									
30	30	1-1-1006	Портландцемент для бетона дорожных и аэродромных покрытий, марка 400 ГОСТ 10178-85	235,949	8580		8580	2024442		2024442			
				т									
31	31	30-8-31	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	1415,69	2230		2230	3156989		3156989			
				м3									
32	32	30-8-29	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004	983,12	2680		2680	2634762		2634762			
				м3									
			Итого по разделу: Дорожная одежда. Покрытие из асфальтобетонной смеси					29150098					
			Раздел: Примыкание на ПК37+16,08(влево)										
33	33	68-1-5	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий толщиной до 110 мм самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм	193	20,93	17,29	0	4039	3337	0	1936	0,02	5
				м2	3,64	4,75	0	702	916	0	119,7	0,08	16
34	34	Е010333-А1-1	Перевозка асфальтобетона от разборки автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	46,7	28,37	28,37	0	1325	1325	0	265	0	0
				т	0	5,67	0	0	265	0	100	0,12	6
35	35	1-24-6	Разработка существующего основания из ПГС бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				м3	0	0	0	0	0	0		0,01	0
36	36	1-17-8	Погрузка ПГС от разборки на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 на площадку	40	1,78	0	0,08	71	0	3	66	0,01	0
				м3	1,7	0	0	68	0	0	97	0,03	1
37	37	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	64	28,37	28,37	0	1816	1816	0	363	0	0
				т	0	5,67	0	0	363	0	100	0,12	8
38	38	1-17-7	Срезка существующего земляного полотна с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 с транспортировкой в насыпь дороги	42	1,44	0	0,06	60	0	2	56	0,01	0
				м3	1,38	0	0	58	0	0	97	0,03	1
39	39	1-19-1	Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	42	6,82	6,05	0,77	286	254	32	92	0	0
				м3	0	2,26	0	0	95	0	97	0,01	0
40	40	Е010333-А2-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 2 км, класс груза 1	67,2	37,44	37,44	0	2516	2516	0	503	0	0
				т	0	7,49	0	0	503	0	100	0,16	11
41	41	1-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	42	0,57	0,06	0,04	24	3	2	20	0	0
				м3	0,47	0,03	0	20	1	0	97	0	0
42	42	1-145-11	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 1 группы механизированным способом	155	4	0	0	619	0	0	601	0,03	4
				м2	4	0	0	619	0	0	97	0	0
43	43	27-21-1	Устройство дополнительного слоя основания из песчано-гравийных смесей толщиной 15 см материал от разборки существующего основания (добавить 203м3)	153	8,74	0	1,05	1338	0	161	1565	0,05	8
				м2	7,69	0	0	1177	0	0	133	0,02	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.1.2)									
44	44	1-17-8	Погрузка ПГС от разборки на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 на автодорогу	29,498	1,78	0	0,08	53	0	2	49	0,01	0
				м3	1,7	0	0	50	0	0	97	0,03	1
45	45	Е010333-А1-1	Перевозка ПГС автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	47,197	28,37	28,37	0	1339	1339	0	268	0	0
				т	0	5,67	0	0	268	0	100	0,12	6
46	46	27-21-1	Устройство нижнего слоя основания из щебеночно-песчано-гравийных смесей толщиной 15 см	148	8,74	0	1,05	1294	0	155	1514	0,05	7
				м2	7,69	0	0	1138	0	0	133	0,02	3
47	47	30-8-104	Смеси песчано-гравийные природные	19,802	2530		2530	50100		50100			
				м3									
48	48	30-8-26	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/ М-800 фракции 20-40 мм	8,48	3130,56		3130,56	26548		26548			
				м3									
			Итого по разделу: Примыкание на ПК37+16,08(влево)					91429					
			Раздел: Примыкание на ПК39+34,56 (влево)										
49	49	68-1-5	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий толщиной до 110 мм самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм	252	20,93	17,29	0	5274	4358	0	2528	0,02	6
				м2	3,64	4,75	0	916	1196	0	119,7	0,08	21
50	50	Е010333-А1-1	Перевозка асфальтобетона от разборки автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	61	28,37	28,37	0	1730	1730	0	346	0	0
				т	0	5,67	0	0	346	0	100	0,12	7
51	51	1-24-6	Разработка существующего основания из ПГС бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				м3	0	0	0	0	0	0		0,01	0
52	52	1-17-8	Погрузка ПГС от разборки на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 на площадку	50	1,78	0	0,08	89	0	4	83	0,01	1
				м3	1,7	0	0	85	0	0	97	0,03	2
53	53	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	80	28,37	28,37	0	2269	2269	0	454	0	0
				т	0	5,67	0	0	454	0	100	0,12	10
54	54	1-17-7	Срезка существующего земляного полотна с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 с транспортировкой в насыпь дороги	25	1,44	0	0,06	36	0	1	33	0,01	0
				м3	1,38	0	0	35	0	0	97	0,03	1
55	55	1-19-1	Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	56	17,05	15,12	1,93	955	847	108	306	0	0
				м3	0	5,64	0	0	316	0	97	0,03	2
56	56	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	89,6	64,8	64,8	0	5806	5806	0	1161	0	0
				т	0	12,96	0	0	1161	0	100	0,27	24
57	57	1-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	56	0,57	0,06	0,04	32	3	2	27	0	0
				м3	0,47	0,03	0	26	2	0	97	0	0
58	58	1-145-11	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 1 группы механизированным способом	131	4	0	0	523	0	0	508	0,03	4
				м2	4	0	0	523	0	0	97	0	0
59	59	27-21-1	Устройство дополнительного слоя основания из песчано-гравийных смесей толщиной 15 см материал от разборки существующего основания	132	8,74	0	1,05	1154	0	139	1350	0,05	7
				м2	7,69	0	0	1015	0	0	133	0,02	3
60	60	1-17-8	Погрузка ПГС от разборки на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в отвал на дорогу	25,45	1,78	0	0,08	45	0	2	42	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3				43	0	0	97	0,03	1
61	61	Е010333-А1-1	Перевозка ПГС автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	40,719	28,37	28,37	0	1155	1155	0	231	0	0
				т	0	5,67	0	0	231	0	100	0,12	5
62	62	27-21-1	Устройство нижнего слоя основания из щебеночно-песчано-гравийных смесей толщиной 15 см	133	8,74	0	1,05	1163	0	140	1361	0,05	7
				м2	7,69	0	0	1023	0	0	133	0,02	3
63	63	30-8-104	Смеси песчано-гравийные природные	17,795	2530		2530	45022		45022			
				м3									
64	64	30-8-26	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/ М-800 фракции 20-40 мм	7,621	3130,56		3130,56	23858		23858			
				м3									
			Итого по разделу: Примыкание на ПК39+34,56 (влево)					89113					
			Раздел: Примыкание на ПК41+01,14 (влево)										
65	65	68-1-5	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий толщиной до 110 мм самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм	139	20,93	17,29	0	2909	2404	0	1395	0,02	3
				м2	3,64	4,75	0	505	660	0	119,7	0,08	12
66	66	Е010333-А1-1	Перевозка асфальтобетона от разборки автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	33,6	28,37	28,37	0	953	953	0	191	0	0
				т	0	5,67	0	0	191	0	100	0,12	4
67	67	1-24-6	Разработка существующего основания из ПГС бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				м3	0	0	0	0	0	0		0,01	0
68	68	1-17-8	Погрузка ПГС от разборки на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 на площадку	28	1,78	0	0,08	50	0	2	46	0,01	0
				м3	1,7	0	0	48	0	0	97	0,03	1
69	69	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	45	28,37	28,37	0	1277	1277	0	255	0	0
				т	0	5,67	0	0	255	0	100	0,12	5
70	70	1-17-7	Срезка существующего земляного полотна с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 с транспортировкой в насыпь дороги	49	1,44	0	0,06	70	0	3	66	0,01	0
				м3	1,38	0	0	68	0	0	97	0,03	1
71	71	1-19-1	Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	49	17,05	15,12	1,93	835	741	95	268	0	0
				м3	0	5,64	0	0	276	0	97	0,03	1
72	72	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	78,4	64,8	64,8	0	5080	5080	0	1016	0	0
				т	0	12,96	0	0	1016	0	100	0,27	21
73	73	1-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	49	0,57	0,06	0,04	28	3	2	24	0	0
				м3	0,47	0,03	0	23	1	0	97	0	0
74	74	1-145-11	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 1 группы механизированным способом	92	4	0	0	368	0	0	357	0,03	3
				м2	4	0	0	368	0	0	97	0	0
75	75	27-21-1	Устройство дополнительного слоя основания из песчано-гравийных смесей толщиной 15 см материал от разборки существующего основания	91	8,74	0	1,05	796	0	96	931	0,05	5
				м2	7,69	0	0	700	0	0	133	0,02	2
76	76	1-17-8	Погрузка ПГС от разборки на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в отвал на дорогу	17,545	1,78	0	0,08	31	0	1	29	0,01	0
				м3	1,7	0	0	30	0	0	97	0,03	1

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.1.2)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
77	77	Е010333-А1-1	Перевозка ПГС автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	28,072	28,37	28,37	0	796	796	0	159	0	0
				т	0	5,67	0	0	159	0	100	0,12	3
78	78	27-21-1	Устройство нижнего слоя основания из щебеночно-песчано-гравийных смесей толщиной 15 см	90	8,74	0	1,05	787	0	95	921	0,05	4
				м2	7,69	0	0	692	0	0	133	0,02	2
79	79	30-8-104	Смеси песчано-гравийные природные	12,042	2530		2530	30466		30466			
				м3									
80	80	30-8-26	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/ М-800 фракции 20-40 мм	5,157	3130,56		3130,56	16144		16144			
				м3									
			Итого по разделу: Примыкание на ПК41+01,14 (влево)					60592					
			Раздел: Примыкание на ПК42+09,77 (влево)										
81	81	68-1-5	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий толщиной до 110 мм самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм	132	20,93	17,29	0	2762	2283	0	1324	0,02	3
				м2	3,64	4,75	0	480	626	0	119,7	0,08	11
82	82	Е010333-А1-1	Перевозка асфальтобетона от разборки автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	32	28,37	28,37	0	908	908	0	182	0	0
				т	0	5,67	0	0	182	0	100	0,12	4
83	83	1-24-6	Разработка существующего основания из ПГС бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				м3	0	0	0	0	0	0		0,01	0
84	84	1-17-8	Погрузка ПГС от разборки на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 на площадку	26	1,78	0	0,08	46	0	2	43	0,01	0
				м3	1,7	0	0	44	0	0	97	0,03	1
85	85	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	42	28,37	28,37	0	1191	1191	0	238	0	0
				т	0	5,67	0	0	238	0	100	0,12	5
86	86	1-17-7	Срезка существующего земляного полотна с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 с транспортировкой в насыпь дороги	29	1,44	0	0,06	42	0	2	39	0,01	0
				м3	1,38	0	0	40	0	0	97	0,03	1
87	87	1-19-1	Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	29	17,05	15,12	1,93	494	438	56	159	0	0
				м3	0	5,64	0	0	164	0	97	0,03	1
88	88	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	46,4	64,8	64,8	0	3007	3007	0	601	0	0
				т	0	12,96	0	0	601	0	100	0,27	13
89	89	1-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	29	0,57	0,06	0,04	16	2	1	14	0	0
				м3	0,47	0,03	0	14	1	0	97	0	0
90	90	1-145-11	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 1 группы механизированным способом	50	4	0	0	200	0	0	194	0,03	1
				м2	4	0	0	200	0	0	97	0	0
91	91	27-21-1	Устройство дополнительного слоя основания из песчано-гравийных смесей толщиной 15 см материал от разборки существующего основания	51	8,74	0	1,05	446	0	54	522	0,05	3
				м2	7,69	0	0	392	0	0	133	0,02	1
92	92	1-17-8	Погрузка ПГС от разборки на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в отвал на дорогу	9,833	1,78	0	0,08	18	0	1	16	0,01	0
				м3	1,7	0	0	17	0	0	97	0,03	0
93	93	Е010333-А1-1	Перевозка ПГС автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	15,732	28,37	28,37	0	446	446	0	89	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т	3,6			0	89	0	100	0,12	2
94	94	27-21-1	Устройство нижнего слоя основания из щебеночно-песчано-гравийных смесей толщиной 15 см	52	8,74	0	1,05	455	0	55	532	0,05	3
				м2	7,69	0	0	400	0	0	133	0,02	1
95	95	30-8-104	Смеси песчано-гравийные природные	6,958	2530		2530	17603		17603			
				м3									
96	96	30-8-26	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/ М-800 фракции 20-40 мм	2,98	3130,56		3130,56	9328		9328			
				м3									
			Итого по разделу: Примыкание на ПК42+09,77 (влево)					36963					
			Раздел: Примыкание на ПК44+80,88 (вправо)										
97	97	1-24-6	Разработка существующего основания из ПГС бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				м3	0	0	0	0	0	0		0,01	0
98	98	1-17-8	Погрузка ПГС от разборки на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 на площадку	14	1,78	0	0,08	25	0	1	23	0,01	0
				м3	1,7	0	0	24	0	0	97	0,03	0
99	99	E010333-A1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	22	28,37	28,37	0	624	624	0	125	0	0
				т	0	5,67	0	0	125	0	100	0,12	3
100	100	1-17-7	Срезка существующего земляного полотна с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 с транспортировкой в насыпь дороги	77	1,44	0	0,06	111	0	4	103	0,01	1
				м3	1,38	0	0	106	0	0	97	0,03	2
101	101	1-19-1	Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	77	17,05	15,12	1,93	1313	1164	149	421	0	0
				м3	0	5,64	0	0	434	0	97	0,03	2
102	102	E010333-A5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	123,2	64,8	64,8	0	7983	7983	0	1597	0	0
				т	0	12,96	0	0	1597	0	100	0,27	34
103	103	1-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	77	0,57	0,06	0,04	44	5	3	37	0	0
				м3	0,47	0,03	0	36	2	0	97	0	0
104	104	1-145-11	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 1 группы механизированным способом	135	4	0	0	539	0	0	523	0,03	4
				м2	4	0	0	539	0	0	97	0	0
105	105	27-21-1	Устройство дополнительного слоя основания из песчано-гравийных смесей толщиной 15 см материал от разборки существующего основания	139	8,74	0	1,05	1215	0	146	1422	0,05	7
				м2	7,69	0	0	1069	0	0	133	0,02	3
106	106	30-8-104	Смеси песчано-гравийные природные	14	2530		2530	35420		35420			
				м3									
107	107	1-17-8	Погрузка ПГС от разборки на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 на автодорогу	12,799	1,78	0	0,08	23	0	1	21	0,01	0
				м3	1,7	0	0	22	0	0	97	0,03	0
108	108	E010333-A1-1	Перевозка ПГС автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	20,479	28,37	28,37	0	581	581	0	116	0	0
				т	0	5,67	0	0	116	0	100	0,12	2
109	109	27-21-1	Устройство нижнего слоя основания из щебеночно-песчано-гравийных смесей толщиной 15 см	141	8,74	0	1,05	1233	0	148	1442	0,05	7
				м2	7,69	0	0	1085	0	0	133	0,02	3
110	110	30-8-104	Смеси песчано-гравийные природные	18,866	2530		2530	47730		47730			
				м3									
111	111	30-8-26	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/ М-800 фракции 20-40 мм	8,079	3130,56		3130,56	25293		25293			
				м3									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
112	112	27-49-6	Устройство верхнего слоя основания из щебня с добавкой фрезерованного асфальтобетона от разборки существующего покрытия, уложенного по способу пропитки вязким битумом, толщиной 8 см(12см)	139	12,96	0,34	3,17	1802	47	441	1769	0,06	9
				м2	9,46	0,11	0	1314	16	0	133	0,02	3
113	113	27-49-7	Укладка и пропитка щебеночных оснований с применением битума, на каждый 1 см толщины слоя добавлять	139	5,4	0	5,16	751	0	717	44	0	0
				м2	0,24	0	0	33	0	0	133	0	0
114	114	30-8-25	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/ М-800 фракции 10-20 мм	2,085	3449,56		3449,56	7192		7192			
				м3									
115	115	30-8-27	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/ М-800 фракции свыше 40 мм	21,35	2860,56		2860,56	61074		61074			
				м3									
116	116	1-1-31	Битум нефтяной дорожный вязкий, марка БНД	1,718	37900		37900	65114		65114			
				т									
117	117	С01031-А36-1	Погрузка фрезерованного асфальтобетонапри автомобильных перевозках	8,896	25,7	0	0	229	0	0	0	0	0
				т	0	0	0	0	0	0		0	0
118	118	Е010333-А1-1	Перевозка фрезерованного асфальтобетона автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	8,896	28,37	28,37	0	252	252	0	50	0	0
				т	0	5,67	0	0	50	0	100	0,12	1
119	119	27-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см(9см) из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	137	462,66	0,9	454,63	63384	123	62284	1359	0,04	6
				м2	7,13	0,33	0	977	45	0	133	0,02	3
120	120	27-54-6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять кпористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	137	566,3	0	566,18	77583	0	77567	22	0	0
				м2	0,12	0	0	16	0	0	133	0	0
121	121	27-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,0411	0	0	0	0	0	0	0	0,7	0
				т	0	0	0	0	0	0		0,7	0
122	122	27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см (6см)из горячих асфальтобетонных смесейплотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	137	600,52	0,9	592,49	82271	123	81171	1359	0,04	6
				м2	7,13	0,33	0	977	45	0	133	0,02	3
123	123	27-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	137	295,33	0	295,28	40460	0	40453	9	0	0
				м2	0,05	0	0	7	0	0	133	0	0
124	124	27-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	0,63	1503,9	0	0	947	0	0	1260	8,56	5
				т	1503,9	0	0	947	0	0	133	8,14	5
			Итого по разделу: Примыкание на ПК44+80,88 (вправо)					523195					
			Раздел: Примыкание на ПК50+30,07 (влево)										
125	125	68-1-5	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий толщиной до 110 мм самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм	212	20,93	17,29	0	4437	3666	0	2127	0,02	5
				м2	3,64	4,75	0	771	1006	0	119,7	0,08	18
126	126	Е010333-А1-1	Перевозка асфальтобетона от разборки автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	51,3	28,37	28,37	0	1455	1455	0	291	0	0
				т	0	5,67	0	0	291	0	100	0,12	6
127	127	1-24-6	Разработка существующего основания из ПГС бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				м3	0	0	0	0	0	0		0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
128	128	1-17-8	Погрузка ПГС от разборки на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 на площадку	43	1,78	0	0,08	77	0	3	71	0,01	1
				м3	1,7	0	0	73	0	0	97	0,03	1
129	129	E010333-A1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	69	28,37	28,37	0	1957	1957	0	391	0	0
				т	0	5,67	0	0	391	0	100	0,12	8
130	130	1-17-7	Срезка существующего земляного полотна с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 с транспортировкой в насыпь дороги	77	1,44	0	0,06	111	0	4	103	0,01	1
				м3	1,38	0	0	106	0	0	97	0,03	2
131	131	1-19-1	Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	77	17,05	15,12	1,93	1313	1164	149	421	0	0
				м3	0	5,64	0	0	434	0	97	0,03	2
132	132	E010333-A5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	123,2	64,8	64,8	0	7983	7983	0	1597	0	0
				т	0	12,96	0	0	1597	0	100	0,27	34
133	133	1-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	77	0,57	0,06	0,04	44	5	3	37	0	0
				м3	0,47	0,03	0	36	2	0	97	0	0
134	134	1-145-11	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 1 группы механизированным способом	135	4	0	0	539	0	0	523	0,03	4
				м2	4	0	0	539	0	0	97	0	0
135	135	27-21-1	Устройство дополнительного слоя основания из песчано-гравийных смесей толщиной 15 см материал от разборки существующего основания	139	8,74	0	1,05	1215	0	146	1422	0,05	7
				м2	7,69	0	0	1069	0	0	133	0,02	3
136	136	1-17-8	Погрузка ПГС от разборки на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в отвал на дорогу	26,799	1,78	0	0,08	48	0	2	44	0,01	0
				м3	1,7	0	0	46	0	0	97	0,03	1
137	137	E010333-A1-1	Перевозка ПГС автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	42,879	28,37	28,37	0	1216	1216	0	243	0	0
				т	0	5,67	0	0	243	0	100	0,12	5
138	138	27-21-1	Устройство нижнего слоя основания из щебеночно-песчано-гравийных смесей толщиной 15 см	141	8,74	0	1,05	1233	0	148	1442	0,05	7
				м2	7,69	0	0	1085	0	0	133	0,02	3
139	139	30-8-104	Смеси песчано-гравийные природные	18,866	2530		2530	47730		47730			
				м3									
140	140	30-8-26	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/ М-800 фракции 20-40 мм	8,079	3130,56		3130,56	25293		25293			
				м3									
			Итого по разделу: Примыкание на ПК50+30,07 (влево)					94652					
			Раздел: Примыкание на ПК51+30,03 (вправо)										
141	141	68-1-5	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий толщиной до 110 мм самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм	236	20,93	17,29	0	4939	4081	0	2368	0,02	6
				м2	3,64	4,75	0	858	1120	0	119,7	0,08	20
142	142	E010333-A1-1	Перевозка асфальтобетона от разборки автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	57,1	28,37	28,37	0	1620	1620	0	324	0	0
				т	0	5,67	0	0	324	0	100	0,12	7
143	143	1-24-6	Разработка существующего основания из ПГС бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				м3	0	0	0	0	0	0		0,01	0
144	144	1-17-8	Погрузка ПГС от разборки на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 на площадку	47	1,78	0	0,08	84	0	4	78	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3	Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.1.2)			80	0	0	97	0,03	2
145	145	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	75	28,37	28,37	0	2128	2128	0	426	0	0
				т	0	5,67	0	0	426	0	100	0,12	9
146	146	1-17-7	Срезка существующего земляного полотна с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 с транспортировкой в насыпь дороги	81	1,44	0	0,06	116	0	5	108	0,01	1
				м3	1,38	0	0	112	0	0	97	0,03	2
147	147	1-19-1	Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	81	17,05	15,12	1,93	1381	1225	156	443	0	0
				м3	0	5,64	0	0	457	0	97	0,03	2
148	148	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	129,6	64,8	64,8	0	8398	8398	0	1680	0	0
				т	0	12,96	0	0	1680	0	100	0,27	35
149	149	1-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	81	0,57	0,06	0,04	46	5	3	39	0	0
				м3	0,47	0,03	0	38	2	0	97	0	0
150	150	1-145-11	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 1 группы механизированным способом	143	4	0	0	571	0	0	554	0,03	4
				м2	4	0	0	571	0	0	97	0	0
151	151	27-21-1	Устройство дополнительного слоя основания из песчано-гравийных смесей толщиной 15 см материал от разборки существующего основания	147	8,74	0	1,05	1285	0	154	1504	0,05	7
				м2	7,69	0	0	1131	0	0	133	0,02	3
152	152	1-17-8	Погрузка ПГС от разборки на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в отвал на дорогу	28,342	1,78	0	0,08	50	0	2	47	0,01	0
				м3	1,7	0	0	48	0	0	97	0,03	1
153	153	Е010333-А1-1	Перевозка ПГС автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	45,347	28,37	28,37	0	1286	1286	0	257	0	0
				т	0	5,67	0	0	257	0	100	0,12	5
154	154	27-21-1	Устройство нижнего слоя основания из щебеночно-песчано-гравийных смесей толщиной 15 см	152	8,74	0	1,05	1329	0	160	1555	0,05	8
				м2	7,69	0	0	1169	0	0	133	0,02	3
155	155	30-8-104	Смеси песчано-гравийные природные	20,338	2530		2530	51454		51454			
				м3									
156	156	30-8-26	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/ М-800 фракции 20-40 мм	8,71	3130,56		3130,56	27266		27266			
				м3									
			Итого по разделу: Примыкание на ПК51+30,03 (вправо)					101955					
			Раздел: Раздел 6. Место для разворота на ПК47+50,00										
157	157	68-1-5	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий толщиной до 110 мм самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм	4045	20,93	17,29	0	84654	69946	0	40585	0,02	96
				м2	3,64	4,75	0	14708	19198	0	119,7	0,08	340
158	158	Е010333-А1-1	Перевозка асфальтобетона от разборки автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	1468	28,37	28,37	0	41644	41644	0	8329	0	0
				т	0	5,67	0	0	8329	0	100	0,12	175
159	159	1-24-6	Разработка существующего основания из ПГС бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	851	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				м3	0	0	0	0	0	0		0,01	7
160	160	1-17-8	Погрузка ПГС от разборки на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 на площадку	851	1,78	0	0,08	1516	0	66	1407	0,01	10
				м3	1,7	0	0	1450	0	0	97	0,03	29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
161	161	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	1362	28,37	28,37	0	38637	38637	0	7727	0	0
				т	0	5,67	0	0	7727	0	100	0,12	162
162	162	27-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	41	147,42	0	0	6044	0	0	8039	0,92	38
				м	147,42	0	0	6044	0	0	133	0	0
163	163	1-35-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 20 м в насып	7734	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				м3	0	0	0	0	0	0		0,01	114
164	164	1-35-4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	7734	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				м3	0	0	0	0	0	0		0,02	139
165	165	1-17-7	Срезка существующего земляного полотна с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 с транспортировкой в насыпь дороги	2870	1,44	0	0,06	4127	0	166	3842	0,01	28
				м3	1,38	0	0	3961	0	0	97	0,03	80
166	166	1-19-1	Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	2870	17,05	15,12	1,93	48934	43394	5539	15701	0	0
				м3	0	5,64	0	0	16187	0	97	0,03	78
167	167	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	4592	64,8	64,8	0	297562	297562	0	59512	0	0
				т	0	12,96	0	0	59512	0	100	0,27	1250
168	168	1-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	2870	0,57	0,06	0,04	1626	172	111	1384	0	9
				м3	0,47	0,03	0	1343	83	0	97	0	11
169	169	1-150-1	Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л.с.), глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 100 м	241,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				м3	0	0	0	0	0	0		0	1
170	170	1-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т,на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	7734	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				м3	0	0	0	0	0	0		0,02	130
171	171	1-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	7734	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				м3	0	0	0	0	0	0		0,01	58
172	172	1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	7734	11,94	0	10	92375	0	77340	14584	0,01	113
				м3	1,94	0	0	15035	0	0	97	0,01	113
173	173	1-145-11	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 1 группы механизированным способом	19483	4	0	0	77854	0	0	75518	0,03	531
				м2	4	0	0	77854	0	0	97	0	53
174	174	27-21-1	Устройство дополнительного слоя основания из песчано-гравийных смесей толщиной 15 см материал от разборки существующего основания	13846	8,74	0	1,05	121042	0	14538	141650	0,05	691
				м2	7,69	0	0	106503	0	0	133	0,02	305
175	175	30-8-104	Смеси песчано-гравийные природные	1819	2530		2530	4602070		4602070			
				м3									
176	176	1-17-8	Погрузка ПГС от разборки на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в отвал на дорогу	850,509	1,78	0	0,08	1515	0	66	1406	0,01	10
				м3	1,7	0	0	1449	0	0	97	0,03	29
177	177	Е010333-А1-1	Перевозка ПГС автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	1360,814	28,37	28,37	0	38604	38604	0	7721	0	0
				т	0	5,67	0	0	7721	0	100	0,12	162
178	178	27-21-1	Устройство нижнего слоя основания из щебеночно-песчано-гравийных смесей толщиной 15 см	10447	8,74	0	1,05	91328	0	10969	106877	0,05	522
				м2	7,69	0	0	80358	0	0	133	0,02	230
179	179	30-8-104	Смеси песчано-гравийные природные	1397,809	2530		2530	3536456		3536456			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3 Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.1.2)									
180	180	30-8-26	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/ М-800 фракции 20-40 мм	598,613	3130,56		3130,56	1873994		1873994			
				м3									
			Итого по разделу: Раздел 6. Место для разворота на ПК47+50,00					10959986					
			ИТОГО:					42591299	1986730				5625
								857659	444802				11929
			Накладные расходы :										
			На общестроительные работы					1 505 424,00					
			Всего накладных расходов:					1 505 424,00					
			Итого с накладными					44 096 723,00					
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :										
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты					2 645 802,00					
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами					46 742 525,00					
			Итого с временными, 3,68 %					48 462 650,00					
			Итого с зимними удорожаниями, 1,155 %					49 022 394,00					
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %					49 216 245,00					
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %					49 700 872,00					
			Пересчет в текущих ценах, К-2,8399					141 145 506,00					
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %					2 822 910,00					
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами					143 968 416,00					
			Налог на добавленную стоимость, 12 %					17 276 209,92					
			Итого с НДС					161 244 625,92					
			Удержание гарантийных обязательств 6,483%					10 453 489,10					
			Итого к оплате:					150 791 136,82					

Заказчик: Руководитель ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мангистауской области» _____ Рожепов Б. К. (подпись)

Подрядчик: АО "МКДСМ" _____ Жолжаксинов З.Б. (подпись)

Технический надзор ТОО "DS&V" _____ К. Кабиденов (подпись)

Авторский надзор ТОО "Engineering Design Consulting Group" _____ С.Сотников (подпись)