Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Алматинская область, Жамбылский Район Узынагашский с/о с. Узынагаш по ул.Саурык батыра 83 "А"**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Бауыр Құрылыс Компаниясы",РК,** **100340020392**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт)

Номер документа	Дата составления
18	31.03.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство магазина и пекарни Алматинская область, Жамбылский Район Узынагашский с/о с. Узынагаш по ул.Саурык батыра 83 "А"			Одна услуга	1	25 229 179,00	25 229 179,00	2 703 126,00
					1	x	25 229 179,00	2 703 126,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор Нукушев М.Т. / /

должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. М.П

ЗАКАЗЧИК: ИП"Доди улы Жанибек"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"
Наименование объекта и его адрес:
Строительство магазина и пекарни в с.Узынагаш по ул.Саурык батыра,83"Б" Жамбылского района ,Узынагашский с/о.,Алматинской области

Форма КС-3

Справка о стоимости выполненных работ и затрат
за март 2021 года

	код Закаказчика	код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно - правовая форма			
			номер	дата	наименование	код	наименование	код		
			№							

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно (с НДС)	в том числе в отчетном месяце (без НДС)	Из графы 1,2				Дополнительные затраты			
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	на приобре-тение материалов	другие дополнительные расходы		
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования					
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по стройке:	25 229 179									
в т.ч. за 2021 год	25 229 179	22 526 053							2 703 126	25 229 179

Сдал(Подрядчик)

ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"

Нукушев М.Т.

Место печати(при наличии)

Технадзор:

Эксперт(ы) технического надзора:ТОО"Solo Building"

Оракбаев Н.Т.

Место печати(при наличии)

Принял(Заказчик)

ИП"Доди улы Жанибек"

Доди улы Жанибек

Место печати(при наличии)

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 138.

Заказчик : **ИП"Доди улы Жанибек"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство магазина и пекарни в с.Узынагаш по ул.Саурык батыра,83"Б" Жамбылского района ,Узынагашский с/о.,Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Магазин и пекарня**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от

Акт выполненных работ №1.

за **март 2021** (месяц, год) на **2-1-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	Е11-010101-0338 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3		578,3985624	284,91	284,91	164792	164792	0	21709	201421
				м3 грунта		0	52,13	0	30152		14920	
2	2	Е11-010205-0302	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом		43,5353757	2171,4	0	94533	0	0	68064	175605
				м3		2171,4	0	94533	0		13008	
3	3	Е11-010201-0904	Уплотнение грунта под основание здания трамбующими плитами, диаметр трамбовки до 2 м, при 10-14 ударах по одному следу в котлованах площадью по дну свыше 100 м2		150,66	761,74	664,24	114764	100075	7426	27400	153537
				м2		48,21	204,38	7263	30792		11373	
4	4	Е11-010104-0405	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м		285,0772518	18,68	18,68	5325	5325	0	1619	7500
				м3		0	7,89	0	2249		556	
5	5	Е11-010201-0501	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками		285,0772518	170,09	78,07	48489	22256	0	26722	81228
				м3		92,02	38,17	26233	10881		6017	
6	6	Е11-010205-0502	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы		50,3077503	944,78	0	47530	0	0	34221	88291
				м3		944,78	0	47530	0		6540	
7	7	Е11-010102-0331 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3		286,548936	240,66	232,14	68961	66519	0	11880	87308
				м3 грунта		8,52	49,06	2441	14058		6467	
8	8	С3411-103-0105	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км		2263,736594	100		226374				244484
				т·км							18110	
9	9	Е11-010102-0601	Работа на отвале 1-2 группы грунтов		286,548936	17,57	14,8	5035	4241	0	1861	7448
				м3		2,77	6,25	794	1791		552	
10	10	Е11-060101-0101	Устройство бетонной подготовки		1,92	29085,12	1132,38	55843	2174	51028	2864	63404
				м3		1375,65	263,61	2641	506		4697	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	11	Е11-060101-0119 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонных ленточных фундаментов,В12,5		49,08	30488,32	1387,21	1496367	68084	1256521	171094	1800856
				м3		3499,62	331,18	171761	16254		133397	
12	12	Е11-060101-0119 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонных ленточных фундаментов под перегородки		2,43	38040,93	1387,21	92439	3371	80564	8471	108983
				м3		3499,62	331,18	8504	805		8073	
13	13	Е11-060301-0410	Армирование подстилающих слоев и набетонок		0,0249683	16483,88	1500,12	412	37	1	355	828
				1т		14952,4	652,2	373	16		61	
14	14	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,0249683	349485		8726		8726		9424
				т							698	
15	15	Е11-060301-0401	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой		0,042	608888,05	2425,05	25573	101	9826	14278	43039
				1т		372521	1057,23	15646	44		3188	
16	16	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		0,042	335138		14076		14076		15202
				т							1126	
17	17	Е11-060101-0101	Устройство бетонной подготовки		2,22	30825,24	1132,38	68432	2514	62864	3312	77483
				м3		1375,65	263,61	3054	585		5739	
18	18	Е11-060101-0105 Изм. и доп. вып. 16	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны		8,889	51656,99	1985,25	459179	17647	372947	66245	567458
				м3		7715,78	473,73	68586	4211		42034	
19	19	С1214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм		0,17436	334486		58321		58321		62987
				т							4666	
20	20	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,023541	349485		8227		8227		8885
				т							658	
21	21	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм		0,306804	21859,23	1028,27	6706	315	88	5834	13543
				т		20542,96	353,09	6303	108		1003	
22	22	С1214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм		0,306804	334486		102622		102622		110832
				т							8210	
23	23	Е11-080101-0301	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов		13,0752	1025,81	12,36	13413	162	7173	5724	20668
				м2		464,89	5,82	6079	76		1531	
24	24	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов		248,33004	904,17	19,87	224533	4935	144210	70783	318941
				м2		303,58	2,91	75386	723		23625	
25	25	Е11-070505-0105 Изм. и доп. вып. 16	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2(УМ1-УМ4)		18,3	9404,89	1319,58	172109	24148	80971	86147	278917
				шт		3660,64	328,75	66990	6016		20661	
26	26	С1222-203-0303	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016		111,963	8964		1003636		1003636		1083927
				м2							80291	
27	27	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м		2,274	78300,69	1890,88	178056	4300	129732	41012	236593
				м3		19359,6	459,07	44024	1044		17525	
28	28	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		0,51027	335138		171011		171011		184692

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				т							13681	
29	29	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,006435	349485		2249		2249		2429
				т							180	
30	30	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм(фиксатор)		0,013332	346394		4618		4618		4987
				т							369	
31	31	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм		0,41682	21859,23	1028,27	9111	428	120	7926	18400
				т		20542,96	353,09	8563	147		1363	
32	32	Е11-060801-0106 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м(УМ01-УМ08)		5,616	45111,45	2991,45	253346	16800	111096	117325	400326
				м3		22338	620,03	125450	3482		29654	
33	33	С1214-210-0601	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм		0,065052	402152		26161		26161		28254
				т							2093	
34	34	Е11-090305-0305 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж		0,014394	49803,25	9323,07	717	134	232	265	1061
				т конструкций		24358,4	2315,64	351	33		79	
35	35	С1214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм		0,00927	478807		4439		4439		4794
				т							355	
36	36	С1214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм		0,005124	432264		2215		2215		2392
				т							177	
37	37	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		0,345456	95,29	2,68	33	1	15	12	49
				м2		48,7	0,29	17	0		4	
38	38	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		0,345456	162,84	3,79	56	1	35	14	76
				м2		56,92	0,58	20	0		6	
39	39	Е11-120101-0705	Покрытие кровельное профнастилом без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством		1,155	3971,58	104,11	4587	120	2016	2287	7424
				м2 кровли		2122,11	30,16	2451	35		550	
40	40	С1214-204-0111	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм		1,27743	4475		5716		5716		6173
				м2							457	
41	41	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка с изготовлением		5,284	184245,55	1518,81	973553	8025	830535	124497	1185894
				м3 древесины в конструкции		25547,6	631,43	134994	3336		87844	
42	42	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка		10,277	183506,52	1168,09	1885897	12004	1602194	249370	2306086
				м3 древесины в конструкции		26437,5	523,44	271695	5379		170821	
43	43	Е11-100114-0401 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны из досок. Укладка по фермам		0,908	167911,32	1419,64	152463	1289	134011	15951	181887
				м3 древесины в конструкции		18902,4	616,89	17163	560		13473	
44	44	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита		16,469	8926,34	62,72	147005	1033	130033	14760	174705
				м3 древесины в конструкции		967,98	27,83	15942	458		12941	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
45	45	Е11-150109-0501 Изм. и доп. вып. 19	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов(обшивка фронтона)		150,9	3826,97	14,71	577490	2220	245247	264359	909197
			м2 поверхности облицовки			2187,03	2,82	330023	426		67348	
46	46	С1231-101-0201	Лист (сайдинг) хризотилцементный плоский прессованный декорированный толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012		165,99	1345		223257		223257		241116
				м2							17861	
47	47	С1234-101-0209	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 225		15,8445	74484		1180162		1180162		1274579
				м3							94413	
48	48	Е11-090701-0132 Изм. и доп. вып. 17	Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)		0,027324	254383,31	67219,58	6951	1837	113	3506	11294
			т конструкций			183040	2928,7	5001	80		837	
49	49	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/скрутка/		0,024552	349485		8581		8581		9267
				т							686	
50	50	С1214-210-0601	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм		0,002772	402152		1115		1115		1204
				т							89	
51	51	Е11-120101-0513 Изм. и доп. вып. 22	Ендовы для кровель из металлочерепицы. Устройство		56	721,88	6,24	40425	350	13612	24397	70008
				м ендовы		472,56	0,98	26463	55		5186	
52	52	С1224-105-0101	Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80		10	2103		21030		21030		22712
				м							1682	
53	53	С1224-105-0112	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80		35	1692		59220		59220		63958
				м							4738	
54	54	С1224-105-0113	Планка конька трапециевидного для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80(накрывочный лоток)		11	994		10934		10934		11809
				м							875	
55	55	Е11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой		560,1	299,68	12,89	167851	7220	111460	46969	232006
			м2 изолируемой поверхности			87,79	3,36	49171	1882		17186	
56	56	Е12-080101-2201 Изм. и доп. вып. 10	Теплоизоляция из минеральной ваты. Устройство на битумной мастике		560,1	572,8	20,06	320825	11236	194915	85163	438467
				м2		204,74	6,44	114675	3607		32479	
57	57	С1234-101-0209	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 225		11,190798	74484		833535		833535		900216
				м3							66683	
58	58	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство		560,1	652,34	110,32	365376	61790	164893	142133	548110
				м2 стяжки		247,62	28,21	138692	15800		40601	
59	59	Е11-120101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701		2800,5	15,78	1,63	44192	4565	37051	3504	51512
				м2 стяжки		0,92	0,44	2576	1232		3816	
60	60	Е11-120101-0705	Покрытие кровельное профнастилом без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством		560,1	3971,58	104,11	2224482	58312	977576	1109048	3600212
				м2 кровли		2122,11	30,16	1188594	16893		266682	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
61	61	С1214-204-0111	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм		619,4706	4475		2772131		2772131		2993901
				м2							221770	
			ИТОГО:					17265210	678361	13280487	2881084	21757999
								3079987	173716		1611705	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,5 %		326370				
			Итого с временными									22 084 366
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		441687				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									22 526 053
			НДС			12 %		2703126				
			Итого с НДС									25 229 179

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер, индивидуальный идентификационный номер)

Директор: Нукушев М.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :ТОО"Жан-Тайр Саулет"ГСЛ№17006331

Мухамбеткалиева Б.О.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Принял (Заказчик)

ИП"Доди улы Жанибек"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер, индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель: Доди улы Жанибек

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии):Эксперт(ы) технического надзора:ТОО"Solo Building"KZ№33VJE00019682

Оракбаев Н.Т.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)