Приложение №4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика

Заказчик : КСК "Алатау-3"
Подрядчик : ТОО "Герун-Жанатас"
Наименование строительства и его адрес : Капитальный ремонт подъездов, инженерных сетей подвала и кровли жилого дома №8 в микрорайоне "Алатау"(8) в городе Тараз, Жамбылской области

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за июль месяц 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		007/20	08.04.20.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ (тенге)									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость (по графе 1)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт подъездов, инженерных сетей подвала и кровли жилого дома №8 в микрорайоне "Алатау"(8) в городе Тараз, Жамбылской области	23 919 674	21 367 566							2 552 108	23 919 674
удержание 10% погашение аванса	2 391 967	2 136 757							255 211	2 391 967
К оплате:	**21 527 707**	**19 230 809**							**2 296 897**	**21 527 707**

ЗАКАЗЧИК:
КСК "Алатау-3"

Директор _____ **Конырбаева С.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Герун-Жанатас"

Директор _____ **Аманжолов Р.**

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **КСК "Алатау-3"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Герун-Жанатас"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт подъездов, инженерных сетей подвала и кровли жилого дома №8 в микрорайоне "Алатау"(8) в городе Тараз, Жамбылской области**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 007/ 20 от 08.04.2020**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№

за июль 2020 года
на 2-1 капитальный ремонт по дефектному акту

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: Кровля									
1	Е12-080101-0201	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий	м2 кровли	640	147,04	0,27	94104	173	0	67630	174672
					146,77	0	93930	0		12939	
2	Е12-080101-0401	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка	м	182,1	76,75	0,04	13976	7	0	10058	25957
					76,71	0	13969	0		1923	
3	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм (75 мм). Устройство	м2 стяжки	118,14	650,44	114,24	76843	13497	39146	25184	110190
					204,85	26,86	24201	3173		8162	
4	Е11-120101-1702 К=60	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	118,14	1042,71	101,28	123185	11965	105842	7657	141309
					45,52	24,92	5378	2944		10467	
5	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 14	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	34,794	93680,71	1558,18	3259527	54215	2469429	681124	4255903
					21149,7	601,31	735883	20922		315252	
6	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	48,147	8775	63,1	422490	3038	380846	35894	495055
					801,84	26,51	38606	1276		36671	
7	Е12-080101-1401	Обрешетка сплошная из брусков. Устройство	м2	1464,1	303,03	19,52	443670	28584	40453	279637	781172
					255,88	9,39	374633	13752		57865	
8	С121-070201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм. 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	8,941	47186		421890		421890		455641
										33751	
9	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	666,48	305,35	2,93	203510	1950	181324	18951	240258
					30,36	1,23	20236	820		17797	
10	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	1464,1	726,44	23,53	1063584	34448	127882	840263	2056155
					615,57	8,25	901253	12076		152308	
11	С121-100103-0508	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	1683,715	2446		4118367		4118367		4447836
										329469	
12	Е11-070107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0,5916	252163,59	13812,79	149180	8172	10566	154956	328466
					220490	1481,52	130442	876		24331	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	С121-050301-3501	Проволока Вр 1 диаметром 4 мм. периодического профиля ГОСТ 6727-80(скрутки)	т	0,22	226000		49720		49720	3978	53698
14	С121-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 350 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005	т	0,1716	275243		47232		47232	3779	51010
15	Е11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,27339	310833,27	2470,27	84979	675	0	76967	174901
16	С121-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	т	0,15276	308363	1006,8	84303	275		12956	36734
17	С121-130201-1106	Болты самоанкерующиеся распорные М16х250 ГОСТ 28778-90	шт.	225	222654		34013		34013	2721	22113
18	С121-130201-1104	Болты самоанкерующиеся распорные М12х220 ГОСТ 28778-90	шт.	162	91		20475		20475	1638	5774
19	Е11-060301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,77406	33		5346		5346	428	458498
20	Е11-460303-0101	Заделка отверстий под лежнем	м3 заделки	2,4	489490,45	1446,45	378895	1120	328076	45640	293523
21	Е11-460301-0201	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм(12 мм)	отверстие	162	64206	587,47	49699	455		33963	
22	Е11-460301-0217 К=0,8	Вычитается позиция: Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм, исключать к норме 1146-0301-0201 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм(10 мм)	отверстие	162	70891,31	728,46	170139	1748	48186	101642	293523
23	Е11-460301-0201	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм(18 мм)	отверстие	225	50085,28	332,3	120205	798		21742	
24	Е11-460301-0217 К=0,2	Вычитается позиция: Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм, исключать к норме 1146-0301-0201 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм	отверстие	225	1051,26	494,55	236534	111274	2543	165365	434051
25	Е11-460301-0201	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм(18 мм)	отверстие	456	545,41	329,53	122718	74145		32152	
26	Е11-460301-0217 К=0,2	Вычитается позиция: Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм, исключать к норме 1146-0301-0201 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм	отверстие	456	1051,26	494,55	479376	225515	5153	335140	879677
27	Е11-460301-0201	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм(18 мм)	отверстие	114	545,41	329,53	248708	150268		65161	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	Е11-460301-0217 К= 0,2	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм, добавлять к норме 11-46-0301-0201 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия, диаметром 20 мм		114	3,25	1,4	-371	-160	-13	-259	-680
			отверстие		1,73	0,97	-198	-110		-50	
29	Е11-060701-0201	Парапет из бетона В15. Устройство		19	30907,35	5307,53	587240	100843	316009	172449	820464
			м3		8967,75	1006,19	170387	19118		60775	
30	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		0,3784	18342,45	1515,87	6941	574	109	5831	13794
			т		16538,58	395,6	6258	150		1022	
31	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014		0,07	226957		15887		15887		17158
			т							1271	
32	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014		0,3084	217805		67171		67171		72545
			т							-5374	
		Итого по разделу: Кровля									17370388
		Раздел: Канализация									
33	Е11-160201-0202 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Демонтаж		80	588,78	32,53	47102	2602	0	44496	98926
			м трубопровода		556,25	11,3	44500	904		7328	
34	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка		80	722,32	3,73	57785	298	1442	55009	121818
			м трубопровода		700,56	1,09	56045	87		9024	
35	С123-010506-0109	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110x3,4 ГОСТ 22689-2014		79,84	970		77445		77445		83640
			м							6196	
36	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка		0,036	451459,39	167038,51	16253	6013	218	11538	30013
			км трубопровода		278369	45356,41	10021	1633		2223	
37	С123-010506-0111	Трубы полиэтиленовые для канализации SDR 33 - 150 мм		36,36	1915		69629		69629		75200
			м							5570	
38	Е11-460302-0303	Стены кирпичные толщиной до 25 см. Пробивка отверстий диаметром до 25 мм		22	1002,73	486,9	22060	10712	0	13273	38160
			шт.		515,83	202,43	11348	4453		2827	
39	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		23,5	1498,42	0	35213	0	0	25353	65411
			м3 грунта		1498,42	0	35213	0		4845	
40	Г11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		11,5	3576,34	176,54	41128	2030	28247	11293	56615
			м3 основания		943,5	48,46	10850	557		4194	
41	Е11-010205-0502	Траншеи, вазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		23,5	782,46	0	18388	0	0	13239	34157
			м3 грунта		782,46	0	18388	0		2530	
		Итого по разделу: Канализация									603940
		Раздел: Подвальное освещение									
42	Ц13-080304-0207	Щит распределительный или шкаф ввода ЩРС-0,4. Демонтаж		2	1934,99	387,12	3870	774	93	2340	6707
			шт.		1501,2	124,08	3002	248		497	
43	Ц13-080206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами		210	394,82	17,61	82913	3698	25346	39345	132039
			м		256,52	3,7	53869	777		9781	
44	С123-010504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм		210	26		5460		5460		5897
			м							437	
45	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		210	332,08	166,36	69738	34935	9519	25445	102798
			м кабеля		120,4	47,89	25284	10057		7615	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	Ц13-080201-0702	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	30	879.16	462,43	26375	13873	7445	6791	35819
					168,56	145,83	5057	4375		2653	
47	С 123-060904-0102	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевыми жилами плоские с разделительным основанием АПВ, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,24	28156		6757		6757		7298
48	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 50 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6	4775,84	133,16	28655	799	13624	541 10392	42171
					2372	33,63	14232	202		3124	
49	С123-070204-0750	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 50А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	1805		10830		10830		11696
50	Ц13-080305-0108	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	18	462,08	4,94	8317	89	122	866 5854	15305
					450,36	1,35	8106	24		1134	
51	С123-070220-0513	Розетка штепсельная двухместная для открытой установки без заземляющих контактов, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	18	334		6012		6012		6493
52	Ц13-080305-0306	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	54	1895,67	828,26	102366	44726	6975	481 57367	172512
					938,25	537,23	50666	29011		12779	
53	С 123-070101-0701	Светильники, тип НПО22-100-034 ГОСТ 17677-82	шт.	54	1182		63828		63828		68934
54	С 123-070104-0403	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 15W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 15 Вт, цоколь Е27	шт.	54	637		34398		34398	5106	37150
55	Ц13-080305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1209,34	99,6	1209	100	21	2752 808	2179
					1088,37	33,63	1088	34		161	
56	С123-070501-1103	Счетчики электронные трехфазные многофункциональные многотарифные типа DTZ1513-CT-100-01, 5(40) А, 380 В(прим.)	шт.	1	57944		57944		57944		62580
57	С123-070202-1115	Коробка распределительная встраиваемая диаметром 80 мм, глубиной 37 мм	шт.	12	18		216		216	4636	233
58	Ц13-080304-0207	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700Х1100 мм. Установка на полу	шт.	2	26299,37	4301,33	52599	8603	33988	17 9191	66733
					5004	1378,67	10008	2757		4943	
59	5108-0401-0804 РСНБ РК 2015	Шкаф ЩРС-0,4 распределительный в комплекте на напряжение до 380 В(прим)	шт.	2	111922		223844		223844		223844
		Отпускная цена			111922		223844				
		Сметная стоимость оборудования					*223844*				
60	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	145	51,09	14,97	7408	2171	0	4221	12560
					36,12	4,31	5237	625		930	
61	Ц13-080206-1702	Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	145	137,31	8,54	19911	1238	920	13034	35581
					122,43	2,42	17752	351		2636	
62	Ц13-080206-1902	Труба винипластовая диаметром 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	150	499,26	39,96	74889	5994	18174	37718	121616
					338,14	11,1	50721	1664		9009	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	С123-010504-0105	Трубы гибкие гофрированные из ПНД диаметром 40 мм	м	150	91		13650		13650	1092	14742
64	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	145	332,08 120,4	166,36 47,89	48152 17458	24122 6944	6572	17569 5258	70979
65	Ц13-080201-0902	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	5	462,77 180,6	236,84 68,21	2314 903	1184 341	227	896 257	3466
66	С123-060141-0706	Кабели силовые, не распрос гранящие горение АВВГнг 4х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,145	525088		76138		76138	6091	82229
67	С123-060141-0878	Кабели силовые, не распрос гранящие горение секторные АВВГнг 4х70 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,005	1372104		6861		6861	549	7409
68	Е11-150401-0201 Изм. и доп. вып. 4	Покраска стен и потолков подвала. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	2160	93,38 85,1	0,83 0,39	201696 183816	1791 849	16089	147732 27954	377382
		Итого по разделу: Подвальное освещение									1726352
		Раздел: Ремонт подъездов									
69	Е12-120104-0501	Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	м2	402	150,05 150,05	0 0	60322 60322	0 0	0	43432 8300	112054
70	Е12-120104-0504	Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов	м2	1050	216,65 216,65	0 0	227484 227484	0 0	0	163788 31302	422573
		Итого по разделу: Ремонт подъездов									534627
		ИТОГО:					14768892 4210211	898024 456495	9436812 223844	3984084 1482336	20235307
		В том числе : **Стоимость оборудования, всего** **в том числе, оборудование поставки заказчика**							223844 0		
		Проектные работы и средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта									**250000**
		Затраты на технический надзор	**3,24%**								**655624**
		Затраты на авторский надзор	**1,12%**								**226635**
		Налог на добавленную стоимость, без НДС на комплексную вневедомственную экспертизу проекта	**12%**								**2552108**
		Итого по Акту									**23919674**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Герун-Жанатас"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Аманжолов Р.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ГУ «Отдел жилищных отношений акимата г.Тараз»
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Ералиев Г.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ПКСК "Алатау-3"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор КонырбаеваС.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Жители дома №8

№ 68 кв. Сёмина
№ 30 кв. Туранова
№ 37 кв. Пилунский
№ 28 кв Молдашева К.Н.
№ 14 кв Конычева Т.П.
№ 18 кв Потыкинина А.V.
№ 55 кв. Хасанова