Приложение №4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика

Заказчик : ПКСК "Алатау-3"
Подрядчик : ТОО "Герун-Жанатас"
Наименование строительства и его адрес : Капитальный ремонт подъездов, инженерных сетей подвала и кровли жилого дома №8 в микрорайоне "Алатау"(8) в городе Тараз, Жамбылской области

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за сентябрь месяц 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		007/20	08.04.20.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ (тенге)									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость (по графе 1)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт подъездов, инженерных сетей подвала и кровли жилого дома №8 в микрорайоне "Алатау"(8) в городе Тараз, Жамбылской области	47 254 404	20 834 580							2 500 150	23 334 730
удержание в счет погашения аванса	14 176 321	10 521 745							1 262 609	11 784 354
К оплате:	**33 078 083**	**10 312 836**							**1 237 540**	**11 550 376**

ЗАКАЗЧИК:
ПКСК "Алатау-3"

Директор _____ **Конырбаева С.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Герун-Жанатас"

Директор _____ **Аманжолов Р.**

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «15» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **КСК Алатау-3**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО Герун-Жанатас**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт подъездов, инженерных сетей подвала и кровли жилого дома №8 в микрорайоне "Алатау"(8) в городе Тараз, Жамбылской области**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 007/20 от 08.04.2020**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№

за сентябрь 2020 года
на 2-1 капитальный ремонт по дефектному акту

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: Кровля									
1	Е11-100102-0601	Обшивка фронтона в лоджиях из досок	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	11,5	2813,22	16,72	32352	192	27868	3942	39198
					373,16	7,75	4291	89		2904	
2	Е11-100104-0201	Потолки. Подшивка досками обшивки	м2 потолков	127,88	3473,63	24,13	444208	3085	371974	63390	548206
					540,73	10,05	69148	1285		40608	
3	Е11-100102-0205	Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов и развернутой поверхности карнизов	274,4	3465,61	27	950965	7409	548025	359055	1414822
					1441,44	12,46	395531	3419		104802	
4	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (фартук) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	31,56	1021,96	15,67	32253	494	837	28557	65674
					979,78	3,74	30922	118		4865	
5	С121-100104-0722	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0.8 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	36,294	4021		145938		145938		157613
										11675	
6	С121-100102-0214	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	188,6	568		107125		107125		115695
										8570	
7	Е11-120101-1201	Кровли. Ограждение перилами (ОГ1)	м ограждения	188,6	96,31	26,37	18164	4974	1317	12069	32652
					62,95	6,61	11873	1246		2419	
8	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,73554	544342		400385		400385		432416
										32031	
9	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	21,33066	88,81	1,88	1894	40	1351	351	2425
					23,58	0,28	503	6		180	
10	Е11-340108-0715 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы потолков. Облицовка неперфорированными плитами акустическими	м2 поверхности	186,2	1287,7	33,07	239769	6158	19243	164566	436682
					1151,28	11,63	214368	2166		32347	
11	С121-100105-0304	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,5 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	186,2	2094		389903		389903		421095
										31192	
12	Е11-100106-0101	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	6	17212,63	932,17	103276	5593	60911	35092	149437
					6128,64	369,89	36772	2219		11069	
13	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	2,5212	8775	63,1	22124	159	19943	1880	25923
					801,84	26,51	2022	67		1920	
14	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	29,832	305,35	2,93	9109	87	8116	848	10754
					30,36	1,23	906	37		797	
15	Е11-120101-0706	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли	46,8	4292,62	111,46	200895	5216	124475	66744	289049
					1521,44	28,72	71203	1344		21411	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	С121-070509-0409	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, П, Е2, толщина 12 мм	м2	6,273	937		5878		5878	470	6348
17	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Решетки слухового окна, площадь в свету до 0.5 м2. Установка	решетка	12	4894,1	61,86	58729	742	43332	14533	79123
					1221,24	14,54	14655	174		5861	
18	С121-130211-0501	Петля накладная	шт.	24	295		7080		7080	566	7646
19	С121-090404-0507	Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86	шт.	12	486		5832		5832	467	6299
20	С121-130814-2211	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт	12	827		9924		9924	794	10718
21	С121-100102-0201	Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	66	1299		85734		85734	6859	92593
22	С121-100102-0202	Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	66	705		46530		46530	3722	50252
23	С121-100102-0211	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	31,8	902		28684		28684	2295	30978
24	Е11-150404-0101 Изм. и доп. вып. 4	Окраска эмалевыми составами по дереву с подготовкой поверхности	м2 окрашиваемой поверхности или покрытия	5,4	875,59	2,61	4728	14	1298	2738	8064
					632,63	1,22	3416	7		597	
25	Е11-130301-0406 К=2	Поверхности. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раз	м2	5,4	185,48	5,32	1002	29	537	303	1408
					80,65	0,55	436	3		104	
26	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр 80 мм. Прокладка	м трубопровода	80	709,3	3,73	56744	298	401	55009	120694
					700,56	1,09	56045	87		8940	
27	С123-010506-0109	Трубы полиэтиленовые канализационные D110 ГОСТ 22689-2014	м	80	970		77600		77600	6208	83808
28	Е11-260101-1002	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,057	35168,27	1244,88	2005	71	615	1027	3274
					23128,95	567,69	1318	32		242	
29	С121-110203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,09405	15754		1482		1482	119	1600
30	Е11-200701-0101	Установка колпаков оцинкованных D200 мм на трубы дымоходов	зонт	12	2490,16	48	29882	576	24194	5181	37868
					426,01	14,54	5112	174		2805	
31	Е11-340108-0715 Изм. и доп. вып. 2	Обшивка карнизов крыши оцинкованными листами 0,5 мм	м2	186,2	1287,7	33,07	239769	6158	19243	164566	436682
					1151,28	11,63	214368	2166		32347	
32	С121-100105-0304	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,5 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	186,2	2094		389903		389903	31192	421095
33	Е11-460301-0201	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм(6 мм)	отверстие	1200	1051,26	494,55	1261515	593461	13560	881946	2314938
					545,41	329,53	654494	395442		171477	
34	Е11-460301-0217 К=12	Вычитается позиция: Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм. исключать к норме 1146-0301-0201 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм	отверстие	1200	195,02	84,19	-234027	-101024	-8172	-163476	-429304
					104,03	58,15	-124831	-69784		-31800	
35	Е11-090301-0212 Изм. и доп. вып. 5	Каркасы для козырька. Монтаж	т конструкций	0,855	53976,94	30886,34	46150	26408	1678	16096	67226
					21128,13	6155,16	18065	5263		4980	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 50х50 мм, толщиной 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,855	257673		220310		220310		237935
										17625	
37	Е11-100102-0601	Фронтоны козырька. Обшивка досками обшивки	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	8,4	2813,22	16,72	23631	140	20356	2880	28632
					373,16	7,75	3135	65		2121	
38	Е11-340108-0705 Изм. и доп. вып. 2	Фронтон и боковин. Облицовка металлосайдингом	м2 поверхности	48	1117,73	32,48	53651	1559	4961	36234	97076
					981,91	11,35	47132	545		7191	
39	С121-100105-0301	Стоимость Мтеллосайдинга	м2	49,44	1200		59328		59328		64074
										4746	
40	Е12-080101-1402	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	м2	36,6	494,55	13,14	18101	481	11339	4689	24613
					171,61	6,34	6281	232		1823	
41	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. 52Огнезащита	м2 обработанной поверхности	68,64	305,35	2,93	20959	201	18674	1952	24744
					30,36	1,23	2084	84		1833	
42	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	36,6	3171,34	23,53	116071	861	92680	21005	148042
					615,57	8,25	22530	302		10966	
43	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	22,26	3048,27	15,67	67854	349	45696	20142	95036
					979,78	3,74	21810	83		7040	
44	С121-130201-1103	Болты анкерный БСР 6х65 У3	шт.	132	29		3828		3828		4134
										306	
45	Е12-190101-0201	Отверстия диаметром до 20 мм. Сверление электроперфоратором диам.8 мм глуб.60 мм	отверстие	132	56,36	1,02	7440	135	0	5259	13715
					55,34	0	7305	0		1016	
		Итого по разделу: Кровля									
		Раздел: Узел управления подвала									
46	Е12-150102-1603	Узлы элеваторные номер: 1, 2. Демонтаж	шт.	2	9735,31	0	19471	0	0	14019	36169
					9735,31	0	19471	0		2679	
47	Е11-180801-0101 Изм. и доп. вып. 8	Узлы тепловые элеваторные номером 1, 2. Установка	узел	2	66754,92	1144,94	133510	2290	107658	23966	170073
					11781,14	446,18	23562	892		12598	
48	Е12-150102-1601	Элеватор номер: №1,№2. Демонтаж	шт.	2	1037,12	0	2074	0	0	1493	3853
					1037,12	0	2074	0		285	
49	Е11-180801-0201 Изм. и доп. вып. 6	Элеваторы номером 1, 2. Установка	шт.	2	3371,89	236,26	6744	473	1267	5013	12697
					2502,34	55,21	5005	110		941	
50	С123-051206-0601	Элеваторы 40с10бк водоструйные стальные, N1	шт.	1	14865		14865		14865		16054
										1189	
51	С123-051206-0602	Элеваторы 40с10бк водоструйные стальные, N2	шт.	1	15630		15630		15630		16880
										1250	
52	Е12-150102-0202	Грязевики 159 мм. Демонтаж	шт.	2	1602,72	0	3205	0	0	2308	5954
					1602,72	0	3205	0		441	
53	Е11-180701-0106	Грязевики, наружный диаметр патрубков 159 мм. Установка	шт.	2	119064,88	697,01	238130	1394	218676	17942	276558
					9029,91	124,28	18060	249		20486	
54	Е11-160601-0102	Краны диаметром до 50 мм.Демонтаж	шт.	4	1056,04	79,67	4224	319	0	3893	8766
					976,37	16,62	3905	66		649	
55	Е11-160601-0102	Краны диаметром до 50 мм.Установка	шт.	4	2057,94	132,78	8232	531	1191	6488	15897
					1627,29	27,69	6509	111		1178	
56	С123-040901-0105	Краны шаровые фланцевые модели 1220, корпус из серого чугуна, Т от -30°С до +200°С, PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт.	4	20911		83644		83644		90336
										6692	
57	Е11-160601-0103	Задвижки диаметром 80 мм. Демонтаж	шт.	4	1915,36	188,44	7661	754	0	6914	15741
					1726,92	36,79	6908	147		1166	
58	Е11-160601-0103	Задвижки диаметром 80 мм. Установка	шт.	4	3713,82	314,07	14855	1256	2086	11523	28488
					2878,2	61,32	11513	245		2110	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т ч зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	С123-040102-1903	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 80, типа SigMETEX ГОСТ 5762-2002	шт.	4	35384		141536		141536		152859
										11323	
60	С123-020103-0209	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	8	2068		16544		16544		17868
										1324	
61	Е11-220801-0201	Отводы. Демонтаж	шт.	6	888,38	613,4	5330	3680	0	2570	8532
					274,98	157,62	1650	946		632	
62	Е11-220801-0201	Отводы. Установка	шт.	6	1480,63	1022,33	8884	6134	0	4283	14220
					458,3	262,7	2750	1576		1053	
63	С123-020301-0408	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 75х75, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	2633		15798		15798		17062
										1264	
64	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные, D=32 мм. Установка	шт.	2	269,23	0	538	0	218	314	921
					160,31	0	321	0		68	
65	Е11-201301-0101	Крепление узла	кг изделия	40	724,94	3,4	28997	136	26485	2351	33857
					59,4	0,58	2376	23		2508	
66	Е11-130301-0501	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-020 за один раз	м2	12	89,77	2,66	1077	32	545	348	1539
					41,71	0,28	501	3		114	
67	Е11-150403-1002 Изм. и доп. вып. 12	Поверхности (кроме кровель) металлические большие. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	12	268,56	1,13	3223	14	1788	1142	4714
					118,44	0,53	1421	6		349	
		Итого по разделу: Узел управления подвала									
		Раздел: Отопление									
68	Е11-160401-0204 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 76 мм. Демонтаж	м трубопровода	390	579,3	45,55	225926	17766	0	209753	470534
					533,75	15,06	208161	5874		34854	
69	Е11-160401-0201 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 25 мм. Демонтаж	м трубопровода	100	433,15	26,03	43315	2603	0	40785	90828
					407,12	9,06	40712	906		6728	
70	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили диаметром до 25 мм (под+обр). Демонтаж	шт.	58	1038,18	61,81	60215	3585	0	55969	125479
					976,37	8,31	56630	482		9295	
71	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили пробно-спускных диаметром до 25 мм (под+обр). Демонтаж	шт.	58	1038,18	61,81	60215	3585	0	55969	125479
					976,37	8,31	56630	482		9295	
72	Е11-160601-0102	Вентили на трубопроводах из стальных труб диаметром 50 мм и 32 мм. Демонтаж	шт.	8	1261,64	79,67	10093	637	1645	7785	19308
					976,37	16,62	7811	133		1430	
73	Е11-260101-1002	Трубопроводы.Демонтаж изоляций матами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	4,375	14624,3	746,93	63981	3268	0	47275	120157
					13877,37	340,61	60713	1490		8900	
74	Е11-160401-0204 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 76 мм. Прокладка	м трубопровода	390	1017,08	75,92	396660	29610	20116	349589	805949
					889,58	25,1	346934	9789		59700	
75	С123-010201-0156	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	390	1129		440310		440310		475535
										35225	
76	Е11-160501-0301 Изм. и доп. вып. 9	Трубопроводы водоснабжения из полипропиленовых труб наружный диаметр 25 мм. Прокладка в техподполье	м трубопровода	100	1351,9	19,51	135190	1951	23038	108228	262892
					1102,02	2,35	110202	235		19473	
77	С123-010601-0303	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25X2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	100	280		28000		28000		30240
										2240	
78	С123-040702-0103	Вентили ППР, DN 25 (прим)	шт.	58	2012		116696		116696		126032
										9336	
79	С123-040702-0106	Вентили ППР, DN 50(прим)	шт.	4	6412		25648		25648		27700
										2052	
80	С123-040702-0103	Вентили пробно-спускной ППР, DN 25 (прим)		58	2012		116696		116696		126032

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			шт.							9336	
81	С123-020401-0405	Адаптер ППР DN 25(прим)	шт.	132	156		20592		20592	1647	22239
82	С123-020401-2502	Тройник полипропиленовый PP-R переходной DN 25 мм	шт.	132	49		6468		6468	517	6985
83	С123-040702-0104	Вентили шаровых ППР, DN 32 мм(прим)	шт.	4	3211		12844		12844	1028	13872
84	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	196	537		105252		105252	8420	113672
85	Е11-130301-0501	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-020 за один раз	м2	27,8	89,77	2,66	2496	74	1262	805	3565
					41,71	0,28	1160	8		264	
86	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	27,8	73,47	1,88	2043	52	1335	458	2700
					23,58	0,28	655	8		200	
87	Е11-260101-1002	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна труб D=76 мм	м3 изоляции	5,63	35168,27	1244,88	197997	7009	60773	101393	323342
					23128,95	567,69	130216	3196		23951	
88	С121-110203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	9,2895	15754		146347		146347	11708	158055
89	Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром 76 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	490	109,59	1,33	53701	651	15637	36664	97594
					76,35	0	37413	0		7229	
		Итого по разделу: Отопление									
		Раздел: Горячее водоснабжение									
90	Е11-160501-0205 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Демонтаж	м трубопровода	190	1086,28	20,74	206393	3940	0	198471	437253
					1065,54	0,36	202453	69		32389	
91	Е11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Демонтаж	м трубопровода	62	828,55	12,89	51370	799	0	49566	109011
					815,66	0,1	50571	6		8075	
92	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили диаметром до 25 мм (под+обр). Демонтаж	шт.	48	1038,18	61,81	49833	2967	0	46319	103844
					976,37	8,31	46866	399		7692	
93	Е11-160601-0102	Вентили диаметром до 50 мм. Установка	шт.	4	1261,64	79,67	5047	319	822	3893	9654
					976,37	16,62	3905	66		715	
94	Е11-160501-0205 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из полипропиленных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в пастуб	м трубопровода	190	1816,52	34,56	345138	6567	1150	330785	729997
					1775,9	0,61	337421	115		54074	
95	С123-010601-0306	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-50 мм	м	190	1128		214320		214320	17146	231466
96	Е11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из полипропиленных труб труб. наружный диаметр 25 мм. Прокладка	м трубопровода	70	1391,31	21,48	97391	1503	727	93269	205913
					1359,44	0,17	95161	12		15253	
97	С123-010601-0303	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25 мм	м	70	280		19600		19600	1568	21168
98	С123-040702-0103	Вентили ППР. DN 25 (прим)	шт.	48	2012		96576		96576	7726	104302
99	С123-040702-0106	Вентили шаровый ППР, DN 50(прим)	шт.	8	6412		51296		51296	4104	55400
100	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	82	537		44034		44034	3523	47557
		Итого по разделу: Горячее водоснабжение									
		Раздел: Холодное водоснабжение									
101	Е11-160501-0205 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Демонтаж		90	1086,28	20,74	97765	1866	0	94013	207120

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м трубопровода		1065,54	0,36	95899	33		15342	
102	Е11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Демонтаж		36	828,55	12,89	29828	464	0	28780	63296
			м трубопровода		815,66	0,1	29364	4		4689	
103	Е11-160601-0102	Задвижек, вентилей диаметром до 50 мм. Установка		4	1261,64	79,67	5047	319	822	3893	9654
			шт.		976,37	16,62	3905	66		715	
104	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили диаметром до 25 мм . Демонтаж		24	1038,18	61,81	24916	1483	0	23160	51922
			шт.		976,37	8,31	23433	199		3846	
105	Е11-160501-0205 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из полипропиленных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб		90	1816,52	34,56	163486	3111	545	156688	345788
			м трубопровода		1775,9	0,61	159831	54		25614	
106	С123-010601-0306	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-50 мм		90	1128		101520		101520		109642
			м							8122	
107	Е11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из полипропиленных труб труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка		136	1391,31	21,48	189218	2921	1413	181208	400060
			м трубопровода		1359,44	0,17	184883	23		29634	
108	С123-010601-0303	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25 мм		136	280		38080		38080		41126
			м							3046	
109	С123-040702-0103	Вентили ППР, DN 25 (прим)		24	2012		48288		48288		52151
			шт.							3863	
110	С123-040702-0106	Вентили ППР. DN 50(прим)		2	6412		12824		12824		13850
			шт.							1026	
111	Е11-221201-0102	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка		2	764,91	56,51	1530	113	93	1311	3068
			фланец		661,94	0	1324	0		227	
112	С123-020103-0309	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16. DN 80 ГОСТ 12816-80		4	2479		9916		9916		10709
			шт.							793	
113	Е11-160601-0103	Задвижки на трубопроводах из стальных труб диаметром 80 мм. Установка		2	3713,82	314,07	7428	628	1043	5761	14244
			шт.		2878,2	61,32	5756	123		1055	
114	С123-040101-0402	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды. PN 10. DN 80 ГОСТ 5762-2002		2	22222		44444		44444		48000
			шт.							3556	
115	Е11-090305-0301	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0.1 т. Монтаж		0,032	96943,41	7629,12	3102	244	251	1809	5304
			т конструкций		81475,2	439,12	2607	14		393	
116	С121-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005		0,032	275243		8808		8808		9512
			т							705	
117	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое		126	86,38	1,33	10884	167	1097	9428	21937
			м трубопровода		76,35	0	9620	0		1625	
		Итого по разделу: Холодное водоснабжение									
		Раздел: Ремонт подъездов									
118	Е11-150203-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону		690	976,31	61,11	673655	42169	199158	373569	1131002
			м2 оштукатуриваемой поверхности		626,56	50,19	432328	34633		83778	
119	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке		500	647,2	4,93	323600	2466	109169	170495	533623
			м2 окрашиваемой поверхности		423,93	2,31	211965	1154		39528	
120	Е11-150405-0104 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная поштукатурке		300	776,02	5,23	232805	1569	71447	128419	390121
			м2 окрашиваемой поверхности		532,63	2,45	159789	734		28898	
121	Е11-150403-0308 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраскаулучшенная масляными составами по штукатурке		652	761,78	3,51	496683	2287	156610	271083	829188
			м2 окрашиваемой поверхности		518,08	1,64	337786	1069		61421	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
122	Е12-060101-0901	Коробки дверные в каменных стенах(25,2 м2). Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	13	1875,23	126,64	24378	1646	0	16881	44560
					1748,59	54,97	22732	715		3301	
123	Е12-060101-1001	Полотна дверные. Снятие	м2	25,2	317,81	0	8009	0	0	5766	14877
					317,81	0	8009	0		1102	
124	Е11-100402-0502	Установка коробок металлических	м2 проемов	11,34	2129,03	146,53	24143	1662	1344	19634	47279
					1863,99	59,74	21138	677		3502	
125	С121-090402-0103	Блоки дверные стальные внутренние, однопольные	м2	11,34	27783		315059		315059		340264
										25205	
126	С121-090404-0306	Замок навесной (прим)	шт.	6	3081		18486		18486		19965
										1479	
127	Ц13-080206-1902	Труба винипластовая диаметром 20 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	120	499,26	39,96	59912	4795	14540	30174	97292
					338,14	11,1	40577	1332		7207	
128	С123-010504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПНД диаметром 20 мм	м	120	32		3840		3840		4147
										307	
129	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	120	332,08	166,36	39850	19963	5439	14540	58742
					120,4	47,89	14448	5747		4351	
130	С123-060904-0102	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевыми жилами плоские с разделительным основанием АППВ, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,12	28156		3379		3379		3649
										270	
131	Ц13-080305-0309	Прожектор с датчиком движение. Монтаж оборудования	шт.	30	1015,07	69,52	30452	2086	1720	19302	53734
					888,21	5,38	26646	161		3980	
132	С123-070106-1101	Светильники светодиодные с датчиком движения, 220 В, IP20, мощностью 7 Вт, крепление на поверхность потолка и стен	шт.	30	6314		189420		189420		204574
										15154	
		Итого по разделу: Ремонт подъездов									
		ИТОГО:					13281287	757722	7037786	5204035	19964144
							5485779	421253		1478828	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Затраты на технический надзор	3,24%								646838
		Затраты на авторский надзор	1,12%								223598
		Налог на добавленную стоимость, без НДС на комплексную вневедомственную экспертизу проекта	12%								2500150
		Итого по Акту									23334730

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Герун-Жанатас"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ Аманжолов Р.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

КГУ «Отдел жилищных отношений акимата г. Тараз»

Руководитель _____ Ералиев Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ПКСК "Алатау-3"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ Конырбаева С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: Берденова

ЖК Берденов А.К. ИП

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ЖК ОРДАБАЕВ ЕРБОЛ КАЛИЕВИЧ ИП

Жители дома №8

№68 — Сёмина Л.

№55 — Хасанова

№14 — Конычева Т.

№18 — Потыхинина Л.

кв. 37 — Пилунский Л.

кв.49 — Кофиров Г. Г.

кв 28 — Шауенов.