Приложение №4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика

Заказчик : ПКСК ""
Подрядчик : ТОО "Герун-Жанатас"
Наименование строительства и его адрес : Капитальный ремонт кровли, инженерных сетей подвала жилого дома №10 блок 1,2 микрорайона "Алатау"(8), в городе Тараз, Жамбылской области

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за август месяц 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		008/20	08.04.20.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ (тенге)									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость (по графе 1)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт кровли, инженерных сетей подвала жилого дома №10 блок 1,2 микрорайона "Алатау"(8), в городе Тараз, Жамбылской области	26 206 445	23 398 612							2 807 833	26 206 445
удержание в счет погашения аванса	6 000 000	5 357 143							642 857	6 000 000
К оплате:	**20 206 445**	**18 041 469**							**2 164 976**	**20 206 445**

ЗАКАЗЧИК:
ПКСК "Алатау-3"

Директор _____ **Конырбаева С**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Герун-Жанатас"

Директор _____ **Аманжолов Р.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КСК Алатау-3**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО Герун-Жанатас**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт кровли, инженерных сетей подвала жилого дома №10 блок 1,2 микрорайона "Алатау"(8), в городе Тараз, Жамбылской области**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 008/20** от **08.04.2020**

Акт выполненных работ

за **август 2020** (месяц, год) на **02-01-01 ремонтно-строительные работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			БЛОК 1									
			Раздел: Устройсто кровли									
1	1	Е12-080101-0201	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов		80	158,33	0,24	12666	19	1	9106	23514
				м2		158,08	0	12647	0		1742	
2	2	Е12-080101-0401	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.		80	82,66	0,03	6613	3	0	4759	12282
				м		82,63	0	6610	0		910	
3	3	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство		17	30935,22	3927,27	525899	66764	295043	134436	713162
				м3		9652,5	1330,84	164093	22624		52827	
4	4	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,2756	225938		62269		62269		67250
				т							4981	
5	5	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,06258	234691		14687		14687		15862
				т							1175	
6	6	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Установка закладных деталей ЗД-1 весом 6,79 кг		0,82838	725133,39	1305,39	600686	1081	542382	41528	693592
				1т		69078	549,96	57223	456		51377	
7	7	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16	Установка мауэрлатов, стойка, лежень, связь жесткости сечением 100х 100мм		3,005	97042,36	1404,49	291612	4220	218989	50468	369447
				м3		22763	562,92	68403	1692		27366	
8	8	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16	Установка стропил сечением 45х 170мм		6,151	97042,36	1404,49	596908	8639	448253	103304	756228
				м3		22763	562,92	140015	3463		56017	
9	9	Е11-100210-0101 Изм. и доп. вып. 16	Установка прогонов сечением 100х 200мм		7,194	18739,72	1332,33	134814	9585	33124	69231	220368
				м3		12803	562,92	92105	4050		16324	
10	10	Е11-100210-0101 Изм. и доп. вып. 16	Установка подкосов, кобылки, конькового бруса, вертикальной связи, затяжки сечением 50х150мм		6,646	18739,72	1332,33	124544	8855	30601	63958	203582
				м3		12803	562,92	85089	3741		15080	
11	11	Е11-100210-0101 Изм. и доп. вып. 16	Установка диагональной ноги сечением 60х200мм		3,95	18739,72	1332,33	74022	5263	18187	38013	120997
				м3		12803	562,92	50572	2224		8963	
12	12	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16	Установка по узлу накладка, брус, брус опорные		1,568	97042,36	1404,49	152162	2202	114268	26334	192776
				м3		22763	562,92	35692	883		14280	
13	13	Е12-080101-1402 Изм. и доп. вып. 16	Устройство обрешетки 50х60 мм с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали		1030	648,05	32,38	667489	33347	443866	143220	875566
				м2		184,73	8,39	190276	8640		64857	
14	14	С121-070203-0101	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм, I сорта ГОСТ 8486-86		1,845	57274		105671		105671		114124
				м3							8454	
15	15	Е11-100102-0205 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Устройство карнизов		9,12	3617,12	24,42	32988	223	18615	10265	46713
				м2		1551,55	11,66	14150	106		3460	
16	16	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов		28,514	8812,24	56,98	251272	1625	225049	18220	291052
				м3		862,68	24,81	24598	707		21559	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	17	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита		1000	306,82	2,64	306815	2643	271460	24382	357693
				м2		32,71	1,15	32712	1152		26496	
18	18	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Крепление металлическими скрутками стропил, карнизного щита, мауэрлата и обрешетки к стропилу		0,42	891873,39	1305,39	374587	548	274995	71478	481750
				1т		235818	549,96	99044	231		35685	
19	19	С121-050303-0105	Катанка из углеродистой стали обыкновенного качества диаметром 6,5 мм ГОСТ 30136-95		0,42	234117		98329		98329		106195
				т							7866	
20	20	Е11-460302-0401	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 20 см2		126	292,31	125,28	36831	15785	0	20268	61667
				отверстие		167,03	56,38	21046	7103		4568	
21	21	Е12-190101-0201	Отверстия диаметром до 20 мм. Сверление электроперфоратором		1426	60,46	0,89	86210	1268	0	61158	159157
				отверстие		59,57	0	84942	0		11789	
22	22	Е11-060301-0401	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой		0,23421	568252,53	2229,53	133090	522	54796	56155	204385
				т		332061	942,52	77772	221		15140	
23	23	Е11-460303-0102	Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2		1,5	77138,23	660,28	115707	990	49201	47508	176272
				м3		43677,48	311,04	65516	467		13057	
24	24	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство		1030	771,72	21,12	794870	21755	90666	497090	1395316
				м2		662,57	7,72	682448	7954		103357	
25	25	С121-100104-0522	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012		1184,5	2685		3180383		3180383		3434813
				м2							254431	
26	26	Е11-120101-1201	Ограждение кровель перилами		149,2	96,21	21,44	14355	3198	1042	8054	24201
				м		67,79	7,19	10114	1072		1793	
27	27	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,5889	225938		133055		133055		143699
				т							10644	
28	28	Е12-080101-1801 Изм. и доп. вып. 16	Устройство снегозадержателей		148	1634,98	9,87	241977	1460	186401	39230	303703
				м		365,65	2,5	54115	370		22497	
29	29	Е11-120101-2003	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство		60	930,78	11,55	55847	693	35860	14016	75452
				м		321,57	2,87	19294	172		5589	
30	30	С121-100102-0111	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80		60	1375		82500		82500		89100
				м							6600	
31	31	Е11-120101-2002	Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство		149	1611,62	1072,86	240132	159856	39850	54088	317758
				м		271,31	232,87	40425	34698		23538	
32	32	С121-100105-0102	Сталь листовая кровельная СТК-1 толщиной 0,7 мм		0,205	134788		27632		27632		29842
				т							2211	
33	33	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство		154	3213,46	11,75	494873	1809	330652	117448	661306
				м2		1054,62	4,61	162411	710		48986	
34	34	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Монтаж канализационного стояка из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм		5	1837,08	3	9185	15	5402	2718	12855
				м		753,76	1,19	3769	6		952	
35	35	Е11-260101-0601	Трубопроводы. Изоляция холстами стекловолокнистыми, полотном холстопрошивным стекловолокнистым марки ПХСТ, полотном иглопробивным стеклянным марки ИПСТ		0,25	116332,89	1048,54	29083	262	291	20630	53690
				м3		114119,04	492,48	28530	123		3977	
36	36	С121-110203-0201	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95		0,25	12111		3028		3028		3270
				м3							242	
37	37	Е11-120101-1101	Установка колпаков оцинкованных ф200 мм на трубы дымоходов		4	12576,83	26,94	50307	108	41823	6068	60886
				колпак		2094,05	12,96	8376	52		4510	
38	38	Е11-100106-0101 Изм. и доп. вып. 16	Устройство слуховых окон		4	19243,33	840,67	76973	3363	47223	19996	104727
				шт		6596,8	346,28	26387	1385		7758	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	12	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16	Установка по узлу накладка, брус, брус опорные		2,348	97042,36	1404,49	227855	3298	171110	39434	288672
				м3		22763	562,92	53448	1322		21383	
13	13	Е12-080101-1402 Изм. и доп. вып. 16	Устройство обрешетки 50х60 мм с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали		500,4	648,05	32,38	324283	16201	215641	69580	425372
				м2		184,73	8,39	92441	4198		31509	
14	14	С121-070203-0101	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86		4,78	57274		273770		273770		295671
				м3							21902	
15	15	Е11-100102-0205 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Устройство карнизов		7,12	3617,12	24,42	25754	174	14533	8014	36469
				м2		1551,55	11,66	11047	83		2701	
16	16	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов		12,665	8812,24	56,98	111607	722	99959	8093	129276
				м3		862,68	24,81	10926	314		9576	
17	17	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита		425	306,82	2,64	130396	1123	115371	10362	152019
				м2		32,71	1,15	13903	489		11261	
18	18	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Крепление металлическими скрутками стропил, карнизного щита, мауэрлата и обрешетки к стропиле		0,0312	891873,39	1305,39	27826	41	20428	5310	35787
				1т		235818	549,96	7358	17		2651	
19	19	С121-050303-0105	Катанка из углеродистой стали обыкновенного качества диаметром 6,5 мм ГОСТ 30136-95		0,0312	234117		7304		7304		7889
				т							584	
20	20	Е11-460302-0401	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 20 см2		44	292,31	125,28	12862	5512	0	7078	21534
				отверстие		167,03	56,38	7349	2481		1595	
21	21	Е12-190101-0201	Отверстия диаметром до 20 мм. Сверление электроперфоратором		866	60,46	0,89	52355	770	0	37141	96655
				отверстие		59,57	0	51585	0		7160	
22	22	Е11-060301-0401	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой		0,06717	568252,53	2229,53	38170	150	15715	16105	58616
				т		332061	942,52	22305	63		4342	
23	23	Е11-460303-0102	Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2		0,75	77138,23	660,28	57854	495	24600	23754	88136
				м3		43677,48	311,04	32758	233		6529	
24	24	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство		500,4	771,72	21,12	386168	10569	44048	241499	677880
				м2		662,57	7,72	331551	3864		50213	
25	25	С121-100104-0522	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012		575,46	2685		1545110		1545110		1668719
				м2							123609	
26	26	Е11-120101-1201	Ограждение кровель перилами		90	96,21	21,44	8659	1929	629	4858	14599
				м		67,79	7,19	6101	647		1081	
27	27	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,536	225938		121103		121103		130791
				т							9688	
28	28	Е12-080101-1801 Изм. и доп. вып. 16	Устройство снегозадержателей		90	1634,98	9,87	147148	888	113352	23856	184684
				м		365,65	2,5	32908	225		13680	
29	29	Е11-120101-2003	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство		40	930,78	11,55	37231	462	23907	9344	50301
				м		321,57	2,87	12863	115		3726	
30	30	С121-100102-0111	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80		40	1375		55000		55000		59400
				м							4400	
31	31	Е11-120101-2002	Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство		90	1611,62	1072,86	145046	96558	24071	32671	191934
				м		271,31	232,87	24418	20958		14217	
32	32	С121-100105-0102	Сталь листовая кровельная СТК-1 толщиной 0,7 мм		0,104	134788		14018		14018		15139
				т							1121	
33	33	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство		104	3213,46	11,75	334200	1222	223297	79315	446596
				м2		1054,62	4,61	109680	480		33081	
34	34	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Монтаж канализационного стояка из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм		6	1837,08	3	9185	15	5402	2718	12855

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м		753,76	1,19	3769	6		952	
35	35	Е11-260101-0601	Трубопроводы. Изоляция холстами стекловолокнистыми, полотном холстопрошивным стекловолокнистым марки ПХСТ, полотном иглопробивным стеклянным марки ИПСТ		0,25	116332,89	1048,54	29083	262	291	20630	53690
				м3		114119,04	492,48	28530	123		3977	
36	36	С121-110203-0201	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95		0,25	12111		3028		3028		3270
				м3							242	
37	37	Е11-120101-1101	Установка колпаков оцинкованных ф200 мм на трубы дымоходов		2	12576,83	26,94	25154	54	20912	3034	30443
				колпак		2094,05	12,96	4188	26		2255	
38	38	Е11-120101-0901	Желоба настенные. Устройство		104	6676,98	133,14	694405	13846	595929	64908	820058
				м		813,75	53,07	84630	5520		60745	
39	39	Е11-100106-0101 Изм. и доп. вып. 16	Устройство слуховых окон		4	19243,33	840,67	76973	3363	47223	19996	104727
				шт		6596,8	346,28	26387	1385		7758	
40	40	С121-090105-0605	Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92		5,8	8052		46702		46702		50438
				м2							3736	
41	41	С121-090404-0701	Прибор фрамужный ПФ1 ГОСТ 5090-86		8	4591		36728		36728		39666
				шт.							2938	
42	42	Е11-120101-0706	Окна слуховые. Устройство покрытия из профилированного оцинкованного листа		7	2040,17	86,09	14281	603	2220	8419	24517
				м2		1636,88	33,61	11458	235		1816	
43	43	С121-100104-0522	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012		8,05	2685		21614		21614		23343
				м2							1729	
44	44	Е12-190101-0901	Очистка кровли от строительного мусора		1,983492	1947,03	0	3862	0	2	2779	7172
				т		1946,03	0	3860	0		531	
45	45	С341-310104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка		1,983492	573		1137			91	1227
				т								
46	46	С341-020102-1025	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км		1,983492	476		944				1020
				т							76	
			Итого по разделу: Устройсто кровли									**8433709**
			ИТОГО:					6755253	240170	5121150	1053740	8433709
								1391857	71673		624716	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		168674				**8602383**
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**21989854**
			ИТОГО									**450000**
			Проектные работы и средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта									**712471**
			Затраты на технический надзор	**3,24%**								**246286**
			Затраты на авторский надзор	**1,12%**								**2807833**
			Налог на добавленную стоимость	**12%**								**26206445**
			Итого по Акту									

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Герун-Жанатас"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Аманжолов Р.

КГУ «Отдел жилищных отношений акимата г.Тараз»

Руководитель Ералиев Г.

Принял (Заказчик)

ПКСК."Алатау-3"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Конырбаева С.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

(должность, подпись, расшифровка подписи) (должность, подпись, расшифровка подписи) (должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Жители дома №10

кв 55 Шейнуесова Н. А.

кв 46 Жалдашева Л. Ч.

кв. 37 Оспанова Ф.

кв 6 Ибрагимова Н.

кв 53 Абдрахманова Н.

кв. 45 Дарчиева Ф.

кв 32. Адилов Ж.