Приложение №4
к Правилам организации
деятельности и осуществлении
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"
Подрядчик: ТОО "NAK Construction"
Наименование строительства и его адрес: "Привязка проекта повторного применения к местности на строительство общежития для ГКПП " Кокшетауский высший казахский педагогический колледж имени Ж. Мусина" при управлении образования Акмолинской области".

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за 07 месяц 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наименов.	код	наименование		код
		№2021-82	02.07.2021г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ в смете 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
"Привязка проекта повторного применения к местности на строительство общежития для ГКПП " Кокшетауский высший казахский педогогический коледж имени Ж. Мусина" при управлении образования Акмолинской области". Корректировка сметной документации.	130 171 839	36 598 438							4 391 813	40 990 251

Заказчик **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер) (должность, подпись, расшифровка
МП

Подрядчик: **ТОО "NAK Construction"** **Директор** **Касенбеков С.С.**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер) (должность, подпись, расшифровка
МП

Технический надзор: **ТОО "Сартобе"** **Инженер** **Батыркулов С. М.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись) **эксперт** (должность, подпись, расшифровка подписи)
МП (при наличии)

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской
Подрядчик: ТОО "NAK Construction"

Наименование стройки - "Привязка проекта повторного применения к местности на строительство общежития для ГКПП " Кокшетауский высший казахский педагогический колледж имени Ж. Мусина" при управлении образования Акмолинской области".

Шифр стройки Педколледж Мусина авр ноябрь

Наименование объекта - Общестроительные работы

Шифр объекта 2-1

АКТ № 5

выполненных работ за _____ месяц 2022года от 4.07.2022г.

Составлен(а) 3 квартал 2020г

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1 Архитектурно-строительные решения									
			РАЗДЕЛ 5.=ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ=									
1	34	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	68	4315,66	950,39	293465	64626	161708	96696	421373
			НР - 118%; СП - 8%			987,22	217,86	67131	14814		31213	
2	35	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	36	3194,80	802,36	115013	28885	56810	42591	170212
			НР - 118%; СП - 8%			814,40	188,21	29318	6776		12608	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				408478	93511	218518	139287	591585
								96449	21590	--	43821	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				408478				
			Материалы	Тенге				218516				
			Всего заработная плата	Тенге					118039			
			Накладные расходы	Тенге				139287				
			Сметная прибыль	Тенге				43821				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				591586				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								80
			Сметная заработная плата	Тенге					118039			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				591586				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								80
			Сметная заработная плата	Тенге					118039			
			РАЗДЕЛ 6.=ПЕРЕМЫЧКИ, ПРОГОНЫ /лист 18/									

3	48	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	225	651,77	252,45	146648	56801	45185	69059	232964
			НР - 118%; СП - 8%			198,50	61,61	44662	13862		17257	
4	51	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	6	2494,63	1366,63	14968	8200	217	10092	27064
			НР - 118%; СП - 8%			1091,86	333,50	6551	2001		2005	
5	52	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	3	651,77	252,45	1955	758	601	921	3106
			НР - 118%; СП - 8%			198,50	61,61	596	185		230	
6	55	222-203-0101 РСНБ РК 2015	Плиты опорные марки ОП 4.4, размерами 380 мм х 380 мм х 140 мм из тяжелого бетона класса от В15 СТ РК 937-92	шт.	4	1393,00	--	5572	--	5572	--	6018
			СП - 8%			--	--	--	--		446	
7	57	1109-0301-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,4043	61670,30	28861,57	24933	11669	2305	9477	37163
			НР - 69%; СП - 8%			27106,56	6865,45	10959	2776		2753	
8	58	222-525-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,4043	818975,00	--	331112	--	331112	--	357601
			СП - 8%			--	--	--	--		26489	
9	59	ССЦ РК 8.04-08-2020	/примечание п.2 лист 19/ Надбавка за марку стали С245	т	0,4043	7420,00	--	3000	--	3000	--	3240
			СП - 8%			--	--	--	--		240	
10	64	1108-0201-0702 РСНБ РК 2015	Своды. Крепление стальными затяжками	т металлических изделий	0,70892	880604,41	4628,61	624278	3281	583814	35680	712755
			НР - 93%; СП - 8%			52450,80	1667,52	37183	1182		52797	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				1152466	80709	971806	125229	1379911
								99951	20006	--	102217	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				796421				
			Материалы	Тенге				629816				
			Всего заработная плата	Тенге					106222			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				3000				
			Местные материалы	Тенге				5572				
			Накладные расходы	Тенге				115752				
			Сметная прибыль	Тенге				72975				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				985148				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								72
			Сметная заработная плата	Тенге					106222			
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				356045				
			Материалы	Тенге				2305				

			Всего заработная плата	Тенге					13735			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				331112				
			Накладные расходы	Тенге				9477				
			Сметная прибыль	Тенге				29242				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				394764				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
			Сметная заработная плата	Тенге					13735			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1379912				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								80
			Сметная заработная плата	Тенге					119957			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1971498**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				196400				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					174220			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					41596			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1190321		
			- Накладные расходы	Тенге							264516	
			- Сметная прибыль	Тенге							146038	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2 Архитектурные решения

РАЗДЕЛ 1.НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА, КЛАДКА СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК

1	1	1108-0201-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**/ тех части Е8табл 1 п.3.1, к-1,15 более двух цветов/ Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**327,96672**	**42585,16**	**2214,45**	**13966515**	**726266**	**9562853**	**3584805**	**18955426**
			НР - 93%; СП - 8%			**11212,71**	**540,40**	**3677396**	**177233**		**1404106**	
2	2	234-102-0202 РСНБ РК 2015	**Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012**	**м3**	**43**	**34761,00**	**--**	**1494723**	**--**	**1494723**	**--**	**1614301**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**119578**	
3	6	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**111,624**	**40828,42**	**3031,90**	**4557432**	**338433**	**3430208**	**819487**	**5807072**
			НР - 93%; СП - 8%			**7066,50**	**827,58**	**788791**	**92378**		**430153**	
4	8	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**676,6**	**7454,89**	**278,60**	**5043979**	**188501**	**3288574**	**1504149**	**7071979**
			НР - 93%; СП - 8%			**2315,85**	**74,58**	**1566904**	**50461**		**523850**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**25062649**	**1253200**	**17776358**	**5908441**	**33448778**
								6033091	**320072**	**--**	**2477687**	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**25062649**				
			Материалы	Тенге				**16281636**				
			Всего заработная плата	Тенге					**6353163**			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**1494723**				
			Накладные расходы	Тенге				**5908441**				
			Сметная прибыль	Тенге				**2477687**				

			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				33448777				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4646
			Сметная заработная плата	Тенге					6353163			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				33448777				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4646
			Сметная заработная плата	Тенге					6353163			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								33448777
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				6033091				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1253200			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					320072			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						17776359		
			- Накладные расходы	Тенге							5908441	
			- Сметная прибыль	Тенге							2477687	

			Итого по акту	Тенге			35 420 275					
			Оборудование	Тенге								
		СН РК 8.02-09-2002	Временные здания и сооружения 1,5%	Тенге			531 304					
			итого	**Тенге**			35 951 579					
		СН РК 8.02-07-2002	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,2%	Тенге			790 935					
			итого	**Тенге**			36 742 514					
			Непредвиденные работы и затраты -2%	Тенге			734 850					
			итого	**Тенге**			37 477 364					
			Стоимость в текущем уровне цен 2021г.	Тенге	1,0500514		39 353 159					
			итого	**Тенге**			39 353 159					
			Скидка	Тенге	7%		2 754 721					
			Итого со скидкой	Тенге			36 598 438					
			Налог на добавленную стоимость (12%)	Тенге			4 391 813					
			ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге			40 990 251					

Заказчик **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"** _____ (должность, подпись,
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

МП

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Главный специалист _____ (должность, подпись, расшифровка подписи)

Подрядчик: **ТОО "NAK Construction"** **Директор** _____ **Касенбеков С.С.**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер) (должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

ТОО "Сартобе" **Инженер-эксперт** _____ **Батыркулов С. М.**
Технический надзор: (должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, (должность, подпись, расшифровка подписи)

МП (при наличии)

Авторский надзор: **ТОО "Стройконтроль KZ"** **Эксперт** _____ **Цуканов В.А.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, (должность, подпись, расшифровка подписи)

Прошито и пронумеровано

_____ листов

_____

Подпись

КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ НҰР-СҰЛТАН Қ.
БИН 120440015998
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ
«NAK Construction»
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
120440015998
КАЗАХСТАН Г.НУР-СУЛТАН