Утверждена
приказом Министра по индустрии
нфраструктурного развитию Республики Казахс
от 02.04.2019г. №178

Заказчик: ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области»
Подрядчик: ТОО "Ремстрой"
Наименование строительства и его адрес: "Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей микрорайона "Акку" города Талгар

Справка № 3

о стоимости выполненных работ и затрат на июнь месяц 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник наименование	Источник код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		191/21	10.09.2021 г.	МБ	071015		
		3	01.03.2022 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них: В отчетном месяце	По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по	Дополнительные: На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате в том числе НДС
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей микрорайона "Акку" города Талгар Талгарского района Алматинской области"	**77 404 685**	**7 388 526**							**886 623**	**8 275 149**
Итого к оплате										**8 275 149**

Заказчик:
ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области»

М.П.

Технический надзор:
ТОО "Мунау"

М.П.

Подрядчик:
ТОО "Ремстрой"

Форма по приложению 1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 1 апреля 2019 года № 1

Заказчик: ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области»

Подрядчик: ТОО "Ремстрой"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект: "Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей микрорайона "Акку" города Талгар Талгарского района Алматинской области"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Вид работ: Наружные газопроводы. Газопровод среднего давления
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №191/21 от 10.09.2021, доп.соглашение №3 от 01.03.2022
(наименование)

Акт выполненных работ № 3

за июнь 2022 (месяц, год) на 02-01 Наружные газопроводы. Газопровод среднего давления работы

№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения товара
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел: 10. Среднее давление (подземный газопровод)										
		ПЭ Футляр ПЭ100 SDR11 d140x12,7 для газопровода ПЭ100 SDR11 d90x8,2. Методом ГНБ - 7шт/100м*										
71	Е11-221401-0601 Изм. и доп. изм. 16	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 140 мм. Прокладка бестраншейнымметодом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп	м	100	2744,62	2158,51	274462	215851	448	125301	431744	
1.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	4,3	581,63	684,04	58163	68404		31981		
72	Е11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 110 мм.Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	100	20				120,4			Казахстан 100%
					1398,89	7,73	139889	773	18654	122873	283459	
73	С123-010501-1518	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 140x12,7 питьевая ГОСТ18599-2001	м	102	1235,62	2,49	123562	249		28997		
					3836		391170		391170		422464	
74	Е11-240207-0201	Трубки контрольные, ковер. Устройство	шт.	7	6668,66	2212,75	46681	15489	3994	31294		
					3885,31	859,72	27197	6018		32883	85929	
75	С121-020101-2614	Бетон тяжелый класса В12,5,F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,098	14644		1436			6365		
							1436		1436		1860	
76	С123-051204-0101	Ковер	шт.	7	404		2828			115		
							2828		2828		3064	Казахстан
77	С123-051206-0901	Трубки контрольные	комплект	7	812		5684			226		
							5684		5684		6139	
78	С123-010201-0120	Трубы стальные электросварные прямошовные. D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	10,5	546		5733			458		
							5733		5733		6192	
79	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, нитрубки, переходы.Установка	шт.	28	1601,47	944,33	42041	26439	0	459		
					557,24	277,84	15603	7780		23148	70404	
80	С123-020304-2604	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16	шт.	14	633		8862			5215		
							8862		8862		9871	Казахстан
81	С123-020304-2203	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32x25, PN 16	шт.	7	2208		15456			709		
							15456		15456		16492	Казахстан
82	Прайс лист ТОО "FRIATEC FIP Kazakhstan" / Казахстан.	Патрубок-накладка d140/32	шт	7	24880,71		174165			1236		
							174165		174165		188098	
83	Е11-221401-0401 Изм. и доп. изм. 1К=0,49	Клапны футляра диаметром 140 мм. Заделкабитумом и прядью	футляр	7	13776,42	1580,31	96435	11062	49142	13933		
					8178,76	38,87	36230	281		36117	143156	
84	С121-100502-1001	Гермит (шнур диаметром 40 мм)		178	716		128300		128300	10084		
											138324	Казахстан

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					заработная плата рабочих-строителей	заработная плата машинистов	заработная плата рабочих-строителей	заработная плата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
										10024		
		Итого по разделу: 18. Средние давление (полиэтиленовый газопровод)									1803776	
		ИТОГО:										
							1330141	260614	799771	340022	1803776	
		В том числе :					160798	92703		133613		
		Стоимость оборудования, всего							0			
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
		Временные здания и сооружения			2,9 %		52309				1856085	
		Итого с временными										
		Зимние удорожания			2,07 %		38431				1894506	
		Итого с зимними удорожаниями										
		Непредвиденные работы и затраты			2 %		37890				1932396	
		Итого с непредвиденными работами и затратами										
		Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									2029885	
		НДС			12 %		243498				2273383	
		Итого с НДС										
		Итого со скидкой			0,9						2 046 318	
		в том числе НДС									319 141	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Ремстрой"

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Музтау"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный номер)

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик):

ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный номер)

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись)

Место печати (при наличии)

Форма по приложению
Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 апреля 2019 года № 1

Заказчик : ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области»

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Ремстрой"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей микрорайона "Акку" города Талгар Талгарского района Алматинской области"

(наименование, адрес)

Объект : Наружные газопроводы. Газопровод среднего давления

(наименование)

Договор подряда (контракт) №191/21 от 10.09.2021, доп.соглашение №3 от 01.03.2022

за июнь 2022 (месяц, год) на 02-01 Наружные газопроводы. Газопровод среднего дополнительные работы

Акт выполненных работ № 4

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр нпрм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 2. Среднее давление (надземный газопровод)										
1	1	Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 57 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,5	772495,93	224140,83	386248	112070	4370	317896	780476	
						539616	102898,16	269808	51299		56332		
2	2	С123-010201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1372,468	1042		1430112		1430112		1546521	Казахстан
											114609		
3	3	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка	т фасонных частей	0,009	1092451,14	526505,06	9832	4739	168	6341	17467	
						547225	164398,66	4925	1480		1294		
4	4	С123-020101-0152	Отводы крутоизогнутые приварныебесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	50	514		25700		25700		27786	
		Крепление горизонтального газопровода d57х3,0 на стойке из труб d57х3,0 ОП 11-2-1880 на опоре Н=3,5м(ГСН-26) - 424шт*									2056		
	5	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов, массой до 0,1 т	т	2,79	111111,34	6968,97	310280	19444	14445	191605	542036	
						99068,6	464,36	276393	1296		40151		
6	6	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	т	2,79	553098		1543143		1543143		1666594	Казахстан
											123451		
7	7	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	80,91	95,38	2,48	7717	198	3850	2755	11310	
						49,06	0,29	3969	23		838		
8	8	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 16 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	80,91	159,98	3,48	12944	282	8023	3234	17472	
						87,34	0,59	4639	48		1294		
9	9	Е11-010205-0402	Копание им без относов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов грунтах 2 группы	м3	20,15	2872,8	0	57887	0	0	41679	107831	
						2872,8	0	57887	0		7965		
10	10	Е11-010205-0501	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы с разравниванием на месте	м3	13,95	866,41	0	12086	0	0	8702	22481	
						866,41	0	12086	0		1663		
11	11	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	17,05	7204,55	1039,94	122838	17731	24293	79721	218764	
						4739,82	398,32	80814	6791		14308		
12	12	С121-020101-0612	Бетон тяжелый класса В15,F150, W2 ГОСТ 7473-2010	м3	17,28	14076		243233		243233		242692	
											19459		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Ожидаемая реализация, тенге	Всего стоимость в НР и СП, тенге	Страна происхождения
						заработная плата рабочих-строителей	заработная плата машиниста	заработная плата рабочих-строителей	заработная плата машиниста	оборудование, добыч. материалы	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.3	1.5	Е11-130301-0113	Поверхности бетонные и железобетонные. Окрашивание масляными ХВ-20, первый слой		434	575,1	3,03	249637	1313	33,6666	33686	2905849	
				м2		79,97	0,39	34883	256		21605		
			Итого по разделу 1. Сметная документация (включенный газопровод)									3494218	
			ИТОГО:					4011077	189770	2021479	978409	6401138	
								744469	61193		408973		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, тенге							0			
			в том числе, оборудование доставка импортное							0			
			Временные здания и сооружения			3,2 %		189339				5925407	
			Итого с временными										
			Зимнее удорожание			3,07 %		117026				5779973	
			Итого с зимним удорожанием										
			Непредвиденные работы и затраты			1 %		115609				5895582	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2021 года, в = 1,040026									6130308	
			НДС			12 %		741547				6871855	
			Всего с НДС										
			Платежи сводный									6 229 930	
			в том числе НДС									697 402	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Регстрой"

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области»

Место печати (при наличии)

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
20 декабря 2012 г. № 562

Форма Р - 1

ИИН/БИН

Заказчик. ГУ "Управление Энергетики и жилищно-коммунального хозяйста Алматинской области" — 070340007228

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель. ТОО "Ремстрой", Республика Казахстан, Кызылорда, ул.Г.Мусирепова 20,20а — 970640002216

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) строительного подряда: доп.соглашение №3 от 01.03.2022 г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер	Дата составления
2	15.06.2022

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)**	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)***	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу (с НДС)	стоимость (с
1	2	3	4	5	6	7	8
1	"Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей микрорайона "Акку" города Талгар Талгарского района Алматинской области"	15.06.2022	-	шт	1	8 275 149	8 275 149
				Итого		x	8 275 149

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его

Сдал (Исполнитель) руководитель Мирзомахмов Б. Принял (Заказчик) Абылкасымов Б.А.

должность подпись расшифровка подписи должность подпись расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг). 15.06.2022

М.П. М.П.