Заказчик: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жалагашского района"
Подрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"
Наименование строительства и его адрес: "Строительства физкультурно-спортивного комплекса в н.п.Жалагаш Жалагашского района Кызылординской области"

Приложение 5
к приказу Министра
по инвестициям к развитию
Республики Казахстан
от 19сентября 2018года №656

форма3

СПРАВКА №5

о стоимости выполненных работ и затрат за ИЮНЬ месяц 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименован	код	наименование	код
		56	31.08.2021г.				
		Дополнительное соглашение					
		56-1	11.03.2022г.				

тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за _) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по договору	399 895 545,17									
Итого по стройке	305 347 908,11									
За отчетный период	**35 072 900,80**	**31 315 090,00**							**3 757 810,80**	**35 072 900,80**

ЗАКАЗЧИК :
КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жалагашского района"
Руководитель _____ Жапбасбаев Қ.Ғ.

Технадзор
ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"
Технадзор _____ Ысқақов М.Ә.

Автор проекта
ТОО "Крез-Сервис"
Директор _____ М.Дарменкулова

ПОДРЯДЧИК : _____ А.Рашев
Директор ТОО "SCS Инжиниринг"

Форма 2

Наименование стройки - **Строительства физкультурно-спортивного комплекса в н.п.Жалагаш Жалагашского района Кызылординской области**

АКТ № 5

выполненных работ за ИЮНЬ месяц 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах 2020г.

	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
	1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: 3. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ (АС. Лист 12и,13и)									
1	146	1109-0402-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03	**Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Монтаж стен отдельными панелями. Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах, применен коэффициент к затратам труда - 1,03**	м2	1013,023	2795,08	946,43	2831480	958755	1497248	423124	3514973
			НР - 92%; СП - 8%			370,65	234,69	375477	237746		260368	
			Итого по разделу: 3. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ (АС. Лист 12и,13и)		35 072 900,80							3514973
			РАЗДЕЛ 6. КРОВЛЯ (АС. Лист 6н)									
3			**РУЛОННАЯ КРОВЛЯ НА ОТМ. 3,8-52,53м2**									
	206	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	52,53	730,50	26,04	38373	1368	26567	9802	52029
4			*НР - 92%; СП - 8%*			198,71	4,10	10438	216		3854	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6	207	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	52,53	911,93	52,05	47904	2734	17565	25983	79797
			НР - 92%; СП - 8%			525,51	12,12	27605	637		5911	
	209	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом (по уклону)	м3 утеплителя	5,253	14737,51	1719,34	77416	9032	55188	14316	99071
			НР - 92%; СП - 8%			2512,17	450,16	13196	2365		7339	
	210	**1112-0101-1701 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**52,53**	**664,35**	**102,00**	**34898**	**5358**	**17707**	**12128**	**50788**
			НР - 92%; СП - 8%			**225,26**	**25,69**	**11833**	**1349**		**3762**	
	211	**1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701**	**м2 стяжки**	**52,53**	**283,21**	**22,63**	**14877**	**1189**	**13031**	**893**	**17032**
			НР - 92%; СП - 8%			**12,51**	**5,96**	**657**	**313**		**1262**	
7	**212**	**1106-0301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,0336192**	**15032,20**	**1394,04**	**505**	**47**	**1**	**434**	**1015**
			НР - 91%; СП - 8%			**13606,80**	**593,84**	**457**	**20**		**75**	
8	**214**	**1112-0101-0212 РСНБ РК 2015**	**Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство**	**м2 кровли**	**52,53**	**355,48**	**14,59**	**18674**	**766**	**10422**	**7132**	**27870**
			НР - 92%; СП - 8%			**142,50**	**5,07**	**7486**	**266**		**2064**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

215	2110-0403-2201 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, пленка/вентилируемое покрытие, марка ЭПВ-3,0 ГОСТ 30547-97 *СП - 8%*	м2	60,4095	1026,00 --	-- --	61980 --	-- --	61980	-- 6978	66939
		РУЛОННАЯ КРОВЛЯ НА ОТМ. 4,5-75,6м2										
217	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой *НР - 92%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	75,6	730,50 198,71	26,04 4,10	55226 15022	1969 310	58255	14106 5547	74879
218	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой *НР - 92%; СП - 8%*	м2 утепляемого покрытия	75,6	911,93 525,51	52,05 12,12	68942 39729	3935 917	25278	37394 8507	114843
220	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом (по уклону) *НР - 92%; СП - 8%*	м3 утеплителя	7,938	14737,51 2512,17	1719,34 450,16	116986 19942	13648 3573	83396	21634 11090	149710
221	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	м2 стяжки	75,6	664,35 225,26	102,00 25,69	50225 17030	7711 1942	25484	17454 5414	73093
222	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 *НР - 92%; СП - 8%*	м2 стяжки	75,6	283,21 12,51	22,63 5,96	21411 946	1711 450	18754	1285 1816	24511
223	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,048384	15032,20 13606,80	1394,04 593,84	727 658	67 29	2	625 108	1461
225	1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	м2 кровли	75,6	355,48 142,50	14,59 5,07	26875 10773	1103 383	14999	10264 2971	40109
		Итого по разделу: . КРОВЛЯ (АС. Лист 6и)									873147

РАЗДЕЛ 7. ОКНА И ВИТРАЖИ (АС. Лист 7)

		ОКНА										
235	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) *НР - 90%; СП - 8%*	м2	157,104	2508,90 1178,96	172,64 82,83	394158 185219	27123 13013	181816	178409 45805	618372
236	1110-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых *НР - 90%; СП - 8%*	м2	1,812	2457,92 1049,70	169,41 80,73	4454 1902	307 146	2245	1844 504	6801
		Итого по разделу: . ОКНА И ВИТРАЖИ (АС. Лист 7)									625173

РАЗДЕЛ 8. ДВЕРИ (АС. Лист 4и)

		ДВЕРИ СТАЛЬНЫЕ										
267	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах *НР - 69%; СП - 8%*	м2	1,8837	2899,56 2317,59	47,90 19,91	5462 4366	90 37	1006	3038 680	9180

15			Итого по разделу: . ДВЕРИ (АС. Лист 4и)									9180
			Раздел: 9. ЛЕСТНИЦЫ									
	270	Е11-090304-0201 Изм. и доп. вып. 16	(ПЛ1) Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж		0,007405	78359,38	23706	580	176	76	269	918
18				т конструкций		44444,2	8260,27	329	61		68	
	271	Е11-090304-0201 Изм. и доп. вып. 16	(ПЛ2) Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж		0,007405	78359,38	23706	580	176	76	269	918
				т конструкций		44444,2	8260,27	329	61		68	
	274	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	(ОЛ1, ОЛ2)Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,0831	74880,45	25783,30	6223	2143	1001	2602	9531
			НР - 69%; СП - 8%			37049,80	8331,98	3079	692		706	
	281	1107-0518-0101 РСНБ РК 2015	(ЛС14) Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	м	22	1404,31	53,28	30895	1172	807	34713	70856
			НР - 118%; СП - 8%			1314,36	22,81	28916	502		5249	
			ЛЕСТНИЦА №1 ((АС. Лист 17)									
	285	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	(Косоуры)Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,26588	74880,45	25783,30	19909	6855	3203	8326	30494
			НР - 69%; СП - 8%			37049,80	8331,98	9851	2215		2259	
	286	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	(ОЛ1, ОЛ2)Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,0831	74880,45	25783,30	6223	2143	1001	2602	9531
			НР - 69%; СП - 8%			37049,80	8331,98	3079	692		706	
	291	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	2	2364,92	758,10	4730	1516	1819	2028	7298
16			*НР - 118%; СП - 8%*			697,74	161,40	1395	323		541	
	293	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	0,33	3962,97	1678,47	1308	554	100	712	2181
			НР - 91%; СП - 8%			1983,32	386,60	654	128		162	
17	296	1107-0518-0101 РСНБ РК 2015	(ЛС14, ЛС15) Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	м	22	1404,31	53,28	30895	1172	807	34713	70856
			НР - 118%; СП - 8%			1314,36	22,81	28916	502		5249	
			Итого по разделу: 9. ЛЕСТНИЦЫ									202583
23			**РАЗДЕЛ 10. ПОЛЫ (АС. Лист 9)**									
			ТИП 1-121,8М2									
	301	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	12,18	25053,52	7,20	305152	88	259727	42616	375590
			НР - 94%; СП - 8%			3722,22	--	45337	--		27821	
	305	2206-0301-0131 РСНБ РК 2015	Плитки керамогранитные матовые толщиной 10 мм (рельефная)СТ РК 1954-2010	м2	124,236	2996,00	--	372211	--	372211	--	401988
			СП - 8%			--	--	--	--		29777	
		ТИП 2-51,4М2										
	308	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство	слоя	4,112	25053,52	7,20	103020	30	87684	14387	126800

		НР - 94%; СП - 8%			3722,22	--	15306	--		9393	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
309	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	51,4	775,91	28,93	39882	1487	20774	17244	61696
		НР - 94%; СП - 8%			342,83	14,07	17621	723		4570	
315	2206-0301-0131	Плитки керамогранитные матовые толщиной 10 мм	м2	52,428	2996,00	--	157074	--	157074	--	169640
		СП - 8%			--	--	--	--		12566	
	ТИП 3-52,9М2										
318	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство	слоя	5,29	25053,52	7,20	132533	38	112804	18509	163126
		НР - 94%; СП - 8%			3722,22	--	19691	--		12083	
322	2206-0101-9901	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей	м2	53,958	2105,00	--	113582	--	113582	--	122668
		СП - 8%			--	--	--	--		9087	
	ТИП 4-540,3М2										
325	1111-0101-1901 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные литые толщиной 25 мм. Устройство	м2 покрытия	540,3	358,61	4,48	193757	2419	31555	150869	372195
		НР - 94%; СП - 8%			295,73	1,32	159783	715		27570	
	ТИП 5-127,85М2										
332	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	12,785	25053,52	7,20	320309	92	272628	44733	394246
		НР - 94%; СП - 8%			3722,22	--	47589	--		29203	
336	2206-0301-0659 РСНБ РК 2015	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм (рельефная) ГОСТ 6787-2001	м2	130,407	1739,00	--	226778	--	226778	--	244920
		СП - 8%			--	--	--	--		18142	
338	2206-0301-0659 РСНБ РК 2015	(Плинтус) Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	6,839975	1739,00	--	11895	--	11895	--	12846
		СП - 8%			--	--	--	--		952	
		ТИП 6-43,9М2									
340	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	1,756	25053,52	7,20	43994	13	37445	6144	54149
		НР - 94%; СП - 8%			3722,22	--	6536	--		4011	
341	1111-0101-1406 РСНБ РК 2015	Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением толщиной 110 мм. Устройство	м2 пола	43,9	4125,86	230,23	181125	10107	157548	13763	210479
		НР - 94%; СП - 8%			306,83	26,69	13470	1172		15591	
342	1111-0101-1407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 К=4	Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением. Устройство. добавлять при изменении толщины пола на 10 мм к норме 1111-0101-1406	м2 пола	43,9	872,97	27,32	38323	1200	34248	3090	44726
		НР - 94%; СП - 8%			65,49	9,37	2875	412		3313	
343	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	43,9	775,91	28,93	34062	1270	17742	14728	52693
		НР - 94%; СП - 8%			342,83	14,07	15050	618		3903	
344	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	43,9	219,99	9,81	9658	431	8855	542	11015
		НР - 94%; СП - 8%			8,47	4,65	372	204		816	
345	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	43,9	1253,90	95,84	55046	4207	35577	15824	76539
		НР - 94%; СП - 8%			347,64	35,81	15262	1572		5670	
		ТИП 7-144,9М2									

	348	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м3 изоляции	4,347	16647,29 3811,52	1615,77 556,92	72366 16569	7024 2421	48773	17850 7217	97433
28	352	2206-0301-0131 РСНБ РК 2015	Плитки керамогранитные матовые толщиной 10 мм (рельефная)СТ РК 1954-2010 *СП - 8%*	м2	137,708	2996,00 --	-- --	442803 --	-- --	442803	-- 35424	478227
			ТИП 8-13,8М2									
30	354	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	13,8	775,91 342,83	28,93 14,07	10707 4731	399 194	5577	4630 1227	16564
31	360	2206-0301-0131 РСНБ РК 2015	Плитки керамогранитные матовые толщиной 10 мм (рельефная)СТ РК 1954-2010 *СП - 8%*	м2	14,076	2996,00 --	-- --	42172 --	-- --	42172	-- 3374	45545
			ТИП 9-19,1М2									
	362	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м3 изоляции	0,573	16647,29 3811,52	1615,77 556,92	9539 2184	926 319	6429	2353 951	12843
	366	2206-0101-9901 РСНБ РК 2015	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77 *СП - 8%*	м2	19,482	2105,00 --	-- --	41010 --	-- --	41010	-- 3281	44290
			ТИП 11-36,5М2									
	372	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м3 изоляции	0,73	16647,29 3811,52	1615,77 556,92	12153 2782	1180 407	8191	2998 1212	16362
	376	2206-0301-0659 РСНБ РК 2015	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм (рельефная) ГОСТ 6787-2001 *СП - 8%*	м2	37,23	1739,00 --	-- --	64743 --	-- --	64743	-- 5179	69922
	378	2206-0301-0659 РСНБ РК 2015	(Плинтус) Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001 *СП - 8%*	м2	1,95275	1739,00 --	-- --	3396 --	-- --	3396	-- 272	3667
			ТИП 12-19,6М2									
	379	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	19,6	775,91 342,83	28,93 14,07	15208 6719	567 276	7922	6576 1743	23526
	382	2206-0301-0659 РСНБ РК 2015	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм (рельефная) ГОСТ 6787-2001 *СП - 8%*	м2	19,992	1739,00 --	-- --	34766 --	-- --	34766	-- 2781	37547
	384	2206-0301-0659 РСНБ РК 2015	(Плинтус) Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001 *СП - 8%*	м2	1,0486	1739,00 --	-- --	1824 --	-- --	1824	-- 146	1969
			Итого по разделу: 10. ПОЛЫ (АС. Лист 9)									
			Раздел: 11. ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА (АС. Лист 8)									3743211
			ПОТОЛОК									
	386	2203-0301-0105 РСНБ РК 2015	Подвесной потолок из минерального волокна класса "эконом" t 12 мм в комплекте *СП - 8%*	м2	89,145	2973,00 --	-- --	265028 --	-- --	265028	-- 21202	286230

388	2203-0301-0205 РСНБ РК 2015	Подвесной потолок из стекломагниевого листа t 14 мм в комплекте	м2	53,97	5162,00	--	278593	--	278593	--	300881
		СП - 8%			--	--	--	--		22287	
390	1115-0206-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	15,42	738,50	3,13	11388	48	3373	6385	19194
		НР - 80%; СП - 8%			516,60	0,98	7966	15		1422	
		СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ									
394	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	410,922	1394,65	77,79	573092	31966	151293	332045	977548
		НР - 80%; СП - 8%			948,68	61,38	389833	25222		72411	
395	1110-0401-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перегородки с обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляционной прокладкой толщиной 108 мм для жилых и общественных зданий. Устройство с заделкой стыков водостойкой шпаклевкой	м2 перегородок	206,7	8699,52	86,14	1798191	17805	873589	822981	2830866
		НР - 90%; СП - 8%			4387,02	36,90	906797	7627		209694	
396	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	443,94	1111,02	7,33	493225	3252	187537	242795	794902
		НР - 80%; СП - 8%			681,25	2,38	302436	1058		58882	
397	1115-0206-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	206,7	610,88	3,13	126269	646	45221	64483	206012
		НР - 80%; СП - 8%			388,98	0,98	80402	202		15260	
400	2204-0705-0404 РСНБ РК 2015	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,0568625	527877,00	--	30016	--	30016	--	32418
		СП - 8%			--	--	--	--		2401	
	КОЛОННЫ										
404	1115-0206-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	69,78	610,88	3,13	42627	218	15266	21769	69548
		НР - 80%; СП - 8%			388,98	0,98	27143	68		5152	
407	2204-0705-0404 РСНБ РК 2015	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,0067234	527877,00	--	3549	--	3549	--	3833
		СП - 8%			--	--	--	--		284	
409	1115-0205-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Марши лестничные и площадки. Оштукатуривание улучшенное с отделкой косоуров и балок без тяг	м2 горизонтальной проекции (поэтажно)	26,4	2375,31	75,10	62708	1983	20447	33334	103725
		НР - 80%; СП - 8%			1525,68	52,63	40278	1389		7683	
		ОТДЕЛКА ЗАЛА ДЛЯ ЗАНЯТИЯ ИГРОВЫМИ ВИДАМИ СПОРТА НА									
411	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 15 п.3.11 Кзтр=0,9, Кэм=0,9	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное. Работа в помещениях высотой более 4 м с готовых лесов, применен коэффициент к затратам труда - 0,9 и к времени эксплуатации машин - 0,9	м2 оштукатуриваемой поверхности	76,95	1292,00	70,01	99419	5387	28331	55961	167811
		НР - 80%; СП - 8%			853,81	55,24	65701	4251		12430	
		ОТДЕЛКА ФЕРМЫ ПО ОСИ "4" ((АС. Лист 8. Прим.5)									

416	1110-0401-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перегородки с обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляционной прокладкой толщиной 108 мм для жилых и общественных зданий. Устройство с заделкой стыков водостойкой шпаклевкой	м2 перегородок	47,8	8699,52	86,14	415837	4117	202020	190317	654646
		НР - 90%; СП - 8%			4387,02	36,90	209700	1764		48492	
		Итого по разделу: 11. ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА (АС. Лист 8)									6447614
	КОНСТРУКЦИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ										
	КОЛОННЫ										
8	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	668,45	89,50	2,41	59824	1610	28576	20572	86828
		НР - 69%; СП - 8%			44,34	0,26	29638	177		6432	
9	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	668,45	162,52	3,41	108635	2278	71702	24156	143415
		НР - 69%; СП - 8%			51,84	0,53	34655	354		10623	
	СВЯЗИ ПО КОЛОННАМ, РАСПОРКИ										
15	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	37,7	89,50	2,41	3374	91	1611	1160	4897
		НР - 69%; СП - 8%			44,34	0,26	1672	10		363	
16	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	37,7	162,52	3,41	6127	128	4044	1362	8088
		НР - 69%; СП - 8%			51,84	0,53	1955	20		599	
	БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЯ										
25	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	435,87	89,50	2,41	39009	1050	18633	13414	56617
		НР - 69%; СП - 8%			44,34	0,26	19326	115		4194	
26	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	435,87	162,52	3,41	70837	1485	46755	15751	93515
		НР - 69%; СП - 8%			51,84	0,53	22597	231		6927	
	ФЕРМЫ										
34	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	517,94	89,50	2,41	46354	1248	22141	15940	67278
		НР - 69%; СП - 8%			44,34	0,26	22965	137		4984	
35	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	517,94	162,52	3,41	84175	1765	55558	18717	111123
		НР - 69%; СП - 8%			51,84	0,53	26852	274		8231	
	СВЯЗИ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ										
41	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	48,14	89,50	2,41	4308	116	2058	1482	6253
		НР - 69%; СП - 8%			44,34	0,26	2134	13		463	
42	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	48,14	162,52	3,41	7824	164	5164	1740	10328
		НР - 69%; СП - 8%			51,84	0,53	2496	25		765	
	СВЯЗИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ										

48	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%; СП - 8%*	м2	138,91	89,50 44,34	2,41 0,26	12432 6159	335 37	5938	4275 1337	18044
49	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	138,91	162,52 51,84	3,41 0,53	22575 7202	473 74	14900	5020 2208	29803
		ПРОГОНЫ									
57	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%; СП - 8%*	м2	382,423	89,50 44,34	2,41 0,26	34226 16956	921 101	16349	11770 3680	49675
58	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	382,423	162,52 51,84	3,41 0,53	62151 19826	1303 203	41022	13820 6078	82048
		КОНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ВИТРАЖЕЙ									
65	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%; СП - 8%*	м2	220,4	89,50 44,34	2,41 0,26	19725 9772	531 58	9422	6783 2121	28629
66	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	220,4	162,52 51,84	3,41 0,53	35819 11426	751 117	23642	7965 3503	47287
		РАМКИ ДЛЯ СТАКАНОВ									
71	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%; СП - 8%*	м2	8,816	89,50 44,34	2,41 0,26	789 391	21 2	377	271 85	1145
72	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	8,816	162,52 51,84	3,41 0,53	1433 457	30 5	946	319 140	1891
		СТОЙКА ФАХВЕРКА									
82	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%; СП - 8%*	м2	94,25	89,50 44,34	2,41 0,26	8435 4179	227 25	4029	2901 907	12243
83	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	94,25	162,52 51,84	3,41 0,53	15317 4886	321 50	10110	3406 1498	20221
		РИГЕЛИ ФАХВЕРКА									
90	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%; СП - 8%*	м2	529,54	89,50 44,34	2,41 0,26	47392 23479	1275 140	22638	16297 5095	68785
91	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	529,54	162,52 51,84	3,41 0,53	86060 27454	1804 280	56802	19136 8416	113612
		ЭЛЕМЕНТЫ СТРЕМЯНОК, ОГРАЖДЕНИИ КРОВЛИ, НАРУЖНАЯ									

102	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%; СП - 8%*	м2	52,49	89,50 44,34	2,41 0,26	4698 2327	126 14	2245	1615 505	6818
103	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	52,49	162,52 51,84	3,41 0,53	8531 2721	179 28	5631	1897 834	11262
		КРОВЛЯ (КМ. Лист 8и)									
104	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	м2 кровли	916,4	718,53 676,73	21,29 7,89	658464 620154	19506 7227	18804	577190 98852	1334507
107	1112-0101-0718 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17)	Пароизоляция. Устройство по готовым металлическим конструкциям *НР - 92%; СП - 8%*	м2 кровли	916,4	214,57 125,05	88,81 22,83	196633 114598	81382 20921	653	124678 25705	347016
108	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой *НР - 92%; СП - 8%*	м2 утепляемого покрытия	976,5	911,93 525,51	52,05 12,12	890503 513162	50824 11838	326517	483001 109880	1483384
112	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	м2 кровли	955,6	718,53 676,73	21,29 7,89	686631 646682	20340 7536	19609	601880 103081	1391591
		ОБШИВКА МЕТАЛЛОСАЙДИНГОМ (КМ. Лист 15и. Прим. 6,7,8)									
114	1115-0109-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов *НР - 80%; СП - 8%*	м2 поверхности облицовки	206,5	2403,71 1300,97	8,75 1,61	496367 268651	1807 332	225909	215186 56924	768477
116	1115-0108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=1,2	Фасад здания. Устройство теплоизоляционного слоя 120 мм *НР - 80%; СП - 8%*	м2	207,2	672,55 319,61	3,98 1,23	139352 66223	824 254	72305	53182 15403	207936
		Итого по разделу: КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ									6612716
	ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ										
		РАЗДЕЛ 1.ВОДОПРОВОД В1									
2	2301-0601-0109 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-90x15,0 PN 20 не армированные *СП - 8%*	м	2,97	3104,00 --	-- --	9219 --	-- --	9219	-- 738	9956
9	2301-0601-0103 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные *СП - 8%*	м	33,66	221,00 --	-- --	7439 --	-- --	7439	-- 595	8034
11	2301-0601-0102 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные *СП - 8%*	м	34,65	142,00 --	-- --	4920 --	-- --	4920	-- 394	5314
15	2304-0902-0104 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200°C, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	10	11535,00	--	115350	--	115350	--	124578

		СП - 8%			--	--	--	--		9228	
16	2304-0902-0103 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	10149,00	--	40596	--	40596	--	43844
		СП - 8%			--	--	--	--		3248	
17	2304-0902-0102 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	12	9712,00	--	116544	--	116544	--	125868
		СП - 8%			--	--	--	--		9324	
19	2304-0902-0102 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	9712,00	--	19424	--	19424	--	20978
		СП - 8%			--	--	--	--		1554	
21	2304-0902-0103 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	10149,00	--	20298	--	20298	--	21922
		СП - 8%			--	--	--	--		1624	
		ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ									
23	2303-0301-0212 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 32	шт.	1	28142,00	--	28142	--	28142	--	30393
		СП - 8%			--	--	--	--		2251	
24	2304-0905-0206 РСНБ РК 2015	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б10бк1 для газа, Ру 0,0098 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	1	674,00	--	674	--	674	--	728
		СП - 8%			--	--	--	--		54	
26	2302-0101-1020 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 4 мм - 38 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	832,00	--	1664	--	1664	--	1797
		СП - 8%			--	--	--	--		133	
27	2304-0102-1404 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 80, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	2	66614,00	--	133228	--	133228	--	143886
		СП - 8%			--	--	--	--		10658	
28	5101-0102-1804 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином с электроприводом AUMA BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 80, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	1	1087562,00	--	1087562	--		--	0
					--	--	--	--	1087562	--	
29	2304-0902-0103 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	10149,00	--	10149	--	10149	--	10961
		СП - 8%			--	--	--	--		812	
		КРАН ПОЖАРНЫЙ - 5ШТ									
32	2308-0307-0110 РСНБ РК 2015	Шкаф пожарный ШПК-320 НОБ/НОК	шт.	5	25900,00	--	129500	--	129500	--	139860
		СП - 8%			--	--	--	--		10360	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								688119
					РАЗДЕЛ 2. ВОДОПРОВОД Т3						
42	2304-0902-0104 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	5	11535,00	--	57675	--	57675	--	62289
		СП - 8%			--	--	--	--		4614	

43	2304-0902-0103 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	10	10149,00	--	101490	--	101490	--	109609
		СП - 8%			--	--	--	--		8119	
45	2111-0403-0310 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм СТ РК 3364-2019	м	8,8	370,00	--	3256	--	3256	--	3516
		СП - 8%			--	--	--	--		260	
46	2111-0403-0312 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм СТ РК 3364-2019	м	8,8	421,00	--	3705	--	3705	--	4001
		СП - 8%			--	--	--	--		296	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								179415
		РАЗДЕЛ 3. КАНАЛИЗАЦИЯ К1									
50	2301-0506-0109 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014	м	24,95	921,00	--	22979	--	22979	--	24817
		СП - 8%			--	--	--	--		1838	
52	2301-0506-0103 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50х3 ГОСТ 22689-2014	м	10,479	306,00	--	3207	--	3207	--	6413
		СП - 8%			--	--	--	--		3207	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								31230
		ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ									
2	5108-0401-0301 РСНБ РК 2015	Вводная панель ВРУ-1-11-00 номинальный ток панели 250А? Количество и номинальный ток вводного аппарата 2*250А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	22989,00	--	22989	--			22989
		СП - 8%			--	--	--	--	22989		
3	5108-0401-0506 РСНБ РК 2015	Распределительная панель ВРУ-1-48-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5*100	шт.	1	198371,00	--	198371	--			198371
							--	--	198371		
		АВР, КЗУ									
7	Прайс лист	Автоматический ввод резерва ЯАВРЭ25-2-31	шт.	2	54214,29	--	108429	--			108429
							--	--	108429		
9	Прайс лист	Выключатель автоматический ВА 61-29 63А	шт.	1	1457,14	--	1457	--	1457	--	1574
		СП - 8%			--	--	--	--		117	
11	2307-0501-0206 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные учета активной энергий прямого и трансформаторного включения, многотарифные	шт.	2	14439,00	--	28878	--	28878	--	31188
		СП - 8%			--	--	--	--		2310	
		ЩВ									
13	2307-0201-0101 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12э-0 74 У2	шт.	1	9019,00	--	9019	--	9019	--	9741
		СП - 8%			--	--	--	--		722	
15	Прайс лист	Выключатель автоматический ВА 96-29 16А	шт.	1	734,00	--	734	--	734	--	793
		СП - 8%			--	--	--	--		59	

16	2307-0201-0101 РСНБ РК 2015	Расцепитель независимый РН47	шт.	1	6611,00	--	6611	--	6611	--	7140
		СП - 8%			--	--	--	--		529	
17	Прайс лист	Выключатель автоматический ВА 96-29 63/16	шт.	1	528,21	--	528	--	528	--	570
		СП - 8%			--	--	--	--		42	
18	Прайс лист	Выключатель автоматический ВА 96-29 63/16	шт.	1	528,21	--	528	--	528	--	570
		СП - 8%			--	--	--	--		42	
19	Прайс лист	Выключатель автоматический ВА 96-29 63/10	шт.	4	482,68	--	1931	--	1931	--	2085
		СП - 8%			--	--	--	--		154	
		ЩС-1									
21	5108-0401-0866 РСНБ РК 2015	Пункт распределительный ПР 8503-1240-21У3	шт.	1	80837,00	--	80837	--			80837
							--	--	80837		
23	Прайс лист	Ящик для управления реверсивными двигателем Я5410-2074	шт.	1	27744,16	--	27744	--			27744
							--	--	27744		
25	Прайс лист	Клеммная коробка КЗНС16	шт.	1	8393,14	--	8393	--	8393	--	9065
		СП - 8%			--	--	--	--		671	
27	Прайс лист	Светильник СДБО-014*0,15	шт.	1	4412,41	--	4412	--	4412	--	4765
		СП - 8%			--	--	--	--		353	
		Кабельные изделеия									
32	2307-0201-0101 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3*1,5	км	0,136	180022,00	--	24483	--	24483	--	26442
		СП - 8%			--	--	--	--		1959	
33	2307-0201-0101 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3*2,5	км	0,156	272082,00	--	42445	--	42445	--	45840
		СП - 8%			--	--	--	--		3396	
34	2307-0201-0101 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5*4	км	0,009	714049,00	--	6426	--	6426	--	6941
		СП - 8%			--	--	--	--		514	
35	2307-0201-0101 РСНБ РК 2015	Провод силовой ПВ1 сечением 1,5мм2	км	5,043	52658,00	--	265554	--	265554	--	286799
		СП - 8%			--	--	--	--		21244	
36	2307-0201-0101 РСНБ РК 2015	Провод силовой ПВ1 сечением 2,5мм2	км	1,232	84704,00	--	104355	--	104355	--	112704
		СП - 8%			--	--	--	--		8348	
37	2307-0201-0101 РСНБ РК 2015	Провод силовой ПВ1 сечением 4мм2	км	1,174	132560,00	--	155625	--	155625	--	168075
		СП - 8%			--	--	--	--		12450	
38	2307-0201-0101 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ5*35	км	0,005	839903,00	--	4200	--	4200	--	4535
		СП - 8%			--	--	--	--		336	
39	2307-0201-0101 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ5*25	км	0,01	643632,00	--	6436	--	6436	--	6951
		СП - 8%			--	--	--	--		515	
40	2307-0201-0101 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ5*4	км	0,005	142109,00	--	711	--	711	--	767
		СП - 8%			--	--	--	--		57	
41	2307-0201-0101 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ4*35	км	0,05	5127679,00	--	256384	--	256384	--	276895
		СП - 8%			--	--	--	--		20511	
42	2307-0201-0101 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ4*35	км	0,02	3526943,00	--	70539	--	70539	--	76182
		СП - 8%			--	--	--	--		5643	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге						410626		1517992

Общестроительные работы. КОТЕЛЬНАЯ

РАЗДЕЛ 9.ПРОЧИЕ

		Отмостка										
96	96	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	3,232	5240,85	1727,10	16938	5582	8562	4809	23488
			НР - 93%; СП - 8%			864,45	735,60	2794	2377		1740	
	97	1111-0101-1903 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство	м2 покрытия	40,4	1398,16	75,45	56486	3048	47152	6924	68483
			НР - 94%; СП - 8%			155,58	26,74	6286	1080		5073	
	98	1111-0101-1904 РСНБ РК 2015 К=5	Покрытияасфальтобетонные жесткие. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1903	м2 покрытия	40,4	1238,48	18,49	50035	747	44871	4479	58875
			НР - 94%; СП - 8%			109,34	8,61	4417	348		4361	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге								150846
		Отопление и вентиляция										
		ОТОПЛЕНИЕ										
13	13	1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные. Установка	кВт	14,85	19951,76	158,53	296284	2354	281464	13347	334402
			НР - 98%; СП - 8%			839,44	77,72	12466	1154		24770	
	14	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	28	890,60	1,03	24937	29	3691	16985	45276
			НР - 80%; СП - 8%			757,76	0,51	21217	14		3354	
		ВЕНТИЛЯЦИЯ										
	16	1120-0301-0211 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	решетка	2	1786,63	31,98	3573	64	824	2659	6731
			НР - 98%; СП - 8%			1342,58	13,90	2685	28		499	
	17	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	2	1524,82	53,15	3050	106	259	2659	6165
			НР - 98%; СП - 8%			1342,58	13,90	2685	28		457	
	20	1120-0701-0201 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт	2	3843,57	46,22	7687	92	6321	1276	9680
			НР - 98%; СП - 8%			636,95	13,90	1274	28		717	
	21	1120-0701-0403 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1600 мм. Установка над шахтами	зонт	2	8545,32	55,63	17091	111	14978	1989	20606
			НР - 98%; СП - 8%			1000,92	13,90	2002	28		1526	
	22	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,2	5499,86	41,92	17600	134	12744	4680	24062
			НР - 98%; СП - 8%			1475,71	16,62	4722	53		1782	
	23	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,35	22227,71	1395,02	7780	488	765	5140	13953
			НР - 76%; СП - 8%			18648,00	675,24	6527	236		1034	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ ОВ Кательная	Тенге								460875

		Теплоснабжение										
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
3	3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	99,4	34,93	34,93	3472	3472	--	913	4736
			НР - 72%; СП - 8%			--	12,75	--	1267		351	
5	5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	99,4	159,33	75,52	15837	7507	--	8485	26268
			НР - 72%; СП - 8%			83,81	34,76	8331	3455		1946	
21	21	1124-0105-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Компенсаторы П-образные диаметром труб 80 мм. Установка	компенсатор	2	6220,01	1476,07	12440	2952	618	10302	24561
			НР - 99%; СП - 8%			4434,86	767,92	8870	1536		1819	
23	23	1124-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Компенсаторы П-образные диаметром труб 50 мм. Установка	компенсатор	2	5042,75	1006,22	10086	2012	228	8816	20413
			НР - 99%; СП - 8%			3922,80	529,60	7846	1059		1512	
		УГОЛ ПОВОРОТА УПК 70Х51 - 2ШТ										
31	31	1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	1,66	11991,43	2754,38	19906	4572	8491	9772	32052
			НР - 118%; СП - 8%			4122,54	866,05	6843	1438		2374	
33	33	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	м3	0,76	23481,30	1286,88	17846	978	14189	2653	22139
			НР - 91%; СП - 8%			3525,12	311,47	2679	237		1640	
		Неподвижные опоры- 4 ШТ										
34	34	1107-0601-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Опоры неподвижные щитовые из сборных железобетонных конструкций. Устройство	м3 конструкции	0,8	9562,54	2677,49	7650	2142	2879	3928	12504
			НР - 118%; СП - 8%			3286,25	874,47	2629	700		926	
		Компенсаторная ниша										
37	37	1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	4,7	11991,43	2754,38	56360	12946	24038	27667	90749
			НР - 118%; СП - 8%			4122,54	866,05	19376	4070		6722	
		ТЕПЛОФИКАЦИОННАЯ КАМЕРА ТИП 1 - 1 ШТ										
40	40	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная (В3,5). Устройство	м3	1	21093,44	1092,54	21093	1093	18749	1357	24247
			НР - 91%; СП - 8%			1251,45	240,04	1251	240		1796	
41	41	1106-1301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм(в15). Устройство	м3	8,6	31986,11	3128,62	275081	26906	176401	73899	376898
			НР - 91%; СП - 8%			8345,82	1096,94	71774	9434		27918	
45	45	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	скобы ходовые. Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,00574	762499,10	6373,66	4377	37	3990	422	5182
			НР - 118%; СП - 8%			60890,20	1363,72	350	8		384	

46	46	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	0,3	33533,09	2505,70	10060	752	6201	2982	14085
			НР - 91%; СП - 8%			10356,48	565,20	3107	170		1043	
49	49	1107-0102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт. сборных конструкций	3	7319,93	1285,68	21960	3857	12517	7945	32297
			НР - 118%; СП - 8%			1862,01	382,39	5586	1147		2392	
51	51	1106-0301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия. Укладка бетона толщиной 100 мм	м2	0,2	2080,53	62,59	416	13	360	43	496
			НР - 91%; СП - 8%			212,50	23,30	43	5		37	
52	52	1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,06	13750,37	7412,29	825	445	26	603	1543
			НР - 118%; СП - 8%			5894,94	2626,39	354	158		114	
54	54	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	1	1800,55	190,54	1801	191	130	1557	3626
			НР - 99%; СП - 8%			1480,30	92,68	1480	93		269	
56	56	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	24,15	870,31	19,70	21018	476	13866	6268	29469
			НР - 93%; СП - 8%			276,45	2,65	6676	64		2183	
57	57	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	6,84	656,47	102,00	4490	698	2251	1579	6555
			НР - 92%; СП - 8%			225,26	25,69	1541	176		486	
58	58	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	6,84	275,34	22,63	1883	155	1642	116	2159
			НР - 92%; СП - 8%			12,51	5,96	86	41		160	
59	59	1112-0101-1504 РСНБ РК 2015	Пароизоляция обмазочная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	6,84	288,75	10,73	1975	73	1169	683	2870
			НР - 92%; СП - 8%			107,14	1,36	733	9		213	
60	61	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	6,84	656,47	102,00	4490	698	2251	1579	6555
			НР - 92%; СП - 8%			225,26	25,69	1541	176		486	
61	61	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=5	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	6,84	91,78	7,54	628	52	547	39	720
			НР - 92%; СП - 8%			4,17	1,99	29	14		53	
			ДЕФОРМАЦИОННЫЙ ШОВ 700Х510 - 9 ШТ									
62	62	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	0,36	21034,25	1678,47	7572	604	6254	776	9017
			НР - 91%; СП - 8%			1983,32	386,60	714	139		668	
63	63	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,36	23262,40	7,20	8374	3	7031	1260	10405
			НР - 94%; СП - 8%			3722,22	–	1340	--		771	
64	64	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	3,6	745,28	28,93	2683	104	1345	1208	4202
			НР - 94%; СП - 8%			342,83	14,07	1234	51		311	

65	65	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	0,27	22804,85	1569,15	6157	424	4010	1695	8480
			НР - 93%; СП - 8%			6381,94	366,62	1723	99		628	
66	66	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,108	28906,00	--	3122	--	3122	--	3372
			СП - 8%			--	--	--	--		250	
67	67	1113-0501-0305 РСНБ РК 2015	Поверхности. Оклейка стеклотканью на резинобитумной мастике, первый слой	м2	16,2	3134,02	84,23	50771	1365	34822	10483	66154
			НР - 69%; СП - 8%			900,24	37,56	14584	608		4900	
68	68	1107-0516-0101 РСНБ РК 2015	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков прокладками на клею в один ряд	м шва	21,6	153,32	2,72	3312	59	1589	1997	5734
			НР - 118%; СП - 8%			77,04	1,32	1664	29		425	
69	69	1126-0301-0601 РСНБ РК 2015	Изоляция поверхностей плоских (криволинейных). Покрытие листовым металлом с заготовкой покрытия	м2 поверхности покрытия изоляции	5,22	1828,48	103,15	9545	538	142	6793	17645
			НР - 76%; СП - 8%			1698,32	14,03	8865	73		1307	
			ДЕТАЛЬ ТЕПЛОВОГО ВВОДА - 1 ШТ									
71	71	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	м3	0,16	25037,82	1286,88	4006	206	3236	559	4930
			НР - 91%; СП - 8%			3525,12	311,47	564	50		365	
72	72	1122-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,002	466464,63	85559,69	933	171	24	793	1864
			НР - 99%; СП - 8%			368808,00	31530,14	738	63		138	
74	74	1113-0701-0101 РСНБ РК 2015	Штуцера. Уплотнение шнуровым асбестом на замазке Арзамит-5	шт.	2	6106,62	188,36	12213	377	6580	3764	17255
			НР - 69%; СП - 8%			2628,12	99,44	5256	199		1278	
75	75	1146-0303-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2	м3 заделки	0,019	110134,10	1094,47	2093	21	644	1208	3564
			НР - 84%; СП - 8%			75144,78	529,60	1428	10		264	
76	76	1106-1401-0203 РСНБ РК 2015	Сооружения емкостные. Устройство деформационных швов с применением герметика	м шва	2,12	1492,65	6,26	3164	13	2551	552	4013
			НР - 91%; СП - 8%			282,97	3,05	600	6		297	
77	77	1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,28	565,68	1,03	158	--	37	97	276
			НР - 80%; СП - 8%			432,84	0,51	121	--		20	
78	78	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,00096	762499,10	6373,66	732	6	668	71	867
			НР - 118%; СП - 8%			60890,20	1363,72	58	1		64	
			ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ									
79	79	1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	м3 изоляции	5	73838,50	1128,92	369192	5645	247175	90455	496420

			НР - 76%; СП - 8%			23274,40	529,60	116372	2648		36772	
80	80	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	186,5	540,50	27,30	100804	5092	28316	52103	165140
			НР - 76%; СП - 8%			361,37	6,22	67396	1161		12233	
82	82	1126-0301-0202 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной	м2 поверхности покрытия изоляции	13	2340,81	164,38	30431	2137	2248	19936	54396
			НР - 76%; СП - 8%			2003,53	14,30	26046	186		4029	
			АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ЗАЩИТА									
84	84	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	5	89,50	2,41	447	12	213	154	649
			НР - 69%; СП - 8%			44,34	0,26	222	1		48	
85	85	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	5	124,95	3,10	625	16	512	69	749
			НР - 69%; СП - 8%			19,47	0,40	97	2		55	
86	86	1122-0601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,1865	323531,83	36812,92	60339	6866	4937	48075	117087
			НР - 99%; СП - 8%			260246,00	132,40	48536	25		8673	
87	87	1122-0601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,18898	338023,17	38846,08	63880	7341	6873	49214	122141
			НР - 99%; СП - 8%			262810,00	238,32	49666	45		9047	
99	99	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Клапан-захлопка д 100 мм. Установка	т фасонных частей	0,03	1364322,42	510723,98	40930	15322	10767	19106	64839
			НР - 99%; СП - 8%			494691,40	148617,58	14841	4459		4803	
100	100	1125-0128-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм. Контроль качества сварных соединений методом магнитографирования	стык	94	10996,64	9977,51	1033684	937886	--	260255	1397455
			НР - 91%; СП - 8%			1019,13	2023,37	95798	190197		103515	
			Выход труб- 1 шт									
101	101	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная В12,5. Устройство	м3	0,15	22023,68	1092,54	3304	164	2952	204	3788
			НР - 91%; СП - 8%			1251,45	240,04	188	36		281	
102	102	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм В15. Устройство	м3	1,3	35350,96	2505,70	45956	3257	29236	12920	63587
			НР - 91%; СП - 8%			10356,48	565,20	13463	735		4710	
104	104	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,01969	339928,12	1317,12	6693	26	5277	1275	8605
			НР - 91%; СП - 8%			70586,00	561,69	1390	11		637	
105	105	1109-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты опорные с обработанной поверхностью массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,0596	87501,48	45779,02	5215	2728	869	1612	7373
			НР - 69%; СП - 8%			27142,00	12059,90	1618	719		546	

107	107	1113-0301-0410 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз	м2	1,52	166,26	5,91	253	9	141	72	351
			НР - 69%; СП - 8%			67,44	1,06	103	2		26	
108	108	1111-0101-1903 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство	м2 покрытия	0,4	1398,16	75,45	559	30	467	69	678
			НР - 94%; СП - 8%			155,58	26,74	62	11		50	
109	109	1111-0101-1904 РСНБ РК 2015 К=5	Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1903	м2 покрытия	0,4	1238,48	18,49	495	7	444	44	583
			НР - 94%; СП - 8%			109,34	8,61	44	3		43	
			Узел А									
110	110	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,0036209	104274,23	6024,11	378	22	32	225	651
			НР - 69%; СП - 8%			89571,20	419,85	324	2		48	
114	114	1113-0301-0410 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз	м2	0,09	166,26	5,91	15	1	8	4	21
			НР - 69%; СП - 8%			67,44	1,06	6	--		2	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ ТС	Тенге								3402415
			Уборная на 2 очка									
	35	1115-0403-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Полы. Окраска простая масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	3,2	396,63	1,31	1269	4	461	645	2067
			НР - 80%; СП - 8%			251,14	0,64	804	2		153	
	37	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,166	8831,59	57,51	1466	10	1310	135	1730
			НР - 90%; СП - 8%			881,40	25,34	146	4		128	
	38	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия инастилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	7,3	307,54	2,67	2245	19	1982	227	2670
			НР - 90%; СП - 8%			33,41	1,18	244	9		198	
	39	1112-0101-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль средний. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	7,3	2425,22	76,10	17704	555	13651	3378	22769
			НР - 92%; СП - 8%			479,12	23,92	3498	175		1687	
			Электроосвещение									
	45	1308-0305-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник для помещений с повышенной влажностью и пыльностью. Монтаж с подвеской на крюк	шт.	3	2526,34	869,45	7579	2608	2785	2928	11348
			НР - 72%; СП - 8%			728,75	627,02	2186	1881		841	
	49	1308-0303-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Ящик с пакетным выключателем и двумя предохранителями на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	5548,88	106,16	5549	106	2693	2003	8156
			НР - 72%; СП - 8%			2750,00	32,15	2750	32		604	
	51	1308-0305-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	3	462,24	3,19	1387	10	16	982	2558

	НР - 72%; СП - 8%			453,75	0,96	1361	3		190	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУУБОРНАЯ	Тенге								51298

	ИТОГО ПО СМЕТЕ	28 100 162	410 626		28 510 787
1,50%	Временные здания и сооружения 1,5%	421 502			421 502
	ИТОГО по главам 1-8	28 521 664	410 626	-	28 932 290
1,35%	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,35%	385 042			385 042
Нормативный документ по определению сметной стоимости строительства в РК, прил. 1, п. 9.8	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска			3 241 058,86	3 241 058,86
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	28 906 707	410 626	3 241 058,86	32 558 391,09
	Непредвиденные работы и затраты 2%	578 134			578 134,13
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	29 484 841	410 626	3 241 058,86	33 136 525,22
	В т.ч. в текущих ценах 2021 г. -100% К=1,050036	30 960 144	431 172	3 402 225,48	34 794 544,40
	С понижающим коэффициентом К=0,9	27 864 130	388 054	3 062 905,53	31 315 090,00
	НДС на 2021 год, - 12%			3 757 810,90	3 757 810,80
	ВСЕГО К ОПЛАТЕ С НДС	27 864 130	388 054	6 820 716,43	35 072 900,80

ЗАКАЗЧИК :
КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства

Руководитель _____ **Жанбасбаев К.Г.**

Технадзор
ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"
Технадзор _____ **Ысканов М.Ә.**

Автор проекта
ТОО "Крез-Сервис"
Директор _____ **М.Дарменкулова**

ПОДРЯДЧИК :
ТОО "SCS Инжиниринг"
Директор _____ **А.Рашев**