К приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года №234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

г. Талдыкорган «30» октября 2018г.

Заказчик ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства» Алматинской области в лице руководителя Беркимбаев Айдар Чарлизович, РК, г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26.

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания

на основании:

Декларации о соответствии ТОО «AKBARS STROY Ltd.» РК г.Алматы ул.Л. Чайкиной, дом 1/1 офис 32 от 30 октября 2018 года

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ ТОО «Жетысу-ОблГаз» от «30» октября 2018года. Барменбекова Орынтая-эксперта по техническому надзору по объектам первого уровня ответственности, аттестат №KZ48VJE0020091 от 19.09.2016г, №KZ16VJE00020085 от 19.09.2016г., №KZ11VJE00020078 19.09.2016г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ по проекту ТОО «КАТЭК» от «26» октября 2018г. Стагнеева Любовь Григорьевна, приказ от 24.07.2017 года №243/2, аттестат №000229 от 30.06.2016года №13

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта Строительство газораспределительных сетей г.Талдыкорган. Внутриквартальные сети газоснабжения (III-Очередь строительства 16-ой пусковой комплекс)

наименование объекта

по адресу г.Талдыкорган,в границах существующей застройки микрорайнов «Восточный» (ул.Жансугурова, Центральная, Тольятти, автодорога А-350)

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «30» июня 2016 года. №344 Акимат г.Талдыкорган Алматинской области;

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года №_____

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий ТОО «AKBARS STROY Ltd»

РК г.Алматы ул.Л. Чайкиной, дом 1/1 офис 32 Талон KZ79REA00078890 от 27.11.2017 года, KZ59REA00102821 от 25.07.2018 года . ГУ «Управление ГАСК Алматинской области», г.Талдыкорган

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талон

в) проекта (проектно-сметной документации ТОО «КАТЭК»; 63/17.2017-017-19-16- ГСН

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) 24.12.2015г приказом № 348/н-1 ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства» Алматинской области

наименование организации утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ Ноябрь 2017г.

месяц, год

окончание работ Октябрь 2018г.

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 8 (восемь);
фактически месяц: 8 (восемь).

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Подземный газопровод среднего давления	км	21,842	21,842	21,842	21,842
Подземный газопровод низкого давления	км	1,524	1,524	1,524	1,524
Надземный газопровод низкого давления	км	9,201	9,201	9,201	9,201
ГРПШ-6	шт	682	682	682	682
ГРПШ-10	шт	13	13	13	13
ГРПШ – У-РДНК 50/400	шт	5	5	5	5
ГРПШ – У-РДНК 32-2Н	шт	4	4	4	4

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Газопровод имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
ПЭ Д315*18,7мм	км	0,835	0,835
-ПЭ Д225*13,4мм		1,271	1,271
-ПЭ Д110*6,6мм		2,248	2,248
-ПЭ Д90*5,4мм		2,579	2,579
-ПЭ Д63*3,8мм		12,621	12,621
-ПЭ Д32*2,3мм		3,812	3,812
Труба стальная Ду 89 мм		1,312	1,312
Труба стальная Ду 57 мм		3,079	3,079
Труба стальная Ду 20х2 мм		4,810	4,810

4. Технологические архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Технологическое оборудование ГРПШ для Строительство газораспределительных сетей г.Талдыкорган. Внутриквартальные сети газоснабжения (III-Очередь строительства - 16 пусковой комплекс) поставлялось ТОО «ЗГО»(Завод промышленного газового оборудования) Республика Казахстан г.Шымкент ул. Сечинова 1.

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего 735 561,366 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 401 781,282 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 208 054,796 тысяч тенге; прочие затраты 93 700,878 тысяч тенге.

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 712 989,640 тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ 393 223,935 тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 208 054,796 тысяч, тенге прочие затраты 91 705,169 тысяч тенге;

9. Объект сдан в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области строительства.

РЕШИЛ:

Строительство газораспределительных сетей г.Талдыкорган. Внутриквартальные сети газоснабжения (III-Очередь строительства - 16 пусковой комплекс)
наименование объекта (комплекса)
принять в эксплуатацию.

Заказчик: **Беркимбаев Айдар Чарлизович**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П. 30.10.2018

Технический надзор: **Барменбеков Орынтай**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П. 30.10.2018

Авторский надзор: **ТОО «КАТЭК» Нупов К.Ш ,**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта 30.10.2018

Представитель **Стагнеева Любовь Григорьевна**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П. 30.10.2018

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Хамитов Арсен Сабыкенович**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П. 30.10.2018

Приложение № 15
к акту приемки объекта в эксплуатацию

Технические характеристики объекта: « Строительство газораспределительных сетей г.Талдыкорган» III – очередь строительство 16 пускового комплекса.

№ п/п	Наименование	Ед.измер.	Количество, протяженность	Примечание
1.	Протяженность трубопровода	м	32 567,0	
2.	Протяженность воздушной прокладки	м	9 201,0	
3.	1) На эстакадах	м		
4.	2) На опорах	м	9 201,0	
5.	3) Без опорная прокладка	м		
6.	Количество опор	шт.		
7.	Протяженность подземной прокладки	м	23 366,0	
8.	1) В проходных каналах	м		
9.	2) В полупроходных каналах	м		
10.	3) Безканальная прокладка	м	23 366,0	
11.	Количество шаровых кранов	шт.	78	Ду225-2шт.; Ду110-3шт.; Ду90-6 шт.; Ду63-41 шт.; Ду20-26 шт..
12.	Количество компенсаторов	шт.		
13.	Количество вводов	шт.		
14.	Количество задвижек Ду 300 мм	шт.		
15.	Ду 200 мм	шт.		
16.	Кран проходной Ду 80 мм	шт.	9	
17.	Кран проходной Ду 50 мм	шт.	42	

18.	Кран проходной Ду 25 мм	шт.	695	
19.	Кран проходной Ду 20 мм	шт.	682	
20.	Сифоны гидрозатворы	шт.		
21.	Переходники	шт.		
22.	Затворы поворотные	шт.		
23.	Регуляторы давления	шт.	713	
24.	Скважины	шт.		

Заказчик: ГУ «Управление энергетики и жилищно- коммунальног хозяйства Алматинской

области» и.о. руководителя Беркимбаев А.Ч. _____ М.П.

30.10.2018

Авторский надзор: ТОО «КАТЭК» в лице Стагнееевой Любовь Григорьевны

_____ М.П.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) подпись эксперта)

Товарищество с ограниченной ответственностью «КАТЭК», г. Алматы

Согласовано

Дата «30» октября 2018 г.

Подпись Стагнеева Л.Г.