Типовая межведомственная форма №3-КС
Утвержден постановлением
Госкомстата РК от 16.11.1994г. №73

Заказчик: ТОО "АГНКС Казахстан"
Генподрядчик: ТОО "Global Construction Development"
Договор: №АГНКС-1 от 12.10.20г.
Наименование строительства и его адрес: Строительство АГНКС г. Шымкент, Енбекшинский район, ул.Канал батыра, б/н

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2021г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№АГНКС-1	12.10.20г.				

№	Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов, работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетный месяц (сумма с НДС)	СМР (в сметных базисных ценах без НДС)	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в ценах 2001г.)	дополнительные затраты		налог на добав-ленную стоимость	Всего с НДС
					в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобретен. материалов	другие дополнит. расходы		
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Навес, операторная, производ.здание раздел КЖ, АР	77 021 297	14 427 956	12 882 104						1 545 852	14 427 956
2	Электроснабжение	9 051 027	5 224 494	4 664 727						559 767	5 224 494
3	Внеплощадочные сети	1 543 276									
4	Газопровод	3 600 018									
	Итого:	**91 215 618**	**19 652 450**	**17 546 830**						**2 105 620**	**19 652 450**

Заказчик:

Директор ТОО "АГНКС Казахстан"

_____ **Абдразаков Д.М.**

Генподрядчик:

Генеральный директор ТОО "Global Construction Development"

_____ **Седов Д.А.**

Заказчик: ТОО "АГНКС Казахстан"
Генподрядчик: ТОО "Global Construction Development"
Договор: №АГНКС-1 от 12.10.20г.
Наименование строительства и его адрес: Строительство АГНКС г. Шымкент, Енбекшинский район, ул.Канал батыра, б/н

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за ноябрь месяц 2021г.

Объект : АГНСК в г. Шымкент, Енбекшинский район, ул.Канал батыра
Электроснабжение

№ п/п	Наименование	Е.И.	Кол-во	Цена за ед.материал	Всего за материал	Цена за ед.работы	Всего за работ	ВСЕГО
1	*Внешняя сеть электроснабжения ВЛ и КЛ 10кВ*							
2	Ячейки КРУ-10кВ с вакуумным выключателем, с РЗА РС 80-М2М, со счетчиком СЕ303	комп	1	3 010 006	3 010 006	601 071	601 071	3 611 078
	Итого				**3 010 006**		**601 071**	**3 611 078**
	Зимнее удорожание							39 000
	Итого							**3 650 078**
	Накладные расходы							590 583
	Итого							**4 240 661**
	НДС 12%							508 879
	Итого с НДС							**4 749 540**
	Прибыль компании 10%							474 954
	ИТОГО							5 224 494

Заказчик:
Директор ТОО "АГНКС Казахстан"

_____ **Чодриязаков Д.М.**

Генподрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Global Construction Development"

_____ **Седов Д.А.**

/Утенов/

Заказчик: ТОО "АГНКС Казахстан"
Генподрядчик: ТОО "Global Construction Development"
Договор: №АГНКС-1 от 12.10.20г.
Наименование строительства и его адрес: Строительство АГНКС г. Шымкент, Енбекшинский район, ул.Капал батыра, б/н

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за ноябрь месяц 2021г.

Объект : АГНСК в г. Шымкент, Енбекшинский район, ул.Капал батыра
КЖ, АР

№ п/п	Наименование	Ед.И.	Кол-во	Цена за ед.материал	Всего за материал	Цена за ед.работы	Всего за работ	ВСЕГО
1	**Производственное здание**							
2	Монтаж сплитерных блоков	шт	3,750	179	669,638		0	669,638
3	*рубероид*	рул	6,00	2 143	12 857		0	12 857
4	*арматура АIII ø 12*	тн	1,95	327 624	638 278		0	638 278
5	*сетка клеточная 100х100*	м2	666	550	366 074		0	366 074
6	*клей 25кг*	шт	37	893	33 036		0	33 036
7	*пена клей Tylan*	шт	4	2 018	8 071		0	8 071
8	*бетон В7,5 М100*	м3	50,30		0		0	0
9	*цемент*	тн	7,12	28 460	202 648		0	202 648
10	*песок*	м3	17,27	2 000	34 542		0	34 542
11	*щебень*	м3	24,24	1 607	38 957		0	38 957
12	*цементный раствор М150*	м3	20,80		0		0	0
13	*цемент*	тн	8,65	28 460	246 257		0	246 257
14	*песок*	м3	28,29	2 000	56 576		0	56 576
15	**Операторная**				0		0	0
16	Изготовление и монтаж м/к стен и кровли	тн	5,78		0		0	0
17	*уголок 125х8*	кг	910,0	339	308 754		0	308 754
18	*уголок 90х6*	кг	50,0	339	16 965		0	16 965
19	*уголок 40х4*	кг	280,0	339	95 001		0	95 001
20	*швеллер 10*	м	24,00	4 420	106 071		0	106 071
21	*швеллер 16*	тн	2,75	453 468	1 247 036		0	1 247 036
22	*швеллер гн 100х50*3*	кг	40,0	438	17 500		0	17 500
23	*труба 100х100х5*	тн	1,75	419 643	734 375		0	734 375
24	*труба 100х100х5*	м	12,0	8 333	100 000		0	100 000
25	*болт 16*	шт	32,00	151	4 817		0	4 817
26	*болт 20*	шт	48,00	179	8 571		0	8 571
27	*гайка 16*	шт	32,00	53	1 695		0	1 695
28	*гайка 20*	шт	48,00	87	4 192		0	4 192
29	*шайба 16*	шт	32,00	25	800		0	800
30	*шайба 20*	шт	48,00	27	1 286		0	1 286
31	*прокат листовой толщ 12*	шт	1,0	280 357	280 357		0	280 357
32	*прокат листовой толщ 10*	шт	1,0	238 393	238 393		0	238 393
33	*прокат листовой толщ 8*	шт	1,0	187 500	187 500		0	187 500
34	*электроды*	кг	35,0	750	26 250		0	26 250
35	Огрунтовка и окраска м/к	м2	156,06		0		0	0
36	*краска противопожарная*	кг	25	2 545	63 616		0	63 616
37	*краска белая 20л*	л	150	582	87 363		0	87 363
38	*краска синяя 20л*	л	80	473	37 858		0	37 858
39	*эмаль*	кг	23	2 634	60 580		0	60 580
40	*растворитель*	л	10	623	6 232		0	6 232
41	**ИТОГО**				**5 942 145**		**0**	**5 942 145**
42								
43	**Командировочные расходы**							
44	Питание ИТР-1612 тг и рабочих-1500 тг						320 000	320 000
45	Заработная плата ИТР и рабочих с налогами						2 356 905	2 356 905
46	Аренда квартиры для ИТР						360 000	360 000
47	Оплата за проезд ИТР + оплата проезда рабочих ж/д билеты						272 445	272 445
48	**ИТОГО**				**0**		**3 309 350**	**3 309 350**

№ п/п	Наименование	Е.И.	Кол-во	Цена за ед.материал	Всего за материал	Цена за ед.работы	Всего за работ	ВСЕГО
49	**Механизмы и транспорт**						720 856	720 856
50	Аренда техники у ТОО "КазТрансГаз Өнімдері"						**720 856**	**720 856**
51	**ИТОГО**				0			
52								
	Итого				**5 942 145**		**4 030 206**	**9 972 350**
	Зимнее удорожание							107 701
	Итого							**10 080 051**
	Накладные расходы							1 630 952
	Итого							**11 711 003**
	НДС 12%							1 405 320
	Итого с НДС							**13 116 324**
	Прибыль компании 10%							1 311 632
	ИТОГО							**14 427 956**

Заказчик:
Директор ТОО "АГНКС Казахстан"

Абдразаков Д.М.

Генподрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Global Construction Development"

Селов Д.А.

Утверждаю / Абдр