Акт приемки объекта в эксплуатацию

«28» декабря 2017 г.

Заказчик _ГКП « Костанай-Су»___директор Файзулаев Еркебулан Рахманович 110000 г.Костанай ул. Абая 19_____

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии Государственная лицензия **КСЛ № П-1369 от 27.07.2010 года ТОО «ГеоЛайн» директор Коробейченко С.В.** г.Костанай ул.Гоголя,дом 75 «А»
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ_____
ИП Никитчук Федор Петрович Никитчук Федор Петрович аттестат эксперта КДСЖКХ №06714;№06716;№06715 от 18 февраля 2014 года_____,
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту **ТОО ПИП «Костанайводпроект»** главный инженер проекта Кочин Владимир Федорович-авторский надзор приказ №26 от 5 апреля 2017года, аттестат KZ51VJE00024014 (КДСЖКХ №06718) от 18.02.2014 года._____
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) **ТОО «ГеоЛайн» к приемке в эксплуатацию объекта: «Строительство наружного электроснабжения к КНС №5 в городе Костанае.»**_____
наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)
по адресу Костанайская область,_г.Костанай ул.Набережная до КНС№5 по трассе электроснабжения_____
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)
проверив комплектность исполнительной технической документации
подтверждает что:
1. Строительство объекта осуществлено на основании:
а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «13 » 06 2016 г. № 1360 Акимата города Костаная Костанайской области_____
наименование органа вынесшего решение либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года
№_____;
наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля акимата Костанайской области № 104 от 02 мая 2017 года**

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО ПИП«Костанайводпроект»**

наименование проектной организации, номер проекта утвержденного(й) **ГКП «Костанай-Су» акимата города Костаная ГУ «Отдел жилищно коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомоибильных дорог акимата города Костаная» приказ №279 от 07.12.2016 года.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ октябрь 2017 год;
месяц, год
окончание работ декабрь 2017 год;
месяц, год
при продолжительности строительства 1 месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 1;
фактически, месяц: 1 месяц;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
1,14	км	1,14	-	1,14	-

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		

Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:_____
_____;
краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
всего **17 976,84** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **11 482,75** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **3 282,59** тысяч тенге; Прочие – **3 211,5** тысяч тенге.

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **16 084,499** тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ **9 781,46** тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **3 282,59** тысяч тенге;

Прочие – **3 020,449** тысяч тенге.
9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом

(проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ : **«Строительство наружного электроснабжения к КНС №5 в г.Костанай»** принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик _ГКП «Костанай-Су» Файзуллаев Ерасыл Рахманович

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор Никитчук Федор Петрович

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор__Кочин Владимир Федорович

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик)_Коробейченко Сергей Владимирович

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҚОСТАНАЙ ҚАЛАСЫ
«ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫ ӘКІМДІГІНІҢ МЕМЛЕКЕТТІК СӘУЛЕТ-ҚҰРЫЛЫС БАҚЫЛАУЫ БАСҚАРМАСЫ» МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ШЫҒЫС №3754
«29» 12 2017ж.

Приложение 13
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта
(сети, водоводы, коллекторы и т.п.)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	2	3	4	5
1	Сети электроснабжения	км	1,14	

Заказчик _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П

Эксперт авторского надзора Кочин В.Ф.
№ KZ94VJE00024016 18.02.2014 г., Пр. № 46

Форма 2-В

Заказчик **ГКП "Костанай-Су"**
Государственного учреждения "Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "ГеоЛайн"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство наружного электроснабжения к КНС №5 г.Костаная.**
(наименование, адрес)

Объект **Наружное электроснабжение.**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 329 от 25.04.2017**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
31.10.2017	01.10.2017	31.10.2017

Акт приемки выполненных работ № 2

на 4-1 Наружное электроснабжение.

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Кабельная линия (КЛ) 10кВ				
1	**20**	**13-080201-0201 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**м кабеля**	**790,000**	**295,09**	**233120**
			Накладные расходы			***63,67***	***50298***
			Сметная прибыль			***21,86***	***17268***
2	**21**	**13-080201-0301 РСНБ РК 2015**	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	**м кабеля**	**16,690**	**436,87**	**7291**
			Накладные расходы			***79,29***	***1323***
			Сметная прибыль			***32,36***	***540***
3	**22**	**13-080201-0801 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы**	**м кабеля**	**10,000**	**260,55**	**2605**
			Накладные расходы			***55,82***	***558***
			Сметная прибыль			***19,30***	***193***
4	**23**	**13-080206-2206 РСНБ РК 2015**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**3,000**	**258,73**	**776**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			***67,54***	***203***
			Сметная прибыль			***19,17***	***57***
5	**24**	**13-080201-0901 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**131,000**	**275,56**	**36099**
			Накладные расходы			***58,67***	***7686***
			Сметная прибыль			***20,41***	***2674***
6	**25**	**11-220101-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. Укладка с соединением при помощи муфт**	**км трубопровода**	**0,131**	**412297,14**	**54011**
			Накладные расходы			***150422,52***	***19705***
			Сметная прибыль			***30540,53***	***4001***
7	**26**	**23-011201-0107 РСНБ РК 2015**	**Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 400 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009**	**м**	**131,000**	**4440,45**	**581698**
			Накладные расходы			***161,93***	***21213***
			Сметная прибыль			***328,92***	***43089***
8	**31**	**13-080201-2604 РСНБ РК 2015**	**Муфта соединительная свинцовая с защитным кожухом для кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 120 мм2. Монтаж с заливкой кожуха массой**	**шт.**	**2,000**	**14503,89**	**29008**
			Накладные расходы			***4162,52***	***8325***
			Сметная прибыль			***1074,36***	***2149***
9	**32**	**Прайс лист ТОО"Костанайская кабельная компания" от 31.08.2016г**	**Муфта ЗСТп-10(70х120)**	**шт**	**2,000**	**25616,83**	**51234**
			Накладные расходы			***934,19***	***1868***
			Сметная прибыль			***1897,54***	***3795***
10	**33**	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**5,000**	**2008,25**	**10041**
			Накладные расходы			***736,76***	***3684***
			Сметная прибыль			***148,76***	***744***
11	**34**	**11-010101-0502 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы в траншеях шириной 1,2 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами**	**м3 грунта**	**170,000**	**56,72**	**9642**
			Накладные расходы			***10,49***	***1783***
			Сметная прибыль			***4,20***	***714***
12	**35**	**11-010104-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**100,000**	**35,90**	**3590**
			Накладные расходы			***6,92***	***692***
			Сметная прибыль			***2,66***	***266***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
13	**36**	**11-010205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1#+ПЕСКОМ**	**м3 грунта**	**63,000**	**1049,17**	**66097**
			Накладные расходы			***384,91***	***24249***
			Сметная прибыль			***77,72***	***4896***
14	**37**	**21-010401-0101 РСНБ РК 2015**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**63,000**	**1364,50**	**85964**
			Накладные расходы			***49,76***	***3135***
			Сметная прибыль			***101,07***	***6368***
15	**38**	**13-100904-0101 РСНБ РК 2015**	**Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее/сигнальная лента/**	**км кабеля**	**0,921**	**23848,97**	**21965**
			Накладные расходы			***4363,22***	***4019***
			Сметная прибыль			***1766,59***	***1627***
16	**39**	**Прайс лист ТОО"Костанайская кабельная компания" от 31.08.2016г**	**Лента сигнальная ЛЭС-150(1 рулон-100метров)**	**шт**	**10,000**	**4428,99**	**44290**
			Накладные расходы			***161,52***	***1615***
			Сметная прибыль			***328,07***	***3281***
			ИТОГО:				**1237433**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**150357**
			Сметная прибыль				**91662**
			Итого с временными		**2,4 %**	**29698,00**	**1267131**
			Итого с зимними удорожаниями		**2,9 %**	**36747,00**	**1303878**
			Итого в текущих ценах к=1,0697784				**1394860,52**
			Итого с НДС		**12 %**	**167383,26**	**1562243,78**
			Удержание 9,75% тендерной скидки				**152318,77**
			Всего с учетом скидки				**1409925,01**

Заказчик: Главный инженер ГКП „Костанай-СУ" Какастов В.А

Подрядчик: **Коробейченко С.В.**

Технический надзор Никитчук Федор Петрович

Инженер по надзору за строительством Джарденов Р.

Форма 2-В

Заказчик **ГКП "Костанай-Су" Государственного учреждения "Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата г. Костанай"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "ГеоЛайн"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство наружного электроснабжения к КНС №5 г.Костаная.**

(наименование, адрес)

Объект **Наружное электроснабжение.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 329** от **21.05.2017**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
21.11.2017	01.11.2017	30.11.2017

Акт приемки выполненных работ № 3

На 4-1 Наружное электроснабжение

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Кабельная линия (КЛ) 10кВ				
1	**20**	**13-080201-0201 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**м кабеля**	**44,500**	**295,09**	**13131**
			Накладные расходы			***63,67***	***2833***
			Сметная прибыль			***21,86***	***973***
2	**22**	**13-080201-0801 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы**	**м кабеля**	**41,000**	**260,55**	**10682**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*55,82*	*2289*
			Сметная прибыль			*19,30*	*791*
3	**23**	**13-080206-2206 РСНБ РК 2015**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**6,000**	**258,73**	**1552**
			Накладные расходы			*67,54*	*405*
			Сметная прибыль			*19,17*	*115*
4	**24**	**13-080201-0901 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**104,500**	**275,56**	**28796**
			Накладные расходы			*58,67*	*6132*
			Сметная прибыль			*20,41*	*2133*
5	**25**	**11-220101-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. Укладка с соединением при помощи муфт**	**км трубопровода**	**0,105**	**412297,14**	**43085**
			Накладные расходы			*150422,52*	*15719*
			Сметная прибыль			*30540,53*	*3191*
6	**26**	**23-011201-0107 РСНБ РК 2015**	**Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 400 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009**	**м**	**105,000**	**4440,45**	**466247**
			Накладные расходы			*161,93*	*17003*
			Сметная прибыль			*328,92*	*34537*
7	**28**	**23-061002-0105 РСНБ РК 2015**	**Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 6 мм2 ГОСТ 839-80**	**км**	**0,012**	**181056,00**	**2173**
			Накладные расходы			*6602,71*	*79*
			Сметная прибыль			*13411,56*	*161*
8	**29**	**13-080201-2507 РСНБ РК 2015**	**Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования**	**шт.**	**6,000**	**35342,22**	**212053**
			Накладные расходы			*6001,76*	*36011*
			Сметная прибыль			*2617,94*	*15708*
9	**30**	**Прайс лист ТОО"Костанайская кабельная компания" от 31.08.2016г**	**Муфта ЗКНТп-10 3Х(70х120)**	**шт**	**6,000**	**17640,90**	**105845**
			Накладные расходы			*643,32*	*3860*
			Сметная прибыль			*1306,73*	*7840*
10	**33**	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**1,000**	**2008,25**	**2008**
			Накладные расходы			*736,76*	*737*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*148,76*	*149*
11	**34**	**11-010101-0502 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы в траншеях шириной 1,2 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами**	**м3 грунта**	**19,000**	**56,72**	**1078**
			Накладные расходы			*10,49*	*199*
			Сметная прибыль			*4,20*	*80*
12	**35**	**11-010104-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**30,000**	**35,90**	**1077**
			Накладные расходы			*6,92*	*207*
			Сметная прибыль			*2,66*	*80*
13	**36**	**11-010205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1#+ПЕСКОМ**	**м3 грунта**	**2,000**	**1049,17**	**2098**
			Накладные расходы			*384,91*	*770*
			Сметная прибыль			*77,72*	*155*
14	**37**	**21-010401-0101 РСНБ РК 2015**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**2,000**	**1364,50**	**2729**
			Накладные расходы			*49,76*	*100*
			Сметная прибыль			*101,07*	*202*
15	**38**	**13-100904-0101 РСНБ РК 2015**	**Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее/сигнальная лента/**	**км кабеля**	**0,159**	**23848,97**	**3792**
			Накладные расходы			*4363,22*	*694*
			Сметная прибыль			*1766,59*	*281*
16	**39**	**Прайс лист ТОО"Костанайская кабельная компания" от 31.08.2016г**	**Лента сигнальная ЛЭС-150(1 рулон-100метров)**	**шт**	**1,000**	**4428,99**	**4429**
			Накладные расходы			*161,52*	*162*
			Сметная прибыль			*328,07*	*328*
17	**44**	**11-330208-0103 РСНБ РК 2015**	**Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов**	**шт**	**2,000**	**15550,03**	**31100**
			Накладные расходы			*5208,98*	*10418*
			Сметная прибыль			*1151,85*	*2304*
18	**45**	**24-040102-0123 РСНБ РК 2015**	**Изоляторы штыревые стеклянные ШС 20-Г ГОСТ 1232-93**	**шт.**	**6,000**	**1435,32**	**8612**
			Накладные расходы			*52,34*	*314*
			Сметная прибыль			*106,32*	*638*
19	**46**	**24-040109-0402 РСНБ РК 2015**	**Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004**	**шт.**	**6,000**	**41,83**	**251**
			Накладные расходы			*1,53*	*9*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*3,10*	*19*
20	**47**	**24-040204-1301 РСНБ РК 2015**	**Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**6,000**	**131,12**	**787**
			Накладные расходы			*4,78*	*29*
			Сметная прибыль			*9,71*	*58*
21	**49**	**21-050307-0211 РСНБ РК 2015**	**Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная, d 4 мм/для крепления провода по серии 3.407.1-143.1.28/**	**кг**	**1,026**	**282,78**	**290**
			Накладные расходы			*10,31*	*11*
			Сметная прибыль			*20,95*	*22*
22	**50**	**21-130201-0801 РСНБ РК 2015**	**Болты нестандартные для конструкций связи с гайками и шайбами, длиной до 600 мм**	**т**	**0,002**	**901960,96**	**1423**
			Накладные расходы			*32892,52*	*52*
			Сметная прибыль			*66811,92*	*105*
23	**51**	**Прайс лист ТОО"Костанайская кабельная компания" от 31.08.2016г**	**Разъединитель РЛНД-1-10/400 с приводом ПРНЗ-10**	**шт**	**2,000**	**54705,55**	**109411**
			Накладные расходы			*1994,99*	*3990*
			Сметная прибыль			*4052,26*	*8105*
24	**52**	**11-330105-1101 РСНБ РК 2015**	**Забивка заземлителей механизированная на глубину до 5 м**	**шт**	**4,000**	**2511,40**	**10046**
			Накладные расходы			*465,38*	*1862*
			Сметная прибыль			*186,03*	*744*
25	**53**	**13-080208-0202 РСНБ РК 2015**	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	**м**	**30,000**	**541,24**	**16237**
			Накладные расходы			*70,59*	*2118*
			Сметная прибыль			*40,09*	*1203*
26	**55**	**24-040105-0401 РСНБ РК 2015**	**Изоляторы фарфоровые проходные усиленные с токопроводом ИПУ-10/630-7,5 УХЛ1 ГОСТ 20454-85**	**шт.**	**3,000**	**6100,69**	**18302**
			Накладные расходы			*222,48*	*667*
			Сметная прибыль			*451,90*	*1356*
			ИТОГО:				**1097236**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**106668**
			Сметная прибыль				**81277**
			Итого с временными		**2,4 %**	**23998,00**	**1121234**
			Итого с зимними удорожаниями		**2,9 %**	**29694,00**	**1150928**
			Итого в текущих ценах к=1,0697784				**1231237,91**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с НДС		**12 %**		**1378986,46**
			Удержание 9,75% тендерной скидки				**134451,18**
			Всего с учетом скидки				**1244535,28**

Заказчик:
Главный инженер ГКП "Костанай-СУ" _____ Панаетов В.А.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГеоЛайн" _____ Коробейченко С.В.

Технический надзор: _____ Никитчук Ф.П.

Инженер по надзору за строительством _____ Джардемов М.Е.

Форма 2-В

Заказчик **ГКП "Костанай-Су" Государственного учреждения "Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата г. Костанай"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "ГеоЛайн"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство наружного электроснабжения к КНС №5 г.Костаная.**

(наименование, адрес)

Объект **Наружное электроснабжение.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 329** от **21.05.2017**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
20.12.2017	01.12.2017	31.12.2017

Акт приемки выполненных работ № 4

На 4-1 Наружное электроснабжение

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Силовое оборудованние Ячейки №18 РУ-10кВ				
1	40	13-080101-0903 РСНБ РК 2015	Выключатель масляный напряжением 35 кВ, типа ВМК-35. Монтаж оборудования	комплект (3 фазы)	1,000	97665,49	97665
			Накладные расходы			*24543,72*	*24544*
			Сметная прибыль			*7234,48*	*7234*
2	41	Прайс лист ТОО "Таврида Электрик Астана" от 02.09.2016г	Выкатной элемент ВЭ/TEL-10-20/1000-У2 Исп.1.	шт	1,000	1734948,38	1734948
			Накладные расходы			*63269,72*	*63270*
			Сметная прибыль			*128514,69*	*128515*
3	42	13-080103-0201 РСНБ РК 2015	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования	шт.	2,000	3351,23	6702
			Накладные расходы			*878,77*	*1758*
			Сметная прибыль			*248,24*	*496*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	43	Прайс лист ТОО"Костанайская кабельная компания" от 31.08.2016г	Трансформатор ТЛМ-10 50/5А	шт	2,000	85483,28	170967
			Накладные расходы			*3117,39*	*6235*
			Сметная прибыль			*6332,09*	*12664*
5	48	24-040206-0718 РСНБ РК 2015	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-35Г-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12,000	860,13	10322
			Накладные расходы			*31,37*	*376*
			Сметная прибыль			*63,71*	*765*
6	~~59~~ 56	13-080305-1001 РСНБ РК 2015	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	1,000	548,57	549
			Накладные расходы			*153,95*	*154*
			Сметная прибыль			*40,63*	*41*
7	60 57	Прайс лист ТОО"Костанайская кабельная компания" от 31.08.2016г	Счетчик СЭТ-4ТМ.03М	шт	1,000	171248,06	171248
			Накладные расходы			*6245,04*	*6245*
			Сметная прибыль			*12685,04*	*12685*
8	61 58	13-080206-1501 РСНБ РК 2015	Провод сечением до 16 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям	м трассы	160,000	624,81	99970
			Накладные расходы			*136,89*	*21903*
			Сметная прибыль			*46,28*	*7405*
9	62 59	23-060902-0307 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,050	60451,09	3023
			Накладные расходы			*2204,52*	*110*
			Сметная прибыль			*4477,86*	*224*
10	63 60	23-060902-0107 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,040	53217,13	2129
			Накладные расходы			*1940,71*	*78*
			Сметная прибыль			*3942,01*	*158*
11	64 61	23-060902-0105 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,070	31963,63	2237

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*1165,64*	*82*
			Сметная прибыль			*2367,68*	*166*
12	66	23-070504-0114 РСНБ РК 2015	Амперметр марки Э47 50А, класс точности 1,5, размеры передней панели 96 мм х 96 мм ГОСТ 30012.1-2002	шт.	1,000	4551,97	4552
			Накладные расходы			*166,00*	*166*
			Сметная прибыль			*337,18*	*337*
13	67	Прайс лист ТОО"Костанайская кабельная компания" от 31.08.2016г	Цифровое устройство релейной защтиы Орион-2Л	шт	1,000	499425,04	499425
			Накладные расходы			*18212,92*	*18213*
			Сметная прибыль			*36994,45*	*36994*
			ИТОГО:				**2803737**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**143132**
			Сметная прибыль				**207684**
			Итого с временными		**2,4 %**	**12287,00**	**2816024**
			Итого с зимними удорожаниями		**2,9 %**	**15203,00**	**2831227**
			Итого в текущих ценах к=1,0697784				**3028785,49**
			Итого с НДС		**12 %**		**3392239,75**
			Удержание 9,75% тендерной скидки				**330743,38**
			Всего с учетом скидки				**3061496,37**

Заказчик:
Главный инженер ГКП "Костанай-СУ" _____ Панаетов В.А.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГеоЛайн" _____ Коробейченко С.В.

Технический надзор: _____ Никитчук Ф.П.

Инженер по надзору за строительством _____ Джардемов М.Е.

Форма 2-В

Заказчик **ГКП "Костанай-Су" Государственного учреждения "Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата г. Костанай"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "ГеоЛайн"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство наружного электроснабжения к КНС № 5 г. Костанай**

(наименование, адрес)

Объект **Наружное электроснабжение.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 329** от **21.05.2017**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
26.12.2017	01.12.2017	31.12.2017

Акт приемки выполненных работ № 5

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	21	13-080201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	723,310	436,87	315995
			Накладные расходы			*79,29*	*57355*
			Сметная прибыль			*32,36*	*23407*
2	33	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	73,200	2008,25	147004
			Накладные расходы			*736,76*	*53931*
			Сметная прибыль			*148,76*	*10889*
3	34	11-010101-0502 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях шириной 1,2 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами	м3 грунта	382,620	56,72	21702
			Накладные расходы			*10,49*	*4014*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*4,20*	*1608*
4	36	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1#+ПЕСКОМ	м3 грунта	71,600	1049,17	75080
			Накладные расходы			*384,91*	*27545*
			Сметная прибыль			*77,72*	*5561*
5	37	21-010401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	71,600	1364,50	97646
			Накладные расходы			*49,76*	*3561*
			Сметная прибыль			*101,07*	*7233*
6	65	13-100902-0915 РСНБ РК 2015	Кабель. Защита металлическими желобами на стене бетонной	м ограждения	5,000	1732,42	8662
			Накладные расходы			*177,54*	*888*
			Сметная прибыль			*128,33*	*642*
7	66	21-050204-0205 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)	т	0,026	179855,19	4676
			Накладные расходы			*6558,92*	*171*
			Сметная прибыль			*13322,61*	*346*
8	67	21-050106-1001 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	т	0,005	221688,59	1108
			Накладные расходы			*8084,49*	*40*
			Сметная прибыль			*16421,38*	*82*
9	27	Прайс лист ТОО"Костанайская кабельная компания" от 31.08.2016г	Кабель силовой алюминевый ААБл-10 сеч.3х120	шт	1130,000	5123,37	5789404
			Накладные расходы			*186,84*	*211127*
			Сметная прибыль			*379,51*	*428845*
			ИТОГО:				**6461278**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**358630**
			Сметная прибыль				**478613**
			Итого с временными		**2,4 %**	**155071,00**	**6616349**
			Итого с зимними удорожаниями		**2,9 %**	**191874,00**	**6808223**
			Итого в текущих ценах к=1,0697784				**7283289,91**
			Итого с НДС		**12 %**		**8157284,70**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Удержание 9,75% тендерной скидки				**808798,64**
			Всего с учетом скидки				**7348486,06**

Заказчик:
Главный инженер ГКП "Костанай-СУ" _____ Панаетов В.А.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГеоЛайн" _____ Коробейченко С.В.

Технический надзор: _____ Никитчук Ф.П.

Инженер по надзору за строительством _____ Джардемов М.Е.