Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Акционерное общество "Банк ЦентрКредит",050059, Республика Казахстан, Алматы, Аль-Фараби, дом № 38, тел.: 2598546 2597365**	**980640000093**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Dynasty Group",050000, Республика Казахстан, Алматы, Айтеке би, дом № 175**	**050240015445**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор №329 от 18.04.2016г. на разработку (переработку) проектной документации и проведение строительно-монтажных работ реконструкции здания "ЦУМ" под здание филиала Банка по адресу; г.Актобе пр.А.Молдагуловой, 30	

Номер документа	Дата составления
23	**31.10.2016**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Акт №1-5,1-6,1-7,1-8,1-9, Акт №2-2,2-3,2-4,2-5 на строительно-монтажные работы по разработке (переработке) проектной документации и проведение строительно-монтажных работ реконструкции здания "ЦУМ" под здание филиала Банка по адресу; г.Актобе пр.А.Молдагуловой, 30			усл	1	109 344 121,00	109 344 121,00
				Итого	1	x	109 344 121,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.10.2016

М.П.

Заказчик: **АО "БанкЦентрКредит"**

Подрядчик: **ТОО "DYNASTY GROUP"**

Типовая межведомственная форма №3-КС
Утвержден постановлением
Госкомстата РК от 16.11.1994г. №73

Наименование строительства и его адрес: "Разработка (переработка) " проектной документации и проведение строительно-монтажных работ реконструкции здания "ЦУМ"под здание филиала Банка по адресу: г. Актобе пр. А.Молдагуловой, 30.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2016 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование		Код
		№329	18.04.16г.					

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов, работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетный месяц (сумма без НДС) август	СМР, (в сметных базисных ценах 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в ценах 2001г.)	дополнительные затраты		налог на добав-ленную стоимость	Всего с НДС
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобретен. материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.Акт №1-5,1-6,1-7,1-8,1-9 на строительно-монтажные работы	**156 699 999**	**30 241 830**							**3 629 020**	**33 870 850**
2.Акт №2-2,2-3,2-4,2-5 на строительно-монтажные работы	**96 288 919**	**67 386 849**							**8 086 422**	**75 473 271**
3.Акт №3-1, 3-2 на проектирование	**15 000 000**	**0**							**0**	**0**
Итого:	**267 988 918**	**97 628 679**							**11 715 442**	**109 344 121**

Заказчик:
АО "Банк Центр Кредит"

_____ _____

Генеральный подрядчик:
Директор ТОО "Dynasty Group"

_____ **Алдыкенов Д.М.**

Заказчик: АО "Банк ЦентрКредит"
Подрядчик: ТОО "Dynasty Group"

Наименование стройки: "Разработка (переработка) проектной документации и проведение строительно-монтажных работ реконструкции здания "ЦУМ" под здание филиала Банка в г. Актобе по пр. А.Молдагуловой, 30.

АКТ № 1-5

выполненных работ за октябрь 2016 года

№ п\п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость работ в текущих ценах, тенге (рыночные цены 2016 г.)		Стоимость материалов, оборудования в текущих ценах, тенге		Всего, тенге
				ед-цы	всего	ед-цы	всего	
	Монтаж СКС							
1	Кабель-канал 85х50мм	м	168,00	311	52 282	1 700	285 600	337 882
2	Внутренний угол 85х50 мм	шт	27,00	78	2 101	2 060	55 620	57 721
3	Внешний угол 85х50 мм	шт	10,00	78	778	2 200	22 000	22 778
4	Плоский угол 85х50 мм	шт	10,00	78	778	1 490	14 900	15 678
5	Тройник 85х50 мм	шт	10,00	78	778	1 320	13 200	13 978
6	Заглушка 85х50 мм	шт	30,00	78	2 334	614	18 420	20 754
7	Накладка профиля 85х50	шт	84,00	0	0	400	33 600	33 600
8	Накладка крышки 75 мм	шт	18,00	0	0	386	6 948	6 948
9	Суппорт 2м MOSAIC кр.75	шт	26,00	195	5 057	423	10 998	16 055
10	LAN-PPL24U6 Патч-панель LANMASTER 24 порта, UTP, кат.6, 1U	шт	14,00	4 112	57 564	47 300	662 200	719 764
14	Коробка Сухих Перегородок 1 пост (2 модуля) Глубина 40мм	шт	110,00	195	21 395	700	77 000	98 395
15	Кабель LANMASTER UTP 25 пар, кат. 3, ПВХ, 100 Ом, 305 метров	м	305,00	136	41 526	950	289 750	331 276
16	Кабель UTP (6cat. Systimax, ,305 метров бухта) LSOH (66 бухт каждая бухта по 305 метров)	м	21045,00	78	1 637 301	310	6 523 950	8 161 251
17	Кабельный органайзер 19"	шт	24,00	195	4 668	2 500	60 000	64 668
20	Патч-панель телефонная, 19", 1U, 50 портов RJ-45	шт	6,00	2 110	12 660	22 000	132 000	144 660
21	Шкаф серверный 19" Business, 42U 600х800, БЕЗ ДВЕРЕЙ, с боковыми стенками, черный	шт	2,00	5 459	10 918	140 000	280 000	290 918
22	Комплект дверей - стекло, 42U, ширина 600мм, черный, передняя дверь стекло, задняя дверь распашная м	шт	2,00	0	0	59 000	118 000	118 000

№ п\п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость работ в текущих ценах, тенге (рыночные цены 2016 г.)		Стоимость материалов, оборудования в текущих ценах, тенге		Всего, тенг
				ед-цы	всего	ед-цы	всего	
23	Блок розеток 19" 8 шт., 10A 250V, шнур питания 1.8 м	шт	4,00	741	2 964	10 000	40 000	42 964
24	Крепежно-маркировочный материал	к-т	140,00	0	0	2 800	392 000	392 000
	ИТОГО :				**1 853 103**		**9 036 186**	**10 889 289**
	Накладные расходы 1%							18 531
	Итого							**10 907 820**
	Транспортные расходы 5%							451 809
	Итого							**11 359 630**
	Прочие расходы (Налоги, сборы, обязательные платежи 2%)							227 193
	Итого							11 586 822
	Плановые накопления 4%							463 473
	Итого							**12 050 295**
	НДС, 12%							1 446 035
	ВСЕГО ПО АКТУ:							**13 496 331**

Заказчик:
АО "Банк Центр Кредит"

_____ _____

Генеральный подрядчик:
Директор ТОО "Dynasty Group"

_____ **Алдыкенов Д.М.**

Заказчик: АО "Банк ЦентрКредит"
Подрядчик: ТОО "Dynasty Group"

Наименование стройки: "Разработка (переработка) проектной документации и проведение строительно-монтажных работ реконструкции здания "ЦУМ" под здание филиала Банка в г. Актобе по пр. А.Молдагуловой, 30.

АКТ № 1-6

выполненных работ за октябрь 2016 года

№ п.п	Наименование видов работ	Единица измерения	Количество (объем)	Стоимостные показатели в ц.2016г. без НДС, тенге				ВСЕГО
				Стоимость работ в текущих ценах, тенге		Стоимость материалов, оборудования в текущих ценах, тенге		
				ед-цы	всего	ед-цы	всего	
	Раздел 1. Электроосвещение							
23	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм в готовые борозды	м	50	388	19 386	31	1 539	20 924
24	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2	м	800	152	121 324	2	1 741	123 065
25	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 16 мм2	м	700	224	157 042	3	2 010	159 052
46	Гофротруба ПВХ гладкая ф25мм	м	1515	26	39 405	100	151 500	190 905
	ИТОГО :						156 790	**493 947**
	Прямые затраты							**493 947**
	Накладные расходы 10%							49 395
	Итого							**543 342**
	Ненормируемые и непредвиденные затраты 6 %							32 601
	Итого							**575 943**
	Материалы							156 790
	Прочие расходы (Налоги, сборы, обязательные платежи 2%)							11 519
	Итого							587 461

	Плановые накопления 8%							[illegible]
	Итого							[illegible]
	НДС, 12%							634 [illegible]
	ВСЕГО ПО АКТУ:							76 13[illegible]
								710 593

Заказчик:
АО "Банк Центр Кредит"

_____ _____

Генеральный подрядчик:
Директор ТОО "Dynasty Group"

_____ **Алдыкенов Д.М.**

Заказчик: АО "Банк ЦентрКредит"
Подрядчик: ТОО "Dynasty Group"

Наименование стройки: "Разработка (переработка) проектной документации и проведение строительно-монтажных работ реконструкции здания "ЦУМ" под здание филиала Банка в г. Актобе по пр. А.Молдагуловой, 30.

АКТ № 1-7

выполненных работ за октябрь 2016 года

№ п.п	Наименование видов работ	Единица измерения	Количество (объем)	Стоимостные показатели в ц.2016г. без НДС, тенге				
				Стоимость работ в текущих ценах, тенге		Стоимость материалов, оборудования в текущих ценах, тенге		ВСЕГО
				ед-цы	всего	ед-цы	всего	
	Раздел 1. Электросиловое оборудование ЭМ							
11	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм в готовые борозды	м	650	291	189 429	31	20 002	209 431
13	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 50 мм в готовые борозды	м	200	321	64 263	77	15 386	79 649
16	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 16 мм2	м	1080	168	181 256	3	3 101	184 358
17	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 35 мм2	м	570	227	129 160	3	1 913	131 073
25	Гофротруба ПВХ гладкая ф25мм	м	2828	26	73 556	100	282 800	356 356
26	Гофротруба ПВХ гладкая ф32мм	м	1000	86	86 200	120	120 000	206 200
33	Кабель с медными жилами, с ПВХ изоляцией, не распространяющей горение, марка ВВГнг-0,66, число жил и сечение 3х2,5 мм2	м	1515	142	214 797	250	378 750	593 547
35	Кабель с медными жилами, с ПВХ изоляцией, не распространяющей горение, марка ВВГнг-0,66, число жил и сечение 5х2,5 мм2	м	340	184	62 574	450	153 000	215 574
37	Кабель с медными жилами, с ПВХ изоляцией, не распространяющей горение, марка ВВГнг-0,66, число жил и сечение 5х4 мм2	м	160	326	52 160	650	104 000	156 160
38	Кабель с медными жилами, с ПВХ изоляцией, не распространяющей горение, марка ВВГнг-0,66, число жил и сечение 5х6 мм2	м	400	432	172 780	1 020	408 000	580 780
39	Кабель с медными жилами, с ПВХ изоляцией, не распространяющей горение, марка ВВГнг-0,66, число жил и сечение 5х10 мм2	м	50	787	39 337	1 700	85 000	124 337

	ИТОГО :						1 571 952	
	Прямые затраты							2 8
	Накладные расходы 12%							340
	Итого							**3 177 959**
	Ненормируемые и непредвиденные затраты 6 %							190 678
	Итого							**3 368 637**
	Материалы							1 571 952
	Прочие расходы (Налоги, сборы, обязательные платежи 2%)							67 373
	Итого							3 436 010
	Плановые накопления 8%							274 881
	Итого							**3 710 890**
	НДС, 12%							445 307
	ВСЕГО ПО АКТУ:							**4 156 197**

Заказчик:
АО "Банк Центр Кредит"

_____ _____

Генеральный подрядчик:
Директор ТОО "Dynasty Group"

Заказчик: АО "Банк ЦентрКредит"
Подрядчик: ТОО "Dynasty Group"

Наименование стройки: "Разработка (переработка) проектной документации и проведение строительно-монтажных работ реконструкции здания "ЦУМ" под здание филиала Банка в г. Актобе по пр. А.Молдагуловой, 30.

АКТ № 1-8

выполненных работ за октябрь м-ц 2016г.

№ п/п	Наименование работ, материалов	ед.изм	кол-во	Стоимость работы		Стоимость материалов		Всего стоимость работ и материалов
				за единицу	всего	за единицу	всего	
	Вентиляция и кондиционирование							
	П1							
1	Установка камер приточных типовых с секцией орошения производительностью до 10 тыс. м3-час	шт	1	180 057	180 057	6 444	6 444	186 502
2	Приточный агрегат, нагревание и охлаждение, L=16950м3/час, H=870 Па, VS-150-R-H/S	шт	1		0	6 372 704	6 372 704	6 372 704
31	Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм	шт	2	11 909	23 818	367	735	24 553
32	Клапан противопожарный универсальный, канальное исполнение с электроприводом "Belimo" КПУ-1Н-650х400мм	шт	2		0	87 560	175 120	175 120
41	Установка заслонок воздушных или клапанов с ручным приводом	шт	8	2 094	16 752	197	1 578	18 330
42	Дроссель-клапан с ручным управлением ДКСК 200	шт	8		0	4 133	33 064	33 064
41	Установка заслонок воздушных или клапанов с ручным приводом	шт	11	2 094	23 034	197	2 170	25 204
42	Дроссель-клапан с ручным управлением ДКСК 150х150	шт	4		0	4 507	18 028	18 028
42	Дроссель-клапан с ручным управлением ДКСК 200х150	шт	3		0	4 381	13 143	13 143
42	Дроссель-клапан с ручным управлением ДКСК 200х200	шт	4		0	5 007	20 028	20 028

	П2				0		0	
31	Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм	шт	2	11 909	23 818	367	735	24 55
32	Клапан противопожарный универсальный, канальное исполнение с электроприводом "Belimo" КПУ-1Н-150х100мм	шт	2		0	79 981	159 962	159 962
33	Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм	шт	1	11 909	11 909	367	367	12 276
34	Клапан противопожарный универсальный, канальное исполнение с электроприводом "Belimo" КПУ-1Н-250х200мм	шт	1		0	82 168	82 168	82 168
41	Установка заслонок воздушных или клапанов с ручным приводом	шт	2	2 094	4 188	197	394	4 582
42	Дроссель-клапан с ручным управлением ДКСП 150х100	шт	2		0	3 435	6 870	6 870
	П3				0		0	0
33	Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм	шт	1	11 909	11 909	367	367	12 276
34	Клапан противопожарный универсальный, канальное исполнение с электроприводом "Belimo" КПУ-1Н-150х150мм	шт	1		0	85 350	85 350	85 350
41	Установка заслонок воздушных или клапанов с ручным приводом	шт	4	2 094	8 376	197	789	9 165
42	Дроссель-клапан с ручным управлением ДКСП 150х150	шт	3		0	4 507	13 521	13 521
42	Дроссель-клапан с ручным управлением ДКСП 200х150	шт	1		0	4 381	4 381	4 381
	В1				0		0	0
28	Установка вентиляторов массой до 0,1 т	шт	1	19 649	19 649	1 088	1 088	20 737
30	Вентилятор канальный, L=1500 м3/ч, Н=300Па с эл.двигателем N=0,372 кВт 230-1-50, К315/1	шт	1		0	183 000	183 000	183 000
33	Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм	шт	2	11 909	23 818	367	735	24 553
34	Клапан противопожарный универсальный, канальное исполнение с электроприводом "Belimo" КПУ-1Н-200х200мм	шт	2		0	93 887	187 774	187 774

41	Установка заслонок воздушных или клапанов с ручным приводом	шт	2	2 094	4 188	197	394	
42	Дроссель-клапан с ручным управлением ДКСП 200х150	шт	1		0	4 381	4 381	4 381
42	Дроссель-клапан с ручным управлением ДКСП 200х200	шт	1		0	5 007	5 007	5 007
	В2				0		0	0
26	Установка вентиляторов массой до 0,1 т	шт	1	19 649	19 649	1 088	1 088	20 737
27	Вентилятор канальный, L=2000 м3/ч, Н=270Па с эл.двигателем N=0,456 кВт 230-1-50, К315/1	шт	1		0	183 000	183 000	183 000
41	Установка заслонок воздушных или клапанов с ручным приводом	шт	2	2 094	4 188	197	394	4 582
42	Дроссель-клапан с ручным управлением ДКСП 300х200	шт	2		0	4 456	8 912	8 912
	В3				0		0	0
24	Установка вентиляторов массой до 0,1 т	шт	1	19 649	19 649	1 088	1 088	20 737
25	Вентилятор канальный, L=645 м3/ч, Н=250Па с эл.двигателем N=0,257 кВт 230-1-50, К 200/1	шт	1		0	137 600	137 600	137 600
	В4				0		0	0
4	Установка вентиляторов массой до 0,1 т	шт	1	19 649	19 649	1 088	1 088	20 737
5	Вентилятор канальный, L=850 м3/ч, Н=280Па с эл.двигателем N=0,369 кВт 230-1-50, КЕ (КТ) 60-30-28-4Е	шт	1		0	619 080	619 080	619 080
6	Установка глушителей шума вентиляционных установок сечением 250х200 мм	шт	1	2 743	2 743	20 229	20 229	22 972
7	Установка вставок гибких к вентиляторам	м2	1	16 265	16 265	1 000	1 000	17 265
8	Гибкая вставка для прямоугольных каналов ВГ 60-30	шт	2	0	0	31 090	62 180	62 180
41	Установка заслонок воздушных или клапанов с ручным приводом	шт	6	2 094	12 564	197	1 183	13 747
42	Дроссель-клапан с ручным управлением ДКСП 100х100	шт	2		0	2 503	5 006	5 006
42	Дроссель-клапан с ручным управлением ДКСП 150х100	шт	3		0	3 435	10 305	10 305
42	Дроссель-клапан с ручным управлением ДКСП 200х150	шт	1		0	4 381	4 381	4 381

	В5				0		0	
14	Установка вентиляторов массой до 0,1 т	шт	1	29 784	29 784	1 088	1 088	30 8
15	Вентилятор канальный, L=8300 м3/ч, Н=450Па с эл.двигателем N=2,962 кВт 400-3-50, RS 100--50-L3	шт	1		0	948 216	948 216	948 216
17	Установка вставок гибких к вентиляторам	м2	1	16 265	16 265	1 000	1 000	17 265
18	Гибкая вставка для прямоугольных каналов ВГ 100-50	шт	2	0	0	40 655	81 310	81 310
	Итого						**9 468 446**	**9 960 718**
	Накладные расходы 5%							498 036
	Итого:							**10 458 754**
	Ненормируемые и непредвиденные затраты 6 %							627 525
	Итого:							**11 086 279**
	Прочие расходы (Налоги, сборы, обязательные платежи 2%)							221 726
	Итого:							**11 308 004**
	Плановые накопления 8%							904 640
	Итого:							**12 212 645**
	НДС, 12%							1 465 517
	Всего по акту:							**13 678 162**

Заказчик:
АО "Банк Центр Кредит"

_____ _____

Генеральный подрядчик:
Директор ТОО "Dynasty Group"

_____ **Алдыкенов Д.М.**

Заказчик: АО "Банк ЦентрКредит"
Подрядчик: ТОО "Dynasty Group"

Наименование стройки: "Разработка (переработка) проектной документации и проведение строительно-монтажных работ реконструкции здания "ЦУМ" под здание филиала Банка в г. Актобе по пр. А.Молдагуловой, 30.

АКТ № 1-9

выполненных работ за октябрь м-ц 2016г.

№ п/п	Наименование работ, материалов	ед.изм	кол-во	Стоимость работы		Стоимость материалов		Всего стоимость работ и материалов
				за единицу	всего	за единицу	всего	
	Теплохолодоснабжение							
3	Установка радиаторов	1кВт	163,0	2 603	424 275	348	56 791	481 066
4	Стоимость радиаторов	секция	103,0		0	2 850	293 550	293 550
8	Термостатический клапан д=20 с термостатической головкой	шт	13,0	1 035	13 455	2 430	31 590	45 045
10	Запорный клапан д=20	шт	13,0	332	4 316	1 105	14 365	18 681
25	Гидравлическое испытание системы до 50 мм	м	460,0	243	111 780		0	111 780
44	Крепление трубопроводов	кг	51,0		0	920	46 920	46 920
54	Огрунтовка трубопроводов ГФ-21 за 2 раза	м2	70,0	450	31 500	350	24 500	56 000
55	Окраска трубопроводов масляной краской БТ-177 за 2 раза	м2	70,0	450	31 500	420	29 400	60 900
	Магистральные трубопроводы системы теплоснабжения (Т13, Т23)				0		0	0
132	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб д=32х2,5мм	м	30,0	1 029	30 870	279	8 370	39 240
133	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб д=38х2,5мм	м	35,0	1 029	36 015	390	13 650	49 665
54	Огрунтовка трубопроводов ГФ-21 за 2 раза	м2	42,0	450	18 900	350	14 700	33 600
44	Крепление трубопроводов	кг	14,0		0	920	12 880	12 880

	Узел П1.1 (холод)				0		0	
75	Установка фильтра, наклонный сетчатый, муфтовый д=100	шт	1	7 251	7 251	65	65	7 316
76	Фильтр, наклонный сетчатый, муфтовый д=100	шт	1		0	54 330	54 330	54 330
38	Установка манометра	шт	2	1 239	2 478	4 130	8 260	10 738
39	Установка термометра в кожухе	шт	3	2 284	6 852	7 612	22 836	29 688
54	Огрунтовка трубопроводов ГФ-21 за 2 раза	м2	6,2	450	2 790	350	2 170	4 960
44	Крепление трубопроводов	кг	2		0	920	1 840	1 840
	Итого стоимость работ и материалов						**636 217**	**1 358 199**
	Накладные расходы 3%							40 746
	Итого:							**1 398 945**
	Ненормируемые и непредвиденные затраты 6 %							83 937
	Итого:							**1 482 881**
	Прочие расходы (Налоги, сборы, обязательные платежи 2%)							29 658
	Итого:							**1 512 539**
	Плановые накопления 8%							121 003
	Итого:							**1 633 542**
	НДС, 12%							196 025
	Всего:							**1 829 567**

Заказчик:
АО "Банк Центр Кредит"

_____ _____

Генеральный подрядчик:
Директор ТОО "Dynasty Group"

_____ **Алдыкенов Д.М.**

Заказчик: АО "Банк ЦентрКредит"
Подрядчик: ТОО "Dynasty Group"

Наименование стройки: "Разработка (переработка) проектной документации и проведение строительно-монтажных работ реконструкции здания "ЦУМ" под здание филиала Банка в г. Актобе по пр. А.Молдагуловой, 30.

АКТ № 2-2
выполненных работ за октябрь м-ц 2016г.

№ п/п	Наименование работ, материалов	ед.изм	кол-во	Стоимость работы		Стоимость материалов		Всего стоимость работ и
				за единицу	всего	за единицу	всего	
	Вентиляция и кондиционирование							
1	**П1**							
2	Воздуховоды из оцинкованной стали класса «П» б=0,8мм, диам.200	м	145	2 020	292 900	0	0	292 900
3	Воздуховоды из оцинкованной стали класса «П» б=0,8мм, сеч. 450х300	м	40	3 537	141 480	0	0	141 480
4	Короба из оцинкованной стали толщиной б=0,7 для диффузоров Fпов.=0,3м2, изолиров.	шт	49	350	17 150	0	0	17 150
5	Воздуховоды из оцинкованной стали класса «П» б=0.8мм, сеч. 100х100	м	5	1 823	9 115	3 037	15 185	24 300
6	Воздуховоды из оцинкованной стали класса «П» б=0.8мм, сеч. 150х100	м	60	1 823	109 380	3 037	182 220	291 600
7	Воздуховоды из оцинкованной стали класса «П» б=0.8мм, сеч. 200х150	м	35	2 020	70 700	3 375	118 125	188 825
8	Воздуховоды из оцинкованной стали класса «П» б=0.8мм, сеч. 250х200	м	6	2 274	13 644	3 797	22 782	36 426
9	Воздуховоды из оцинкованной стали класса «П» б=0.8мм, сеч. 200х200	м	40	2 020	80 800	3 375	135 000	215 800
10	Воздуховоды из оцинкованной стали класса «П» б=0.8мм, сеч. 150х150	м	45	1 517	68 265	2 532	113 940	182 205
11	Воздуховоды из оцинкованной стали класса «П» б=0.8мм, сеч. 450х200	м	10	3 285	32 850	5 484	54 840	87 690

12	Воздуховоды из оцинкованной стали класса «П» б=0.8мм, сеч. 400х200	м	33	3 031	100 023	5 062	167 046	267 069
13	Воздуховоды из оцинкованной стали класса «П» б=0.8мм, сеч. 450х300	м	20	3 790	75 800	6 328	126 560	202 360
14	Воздуховоды из оцинкованной стали класса «П» б=0.8мм, сеч. 400х300	м	5	3 537	17 685	5 907	29 535	47 220
15	Воздуховоды из оцинкованной стали класса «П» б=0.8мм, сеч. 650х400	м	48	5 053	242 544	8 437	404 976	647 520
16	Воздуховоды из оцинкованной стали класса «П» б=0.8мм, сеч. 1120х500	м	10	8 968	89 680	14 976	149 760	239 440
17	Короба из оцинкованной стали толщиной б=0,7 для решеток и диффузоров Fпов.=0,3м2, изолиров.	шт	47	350	16 450	874	41 078	57 528
18	Металл разного профиля для крепления воздуховодов	кг	308		0	920	283 360	283 360
19	**П2**				0		0	0
20	Установка камер приточных типовых с секцией орошения производительностью до 10 тыс. м3-час	шт	1	215 726	215 726	6 444	6 444	222 170
21	Приточный агрегат, нагревание, L=1000м3/час, H=370 Па, VS-10-L-H/S-T	компл.	1		0	1 438 172	1 438 172	1 438 172
22	Короба из оцинкованной стали толщиной б=0,7 для решеток Fпов.0,3м2, изолиров.	шт	7	350	2 450	874	6 118	8 568
23	Воздуховоды из оцинкованной стали класса «Н» б=0.5мм, сеч. 150х100	м	5	653	3 265	1 450	7 250	10 515
24	Воздуховоды из оцинкованной стали класса «Н» б=0.5мм, сеч. 200х150	м	12	914	10 968	2 030	24 360	35 328
25	Воздуховоды из оцинкованной стали класса «Н» б=0.5мм, сеч. 250х150	м	10	1 044	10 440	2 320	23 200	33 640
26	Воздуховоды из оцинкованной стали класса «П» б=0.8мм, сеч. 150х100	м	5	1 823	9 115	3 037	15 185	24 300
27	Воздуховоды из оцинкованной стали класса «П» б=0.8мм, сеч. 250х200	м	10	2 274	22 740	3 797	37 970	60 710
28	Эмаль огнезащитная NFP-S, б=1,2мм предел огнестойкости 0,5ч	м2	9,5	1 260	11 970	4 800	45 600	57 570

29	Металл разного профиля для крепления воздуховодов	кг	26		0	920	23 920	23 920
30	**П3**				0		0	0
31	Установка камер приточных типовых с секцией орошения производительностью до 10 тыс. м3-час	шт	1	299 558	299 558	6 444	6 444	306 002
32	Приточный агрегат, нагревание, L=1950м3/час, H=480 Па, VS-15-R-HC/S-T	компл.	1		0	1 997 050	1 997 050	1 997 050
	Расходы по доставке приточных агрегатов с комплектующими из России	рейс	1	550 000	550 000		0	550 000
33	Короба из оцинкованной стали толщиной б=0,7 для диффузоров Fпов.=0,3м2, изолиров.	шт	10,0	350	3 500	874	8 740	12 240
34	Воздуховоды из оцинкованной стали класса «Н» б=0.5мм, сеч. 150х100	м	5	653	3 265	1 450	7 250	10 515
35	Воздуховоды из оцинкованной стали класса «Н» б=0.5мм, сеч. 150х150	м	20	783	15 660	1 740	34 800	50 460
36	Воздуховоды из оцинкованной стали класса «Н» б=0.5мм, сеч. 200х150	м	3	914	2 742	2 030	6 090	8 832
37	Воздуховоды из оцинкованной стали класса «Н» б=0.5мм, сеч. 200х200	м	15	1 044	15 660	2 320	34 800	50 460
38	Воздуховоды из оцинкованной стали класса «Н» б=0.7мм, сеч. 300х200	м	20	2 526	50 520	4 219	84 380	134 900
39	Воздуховоды из оцинкованной стали класса «П» б=0.8мм, сеч. 150х150	м	10	1 517	15 170	2 532	25 320	40 490
40	Воздуховоды из оцинкованной стали класса «П» б=0.8мм, сеч. 350х250	м	20	3 031	60 620	5 062	101 240	161 860
41	Эмаль огнезащитная NFP-S, б=1,2мм предел огнестойкости 0,5ч	м2	24	1 260	30 240	4 800	115 200	145 440
42	Металл разного профиля для крепления воздуховодов	кг	61		0	920	56 120	56 120
43	**В1**				0		0	0
44	**Демонтаж**				0		0	0
45	Воздуховоды из оцинкованной стали класса «Н» б=0.7мм, сеч. 400х200	м	42	2 425	101 850		0	101 850

46	Воздуховоды из оцинкованной стали класса «Н» б=0.7мм, сеч. 300х200	м	8	2 020	16 160		0	16 160
47	Воздуховоды из оцинкованной стали класса «Н» б=0.5мм, сеч. 200х200	м	7	835	5 845		0	5 845
48	Воздуховоды из оцинкованной стали класса «Н» б=0.5мм, диам. 200	м	48	1 616	77 568		0	77 568
49	**Монтаж**				0		0	0
50	Воздуховоды из оцинкованной стали класса «П» б=0.8мм, сеч. 300х200	м	15	2 526	37 890	0	0	37 890
51	Огнезащитное покрытие с пределом огнестойкости 0,5ч	м2	15	1 260	18 900	4 800	72 000	90 900
52	Установка вставок гибких к вентиляторам	м2	0,5	6 265	3 133	1 000	500	3 632
53	Гибкая вставка ВГ 315	шт	2	-	0	10 170	20 340	20 340
54	Короба из оцинкованной стали толщиной б=0,7 для диффузоров Fпов.=0,3м2	шт	14	350	4 900	874	12 236	17 136
55	Обратный клапан общего назначения КОП -02(300х200)	шт	1	3 475	3 475	17 374	17 374	20 849
56	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых типа ГТП 1-2 сечением 300х200 мм	шт	1	2 743	2 743	26 316	26 316	29 059
57	Воздуховоды из оцинкованной стали класса «Н» б=0.5мм, сеч. 100х100	м	5	522	2 610	1 160	5 800	8 410
58	Воздуховоды из оцинкованной стали класса «Н» б=0.5мм, сеч. 150х100	м	10	653	6 530	1 450	14 500	21 030
59	Воздуховоды из оцинкованной стали класса «Н» б=0.5мм, сеч. 150х150	м	5	783	3 915	1 740	8 700	12 615
60	Воздуховоды из оцинкованной стали класса «Н» б=0.5мм, сеч. 200х150	м	25	914	22 850	2 030	50 750	73 600
61	Воздуховоды из оцинкованной стали класса «Н» б=0.5мм, сеч. 200х200	м	5	1 044	5 220	2 320	11 600	16 820
62	Металл разного профиля для крепления воздуховодов	кг	32		0	920	29 440	29 440
63	**В2**				0		0	0

64	**Демонтаж**				0		0	0
65	Воздуховоды из оцинкованной стали класса «Н» б=0.5мм, сеч. 200х200	м	9,0	835	7 515		0	7 515
66	Воздуховоды из оцинкованной стали класса «Н» б=0.5мм, диам. 200	м	13,0	1 616	21 008		0	21 008
67	**Монтаж**				0		0	0
68	Короба из оцинкованной стали толщиной б=0,7 для диффузоров Fпов.=0,3м2	шт	6	350	2 100	874	5 244	7 344
69	Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм	шт	2	4 500	9 000		0	9 000
70	Клапан противопожарный универсальный, канальное исполнение с электроприводом "Belimo" КПУ-1Н-300х200мм	шт	2		0	81 705	163 410	163 410
71	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых типа ГТП 1-3 сечением 400х200 мм	шт	1	2 743	2 743	28 782	28 782	31 525
72	Воздуховоды из оцинкованной стали класса «П» б=0.8мм, сеч. 400х200	м	12	3 031	36 372	5 062	60 744	97 116
73	Воздуховоды из оцинкованной стали класса «Н» б=0.7мм, сеч. 300х200	м	20	2 526	50 520	4 219	84 380	134 900
74	Воздуховоды из оцинкованной стали класса «Н» б=0.5мм, диам. 200	м	32	2 020	64 640	3 375	108 000	172 640
75	Огнезащитное покрытие с пределом огнестойкости 0,5ч	м2	15	1 260	18 900	4 800	72 000	90 900
76	Металл разного профиля для крепления воздуховодов	кг	9		0	920	8 280	8 280
77	Установка вставок гибких к вентиляторам	м2	0,5	6 265	3 133	1 000	500	3 632
78	Гибкая вставка ВГ 315	шт	2	-	0	10 170	20 340	20 340
79	Обратный клапан общнго назначения КОП -02(400х200)	шт	1,0	3 723	3 723	18 616	18 616	22 339

80	Воздуховоды гибкие неизолированные, d=160мм; L=1.0м	шт	6,0	407	2 442	1 017	6 102	8 544
81	**В3**							
82	Короба из оцинкованной стали толщиной б=0,7 для диффузоров Fпов.=0,3м2	шт	9,0	350	3 150	874	7 866	11 016
83	Воздуховоды из оцинкованной стали класса «Н» б=0.5мм, сеч. 100х100	м	6,0	522	3 132	1 160	6 960	10 092
84	Воздуховоды из оцинкованной стали класса «Н» б=0.5мм, сеч. 150х100	м	7,0	653	4 571	1 450	10 150	14 721
85	Воздуховоды из оцинкованной стали класса «Н» б=0.5мм, сеч. 150х150	м	7,0	783	5 481	1 740	12 180	17 661
86	Воздуховоды из оцинкованной стали класса «Н» б=0.8мм, сеч. 250х200	м	20,0	2 274	45 480	3 796	75 920	121 400
87	Огнезащитное покрытие с пределом огнестойкости 0,5ч	м2	20,0	1 260	25 200	4 800	96 000	121 200
88	Металл разного профиля для крепления воздуховодов	кг	23,0		0	920	21 160	21 160
89	Установка вставок гибких к вентиляторам	м2	0,3	6 265	1 880	1 000	300	2 179
90	Гибкая вставка ВГ 200	шт	2	-	0	7 830	15 660	15 660
91	Обратный клапан общего назначения КОП -02(250х200)	шт	1	3 368	3 368	16 838	16 838	20 206
92	Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм	шт	3	4 500	13 500		0	13 500
93	Клапан противопожарный универсальный, канальное исполнение с электроприводом "Belimo" КПУ-1Н-150х100мм	шт	1		0	79 981	79 981	79 981
94	Клапан противопожарный универсальный, канальное исполнение с электроприводом "Belimo" КПУ-1Н-150х150мм	шт	2		0	85 350	170 700	170 700
95	Установка глушителей шума вентиляционных установок сечением 250х200 мм	шт	1	2 743	2 743	20 229	20 229	22 972
96	Огнезащитное покрытие с пределом огнестойкости 0,5ч	м2	0	1 260	0	4 800	0	0

97	**В4**				0		0	0
98	Обратный клапан общнго назначения КОП -02(250х200)	шт	1	3 368	3 368	16 838	16 838	20 206
99	Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм	шт	3	4 500	13 500		0	13 500
100	Клапан противопожарный универсальный, канальное исполнение с электроприводом "Belimo" КПУ-1Н-250х200мм	шт	1		0	87 979	87 979	87 979
101	Клапан противопожарный универсальный, канальное исполнение с электроприводом "Belimo" КПУ-1Н-200х150мм	шт	2		0	92 378	184 756	184 756
102	Воздуховоды из оцинкованной стали класса «Н» б=0.5мм, сеч. 100х100	м	25	522	13 050	1 160	29 000	42 050
103	Воздуховоды из оцинкованной стали класса «Н» б=0.5мм, сеч. 150х100	м	10	653	6 530	1 450	14 500	21 030
104	Воздуховоды из оцинкованной стали класса «Н» б=0.5мм, сеч. 200х150	м	5	914	4 570	2 030	10 150	14 720
105	Воздуховоды из оцинкованной стали класса «Н» б=0.5мм, сеч. 250х150	м	10	1 044	10 440	2 320	23 200	33 640
106	Воздуховоды из оцинкованной стали класса «П» б=0.8мм, сеч. 200х150	м	20	2 020	40 400	3 375	67 500	107 900
107	Воздуховоды из оцинкованной стали класса «П» б=0.8мм, сеч. 250х150	м	5	2 130	10 650	3 557	17 785	28 435
108	Воздуховоды из оцинкованной стали класса «П» б=0.8мм, сеч. 250х200	м	30	2 274	68 220	3 797	113 910	182 130
109	Эмаль огнезащитная NFP-S, б=1,2мм предел огнестойкости 0,5ч	м2	16,5	1 260	20 790	4 800	79 200	99 990
110	Металл разного профиля для крепления воздуховодов	кг	75		0	920	69 000	69 000
111	**В5**				0		0	0
112	Короба из оцинкованной стали толщиной б=0,7 для диффузоров Fпов.=0,3м2	шт	34,0	350	11 900	0	0	11 900

113	Воздуховоды из оцинкованной стали класса «Н» б=0.5мм, диам. 200	м	80,0	2 020	161 600	0	0	161 600
114	Металл разного профиля для крепления воздуховодов	кг	46,0		0	0	0	0
115	Короба из оцинкованной стали толщиной б=0,7 для решеток и диффузоров Fпов.=0,3м2	шт	21	350	7 350	874	18 354	25 704
116	Обратный клапан общего назначения КОП - 02(1000х500)	шт	1	5 363	5 363	26 813	26 813	32 176
117	Дроссель-клапан с ручным управлением ДКСП 150х150	шт	2	2 094	4 188	4 507	9 014	13 202
118	Дроссель-клапан с ручным управлением ДКСП 200х250	шт	2	2 094	4 188	5 505	11 010	15 198
119	Дроссель-клапан с ручным управлением ДКСП 250х300	шт	1	2 094	2 094	6 294	6 294	8 388
120	Дроссель-клапан с ручным управлением ДКСП 200х400	шт	2	2 094	4 188	8 396	16 792	20 980
121	Дроссель-клапан с ручным управлением ДКСП 200х450	шт	1	2 094	2 094	8 773	8 773	10 867
122	Дроссель-клапан с ручным управлением ДКСП 300х400	шт	1	2 094	2 094	8 816	8 816	10 910
123	Дроссель-клапан с ручным управлением ДКСП 200х450	шт	1	2 094	2 094	8 773	8 773	10 867
124	Шумоглушитель для прямоугольных воздуховодов 600х300	шт	3	4 991	14 973	24 953	74 859	89 832
125	Короба из оцинкованной стали толщиной б=0,7 для диффузоров Fпов.=0,3м2	шт	15	350	5 250	874	13 110	18 360
126	Воздуховоды из оцинкованной стали класса «Н» б=0.5мм, сеч. 100х100	м	3	522	1 566	1 160	3 480	5 046
127	Воздуховоды из оцинкованной стали класса «Н» б=0.5мм, сеч. 150х100	м	55	653	35 915	1 450	79 750	115 665
128	Воздуховоды из оцинкованной стали класса «Н» б=0.5мм, сеч. 200х150	м	35	914	31 990	2 030	71 050	103 040

129	Воздуховоды из оцинкованной стали класса «Н» б=0.5мм, сеч. 200х200	м	15	1 044	15 660	2 320	34 800	50 460
130	Воздуховоды из оцинкованной стали класса «Н» б=0.5мм, сеч. 250х200	м	40	1 174	46 960	2 610	104 400	151 360
131	Воздуховоды из оцинкованной стали класса «Н» б=0.7мм, сеч. 300х200	м	15	2 526	37 890	4 219	63 285	101 175
132	Воздуховоды из оцинкованной стали класса «Н» б=0.7мм, сеч. 300х250	м	10	2 778	27 780	4 640	46 400	74 180
133	Воздуховоды из оцинкованной стали класса «Н» б=0.7мм, сеч. 400х200	м	25	3 031	75 775	5 062	126 550	202 325
134	Воздуховоды из оцинкованной стали класса «Н» б=0.7мм, сеч. 450х200	м	6,0	3 285	19 710	5 484	32 904	52 614
135	Воздуховоды из оцинкованной стали класса «Н» б=0.7мм, сеч. 400х300	м	7,0	3 537	24 759	5 907	41 349	66 108
136	Воздуховоды из оцинкованной стали класса «Н» б=0.7мм, сеч. 600х300	м	15,0	4 548	68 220	7 594	113 910	182 130
137	Воздуховоды из оцинкованной стали класса «П» б=0.8мм, сеч. 600х300	м	5	4 548	22 740	7 594	37 970	60 710
138	Воздуховоды из оцинкованной стали класса «П» б=0.8мм, сеч. 1000х500	м	20	7 074	141 480	11 812	236 240	377 720
139	Воздуховоды из оцинкованной стали класса «П» б=0.8мм, диам. 630	м	3,0	2 938	8 814	6 528	19 584	28 398
140	Металл разного профиля для крепления воздуховодов	кг	196,0		0	920	180 320	180 320
141	**В6**				0		0	0
142	Установка вентиляторов массой до 0,1 т	шт	1	29 784	29 784	1 088	1 088	30 872
143	Вентилятор канальный, L=850 м3/ч, H=210Па с эл.двигателем N=0,369 кВт 230-1-50, KD 250 L	шт	1,0		0	619 080	619 080	619 080
144	Установка вставок гибких к вентиляторам	м2	0,4	16 265	6 506	1 000	400	6 906
145	Гибкая вставка для прямоугольных каналов ВГ 60-30	шт	2	-	0	31 090	62 180	62 180
146	Обратный клапан общего назначения КОП -02(250х200)	шт	1,0	3 368	3 368	16 838	16 838	20 206

147	Установка глушителей шума вентиляционных установок сечением 250х200 мм	шт	1	2 743	2 743	20 229	20 229	22 972
148	Дроссель-клапан с ручным управлением ДКСП 150х100	шт	1	2 094	2 094	3 435	3 435	5 529
149	Короба из оцинкованной стали толщиной б=0,7 для диффузоров Fпов.=0,3м2	шт	9,0	350	3 150	874	7 866	11 016
150	Воздуховоды из оцинкованной стали класса «Н» б=0.5мм, сеч. 100х100	м	15,0	522	7 830	1 160	17 400	25 230
151	Воздуховоды из оцинкованной стали класса «Н» б=0.5мм, сеч. 150х100	м	10	653	6 530	1 450	14 500	21 030
152	Воздуховоды из оцинкованной стали класса «Н» б=0.5мм, сеч. 150х150	м	15	783	11 745	1 740	26 100	37 845
153	Воздуховоды из оцинкованной стали класса «Н» б=0.5мм, сеч. 200х150	м	10	914	9 140	2 030	20 300	29 440
154	Воздуховоды из оцинкованной стали класса «Н» б=0.5мм, сеч. 250х200	м	15	1 174	17 610	2 610	39 150	56 760
155	Воздуховоды из оцинкованной стали класса «Н» б=0.8мм, сеч. 250х200	м	25	2 274	56 850	3 797	94 925	151 775
156	Эмаль огнезащитная NFP-S, б=1,2мм предел огнестойкости 0,5ч	м2	20,0	1 260	25 200	4 800	96 000	121 200
157	Металл разного профиля для крепления воздуховодов	кг	43,0		0	920	39 560	39 560
158	**В7**				0		0	0
159	Установка вентиляторов массой до 0,1 т	шт	1	19 649	19 649	1 088	1 088	20 737
160	Вентилятор канальный, L=645 м3/ч, Н=250Па с эл.двигателем N=0,257 кВт 230-1-50, KD 200 L	шт	1,0		0	137 600	137 600	137 600
161	Установка вставок гибких к вентиляторам	м2	0,3	6 265	1 879	1 000	300	2 179
162	Гибкая вставка ВГ 200	шт	2	-	0	7 830	15 660	15 660
163	Обратный клапан общего назначения КОП -01(200х200)	шт	1,0	3 261	3 261	16 303	16 303	19 564
64	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых типа ГТП 1-1 сечением 200х200 мм	шт	1	2 743	2 743	23 813	23 813	26 556

165	Короба из оцинкованной стали толщиной б=0,7 для диффузоров Fпов.=0,3м2	шт	6,0	350	2 100	874	5 244	7 344
166	Воздуховоды из оцинкованной стали класса «Н» б=0.5мм, сеч. 100х100	м	10,0	522	5 220	1 160	11 600	16 820
167	Воздуховоды из оцинкованной стали класса «Н» б=0.5мм, сеч. 200х200	м	15,0	1 044	15 660	2 320	34 800	50 460
168	Эмаль оргезащитная NFP-S, б=1,2мм предел огнестойкости 0,5ч	м2	12,0	1 260	15 120	4 800	57 600	72 720
169	Металл разного профиля для крепления воздуховодов	кг	16,5		0	920	15 180	15 180
170	**В8**				0		0	0
171	Установка вентиляторов массой до 0,1 т	шт	1	19 649	19 649	1 088	1 088	20 737
172	Вентилятор канальный, L=260 м3/ч, Н=200Па с эл.двигателем N=0,106 кВт 230-1-50, К 200М	шт	1,0		0	137 600	137 600	137 600
173	Установка вставок гибких к вентиляторам	м2	0,3	6 265	1 879	1 000	300	2 179
174	Гибкая вставка ВГ 200	шт	2	-	0	7 830	15 660	15 660
175	Обратный клапан общего назначения КОП(150х150)	шт	.1,0	3 205	3 205	16 027	16 027	19 232
176	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых типа ГТП 1-1 сечением 150х150 мм	шт	1	2 743	2 743	23 813	23 813	26 556
177	Короба из оцинкованной стали толщиной б=0,7 для диффузоров Fпов.=0,3м2	шт	2,0	350	700	874	1 748	2 448
178	Воздуховоды из оцинкованной стали класса «Н» б=0.5мм, сеч. 150х150	м	10,0	783	7 830	1 740	17 400	25 230
179	Воздуховоды из оцинкованной стали класса «П» б=0.8мм, сеч. 150х150	м	20,0	1 517	30 340	2 532	50 640	80 980
180	Эмаль оргезащитная NFP-S, б=1,2мм предел огнестойкости 0,5ч	м2	12,0	1 260	15 120	4 800	57 600	72 720
181	Металл разного профиля для крепления воздуховодов	кг	19,0		0	920	17 480	17 480
182	**В9**				0		0	0
183	Установка вентиляторов массой до 0,1 т	шт	1	19 649	19 649	1 088	1 088	20 737

184	Вентилятор канальный, L=260 м3/ч, Н=150Па с эл.двигателем N=0,106 кВт 230-1-50, К 200М	шт	1,0		0	137 600	137 600	137 600
185	Установка вставок гибких к вентиляторам	м2	0,3	6 265	1 879	1 000	300	2 179
186	Гибкая вставка ВГ 200	шт	2	-	0	7 830	15 660	15 660
187	Обратный клапан общего назначения КОП(200х150)	шт	1,0	3 261	3 261	16 303	16 303	19 564
188	Установка глушителей шума вентиляционных установок сечением 200х150 мм	шт	1	2 743	2 743	17 565	17 565	20 308
189	Воздуховоды из оцинкованной стали класса «Н» б=0.5мм, сеч. 200х150	м	5,0	914	4 570	2 030	10 150	14 720
190	Воздуховоды из оцинкованной стали класса «П» б=0.8мм, сеч. 200х150	м	15,0	2 020	30 300	3 375	50 625	80 925
191	Эмаль оргезащитная NFP-S, б=1,2мм предел огнестойкости 0,5ч	м2	10,5	1 260	13 230	4 800	50 400	63 630
192	Металл разного профиля для крепления воздуховодов	кг	13,0		0	920	11 960	11 960
193	**ВЕ1**				0		0	0
194	Воздуховоды из оцинкованной стали класса «Н» б=0.7мм, сеч. 150х150	м	5,0	1 517	7 585	2 532	12 660	20 245
195	Воздуховоды из оцинкованной стали класса «П» б=0.8мм, сеч. 150х150	м	20,0	1 517	30 340	2 532	50 640	80 980
196	Короба из оцинкованной стали толщиной б=0,7 для решеток Fпов.=0,3м2, изолиров.	шт	1,0	350	350	874	874	1 224
197	Эмаль оргезащитная NFP-S, б=1,2мм предел огнестойкости 0,5ч	м2	12,0	1 260	15 120	4 800	57 600	72 720
198	Металл разного профиля для крепления воздуховодов	кг	16,0		0	920	14 720	14 720
199	**ВЕ2**				0		0	0
200	Воздуховоды из оцинкованной стали класса «Н» б=0.7мм, сеч. 150х150	м	5,0	1 517	7 585	2 532	12 660	20 245
201	Воздуховоды из оцинкованной стали класса «П» б=0.8мм, сеч. 150х150	м	20,0	1 517	30 340	2 532	50 640	80 980

202	Короба из оцинкованной стали толщиной б=0,7 для решеток Fпов.=0,3м2, изолиров.	шт	1,0	350	350	874	874	1 224
203	Эмаль огнезащитная NFP-S, б=1,2мм предел огнестойкости 0,5ч	м2	12,0	1 260	15 120	4 800	57 600	72 720
204	Металл разного профиля для крепления воздуховодов	кг	16,0		0	920	14 720	14 720
205	**Итого**						**11 760 610**	**16 607 097**
	Накладные расходы 10%							1 660 710
	Итого:							**18 267 807**
	Ненормируемые и непредвиденные затраты 6 %							1 096 068
	Итого:							**19 363 875**
	Прочие расходы (Налоги, сборы, обязательные платежи 2%)							387 278
	Итого:							**19 751 153**
	Плановые накопления 8%							1 580 092
	Итого:							**21 331 245**
	НДС, 12%							2 559 749
	Всего по акту:							**23 890 994**

Заказчик:
АО "Банк Центр Кредит"

_____ _____

Генеральный подрядчик:
Директор ТОО "Dynasty Group"

_____ **Алдыкенов Д.М.**

Заказчик: **АО "Банк ЦентрКредит"**
Подрядчик: **ТОО "Dynasty Group"**

Наименование стройки: "Разработка (переработка) проектной документации и проведение строительно-монтажных работ реконструкции здания "ЦУМ" под здание филиала Банка в г. Актобе по пр. А.Молдагуловой, 30.

АКТ № 2-3
выполненных работ за октябрь м-ц 2016г.

№ п/п	Наименование работ, материалов	ед.изм	кол-во	Стоимость работы		Стоимость материалов		Всего стоимость работ и материалов
				за единицу	всего	за единицу	всего	
	Теплохолодоснабжение							
1	Воздушник радиаторный д=15	шт	13,0	95	1 235	275	3 575	4 810
2	Установка конвекторов	1кВт	5,8	1 841	10 678	6 405	37 149	47 827
3	Воздушный клапан	шт	11,0	95	1 045	275	3 025	4 070
4	Термостатический клапан д=20 с термостатической головкой	шт	5,0	1 035	5 175	3 456	17 280	22 455
5	Запорный клапан д=20	шт	5,0	332	1 660	1 105	5 525	7 185
6	Прокладка труб ст.водогазопроводные д=20х2,8	м	350,0	650	227 500	450	157 500	385 000
7	Прокладка труб ст.водогазопроводные д=25х3,2	м	45,0	670	30 150	650	29 250	59 400
8	Прокладка труб ст.водогазопроводные д=32х3,2	м	15,0	720	10 800	720	10 800	21 600
9	Прокладка труб ст.водогазопроводные д=40х3,5	м	50,0	810	40 500	900	45 000	85 500
10	Установка узлов выпуска воздуха	комп	6	4 580	27 480		0	27 480
11	Автоматический сбросник воздуха MKV 15R	шт	6		0	3 450	20 700	20 700
12	Кран шаровый д=15	шт	6		0	1 298	7 788	7 788
13	Фильтр сетчатый д=15	шт	6		0	1 961	11 766	11 766
14	Балансировочный клапан д=15	шт	1	332	332	1 105	1 105	1 437

15	Балансировочный клапан д=20	шт	1	392	392	1 305	1 305	1 697
16	Балансировочный клапан д=25	шт	1	401	401	2 669	2 669	3 070
17	Балансировочный клапан д=32	шт	1	494	494	2 980	2 980	3 474
18	Кран шаровый д=20	шт	1	427	427	2 137	2 137	2 564
19	Кран шаровый д=25	шт	1	793	793	3 964	3 964	4 757
20	Кран шаровый д=32	шт	1	920	920	4 598	4 598	5 518
21	Кран шаровый д=40	шт	1	924	924	4 622	4 622	5 546
22	Трубная изоляция для труб ThermaEko д=20х2,8мм, б=9мм	м	33,0	110	3 630	240	7 920	11 550
23	**Магистральные трубопроводы системы теплоснабжения (Т13, Т23)**				0		0	0
24	Установка узлов выпуска воздуха	комп	4,0	4 580	18 320		0	18 320
25	Автоматический сбросник воздуха MKV 15R	шт	4,0		0	3 450	13 800	13 800
26	Кран шаровый д=15	шт	4,0		0	1 298	5 192	5 192
27	Фильтр сетчатый д=15	шт	4,0		0	1 961	7 844	7 844
28	Установка узлов выпуска воздуха	комп	2	4 580	9 160		0	9 160
29	Автоматический сбросник воздуха MKV 20R	шт	8		0	4 150	33 200	33 200
30	Кран шаровый д=20	шт	2		0	1 730	3 460	3 460
31	Фильтр сетчатый д=20	шт	2		0	2 615	5 230	5 230
32	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб д=108х4мм	м	100,0	1 422	142 200	2 200	220 000	362 200
33	Изоляция трубопроводов	м2	42,0	3 040	127 680		0	127 680
34	Маты теплоизоляционные фольгированные URSA 25М толщ.50мм	м3	2,10		0	24 000	50 400	50 400
35	**Узел П1 (тепло)**				0		0	0
36	Установка узлов выпуска воздуха	комп	1	4 580	4 580		0	4 580
37	Автоматический сбросник воздуха MKV 20R	шт	1		0	4 150	4 150	4 150
38	Кран шаровый д=20	шт	1		0	1 730	1 730	1 730
39	Фильтр сетчатый д=20	шт	1		0	2 615	2 615	2 615
40	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб д=108х4мм	м	19,0	1 422	27 018	2 200	41 800	68 818
41	Изоляция трубчатая гибкая K-Flex 13х108	м	19,0	597	11 343	1 750	33 250	44 593
42	Огрунтовка трубопроводов ГФ-21 за 2 раза	м2	13,0	450	5 850	350	4 550	10 400

43	Крепление трубопроводов	кг	2,0		0	920	1 840	1 840
44	**Узел П2 (тепло)**				0		0	0
45	Установка узлов выпуска воздуха	комп	1	4 580	4 580		0	4 580
46	Автоматический сбросник воздуха MKV 20R	шт	1		0	4 150	4 150	4 150
47	Кран шаровый д=20	шт	1		0	1 730	1 730	1 730
48	Фильтр сетчатый д=20	шт	1		0	2 615	2 615	2 615
49	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб д=32х2,5мм	м	19,0	428	8 132	850	16 150	24 282
50	Изоляция трубчатая гибкая K-Flex 13х35	м	19,0	147	2 793	650	12 350	15 143
51	Огрунтовка трубопроводов ГФ-21 за 2 раза	м2	5,0	450	2 250	350	1 750	4 000
52	Крепление трубопроводов	кг	2,0		0	920	1 840	1 840
53	**Узел П3 (тепло)**				0		0	0
54	Установка узлов выпуска воздуха	комп	1	4 580	4 580		0	4 580
55	Автоматический сбросник воздуха MKV 20R	шт	1		0	4 150	4 150	4 150
56	Кран шаровый д=20	шт	1		0	1 730	1 730	1 730
57	Фильтр сетчатый д=20	шт	1		0	2 615	2 615	2 615
58	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб д=38х2,5мм	м	19,0	428	8 132	1 427	27 113	35 245
59	Изоляция трубчатая гибкая K-Flex 13х42	м	19,0	167	3 173	650	12 350	15 523
60	Огрунтовка трубопроводов ГФ-21 за 2 раза	м2	2,5	450	1 125	350	875	2 000
61	Крепление трубопроводов	кг	2,0		0	920	1 840	1 840
62	**Магистральные трубопроводы системы холодоснабжения (Т93, Т94, Д)**				0		0	0
63	Установка узлов выпуска воздуха	комп	6	4 580	27 480		0	27 480
64	Автоматический сбросник воздуха MKV 15R	шт	6		0	3 450	20 700	20 700
65	Кран шаровый д=15	шт	6		0	1 298	7 788	7 788
66	Фильтр сетчатый д=15	шт	6		0	1 961	11 766	11 766
67	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб д=108х4мм	м	130	1 422	184 860	2 200	286 000	470 860
68	Прокладка трубопроводов из полипропиленовых труб д=40х3,7мм	м	20	565	11 300	950	19 000	30 300
69	Огрунтовка трубопроводов ГФ-21 за 2 раза	м2	90	450	40 500	350	31 500	72 000
70	Изоляция трубопроводов	м2	46	3 040	139 840		0	139 840

71	Маты теплоизоляционные фольгированные URSA 25M толщ.50мм	м3	2,3		0	24 000	55 200	55 200
72	Крепление трубопроводов	кг	11		0	920	10 120	10 120
73	**Узел П1.1 (холод)**				0		0	0
74	Кран шаровый полнопроходной, муфтовый д=100	шт	2	2 496	4 992	48 319	96 638	101 630
75	Кран шаровый полнопроходной, муфтовый д=40	шт	2	1 266	2 532	10 888	21 776	24 308
76	Установка узлов выпуска воздуха	комп	1	4 580	4 580		0	4 580
77	Автоматический сбросник воздуха MKV 20R	шт	1		0	4 150	4 150	4 150
78	Кран шаровый д=20	шт	1		0	1 730	1 730	1 730
79	Фильтр сетчатый д=20	шт	1		0	2 615	2 615	2 615
80	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб д=108х4мм	м	18	1 422	25 596	2 200	39 600	65 196
81	Изоляция трубчатая гибкая K-Flex 13х108	м	18	818	14 724	1 750	31 500	46 224
82	**Блочный тепловой пункт**				0		0	0
83	Монтаж блочного теплового пункта	комп	1	2 171 700	2 171 700		0	2 171 700
84	Пусконаладочные работы	комп	1	1 628 775	1 628 775		0	1 628 775
85	БТП ЭнКо №252/16 221/605/327	комп	1		0	10 858 500	10 858 500	10 858 500
86	Расходы по доставке оборудования блочного теплового пункта Алматы - Актобе (2500 км)	рейс	1,0	770 000	770 000		0	770 000
87	**Узел управления 1**				0		0	0
88	Установка гребенок распределительной д=57х3,5	шт	2	10 985	21 970	36 616	73 232	95 202
89	Кран шаровый д=25	шт	2	1 008	2 016	3 361	6 722	8 738
90	Кран шаровый д=40	шт	2	1 677	3 354	8 924	17 848	21 202
91	Кран для спуска воды д=20	шт	2	363	726	3 210	6 420	7 146
92	Кран для спуска воды д=25	шт	2	416	832	4 719	9 438	10 270
93	Кран для выпуска воздуха д=15	шт	2	83	166	275	550	716
94	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб д=76х3,5мм	м	5	879	4 395	1 350	6 750	11 145
95	Огрунтовка трубопроводов ГФ-21 за 2 раза	м2	1,1	450	495	350	385	880
96	Изоляция трубопроводов	м2	1,2	3 040	3 648		0	3 648

97	Маты теплоизоляционные фольгированные URSA 25М толщ.50мм	м3	0,06		0	24 000	1 440	1 440
98	Крепление трубопроводов	кг	0,4		0	920	368	368
99	**Узел управления 2**				0		0	0
100	Установка гребенок распределительной д=159х4,5	шт	2	10 985	21 970	36 616	73 232	95 202
101	Кран шаровый д=100	шт	4	4 496	17 984	48 319	193 276	211 260
102	Кран шаровый д=80	шт	2	2 533	5 066	21 777	43 554	48 620
103	Кран для спуска воды д=40	шт	4	534	2 136	11 780	47 120	49 256
104	Кран для спуска воды д=25	шт	2	416	832	4 719	9 438	10 270
105	Кран для выпуска воздуха д=20	шт	2	89	178	298	596	774
106	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб д=76х3,5мм	м	5	879	4 395	1 350	6 750	11 145
107	Огрунтовка трубопроводов ГФ-21 за 2 раза	м2	1,5	450	675	350	525	1 200
108	Изоляция трубопроводов	м2	1,5	3 040	4 560		0	4 560
109	Маты теплоизоляционные фольгированные URSA 25М толщ.50мм	м3	0,08		0	24 000	1 800	1 800
110	Крепление трубопроводов	кг	0,4		0	920	368	368
111	**СХ-1**				0		0	0
112	Монтаж фанкойлов	шт	28,0	25 860	724 073		0	724 073
113	Обвязка фанкойлов	шт	28,0	19 395	543 054		0	543 054
114	Пусконаладочные работы	шт	28,0	25 860	724 073		0	724 073
115	Фанкойл канального типа Yalca YFH-800C	шт	16,0		0	174 995	2 799 920	2 799 920
116	Фанкойл канального типа Yalca YFH-500C	шт	4,0		0	112 033	448 132	448 132

117	Фанкойл канального типа Yalca YFH-400C	шт	8,0		0	100 868	806 944	806 944
118	Расходы по доставке, включая комплектующие изделия из РФ	шт	28,0	30 000	840 000		0	840 000
119	Термостат к фанкойлам канального типа Yalca	шт	28,0		0	23 500	658 000	658 000
120	Клапан 3-х ходовой с приводом Yalca	шт	28,0		0	34 200	957 600	957 600
121	Запорный клапан д=20	шт	5,0	332	1 660	1 105	5 525	7 185
122	Запорный клапан д=25	шт	8,0	401	3 208	2 669	21 352	24 560
123	Запорный клапан д=32	шт	15,0	539	8 085	5 131	76 965	85 050
124	Балансировочный клапан д=15	шт	5,0	332	1 660	1 105	5 525	7 185
125	Балансировочный клапан д=20	шт	8,0	392	3 136	1 305	10 440	13 576
126	Балансировочный клапан д=25	шт	15,0	401	6 015	2 669	40 035	46 050
127	Кран для выпуска воздуха д=15	шт	28,0	332	9 296	1 105	30 940	40 236
128	Прокладка трубопроводов из полипропиленовых труб д=25х3,5мм с фитингами	м	65,0	650	42 250	250	16 250	58 500
129	Прокладка трубопроводов из полипропиленовых труб д=32х4,4 с фитингами	м	105,0	800	84 000	400	42 000	126 000
130	Прокладка трубопроводов из полипропиленовых труб д=40х5,5 с фитингами	м	165,0	850	140 250	800	132 000	272 250
131	Прокладка трубопроводов из полипропиленовых труб д=50х6,9 с фитингами	м	70,0	900	63 000	1 300	91 000	154 000
132	Прокладка трубопроводов из полипропиленовых труб д=63х8,6 с фитингами	м	195,0	1200	234 000	1 890	368 550	602 550
133	Прокладка трубопроводов из полипропиленовых труб д=75х10,3 с фитингами	м	50,0	1 300	65 000	3 650	182 500	247 500
134	Прокладка трубопроводов из полипропиленовых труб д=90х12,3 с фитингами	м	125,0	1 450	181 250	4 470	558 750	740 000
135	Прокладка трубопроводов из полипропиленовых труб д=110х15,1 с фитингами	м	55,0	1 716	94 380	5 610	308 550	402 930

136	Прокладка трубопроводов из полипропиленовых труб д=125х17,1 с фитингами	м	17,0	1 950	33 150	6 480	110 160	143 310
137	Прокладка трубопроводов из полипропиленовых труб д=160х14,6 с фитингами	м	10,0	2 496	24 960	8 120	81 200	106 160
138	Прокладка трубопроводов из полипропиленовых труб д=25х2,5мм с фитингами	м	150,0	600	90 000	250	37 500	127 500
139	Прокладка трубопроводов из полипропиленовых труб д=32х3,0мм с фитингами	м	85,0	750	63 750	400	34 000	97 750
140	Прокладка трубопроводов из полипропиленовых труб д=40х3,7мм с фитингами	м	195,0	800	156 000	800	156 000	312 000
141	Прокладка трубопроводов из полипропиленовых труб д=50х4,6мм с фитингами	м	10,0	880	8 800	1 300	13 000	21 800
142	Трубная изоляция для труб K-Flex ST д=25х3,5; б=9мм	м	65,0	250	16 250	270	17 550	33 800
143	Трубная изоляция для труб K-Flex ST д=32х4,4; б=9мм	м	105,0	270	28 350	320	33 600	61 950
144	Трубная изоляция для труб K-Flex ST д=40х5,5; б=9мм	м	165,0	290	47 850	350	57 750	105 600
145	Трубная изоляция для труб K-Flex ST д=50х6,9; б=9мм	м	70,0	320	22 400	500	35 000	57 400
146	Трубная изоляция для труб K-Flex ST д=63х8,6; б=9мм	м	195,0	350	68 250	600	117 000	185 250
147	Трубная изоляция для труб K-Flex ST д=75х10,3; б=9мм	м	50,0	380	19 000	650	32 500	51 500
148	Трубная изоляция для труб K-Flex ST д=90х12,3; б=9мм	м	125,0	450	56 250	820	102 500	158 750

149	Трубная изоляция для труб K-Flex ST д=110x15,1; б=9мм	м	55,0	520	28 600	1 350	74 250	102 850
150	Трубная изоляция для труб K-Flex ST д=125x17,1; б=9мм	м	17,0	750	12 750	1 650	28 050	40 800
151	Трубная изоляция для труб K-Flex ST д=160x14,6; б=9мм	м	10,0	900	9 000	2 100	21 000	30 000
152	Крепление трубопроводов	кг	71,0		0	920	65 320	65 320
153	Установка узлов выпуска воздуха	комп	4,0	4 580	18 320		0	18 320
154	Автоматический сбросник воздуха MKV 15R	шт	4,0		0	3 450	13 800	13 800
155	Кран шаровый д=15	шт	4,0		0	1 298	5 192	5 192
156	Фильтр сетчатый д=15	шт	4,0		0	1 961	7 844	7 844
	Итого стоимость работ и материалов				**10 339 799**		**21 503 566**	**31 843 365**
	Накладные расходы 10%							3 184 336
	Итого:							**35 027 701**
	Ненормируемые и непредвиденные затраты 6 %							2 101 662
	Итого:							**37 129 363**
	Прочие расходы (Налоги, сборы, обязательные платежи 2%)							742 587
	Итого:							**37 871 950**
	Плановые накопления 8%							3 029 756
	Итого:							**40 901 706**
	НДС, 12%							4 908 205
	Всего:							**45 809 911**

Заказчик:
АО "Банк Центр Кредит"

_____ _____

Генеральный подрядчик:
Директор ТОО "Dynasty Group"

_____ **Алдыкенов Д.М.**

Заказчик: АО "Банк ЦентрКредит"
Подрядчик: ТОО "Dynasty Group"

Наименование стройки: "Разработка (переработка) проектной документации и проведение строительно-монтажных работ реконструкции здания "ЦУМ" под здание филиала Банка в г. Актобе по пр. А.Молдагуловой, 30.

АКТ № 2-4

выполненных работ за октябрь 2016 года

№ п.п	Наименование видов работ	Единица измерения	Количество (объем)	Стоимостные показатели в ц.2016г. без НДС, тенге				
				Стоимость работ в текущих ценах, тенге		Стоимость материалов, оборудования в текущих ценах, тенге		ВСЕГО
				ед-цы	всего	ед-цы	всего	
	Раздел 1. Электроосвещение							
1	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм в готовые борозды	м	4300	388	1 667 184	31	132 321	1 799 506
2	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2	м	2700	152	409 469	2	5 876	415 345
3	Кабель с медными жилами, с ПВХ изоляцией, не распространяющей горение, марка ВВГнг-0,66, число жил и сечение 3х1,5 мм2	м	3880	86	333 176	165	640 200	973 376
4	Гофротруба ПВХ гладкая ф25мм	м	657	26	17 089	100	65 700	82 789
	ИТОГО :						844 098	**3 271 015**
	Прямые затраты							
	Накладные расходы 10%							**3 271 015**
	Итого							327 101
	Ненормируемые и непредвиденные затраты 6 %							**3 598 116**
	Итого							215 887
	Материалы							**3 814 003**
	Прочие расходы (Налоги, сборы, обязательные платежи 2%)							844 098
	Итого							76 280
								3 890 283

	Плановые накопления 8%							311 [illegible]
	Итого							**4 201 506**
	НДС, 12%							504 181
	ВСЕГО ПО АКТУ:							**4 705 687**

Заказчик:
АО "Банк Центр Кредит"

_____ _____

Генеральный подрядчик:
Директор ТОО "Dynasty Group"

_____ **Алдыкенов Д.М.**

Заказчик: АО "Банк ЦентрКредит"
Подрядчик: ТОО "Dynasty Group"

Наименование стройки: "Разработка (переработка) проектной документации и проведение строительно-монтажных работ реконструкции здания "ЦУМ" под здание филиала Банка в г. Актобе по пр. А.Молдагуловой, 30.

АКТ № 2-5

выполненных работ за октябрь 2016 года

№ п.п	Наименование видов работ	Единица измерения	Количество (объем)	Стоимостные показатели в ц.2016г. без НДС, тенге				
				Стоимость работ в текущих ценах, тенге		Стоимость материалов, оборудования в текущих ценах, тенге		ВСЕГО
				ед-цы	всего	ед-цы	всего	
	Раздел 1. Электросиловое оборудование ЭМ							
1	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 50 мм в готовые борозды	м	800	321	257 051	77	61 545	318 596
2	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 35 мм2	м	150	227	33 990	3	503	34 493
3	Кабель с медными жилами, с ПВХ изоляцией, не распространяющей горение, марка ВВГнг-0,66, число жил и сечение 5х6 мм2	м	200	432	86 390	1 020	204 000	290 390
4	Монтаж коробки распределительной	шт	250	200	50 000		-	50 000
5	Коробка круг СУ-Б 70х40 б.к. У-196	шт	100			85	8 500	8 500
6	Коробка круг СУ-Б 70х40 б.к. У-197	шт	150			175	26 250	26 250
	ИТОГО :						300 798	**728 229**
	Прямые затраты							**728 229**
	Накладные расходы 12%							87 387
	Итого							**815 616**
	Ненормируемые и непредвиденные затраты 6 %							48 937
	Итого							**864 553**
	Материалы							300 798
	Прочие расходы (Налоги, сборы, обязательные платежи 2%)							17 291
	Итого							881 844
	Плановые накопления 8%							70 548
	Итого							**952 392**

	НДС, 12%							
	ВСЕГО ПО АКТУ:							

Заказчик:
АО "Банк Центр Кредит"

Генеральный подрядчик:
Директор ТОО "Dynasty Group"

ТОО «Dynasty Group»
Республика Казахстан,
г. Алматы
ул. Айтеке би 175
Тел: 8 (727) 308-82-89
БИН 050240015445

DYNASTY GROUP

Исх. № DG 15/11
От «15» ноября 2016г.

Директору административного
департамента
АО «Банк Центр Кредит»
г-ну Дорожкину С.И.

Уважаемый Сергей Иванович !

Пользуясь случаем, ТОО «Dynasty Group» выражает Вам свое уважение и благодарность за совместную работу в реализации проекта «Реконструкция здания ЦУМ в городе Актобе, под здание филиала «Банка Центр Кредит».

Настоящим ТОО «Dynasty Group» предоставляет акты выполненных работ за октябрь 2016 года, по следующим формам:

Акт №1-5, в 2-х экземплярах,
Акт №1-6, в 2-х экземплярах,
Акт №1-7, в 2-х экземплярах,
Акт №1-8, в 2-х экземплярах,
Акт №1-9, в 2-х экземплярах,
Акт №2-2, в 2-х экземплярах,
Акт №2-3, в 2-х экземплярах,
Акт №2-4, в 2-х экземплярах,
Акт №2-5, в 2-х экземплярах,
Формы №3-КС, в 2-х экземплярах,
Акт выполненных работ, в 2-х экземплярах,
Счет фактура, в 2-х экземплярах.
Счет на оплату, в 1-ом экземпляре.

Директор **Д. Алдыкенов**

Получил Аренов А.С.
15.11.16г

Счет-фактура № 00000000019 от 31 октября 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Dynasty Group"
БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050240015445, 050000, Республика Казахстан, Алматы, Айтеке би, дом № 175,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0085544, от 31.07.2013
ИИК поставщика: KZ398560000004783428, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX
Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №329 от 18.04.2016г. на разработку (переработку) проектной документации и проведение строительно-монтажных работ реконструкции здания "ЦУМ" под здание филиала Банка по адресу; г.Актобе пр.А.Молдагуловой, 30
Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет
Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 050059, Республика Казахстан, Алматы, Аль-Фараби, дом № 38
государство, регион, область, город, район
Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности
Способ отправления: самовывоз
Товарно-транспортная накладная:
Грузоотправитель: БИН: 050240015445, Товарищество с ограниченной ответственностью "Dynasty Group",050000, Республика Казахстан, Алматы, Айтеке би, дом № 175
(БИН, наименование и адрес)
Грузополучатель: БИН: 980640000093, Акционерное общество "Банк ЦентрКредит",050059, Республика Казахстан, Алматы, Аль-Фараби, дом № 38
(БИН, наименование и адрес)
Получатель: Акционерное общество "Банк ЦентрКредит"
БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 980640000093, 050059, Республика Казахстан, Алматы, Аль-Фараби, дом № 38
ИИК получателя: KZ789856000000109747, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Акт 1-5,1-6,1-7,1-8,1-9, Акт №2-2,2-3,2-4,2-5 на строительно-монтажные работы по разработке (переработке) проектной документации и проведение строительно-монтажных работ реконструкции здания "ЦУМ" под здание филиала Банка по адресу; г.Актобе пр.А.Молдагуловой, 30	усл	1	97 628 679,46	97 628 679,46	12%	11 715 441,54	109 344 121,00		
Всего по счету:					97 628 679,46		11 715 441,54	109 344 121,00		

Руководитель: Алдыкенов Д. М.
(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Мынбаева К. А.
(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
(должность)
(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.