Утверждена
Приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019г №178

Форма КС-3

Заказчик : ТОО "Елорда құрылыс компаниясы"
Генподрядчик: ТОО"DBK-Engineering"

Наименование строительства и его адрес : "Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, г.Астана, пересечение улиц Орынбор и Керей, Жанибек хандар"

СПРАВКА №48
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2022 год

Код	Код	Договор			Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
			номер	дата	наименование	код	наименование	Код
Заказчика	Подрядчика		19/32	24.05.2019г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы по смете	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2019г.	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, г.Астана, пересечение улиц Орынбор и Керей, Жанибек хандар"										17 519 446	163 514 826
Всего по стройке :	6 538 787 573	286 430 744	145 995 380								

ЗАКАЗЧИК:_____ **Кадесов Р.А.**
Генеральный директор, БИН 180140023552

ГЕНПОДРЯДЧИК:_____ **Жумашев Т.С.**
Директор, БИН 040640012091

Технический надзор
Директор_____ **Дудко Д.В.**

ЗАКАЗЧИК: "ЕЛОРДА КУРЫЛЫС КОМПАНИЯСЫ"

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО"DBK-Engineering"

ДОГОВОР: № 19/32 от 24.05.2019г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, г.Астана, пересечение улиц Орынбор и Керей, Жанибек хандар

СВОДНЫЙ АКТ №48
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за июнь месяц 2022г.

в текущих ценах 2020г

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Процент выполнения	сметная стоимость по проекту, тенге	сметная стоимость по акту, тенге
1	2	3	4	5	6
		Глава 2. Основные объекты строительства			
		БЛОК А			
		Секция 1 (8 этажей)			
1	2-1-1	Общестроительные работы - АР	0,04	197 904 451	71 193
2	2-1-2	Лифт	0,00	11 424 814	
3	2-1-3	Водопровод и канализация	0,00	22 888 278	
4	2-1-4	Электрооборудование и электроосвещение	0,00	13 321 760	
5	2-1-5	Отопление и вентиляция	0,00	11 777 023	
6	2-1-6	Слаботочные системы	0,00	4 831 482	
7	2-1-7	Восстановление и усиление конструкций	0,00	8 383 112	
		итого Секция 1	**0,03**	**270 530 920**	**71 193**
		Секция 2 (8 этажей)			
8	2-2-1	Общестроительные работы - АР	0,00	192 021 393	
9	2-2-2	Лифт	0,00	11 424 814	
10	2-2-3	Водопровод и канализация	0,00	28 550 914	
11	2-2-4	Электрооборудование и электроосвещение	0,00	20 648 318	
12	2-2-5	Отопление и вентиляция	0,00	19 134 310	
13	2-2-6	Слаботочные системы	0,00	6 071 441	
14	2-2-7	Восстановление и усиление конструкций	0,00	7 567 768	
15	2-2-8	Демонтажные и восстановительные работы	0,00	45 749 138	
		итого Секция 2	**0,00**	**331 168 096**	**0**
		Секция 3 (8 этажей)			
16	2-3-1	Общестроительные работы - АР	0,04	189 978 874	71 193
17	2-3-2	Лифт	0,0	11 424 814	
18	2-3-3	Водопровод и канализация	0,00	24 615 677	
19	2-3-4	Электрооборудование и электроосвещение	0,00	14 067 796	
20	2-3-5	Отопление и вентиляция	0,00	14 289 861	
21	2-3-6	Слаботочные системы	0,00	4 831 481	
22	2-3-7	Восстановление и усиление конструкций	0,00	7 036 743	
		итого Секция 3	**0,03**	**266 245 246**	**71 193**
		Секция 4 (8 этажей)			
23	2-4-1	Общестроительные работы - АР	0,04	197 748 613	71 193
24	2-4-2	Лифт	0,00	11 424 814	
25	2-4-3	Водопровод и канализация	0,00	23 492 554	
26	2-4-4	Электрооборудование и электроосвещение	0,00	19 833 181	
27	2-4-5	Отопление и вентиляция	0,00	13 983 992	
28	2-4-6	Слаботочные системы	0,00	5 125 200	
29	2-4-7	Восстановление и усиление конструкций	0,00	5 028 151	
		итого Секция 4	**0,03**	**276 636 505**	**71 193**
		Паркинг			
30	2-5-1	Конструкции железобетонные - КЖ	0,00	61 582 905	
31	2-5-2	Общестроительные работы - АР	38,29	122 542 258	46 919 337
32	2-5-3	Электрооборудование и электроосвещение	0,00	12 315 423	
33	2-5-4	Слаботочные системы	0,00	8 669 810	
34	2-5-5	Отопление и вентиляция	0,00	15 145 636	
35	2-5-6	Водопровод и канализация	0,00	11 058 824	
36	2-5-7	Автоматическое пожаротушение	0,00	51 301 992	
		итого Паркингу (блок А)	**16,60**	**282 616 848**	**46 919 337**
		БЛОК Б			
		Секция 1 (8 этажей)			
37	2-6-1	Общестроительные работы - АР	0,76	206 138 219	1 559 413
38	2-6-2	Лифт	0,00	11 424 814	
39	2-6-3	Водопровод и канализация	0,00	28 953 847	
40	2-6-4	Электрооборудование и электроосвещение	0,00	20 694 587	
41	2-6-5	Отопление и вентиляция	0,00	13 360 042	
42	2-6-6	Слаботочные системы	0,00	5 413 424	
43	2-6-7	Восстановление и усиление конструкций	0,00	9 028 790	
		итого Секция 1	**0,53**	**295 013 723**	**1 559 413**
		Секция 2 (12 этажей)			
44	2-7-1	Общестроительные работы - АР	0,19	347 343 620	666 479
45	2-7-2	Лифт	0,00	23 127 323	
46	2-7-3	Водопровод и канализация	0,00	47 285 459	
47	2-7-4	Электрооборудование и электроосвещение	0,00	28 785 719	
48	2-7-5	Отопление и вентиляция	0,00	31 171 505	
49	2-7-6	Слаботочные системы	0,00	5 683 272	
50	2-7-7	Восстановление и усиление конструкций	0,00	10 856 424	
51	2-7-8	Автоматическое дымоудаление	0,00	5 944 575	
		итого Секция 2	**0,13**	**500 197 897**	**666 479**
		Секция 3 (12 этажей)			
52	2-8-1	Общестроительные работы - АР	0,37	334 075 835	1 238 035
53	2-8-2	Лифт	0,00	23 127 323	
54	2-8-3	Водопровод и канализация	0,00	60 306 972	
55	2-8-4	Электрооборудование и электроосвещение	0,00	36 091 884	
56	2-8-5	Отопление и вентиляция	0,00	63 766 641	
57	2-8-6	Слаботочные системы	0,00	6 901 323	
58	2-8-7	Восстановление и усиление конструкций	0,00	8 296 240	
59	2-8-8	Автоматическое дымоудаление	0,00	6 346 254	
		итого Секция 3	**0,23**	**538 912 472**	**1 238 035**
		Секция 4 (12 этажей)			
60	2-9-1	Общестроительные работы - АР	0,38	333 718 881	1 261 769
61	2-9-2	Лифт	0,00	23 127 323	
62	2-9-3	Водопровод и канализация	0,00	47 541 985	
63	2-9-4	Электрооборудование и электроосвещение	0,00	29 512 151	
64	2-9-5	Отопление и вентиляция	0,00	35 810 074	
65	2-9-6	Слаботочные системы	0,00	5 720 461	
66	2-9-7	Восстановление и усиление конструкций	0,00	6 970 141	
67	2-9-8	Автоматическое дымоудаление	0,00	5 944 576	
		итого Секция 4	**0,26**	**488 345 592**	**1 261 769**
		Паркинг			
68	2-10-1	Конструкции железобетонные - КЖ	0,00	137 617 936	
69	2-10-2	Общестроительные работы - АР	28,46	139 117 379	39 595 281

70	2-10-3	Электрооборудование и электроосвещение	0,00	14 286 736	
71	2-10-4	Слаботочные системы	0,00	10 178 252	
72	2-10-5	Отопление и вентиляция	0,00	18 155 119	
		итого Паркингу (блок Б)	**12,40**	**319 355 422**	**39 595 281**
		БЛОК В			
		Секция 1 (8 этажей)			
73	2-11-1	Общестроительные работы - АР	0,74	211 268 762	1 559 413
74	2-11-2	Лифт	0,00	11 424 814	
75	2-11-3	Водопровод и канализация	0,00	30 638 237	
76	2-11-4	Электрооборудование и электроосвещение	23,84	17 583 176	4 192 231
77	2-11-5	Отопление и вентиляция	0,00	14 911 912	
78	2-11-6	Слаботочные системы	0,00	5 463 008	
79	2-11-7	Восстановление и усиление конструкций	0,00	7 133 426	
		итого Секция 1	**1,93**	**298 423 335**	**5 751 644**
		Секция 2 (8 этажей)			
80	2-12-1	Общестроительные работы - АР	0,75	209 052 787	1 559 410
81	2-12-2	Лифт	0,00	11 424 814	
82	2-12-3	Водопровод и канализация	0,00	31 448 336	
83	2-12-4	Электрооборудование и электроосвещение	11,29	12 493 309	1 410 602
84	2-12-5	Отопление и вентиляция	0,00	9 826 856	
85	2-12-6	Слаботочные системы	0,00	5 536 472	
86	2-12-7	Восстановление и усиление конструкций	0,00	9 143 972	
		итого Секция 2	**1,03**	**288 926 546**	**2 970 012**
		Секция 3 (8 этажей)			
87	2-13-1	Общестроительные работы - АР	0,51	233 900 603	1 190 576
88	2-13-2	Лифт	0,00	11 424 814	
89	2-13-3	Водопровод и канализация	0,00	36 924 238	
90	2-13-4	Электрооборудование и электроосвещение	1,90	22 875 223	433 699
91	2-13-5	Отопление и вентиляция	0,00	16 226 406	
92	2-13-6	Слаботочные системы	0,00	6 300 748	
93	2-13-7	Восстановление и усиление конструкций	0,00	7 541 474	
94	2-13-8	Демонтажные и восстановительные работы	0,00	23 114 182	
		итого Секция 3	**0,45**	**358 307 688**	**1 624 275**
		Секция 4 (8 этажей)			
95	2-14-1	Общестроительные работы - АР	0,69	226 406 229	1 559 413
96	2-14-2	Лифт	0,00	11 492 110	
97	2-14-3	Водопровод и канализация	0,00	30 554 512	
98	2-14-4	Электрооборудование и электроосвещение	13,20	15 659 714	2 067 808
99	2-14-5	Отопление и вентиляция	0,00	17 034 888	
100	2-14-6	Слаботочные системы	0,00	5 578 395	
101	2-14-7	Восстановление и усиление конструкций	0,00	7 984 355	
		итого Секция 4	**1,15**	**314 710 203**	**3 627 221**
		Паркинг			
102	2-15-1	Конструкции железобетонные - КЖ	0,00	118 427 263	
103	2-15-2	Общестроительные работы - АР	23,78	108 249 415	25 737 008
104	2-15-3	Электрооборудование и электроосвещение	0,00	10 810 255	
105	2-15-4	Слаботочные системы	0,00	8 311 888	
106	2-15-5	Отопление и вентиляция	0,00	15 498 131	
		итого Паркингу (блок В)	**9,85**	**261 296 952**	**25 737 008**
		Фасадное освещение			
107	2-16-1	Фасадное освещение	0,00	7 509 271	
		Всего по главе 2	**2,57**	**5 098 196 716**	**131 164 053**
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории			
		Генеральный план			
108	7-1-1	Благоустройство территории	5,85	403 745 433	23 610 101
109	7-1-2	Озеленение территории	0,00	97 830 424	
110	7-1-3	Малые архитектурные формы	0,67	31 141 789	208 935
		Всего по главе 7	**4,47**	**532 717 646**	**23 819 036**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7		**5 630 914 362**	**154 983 089**
		в т.ч. Оборудование		**216 642 445**	
		Глава 8. Временные здания и сооружения			
111	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 0,9%		48 728 447	1 394 848
		Всего по главе		**48 728 447**	**1 394 848**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8		**5 679 642 809**	**156 377 937**
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство			
112	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,7%		92 871 006	2 658 425
		Всего по главе		**92 871 006**	**2 658 425**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9		**5 772 513 815**	**159 036 362**
113	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%		111 117 427	3 180 727
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ		**5 883 631 243**	**162 217 089**
114		в том числе в текущих ценах на 2020 год - 100%		5 883 631 243	162 217 089
115		НДС на 2020 год. - 12%		706 035 749	19 466 051
		Итого в текущих ценах на 2020 год		**6 589 666 991**	**181 683 140**
		Скидка 10%		**658 966 699**	**18 168 314**
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ		**5 930 700 292**	**163 514 826**
	Налоговый кодекс РК	В т.ч. Налог на добавленную стоимость - 12 %		635 432 124	17 519 446

ЗАКАЗЧИК:

ТОО "Елорда құрылыс компаниясы"

Заместитель ген.директора по строительству _____ Мухамбеди А.Р.

Руководитель ПТО _____ Айтбаев Е.Т.

Инженер ПТО _____ Муканов М.Б.

Инженер сметчик _____ Мукашева Г.С.

ГЕНПОДРЯДЧИК:

ТОО "DBK-Engineering"

Директор _____ Жумашев Т.С.

Технадзор
ТОО "Kristallstroy"

Директор _____ Дуаев Д.В.

Эксперт технического надзора _____ Кискабаев Т.К.

Аттестат № KZ25VJE00028750 от 17.07.2017г.

Аттестат № KZ95VJE00028751 от 17.07.2017г.

Авторский надзор:
ТОО "Studio 28"

Эксперт авторского надзора _____ Фомин С.В.

Форма 4

Заказчик: ТОО "Елорда құрылыс компаниясы"

Генподрядчик: ТОО "DBK-Engineering"

Договор : № 19/32 от 24.05.2019г.

Наименование стройки: "Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, г.Астана, пересечение улиц Орынбор и Керей, Жанибек хандар. Корректировка"

АКТ № 48

приемки выполненных работ за июнь месяц 2022 г.

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах на 2020 год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1.=БЛОК А секция 1=									
		РАЗДЕЛ 1.=Локальная смета 2-1-1 Общестроительные работы АР=									
		ПРОДУХИ П-1 - 12шт /лист 37, 41и/									
		=									
1	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка**									
			решетка	12	1874,04	56,14	22488	674	1483	20130	46028
		НР - 98%; СП - 8%			1694,24	17,54	20331	210		3410	
2	2305-0301-1202 РСНБ РК 2015	**Решетки жалюзийные неподвижные односекционные марки СТД 302, размер 150х580 мм**									
			м2	6,476112	3598,00	--	23301	--	23301	--	25165
		СП - 8%			--	--	--	--		1864	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				45790	674	24784	20130	71193
							20331	210	--	5274	
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				45790				
		Материалы	Тенге				1484				
		Всего заработная плата	Тенге					20541			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				23301				
		Сдача и испытание	Тенге				1000				
		Накладные расходы	Тенге				20130				
		Сметная прибыль	Тенге				5274				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				71194				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
		Сметная заработная плата	Тенге					20541			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				71194				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
		Сметная заработная плата	Тенге					20541			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**				**45790**	**674**	**24784**	**20130**	**71193**
							20331	**210**	**--**	**5274**	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**45790**				
	Материалы		Тенге				**1484**				
	Всего заработная плата		Тенге					**20541**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**23301**				
	Сдача и испытание		Тенге				**1000**				
		Накладные расходы	Тенге				**20130**				
		Сметная прибыль	Тенге				**5274**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**71194**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
		Сметная заработная плата	Тенге					20541			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				71194				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
		Сметная заработная плата	Тенге					20541			

ОТДЕЛ 3.= БлокА секция 3=

РАЗДЕЛ 3.=Локальная смета 2-3-1 Общестроительные работы АР=

ПРОДУХИ П-1 - 12шт /лист 37, 41п/

=

3	**1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка**									
			решетка	**12**	**1874,04**	**56,14**	**22488**	**674**	**1483**	**20130**	**46028**
		НР - 98%; СП - 8%			**1694,24**	**17,54**	**20331**	**210**		**3410**	
4	**2305-0301-1202 РСНБ РК 2015**	**Решетки жалюзийные неподвижные односекционные марки СТД 302, размер 150х580 мм**									
			м2	**6,476112**	**3598,00**	**--**	**23301**	**--**	**23301**	**--**	**25165**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1864**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**45790**	**674**	**24784**	**20130**	**71193**
							20331	**210**	**--**	**5274**	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**45790**				
	Материалы		Тенге				**1484**				
	Всего заработная плата		Тенге					**20541**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**23301**				
	Сдача и испытание		Тенге				**1000**				
		Накладные расходы	Тенге				**20130**				
		Сметная прибыль	Тенге				**5274**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**71194**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
		Сметная заработная плата	Тенге					20541			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				71194				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
		Сметная заработная плата	Тенге					20541			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	**Тенге**				**45790**	**674**	**24784**	**20130**	**71193**
							20331	**210**	**--**	**5274**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				45790				
		Материалы	Тенге				1484				
		Всего заработная плата	Тенге					20541			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				23301				
		Сдача и испытание	Тенге				1000				
		Накладные расходы	Тенге				20130				
		Сметная прибыль	Тенге				5274				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				71194				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
		Сметная заработная плата	Тенге					20541			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге				71194				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
		Сметная заработная плата	Тенге					20541			

ОТДЕЛ 4.= БлокА секция 4=

РАЗДЕЛ 4.=Локальная смета 2-4-1 Общестроительные работы АР=

ПРОДУХИ П-1 - 12шт /лист 37, 41н/

=

5	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка**									
			решетка	**12**	**1874,04**	**56,14**	**22488**	**674**	**1483**	**20130**	**46028**
		НР - 98%; СП - 8%			**1694,24**	**17,54**	**20331**	**210**		**3410**	
6	2305-0301-1202 РСНБ РК 2015	**Решетки жалюзийные неподвижные односекционные марки СТД 302, размер 150х580 мм**									
			м2	**6,476112**	**3598,00**	**--**	**23301**	**--**	**23301**	**--**	**25165**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1864**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**45790**	**674**	**24784**	**20130**	**71193**
							20331	**210**	**--**	**5274**	
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				45790				
		Материалы	Тенге				1484				
		Всего заработная плата	Тенге					20541			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				23301				
		Сдача и испытание	Тенге				1000				
		Накладные расходы	Тенге				20130				
		Сметная прибыль	Тенге				5274				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				71194				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
		Сметная заработная плата	Тенге					20541			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				71194				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
		Сметная заработная плата	Тенге					20541			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	**Тенге**				**45790**	**674**	**24784**	**20130**	**71193**
							20331	**210**	**--**	**5274**	
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				45790				
		Материалы	Тенге				1484				
		Всего заработная плата	Тенге					20541			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				23301				
		Сдача и испытание	Тенге				1000				
		Накладные расходы	Тенге				20130				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				5274				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				71194				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
		Сметная заработная плата	Тенге					20541			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге				71194				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
		Сметная заработная плата	Тенге					20541			

ОТДЕЛ 5.=ПАРКИНГ БЛОК А=

РАЗДЕЛ 5.=Локальная смета 2-5-2 Общестроительные работы=

По протоколу №13

=ГРАНИТ - Крыльца, пандус, будки(вертикальная облицовка)=

7	1115-0109-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой гранитными плитами без теплоизоляционного слоя**	м2 поверхности облицовки	224,86	4613,55	40,68	1037404	9147	59763	777107	1959671
		НР - 80%; СП - 8%			4307,10	12,85	968494	2890		145161	
8	2113-0211-0908 РСНБ РК 2015	**Система крепежных элементов для навесных вентилируемых фасадов монолитных зданий, тип облицовки: природный камень**	м2	229,3572	7653,00	--	1755271	--	1755271	--	1895692
		СП - 8%			--	--	--	--		140422	
9	2201-0101-0303 РСНБ РК 2015	**Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 20 мм ГОСТ 9480-2012**	м2	229,3572	10469,00	--	2401141	--	2401141	--	2593232
		СП - 8%			--	--	--	--		192091	
10	1115-0106-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**/Облицовка гранитом. применит./Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплиттерной плиткой толщиной 50 мм на металлическом каркасе**	м2 поверхности облицовки	206,83	6970,48	97,52	1441704	20169	4094	1139204	2787380
		НР - 80%; СП - 8%			6853,17	31,73	1417441	6564		206473	
11	2201-0101-0303 РСНБ РК 2015	**Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 20 мм ГОСТ 9480-2012**	м2	210,9666	10469,00	--	2208609	--	2208609	--	2385298
		СП - 8%			--	--	--	--		176689	
12	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	2,7425658	221354,00	--	607078	--	607078	--	655644
		СП - 8%			--	--	--	--		48566	
13	2110-0502-1819 РСНБ РК 2015	**Клей эпоксидный**	т	0,124098	3161398,00	--	392323	--	392323	--	423709
		СП - 8%			--	--	--	--		31386	
		ТИП 1		**=ПОЛЫ=**							
14	1113-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой**	м2	1680,1	97,49	2,47	163792	4144	30309	89631	273697
		НР - 69%; СП - 8%			76,98	0,33	129339	561		20274	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	1680,1	779,73	44,60	1310028	74932	434490	763138	2239019
		НР - 94%; СП - 8%			476,52	6,69	800606	11242		165853	
16	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	1680,1	1406,74	44,60	2363466	74932	1487928	763138	3376732
		НР - 94%; СП - 8%			476,52	6,69	800606	11242		250128	
17	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	/Бетон В25/ Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	1680,1	862,69	31,91	1449408	53610	676346	704325	2326032
		НР - 94%; СП - 8%			428,22	17,75	719452	29830		172299	
18	1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=10	/до тоолщ. 70мм/ Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	1680,1	1110,34	55,08	1865481	92535	1686454	127667	2152599
		НР - 94%; СП - 8%			51,48	29,36	86492	49324		159452	
19	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	/ ВрI д.4мм 100х100/ Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	3,02418	288749,10	1550,74	873229	4690	816620	49308	996340
		НР - 91%; СП - 8%			17168,00	749,16	51919	2266		73803	
				о протоколу №13							
20	1111-0101-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	/Полы Топинг/Бетон В25/ Полы бетонные толщиной 20 мм с поверхностным упрочнением. Устройство (применит.)	м2 покрытия	1680,1	3484,94	107,68	5855048	180912	1696398	3795702	10422810
		НР - 94%; СП - 8%			2367,56	35,86	3977738	60243		772060	
21	1111-0101-1704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 К=2	/до толщ.30мм/ Полы бетонные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины сверх 20 мм к нормам 1111-0101-1702, 1111-0101-1703(применит.)	м2 покрытия	1680,1	667,18	4,98	1120937	8367	337291	730970	2000059
		НР - 94%; СП - 8%			461,45	1,40	775279	2349		148153	
		ПОТОЛОК									
22	1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	2077,29	1417,14	7,92	2943819	16458	854181	1663541	4975948
		НР - 80%; СП - 8%			998,02	3,01	2073180	6246		368589	
		СТЕНЫ									
23	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	1034,59	1385,34	88,13	1433263	91179	309822	887367	2506280
		НР - 80%; СП - 8%			997,75	74,37	1032262	76946		185650	
24	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	802,47	1667,44	20,72	1338069	16624	377514	760145	2266071
		НР - 80%; СП - 8%			1176,28	7,79	943931	6251		167857	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	274,36	1568,15	12,75	430238	3499	175195	202285	683124
		НР - 80%; СП - 8%			916,84	4,78	251544	1312		50602	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				30990307	651196	16310827	12453528	46919337
							14028284	267265	--	3475508	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				30990307				
	Материалы		Тенге				8946406				
	Всего заработная плата		Тенге					14295549			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2754672				
	Местные материалы		Тенге				4609750				
		Накладные расходы	Тенге				12453527				
		Сметная прибыль	Тенге				3475507				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				46919340				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9081
		Сметная заработная плата	Тенге					14295549			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				46919340				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9081
		Сметная заработная плата	Тенге					14295549			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	Тенге				30990307	651196	16310827	12453528	46919337
							14028284	267265	--	3475508	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				30990307				
	Материалы		Тенге				8946406				
	Всего заработная плата		Тенге					14295549			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2754672				
	Местные материалы		Тенге				4609750				
		Накладные расходы	Тенге				12453527				
		Сметная прибыль	Тенге				3475507				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				46919340				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9081
		Сметная заработная плата	Тенге					14295549			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	Тенге				46919340				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9081
		Сметная заработная плата	Тенге					14295549			

ОТДЕЛ 6.= Блок Б секция 1=

РАЗДЕЛ 6.=Локальная смета 2-6-1 Общестроительные работы АР=

ПРОДУХИ П-1 - 12шт /лист 37, 41н/

=

26	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка**	решетка	12	1874,04	56,14	22488	674	1483	20130	46028
		НР - 98%; СП - 8%			1694,24	17,54	20331	210		3410	
27	2305-0301-1202 РСНБ РК 2015	**Решетки жалюзийные неподвижные односекционные марки СТД 302, размер 150х580 мм**	м2	6,476112	3598,00	--	23301	--	23301	--	25165
		СП - 8%			--	--	--	--		1864	

Козырьки стеклянные /Кр-1, Кр-2/

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	1146-0301-0203 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 32 мм									
		НР - 84%; СП - 8%	отверстие	8	1313,82 756,51	546,03 397,46	10511 6052	4368 3180	91	7755 1461	19726
29	1109-0403-0203 РСНБ РК 2015	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж									
		НР - 69%; СП - 8%	м2	5,76	12388,52 8640,30	532,28 286,77	71358 49768	3066 1652	18524	35480 8547	115385
30	ТПРАЙС-ЛИСТ	Козырьки из каленного цельного стекла, толщ 12мм, тонированное пленкой, с обработанными гранями									
		СП - 8%	м2	5,76	151688,00 --	-- --	873723 --	-- --	873723	-- 69898	943621
31	1109-0606-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Кронштейны и подвески стен и сводов.Монтаж /Крепление тросов/									
		НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,192	72916,53 60621,00	10283,41 4466,34	14000 11639	1974 858	387	8623 1810	24433
32	2404-0207-2305 РСНБ РК 2015	Кронштейны стальные массой 24 кг длиной 1350 мм для крепления стеклянного козырька									
		СП - 8%	шт.	8	3266,00 --	-- --	26128 --	-- --	26128	-- 2090	28218
33	2106-0903-2903 РСНБ РК 2015	Кронштейн-спайдер 3-х позиционный для крепления стекла									
		СП - 8%	шт.	8	6851,00 --	-- --	54808 --	-- --	54808	-- 4385	59193
		Козырьки стеклянные /ТП-1/									
34	1146-0301-0203 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 32 мм									
		НР - 84%; СП - 8%	отверстие	2	1313,82 756,51	546,03 397,46	2628 1513	1092 795	23	1939 365	4932
35	1109-0403-0203 РСНБ РК 2015	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж									
		НР - 69%; СП - 8%	м2	1,44	12388,52 8640,30	532,28 286,77	17839 12442	766 413	4631	8870 2137	28846
36	ТПРАЙС-ЛИСТ	Козырьки из каленного цельного стекла, толщ 12мм, тонированное пленкой, с обработанными гранями									
		СП - 8%	м2	1,44	151688,00 --	-- --	218431 --	-- --	218431	-- 17474	235905
37	1109-0606-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Кронштейны и подвески стен и сводов.Монтаж /Крепление тросов/									
		НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,048	72916,53 60621,00	10283,41 4466,34	3500 2910	494 214	96	2156 452	6108
38	2404-0207-2305 РСНБ РК 2015	Кронштейны стальные массой 24 кг длиной 1350 мм для крепления стеклянного козырька									
		СП - 8%	шт.	2	3266,00 --	-- --	6532 --	-- --	6532	-- 523	7055

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	2106-0903-2903 РСНБ РК 2015	**Кронштейн-спайдер 3-х позиционный для крепления стекла**									
			шт.	**2**	**6851,00**	--	**13702**	--	**13702**	--	**14798**
		СП - 8%			--	--	--	--		**1096**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**1358949**	**12434**	**1241860**	**84953**	**1559413**
							104655	**7322**	--	**115512**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1137952**				
		Материалы	Тенге				**113**				
		Всего заработная плата	Тенге					**11540**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**1124814**				
		Накладные расходы	Тенге				**9693**				
		Сметная прибыль	Тенге				**91812**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1239457**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**7**
		Сметная заработная плата	Тенге					**11540**			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**175207**				
		Материалы	Тенге				**23638**				
		Всего заработная плата	Тенге					**79896**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**68510**				
		Накладные расходы	Тенге				**55128**				
		Сметная прибыль	Тенге				**18427**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**248762**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**47**
		Сметная заработная плата	Тенге					**79896**			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				**45790**				
		Материалы	Тенге				**1484**				
		Всего заработная плата	Тенге					**20541**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**23301**				
		Сдача и испытание	Тенге				**1000**				
		Накладные расходы	Тенге				**20130**				
		Сметная прибыль	Тенге				**5274**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**71194**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**14**
		Сметная заработная плата	Тенге					**20541**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**1559413**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**67**
		Сметная заработная плата	Тенге					**111977**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 6	**Тенге**				**1358949**	**12434**	**1241860**	**84953**	**1559413**
							104655	**7322**	--	**115512**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1137952**				
		Материалы	Тенге				**113**				
		Всего заработная плата	Тенге					**11540**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**1124814**				
		Накладные расходы	Тенге				**9693**				
		Сметная прибыль	Тенге				**91812**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1239457**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**7**
		Сметная заработная плата	Тенге					**11540**			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**175207**				
		Материалы	Тенге				**23638**				
		Всего заработная плата	Тенге					**79896**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**68510**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				55128				
		Сметная прибыль	Тенге				18427				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				248762				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								47
		Сметная заработная плата	Тенге					79896			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				45790				
		Материалы	Тенге				1484				
		Всего заработная плата	Тенге					20541			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				23301				
		Сдача и испытание	Тенге				1000				
		Накладные расходы	Тенге				20130				
		Сметная прибыль	Тенге				5274				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				71194				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
		Сметная заработная плата	Тенге					20541			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 6	Тенге				1559413				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								67
		Сметная заработная плата	Тенге					111977			

ОТДЕЛ 7.= Блок Б секция 2=

РАЗДЕЛ 7.=Локальная смета 2-7-1 Общестроительные работы АР=

ПРОДУХИ П-1 - 12шт /лист 46н/

40	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка**	решетка	12	1874,04	56,14	22488	674	1483	20130	46028
		НР - 98%; СП - 8%			1694,24	17,54	20331	210		3410	
41	2305-0301-1202 РСНБ РК 2015	**Решетки жалюзийные неподвижные односекционные марки СТД 302, размер 150х580 мм**	м2	6,476112	3598,00	--	23301	--	23301	--	25165
		СП - 8%			--	--	--	--		1864	

Козырьки стеклянные /Кр-1, Кр-2/

42	1146-0301-0203 РСНБ РК 2015	**Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 32 мм**	отверстие	4	1313,82	546,03	5255	2184	45	3877	9863
		НР - 84%; СП - 8%			756,51	397,46	3026	1590		731	
43	1109-0403-0203 РСНБ РК 2015	**Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж**	м2	2,88	12388,52	532,28	35679	1533	9262	17740	57692
		НР - 69%; СП - 8%			8640,30	286,77	24884	826		4274	
44	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Козырьки из каленного цельного стекла, толщ 12мм, тонированное пленкой, с обработанными гранями**	м2	2,88	151688,00	--	436861	--	436861	--	471810
		СП - 8%			--	--	--	--		34949	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	1109-0606-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Кронштейны и подвески стен и сводов.Монтаж /Крепление тросов/**									
			т конструкций	**0,096**	**72916,53**	**10283,41**	**7000**	**987**	**193**	**4311**	**12216**
		НР - 69%; СП - 8%			**60621,00**	**4466,34**	**5820**	**429**		**905**	
46	2404-0207-2305 РСНБ РК 2015	**Кронштейны стальные массой 24 кг длиной 1350 мм для крепления стеклянного козырька**									
			шт.	**4**	**3266,00**	**--**	**13064**	**--**	**13064**	**--**	**14109**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1045**	
47	2106-0903-2903 РСНБ РК 2015	**Кронштейн-спайдер 3-х позиционный для крепления стекла**									
			шт.	**4**	**6851,00**	**--**	**27404**	**--**	**27404**	**--**	**29596**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2192**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				**571053**	**5378**	**511613**	**46058**	**666479**
							54061	**3055**	**--**	**49370**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**455181**				
		Материалы	Тенге				**45**				
		Всего заработная плата	Тенге					**4616**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**449925**				
		Накладные расходы	Тенге				**3877**				
		Сметная прибыль	Тенге				**36725**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**495783**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3**
		Сметная заработная плата	Тенге					**4616**			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**70083**				
		Материалы	Тенге				**9455**				
		Всего заработная плата	Тенге					**31958**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**27404**				
		Накладные расходы	Тенге				**22051**				
		Сметная прибыль	Тенге				**7371**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**99505**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**19**
		Сметная заработная плата	Тенге					**31958**			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				**45790**				
		Материалы	Тенге				**1484**				
		Всего заработная плата	Тенге					**20541**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**23301**				
		Сдача и испытание	Тенге				**1000**				
		Накладные расходы	Тенге				**20130**				
		Сметная прибыль	Тенге				**5274**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**71194**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**14**
		Сметная заработная плата	Тенге					**20541**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**666481**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**35**
		Сметная заработная плата	Тенге					**57115**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 7	**Тенге**				**571053**	**5378**	**511613**	**46058**	**666479**
							54061	**3055**	**--**	**49370**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**455181**				
		Материалы	Тенге				**45**				
		Всего заработная плата	Тенге					**4616**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**449925**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				3877				
		Сметная прибыль	Тенге				36725				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				495783				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					4616			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				70083				
		Материалы	Тенге				9455				
		Всего заработная плата	Тенге					31958			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				27404				
		Накладные расходы	Тенге				22051				
		Сметная прибыль	Тенге				7371				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				99505				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19
		Сметная заработная плата	Тенге					31958			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				45790				
		Материалы	Тенге				1484				
		Всего заработная плата	Тенге					20541			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				23301				
		Сдача и испытание	Тенге				1000				
		Накладные расходы	Тенге				20130				
		Сметная прибыль	Тенге				5274				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				71194				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
		Сметная заработная плата	Тенге					20541			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 7	Тенге				666481				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								35
		Сметная заработная плата	Тенге					57115			

ОТДЕЛ 8.= Блок Б секция 3=

РАЗДЕЛ 8.=Локальная смета 2-8-1 Общестроительные работы АР=

ПРОДУХИ П-1 - 8шт /лист 26и/

48	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка**	решетка	8	1874,04	56,14	14992	449	989	13420	30686
		НР - 98%; СП - 8%			1694,24	17,54	13554	140		2273	
49	2305-0301-1202 РСНБ РК 2015	**Решетки жалюзийные неподвижные односекционные марки СТД 302, размер 150х580 мм**	м2	4,317408	3598,00	--	15534	--	15534	--	16777
		СП - 8%			--	--	--	--		1243	

Козырьки стеклянные /Кр-1, Кр-2/

50	1146-0301-0203 РСНБ РК 2015	**Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 32 мм**	отверстие	4	1313,82	546,03	5255	2184	45	3877	9863
		НР - 84%; СП - 8%			756,51	397,46	3026	1590		731	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	1109-0403-0203 РСНБ РК 2015	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м2	2,88	12388,52	532,28	35679	1533	9262	17740	57692
		НР - 69%; СП - 8%			8640,30	286,77	24884	826		4274	
52	ТПРАЙС-ЛИСТ	Козырьки из каленного цельного стекла, толщ 12мм, тонированное пленкой, с обработанными гранями	м2	2,88	151688,00	--	436861	--	436861	--	471810
		СП - 8%			--	--	--	--		34949	
53	1109-0606-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Кронштейны и подвески стен и сводов.Монтаж /Крепление тросов/	т конструкций	0,096	72916,53	10283,41	7000	987	193	4311	12216
		НР - 69%; СП - 8%			60621,00	4466,34	5820	429		905	
54	2404-0207-2305 РСНБ РК 2015	Кронштейны стальные массой 24 кг длиной 1350 мм для крепления стеклянного козырька	шт.	4	3266,00	--	13064	--	13064	--	14109
		СП - 8%			--	--	--	--		1045	
55	2106-0903-2903 РСНБ РК 2015	Кронштейн-спайдер 3-х позиционный для крепления стекла	шт.	4	6851,00	--	27404	--	27404	--	29596
		СП - 8%			--	--	--	--		2192	
		Козырьки стеклянные /Кр-3/									
56	1146-0301-0203 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 32 мм	отверстие	4	1313,82	546,03	5255	2184	45	3877	9863
		НР - 84%; СП - 8%			756,51	397,46	3026	1590		731	
57	1109-0403-0203 РСНБ РК 2015	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м2	2,88	12388,52	532,28	35679	1533	9262	17740	57692
		НР - 69%; СП - 8%			8640,30	286,77	24884	826		4274	
58	ТПРАЙС-ЛИСТ	Козырьки из каленного цельного стекла, толщ 12мм, тонированное пленкой, с обработанными гранями	м2	2,88	151688,00	--	436861	--	436861	--	471810
		СП - 8%			--	--	--	--		34949	
59	1109-0606-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Кронштейны и подвески стен и сводов.Монтаж /Крепление тросов/	т конструкций	0,096	72916,53	10283,41	7000	987	193	4311	12216
		НР - 69%; СП - 8%			60621,00	4466,34	5820	429		905	
60	2404-0207-2305 РСНБ РК 2015	Кронштейны стальные массой 24 кг длиной 1350 мм для крепления стеклянного козырька	шт.	4	3266,00	--	13064	--	13064	--	14109
		СП - 8%			--	--	--	--		1045	
61	2106-0903-2903 РСНБ РК 2015	Кронштейн-спайдер 3-х позиционный для крепления стекла	шт.	4	6851,00	--	27404	--	27404	--	29596
		СП - 8%			--	--	--	--		2192	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				1081054	9858	990181	65276	1238035
							81013	5829	--	91708	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				910361				
	Материалы		Тенге				90				
	Всего заработная плата		Тенге					9232			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				899851				
		Накладные расходы	Тенге				7755				
		Сметная прибыль	Тенге				73449				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				991565				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					9232			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				140166				
	Материалы		Тенге				18910				
	Всего заработная плата		Тенге					63917			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				54808				
		Накладные расходы	Тенге				44102				
		Сметная прибыль	Тенге				14741				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				199010				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								37
		Сметная заработная плата	Тенге					63917			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				30526				
	Материалы		Тенге				989				
	Всего заработная плата		Тенге					13694			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				15534				
	Сдача и испытание		Тенге				667				
		Накладные расходы	Тенге				13420				
		Сметная прибыль	Тенге				3516				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				47462				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					13694			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				1238038				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								52
		Сметная заработная плата	Тенге					86843			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 8	**Тенге**				**1081054**	**9858**	**990181**	**65276**	**1238035**
							81013	**5829**	**--**	**91708**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				910361				
	Материалы		Тенге				90				
	Всего заработная плата		Тенге					9232			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				899851				
		Накладные расходы	Тенге				7755				
		Сметная прибыль	Тенге				73449				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				991565				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					9232			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				140166				
	Материалы		Тенге				18910				
	Всего заработная плата		Тенге					63917			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				54808				
		Накладные расходы	Тенге				44102				
		Сметная прибыль	Тенге				14741				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				199010				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								37
		Сметная заработная плата	Тенге					63917			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				30526				
		Материалы	Тенге				989				
		Всего заработная плата	Тенге					13694			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				15534				
		Сдача и испытание	Тенге				667				
		Накладные расходы	Тенге				13420				
		Сметная прибыль	Тенге				3516				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				47462				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					13694			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 8	Тенге				1238038				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								52
		Сметная заработная плата	Тенге					86843			

ОТДЕЛ 9.= Блок Б секция 4=

РАЗДЕЛ 9.=Локальная смета 2-9-1 Общестроительные работы АР=

ПРОДУХИ П-1 - 12шт /лист 46и/

62	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка**	решетка	12	1874,04	56,14	22488	674	1483	20130	46028
		НР - 98%; СП - 8%			1694,24	17,54	20331	210		3410	
63	2305-0301-1202 РСНБ РК 2015	**Решетки жалюзийные неподвижные односекционные марки СТД 302, размер 150х580 мм**	м2	6,476112	3598,00	--	23301	--	23301	--	25165
		СП - 8%			--	--	--	--		1864	

Козырьки стеклянные /Кр-1, Кр-2/

64	1146-0301-0203 РСНБ РК 2015	**Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 32 мм**	отверстие	8	1313,82	546,03	10511	4368	91	7755	19726
		НР - 84%; СП - 8%			756,51	397,46	6052	3180		1461	
65	1109-0403-0203 РСНБ РК 2015	**Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж**	м2	5,76	12388,52	532,28	71358	3066	18524	35480	115385
		НР - 69%; СП - 8%			8640,30	286,77	49768	1652		8547	
66	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Козырьки из каленного цельного стекла, толщ 12мм, тонированное пленкой, с обработанными гранями**	м2	5,76	151688,00	--	873723	--	873723	--	943621
		СП - 8%			--	--	--	--		69898	
67	1109-0606-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Кронштейны и подвески стен и сводов.Монтаж /Крепление тросов/**	т конструкций	0,192	72916,53	10283,41	14000	1974	387	8623	24433
		НР - 69%; СП - 8%			60621,00	4466,34	11639	858		1810	
68	2404-0207-2305 РСНБ РК 2015	**Кронштейны стальные массой 24 кг длиной 1350 мм для крепления стеклянного козырька**	шт.	8	3266,00	--	26128	--	26128	--	28218

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		2090	
69	2106-0903-2903 РСНБ РК 2015	**Кронштейн-спайдер 3-х позиционный для крепления стекла**									
			шт.	**8**	**6851,00**	--	**54808**	--	**54808**	--	**59193**
		СП - 8%			--	--	--	--		**4385**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				**1096317**	**10082**	**998445**	**71988**	**1261769**
							87790	**5899**	--	**93465**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**910361**				
		Материалы	Тенге				**90**				
		Всего заработная плата	Тенге					**9232**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**899851**				
		Накладные расходы	Тенге				**7755**				
		Сметная прибыль	Тенге				**73449**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**991565**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**6**
		Сметная заработная плата	Тенге					**9232**			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**140166**				
		Материалы	Тенге				**18910**				
		Всего заработная плата	Тенге					**63917**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**54808**				
		Накладные расходы	Тенге				**44102**				
		Сметная прибыль	Тенге				**14741**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**199010**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**37**
		Сметная заработная плата	Тенге					**63917**			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				**45790**				
		Материалы	Тенге				**1484**				
		Всего заработная плата	Тенге					**20541**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**23301**				
		Сдача и испытание	Тенге				**1000**				
		Накладные расходы	Тенге				**20130**				
		Сметная прибыль	Тенге				**5274**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**71194**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**14**
		Сметная заработная плата	Тенге					**20541**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				**1261769**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**56**
		Сметная заработная плата	Тенге					**93690**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 9	**Тенге**				**1096317**	**10082**	**998445**	**71988**	**1261769**
							87790	**5899**	--	**93465**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**910361**				
		Материалы	Тенге				**90**				
		Всего заработная плата	Тенге					**9232**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**899851**				
		Накладные расходы	Тенге				**7755**				
		Сметная прибыль	Тенге				**73449**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**991565**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**6**
		Сметная заработная плата	Тенге					**9232**			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**140166**				
		Материалы	Тенге				**18910**				
		Всего заработная плата	Тенге					**63917**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				54808				
		Накладные расходы	Тенге				44102				
		Сметная прибыль	Тенге				14741				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				199010				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								37
		Сметная заработная плата	Тенге					63917			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				45790				
	Материалы		Тенге				1484				
	Всего заработная плата		Тенге					20541			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				23301				
	Сдача и испытание		Тенге				1000				
		Накладные расходы	Тенге				20130				
		Сметная прибыль	Тенге				5274				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				71194				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
		Сметная заработная плата	Тенге					20541			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 9	Тенге				1261769				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								56
		Сметная заработная плата	Тенге					93690			

ОТДЕЛ 10.=ПАРКИНГ БЛОК Б=

РАЗДЕЛ 10.=Локальная смета 2-10-2 Общестроительные работы=

по протоколу №13

=ГРАНИТ - Крыльца, пандус, будки(вертикальная облицовка)=

70	1115-0109-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой гранитными плитами без теплоизоляционного слоя**	м2 поверхности облицовки	21,042	4613,55	40,68	97078	856	5592	72720	183383
		НР - 80%; СП - 8%			4307,10	12,85	90630	270		13584	
71	2113-0211-0908 РСНБ РК 2015	**Система крепежных элементов для навесных вентилируемых фасадов монолитных зданий, тип облицовки: природный камень**	м2	21,46284	7653,00	--	164255	--	164255	--	177396
		СП - 8%			--	--	--	--		13140	
72	2201-0101-0303 РСНБ РК 2015	**Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 20 мм ГОСТ 9480-2012**	м2	21,46284	10469,00	--	224694	--	224694	--	242670
		СП - 8%			--	--	--	--		17976	
73	1115-0106-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**/Облицовка гранитом. применит./Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплиттерной плиткой толщиной 50 мм на металлическом каркасе**	м2 поверхности облицовки	108,568	6970,48	97,52	756771	10587	2149	597984	1463135
		НР - 80%; СП - 8%			6853,17	31,73	744035	3445		108380	
74	2201-0101-0303 РСНБ РК 2015	**Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 20 мм ГОСТ 9480-2012**	м2	110,73936	10469,00	--	1159330	--	1159330	--	1252077
		СП - 8%			--	--	--	--		92746	
75	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,4396117	221354,00	--	318664	--	318664	--	344157

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		25493	
76	2110-0502-1819 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный	т	0,0651408	3161398,00	--	205936	--	205936	--	222411
		СП - 8%			--	--	--	--		16475	
		ТИП 1		**=ПОЛЫ=**							
77	1113-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой	м2	1369,02	97,49	2,47	133465	3376	24697	73036	223021
		НР - 69%; СП - 8%			76,98	0,33	105392	457		16520	
78	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	1369,02	779,73	44,60	1067469	61058	354041	621838	1824452
		НР - 94%; СП - 8%			476,52	6,69	652370	9161		135145	
79	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	1369,02	1406,74	44,60	1925857	61058	1212429	621838	2751511
		НР - 94%; СП - 8%			476,52	6,69	652370	9161		203816	
80	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	/Бетон В25/ Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	1369,02	862,69	31,91	1181042	43684	551116	573915	1895354
		НР - 94%; СП - 8%			428,22	17,75	586242	24306		140397	
81	1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=10	/до тоолщ. 70мм/ Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	1369,02	1110,34	55,08	1520076	75402	1374197	104029	1754033
		НР - 94%; СП - 8%			51,48	29,36	70477	40192		129928	
82	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	/ ВрI д.4мм 100х100/ Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	2,464236	288749,10	1550,74	711546	3821	665419	40178	811862
		НР - 91%; СП - 8%			17168,00	749,16	42306	1846		60138	
				о протоколу №13							
83	1111-0101-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	/Полы Топинг/Бетон В25/ Полы бетонные толщиной 20 мм с поверхностным упрочнением. Устройство (применит.)	м2 покрытия	1369,02	3484,94	107,68	4770953	147415	1382301	3092906	8492968
		НР - 94%; СП - 8%			2367,56	35,86	3241237	49089		629109	
84	1111-0101-1704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 К=2	/до толщ.30мм/ Полы бетонные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины сверх 20 мм к нормам 1111-0101-1702, 1111-0101-1703(применит.)	м2 покрытия	1369,02	667,18	4,98	913389	6818	274839	595627	1629737
		НР - 94%; СП - 8%			461,45	1,40	631732	1914		120721	
		ПОТОЛОК									
85	1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	3060,82	1417,14	7,92	4337622	24251	1258607	2451173	7331899
		НР - 80%; СП - 8%			998,02	3,01	3054764	9203		543104	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СТЕНЫ									
86	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	м2 оштукатуриваемой поверхности	1345,78	1385,34	88,13	1864369	118604	403013	1154274	3260134
		НР - 80%; СП - 8%			997,75	74,37	1342752	100091		241491	
87	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм**	м2 оштукатуриваемой поверхности	860,83	1667,44	20,72	1435381	17833	404969	815427	2430872
		НР - 80%; СП - 8%			1176,28	7,79	1012579	6705		180065	
88	1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	1278,76	1568,15	12,75	2005288	16306	816565	942826	3183964
		НР - 80%; СП - 8%			916,84	4,78	1172417	6116		235849	
89	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	м2 поверхности облицовки	20,89	3841,61	38,35	80251	801	41028	31087	120245
		НР - 80%; СП - 8%			1839,26	20,91	38422	437		8907	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				24873437	591870	10843841	11788858	39595281
							13437723	262392	--	2932984	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				24873437				
	Материалы		Тенге				8770964				
	Всего заработная плата		Тенге					13700115			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				688855				
	Местные материалы		Тенге				1384025				
		Накладные расходы	Тенге				11788860				
		Сметная прибыль	Тенге				2932984				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				39595281				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8691
		Сметная заработная плата	Тенге					13700115			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				39595281				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8691
		Сметная заработная плата	Тенге					13700115			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 10	**Тенге**				24873437	591870	10843841	11788858	39595281
							13437723	262392	--	2932984	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				24873437				
	Материалы		Тенге				8770964				
	Всего заработная плата		Тенге					13700115			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				688855				
	Местные материалы		Тенге				1384025				
		Накладные расходы	Тенге				11788860				
		Сметная прибыль	Тенге				2932984				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				39595281				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8691
		Сметная заработная плата	Тенге					13700115			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 10	Тенге				39595281				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8691
		Сметная заработная плата	Тенге					13700115			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 11.=БЛОК В секция 1=									
		РАЗДЕЛ 11.=Локальная смета 2-11-1 Общестроительные работы-АР=									
		ПРОДУХИ П-1 - 12шт /лист 37, 41н/									
		=									
90	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка									
		НР - 98%; СП - 8%	решетка	12	1874,04 1694,24	56,14 17,54	22488 20331	674 210	1483	20130 3410	46028
91	2305-0301-1202 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные неподвижные односекционные марки СТД 302, размер 150х580 мм									
		СП - 8%	м2	6,476112	3598,00 --	-- --	23301 --	-- --	23301	-- 1864	25165
		Козырьки стеклянные /Кр-1, Кр-2/									
92	1146-0301-0203 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 32 мм									
		НР - 84%; СП - 8%	отверстие	8	1313,82 756,51	546,03 397,46	10511 6052	4368 3180	91	7755 1461	19726
93	1109-0403-0203 РСНБ РК 2015	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж									
		НР - 69%; СП - 8%	м2	5,76	12388,52 8640,30	532,28 286,77	71358 49768	3066 1652	18524	35480 8547	115385
94	ТПРАЙС-ЛИСТ	Козырьки из каленного цельного стекла, толщ 12мм, тонированное пленкой, с обработанными гранями									
		СП - 8%	м2	5,76	151688,00 --	-- --	873723 --	-- --	873723	-- 69898	943621
95	1109-0606-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Кронштейны и подвески стен и сводов.Монтаж /Крепление тросов/									
		НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,192	72916,53 60621,00	10283,41 4466,34	14000 11639	1974 858	387	8623 1810	24433
96	2404-0207-2305 РСНБ РК 2015	Кронштейны стальные массой 24 кг длиной 1350 мм для крепления стеклянного козырька									
		СП - 8%	шт.	8	3266,00 --	-- --	26128 --	-- --	26128	-- 2090	28218
97	2106-0903-2903 РСНБ РК 2015	Кронштейн-спайдер 3-х позиционный для крепления стекла									
		СП - 8%	шт.	8	6851,00 --	-- --	54808 --	-- --	54808	-- 4385	59193
		Козырьки стеклянные /ТП-1/									
98	1146-0301-0203 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 32 мм									
		НР - 84%; СП - 8%	отверстие	2	1313,82 756,51	546,03 397,46	2628 1513	1092 795	23	1939 365	4932

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99	1109-0403-0203 РСНБ РК 2015	**Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж**									
			м2	1,44	12388,52	532,28	17839	766	4631	8870	28846
		НР - 69%; СП - 8%			8640,30	286,77	12442	413		2137	
100	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Козырьки из каленного цельного стекла, толщ 12мм, тонированное пленкой, с обработанными гранями**									
			м2	1,44	151688,00	--	218431	--	218431	--	235905
		СП - 8%			--	--	--	--		17474	
101	1109-0606-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Кронштейны и подвески стен и сводов.Монтаж /Крепление тросов/**									
			т конструкций	0,048	72916,53	10283,41	3500	494	96	2156	6108
		НР - 69%; СП - 8%			60621,00	4466,34	2910	214		452	
102	2404-0207-2305 РСНБ РК 2015	**Кронштейны стальные массой 24 кг длиной 1350 мм для крепления стеклянного козырька**									
			шт.	2	3266,00	--	6532	--	6532	--	7055
		СП - 8%			--	--	--	--		523	
103	2106-0903-2903 РСНБ РК 2015	**Кронштейн-спайдер 3-х позиционный для крепления стекла**									
			шт.	2	6851,00	--	13702	--	13702	--	14798
		СП - 8%			--	--	--	--		1096	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				1358949	12434	1241860	84953	1559413
							104655	7322	--	115512	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1137952				
		Материалы	Тенге				113				
		Всего заработная плата	Тенге					11540			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1124814				
		Накладные расходы	Тенге				9693				
		Сметная прибыль	Тенге				91812				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1239457				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					11540			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				175207				
		Материалы	Тенге				23638				
		Всего заработная плата	Тенге					79896			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				68510				
		Накладные расходы	Тенге				55128				
		Сметная прибыль	Тенге				18427				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				248762				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								47
		Сметная заработная плата	Тенге					79896			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				45790				
		Материалы	Тенге				1484				
		Всего заработная плата	Тенге					20541			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				23301				
		Сдача и испытание	Тенге				1000				
		Накладные расходы	Тенге				20130				
		Сметная прибыль	Тенге				5274				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				71194				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
		Сметная заработная плата	Тенге					20541			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				1559413				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								67
		Сметная заработная плата	Тенге					111977			

РАЗДЕЛ 12.=Локальная смета 2-11-4 Электрооборудование и электроосвещение=

ПРОВОДА И КАБЕЛИ

104	1308-0201-0904 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	55	854,84	408,76	47016	22482	2490	22044	74585
		НР - 72%; СП - 8%			400,80	155,86	22044	8573		5525	
105	1308-0206-2207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 150 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	55	471,72	26,73	25945	1470	3131	15850	45138
		НР - 72%; СП - 8%			388,08	12,17	21344	669		3344	
106	2306-0145-2028 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х95 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,0561	17373843,00	--	974673	--	974673	--	1052646
		СП - 8%			--	--	--	--		77974	
107	2306-0145-1906 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0561	3184917,00	--	178674	--	178674	--	192968
		СП - 8%			--	--	--	--		14294	

ТРУБЫ

108	1121-0101-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубы полимерные диаметром до 100 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	55	567,87	4,44	31233	244	5569	18338	53537
		НР - 72%; СП - 8%			462,19	0,89	25420	49		3966	
109	2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	55,55	1647,00	--	91491	--	91491	--	98810
		СП - 8%			--	--	--	--		7319	
110	1121-0101-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	55	283,58	2,52	15597	138	296	10927	28645
		НР - 72%; СП - 8%			275,69	0,24	15163	13		2122	
111	2301-1305-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	55,55	140,00	--	7777	--	7777	--	8399
		СП - 8%			--	--	--	--		622	

о протоколу №13
=По коммерческим помещениям по однолинейной схеме, выданной после заключения экспертизы=

112	1308-0201-0904 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	110	854,84	408,76	94032	44963	4981	44088	149170

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			400,80	155,86	44088	17145		11050	
113	1308-0201-0903 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	110	685,13	322,55	75365	35481	4981	34769	118945
		НР - 72%; СП - 8%			317,30	121,70	34903	13387		8811	
114	2306-0145-2028 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х95 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,0408	17373843,00	--	708853	--	708853	--	765561
		СП - 8%			--	--	--	--		56708	
115	2306-0146-2026 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-FRLS 5х50 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,0714	10682786,00	--	762751	--	762751	--	823771
		СП - 8%			--	--	--	--		61020	
116	2306-0146-2024 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-FRLS 5х25 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,0969	4615751,00	--	447266	--	447266	--	483048
		СП - 8%			--	--	--	--		35781	
117	2306-0146-2023 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-FRLS 5х16 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,0153	3196368,00	--	48904	--	48904	--	52817
		СП - 8%			--	--	--	--		3912	
		ТРУБЫ									
118	1121-0101-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубы полимерные диаметром до 100 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	40	567,87	4,44	22715	178	4049	13337	38936
		НР - 72%; СП - 8%			462,19	0,89	18488	36		2884	
119	2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	40,4	1647,00	--	66539	--	66539	--	71862
		СП - 8%			--	--	--	--		5323	
120	1121-0101-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	70	304,77	3,24	21334	227	917	14560	38765
		НР - 72%; СП - 8%			288,43	0,46	20190	32		2871	
121	2301-1305-0106 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 50 мм	м	70,7	269,00	--	19018	--	19018	--	20540
		СП - 8%			--	--	--	--		1521	
122	1121-0101-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	110	283,58	2,52	31193	277	591	21853	57290
		НР - 72%; СП - 8%			275,69	0,24	30325	27		4244	
123	2301-1305-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	111,1	140,00	--	15554	--	15554	--	16798
		СП - 8%			--	--	--	--		1244	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				3685929	105460	3348505	195766	4192231

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							231965	39931	--	310535	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				3363479				
	Материалы		Тенге				15583				
	Всего заработная плата		Тенге					162154			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3121121				
		Накладные расходы	Тенге				116751				
		Сметная прибыль	Тенге				278418				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				3758648				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								98
		Сметная заработная плата	Тенге					162154			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				122072				
	Материалы		Тенге				11421				
	Всего заработная плата		Тенге					109743			
		Накладные расходы	Тенге				79015				
		Сметная прибыль	Тенге				16087				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				217173				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								71
		Сметная заработная плата	Тенге					109743			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				200379				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				200379				
		Сметная прибыль	Тенге				16030				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				216409				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				4192230				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								170
		Сметная заработная плата	Тенге					271896			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 11	**Тенге**				**5044878**	**117894**	**4590365**	**280719**	**5751644**
							336621	47252	--	426047	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				3363479				
	Материалы		Тенге				15583				
	Всего заработная плата		Тенге					162154			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3121121				
		Накладные расходы	Тенге				116751				
		Сметная прибыль	Тенге				278418				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				3758648				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								98
		Сметная заработная плата	Тенге					162154			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1260023				
	Материалы		Тенге				11534				
	Всего заработная плата		Тенге					121282			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1124814				
		Накладные расходы	Тенге				88708				
		Сметная прибыль	Тенге				107899				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1456630				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								78
		Сметная заработная плата	Тенге					121282			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				175207				
	Материалы		Тенге				23638				
	Всего заработная плата		Тенге					79896			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				68510				
		Накладные расходы	Тенге				55128				
		Сметная прибыль	Тенге				18427				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				248762				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								47
		Сметная заработная плата	Тенге					79896			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				246168				
	Материалы		Тенге				1484				
	Всего заработная плата		Тенге					20541			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				223680				
	Сдача и испытание		Тенге				1000				
		Накладные расходы	Тенге				20130				
		Сметная прибыль	Тенге				21304				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				287603				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
		Сметная заработная плата	Тенге					20541			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 11	Тенге				5751643				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								237
		Сметная заработная плата	Тенге					383873			

ОТДЕЛ 12.=БЛОК В секция 2=

РАЗДЕЛ 13.=Локальная смета 2-12-1 Общестроительные работы-АР=

ПРОДУХИ П-1 - 12шт /лист 37, 41и/

=

124	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка**	решетка	12	1874,04	56,14	22488	674	1483	20130	46028
		НР - 98%; СП - 8%			1694,24	17,54	20331	210		3410	
125	2305-0301-1202 РСНБ РК 2015	**Решетки жалюзийные неподвижные односекционные марки СТД 302, размер 150х580 мм**	м2	6,476112	3598,00	--	23301	--	23301	--	25165
		СП - 8%			--	--	--	--		1864	
		Козырьки стеклянные /Кр-1, Кр-2, Кр-3/=									
126	1146-0301-0203 РСНБ РК 2015	**Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 32 мм**	отверстие	6	1313,82	546,03	7883	3276	68	5816	14795
		НР - 84%; СП - 8%			756,51	397,46	4539	2385		1096	
127	1109-0403-0203 РСНБ РК 2015	**Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж**	м2	4,32	12388,52	532,28	53518	2299	13893	26610	86538
		НР - 69%; СП - 8%			8640,30	286,77	37326	1239		6410	
128	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Козырьки из каленного цельного стекла, толщ 12мм, тонированное пленкой, с обработанными гранями**	м2	4,32	151688,00	--	655292	--	655292	--	707716
		СП - 8%			--	--	--	--		52423	
129	1109-0606-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Кронштейны и подвески стен и сводов.Монтаж /Крепление тросов/**	т конструкций	0,144	72916,53	10283,41	10500	1481	290	6467	18324

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%			60621,00	4466,34	8729	643		1357	
130	2404-0207-2305 РСНБ РК 2015	**Кронштейны стальные массой 24 кг длиной 1350 мм для крепления стеклянного козырька**									
			шт.	6	3266,00	--	19596	--	19596	--	21164
		СП - 8%			--	--	--	--		1568	
131	2106-0903-2903 РСНБ РК 2015	**Кронштейн-спайдер 3-х позиционный для крепления стекла**									
			шт.	6	6851,00	--	41106	--	41106	--	44394
		СП - 8%			--	--	--	--		3288	
		Козырьки стеклянные /ТП-1/==========									
132	1146-0301-0203 РСНБ РК 2015	**Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 32 мм**									
			отверстие	4	1313,82	546,03	5255	2184	45	3877	9863
		НР - 84%; СП - 8%			756,51	397,46	3026	1590		731	
133	1109-0403-0203 РСНБ РК 2015	**Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж**									
			м2	2,88	12388,52	532,28	35679	1533	9262	17740	57692
		НР - 69%; СП - 8%			8640,30	286,77	24884	826		4274	
134	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Козырьки из каленного цельного стекла, толщ 12мм, тонированное пленкой, с обработанными гранями**									
			м2	2,88	151688,00	--	436861	--	436861	--	471810
		СП - 8%			--	--	--	--		34949	
135	1109-0606-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Кронштейны и подвески стен и сводов.Монтаж /Крепление тросов/**									
			т конструкций	0,096	72916,53	10283,41	7000	987	193	4311	12216
		НР - 69%; СП - 8%			60621,00	4466,34	5820	429		905	
136	2404-0207-2305 РСНБ РК 2015	**Кронштейны стальные массой 24 кг длиной 1350 мм для крепления стеклянного козырька**									
			шт.	4	3266,00	--	13064	--	13064	--	14109
		СП - 8%			--	--	--	--		1045	
137	2106-0903-2903 РСНБ РК 2015	**Кронштейн-спайдер 3-х позиционный для крепления стекла**									
			шт.	4	6851,00	--	27404	--	27404	--	29596
		СП - 8%			--	--	--	--		2192	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				1358949	12434	1241858	84951	1559410
							104655	7322	--	115512	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1137952				
		Материалы	Тенге				113				
		Всего заработная плата	Тенге					11540			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1124814				
		Накладные расходы	Тенге				9693				
		Сметная прибыль	Тенге				91812				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1239457				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					11540			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				175207				
		Материалы	Тенге				23638				
		Всего заработная плата	Тенге					79896			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				68510				
		Накладные расходы	Тенге				55128				
		Сметная прибыль	Тенге				18427				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				248762				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								47
		Сметная заработная плата	Тенге					79896			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				45790				
		Материалы	Тенге				1484				
		Всего заработная плата	Тенге					20541			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				23301				
		Сдача и испытание	Тенге				1000				
		Накладные расходы	Тенге				20130				
		Сметная прибыль	Тенге				5274				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				71194				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
		Сметная заработная плата	Тенге					20541			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				1559413				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								67
		Сметная заработная плата	Тенге					111977			

РАЗДЕЛ 14.=Локальная смета 2-12-4 Электрооборудование и электроосвещение=

ПРОВОДА И КАБЕЛИ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
138	1308-0206-2207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 150 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**									
			м	65	471,72	26,73	30662	1737	3700	18732	53345
		НР - 72%; СП - 8%			388,08	12,17	25225	791		3951	
139	2306-0145-1906 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**									
			км	0,0663	3184917,00	--	211160	--	211160	--	228053
		СП - 8%			--	--	--	--		16893	
		=По коммерческим помещениям по однолинейной схеме, выданной после заключения экспертизы=									
140	1308-0201-0904 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**									
			м кабеля	45	854,84	408,76	38468	18394	2038	18036	61024
		НР - 72%; СП - 8%			400,80	155,86	18036	7014		4520	
141	1308-0201-0903 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**									
			м кабеля	45	685,13	322,55	30831	14515	2037	14224	48659
		НР - 72%; СП - 8%			317,30	121,70	14279	5477		3604	
142	2306-0146-2024 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-FRLS 5х25 (мк)-1 ГОСТ 16442-80**									
			км	0,0459	4615751,00	--	211863	--	211863	--	228812
		СП - 8%			--	--	--	--		16949	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
143	2306-0145-2027 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80**									
			км	0,0459	12824812,00	--	588659	--	588659	--	635752
		СП - 8%			--	--	--	--		47093	
		ТРУБЫ									
144	1121-0101-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трубы полимерные диаметром до 100 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением**									
			м	45	567,87	4,44	25554	200	4556	15004	43803
		НР - 72%; СП - 8%			462,19	0,89	20798	40		3245	
145	2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001**									
			м	45,45	1647,00	--	74856	--	74856	--	80845
		СП - 8%			--	--	--	--		5988	
146	1121-0101-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола**									
			м	45	283,58	2,52	12761	113	242	8940	23437
		НР - 72%; СП - 8%			275,69	0,24	12406	11		1736	
147	2301-1305-0104 РСНБ РК 2015	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм**									
			м	45,45	140,00	--	6363	--	6363	--	6872
		СП - 8%			--	--	--	--		509	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	**Тенге**				**1231177**	**34959**	**1105474**	**74936**	**1410602**
							90744	**13332**	**--**	**104488**	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**1111642**				
		Материалы	Тенге				**7775**				
		Всего заработная плата	Тенге					**70821**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**1011682**				
		Накладные расходы	Тенге				**50991**				
		Сметная прибыль	Тенге				**93011**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**1255644**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**43**
		Сметная заработная плата	Тенге					**70821**			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**38315**				
		Материалы	Тенге				**4798**				
		Всего заработная плата	Тенге					**33255**			
		Накладные расходы	Тенге				**23944**				
		Сметная прибыль	Тенге				**4981**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**67240**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**22**
		Сметная заработная плата	Тенге					**33255**			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				**81219**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**81219**				
		Сметная прибыль	Тенге				**6498**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**87717**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				**1410601**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**65**
		Сметная заработная плата	Тенге					**104076**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 12	**Тенге**				**2590125**	**47394**	**2347332**	**159887**	**2970012**
							195399	**20654**	**--**	**220000**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1111642				
	Материалы		Тенге				7775				
	Всего заработная плата		Тенге					70821			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1011682				
		Накладные расходы	Тенге				50991				
		Сметная прибыль	Тенге				93011				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1255644				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								43
		Сметная заработная плата	Тенге					70821			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1176267				
	Материалы		Тенге				4910				
	Всего заработная плата		Тенге					44795			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1124814				
		Накладные расходы	Тенге				33637				
		Сметная прибыль	Тенге				96792				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1306696				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								29
		Сметная заработная плата	Тенге					44795			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				175207				
	Материалы		Тенге				23638				
	Всего заработная плата		Тенге					79896			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				68510				
		Накладные расходы	Тенге				55128				
		Сметная прибыль	Тенге				18427				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				248762				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								47
		Сметная заработная плата	Тенге					79896			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				127009				
	Материалы		Тенге				1484				
	Всего заработная плата		Тенге					20541			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				104520				
	Сдача и испытание		Тенге				1000				
		Накладные расходы	Тенге				20130				
		Сметная прибыль	Тенге				11771				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				158910				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
		Сметная заработная плата	Тенге					20541			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 12	Тенге				2970013				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								132
		Сметная заработная плата	Тенге					216053			

ОТДЕЛ 13.=БЛОК В секция 3=

РАЗДЕЛ 15.=Локальная смета 2-13-1 Общестроительные работы-АР=

Козырьки стеклянные /Кр-1, Кр-2, Кр-3, ТП-1/==========

148	1146-0301-0203 РСНБ РК 2015	**Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 32 мм**									
			отверстие	8	1313,82	546,03	10511	4368	91	7755	19726

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 84%; СП - 8%			756,51	397,46	6052	3180		1461	
149	1109-0403-0203 РСНБ РК 2015	**Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж**	м2	5,76	12388,52	532,28	71358	3066	18524	35480	115385
		НР - 69%; СП - 8%			8640,30	286,77	49768	1652		8547	
150	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Козырьки из каленного цельного стекла, толщ 12мм, тонированное пленкой, с обработанными гранями**	м2	5,76	151688,00	--	873723	--	873723	--	943621
		СП - 8%			--	--	--	--		69898	
151	1109-0606-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Кронштейны и подвески стен и сводов.Монтаж /Крепление тросов/**	т конструкций	0,192	72916,53	10283,41	14000	1974	387	8623	24433
		НР - 69%; СП - 8%			60621,00	4466,34	11639	858		1810	
152	2404-0207-2305 РСНБ РК 2015	**Кронштейны стальные массой 24 кг длиной 1350 мм для крепления стеклянного козырька**	шт.	8	3266,00	--	26128	--	26128	--	28218
		СП - 8%			--	--	--	--		2090	
153	2106-0903-2903 РСНБ РК 2015	**Кронштейн-спайдер 3-х позиционный для крепления стекла**	шт.	8	6851,00	--	54808	--	54808	--	59193
		СП - 8%			--	--	--	--		4385	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	**Тенге**				**1050527**	**9409**	**973661**	**51858**	**1190576**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				67459	5689	--	88191	
		Материалы	Тенге				910361				
		Всего заработная плата	Тенге				90				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					9232			
		Накладные расходы	Тенге				899851				
		Сметная прибыль	Тенге				7755				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				73449				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				991565				
		Сметная заработная плата	Тенге					9232			6
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				140166				
		Материалы	Тенге				18910				
		Всего заработная плата	Тенге					63917			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				54808				
		Накладные расходы	Тенге				44102				
		Сметная прибыль	Тенге				14741				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				199010				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								37
		Сметная заработная плата	Тенге					63917			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				1190575				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								43
		Сметная заработная плата	Тенге					73148			

РАЗДЕЛ 16.=Локальная смета 2-13-4 Электроснабжение и электроосвещение=

о протоколу №13

=По коммерческим помещениям по однолинейной схеме, выданной после заключения экспертизы=

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПРОВОДА И КАБЕЛИ									
154	1308-0201-0903 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**									
			м кабеля	60	685,13	322,55	41108	19353	2717	18965	64879
		НР - 72%; СП - 8%			317,30	121,70	19038	7302		4806	
155	2306-0146-2024 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-FRLS 5х25 (мк)-1 ГОСТ 16442-80**									
			км	0,0612	4615751,00	--	282484	--	282484	--	305083
		СП - 8%			--	--	--	--		22599	
		ТРУБЫ									
156	1121-0101-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола**									
			м	60	256,62	2,27	15397	136	322	10761	28251
		НР - 72%; СП - 8%			248,98	0,13	14939	8		2093	
157	2301-1305-0102 РСНБ РК 2015	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм**									
			м	60,6	72,00	--	4363	--	4363	--	4712
		СП - 8%			--	--	--	--		349	
		ПРОВОДА И КАБЕЛИ									
158	1308-0206-2207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 150 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**									
			м	5	471,72	26,73	2359	134	285	1441	4103
		НР - 72%; СП - 8%			388,08	12,17	1940	61		304	
159	2306-0145-1916 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х25 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80**									
			км	0,0051	4842143,00	--	24695	--	24695	--	26671
		СП - 8%			--	--	--	--		1976	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	**Тенге**				370406	19623	314866	31167	433699
							35917	7371	--	32127	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				350646				
	Материалы		Тенге				3002				
	Всего заработная плата		Тенге					28341			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				307179				
		Накладные расходы	Тенге				20406				
		Сметная прибыль	Тенге				29684				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				400735				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17
		Сметная заработная плата	Тенге					28341			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				15397				
	Материалы		Тенге				322				
	Всего заработная плата		Тенге					14946			
		Накладные расходы	Тенге				10761				
		Сметная прибыль	Тенге				2093				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				28251				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					14946			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				4363				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4363				
		Сметная прибыль	Тенге				349				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				4712				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				433699				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								27
		Сметная заработная плата	Тенге					43288			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 13	**Тенге**				**1420933**	**29031**	**1288527**	**83025**	**1624275**
							103376	**13060**	**--**	**120318**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				350646				
	Материалы		Тенге				3002				
	Всего заработная плата		Тенге					28341			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				307179				
		Накладные расходы	Тенге				20406				
		Сметная прибыль	Тенге				29684				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				400735				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17
		Сметная заработная плата	Тенге					28341			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				925758				
	Материалы		Тенге				413				
	Всего заработная плата		Тенге					24178			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				899851				
		Накладные расходы	Тенге				18516				
		Сметная прибыль	Тенге				75542				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1019817				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
		Сметная заработная плата	Тенге					24178			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				140166				
	Материалы		Тенге				18910				
	Всего заработная плата		Тенге					63917			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				54808				
		Накладные расходы	Тенге				44102				
		Сметная прибыль	Тенге				14741				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				199010				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								37
		Сметная заработная плата	Тенге					63917			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				4363				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4363				
		Сметная прибыль	Тенге				349				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				4712				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 13	Тенге				1624274				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								70
		Сметная заработная плата	Тенге					116436			

ОТДЕЛ 14.=БЛОК В секция 4=

РАЗДЕЛ 17.=Локальная смета 2-14-1 Общестроительные работы-АР=

ПРОДУХИ П-1 - 12шт /лист 37, 41н/

=

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
160	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка									
		НР - 98%; СП - 8%	решетка	12	1874,04 1694,24	56,14 17,54	22488 20331	674 210	1483	20130 3410	46028
161	2305-0301-1202 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные неподвижные односекционные марки СТД 302, размер 150х580 мм									
		СП - 8%	м2	6,476112	3598,00 --	-- --	23301 --	-- --	23301	-- 1864	25165
		Козырьки стеклянные /Кр-1, Кр-2/									
162	1146-0301-0203 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 32 мм									
		НР - 84%; СП - 8%	отверстие	8	1313,82 756,51	546,03 397,46	10511 6052	4368 3180	91	7755 1461	19726
163	1109-0403-0203 РСНБ РК 2015	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж									
		НР - 69%; СП - 8%	м2	5,76	12388,52 8640,30	532,28 286,77	71358 49768	3066 1652	18524	35480 8547	115385
164	ТПРАЙС-ЛИСТ	Козырьки из каленного цельного стекла, толщ 12мм, тонированное пленкой, с обработанными гранями									
		СП - 8%	м2	5,76	151688,00 --	-- --	873723 --	-- --	873723	-- 69898	943621
165	1109-0606-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Кронштейны и подвески стен и сводов.Монтаж /Крепление тросов/									
		НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,192	72916,53 60621,00	10283,41 4466,34	14000 11639	1974 858	387	8623 1810	24433
166	2404-0207-2305 РСНБ РК 2015	Кронштейны стальные массой 24 кг длиной 1350 мм для крепления стеклянного козырька									
		СП - 8%	шт.	8	3266,00 --	-- --	26128 --	-- --	26128	-- 2090	28218
167	2106-0903-2903 РСНБ РК 2015	Кронштейн-спайдер 3-х позиционный для крепления стекла									
		СП - 8%	шт.	8	6851,00 --	-- --	54808 --	-- --	54808	-- 4385	59193
		Козырьки стеклянные /ТП-1/									
168	1146-0301-0203 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 32 мм									
		НР - 84%; СП - 8%	отверстие	2	1313,82 756,51	546,03 397,46	2628 1513	1092 795	23	1939 365	4932
169	1109-0403-0203 РСНБ РК 2015	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж									
		НР - 69%; СП - 8%	м2	1,44	12388,52 8640,30	532,28 286,77	17839 12442	766 413	4631	8870 2137	28846

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
170	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Козырьки из каленного цельного стекла, толщ 12мм, тонированное пленкой, с обработанными гранями**									
			м2	**1,44**	**151688,00**	**--**	**218431**	**--**	**218431**	**--**	**235905**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**17474**	
171	**1109-0606-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Кронштейны и подвески стен и сводов.Монтаж /Крепление тросов/**									
			т конструкций	**0,048**	**72916,53**	**10283,41**	**3500**	**494**	**96**	**2156**	**6108**
		НР - 69%; СП - 8%			**60621,00**	**4466,34**	**2910**	**214**		**452**	
172	**2404-0207-2305 РСНБ РК 2015**	**Кронштейны стальные массой 24 кг длиной 1350 мм для крепления стеклянного козырька**									
			шт.	**2**	**3266,00**	**--**	**6532**	**--**	**6532**	**--**	**7055**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**523**	
173	**2106-0903-2903 РСНБ РК 2015**	**Кронштейн-спайдер 3-х позиционный для крепления стекла**									
			шт.	**2**	**6851,00**	**--**	**13702**	**--**	**13702**	**--**	**14798**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1096**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	**Тенге**				**1358949**	**12434**	**1241860**	**84953**	**1559413**
							104655	**7322**	**--**	**115512**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1137952**				
	Материалы		Тенге				**113**				
	Всего заработная плата		Тенге					**11540**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1124814**				
		Накладные расходы	Тенге				**9693**				
		Сметная прибыль	Тенге				**91812**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1239457**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**7**
		Сметная заработная плата	Тенге					**11540**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**175207**				
	Материалы		Тенге				**23638**				
	Всего заработная плата		Тенге					**79896**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**68510**				
		Накладные расходы	Тенге				**55128**				
		Сметная прибыль	Тенге				**18427**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**248762**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**47**
		Сметная заработная плата	Тенге					**79896**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**45790**				
	Материалы		Тенге				**1484**				
	Всего заработная плата		Тенге					**20541**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**23301**				
	Сдача и испытание		Тенге				**1000**				
		Накладные расходы	Тенге				**20130**				
		Сметная прибыль	Тенге				**5274**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**71194**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**14**
		Сметная заработная плата	Тенге					**20541**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				**1559413**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**67**
		Сметная заработная плата	Тенге					**111977**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 18.=Локальная смета 2-14-4 Электроснабжение и электроосвещение=									
		ПРОВОДА И КАБЕЛИ									
174	1308-0201-0904 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	30	854,84	408,76	25645	12263	1358	12024	40683
		НР - 72%; СП - 8%			400,80	155,86	12024	4676		3014	
175	1308-0206-2207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 150 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	55	471,72	26,73	25945	1470	3131	15850	45138
		НР - 72%; СП - 8%			388,08	12,17	21344	669		3344	
176	2306-0145-2028 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х95 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,0306	17373843,00	--	531640	--	531640	--	574171
		СП - 8%			--	--	--	--		42531	
177	2306-0145-1916 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х25 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0561	4842143,00	--	271644	--	271644	--	293376
		СП - 8%			--	--	--	--		21732	
		ТРУБЫ									
178	1121-0101-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубы полимерные диаметром до 100 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	30	567,87	4,44	17036	133	3037	10003	29202
		НР - 72%; СП - 8%			462,19	0,89	13866	27		2163	
179	2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	30,3	1647,00	--	49904	--	49904	--	53896
		СП - 8%			--	--	--	--		3992	
180	1121-0101-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	55	304,77	3,24	16762	178	721	11440	30458
		НР - 72%; СП - 8%			288,43	0,46	15863	25		2256	
181	2301-1305-0105 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм	м	55,55	194,00	--	10777	--	10777	--	11639
		СП - 8%			--	--	--	--		862	
		=По коммерческим помещениям по однолинейной схеме, выданной после заключения экспертизы=									
182	1308-0201-0904 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	55	854,84	408,76	47016	22482	2490	22044	74585
		НР - 72%; СП - 8%			400,80	155,86	22044	8573		5525	
183	1308-0201-0903 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	30	685,13	322,55	20554	9677	1358	9482	32439

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			317,30	121,70	9519	3651		2403	
184	2306-0146-2026 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-FRLS 5х50 (мк)-1 ГОСТ 16442-80**	км	0,0561	10682786,00	--	599304	--	599304	--	647249
		СП - 8%			--	--	--	--		47944	
185	2306-0145-1905 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,0306	2001431,00	--	61244	--	61244	--	66143
		СП - 8%			--	--	--	--		4900	
		ТРУБЫ									
186	1121-0101-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трубы полимерные диаметром до 100 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением**	м	55	567,87	4,44	31233	244	5569	18338	53537
		НР - 72%; СП - 8%			462,19	0,89	25420	49		3966	
187	2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	55,55	1647,00	--	91491	--	91491	--	98810
		СП - 8%			--	--	--	--		7319	
188	1121-0101-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола**	м	30	256,62	2,27	7699	68	162	5381	14126
		НР - 72%; СП - 8%			248,98	0,13	7469	4		1046	
189	2301-1305-0102 РСНБ РК 2015	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм**	м	30,3	72,00	--	2182	--	2182	--	2356
		СП - 8%			--	--	--	--		175	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				1810075	46515	1636012	104562	2067808
	Стоимость монтажных работ		Тенге				127550	17674	--	153172	
	Материалы		Тенге				1582992				
	Всего заработная плата		Тенге				8338				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					82500			
		Накладные расходы	Тенге				1463832				
		Сметная прибыль	Тенге				59400				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				131391				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1773783				
		Сметная заработная плата	Тенге								50
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					82500			
	Материалы		Тенге				72730				
	Всего заработная плата		Тенге				9487				
		Накладные расходы	Тенге					62724			
		Сметная прибыль	Тенге				45161				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9431				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				127322				
		Сметная заработная плата	Тенге								41
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					62724			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				154353				
		Сметная прибыль	Тенге				154353				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				12348				
							166702				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				2067807				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								91
		Сметная заработная плата	Тенге					145224			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 14	**Тенге**				3169024	58949	2877872	189515	3627221
							232205	24995	--	268684	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1582992				
	Материалы		Тенге				8338				
	Всего заработная плата		Тенге					82500			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1463832				
		Накладные расходы	Тенге				59400				
		Сметная прибыль	Тенге				131391				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1773783				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								50
		Сметная заработная плата	Тенге					82500			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1210682				
	Материалы		Тенге				9600				
	Всего заработная плата		Тенге					74263			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1124814				
		Накладные расходы	Тенге				54854				
		Сметная прибыль	Тенге				101243				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1366779				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								48
		Сметная заработная плата	Тенге					74263			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				175207				
	Материалы		Тенге				23638				
	Всего заработная плата		Тенге					79896			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				68510				
		Накладные расходы	Тенге				55128				
		Сметная прибыль	Тенге				18427				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				248762				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								47
		Сметная заработная плата	Тенге					79896			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				200143				
	Материалы		Тенге				1484				
	Всего заработная плата		Тенге					20541			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				177654				
	Сдача и испытание		Тенге				1000				
		Накладные расходы	Тенге				20130				
		Сметная прибыль	Тенге				17622				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				237895				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
		Сметная заработная плата	Тенге					20541			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 14	Тенге				3627220				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								158
		Сметная заработная плата	Тенге					257201			

ОТДЕЛ 15.=ПАРКИНГ БЛОК В=

РАЗДЕЛ 19.=Локальная смета 2-15-2 Общестроительные работы-АР=

=ГРАНИТ - Крыльца, пандус, будки, вентшахты(вертикальная облицовка)=

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
190	1115-0109-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой гранитными плитами без теплоизоляционного слоя	м2 поверхности облицовки	202,304	4613,55 4307,10	40,68 12,85	933340 871343	8229 2600	53768	699154 130600	1763094
		НР - 80%; СП - 8%									
191	2113-0211-0908 РСНБ РК 2015	Система крепежных элементов для навесных вентилируемых фасадов монолитных зданий, тип облицовки: природный камень	м2	206,35008	7653,00 --	-- --	1579197 --	-- --	1579197	-- 126336	1705533
		СП - 8%									
192	2201-0101-0303 РСНБ РК 2015	Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 20 мм ГОСТ 9480-2012	м2	206,35008	10469,00 --	-- --	2160279 --	-- --	2160279	-- 172822	2333101
		СП - 8%									
193	1115-0106-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	/Облицовка гранитом. применит./Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплиттерной плиткой толщиной 50 мм на металлическом каркасе	м2 поверхности облицовки	165,646	6970,48 6853,17	97,52 31,73	1154632 1135200	16153 5257	3279	912365 165360	2232357
		НР - 80%; СП - 8%									
194	2201-0101-0303 РСНБ РК 2015	Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 20 мм ГОСТ 9480-2012	м2	168,95892	10469,00 --	-- --	1768831 --	-- --	1768831	-- 141506	1910337
		СП - 8%									
195	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,196466	221354,00 --	-- --	486197 --	-- --	486197	-- 38896	525092
		СП - 8%									
196	2110-0502-1819 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный	т	0,0993876	3161398,00 --	-- --	314204 --	-- --	314204	-- 25136	339340
		СП - 8%									
		ПОТОЛОК									
197	1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	2090,216	1417,14 998,02	7,92 3,01	2962137 2086081	16561 6284	859495	1673892 370882	5006911
		НР - 80%; СП - 8%									
		СТЕНЫ									
198	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	1911,37	1385,34 997,75	88,13 74,37	2647905 1907069	168450 142155	572386	1639380 342983	4630268
		НР - 80%; СП - 8%									
199	1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1503,81	1568,15 916,84	12,75 4,78	2358201 1378752	19176 7192	960273	1108755 277356	3744312
		НР - 80%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
200	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	118,38	1270,85	7,92	150443	938	47784	81661	250672
		НР - 80%; СП - 8%			859,27	3,01	101721	356		18568	
		Ограждения наружные на паркинге									
201	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	**Ограждения металлические без поручня. Установка**	м ограждения	79	837,59	86,57	66169	6839	6317	66491	143274
		НР - 118%; СП - 8%			671,06	42,22	53013	3335		10613	
202	2106-0208-0704 РСНБ РК 2015	**Ограждения с вертикальным заполнением из нержавеющей стали для внутренней установки, крепление сварное, высотой до 1200 мм**	м	81,37	13117,00	--	1067330	--	1067330	--	1152717
		СП - 8%			--	--	--	--		85386	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге				17648865	236346	9879340	6181698	25737008
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				7533179	167180	--	1906444	
		Материалы	Тенге				16581534				
		Всего заработная плата	Тенге				2503302				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					7700359			
		Местные материалы	Тенге				2379597				
		Накладные расходы	Тенге				3929110				
		Сметная прибыль	Тенге				6181699				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1821059				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				24584293				
		Сметная заработная плата	Тенге								4798
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				1067330	7700359			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1067330				
		Сметная прибыль	Тенге				85386				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				1152717				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге				25737009				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4798
		Сметная заработная плата	Тенге					7700359			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 15	Тенге				17648865	236346	9879340	6181698	25737008
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				7533179	167180	--	1906444	
		Материалы	Тенге				16581534				
		Всего заработная плата	Тенге				2503302				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					7700359			
		Местные материалы	Тенге				2379597				
		Накладные расходы	Тенге				3929110				
		Сметная прибыль	Тенге				6181699				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1821059				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				24584293				
		Сметная заработная плата	Тенге								4798
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				1067330	7700359			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1067330				
		Сметная прибыль	Тенге				85386				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				1152717				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 15	Тенге				25737009				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4798

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					7700359			

ОТДЕЛ 16.=БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ=

РАЗДЕЛ 20.=Локальная смета 7-1-1 Благоустройство территории=

=ВЕДОМОСТЬ ПРОЕЗДОВ, ДОРОЖЕК И ПЛОЩАДОК /на уровне кровли паркинга/=

СПОРТИВНАЯ ПЛОЩАДКА (Пирог указан в проекте АС)

=

203	1127-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 К=2	**Покрытия спортивные толщиной 20 мм. Устройство на бетонное основание**	м2 покрытия	924	21865,12	50,49	20203374	46656	18640515	1657831	23610101
		НР - 108%; СП - 8%			1640,91	20,37	1516203	18826		1748896	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге				20203374	46656	18640515	1657831	23610101
							1516203	18826	--	1748896	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				20203374				
		Материалы	Тенге				18640515				
		Всего заработная плата	Тенге					1535028			
		Накладные расходы	Тенге				1657831				
		Сметная прибыль	Тенге				1748896				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				23610101				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1116
		Сметная заработная плата	Тенге					1535028			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге				23610101				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1116
		Сметная заработная плата	Тенге					1535028			

РАЗДЕЛ 21.=Локальная смета 7-1-3 Малые формы=

204	86-010303-0205	**Урна на треноге (0,30 м х0,44 м х 0,2 м)**	шт.	19	10182,00	--	193458	--	193458	--	208935
					--	--	--	--		15477	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге				193458	--	193458	--	208935
							--	--	--	15477	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				193458				
		Материалы	Тенге				193458				
		Сметная прибыль	Тенге				15477				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				208935				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге				208935				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 16	Тенге				20396832	46656	18833973	1657831	23819036
							1516203	18826	--	1764373	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				20396832				
		Материалы	Тенге				18833973				
		Всего заработная плата	Тенге					1535028			
		Накладные расходы	Тенге				1657831				
		Сметная прибыль	Тенге				1764373				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				23819035				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1116
		Сметная заработная плата	Тенге					1535028			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 16	Тенге				23819035				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1116
		Сметная заработная плата	Тенге					1535028			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**154983089**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**37771501**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**1819110**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**844361**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**70788528**		
		- Накладные расходы	Тенге							**33123726**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**11480235**	
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге								154 983 089
		в том числе оборудование	Тенге								
		в том числе СМР	Тенге								154 983 089
		Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге							0,9%	1 394 848
		Итого с временными	Тенге								156 377 937
		Доп. затраты в зимнее время 1,7%	Тенге							1,7%	2 658 425
		Итого с доп.затратами	Тенге								159 036 362
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге							2,0%	3 180 727
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	Тенге								**162 217 089**
		в том числе в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1	Тенге							1	162 217 089
		НДС 12%	Тенге							12%	19 466 051
		Итого в текущих ценах на 2020 год	Тенге								**181 683 140**
		скидки 10%	Тенге							10%	18 168 314
		ИТОГО по АКТУ, в тенге с НДС	Тенге								163 514 826

ЗАКАЗЧИК:

ТОО "Елорда құрылыс компаниясы"
Заместитель ген.директора по строительству _____ Мухамбеди А.Р.
Руководитель ПТО _____ Айтбаев Е. Т.
Инженер ПТО _____ Муканов М.Б.
Инженер сметчик _____ Мукашева Г.С.

ГЕНПОДРЯДЧИК:

ТОО "DBK-Engineering"
Директор _____ Жумашев Т.С.

Технадзор:
ТОО "Kristallstroy"
Эксперт технического надзора _____ Каскабаев Т.К.
Аттестат № KZ25VJE00028750 от 17.07.2017 г.
Аттестат № KZ95VJE00028751 от 17.07.2017 г.

Авторский надзор:
ТОО "Studio 28"
Эксперт авторского надзора _____ Фомин С.В.

Сноска. Правила дополнены приложением 22-5, в соответствии с приказом Министра финансов РК от 03.10.2016 № 521 (вводится в действие с 01.01.2017); в редакции приказа Министра

Отчет о местном содержании в работах и услугах №48 июнь 2022г. по объекту: «Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, г.Астана, пересечение улиц Орынбор и Керей, Жанибек хандар, Корректировка».

№ п/п Договора (m)	Стоимость Договора (СДj) KZT	Суммарная стоимость товаров в рамках договора (СТj) KZT	Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров, выполняющего j-ый договор (Rj) %	№ п/п Товара (n)	Наименование товаров Закупленных поставщиком в целях исполнения договора	Количество товаров Закупленных поставщиком в ед.изм	кол-во	Цена товара KZT	Стоимость (СТi) KZT	Доля МС согласно Сертификата СТ-KZ (Mi) %	Сертификат СТ-KZ Номер / дата выдачи	Страна происхождения
1	163 514 826	74 685 399	100%									
				1	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	311,0102	19682	6121303	100%	KZ.7500622.01.01.00765 от 12.05.2021г	Казахстан
				2	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	64,80527	18147	1176021	100%	KZ.7500622.01.01.00766 от 12.05.2021г	Казахстан
				3	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0348	15426	537	100%	KZ.7500622.01.01.00766 от 12.05.2021г	Казахстан
				4	Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные СТ РК 1168-2006	кг	18936,67	39	738530	100%	KZ.7100628.01.01.04731 от 04.06.2021	Казахстан
				5	Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, белая СТ РК 1168-2006	кг	9,6094	79	759	100%	KZ.7100628.01.01.04731 от 04.06.2021	Казахстан
				6	Мастика герметизирукщая нетвердекщая ГОСТ 14791-79	кг	65,5187	338	22145	100%	KZ.7500169 .01.01.16555 от 18.03.2020	Казахстан
				7	Герметик полиуретановый ГОСТ 25621-83	кг	213,4384	2694	575003	100%	KZ.7500169 .01.01.16555 от 18.03.2020	Казахстан
				8	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,1185	25545	3027	100%	KZ.7500089.01.01.00198 от 09.10.2020	Казахстан
				9	Гипсовые вяжущие марки Г-3 ГОСТ 125-79	т	0,257504	22309	5745	100%	KZ.7100628.01.01.04731 от 04.06.2021	Казахстан
				10	Смеси сухие - упрочнители бетонов цементно-кварцевые для промышленных полов СТ РК 1168-2006	кг	15245,6	58	884245	100%	KZ.7500169 .01.01.16555 от 18.03.2020	Казахстан
				11	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	52153,1	84	4380861	100%	KZ.7500317 .01.01.22446 от 17.06.2020	Казахстан
				12	Состав пленкообразующий упрочняющий для бетона	кг	395,7758	985	389839	100%	KZ.7500169 .01.01.16555 от 18.03.2020	Казахстан
				13	Козырьки из каленного цельного стекла, толщ 12мм, тонированное пленкой, с обработанными гранями	м2	48,96	151688	7426644	100%	KZ.100628 .01.01.04346 от 28.11.2019	Казахстан
				14	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	5,488416	269999	1481867	100%	KZ.7100628.01.01.04682 от 20.04.2021	Казахстан
				15	Клей двухкомпонентный из полиуретана	кг	942,48	3491	3290198	100%	KZ.7500169 .01.01.16555 от 18.03.2020	Казахстан
				16	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	2635,57	219	577190	100%	KZ.7500317 .01.01.22319 от 27.12.2020	Казахстан
				17	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	227,25	1647	374281	62,47%	KZ.3510317.01.01.13265 от 15.04.2019г.	Казахстан
				18	Ограждения с вертикальным заполнением из нержавеющей стали для внутренней установки, крепление сварное, высотой до 1200 мм	м	81,37	13117	1067330	100%	KZ.7500985 .05.01.33093 от 13.09.2021	Казахстан
				19	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	83,1422	40	3326	100%	KZ.7500317 .01.01.22446 от 17.06.2020	Казахстан
				20	Кляммеры КЛ-1, КЛ-2	1000 шт	1,568721	48159	75548	100%	KZ.910500054 от 04.02.2019г	Казахстан
				21	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000979	500412	490	100%	KZ.7100628.01.01.04731 от 04.06.2021	Казахстан

				22	Растворители для лакокрасочных материалов N 646 ГОСТ 18188-72	т	0,06468	483101	31247	100%	KZ.7100628.01.01.04731 от 04.06.2021	Казахстан
				23	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	90,9	72	6545	62,47%	KZ.3510317.01.01.13265 от 15.04.2019г.	Казахстан
				24	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	212,1	140	29694	62,47%	KZ.3510317.01.01.13265 от 15.04.2019г.	Казахстан
				25	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм	м	55,55	194	10777	62,47%	KZ.3510317.01.01.13265 от 15.04.2019г.	Казахстан
				26	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 50 мм	м	70,7	269	19018	62,47%	KZ.3510317.01.01.13265 от 15.04.2019г.	Казахстан
				27	Система крепежных элементов для навесных вентилируемых фасадов монолитных зданий, тип облицовки: природный камень	м2	457,1701	7653	3498723	100%	KZ.910500054 от 04.02.2019г	Казахстан
				28	Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 20 мм ГОСТ 9480-2012	м2	947,835	10469	9922885	100%	KZ.7500960.01.01.01483 от 01.06.2021	Казахстан
итого	163 514 826	74 685 399							42113777	56,39		

где:

m -

j - порядковый номер договора, заключенного в целях выполнения работы (оказания услуги);

СДj- стоимость j-ого договора;

СТj - суммарная стоимость товаров, закупленных поставщиком или субподрядчиком в целях исполнения j-ого договора;

ССДj - суммарная стоимость договоров субподряда, заключенных в целях исполнения j-ого договора;

Rj - доля фонда оплаты труда казахстанских кадров в общем фонде оплаты труда работников поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор;

n - общее количество наименований товаров, закупленных поставщиком или субподрядчиком в целях исполнения j-ого договора;

i - порядковый номер товара, закупленного поставщиком или субподрядчиком в целях исполнения j-ого договора;

СТi - стоимость i-ого товара;

Mi - доля местного содержания в товаре, указанная в сертификате о происхождении товара формы "СТ-KZ";

Mi

S - общая стоимость договора.

Rj -

Rj = ФОТРК/ФОТ

где:

ФОТРК - фонд оплаты труда казахстанских кадров поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор, за период действия j-го договора;

ФОТ - общий фонд оплаты труда работников поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор, за период действия j-го договора.

Доля местного содержания в договоре (% **56,39**

_____ М.П.

Директор_____Жуматаев Т.С.

**МСр/у = _____

** указывается итоговая доля местного содержания в договорах в цифровом формате до сотой доли (0,00)

_____

Фамилия, имя, отчество, исполнителя, контактный телефон