Приложение 5
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года №656

Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства"
акимата города Кызылорда

: *ТОО «SCS Инжиниринг»*

ние строительства и его адрес:

льство 50 квартирного жилого дома №8 в жилом квартале №2 в районе СПМК-70 г. Кызылорда»

Форма 3

3. СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за ИЮНЬ месяц 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		361	21.04.2021г.				

Доп. Соглашение

2	01.06.2022г.

тенге

вание ных ксов, тов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
			из графы 1							
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за _) без НДС	Строительно-монтажные работы по смете.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
	1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
тройке	653 961 888,72									
лй	152 000 000	89 285 714							10 714 286	100 000 000

ЗК :
зылординский городской отдел
ства" акимата г.Кызылорда

Технадзор ТОО
ТОО "Әсем Құрылыс Қызылорда"

Автор проекта
ТОО "Кызылорда Жоба Құрылыс"

ПОДРЯДЧИК :
ТОО "SCS Инжиниринг"
Директор _____ А. Рашев

Заказчик : КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
Подрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"

Ведомость договорной цены №3
по объекту «Строительство 50кв ЖД №8 в жилом квартале №2 в районе СПМК-70 г.Кызылорда"
за ИЮНЬ месяц 2022 года

№№ смет и расчетов	Наименования глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тг			Общая сметная стоимость, тыс.тг
		строительных работ	оборудования	прочих работ	
	Общестроительные работы НИЖЕ 0.000	**5 154,782**	-	-	**5 294,200**
Р1.	Земляные работы	751,480			**751,480**
Р2.	Фундаменты	2 163,818			**2 163,818**
Р3	Перемычки и прогоны	-			**139,418**
Р4.	Перекрытие и покрытие над цокольем на отм. -0,350	578,609			**578,609**
Р6.	Полы	614,700			**614,700**
Р7.	Отделка цокольного этажа	305,684			**305,684**
Р8.	Разные работы	740,491			**740,491**
	Общестроительные работы ВЫЖЕ 0.000	**81 921,458**	-	-	**81 921,458**
Р1.	Стены	62 038,599			**62 038,599**
Р2.	Перемычки и прогоны	3 005,523			**3 005,523**
Р3	Перекрытие и покрытие на отм. +2,700; +5,730; -8,760; +11,790; +14,820	16 877,336			**16 877,336**
	ИТОГО	**87 215,658**	-	-	**87 215,658**
	Временные здания и сооружения 0,9%	784,941			784,941
	ИТОГО по главам 1-8	**88 000,599**	-	-	**88 000,599**
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,08%	**950,406**			**950,406**
Нормативный документ по определению сметной стоимости строительства в РК, прил. 1, п. 9.8	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска			6 244,309	6 244,309
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	88 951,005	-	6 244,309	95 195,314
	Непредвиденные работы и затраты 2%	1 779,020			1 779,020
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2016 Г.	**90 730,025**	-	**6 244,309**	**96 974,334**
	в том числе на 2020 год - 54 %	48 994,214	-	3 371,927	52 366,140
	в том числе на 2021 год - 46 %	41 735,812	-	2 872,382	44 608,194
1	**В т.ч. в текущих ценах 2020 г. -54% К=1**	48 994,214	-	3 371,927	52 366,140
	С понижающим коэффициентом К=0,89999999642	**44 094,792**	-	**3 034,734**	**47 129,526**
	НДС на 2020 год, - 12%			5 655,543	5 655,543
	Итого в тек.ценах на 2020 год	44 094,792	-	8 690,277	52 785,069
	В т.ч. в текущих ценах 2021 г. -46% К=1,050036	43 824,105	-	3 016,104	46 840,209
	С понижающим коэффициентом К=0,89999999642	**39 441,694**	-	**2 714,494**	**42 156,188**
	НДС на 2021 год, - 12%			5 058,743	5 058,743
	Итого в тек.ценах на 2021 год	39 441,694	-	7 773,237	47 214,931
	Итого в тек.ценах с НДС	**83 536,486**	-	16 463,514	100 000,000
	в том числе НДС 12%			10 714,286	10 714,286
	ВСЕГО к ОПЛАТЕ с НДС			**10 714,286**	**100 000,000**

ЗАКАЗЧИК :
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
_____

ПОДРЯДЧИК :
ТОО "SCS Инжиниринг"
Директор _____ **А.Рашев**

Технадзор
ТОО "Жер Курылыс-Кызылорда"
_____

Автор проекта
ТОО "Кызылорда Коба Курылыс"
_____

Форма 2

ние стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО 50 КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА В ЖИЛОМ КВАРТАЛЕ №2В РАЙОНЕ СПМК-70 Г КЫЗЫЛОРДА
ние объекта - 50 КВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ №8

АКТ № 3
выполненных работ за ИЮНЬ месяц 2022 года

(а) в текущих ценах 2020г.

Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. НИЖЕ 0,000										
	РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	715,4		34,93	34,93	24989	24989	--	6567	34081
	НР - 72%; СП - 8%				--	12,75	--	9121		2525	
101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	306,6		860,22	--	263743	--	--	189895	489930
	НР - 72%; СП - 8%				860,22	--	263743	--		36291	
101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	715,4		159,33	75,52	113985	54027	0	61074	189063
	НР - 72%; СП - 8%				83,81	34,76	59958	24867		14005	
101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	357,7		80,97	69,41	28963	24828	748	6598	38406
	НР - 72%; СП - 8%				9,47	16,15	3387	5777		2845	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					431680	103844	748	264135	751480
							327089	39766	--	55665	
	РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ										
	МОНОЛИТНЫЙ ПОЯС										
1106-0701-0201 НБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	44,04		35594,98	4661,19	1567603	205279	928145	433663	2161367
	НР - 91%; СП - 8%				9858,75	962,15	434179	42373		160101	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2102-0101-2701	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	44,7006	18840,00				842159		

06-0301-0410 СНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т		0,08118	15032,20	1394,04	1220	113	2	1049	2451
	НР - 91%; СП - 8%				13606,80	593,84	1105	48		182	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	0,02273	112,00				3		
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					1568823	205392	928147	434712	2163818
							435284	42421	--	160283	

РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕМЫЧКИ, ПРОГОНЫ

07-0503-0110 ЛБ РК 2015 Изм. доп. вып. 19	Укладка перемычек масса до 0,3 т	шт		58	594,90	239,80	34504	13908	10721	15268	53755
	НР - 118%; СП - 8%				170,27	52,83	9875	3064		3982	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0114	0,6612	16214,00				10721		
104-0105-9901 СНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	м3		1,171	67735,00	--	79318	--	79318	--	85663
	СП - 8%				--	--	--	--		6345	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					113822	13908	90039	15268	139418
							9875	3064	--	10327	

РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ НАД ЦОКОЛЬЕМ НА ОТМ. -0,350

107-0504-0105 НБ РК 2015 Изм. доп. вып. 19	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	шт		10	2364,92	758,10	23649	7581	9091	10138	36490
	НР - 118%; СП - 8%				697,74	161,40	6977	1614		2703	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,04996	0,4996	16214,00				8101		
107-0504-0106 НБ РК 2015 Изм. доп. вып. 19	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	шт		56	3056,09	895,25	171141	50134	73642	68235	258527
	НР - 118%; СП - 8%				845,80	186,82	47365	10462		19150	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,07215	4,0404	16214,00				65511		
107-0512-0109 РСНБ РК 2015	Установка плит парапета массой до 0,5 т	шт		3	1537,33	848,21	4612	2545	622	2729	7929
	НР - 118%; СП - 8%				481,58	289,43	1445	868		587	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0128	0,0384	16214,00				623		

	МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-1-5ШТ											
106-0801-0102 ЕНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3		1,75	46650,57	1820,73	81638	3186	47603	28738	119207
	НР - 91%; СП - 8%				17628,00	418,02	30849	732		8830	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2102-0101-0601	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	м3	1,015	1,77625	18575,00				32994		
2106-0801-0101	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,006	0,0105	497896,00				5228		
2107-0201-0301	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	0,0622	0,10885	25040,00				2726		
105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		0,4663	220545,00	--	102840	--	102840	--	111067
	СП - 8%				--	--	--	--		8227	
105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014(ПЕТЛЯ)	т		0,007	236183,00	--	1653	--	1653	--	1786
	СП - 8%				--	--	--	--		132	
	ГИЛЬЗЫ										
106-0301-0407 НБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т		0,03615	897038,12	1317,12	32428	48	23669	7945	43603
	НР - 91%; СП - 8%				240966,00	561,69	8711	20		3230	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2106-0405-1403	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012**	т	1	0,03615	654755,00				23669		
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					417961	63494	259120	117785	578609
							95347	13696	--	42859	
	РАЗДЕЛ 6. ПОЛЫ										
1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие из ГПС. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя		44,983	9004,88	1717,19	405067	77244	186005	164100	614700
	НР - 94%; СП - 8%				3152,70	728,20	141818	32757		45533	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2101-0301-0101	**Гравий для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004**	м3	1,28	57,57824	3228,00				185863		
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					405067	77244	186005	164100	614700
							141818	32757	--	45533	
	РАЗДЕЛ 7. ОТДЕЛКА ЦОКОЛЬНОГО ЭТАЖА										
1107-0516-0115 РСНБ РК 2015	Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором	м		325	403,76	2,72	131222	885	2108	151818	305684
	НР - 118%; СП - 8%				394,55	1,32	128229	430		22643	

	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0004	0,13	16214,00				2108		
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					131222	885	2108	151818	305684
							128229	430	--	22643	

РАЗДЕЛ 8. РАЗНЫЕ РАБОТЫ

	электрощитовая										
1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Устройство ГПС под фундаменты	м3	0,75		5996,40	1727,10	4497	1295	2554	1116	6062
	НР - 93%; СП - 8%				864,45	735,60	648	552		449	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,15	0,8625	2958,00				2551		
1106-0101-0120 НБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	0,63		26938,66	1979,06	16971	1247	13064	2658	21199
	НР - 91%; СП - 8%				4222,80	412,76	2660	260		1570	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2102-0101-2701	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,63945	18840,00				12047		
2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,421		271125,00	--	114144	--	114144	--	123275
	СП - 8%				--	--	--	--		9131	
	ПРИЯМОК (500х500х500)-2ШТ										
1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Устройство гравийного основания под фундаменты	м3	0,2		5787,10	1727,10	1157	345	639	298	1571
	НР - 93%; СП - 8%				864,45	735,60	173	147		116	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2101-0301-0103	Гравий для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	0,23	2776,00				638		
1111-0101-1903 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство	м2 покрытия	2,5		1398,16	75,45	3495	189	2917	428	4238
	НР - 94%; СП - 8%				155,58	26,74	389	67		314	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2102-0501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0579	0,14475	19149,00				2772		
1106-1001-0107 НБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство стен и днищ при отношении высоты к ширине до 1 при толщине стен до 300 мм (В7,5)	м3	0,48		26116,88	1956,02	12536	939	9544	2162	15874
	НР - 91%; СП - 8%				4276,88	673,26	2053	323		1176	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2102-0101-2701	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,4872	18840,00				9179		
1106-1001-0107 НБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство стен и днищ при отношении высоты к ширине до 1 при толщине стен до 300 мм (В12,5)	м3	0,96		24853,21	1956,02	23859	1878	17875	4324	30438
	НР - 91%; СП - 8%				4276,88	673,26	4106	646		2255	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										

2102-0101-2601	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,9744	17595,00				17145			
105-0309-0301 СНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,02122	271125,00	--	5753	--	5753	--	460	6214
	СП - 8%				--	--	--	--				
108-0101-0307 НБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		9,6	870,31	19,70	8355	189	5512	2492	868	11714
	НР - 93%; СП - 8%				276,45	2,65	2654	25				
	В ТОМ ЧИСЛЕ:											
2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	23,04	223,00				5138			
	ПРИЯМОК (500х500х250)-3ШТ											
108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Устройство гравийного основания под фундаменты	м3		0,3	5787,10	1727,10	1736	518	959	446	175	2357
	НР - 93%; СП - 8%				864,45	735,60	259	221				
	В ТОМ ЧИСЛЕ:											
2101-0301-0103	Гравий для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	0,345	2776,00				958			
1111-0101-1903 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство	м2 покрытия		3,75	1398,16	75,45	5243	283	4377	643	471	6357
	НР - 94%; СП - 8%				155,58	26,74	583	100				
	В ТОМ ЧИСЛЕ:											
2102-0501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0579	0,217125	19149,00				4158			
1106-1001-0107 НБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство стен и днищ при отношении высоты к ширине до 1 при толщине стен до 300 мм (В7,5)	м3		0,6	26116,88	1956,02	15670	1174	11930	2703	1470	19843
	НР - 91%; СП - 8%				4276,88	673,26	2566	404				
	В ТОМ ЧИСЛЕ:											
2102-0101-2701	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,609	18840,00				11474			
1106-1001-0107 НБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство стен и днищ при отношении высоты к ширине до 1 при толщине стен до 300 мм (В12,5)	м3		1,2	24853,21	1956,02	29824	2347	22345	5406	2818	38048
	НР - 91%; СП - 8%				4276,88	673,26	5132	808				
	В ТОМ ЧИСЛЕ:											
2102-0101-2601	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,218	17595,00				21431			
2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,008268	271125,00	--	2242	--	2242	--	179	2421
	СП - 8%				--	--	--	--				
1108-0101-0307 НБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		7,2	870,31	19,70	6266	142	4134	1869	651	8786
	НР - 93%; СП - 8%				276,45	2,65	1990	19				

	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	17,28	223,00				3853		
	ПРИЯМОК (900x800x300)-1ШТ										
108-0101-0202 СНБ РК 2015	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3		0,121	5240,85	1727,10	634	209	320	180	879
	НР - 93%; СП - 8%				864,45	735,60	105	89		65	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	0,13915	2301,00				320		
111-0101-1903 СНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство	м2 покрытия		1,21	1398,16	75,45	1692	91	1413	207	2051
	НР - 94%; СП - 8%				155,58	26,74	188	32		152	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2102-0501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0579	0,070059	19149,00				1342		
106-1001-0107 НБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство стен и днищ при отношении высоты к ширине до 1 при толщине стен до 300 мм (В12,5)	м3		2,3	24853,21	1956,02	57162	4499	42826	10361	72925
	НР - 91%; СП - 8%				4276,88	673,26	9837	1549		5402	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2102-0101-2601	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	2,3345	17595,00				41076		
105-0309-0301 СНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,00832	271125,00	–	2256	–	2256	–	2436
	СП - 8%				–	–	–	–		180	
105-0301-3001 СНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014(ПЕТЛЯ)	т		0,001185	236183,00	–	280	–	280	–	302
	СП - 8%				–	–	–	–		22	
108-0101-0307 НБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		2,4	870,31	19,70	2089	47	1379	623	2929
	НР - 92%; СП - 8%				276,45	2,65	663	6		217	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	5,76	223,00				1284		
	ФУНТАМЕНТ ПОД ОПОРЫ ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЯ										
1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3		0,816	5240,85	1727,10	4277	1409	2163	1214	5930
	НР - 93%; СП - 8%				864,45	735,60	705	600		439	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	0,9384	2301,00				2159		
1106-0201-0101 НБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м 3 под оборудование	м3		2,16	24739,41	1000,66	53437	2161	42017	9134	67577
	НР - 91%; СП - 8%				4286,72	360,09	9259	778		5006	

2102-0101-2601	В ТОМ ЧИСЛЕ: Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	2,2032	17595,00				38765		
106-0301-0401 СНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т		0,00384	575209,64 338997,00	2249,64 962,63	2209 1302	9 4	898	1188 272	3669
	НР - 91%; СП - 8%										
2113-0205-0101	В ТОМ ЧИСЛЕ: Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	1	0,00384	233963,00				898		
	СПУСК В ТЕХПОДПОЛЬЕ-2 ШТ										
108-0101-0203 СНБ РК 2015	Устройство ГПС под фундаменты	м3		3,636	5996,40 864,45	1727,10 735,60	21803 3143	6280 2675	12380	5411 2177	29391
	НР - 93%; СП - 8%										
2101-0601-0101	В ТОМ ЧИСЛЕ: Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,15	4,1814	2958,00				12369		
111-0101-0203 СНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных	м3		0,3232	8426,32 3152,70	1717,19 728,20	2723 1019	555 235	1149	1179 312	4215
	НР - 94%; СП - 8%										
2101-0301-0103	В ТОМ ЧИСЛЕ: Гравий для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,28	0,413696	2776,00				1148		
1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	м3		0,3232	7001,96 3040,83	988,86 397,20	2263 983	320 128	960	1045 265	3572
	НР - 94%; СП - 8%										
2101-0401-0101	В ТОМ ЧИСЛЕ: Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,12	0,361984	2651,00				960		
1106-0101-0115 НБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских В12,5 (ПОЛ)	м3		0,608	21821,89 1983,32	1678,47 386,60	13268 1206	1021 235	11041	1311 1166	15745
	НР - 91%; СП - 8%										
2102-0101-2601	В ТОМ ЧИСЛЕ: Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,61712	17595,00				10858		
2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,00624	271125,00 --	-- --	1692 --	-- --	1692	-- 135	1827
	СП - 8%										
1106-1401-0104 РСНБ РК 2015	Железнение поверхности	м2		6,08	406,06 382,64	0,82 0,40	2469 2326	5 2	138	2119 367	4955
	НР - 91%; СП - 8%										
2113-0101-0101	В ТОМ ЧИСЛЕ: Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0007	0,004256	25711,00				109		
2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,05	0,304	90,00				27		
1106-0601-0205 СНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонных стен В7,5 (СТЕНЫ)	м3		5,04	31837,92	3624,42	160463	18267	100624	41259	217860

	НР - 91%; СП - 8%				8248,32	747,58	41572	3768		16138	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2102-0101-2401	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	5,1156	17049,00				87216		
	ГИЛЬЗЫ										
122-0301-0101 НБ РК 2015 Изм. доп. вып. 10	Укладка ГИЛЬЗЫ из стальных труб диам. 50 мм	км		0,0024	446186,02	69587,26	1071	167	22	932	2163
	НР - 99%; СП - 8%				367356,00	24924,76	882	60		160	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,18	0,000432	25040,00				11		
2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,02	0,000048	211178,00				10		
301-0201-0146 СНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м		2,4	1415,00	--	3396	--	3396	--	3668
	СП - 8%				--	--	--	--		272	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					584932	45586	442943	100708	740491
							96403	13733	--	54850	
	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. ВЫШЕ 0,000										
	РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ										
	НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ С ФАСАДНОЙ СТОРОНЫ										
108-0201-1703 НБ РК 2015 Изм. доп. вып. 19	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 м. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки		510	14293,26	2103,50	7289563	1072785	1951382	4186608	12394264
	НР - 93%; СП - 8%				8363,52	463,40	4265395	236334		918094	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2102-0401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,23	234,6	16555,00				3883803		
111-0401-0104 СНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014	м3		106,7015625	23830,00	--	2542698	--	2542698	--	2746114
	СП - 8%				--	--	--	--		203416	
103-0101-0504 СНБ РК 2015	Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.		125,202	45743,00	--	5727115	--	5727115	--	6185284
	СП - 8%				--	--	--	--		458169	
103-0101-0805 СНБ РК 2015	Кирпич керамический утолщенный лицевой, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.		30,081	89406,00	--	2689422	--	2689422	--	2904576
	СП - 8%				--	--	--	--		215154	
108-0101-0200 СНБ РК 2015	Гибкие связи периодического профиля из полимерного композита для кладки стен	шт.		1530	28,00	--	42840	--	42840	--	46267
	СП - 8%				--	--	--	--		3427	
	СТЕНЫ СО СТОРОНЫ ЛОДЖИЙ										

108-0201-1507 НБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 I 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки		267,5	13611,80	2419,90	3641157	647323	1132547	1872629	5954888
	НР - 93%; СП - 8%				6958,08	569,32	1861286	152293		441103	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2102-0401-2809	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98**	м3	0,225	120,375	16555,00				1992808		
111-0401-0104 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014	м3		51,6609375	23830,00	--	1231080	--	1231080	--	1329567
	СП - 8%				--	--	--	--		98486	
103-0101-0504 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм x 120 мм x 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.		65,604	45743,00	--	3000924	--	3000924	--	3240998
	СП - 8%				--	--	--	--		240074	
103-0101-0504 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм x 120 мм x 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.		20,30875	45743,00	--	928983	--	928983	--	1003302
	СП - 8%				--	--	--	--		74319	
103-0101-0805 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический утолщенный лицевой, размерами 250 мм x 120 мм x 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.		12,18525	89406,00	--	1089434	--	1089434	--	1176589
	СП - 8%				--	--	--	--		87155	
	ОГРАЖДЕНИЕ ЛОДЖИЙ										
108-0401-0305 НБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 Ч 08 табл.1 п.3.1	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м2 перегородок (за вычетом проемов)		89	2176,02	108,59	193666	9665	29701	145647	366458
	НР - 93%; СП - 8%				1733,71	25,95	154300	2310		27145	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2102-0401-2808	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98**	м3	0,0207	3,6846	16119,00				59392		
103-0101-0805 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический утолщенный лицевой, размерами 250 мм x 120 мм x 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.		3,453912	89406,00	--	308800	--	308800	--	333504
	СП - 8%				--	--	--	--		24704	
108-0201-0601 РСНБ РК 2015	Кладка из кирпича. Расшивка швов	м2 стен (без вычета проемов)		35,6	289,96	--	10323	--	--	7432	19175
	НР - 93%; СП - 8%				289,96	--	10323	--		1420	
105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-I, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,1386	271125,00	--	37578	--	37578	--	40584
	СП - 8%				--	--	--	--		3006	
	ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ										

08-0201-0107 5 РК 2015 Изм. доп. вып. 19 08 табл.1 п.3.1	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки		510	11200,74	1569,15	5712377	800267	1824168	3045675	9458696
	НР - 93%; СП - 8%				6054,79	366,62	3087943	186976		700644	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
102-0401-2809	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98**	м3	0,216	220,32	16555,00				3647398		
03-0101-0704 НБ РК 2015	Кирпич керамический утолщенный /ГОСТ 530-95/, 250x120x88 мм: М-125	1000шт		150,843	34905,00	--	5265175	--	5265175	--	5686389
	СП - 8%				--	--	--	--		421214	
08-0401-0303 5 РК 2015 Изм. доп. вып. 19 08 табл.1 п.3.1	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м2 перегородок (за вычетом проемов)		1224	2444,08	116,07	2991554	142070	419538	2291347	5705533
	НР - 93%; СП - 8%				1985,25	27,67	2429946	33868		422632	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
102-0401-2809	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98**	м3	0,0207	50,6736	16555,00				838901		
03-0101-0704 НБ РК 2015	Кирпич керамический утолщенный /ГОСТ 530-95/, 250x120x88 мм: М-125	1000шт		47,500992	34905,00	--	1658022	--	1658022	--	1790664
	СП - 8%				--	--	--	--		132642	
05-0309-0301 НБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,14043	271125,00	--	38074	--	38074	--	41120
	СП - 8%				--	--	--	--		3046	
	АРМИРОВАНИЕ СТЕН										
08-0201-0701 НБ РК 2015	Армирование кладки стен и других конструкций	т		1,239125	339508,32	2226,12	420693	2758	335958	77063	537576
	НР - 93%; СП - 8%				66157,20	714,96	81977	886		39820	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
105-0309-0301	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	1	2,47825	271125,00				671916		
05-0301-3501 НБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т		1,239125	242664,00	--	300691	--	300691	--	324746
	СП - 8%				--	--	--	--		24055	
	ГИЛЬЗЫ										
06-0301-0407 Б РК 2015 Изм. доп. вып. 16	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т		0,62371	897038,12	1317,12	559492	822	408377	137085	752303
	НР - 91%; СП - 8%				240966,00	561,69	150293	350		55726	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										

2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	1,24742	654755,00				816754			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге					45679661	2675689	30962509	11763486	62038599
							12041463	613017	–	4595452	

РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕМЫЧКИ, ПРОГОНЫ

107-0503-0110 ЕНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	540		594,90	239,80	321246	129492	99808	142159	500478
	НР - 118%; СП - 8%				170,27	52,83	91946	28528		37072	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0114	12,312	16214,00				199627		
107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	50		2268,47	1298,16	113424	64908	1686	72131	200399
	НР - 118%; СП - 8%				936,58	285,98	46829	14299		14844	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2102-0401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0023	0,23	14668,00				3374		
104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	м3	24,345		67735,00	–	1649009	–	1649009	–	1780929
	СП - 8%				–	–	–	–		131921	
107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	1,1627		75582,10	6373,66	87879	7411	9672	85412	187154
	НР - 118%; СП - 8%				60890,20	1363,72	70797	1586		13863	
105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	1,1627		268025,00	–	311633	–	311633	–	336563
	СП - 8%				–	–	–	–		24931	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге					2483190	201811	2071808	299702	3005523
							209572	44413	–	222631	

РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ НА ОТМ.2,700;

1107-0504-0105 НБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	шт	16		2364,92	758,10	37839	12130	14545	16221	58384
	НР - 118%; СП - 8%				697,74	161,40	11164	2582		4325	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,04996	3,94684	16214,00				63994		
1107-0504-0106 НБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	шт	161		3056,09	895,25	492030	144135	211721	196177	743264
	НР - 118%; СП - 8%				845,80	186,82	136174	30078		55057	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										

2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,07215	33,189	16214,00				538126		
107-0505-0101 ЕНБ РК 2015 Изм. 1 доп. вып. 16	Установка панелей перекрытий с опиранием по контуру площадью до 15 м2	шт	4		8976,40	1565,65	35906	6263	10721	23981	64678
	НР - 118%; СП - 8%				4730,58	350,20	18922	1401		4791	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,103	2,06	18575,00				38265		
2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0344	0,688	16214,00				11155		
104-0108-9902 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 6 кПа СТ РК 949-92	м2		1987,35	6507,00	--	12931686	--	12931686	--	13966221
	СП - 8%				--	--	--	--		1034535	
105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,26738	236183,00	--	63151	--	63151	--	68203
	СП - 8%				--	--	--	--		5052	
104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/	м3		4,856	67735,00	--	328921	--	328921	--	355235
	СП - 8%				--	--	--	--		26314	
104-0102-0103 РСНБ РК 2015	Плиты опорные марки ОП 5.4, размерами 510 мм х 380 мм х 140 мм ГОСТ 13015-2012	шт.		80	2072,00	--	165760	--	165760	--	179021
	СП - 8%				--	--	--	--		13261	
104-0111-0102 РСНБ РК 2015	Плиты балконов и лоджий ПБК 24.12-5 СТ РК 961-93	шт.		30	29067,00	--	872010	--	872010	--	941771
	СП - 8%				--	--	--	--		69761	
104-0111-9912 РСНБ РК 2015	Стоимость плит ПТ12.5-11.9	м3		0,474	96006,00	--	45507	--	45507	--	49147
	СП - 8%				--	--	--	--		3641	
	МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-1-20ШТ										
105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		1,8652	220545,00	--	411361	--	411361	--	444269
	СП - 8%				--	--	--	--		32909	
105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014(ПЕТЛЯ)	т		0,028	236183,00	--	6613	--	6613	--	7142
	СП - 8%				--	--	--	--		529	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					15390784	162527	15061996	236379	16877336
							166260	34061	--	1250173	

Общестроительные работы	**НИЖЕ 0.000**	**5 294 200**
Общестроительные работы	**ВЫШЕ 0.000**	**81 921 458**
	ИТОГО	87 215 658
Временные здания и сооружения 0,9%		784 941
ИТОГО по главам 1-8		88 000 599

Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,08%	950 406
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	6 244 309
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**95 195 314**
Непредвиденные работы и затраты 2%	1 779 020
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2016 Г.	96 974 334
в том числе на 2020 год - 54 %	52 366 140
в том числе на 2021 год - 46 %	44 608 194
В т.ч. в текущих ценах 2020 г. -54% К=1	52 366 140
С понижающим коэффициентом К=0,89999999642	47 129 526
НДС на 2020 год, - 12%	5 655 543
Итого в тек.ценах на 2020 год	**52 785 069**
В т.ч. в текущих ценах 2021 г. -46% К=1,050036	46 840 209
С понижающим коэффициентом К=0,89999999642	42 156 188
НДС на 2021 год, - 12%	5 058 743
Итого в тек.ценах на 2021 год	**47 214 931**
Итого в тек.ценах с НДС	100 000 000
в том числе НДС 12%	2 499 113
ВСЕГО к ОПЛАТЕ с НДС	**100 000 000**

ЗАКАЗЧИК :
Кызылординский городской отдел строительства" акимата г.Кызылорда

Технадзор
ТОО "Эсем Курылыс Кызылорда"

Автор проекта
ТОО "Кызылорда Жоба Курылыс"

ПОДРЯДЧИК :
ТОО "SCS Инжиниринг"
Директор _____ А. Рашев