Приложение №4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика

Ин

Заказчик : ТОО "СтройИнвестКомпания"
Подрядчик : ТОО "Герун-Жанатас"
Наименование строительства и его адрес : Капитальный ремонт подъездов, инженерных сетей подвала и кровли жилого дома № 35 в микрорайоне Талас (6) в городе Тараз, Жамбылской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за сентябрь месяц 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		004/20	10.04.20.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ (тенге)									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость (по графе 1)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт подъездов, инженерных сетей подвала и кровли жилого дома № 35 в микрорайоне Талас (6) в городе Тараз, Жамбылской области	20 187 940	18 046 375							2 141 565	20 187 940
удержание в счет погашения аванса	7 000 000	6 250 000							750 000	7 000 000
К оплате:	**13 187 940**	**11 796 375**							**1 391 565**	**13 187 940**

ЗАКАЗЧИК:
ТОО "СтройИнвестКомпания"

Директор _____ **Ашимова А.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО " Герун-Жанатас"

Директор _____ **Аманжолов Р.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО СтройИнвестКомпания**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО Герун-Жанатас**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт подъездов, инженерных сетей подвала и кровли жилого дома № 35 в микрорайоне Талас (6) в городе Тараз, Жамбылской области**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 004/20** от **10.04.2020**

Акт выполненных работ

за **сентябрь 2020** (месяц, год) на **02-01-01 ремонтно-строительные работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Устройсто кровли									
1	1	E12-080101-0201	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	м2	80	158,33 158,08	0,24 0	12666 12647	19 0	1	9106 1742	23514
2	2	E12-080101-0401	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	м	80	82,66 82,63	0,03 0	6613 6610	3 0	0	4759 910	12282
3	3	E11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	17	30935,22 9652,5	3927,27 1330,84	525899 164093	66764 22624	295043	134436 52827	713162
4	4	C121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2756	225938		62269		62269	4981	67250
5	5	C121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.06258	234691		14687		14687	1175	15862
6	6	E11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Установка закладных деталей ЗД-1 весом 6.79 кг	1т	0,82838	725133,39 69078	1305,39 549,96	600686 57223	1081 456	542382	41528 51377	693592
7	7	E11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16	Установка мауэрлатов, стойка, лежень, связь жесткости сечением 100 х100мм	м3	4,374	97042,36 22763	1404,49 562,92	424463 99565	6143 2462	318755	73460 39834	537757
8	8	E11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16	Установка стропил сечением 45х 170мм	м3	3,92	97042,36 22763	1404,49 562,92	380406 89231	5506 2207	285670	65835 35699	481940
9	9	E11-100210-0101 Изм. и доп. вып. 16	Установка прогонов сечением 100х 150мм	м3	0,71	18739,72 12803	1332,33 562,92	13305 9090	946 400	3269	6833 1611	21749
10	10	E11-100210-0101 Изм. и доп. вып. 16	Установка подкосов, кобылки, конькового бруса, вертикальной связи, затяжки сечением 50х150мм	м3	3,394	18739,72 12803	1332,33 562,92	63603 43453	4522 1911	15627	32662 7701	103966
11	11	E11-100210-0101 Изм. и доп. вып. 16	Установка диагональной ноги сечением 60х200мм	м3	0,44	18739,72 12803	1332,33 562,92	8245 5633	586 248	2026	4234 998	13478
12	12	E11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16	Установка по узлу накладка, брус, брус опорные	м3	1.28	97042,36 22763	1404,49 562,92	124214 29137	1798 721	93280	21497 11657	157368
13	13	E12-080101-1402 Изм. и доп. вып. 16	Устройство обрешетки 50х50 мм с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	м2	1056	648,05 184,73	32,38 8,39	684339 195079	34189 8859	455071	146835 66494	897667
14	14	C121-070203-0101	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	9,545	57274		546680		546680	43734	590415
15	15	E11-100102-0205 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Устройство карнизов	м2	9,12	3617,12 1551,55	24,42 11,66	32988 14150	223 106	18615	10265 3460	46713
16	16	E11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов		14,118	8812,24	56,98	124411	804	111427	9021	144107

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, т		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м3		862,68	24,81	12179	350		10675	
17	17	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2	1056	306,82	2,64	323997	2791	286662	25747	377724
						32,71	1,15	34544	1216		27980	
18	18	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Крепление металлическими скрутками стропил, карнизного щита, мауэрлата и обрешетки к стропиле	1т	0,10214	891873,39	1305,39	91096	133	66876	17383	117157
						235818	549,96	24086	56		8678	
19	19	С121-050303-0105	Катанка из углеродистой стали обыкновенного качества диаметром 6,5 мм ГОСТ 30136-95	т	0,10214	234117		23913		23913		25826
											1913	
20	20	Е11-460302-0401	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 20 см2	отверстие	126	292,31	125,28	36831	15785	0	20268	61667
						167,03	56,38	21046	7103		4568	
21	21	Е12-190101-0201	Отверстия диаметром до 20 мм. Сверление электроперфоратором	отверстие	1176	60,46	0,89	71096	1046	0	50436	131255
						59,57	0	70050	0		9723	
22	22	Е11-060301-0401	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	т	0,12399	568252,53	2229,53	70458	276	29009	29728	108201
						332061	942,52	41172	117		8015	
23	23	Е11-460303-0102	Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2	м3	1,5	77138,23	660,28	115707	990	49201	47508	176272
						43677,48	311,04	65516	467		13057	
24	24	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2	675	771,72	21,12	520910	14257	59417	325763	914406
						662,57	7,72	447235	5213		67734	
25	25	С121-100103-0508	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	776,25	2220		1723275		1723275		1861137
											137862	
26	26	Е11-120101-1201	Ограждение кровель перилами	м	150	96,21	21,44	14432	3215	1048	8097	24331
						67,79	7,19	10169	1078		1802	
27	27	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5889	225938		133055		133055		143699
											10644	
28	28	Е12-080101-1801 Изм. и доп. вып. 16	Устройство снегозадержателей	м	150	1634,98	9,87	245247	1480	188920	39760	307807
						365,65	2,5	54847	375		22801	
29	29	Е11-120101-2003	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м	60	930,78	11,55	55847	693	35860	14016	75452
						321,57	2,87	19294	172		5589	
30	30	С121-100102-0111	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	60	1375		82500		82500		89100
											6600	
31	31	Е11-120101-2002	Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м	150	1611,62	1072,86	241744	160929	40118	54451	319891
						271,31	232,87	40696	34931		23696	
32	32	С121-100105-0102	Сталь листовая кровельная СТК-1 толщиной 0,7 мм	т	0,205	134788		27632		27632		29842
											2211	
33	33	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2	23	3213,46	11,75	73910	270	49383	17541	98766
						1054,62	4,61	24256	106		7316	
34	34	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Монтаж канализационного стояка из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	5	1837,08	3	9185	15	5402	2718	12855
						753,76	1,19	3769	6		952	
35	35	Е11-260101-0601	Трубопроводы. Изоляция холстами стекловолокнистыми, полотном холстопрошивным стекловолокнистым марки ПХСТ, полотном иглопробивным стеклянным марки ИПСТ	м3	0,25	116332,89	1048,54	29083	262	291	20630	53690
						114119,04	492,48	28530	123		3977	
36	36	С121-110203-0201	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,25	12111		3028		3028		3270
											242	
37	37	Е11-120101-1101	Установка колпаков оцинкованных ф200 мм на трубы дымоходов	колпак	4	12576,83	26,94	50307	108	41823	6068	60886
						2094,05	12,96	8376	52		4510	
38	38	Е11-100106-0101 Изм. и доп. вып. 16	Устройство слуховых окон		4	19243,33	840,67	76973	3363	47223	19996	104727

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт		6596,8	346,28	26387	1385		7758	
39	39	С121-090105-0605	Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92	м2	5,8	8052		46702		46702	3736	50438
40	40	С121-090404-0701	Прибор фрамужный ПФ1 ГОСТ 5090-86	шт.	8	4591		36728		36728	2938	39666
41	41	Е11-120101-0706	Окна слуховые. Устройство покрытия из профилированного оцинкованного листа	м2	7	2040,17 1636,88	86,09 33,61	14281 11458	603 235	2220	8419 1816	24517
42	42	С121-100104-0522	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	8,05	2685		21614		21614	1729	23343
43	43	Е12-190101-0901	Очистка кровли от строительного мусора	т	2,43	1947,03 1946,03	0 0	4731 4729	0 0	2	3405 651	8787
44	44	С341-310104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	2,43	573		1392			111	1504
45	45	С341-020102-1025	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км	т	2,43	476		1157			93	1249
			Итого по разделу: 1. Устройсто кровли									9768287
			Раздел: 3. Узел управления подвала									
46	64	Е11-180801-0101 Изм. и доп. вып. 17	Демонтаж узлов тепловых элеваторных номер 1, 2	1узел	1	11155 10145,09	824,36 334,15	11155 10145	824 334	186	7545 1496	20196
47	65	Е12-150102-1601	Элеватор номер: 1-5. Демонтаж	шт.	1	1116,83 1116,83	0 0	1117 1117	0 0	0	804 154	2075
48	66	Е12-150102-0202	Демонтаж грязевиков ф159 мм	прибор	2	1725,2 1725,15	0 0	3450 3450	0 0	0	2484 475	6409
49	67	Е12-150101-0301	Демонтаж крана ф50	шт	4	62,7 61,85	0,85 0,19	251 247	3 1	0	179 34	464
50	68	Е12-150101-0313	Демонтаж задвижек фланцевых диаметром 80 мм	шт	4	1055,34 1034,01	21,3 4,63	4221 4136	85 19	0	2991 577	7790
51	69	Е12-150101-0202	Демонтаж отводов диаметром 76 мм	м	1,8	935,72 908,45	27,26 5,93	1684 1635	49 11	0	1185 230	3099
52	70	Е11-180801-0101 Изм. и доп. вып. 17	Установка узлов тепловых элеваторных номер 1, 2	1узел	1	61970,91 12681,36	1030,45 417,69	61971 12681	1030 418	48259	9431 5712	77114
53	71	Е11-180801-0201 Изм. и доп. вып. 6	Установка элеваторов номер 1 и 2	шт	1	18685,27 2694,05	207,59 51,68	18685 2694	208 52	15784	1977 1653	22315
54	72	Е11-180701-0106	Установка грязевиков с наружным диаметром патрубка 159 мм	1шт	2	119675,44 9723,3	609,08 116,35	239351 19447	1218 233	218686	14169 20282	273802
55	73	Е11-160601-0102	Установка задвижек на трубопроводах из стальных труб диам. 50 мм	1шт	2	2164,82 1750,77	116,18 25,92	4330 3502	232 52	596	2558 551	7439
56	74	С123-040101-0401	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, PN 10, DN 50 ГОСТ 5762-2002	шт.	2	23916		47832		47832	3827	51659
57	75	С123-020103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4	1434		5736		5736	459	6195
58	76	С123-040101-0402	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, PN 10, DN 80 ГОСТ 5762-2002	шт.	4	28941		115764		115764	9261	125025
59	77	С123-020103-0209	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	8	2075		16600		16600	1328	17928
60	78	С123-020101-0164	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 65 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 76х3,5 мм		4	791		3164		3164		3417

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт							253	
61	79	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 17	Установка кранов пробно-спускных	комплект	2	281,83 172,67	0 0	564 345	0 0	218	249 65	877
62	80	Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 17	Установка манометров с трехходовым краном	комплект	3	2502,16 305	0 0	7506 915	0 0	6591	659 653	8819
63	81	Е11-181101-0104 Изм. и доп. вып. 17	Установка термометров в оправе прямых или угловых	комплект	4	1906,57 400,72	0 0	7626 1603	0 0	6023	1154 702	9483
64	82	Е11-130301-0406	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	5,58	90,64 43,42	2,4 0,26	506 242	13 1	250	176 55	736
65	83	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	1,56	877,94 742,25	1,66 0,57	1370 1158	3 1	209	834 176	2380
66	84	Е11-150403-1003 Изм. и доп. вып. 17	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная. количество окрасок 2	м2	3,72	559,67 423,98	1,66 0,57	2082 1577	6 2	499	1137 258	3477
			Итого по разделу: 3. Узел управления подвала									650699
			Раздел: 4. Отопление									
67	85	Е12-150101-0102	Разборка трубопроводов центрального отопления на резьбе диаметром 76 мм	м	254	685,8 614,09	16,02 3,15	174193 155978	4069 800	14147	112880 22966	310039
68	86	Е12-150101-0101	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 25 мм	м	57	398,75 357	9,41 1,85	22729 20349	536 106	1843	14727 2996	40452
69	87	Е12-150101-0503 Изм. и доп. вып. 17	Демонтаж кранов ф50мм	шт	2	1618,65 1584,03	7 3,37	3237 3168	14 7	55	2286 442	5965
70	88	Е12-150101-0502 Изм. и доп. вып. 17	Демонтаж вентиля ф32мм	шт	2	1248,37 1226,73	3,23 1,56	2497 2453	6 3	37	1769 341	4607
71	89	Е12-150101-0301	Кран пробно- спускной 25 мм. Снятие	шт	36	62,7 61,85	0,85 0,19	2257 2226	31 7	0	1608 309	4174
72	90	Е11-160401-0203 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 76 мм. Прокладка	м	254	2606,19 866,58	45,28 17,35	661972 220110	11502 4407	430360	161652 65890	889514
73	91	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны. планки, хомуты/	кг	130	537		69810		69810	5585	75395
74	92	Е11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 16	Прокладка трубопроводов отопления из труб ППР со стекловолокном (PN 16) наружным диам. 25 мм	м	57	1677,09 1463,31	18,19 0,16	95594 83409	1037 9	11149	60061 12452	168107
75	93	С123-010602-0103	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-25x5,1 PN 25 армированные	м	57	272		15504		15504	1240	16744
76	94	С123-020401-0102	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25	шт.	76	18		1368		1368	109	1477
77	95	С123-040802-0101	Вентиль PP-R, Ду 25 мм ГОСТ 5761-2005	шт.	18	900		16200		16200	1296	17496
78	96	С123-040802-0101	Кран пробно-спускной PP-R. Ду 25 мм ГОСТ 5761-2005	шт.	18	900		16200		16200	1296	17496
79	97	С123-040702-0204	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16. DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	3445		6890		6890	551	7441
80	98	Е11-260101-0601	Трубопроводы. Изоляция холстами стекловолокнистыми, полотном холстопрошивным стекловолокнистым марки ПХСТ, полотном иглопробивным стеклянным марки ИПСТ	м3	5,2	116332,89 114119,04	1048,54 492,48	604931 593419	5452 2561	6060	429106 82723	1116759
81	99	С121-110203-0201	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95		5,2	12111		62977		62977		68015

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м3							5038	
82	100	Е11-130301-0406	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	25,5	90,64 43,42	2,4 0,26	2311 1107	61 7	1143	802 249	3362
83	101	Е11-150403-1003 Изм. и доп. вып. 17	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	25,5	559,67 423,98	1,66 0,57	14271 10812	42 15	3418	7795 1765	23832
84	102	Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 17	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	м	254	84,88 82,21	1,16 0	21560 20882	293 0	384	15035 2928	39522
			Итого по разделу: 4. Отопление									**2810397**
			Раздел: 5. Горячее водоснабжение									
85	103	Е12-150102-0302	Разборка трубопроводов центрального отопления на резьбе диаметром 50 мм	м	120	593,5 593,5	0 0	71219 71219	0 0	0	51278 9800	132297
86	104	Е12-150101-0101	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 25 мм	м	48	398,75 357	9,41 1,85	19140 17136	452 89	1552	12402 2523	34065
87	105	Е12-150101-0503 Изм. и доп. вып. 17	Демонтаж вентиля ф50мм	шт	2	1618,65 1584,03	7 3,37	3237 3168	14 7	55	2286 442	5965
88	106	Е12-150101-0301	Кран Ду25 мм. Снятие	шт	24	62,7 61,85	0,85 0,19	1505 1484	20 4	0	1072 206	2783
89	107	Е11-160501-0205 Изм. и доп. вып. 16	Прокладка трубопроводов водоснабжения из труб ППР со стекловолокном (PN 20)наружным диам. 50 мм	м	120	1960,9 1911,6	29,28 0,57	235308 229392	3513 68	2403	165211 32042	432561
90	108	С123-010602-0306	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-50x6,9 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	120	1213		145560		145560	11645	157205
91	109	Е11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 16	Прокладка трубопроводов водоснабжения из труб ППР со стекловолокном (PN 20) наружным диам. 25 мм	м	48	1489,14 1463,31	18,19 0,16	71479 70239	873 8	367	50578 9765	131821
92	110	С123-010602-0303	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25x3,5 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	48	274		13152		13152	1052	14204
93	111	С123-040802-0101	Вентиль PP-R. Ду 25 мм ГОСТ 5761-2005	шт.	24	900		21600		21600	1728	23328
94	112	С123-040802-0101	Кран пробно-спускной PP-R, Ду 25 мм ГОСТ 5761-2005	шт.	12	900		10800		10800	864	11664
95	113	С123-040802-0101	Кран шаровый PP-R, Ду 50 мм ГОСТ 5761-2005	шт.	2	26196,3		52393		52393	4191	56584
96	114	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	120	84,07 82,21	1,16 0	10088 9866	139 0	84	7103 1375	18567
			Итого по разделу: 5. Горячее водоснабжение									**1021044**
			Раздел: 6. Холодное водоснабжение									
97	115	Е12-150101-0102	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 50 мм	м	60	685,8 614,09	16,02 3,15	41148 36845	961 189	3342	26665 5425	73238
98	116	Е12-150101-0101	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 20 мм	м	24	398,75 357	9,41 1,85	9570 8568	226 44	776	6201 1262	17033
99	117	Е12-150101-0313	Демонтаж задвижек фланцевых диаметром 50 мм	шт	1	1055,34 1034,01	21,3 4,63	1055 1034	21 5	0	748 144	1947
100	118	Е12-150101-0503 Изм. и доп. вып. 17	Демонтаж вентиля ф50мм	шт	2	1618,65 1584,03	7 3,37	3237 3168	14 7	55	2286 442	5965
101	119	Е12-150101-0301	Кран Ду25 мм. Снятие	шт	12	62,7 61,85	0,85 0,19	752 742	10 2	0	536 103	1391
102	120	Е11-160501-0205 Изм. и доп. вып. 16	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм		60	1960,9	29,28	117654	1757	1202	82606	216280

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
103	121	С123-010601-0306	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-50x4,6 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	60,6	1911,6 1036	0,57	114696 62782	34	62782	16021 5023	67804
104	122	Е11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 16	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	м	24	1489,14 1463,31	18,19 0,16	35739 35120	436 4	183	25289 4882	65910
105	123	С123-010601-0203	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25x3,5 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	24,24	194		4703		4703	376	5079
106	124	С123-040802-0101	Вентиль PP-R, Ду 25 мм ГОСТ 5761-2005	шт.	12	900		10800		10800	864	11664
107	125	С123-040802-0101	Кран шаровый PP-R, Ду 50 мм ГОСТ 5761-2005	шт.	1	26196,3		26196		26196	2096	28292
108	126	Е11-160601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	2	3882,8 3096,6	264,64 62,96	7766 6193	529 126	1043	4550 985	13301
109	127	С123-040101-0402	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, PN 10, DN 80 ГОСТ 5762-2002	шт.	2	28941		57882		57882	4631	62513
110	128	С123-020103-0209	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	4	2075		8300		8300	664	8964
111	129	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	60	84,07 82,21	1,16 0	5044 4933	69 0	42	3552 688	9283
			Итого по разделу: 6. Холодное водоснабжение									588664
			Раздел: 7. Канализация									
112	130	Е12-150101-0202	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	м	85	935,72 908,45	27,26 5,93	79536 77218	2317 504	1	55960 10840	146335
113	131	Е11-161001-0202 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации диаметром до 100 мм. Врезки в действующие внутренние сети	врезка	16	14988,25 9699,9	26,94 12,96	239812 155198	431 207	84183	111892 28136	379840
114	132	Е12-190101-0104 Изм. и доп. вып. 4	Пробивка отверстий размер стороны отверстия до 200 мм	отверст	12	1500,93 1500,92	0 0	18011 18011	0 0	0	12968 2478	33457
115	133	Е12-190101-0403 Изм. и доп. вып. 16	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов	отверст	12	817,52 658,05	6,81 1,48	9810 7897	82 18	1832	5698 1241	16749
116	134	Е11-010205-0302	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	16	1613,92 1613,92	0 0	25823 25823	0 0	0	18592 3553	47968
117	135	Е11-230101-0101	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	10	3636,72 1014,9	157,82 45,36	36367 10149	1578 454	24640	7634 3520	47521
118	136	Е11-010205-0502	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	16	841,75 841,75	0 0	13468 13468	0 0	0	9697 1853	25018
119	137	Е11-010201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	16	156,47 82,08	74,39 34,02	2504 1313	1190 544	0	1337 307	4148
120	138	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	85	762,23 753,76	3 1,19	64790 64070	255 101	465	46203 8879	119872
121	139	С123-010801-0107	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 2,2 мм	м	85,85	550		47218		47218	3777	50995
122	140	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 150 мм	м	16	762,23 753,76	3 1,19	12196 12060	48 19	87	8697 1671	22564
123	141	С123-010801-0111	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 150, толщина стенки 3,2 мм	м	16	1576		25216		25216	2017	27233

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по разделу: 7. Канализация									921700
			Раздел: 9. Подвальное освещение									
124	152	Ц13-080304-0104 Изм. и доп. вып. 17	Демонтаж щита распределительного или шкафа ввода ЩРС-0,4	м	1	5494,99 2692	2718,64 1057,73	5495 2692	2719 1058	84	2700 656	8850
125	153	Е12-170101-0601	Демонтаж кабеля	м	95	88,38 87,53	0,85 0,19	8396 8315	81 18	0	6000 1152	15548
126	156	Ц13-080206-1901 Изм. и доп. вып. 17	Труба пластиковая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	100	347,08 276,1	14,06 3,46	34708 27610	1406 346	5691	20129 4387	59223
127	157	С123-010504-0103	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	100	40		4000		4000	320	4320
128	158	Ц13-080206-2202 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	100	96,37 75,3	1,53 0,63	9637 7530	153 63	1955	5467 1208	16312
129	159	С123-060131-0417	Кабели силовые АВВГ 4х25 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,095	541147		51409		51409	4113	55522
130	160	С123-060131-1028	Кабели силовые АВВГ 4х70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,005	1527593		7638		7638	611	8249
131	161	Ц13-080206-2202 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	195	96,37 75,3	1,53 0,63	18792 14684	297 123	3811	10661 2356	31809
132	162	С123-060904-0102	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевыми жилами плоские с разделительным основанием АППВ, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,195	28825		5621		5621	450	6071
133	163	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 50 А	шт	4	4786 2554	105,11 31,48	19144 10216	420 126	8508	7446 2127	28717
134	164	С123-070204-0614	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	562		2248		2248	180	2428
135	165	Ц13-080305-0108 Изм. и доп. вып. 17	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке	шт	12	495,18 484,56	3,88 1,26	5942 5815	47 15	81	4197 811	10951
136	166	С123-070220-0514	Розетка штепсельная двухместная для открытой установки без заземляющих контактов, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	12	404		4848		4848	388	5236
137	167	Ц13-080305-1002 Изм. и доп. вып. 17	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	шт	1	1274,55 1171,02	76,25 31,48	1275 1171	76 31	27	866 171	2312
138	168	С123-070501-0708	Счетчики электронные со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM (GPRS), многотарифные, типа Меркурий 234 ARTM-02 PB.G, 3х230/400 В, 10(100) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0	шт.	1	75156		75156		75156	6012	81168
139	169	Ц13-080305-0305 Изм. и доп. вып. 17	Светильник потолочный или настенный для помещений с тяжелыми условиями среды, уплотненный. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	36	4670,06 1063,34	3471,53 765,98	168122 38280	124975 27575	4867	47416 17243	232781
140	170	С123-070101-2401	Светильники, тип НСБ 72-60 М55 ГОСТ 17677-82	шт.	36	3697		133092		133092	10647	143739
141	171	С123-070202-0104	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм	шт.	8	778		6224		6224	498	6722
			Итого по разделу: 9. Подвальное освещение									719958
			Раздел: 12. Подвальное помещение									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Максимов А.М собственник кв №90
Бейгалиева Р кв 82
Бахтанова кв 75
Бейсенбекова А.А кв 118
Турганбекова А кв 81
Земцова И.К кв 74
Курамисова М.А кв 106