Приложение №4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика

Заказчик : ТОО "СтройИнвестКомпания"
Подрядчик : ТОО "Герун-Жанатас"
Наименование строительства и его адрес : Капитальный ремонт подъездов, инженерных сетей подвала и кровли жилого дома № 16 в микрорайоне "Салтанат" (4) в городе Тараз, Жамбылской области

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за август месяц 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		003/20	08.04.20.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ (тенге)									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость (по графе 1)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт подъездов, инженерных сетей подвала и кровли жилого дома № 16 в микрорайоне "Салтанат" (4) в городе Тараз, Жамбылской области	21 396 093	19 125 083							2 271 010	21 396 093
удержание в счет погашения аванса	6 000 000	5 357 143							642 857	6 000 000
К оплате:	**15 396 093**	**13 767 940**							**1 628 153**	**15 396 093**

ЗАКАЗЧИК:
ТОО "СтройИнвестКомпания"

И.О. **Директор** _____ **Ашимова А.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Герун-Жанатас "

Директор _____ **Аманжолов Р.**

Форма по приложению 3-1
Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО СтройИнвестКомпания**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО Герун-Жанатас**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт подъездов, инженерных сетей подвала и кровли жилого дома № 16 в микрорайоне "Салтанат" (4) в городе Тараз, Жамбылской области**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 003/20 от 08.04.2020**

Акт выполненных работ

за **август 2020** (месяц, год) на **02-01-01 ремонтно-строительные работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Устройсто кровли									
1	1	Е12-080101-0204	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	м2	750	262,68	1,61	197013	1210	16	140967	365019
						261,05	0	195788	0		27038	
2	2	Е12-080101-0401	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	м	128,6	82,66	0,03	10631	4	0	7651	19744
						82,63	0	10626	0		1462	
3	3	Е12-080101-0101	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	м2	750	162,22	19,25	121668	14438	11	80417	218252
						142,96	5,96	107219	4471		16167	
4	4	Е12-080101-1402 Изм. и доп. вып. 16	Устройство обрешетки 50х60 мм с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	м2	750	648,05	32,38	486036	24282	323204	104286	637548
						184,73	8,39	138550	6292		47226	
5	5	С121-070203-0101	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,9	57274		51547		51547		55670
											4124	
6	6	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2	564,2	306,82	2,64	173105	1491	153158	13756	201810
						32,71	1,15	18456	650		14949	
7	7	Е12-190101-0201	Отверстия диаметром до 20 мм. Сверление электроперфоратором	отверстие	1974	60,46	0,89	119340	1755	0	84661	220320
						59,57	0	117584	0		16320	
8	8	Е11-060301-0401	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	т	1,974	568252,53	2229,53	1121730	4401	461841	473291	1722623
						332061	942,52	655488	1861		127602	
9	9	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2	750	771,72	21,12	578789	15841	66019	361958	1016007
						662,57	7,72	496928	5792		75260	
10	10	С121-100104-0522	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	862,5	2685		2315813		2315813		2501078
											185265	
11	11	Е11-120101-1201	Ограждение кровель перилами	м	148	96,21	21,44	14239	3172	1034	7989	24007
						67,79	7,19	10033	1063		1778	
12	12	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3438	225938		77677		77677		83892
											6214	
13	13	Е12-080101-1801 Изм. и доп. вып. 16	Устройство снегозадержателей	м	148	1634,98	9,87	241977	1460	186401	39230	303703
						365,65	2,5	54115	370		22497	
14	14	Е11-120101-2003	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м	50	930,78	11,55	46539	577	29883	11680	62877
						321,57	2,87	16079	144		4658	
15	15	С121-100102-0111	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	50	1375		68750		68750		74250
											5500	
16	16	Е11-120101-0901	Желоба настенные. Устройство		12	6676,98	133,14	80124	1598	68761	7489	94622

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м		813,75	53,07	9765	637		7009	
17	17	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Монтаж канализационного стояка из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	80	1837,08	3	146966	240	86425	43485	205687
						753,76	1,19	60301	95		15236	
18	18	Е11-260101-0601	Трубопроводы. Изоляция холстами стекловолокнистыми, полотном холстопрошивным стекловолокнистым марки ПХСТ, полотном иглопробивным стеклянным марки ИПСТ	м3	4	116332,89	1048,54	465332	4194	4661	330081	859046
						114119,04	492,48	456476	1970		63633	
19	19	С121-110203-0201	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	4	12111		48444		48444		52320
											3876	
20	20	Е11-120101-1101	Установка колпаков оцинкованных ф200 мм на трубы дымоходов	колпак	8	12576,83	26,94	100615	216	83647	12136	121771
						2094,05	12,96	16752	104		9020	
21	21	Е11-100106-0101 Изм. и доп. вып. 16	Устройство слуховых окон	шт	6	19243,33	840,67	115460	5044	70835	29994	157090
						6596,8	346,28	39581	2078		11636	
22	22	С121-090105-0605	Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92	м2	8,7	8052		70052		70052		75657
											5604	
23	23	С121-090404-0701	Прибор фрамужный ПФ1 ГОСТ 5090-86	шт.	12	4591		55092		55092		59499
											4407	
24	24	Е11-120101-0706	Окна слуховые. Устройство покрытия из профилированного оцинкованного листа	м2	10,5	2040,17	86,09	21422	904	3331	12629	36775
						1636,88	33,61	17187	353		2724	
25	25	С121-100104-0522	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	12,075	2685		32421		32421		35015
											2594	
26	26	Е12-190101-0901	Очистка кровли от строительного мусора	т	2,686068	1947,03	0	5230	0	3	3764	9713
						1946,03	0	5227	0		719	
27	27	С341-310104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	2,686068	573		1539				1662
											123	
28	28	С341-020102-1025	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км	т	2,686068	476		1279				1381
											102	
			Итого по разделу: 1. Устройсто кровли									9217037
			Раздел: 7. Канализация									
29	114	Е12-150101-0202	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	м	60	935,72	27,26	56143	1635	1	39501	103295
						908,45	5,93	54507	356		7652	
30	115	Е11-161001-0202 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации диаметром до 100 мм. Врезки в действующие внутренние сети	врезка	14	14988,25	26,94	209835	377	73660	97906	332360
						9699,9	12,96	135799	181		24619	
31	116	Е12-190101-0104 Изм. и доп. вып. 4	Пробивка отверстий размер стороны отверстия до 200 мм	отверст	18	1500,93	0	27017	0	0	19452	50186
						1500,92	0	27017	0		3717	
32	117	Е12-190101-0403 Изм. и доп. вып. 16	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов	отверст	18	817,52	6,81	14715	123	2748	8548	25124
						658,05	1,48	11845	27		1861	
33	118	Е11-010205-0302	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	16	1613,92	0	25823	0	0	18592	47968
						1613,92	0	25823	0		3553	
34	119	Е11-230101-0101	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	10	3636,72	157,82	36367	1578	24640	7634	47521
						1014,9	45,36	10149	454		3520	
35	120	Е11-010205-0502	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	16	841,75	0	13468	0	0	9697	25018
						841,75	0	13468	0		1853	
36	121	Е11-010201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	16	156,47	74,39	2504	1190	0	1337	4148
						82,08	34,02	1313	544		307	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт		1171,02	31,48	1171	31		171	
57	160	С123-070501-0708	Счетчики электронные со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM (GPRS), многотарифные, типа Меркурий 234 ARTM-02 PB.G, 3x230/400 В, 10(100) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0	шт.	1	75156		75156		75156		81168
											6012	
58	161	Ц13-080305-0305 Изм. и доп. вып. 17	Светильник потолочный или настенный для помещений с тяжелыми условиями среды, уплотненный. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	50	4670,06	3471,53	233503	173576	6760	65856	323307
						1063,34	765,98	53167	38299		23949	
59	162	С123-070101-2401	Светильники, тип НСБ 72-60 М55 ГОСТ 17677-82	шт.	50	3697		184850		184850		199638
											14788	
60	163	С123-070202-0104	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 100 мм x 100 мм x 50 мм	шт.	8	778		6224		6224		6722
											498	
			Итого по разделу: 10. Подвальное освещение									**1201542**
			Раздел: 14. Ремонт подъездов									
61	188	Е12-120104-0501	Очистка вручную потолка от известковой окраски	м2	268	161,62	0	43315	0	0	31187	80462
						161,62	0	43315	0		5960	
62	189	Е12-120104-0504	Очистка вручную от масляной,перхлорвиниловой окраски стен	м2	700	233,36	0	163349	0	0	117611	303437
						233,36	0	163349	0		22477	
63	190	Е11-460401-1102	Разборка деревянных заполнений оконных проемов без подоконных досок	м2	32,8	2141,35	659,29	70236	21625	0	38386	117312
						1482,06	143,34	48612	4702		8690	
64	191	Е11-100501-0101 Изм. и доп. вып. 14	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проемадо 2 м2	м2	32,8	17339,43	357,71	568733	11733	505861	39234	656604
						1559,12	102,2	51139	3352		48637	
65	192	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 16	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	420	1527,51	453,16	641555	190326	126086	263897	977888
						774,15	98,53	325143	41381		72436	
66	193	Е11-150201-0501 Изм. и доп. вып. 4	Нанесение структурной штукатуркина бетонные поверхности /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 5мм потолкови стен декоративной штукатурки типа (Дождик)	м2	968	2583,99	207,9	2501301	201244	436869	1372473	4183676
						1924,78	44,45	1863187	43026		309902	
			Итого по разделу: 14. Ремонт подъездов									**6319379**
			ИТОГО:					**12204826**	**695725**	**6057762**	**4039608**	**17543987**
								5448530	**162039**		**1299552**	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							**0**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**350880**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**17894867**
			Проектные работы и средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта									**450000**
			Затраты на технический надзор	**3,24%**								**579794**
			Затраты на авторский надзор	**1,12%**								**200423**
			Налог на добавленную стоимость	**12%**								**2271010**
			Итого по Акту									**21396093**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Герун-Жанатас"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Аманжолов Р.

КГУ «Отдел жилищных отношений акимата г.Тараз»

Руководитель Ералиев Г.

Принял (Заказчик)

ТОО "СтройИнвестКомпания"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Ашимова А.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

(должность, подпись, расшифровка подписи) (должность, подпись, расшифровка подписи) (должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперты технического надзора:

Место печати (при наличии)

Руководитель КГУ „Отдел жилищных отношений акимата г.Тараз

Г.Ералиев

Жители дома №16

1. Султанбазиев А собственник кв № 40
2. Искаков Б собственник кв № 22
3. Кадырбаев Н собственник № 34
4. Тогабаев С. собственник 12.
5. Әлібеков Б. собственник 7 кв
6. Камалбеева собственник № 5
7. Тәлім И.С. собственник № 9