Приложение №4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика

Заказчик : ТОО "СтройИнвестКомпания"
Подрядчик : ТОО "Герун Жанатас"
Наименование строительства и его адрес : Капитальный ремонт подъездов, инженерных сетей подвала и кровли жилого дома № 16 в микрорайоне "Салтанат" (4) в городе Тараз, Жамбылской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за сентябрь месяц 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		003/20	08.04.20.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ (тенге)									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость (по графе 1)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт подъездов, инженерных сетей подвала и кровли жилого дома № 16 в микрорайоне "Салтанат" (4) в городе Тараз, Жамбылской области	37 376 980	13 709 877							2 271 010	15 980 887
удержание в счет погашения аванса	11 213 094	4 654 548							558 546	5 213 094
К оплате:	**26 163 886**	**9 055 329**							**1 712 464**	**10 767 793**

ЗАКАЗЧИК:
ТОО" СтройИнвестКомпания"

и.о.Директора _____ **Ашимова А**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Герун Жанатас"

Директор _____ **Аманжолов Р.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО СтройИнвестКомпания**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО Герун Жанатас**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт подъездов, инженерных сетей подвала и кровли жилого дома № 16 в микрорайоне "Салтанат" (4) в городе Тараз, Жамбылской области**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 003/20** от **08.04.2020**

Акт выполненных работ

за **сентябрь 2020** (месяц, год) на **02-01-01 ремонтно-строительные работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: Входная группа - 4 шт. Монтаж козырьков									
1	29	Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 17	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах	т	0,372	160704,53	37529,62	59782	13961	1949	35029	102396
						117936	12848,64	43872	4780		7585	
2	30	Е11-090302-0201 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж элементов каркаса из трубы профильной 40х40х1,5	т	0,224	70175,12	11401,37	15719	2554	506	9811	27572
						56512,8	4316,94	12659	967		2042	
3	31	Е11-090302-0201 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж элементов каркаса из трубы профильной 40х25х1,5	т	0,148	70175,12	11401,37	10386	1687	335	6482	18217
						56512,8	4316,94	8364	639		1349	
4	32	С121-050206-0901	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86	т	0,373488	283694		105956		105956		114433
5	33	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	32	90,64	2,4	2900	77	1434	1006	4219
						43,42	0,26	1390	8		313	
6	34	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	32	74,87	1,7	2396	54	1530	590	3225
						25,37	0,26	812	8		239	
7	35	Е12-080101-1402 Изм. и доп. вып. 16	Устройство обрешетки 50х60 мм с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	м2	28,25	648,05	32,38	18307	915	12174	3928	24014
						184,73	8,39	5219	237		1779	
8	36	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2	28,25	771,72	21,12	21801	597	2487	13634	38270
						662,57	7,72	18718	218		2835	
9	37	С121-100104-0522	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	32,4875	2685		87229		87229		94207
10	38	Е11-120101-0410	Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа	м	12	654,2	14,73	7850	177	1921	4164	12975
						479,38	2,56	5753	31		961	
11	39	С121-100102-0209	Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	12	903		10836		10836		11703
12	40	Е11-120101-2003	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м	8	930,78	11,55	7446	92	4781	1869	10060
						321,57	2,87	2573	23		745	
13	41	С121-100102-0211	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	8	912		7296		7296		7880
											584	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	42	Е12-190101-0201	Отверстия диаметром до 20 мм. Сверление электроперфоратором	отверстие	40	60,46 59,57	0,89 0	2418 2383	36 0	0	1716 331	4465
15	43	Е11-060301-0401	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,0006704	568252,53 332061	2229,53 942,52	381 223	1 1	157	161 43	585
16	44	Е11-100104-0206 Изм. и доп. вып. 16	Потолки и фронтон. Подшивка металлосайдингом	м2	36	261,48 247,76	2,96 1,43	9413 8919	107 51	387	6459 1270	17142
17	45	С122-030101-9901	Металлосайдинг	м2	36,144	2400		86746		86746	6940	93685
			Итого по разделу: Входная группа - 4 шт. Монтаж козырьков									585048
			Раздел: Узел управления подвала									
18	46	Е11-180801-0101 Изм. и доп. вып. 17	Демонтаж узлов тепловых элеваторных номер 1, 2	1узел	1	11155 10145,09	824,36 334,15	11155 10145	824 334	186	7545 1496	20196
19	47	Е12-150102-1601	Элеватор номер: 1-5. Демонтаж	шт.	1	1116,83 1116,83	0 0	1117 1117	0 0	0	804 154	2075
20	48	Е12-150102-0202	Демонтаж грязевиков ф159 мм	прибор	2	1725,2 1725,15	0 0	3450 3450	0 0	0	2484 475	6409
21	49	Е12-150101-0301	Демонтаж крана ф50	шт	4	62,7 61,85	0,85 0,19	251 247	3 1	0	179 34	464
22	50	Е12-150101-0313	Демонтаж задвижек фланцевых диаметром 80 мм	шт	4	1055,34 1034,01	21,3 4,63	4221 4136	85 19	0	2991 577	7790
23	51	Е12-150101-0202	Демонтаж отводов диаметром 76 мм	м	2,7	935,72 908,45	27,26 5,93	2526 2453	74 16	0	1778 344	4648
24	52	Е11-180801-0101 Изм. и доп. вып. 17	Установка узлов тепловых элеваторных номер 1, 2	1узел	1	61970,91 12681,36	1030,45 417,69	61971 12681	1030 418	48259	9431 5712	77114
25	53	Е11-180801-0201 Изм. и доп. вып. 6	Установка элеваторов номер 1 и 2	шт	1	18685,27 2694,05	207,59 51,68	18685 2694	208 52	15784	1977 1653	22315
26	54	Е11-180701-0106	Установка грязевиков с наружным диаметром патрубка 159 мм	1шт	2	119675,44 9723,3	609,08 116,35	239351 19447	1218 233	218686	14169 20282	273802
27	55	Е11-160601-0102	Установка задвижек на трубопроводах из стальных труб диам. 50 мм	1шт	4	2164,82 1750,77	116,18 25,92	8659 7003	465 104	1191	5117 1102	14878
28	56	С123-040101-0401	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, PN 10, DN 50 ГОСТ 5762-2002	шт.	4	23916		95664		95664	7653	103317
29	57	С123-020103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	8	1434		11472		11472	918	12390
30	58	С123-040101-0402	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, PN 10, DN 80 ГОСТ 5762-2002	шт.	4	28941		115764		115764	9261	125025
31	59	С123-020103-0209	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	8	2075		16600		16600	1328	17928
32	60	С123-020101-0164	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 65 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 76х3,5 мм	шт	6	791		4746		4746	380	5126
33	61	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 17	Установка кранов пробно-спускных	комплект	2	281,83 172,67	0 0	564 345	0 0	218	249 65	877
34	62	Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 17	Установка манометров с трехходовым краном	комплект	3	2502,16 305	0 0	7506 915	0 0	6591	659 653	8819

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
35	63	Е11-181101-0104 Изм. и доп. вып. 17	Установка термометров в оправе прямых или угловых	комплект	4	1906,57 400,72	0 0	7626 1603	0 0	6023	1154 702	9483
36	64	Е11-130301-0406	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	12	90,64 43,42	2,4 0,26	1088 521	29 3	538	377 117	1582
37	65	Е11-150403-1003 Изм. и доп. вып. 17	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2	12	559,67 423,98	1,66 0,57	6716 5088	20 7	1608	3668 831	11215
			Итого по разделу: Узел управления подвала									725453
			Раздел: Отопление									
38	66	Е12-150101-0102	Разборка трубопроводов центрального отопления на резьбе диаметром 76 мм	м	272	685,8 614,09	16,02 3,15	186538 167031	4357 856	15149	120879 24593	332010
39	67	Е12-150101-0101	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 25 мм	м	72	398,75 357	9,41 1,85	28710 25704	677 133	2328	18603 3785	51098
40	68	Е12-150101-0503 Изм. и доп. вып. 17	Демонтаж кранов ф50мм	шт	4	1618,65 1584,03	7 3,37	6475 6336	28 13	110	4572 884	11930
41	69	Е12-150101-0502 Изм. и доп. вып. 17	Демонтаж вентиля ф32мм	шт	8	1248,37 1226,73	3,23 1,56	9987 9814	26 12	147	7075 1365	18427
42	70	Е12-150101-0301	Кран пробно- спускной 25 мм. Снятие	шт	96	62,7 61,85	0,85 0,19	6019 5937	82 18	0	4288 825	11131
43	71	Е11-160401-0203 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 76 мм. Прокладка	м	272	2606,19 866,58	45,28 17,35	708883 235709	12317 4719	460857	173108 70559	952551
44	72	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	140	537 75180		75180		75180	6014	81194
45	73	Е11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 16	Прокладка трубопроводов отопления из труб ППР со стекловолокном (PN 16) наружным диам. 25 мм	м	72	1677,09 1463,31	18,19 0,16	120751 105359	1309 11	14082	75866 15729	212346
46	74	С123-010602-0103	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-25x5,1 PN 25 армированные	м	72	272 19584		19584		19584	1567	21151
47	75	С123-020401-0102	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25	шт.	96	18 1728		1728		1728	138	1866
48	76	С123-040802-0101	Вентиль PP-R, Ду 25 мм ГОСТ 5761-2005	шт.	48	900 43200		43200		43200	3456	46656
49	77	С123-040802-0101	Кран пробно-спускной PP-R, Ду 25 мм ГОСТ 5761-2005	шт.	48	900 43200		43200		43200	3456	46656
50	78	С123-040802-0101	Вентиль шаровый ППР, Dy 50 мм	шт	4	2616,3 10465		10465		10465	837	11302
51	79	С123-040802-0101	Вентиль шаровый ППР, Dy 32мм	шт	4	1986 7944		7944		7944	636	8580
52	80	С123-020401-2703	Тройник полипропиленовый PP-R комбинированный с наружной резьбой DN 25x1/2	шт.	96	293 28128		28128		28128	2250	30378
53	81	С123-040702-0204	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	8	3445 27560		27560		27560	2205	29765
54	82	Е11-260101-0601	Трубопроводы. Изоляция холстами стекловолокнистыми, полотном холстопрошивным стекловолокнистым марки ПХСТ, полотном иглопробивным стеклянным марки ИПСТ	м3	5,4	116332,89 114119,04	1048,54 492,48	628198 616243	5662 2659	6293	445610 85905	1159712
55	83	С121-110203-0201	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95		5,4	12111		65399		65399		70631

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м3							5232	
56	84	Е11-130301-0406	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз		27,2	90,64	2,4	2465	65	1219	855	3587
				м2		43,42	0,26	1181	7		266	
57	85	Е11-150403-1003 Изм. и доп. вып. 17	Масляная окраска стальных бялок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2		27,2	559,67	1,66	15223	45	3645	8314	25420
				м2		423,98	0,57	11532	16		1883	
58	86	Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 17	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм		272	84,88	1,16	23087	314	411	16101	42323
				м		82,21	0	22362	0		3135	
			Итого по разделу: Отопление									3168714
			Раздел: Горячее водоснабжение									
59	87	Е12-150102-0302	Разборка трубопроводов центрального отопления на резьбе диаметром 50 мм		140	593,5	0	83089	0	0	59824	154347
				м		593,5	0	83089	0		11433	
60	88	Е12-150101-0101	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 25 мм		40	398,75	9,41	15950	376	1294	10335	28388
				м		357	1,85	14280	74		2103	
61	89	Е12-150101-0503 Изм. и доп. вып. 17	Демонтаж вентиля ф50мм		2	1618,65	7	3237	14	55	2286	5965
				шт		1584,03	3,37	3168	7		442	
62	90	Е12-150101-0301	Кран Ду25 мм. Снятие		32	62,7	0,85	2006	27	0	1429	3710
				шт		61,85	0,19	1979	6		275	
63	91	Е11-160501-0205 Изм. и доп. вып. 16	Прокладка трубопроводов водоснабжения из труб ППР со стекловолокном (PN 20)наружным диам. 50 мм		140	1960,9	29,28	274526	4099	2804	192746	504654
				м		1911,6	0,57	267624	79		37382	
64	92	С123-010602-0306	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-50x6,9 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		140	1213		169820		169820		183406
				м							13586	
65	93	Е11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 16	Прокладка трубопроводов водоснабжения из труб ППР со стекловолокном (PN 20) наружным диам. 25 мм		40	1489,14	18,19	59566	727	306	42148	109851
				м		1463,31	0,16	58533	6		8137	
66	94	С123-010602-0303	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25x3,5 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		40	274		10960		10960		11837
				м							877	
67	95	С123-040802-0101	Вентиль PP-R, Ду 25 мм ГОСТ 5761-2005		24	900		21600		21600		23328
				шт.							1728	
68	96	С123-040802-0101	Кран пробно-спускной PP-R, Ду 25 мм ГОСТ 5761-2005		12	900		10800		10800		11664
				шт.							864	
69	97	С123-040802-0101	Кран шаровый PP-R, Ду 50 мм ГОСТ 5761-2005		4	2616,3		10465		10465		11302
				шт.							837	
70	98	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм		140	84,07	1,16	11770	162	98	8287	21661
				м		82,21	0	11510	0		1605	
			Итого по разделу: Горячее водоснабжение									1070113
			Раздел: Холодное водоснабжение									
71	99	Е12-150101-0102	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 50 мм		60	685,8	16,02	41148	961	3342	26665	73238
				м		614,09	3,15	36845	189		5425	
72	100	Е12-150101-0101	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 20 мм		24	398,75	9,41	9570	226	776	6201	17033
				м		357	1,85	8568	44		1262	
73	101	Е12-150101-0313	Демонтаж задвижек фланцевых диаметром 50 мм		1	1055,34	21,3	1055	21	0	748	1947
				шт		1034,01	4,63	1034	5		144	
74	102	Е12-150101-0503 Изм. и доп. вып. 17	Демонтаж вентиля ф50мм		4	1618,65	7	6475	28	110	4572	11930
				шт		1584,03	3,37	6336	13		884	
75	103	Е12-150101-0301	Кран Ду25 мм. Снятие		14	62,7	0,85	878	12	0	625	1623

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт		61,85	0,19	866	3		120	
76	104	Е11-160501-0205 Изм. и доп. вып. 16	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм	м	60	1960,9	29,28	117654	1757	1202	82606	216280
						1911,6	0,57	114696	34		16021	
77	105	С123-010601-0306	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-50x4.6 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	60.6	1036		62782		62782		67804
											5023	
78	106	Е11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 16	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	м	24	1489.14	18,19	35739	436	183	25289	65910
						1463,31	0.16	35120	4		4882	
79	107	С123-010601-0203	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25x3,5 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	24,24	194		4703		4703		5079
											376	
80	108	С123-040802-0101	Вентиль PP-R, Ду 25 мм ГОСТ 5761-2005	шт.	14	900		12600		12600		13608
											1008	
81	109	С123-040802-0101	Кран шаровый PP-R, Ду 50 мм ГОСТ 5761-2005	шт.	2	2616,3		5233		5233		5651
											419	
82	110	Е11-160601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	2	3882,8	264,64	7766	529	1043	4550	13301
						3096.6	62.96	6193	126		985	
83	111	С123-040101-0402	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, PN 10, DN 80 ГОСТ 5762-2002	шт.	2	28941		57882		57882		62513
											4631	
84	112	С123-020103-0209	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	4	2075		8300		8300		8964
											664	
85	113	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	60	84,07	1.16	5044	69	42	3552	9283
						82,21	0	4933	0		688	
			Итого по разделу: Холодное водоснабжение									574164
			Раздел: Теплоснабжение подъезда									
86	126	Е12-150102-0804	Регистр. Демонтаж	шт.	4	940,2	134,58	3761	538	0	2404	6658
						805,62	29,26	3222	117		493	
87	127	Е12-150101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	м	32	398.75	9,41	12760	301	1035	8268	22710
						357	1,85	11424	59		1682	
88	128	Е12-150101-0301	Вентиль. Снятие	шт	12	62,7	0,85	752	10	0	536	1391
						61.85	0,19	742	2		103	
89	129	Е11-180301-0405 Изм. и доп. вып. 17	Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 50 мм. Установка	м	22,4	1281.8	16.78	28712	376	24242	3068	34323
						182,78	7,44	4094	167		2542	
90	130	Е11-161001-0103 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения диаметром до 25 мм. Врезки в действующие внутренние сети	врезка	8	6585,28	116,71	52682	934	3723	34653	94322
						6003.16	12,96	48025	104		6987	
91	131	Е11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 16	Прокладка трубопроводов водоснабжения из труб ППР со стекловолокном (PN 20) наружным диам. 25 мм	м	32	1489.14	18.19	47653	582	244	33718	87881
						1463,31	0,16	46826	5		6510	
92	132	С123-010602-0303	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7.4-25x3,5 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	32,32	274		8856		8856		9564
											708	
93	133	С123-040802-0101	Вентиль PP-R, Ду 25 мм ГОСТ 5761-2005	шт.	12	900		10800		10800		11664
											864	
			Итого по разделу: Теплоснабжение подъезда									268513
			Раздел: Электроосвещение входной группы									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
94	134	Ц13-080206-1901 Изм. и доп. вып. 17	Труба пластиковая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	65	347,08 276,1	14,06 3,46	22560 17947	914 225	3699	13084 2851	38495
95	135	С123-010504-0103	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	65	40		2600		2600	208	2808
96	136	Ц13-080206-2202 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	65	96,37 75,3	1,53 0,63	6264 4895	99 41	1270	3554 785	10603
97	137	С123-060904-0102	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевыми жилами плоские с разделительным основанием АППВ, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,065	28825		1874		1874	150	2024
98	138	С123-070202-0104	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм	шт.	4	778		3112		3112	249	3361
99	139	Ц13-080205-0901 Изм. и доп. вып. 17	Светильники, устанавливаемые вне зданий с лампами накаливания	шт	4	6292,19 1664,05	2963,44 674,12	25169 6656	11854 2696	6659	6734 2552	34455
100	140	С123-070101-0231	Светильник подвесной, тип НСП02-200-001 IP52 ГОСТ 17677-82	шт.	4	1484		5936		5936	475	6411
101	141	С123-070104-0401	Лампы компактные люминесцентные, напряжение электрической сети 220 В, поколь Е27, мощность 11 Вт	шт.	4	478		1912		1912	153	2065
102	142	Ц13-080305-0101 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	шт	4	454,03 444,18	3,12 0,94	1816 1777	12 4	27	1282 248	3346
103	143	С123-070218-1801	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	4	827		3308		3308	265	3573
			Итого по разделу: Электроосвещение входной группы									107141
			Раздел: Электроосвещение подъездов									
104	164	Ц13-080206-1901 Изм. и доп. вып. 17	Труба пластиковая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	80	347,08 276,1	14,06 3,46	27766 22088	1125 277	4553	16103 3510	47378
105	165	С123-010504-0103	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	80	40		3200		3200	256	3456
106	166	Ц13-080206-2202 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	80	96,37 75,3	1,53 0,63	7710 6024	122 50	1564	4374 967	13050
107	167	С123-060904-0102	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевыми жилами плоские с разделительным основанием АППВ, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,08	28825		2306		2306	184	2490
108	168	С123-070202-0104	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм	шт.	20	778		15560		15560	1245	16805
109	169	Ц13-080305-0306 Изм. и доп. вып. 17	Установка и подключение датчиков движения с прожектором вместе на освещения в подъезде	шт	20	4863,35 1009,5	3718,66 828,06	97267 20190	74373 16561	2704	26461 9898	133626
110	170	С123-070106-1101	Светильники светодиодные с датчиком движения, 220 В, IP20, мощностью 7 Вт, крепление на поверхность потолка и стен	шт.	20	6630		132600		132600	10608	143208

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по разделу: Электроосвещение подъездов									**360013**
			Раздел: Фасад									
111	171	Е12-110103-0202	Частичный ремонт несущих стен козырька входной группы Обдирка вручную	м2	16,5	401,04 395,17	0,03 0	6617 6520	0 0	96	4695 905	12217
112	172	Е11-080701-0102	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	м2	117	764,27 481,11	1,89 0,91	89420 56290	221 106	32909	40605 10402	140427
113	173	Е11-150204-0101	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	6,5	3240,57 2208,86	175,47 38,15	21064 14358	1141 248	5566	10516 2526	34106
114	174	Е11-130301-0111	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка грунт-шпаклевкой ЭП-0010, первый слой	м2	390	274,36 44,92	2,4 0,26	107000 17519	937 101	88543	12687 9575	129261
115	175	Е11-150402-0203 Изм. и доп. вып. 4	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности поливинилацетатная	м2	264	208,54 108,59	1,4 0,65	55055 28668	370 171	26016	20764 6066	81885
116	176	Е11-150403-0308 Изм. и доп. вып. 17	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным(поколь)	м2	138	806,04 557,39	3,82 1,61	111234 76920	526 222	33788	55542 13342	180118
117	177	Е11-150403-1003 Изм. и доп. вып. 17	Масляная окраска стальных труб газификации диаметром более 50 мм белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	17,94	559,67 423,98	1,66 0,57	10040 7606	30 10	2404	5484 1242	16766
			Итого по разделу: Фасад									**594780**
			Раздел: Подвальное помещение									
118	178	Е11-460401-1103	Разборка деревянных заполнений дверных проемов (подвал)	м2	7,6	1550,74 891,45	659,29 143,34	11786 6775	5011 1089	0	5662 1396	18844
119	179	Е11-090403-0402 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка (подвал)	м2	7,6	24783,29 2416,06	77,16 22,94	188353 18362	586 174	169404	13346 16136	217835
120	180	Е12-120104-0501	Очистка вручную стен и потолка от налета	м2	1410	161,62 161,62	0 0	227890 227890	0 0	0	164081 31358	423328
121	181	Е11-150402-0101 Изм. и доп. вып. 4	Покраска стен и потолков подвала известковым составом за 2 раза	м2	1410	80,74 62,93	0,59 0,26	113849 88731	827 365	24291	64150 14240	192238
122	182	Е12-190101-0901	Очистка помещений от строительного мусора	т	10,08	1947,03 1946,03	0 0	19626 19616	0 0	10	14123 2700	36449
123	183	С341-310104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	10,08	573		5776			462	6238
124	184	С341-020102-1025	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т.Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км	т	10,08	476		4798			384	5182
125	185	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство	м3	88,536	8456,7 3223,8	1694,89 712,8	748722 285422	150059 63108	313241	250942 79973	1079638
126	186	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	56	1497,54 1314,5	54,4 13,61	83862 73612	3046 762	7204	53549 10993	148404
127	187	С123-080306-0801	Защитная решетка	шт.	56	2067		115752		115752	9260	125012
			Итого по разделу: Подвальное помещение									**2253168**
			Раздел: Ремонт подъездов									
128	194	Е11-130301-0111	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка грунт-шпаклевкой ЭП-0010, первый слой	м2	968	274,36 44,92	2,4 0,26	265579 43484	2326 251	219769	31489 23765	320833
129	195	Е11-150403-0308 Изм. и доп. вып. 17	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке		435	806,04	3,82	350628	1660	106504	175078	567762

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
130	196	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	265	557,39 641,84	1,61 5,74	242464 170088	701 1522	47646	42056 87504	278199
131	197	Е11-150405-0104 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	268	456,3 775,32	2,31 6,01	120920 207785	613 1612	52529	20607 111096	344391
132	198	Е11-110101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2	78,12	573,3 735,91	2,44 108,88	153644 57489	655 8506	23021	25510 20015	83704
133	199	Е11-110101-2502 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство	м2	78,12	332,33 2136,07	23,52 177,88	25961 166870	1837 13896	45121	6200 80402	267053
134	200	С121-040509-0101	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 30 мм ГОСТ 17608-91	м2	81,2448	1380,6 1433	48,86	107852 116424	3817	116424	19782 9314	125738
			Итого по разделу: Ремонт подъездов									**1987680**
			Раздел: Благоустройство									
135	201	Е12-180101-1204	Отмостка. Разборка с помощью молотков отбойных	м3	9,8	3755,4 2506,51	1248,89 536,41	36803 24564	12239 5257	0	21471 4662	62936
136	202	Е11-110101-0201	Слои подстилающие песчанно-гравийные (толщина 10 см). Устройство с уплотнением трамбовками	м3	16,8	6465,36 2975,05	977,16 388,8	108618 49981	16416 6532	42221	40689 11945	161252
137	203	Е11-060101-0101	Отмостка бетонная. Устройство	м3	9,8	15688,89 1225,8	898,28 335,04	153751 12013	8803 3283	132935	11013 13181	177946
138	204	У86-010602-0402	Ограждение газонов "Классик" с 1 столбом	секция	42	18055 1107	66 29	758310 46494	2772 1218	709044	34353 63413	856076
139	205	У86-010303-0202	Урна на двух стойках	шт.	4	24581 1296	77 15	98324 5184	308 60	92832	3776 8168	110268
140	206	У86-010302-0303	Скамья со спинкой	шт.	4	75223 5166	190 46	300892 20664	760 184	279468	15011 25272	341175
			Итого по разделу: Благоустройство									**1709651**
			ИТОГО:					9424677 4020134	383352 128256	5010605	2986847 992924	13404438
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		268089				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**13672527**
			Затраты на технический надзор	**3,24%**								**442990**
			Затраты на авторский надзор	**1,12%**								**153132**
			Налог на добавленную стоимость	**12%**								**1712238**
			Итого по Акту									**15980887**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Герун Жанатас"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Аманжолов Р.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П. (при наличии) Дата (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГКП «Отдел жилищных отношений акимата г.Тараз»
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Ералиев Г.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "СтройИнвестКомпания"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Зам.директора Ашимова А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Жители дома №16

1 Сугонгулов А Собственник № 40
2 Чекалов Б собственник № 22
3 Сергеев И Собственник № 39
4. Ізбін Собственник № 9
5. Тогибаев собственник № 12
6 Бекол К. собственник № 31
7. Жорданова собственник № 13.