Приложение №1

...вая межведомственная форма КС-3

представляется ежемесячно подрядчиком заказчику и финансирующему банку

Заказчик: ГКП на ПХВ "Городская больница №1 управления здравоохранения акимата Жамбылской области"
Подрядчик: ТОО "ГЕРУН-Жаңатас"
Договор: № 95 от 21.04.2014г.

Наименование и адрес объекта:Капитальный ремонт нейрохирургического отделения ГКП на ПХВ "Городская больница №1 управления здравоохранения акимата Жамбылской области г. Тараз

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за май 2014 года.

Наименование этапов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (тенге)							
	С начала строительства по отчетный период	В отчетном месяце	в том числе			За отчетный период		
			СМР в сметных баз. ценах	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь	СМР в сметных баз. ценах	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2		3	4	5	6	7	8
Капитальный ремонт нейрохирургического отделения ГКП на ПХВ "Городская больница №1 управления здравоохранения акимата Жамбылской области г. Тараз	6499000,00	6499000,00	2748946,00			2748946,00		
Акт выполненных работ за май 2014г.	6499000,00	6499000,00						
Итого к оплате	6499000,00	6499000,00						

Заказчик:

Главный врач "ГКП на ПХВ Городская больница №1 управления здравоохранения акимата Жамбылской области" М.Д. Бокаева

Поставщик:

Директор ТОО "ГЕРУН-Жаңатас" Р.Б. Аманжолов

Заказчик: ГКП на ПХВ "Городская больница №1 управления здравоохранения акимата Жамбылской области"

Подрядчик: ТОО "ГЕРУН-Жаңатас"

Форма №2в

Договор: № 95 от 21.04.2014г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт нейрохирургического отделения ГКП на ПХВ "Городская больница №1 управления здравоохранения акимата Жамбылской области г. Тараз

Наименование объекта: Капитальный ремонт нейрохирургического отделения ГКП на ПХВ "Городская больница №1 управления здравоохранения акимата Жамбылской области г. Тараз

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2014г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл.машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								%	на един.	всего
		4-й этаж								
		Палата 20								
1	Е0162-36-10	Очистка вручную от масляной стен	15,63	43,85	--	685	--	648	0,31	5
		м2		43,85	--	685	--	94,5	--	--
2	Е0162-36-1	Очистка вручную от известковой окраски стен	13,68	25,70	--	352	--	332	0,18	2
		м2		25,70	--	352	--	94,5	--	--
3	Е0162-36-1	Очистка вручную от известковой окраски потолка	8,22	25,70	--	211	--	200	0,18	1
		м2		25,70	--	211	--	94,5	--	--
4	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	8,22	17,38	0,93	143	8	151	0,11	1
		1м2		16,45	0,14	135	1	110,7	--	--
5	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	320,85	30,15	321	30	317	1,96	2
		шт		290,70	2,90	291	3	108	0,19	--
6	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен	2,07	59,88	6,55	124	14	122	0,36	1

7	Е0110-92-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2	м2		53,33	1,04	110	2	108	0,01	--
				2,07	392,85	24,17	813	50	377	0,96	2
8	С12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	м2		160,30	8,22	332	17	108	0,04	--
				2,07	13000,00	--	26910	--	--	--	--
9	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2		--	--	--	--	--	--	--
				1,65	657,23	7,91	1084	13	565	2,06	3
10	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	м2		359,66	2,99	593	5	94,5	0,01	--
				29,31	370,50	4,29	10859	126	2394	0,52	15
11	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	м2		84,79	1,64	2485	48	94,5	0,01	--
				8,22	450,49	4,93	3703	40	927	0,64	5
12	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм откосов	м2		117,43	1,86	965	15	94,5	0,01	--
				3,5	370,50	4,29	1297	15	286	0,52	2
13	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	м2		84,79	1,64	297	6	94,5	0,01	--
				17,58	185,31	2,35	3258	41	1511	0,54	9
14	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2		90,05	0,90	1583	16	94,5	--	--
				11,73	285,16	2,63	3345	31	840	0,45	5
15	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2		74,78	0,99	877	12	94,5	--	--
				8,22	304,08	2,91	2500	24	734	0,56	5
		Фойе 19	м2		93,41	1,10	768	9	94,5	0,01	--
16	Е0162-36-10	Очистка вручную от масляной стен									
				14,85	43,85	--	651	--	615	0,31	5
			м2		43,85	--	651	--	94,5	--	--

17	Е0162-36-1	Очистка вручную от известковой окраск ен									
			12,99	25,70	--	334	--	315	0,18	2	
		м2		25,70	--	334	--	94,5	--	--	
18	Е0162-36-1	Очистка вручную от известковой окраски потолка									
			15,8	25,70	--	406	--	384	0,18	3	
		м2		25,70	--	406	--	94,5	--	--	
19	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина									
			15,8	17,38	0,93	275	15	290	0,11	2	
		1м2		16,45	0,14	260	2	110,7	--	--	
20	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов									
			16,9	5,64	0,19	95	3	102	0,04	1	
		1м		5,45	0,02	92	--	110,7	--	--	
21	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен									
			29,31	370,50	4,29	10859	126	2394	0,52	15	
		м2		84,79	1,64	2485	48	94,5	0,01	--	
22	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков									
			8,22	450,49	4,93	3703	40	927	0,64	5	
		м2		117,43	1,86	965	15	94,5	0,01	--	
23	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке									
			16,7	185,31	2,35	3095	39	1435	0,54	9	
		м2		90,05	0,90	1504	15	94,5	--	--	
24	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами									
			11,14	285,16	2,63	3177	29	798	0,45	5	
		м2		74,78	0,99	833	11	94,5	--	--	
25	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами									
			15,8	304,08	2,91	4804	46	1411	0,56	9	
		м2		93,41	1,10	1476	17	94,5	0,01	--	
		Комната врачей 18									
26	Е0162-36-10	Очистка вручную от масляной стен									
			25,84	43,85	--	1133	--	1071	0,31	8	
		м2		43,85	--	1133	--	94,5	--	--	
27	Е0162-36-1	Очистка вручную от известковой окраски стен									
			22,62	25,70	--	581	--	549	0,18	4	
		м2		25,70	--	581	--	94,5	--	--	
28	Е0162-36-1	Очистка вручную от известковой окраски потолка									
			19,44	25,70	--	500	--	472	0,18	3	
		м2		25,70	--	500	--	94,5	--	--	

29	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума (лина									
			19,44	17,38	0,93	338	18	357	0,11	2	
		1м2		16,45	0,14	320	3	110,7	--	--	
30	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов									
			20,8	5,64	0,19	117	4	126	0,04	1	
		1м		5,45	0,02	113	--	110,7	--	--	
31	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах									
			1	320,85	30,15	321	30	317	1,96	2	
		шт		290,70	2,90	291	3	108	0,19	--	
32	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен									
			2,76	59,88	6,55	165	18	162	0,36	1	
		м2		53,33	1,04	147	3	108	0,01	--	
33	Е0110-92-3	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах перегородок и деревянных нерубленных стен площадью проема до 3 м2									
			2,76	391,61	27,58	1081	76	555	1,06	3	
		м2		176,79	9,48	488	26	108	0,05	--	
34	С12061-192 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные									
			2,76	12700,00	--	35052	--	--	--	--	
		м2		--	--	--	--	--	--	--	
35	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен									
			48,46	370,50	4,29	17954	208	3958	0,52	25	
		м2		84,79	1,64	4109	79	94,5	0,01	--	
36	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков									
			19,44	450,49	4,93	8758	96	2191	0,64	12	
		м2		117,43	1,86	2283	36	94,5	0,01	--	
37	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами									
			48,46	285,16	2,63	13819	127	3470	0,45	22	
		м2		74,78	0,99	3624	48	94,5	--	--	
38	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами									
			19,44	304,08	2,91	5911	57	1736	0,56	11	
		м2		93,41	1,10	1816	21	94,5	0,01	--	
39	Е0165-4-1	Демонтаж раковины /умывальника/									
			1	101,59	3,33	102	3	114	0,61	1	
		компл		98,26	0,54	98	1	115,2	--	--	
		Кабинет 17									

40	Е0163-6-1	Снятие обоев обыкновенного качества и(чшенных									
			49,22	16,97	0,07	835	3	787	0,12	6	
41	Е0162-36-1	Очистка вручную от известковой окраски потолка	м2	16,90	0,02	832	1	94,5	--	--	
			10,11	25,70	--	260	--	246	0,18	2	
42	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	м2	25,70	--	260	--	94,5	--	--	
			1	320,85	30,15	321	30	317	1,96	2	
43	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен	шт	290,70	2,90	291	3	108	0,19	--	
			1,89	59,88	6,55	113	12	111	0,36	1	
44	Е0110-92-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2	м2	53,33	1,04	101	2	108	0,01	--	
			1,89	392,85	24,17	742	46	344	0,96	2	
45	С12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	м2	160,30	8,22	303	16	108	0,04	--	
			1,89	13000,00	--	24570	--	--	--	--	
46	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	м2	--	--	--	--	--	--	--	
			10,11	17,38	0,93	176	9	186	0,11	1	
47	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	1м2	16,45	0,14	166	1	110,7	--	--	
			10,82	5,64	0,19	61	2	66	0,04	--	
48	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	1м	5,45	0,02	59	--	110,7	--	--	
			33,27	370,50	4,29	12326	143	2717	0,52	17	
49	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	м2	84,79	1,64	2821	54	94,5	0,01	--	
			10,11	450,49	4,93	4554	50	1140	0,64	6	
50	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	117,43	1,86	1187	19	94,5	0,01	--	
			33,27	285,16	2,63	9487	87	2382	0,45	15	
51	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	74,78	0,99	2488	33	94,5	--	--	
			10,11	304,08	2,91	3074	29	903	0,56	6	

52	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2		93,41	1,10	944	11	94,5	0,01	--
				3,63	285,16	2,63	1035	10	260	0,45	2
53	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2		74,78	0,99	271	4	94,5	--	--
				1,65	657,23	7,91	1084	13	565	2,06	3
54	Е0165-4-1	Демонтаж раковины /умывальника/	м2		359,66	2,99	593	5	94,5	0,01	--
				1	101,59	3,33	102	3	114	0,61	1
		Палата 16	компл		98,26	0,54	98	1	115,2	--	--
55	Е0162-36-10	Очистка вручную от масляной стен									
				17,3	43,85	--	759	--	717	0,31	5
56	Е0162-36-1	Очистка вручную от известковой окраски стен	м2		43,85	--	759	--	94,5	--	--
				15,13	25,70	--	389	--	367	0,18	3
57	Е0162-36-1	Очистка вручную от известковой окраски потолка	м2		25,70	--	389	--	94,5	--	--
				9,78	25,70	--	251	--	238	0,18	2
58	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	м2		25,70	--	251	--	94,5	--	--
				9,78	17,38	0,93	170	9	180	0,11	1
59	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	1м2		16,45	0,14	161	1	110,7	--	--
				10,46	5,64	0,19	59	2	63	0,04	--
60	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1м		5,45	0,02	57	--	110,7	--	--
				1	320,85	30,15	321	30	317	1,96	2
61	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен	шт		290,70	2,90	291	3	108	0,19	--
				2,07	59,88	6,55	124	14	122	0,36	1
62	Е0110-92-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2	м2		53,33	1,04	110	2	108	0,01	--
				2,07	392,85	24,17	813	50	377	0,96	2
63	С12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	м2		160,30	8,22	332	17	108	0,04	--
				2,07	13000,00	--	26910	--	--	--	--

64	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	м2		--	--	--	--	--	--	--
				32,43	370,50	4,29	12015	139	2649	0,52	17
65	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	м2		84,79	1,64	2750	53	94,5	0,01	--
				9,78	450,49	4,93	4406	48	1102	0,64	6
66	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	м2		117,43	1,86	1148	18	94,5	0,01	--
				19,46	185,31	2,35	3606	46	1672	0,54	10
67	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2		90,05	0,90	1752	18	94,5	--	--
				12,97	285,16	2,63	3699	34	929	0,45	6
68	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2		74,78	0,99	970	13	94,5	--	--
				9,78	304,08	2,91	2974	28	874	0,56	6
69	Е0165-2-1	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	м2		93,41	1,10	914	11	94,5	0,01	--
				2	118,01	1,59	236	3	269	0,69	1
		Палата 15	м		116,42	0,25	233	1	115,2	--	--
70	Е0162-36-10	Очистка вручную от масляной стен									
				13,58	43,85	--	595	--	563	0,31	4
71	Е0162-36-1	Очистка вручную от известковой окраски стен	м2		43,85	--	595	--	94,5	--	--
				11,89	25,70	--	306	--	289	0,18	2
72	Е0162-36-1	Очистка вручную от известковой окраски потолка	м2		25,70	--	306	--	94,5	--	--
				6,3	25,70	--	162	--	153	0,18	1
73	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	м2		25,70	--	162	--	94,5	--	--
				6,3	17,38	0,93	109	6	116	0,11	1
74	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	1м2		16,45	0,14	104	1	110,7	--	--
				6,74	5,64	0,19	38	1	41	0,04	--
			1м		5,45	0,02	37	--	110,7	--	--

75	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных нах с отбивкой штукатурки в откосах									
			1	320,85	30,15	321	30	317	1,96	2	
		шт		290,70	2,90	291	3	108	0,19	--	
76	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен									
			2,07	59,88	6,55	124	14	122	0,36	1	
		м2		53,33	1,04	110	2	108	0,01	--	
77	Е0110-92-3	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах перегородок и деревянных нерубленных стен площадью проема до 3 м2									
			2,07	391,61	27,58	811	57	416	1,06	2	
		м2		176,79	9,48	366	20	108	0,05	--	
78	С12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные									
			2,07	13000,00	--	26910	--	--	--	--	
		м2		--	--	--	--	--	--	--	
79	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен									
			25,47	370,50	4,29	9437	109	2080	0,52	13	
		м2		84,79	1,64	2160	42	94,5	0,01	--	
80	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков									
			6,3	450,49	4,93	2838	31	710	0,64	4	
		м2		117,43	1,86	740	12	94,5	0,01	--	
81	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке(панель 1,8м)									
			15,28	185,31	2,35	2832	36	1313	0,54	8	
		м2		90,05	0,90	1376	14	94,5	--	--	
82	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами									
			10,19	285,16	2,63	2906	27	730	0,45	5	
		м2		74,78	0,99	762	10	94,5	--	--	
83	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами									
			6,3	304,08	2,91	1916	18	563	0,56	4	
		м2		93,41	1,10	589	7	94,5	0,01	--	
84	Е0165-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 25 мм									
			10	51,07	0,69	511	7	582	0,33	3	
		м		50,38	0,11	504	1	115,2	--	--	

85	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжени напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм									
			10	546,39	15,24	5464	152	3941	1,89	19	
			м	336,38	5,71	3364	57	115,2	0,03	--	
		Палата 6,5									
86	Е0162-36-10	Очистка вручную от масляной стен									
			56,83	43,85	--	2492	--	2355	0,31	17	
			м2	43,85	--	2492	--	94,5	--	--	
87	Е0162-36-1	Очистка вручную от известковой окраски стен									
			49,72	25,70	--	1278	--	1208	0,18	9	
			м2	25,70	--	1278	--	94,5	--	--	
88	Е0162-36-1	Очистка вручную от известковой окраски потолка									
			46,36	25,70	--	1191	--	1126	0,18	8	
			м2	25,70	--	1191	--	94,5	--	--	
89	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина									
			46,36	17,38	0,93	806	43	851	0,11	5	
			1м2	16,45	0,14	763	6	110,7	--	--	
90	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов									
			49,6	5,64	0,19	280	9	300	0,04	2	
			1м	5,45	0,02	270	1	110,7	--	--	
91	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах									
			2	320,85	30,15	642	60	634	1,96	4	
			шт	290,70	2,90	581	6	108	0,19	--	
92	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен									
			4,14	59,88	6,55	248	27	243	0,36	2	
			м2	53,33	1,04	221	4	108	0,01	--	
93	Е0110-92-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2									
			4,14	392,85	24,17	1626	100	753	0,96	4	
			м2	160,30	8,22	664	34	108	0,04	--	
94	С12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные									
			4,14	13000,00	--	53820	--	--	--	--	
			м2	--	--	--	--	--	--	--	
95	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен									
			106,55	370,50	4,29	39476	457	8702	0,52	56	
			м2	84,79	1,64	9034	174	94,5	0,01	1	

96	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных пове(остей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков									
			46,36	450,49	4,93	20885	228	5226	0,64	30	
		м2		117,43	1,86	5444	86	94,5	0,01	--	
97	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке									
			63,93	185,31	2,35	11847	150	5494	0,54	34	
		м2		90,05	0,90	5757	58	94,5	--	--	
98	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами									
			42,62	285,16	2,63	12153	112	3052	0,45	19	
		м2		74,78	0,99	3187	42	94,5	--	--	
99	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами									
			46,36	304,08	2,91	14097	135	4141	0,56	26	
		м2		93,41	1,10	4331	51	94,5	0,01	--	
100	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню									
			3,3	657,23	7,91	2169	26	1131	2,06	7	
		м2		359,66	2,99	1187	10	94,5	0,01	--	
101	Е0165-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 25 мм									
			10	51,07	0,69	511	7	582	0,33	3	
		м		50,38	0,11	504	1	115,2	--	--	
		Перевязочная 4									
102	Е0162-36-10	Очистка вручную от масляной стен									
			50,01	43,85	--	2193	--	2072	0,31	15	
		м2		43,85	--	2193	--	94,5	--	--	
103	Е0162-36-10	Очистка вручную от масляной потолков									
			20,18	43,85	--	885	--	836	0,31	6	
		м2		43,85	--	885	--	94,5	--	--	
104	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток									
			20,18	116,63	10,56	2354	213	2407	0,70	14	
		1м2		106,07	1,67	2140	34	110,7	0,01	--	
105	Е0115-60-1	Штукатурка простая поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен									
			50,01	218,36	2,50	10920	125	5103	0,65	33	
		м2		107,64	0,34	5383	17	94,5	0,05	3	
106	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону									
			50,01	1908,54	2,63	95446	131	18145	2,30	115	
		м2		382,95	0,99	19151	49	94,5	--	--	

107	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном рас[illegible]е из керамических плиток для одноцветных с красителями полов									
			20,18	1448,53	14,65	29231	296	4533	1,22	25	
		м2		197,43	5,49	3984	111	110,7	0,03	1	
108	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических									
			21,6	261,83	0,40	5656	9	1148	0,27	6	
		м		47,87	0,14	1034	3	110,7	--	--	
109	Е0115-165-9	Улучшенная окраска потолков колером масляным разбеленным по штукатурке									
			20,18	217,77	3,69	4395	74	2109	0,66	13	
		м2		109,19	1,37	2204	28	94,5	0,01	--	
110	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах									
			1	320,85	30,15	321	30	317	1,96	2	
		шт		290,70	2,90	291	3	108	0,19	--	
111	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен									
			2,07	59,88	6,55	124	14	122	0,36	1	
		м2		53,33	1,04	110	2	108	0,01	--	
112	Е0110-92-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2									
			2,07	392,85	24,17	813	50	377	0,96	2	
		м2		160,30	8,22	332	17	108	0,04	--	
113	С12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные									
			2,07	13000,00	--	26910	--	--	--	--	
		м2		--	--	--	--	--	--	--	
114	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню									
			1,65	657,23	7,91	1084	13	565	2,06	3	
		м2		359,66	2,99	593	5	94,5	0,01	--	
115	Е0165-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 25 мм									
			4	51,07	0,69	204	3	233	0,33	1	
		м		50,38	0,11	202	--	115,2	--	--	
116	Е0165-2-1	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм									
			2	118,01	1,59	236	3	269	0,69	1	
		м		116,42	0,25	233	1	115,2	--	--	
		Послеоперационная 4									
117	Е0162-36-10	Очистка вручную от масляной стен									
			26,9	43,85	--	1180	--	1115	0,31	8	
		м2		43,85	--	1180	--	94,5	--	--	

118	Е0162-36-1	Очистка вручную от известковой окраски стен									
			23,53	25,70	--	605	--	571	0,18	4
		м2		25,70	--	605	--	94,5	--	--
119	Е0162-36-1	Очистка вручную от известковой окраски потолка								
			20,57	25,70	--	529	--	500	0,18	4
		м2		25,70	--	529	--	94,5	--	--
120	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток								
			20,57	116,63	10,56	2399	217	2453	0,70	14
		1м2		106,07	1,67	2182	34	110,7	0,01	--
121	Е0157-3-2	Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки								
			22	20,76	0,19	457	4	501	0,14	3
		1м		20,57	0,02	453	--	110,7	--	--
122	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах								
			1	320,85	30,15	321	30	317	1,96	2
		шт		290,70	2,90	291	3	108	0,19	--
123	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен								
			2,07	59,88	6,55	124	14	122	0,36	1
		м2		53,33	1,04	110	2	108	0,01	--
124	Е0110-92-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2								
			2,07	392,85	24,17	813	50	377	0,96	2
		м2		160,30	8,22	332	17	108	0,04	--
125	С12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные								
			2,07	13000,00	--	26910	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
126	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню								
			1,65	657,23	7,91	1084	13	565	2,06	3
		м2		359,66	2,99	593	5	94,5	0,01	--
127	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен								
			20,18	370,50	4,29	7477	87	1648	0,52	11
		м2		84,79	1,64	1711	33	94,5	0,01	--
128	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков								
			20,57	450,49	4,93	9267	101	2319	0,64	13
		м2		117,43	1,86	2415	38	94,5	0,01	--
129	Е0115-60-1	Штукатурка простая поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен								
			30,25	218,36	2,50	6605	76	3087	0,65	20

130	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2		107,64	0,34	3256	10	94,5	0,05	2
				30,25	1908,54	2,63	57733	79	10975	2,30	70
131	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	м2		382,95	0,99	11584	30	94,5	--	--
				20,57	1448,53	14,65	29796	301	4621	1,22	25
132	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м2		197,43	5,49	4061	113	110,7	0,03	1
				22	261,83	0,40	5760	9	1169	0,27	6
		Палата 1,2	м		47,87	0,14	1053	3	110,7	--	--
133	Е0162-36-10	Очистка вручную от масляной стен									
				54,5	43,85	--	2390	--	2258	0,31	17
134	Е0162-36-1	Очистка вручную от известковой окраски стен	м2		43,85	--	2390	--	94,5	--	--
				47,68	25,70	--	1225	--	1158	0,18	8
135	Е0162-36-1	Очистка вручную от известковой окраски потолка	м2		25,70	--	1225	--	94,5	--	--
				42,37	25,70	--	1089	--	1029	0,18	8
136	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	м2		25,70	--	1089	--	94,5	--	--
				42,37	17,38	0,93	736	39	778	0,11	5
137	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	1м2		16,45	0,14	697	6	110,7	--	--
				45,33	5,64	0,19	256	9	274	0,04	2
138	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1м		5,45	0,02	247	1	110,7	--	--
				2	320,85	30,15	642	60	634	1,96	4
139	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен	шт		290,70	2,90	581	6	108	0,19	--
				4,14	59,88	6,55	248	27	243	0,36	2
140	Е0110-92-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2	м2		53,33	1,04	221	4	108	0,01	--
				4,14	392,85	24,17	1626	100	753	0,96	4
			м2		160,30	8,22	664	34	108	0,04	--

141	С12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-	Двери входные из ПХВ профилей спаренн теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные									
			4,14	13000,00	--	53820	--	--	--	--	
		м2		--	--	--	--	--	--	--	
142	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен									
			102,18	370,50	4,29	37857	438	8345	0,52	53	
		м2		84,79	1,64	8664	167	94,5	0,01	1	
143	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков									
			42,37	450,49	4,93	19087	209	4776	0,64	27	
		м2		117,43	1,86	4975	79	94,5	0,01	--	
144	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке									
			61,3	185,31	2,35	11360	144	5268	0,54	33	
		м2		90,05	0,90	5520	55	94,5	--	--	
145	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами									
			40,88	285,16	2,63	11657	107	2927	0,45	18	
		м2		74,78	0,99	3057	40	94,5	--	--	
146	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами									
			42,37	304,08	2,91	12884	123	3784	0,56	24	
		м2		93,41	1,10	3958	47	94,5	0,01	--	
147	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню									
			3,3	657,23	7,91	2169	26	1131	2,06	7	
		м2		359,66	2,99	1187	10	94,5	0,01	--	
148	Е0165-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 25 мм									
			10	51,07	0,69	511	7	582	0,33	3	
		м		50,38	0,11	504	1	115,2	--	--	
149	Е0165-2-1	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм									
			2	118,01	1,59	236	3	269	0,69	1	
		м		116,42	0,25	233	1	115,2	--	--	
		Коридор 21									
150	Е0162-36-10	Очистка вручную от масляной стен									
			96,37	43,85	--	4226	--	3993	0,31	29	
		м2		43,85	--	4226	--	94,5	--	--	
151	Е0162-36-1	Очистка вручную от известковой окраски стен									
			84,34	25,70	--	2168	--	2048	0,18	15	
		м2		25,70	--	2168	--	94,5	--	--	

152	Е0162-36-1	Очистка вручную от известковой окраски потолка									
			81,24	25,70	--	2088	--	1973	0,18	14	
		м2		25,70	--	2088	--	94,5	--	--	
153	Е0161-1-3	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен раствором полимерцементным при толщине намета до 5 мм									
			180,71	178,00	1,83	32166	331	9520	0,36	65	
		м2		55,46	0,29	10022	52	94,5	--	1	
154	Е0161-1-7	Сплошное выравнивание штукатурки потолков раствором полимерцементным при толщине намета до 5 мм									
			81,24	197,84	1,91	16073	155	5327	0,44	36	
		м2		69,10	0,29	5614	24	94,5	--	--	
155	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке(панель 1,8м)									
			96,37	185,31	2,35	17859	226	8282	0,54	52	
		м2		90,05	0,90	8678	87	94,5	--	--	
156	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами									
			84,34	285,16	2,63	24050	221	6039	0,45	38	
		м2		74,78	0,99	6307	83	94,5	--	--	
157	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами									
			81,24	304,08	2,91	24703	237	7256	0,56	46	
		м2		93,41	1,10	7589	89	94,5	0,01	--	
		Санузлы- 7,8,9,10,11, Склад - 12,13									
158	Е0165-4-1	Демонтаж раковины /умывальника/									
			5	101,59	3,33	508	17	569	0,61	3	
		компл		98,26	0,54	491	3	115,2	--	--	
159	Е0165-4-3	Демонтаж унитазов со смывным бачком									
			4	244,84	6,45	979	26	1103	1,43	6	
		компл		238,39	1,04	954	4	115,2	0,01	--	
160	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток									
			44,31	116,63	10,56	5168	468	5285	0,70	31	
		1м2		106,07	1,67	4700	74	110,7	0,01	1	
161	Е0157-3-2	Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки									
			47,41	20,76	0,19	984	9	1081	0,14	7	
		1м		20,57	0,02	975	1	110,7	--	--	
162	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах									
			8	320,85	30,15	2567	241	2537	1,96	16	
		шт		290,70	2,90	2326	23	108	0,19	1	
163	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен									
			12,73	59,88	6,55	762	83	748	0,36	5	
		м2		53,33	1,04	679	13	108	0,01	--	

164	Е0162-36-10	Очистка вручную от масляной стен									
			50,14	43,85	--	2199	--	2078	0,31	15	
		м2		43,85	--	2199	--	94,5	--	--	
165	Е0162-36-10	Очистка вручную от масляной потолков									
			44,31	43,85	--	1943	--	1836	0,31	14	
		м2		43,85	--	1943	--	94,5	--	--	
166	Е0163-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток									
			44,31	133,16	23,58	5900	1045	4763	0,74	33	
		м2		109,58	4,16	4855	184	94,5	0,02	1	
167	Е0110-92-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2									
			12,73	392,85	24,17	5001	308	2317	0,96	12	
		м2		160,30	8,22	2041	105	108	0,04	1	
168	С12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные									
			12,73	13000,00	--	165490	--	--	--	--	
		м2		--	--	--	--	--	--	--	
169	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню									
			13,2	657,23	7,91	8675	104	4524	2,06	27	
		м2		359,66	2,99	4748	39	94,5	0,01	--	
170	Е0115-60-1	Штукатурка простая поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен									
			166,34	218,36	2,50	36322	417	16973	0,65	108	
		м2		107,64	0,34	17905	56	94,5	0,05	9	
171	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону									
			166,34	1908,54	2,63	317466	437	60352	2,30	383	
		м2		382,95	0,99	63700	164	94,5	--	1	
172	Е0161-1-3	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен раствором полимерцементным при толщине намета до 5 мм									
			13,2	178,00	1,83	2350	24	695	0,36	5	
		м2		55,46	0,29	732	4	94,5	--	--	
173	Е0161-1-7	Сплошное выравнивание штукатурки потолков раствором полимерцементным при толщине намета до 5 мм									
			44,31	197,84	1,91	8766	85	2906	0,44	20	
		м2		69,10	0,29	3062	13	94,5	--	--	
174	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами									
			44,31	304,08	2,91	13474	129	3958	0,56	25	
		м2		93,41	1,10	4139	49	94,5	0,01	--	

175	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной ıм									
			44,31	215,02	12,44	9528	551	3174	0,41	18
			м2	60,03	4,67	2660	207	110,7	0,02	1
176	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов								
			44,31	1448,53	14,65	64184	649	9953	1,22	54
			м2	197,43	5,49	8748	243	110,7	0,03	1
177	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических								
			47,41	261,83	0,40	12413	19	2520	0,27	13
			м	47,87	0,14	2270	7	110,7	--	--
		Лестничная клетка								
178	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах								
			2	320,85	30,15	642	60	634	1,96	4
			шт	290,70	2,90	581	6	108	0,19	--
179	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен								
			6	59,88	6,55	359	39	352	0,36	2
			м2	53,33	1,04	320	6	108	0,01	--
180	Е0110-92-2	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема более 3 м2								
			6	352,50	25,51	2115	153	984	0,86	5
			м2	142,88	8,91	857	53	108	0,04	--
181	С12061-192 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные								
			6	12700,00	--	76200	--	--	--	--
			м2	--	--	--	--	--	--	--
182	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню								
			3,5	657,23	7,91	2300	28	1199	2,06	7
			м2	359,66	2,99	1259	10	94,5	0,01	--
183	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен								
			3,5	370,50	4,29	1297	15	286	0,52	2
			м2	84,79	1,64	297	6	94,5	0,01	--
		Электроосвещение								
184	Е0167-7-5	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп								
			75	29,35	2,80	2201	210	1968	0,18	13
			шт	26,55	0,45	1991	34	97,2	--	--
185	Е0167-7-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания								
			20	9,32	0,23	186	5	178	0,06	1
			шт	9,09	0,05	182	1	97,2	--	--

186	Е0167-4-1	Демонтаж скрытой электропроводки									
			1216	3,69	--	4487	--	4361	0,03	31	
			м	3,69	--	4487	--	97,2	--	--	
187	Е0167-7-1	Демонтаж выключателей, розеток									
			88	8,42	--	741	--	720	0,06	5	
			шт	8,42	--	741	--	97,2	--	--	
188	Ц0108-599-1 К=0,3	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг									
			3	308,72	8,48	926	25	367	2,30	7	
			шт	142,14	0,86	426	3	85,5	0,01	--	
189	Ц0108-594-2	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 2 лампами в светильнике									
			84	400,00	167,50	33600	14070	16443	1,14	96	
			шт	181,70	47,25	15263	3969	85,5	0,27	23	
190	С151702-36	Светильники тип ARSIS-236									
			20	1500,00	--	30000	--	--	--	--	
			шт	--	--	--	--	--	--	--	
191	С151702-40	Светильники тип ВН 236									
			23	2290,00	--	52670	--	--	--	--	
			шт	--	--	--	--	--	--	--	
192	С151702-58	Светильники тип ЛПО 46-1х36									
			17	1310,00	--	22270	--	--	--	--	
			шт	--	--	--	--	--	--	--	
193	Ц0108-593-11	Световые настенные указатели									
			2	284,10	113,75	568	228	313	0,94	2	
			шт	150,65	32,13	301	64	85,5	0,19	--	
194	Ц0108-593-7	Светильник потолочный									
			12	418,15	205,00	5018	2460	2143	0,94	11	
			шт	150,65	58,25	1808	699	85,5	0,34	4	
195	Ц0108-593-6	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды									
			8	363,60	163,75	2909	1310	1252	0,86	7	
			шт	136,85	46,13	1095	369	85,5	0,27	2	
196	С151704-1	Указатель световой "Выход" СУВ-М-У3									
			2	457,00	--	914	--	--	--	--	
			шт	--	--	--	--	--	--	--	
197	С151701-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3									
			12	871,00	--	10452	--	--	--	--	
			шт	--	--	--	--	--	--	--	
198	С151701-23	Светильник дежурного освещения ДС-19 "Спектр"									
			8	1850,00	--	14800	--	--	--	--	
			шт	--	--	--	--	--	--	--	

199	С151801-144	Розетка штепсельная с плоскими контакт[illegible] открытой установки, брызгозащищенная, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-0-1РУЗ-01/220 УЗ								
			11	105,00	--	1155	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
200	Ц0108-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке								
			22	71,42	0,25	1571	6	1253	0,39	9
		шт		66,47	0,13	1462	3	85,5	--	--
201	Ц0108-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке								
			44	47,00	0,20	2068	9	1715	0,29	13
		шт		45,50	0,10	2002	4	85,5	--	--
202	Ц0108-591-5	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке								
			5	55,60	0,25	278	1	232	0,33	2
		шт		54,05	0,13	270	1	85,5	--	--
203	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-16-122								
			44	156,00	--	6864	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
204	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛЗ								
			0,067	16300,00	--	1092	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
205	С151803-48	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, для соединения, протяжки и ответвления проводов сечение до 4 мм2 или скрытых и открытых электропроводок, диаметр 106 мм, высота 35,5 мм, тип У192 УХЛ2								
			0,08	26100,00	--	2088	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
206	Ц0108-410-1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм								
			769	37,98	1,50	29207	1154	17706	0,16	124
		м		26,68	0,25	20517	192	85,5	--	1
207	С130804-118 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-	Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления, Dн 16 мм								
			7,5	508,00	--	3810	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
208	Е0169-4-2	Пробивка борозд для устройства электропроводки в кирпичных стенах								
			413,7	113,54	73,85	46971	30552	25240	0,26	109
		м		39,69	28,10	16420	11625	90	0,15	64
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			2140504	63353			2807
			Тенге			453491	20970			132
	Стоимость монтажных работ -									
	Материалы -		Тенге			226066				
			Тенге			13738				

	Всего заработная плата -	Тенге				55884				
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			142305					
	Накладные расходы -	Тенге			48651					
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								24
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7298				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16483					
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			291200					
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								376
	Сметная заработная плата -	Тенге				63182				
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1904840					
	Материалы -	Тенге			666001					
	Всего заработная плата -	Тенге				411090				
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			547312					
	Местные материалы -	Тенге			252356					
	Накладные расходы -	Тенге			395566					
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								198
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				59335				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			138024					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2438430					
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								2741
	Сметная заработная плата -	Тенге				470425				
	Стоимость сантехнических работ -	Тенге			9599					
	Материалы -	Тенге			1948					
	Всего заработная плата -	Тенге				7487				
	Накладные расходы -	Тенге			8625					
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								4
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1294				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1093					
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			19317					
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								49
	Сметная заработная плата -	Тенге				8781				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2748946					
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								3166
	Сметная заработная плата -	Тенге				542388				
	Временные здания и сооружения 1,44%	Тенге			39585					
	Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге			2788530					
	Зимние удорожания 0,9%	Тенге			25097					
	Доп.отпуска 0,4%	Тенге			11154					
	Выслуга лет 1%	Тенге			27885					
	Итого	Тенге			2852667					

Заказчик:

Главный врач "ГКП на ПХВ Городская больница №1 управления здравоохранения акимата Жамбылской области" М.Д. Бокаева

Технадзор заказчика ИП "Алибаев Рысбек Ережепович" Р.Е. Алибаев

Поставщик:

Директор ТОО "ГЕРУН-Жанатас" Р.Б. Аманжолов