Приложение №1

вая межведомственная форма КС-3

*представляется ежемесячно подрядчиком заказчику и финансирующему банку*

Заказчик: ГКП на ПХВ "Городская больница №1 управления здравоохранения акимата Жамбылской области"

Подрядчик: ТОО "ГЕРУН-Жанатас"

Договор: № 95 от 21.04.2014г.

Наименование и адрес объекта:Капитальный ремонт нейрохирургического отделения ГКП на ПХВ "Городская больница №1 управления здравоохранения акимата Жамбылской области г. Тараз

**СПРАВКА**

о стоимости выполненных работ за май 2014 года.

| Наименование этапов работ | Стоимость выполненных работ и затрат (тенге) | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала строительства по отчетный период | В отчетном месяце | в том числе | | | За отчетный период | | |
| | | | СМР в сметных баз. ценах | Прочие затраты | Оборудование, мебель, инвентарь | СМР в сметных баз. ценах | Прочие затраты | Оборудование, мебель, инвентарь |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Капитальный ремонт нейрохирургического отделения ГКП на ПХВ "Городская больница №1 управления здравоохранения акимата Жамбылской области г. Тараз | 10345532,00 | 3846532,00 | 1627005,00 | | | 1627005,00 | | |
| Акт выполненных работ за май 2014г. | 6499000,00 | | | | | | | |
| Акт выполненных работ за май 2014г. | 3846532,00 | 3846532,00 | | | | | | |
| Итого к оплате | 10345532,00 | 3846532,00 | | | | | | |
| | | | | | | | | |

Заказчик:

Главный врач "ГКП на ПХВ Городская больница №1 управления здравоохранения акимата Жамбылской области"

М.Ш. Кожеев

Поставщик:

Директор ТОО "ГЕРУН-Жанатас"

Р.Б. Аманжолов

**Заказчик:** ГКП на ПХВ "Городская больница №1 управления здравоохранения акимата Жамбылской области"

Форма №2в

**Подрядчик:** ТОО "ГЕРУН-Жаңатас"

**Договор:** № 95 от 21.04.2014г.

**Наименование строительства и его адрес:** Капитальный ремонт нейрохирургического отделения ГКП на ПХВ "Городская больница №1 управления здравоохранения акимата Жамбылской области г. Тараз

Наименование объекта: Капитальный ремонт нейрохирургического отделения ГКП на ПХВ "Городская больница №1 управления здравоохранения акимата Жамбылской области г. Тараз

**А К Т**

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2014г.

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживающих машины | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| РАЗДЕЛ 1.4-й этаж | | | | | | | | | | |
| | | Палата №20 | | | | | | | | |
| 1 | Е0111-36-1 | Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" | 8,22 | 935,06 | 6,13 | 7686 | 50 | 633 | 0,44 | 4 |
| | | м2 | | 67,28 | 2,31 | 553 | 19 | 110,7 | 0,01 | -- |
| 2 | Е0111-39-1 | Устройство плинтусов деревянных | 8,79 | 111,76 | 0,58 | 982 | 5 | 137 | 0,09 | 1 |
| | | м | | 13,85 | 0,22 | 122 | 2 | 110,7 | -- | -- |
| 3 | Е0162-16-1 | Окраска масляными составами плинтусов и галтелей | 0,8 | 87,82 | 0,04 | 70 | -- | 51 | 0,38 | -- |
| | | м2 | | 68,11 | 0,01 | 54 | -- | 94,5 | -- | -- |
| | | Фойе19 | | | | | | | | |
| 4 | Е0111-36-1 | Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" | 15,8 | 935,06 | 6,13 | 14774 | 97 | 1217 | 0,44 | 7 |
| | | м2 | | 67,28 | 2,31 | 1063 | 37 | 110,7 | 0,01 | -- |
| 5 | Е0111-39-1 | Устройство плинтусов деревянных | 16,9 | 111,76 | 0,58 | 1889 | 10 | 263 | 0,09 | 1 |
| | | м | | 13,85 | 0,22 | 234 | 4 | 110,7 | -- | -- |
| 6 | Е0162-16-1 | Окраска масляными составами плинтусов и галтелей | 1,6 | 87,82 | 0,04 | 141 | -- | 103 | 0,38 | 1 |
| | | м2 | | 68,11 | 0,01 | 109 | -- | 94,5 | -- | -- |
| | | Комната врачей 18 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Е0111-36-1 | Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" | 19,44 | 935,06 | 6,13 | 18178 | 119 | 1498 | 0,44 | 9 |
| | | м2 | | 67,28 | 2,31 | 1308 | 45 | 110,7 | 0,01 | -- |
| 8 | Е0111-39-1 | Устройство плинтусов деревянных | 20,8 | 111,76 | 0,58 | 2325 | 12 | 324 | 0,09 | 2 |
| | | м | | 13,85 | 0,22 | 288 | 5 | 110,7 | -- | -- |
| 9 | Е0162-16-1 | Окраска масляными составами плинтусов и галтелей | 1,9 | 87,82 | 0,04 | 167 | -- | 122 | 0,38 | 1 |
| | | м2 | | 68,11 | 0,01 | 129 | -- | 94,5 | -- | -- |
| 10 | Е0117-1-6 | Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды | 1 | 5987,64 | 26,91 | 5988 | 27 | 472 | 2,24 | 2 |
| | | комплект | | 398,48 | 11,25 | 398 | 11 | 115,2 | 0,05 | -- |
| 11 | Е0117-2-3 | Установка смесителей | 1 | 1812,61 | 1,96 | 1813 | 2 | 167 | 0,81 | 1 |
| | | шт | | 144,90 | -- | 145 | -- | 115,2 | -- | -- |
| | | Кабинет 17 | | | | | | | | |
| 12 | Е0111-36-1 | Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" | 10,11 | 935,06 | 6,13 | 9453 | 62 | 779 | 0,44 | 4 |
| | | м2 | | 67,28 | 2,31 | 680 | 23 | 110,7 | 0,01 | -- |
| 13 | Е0111-39-1 | Устройство плинтусов деревянных | 10,82 | 111,76 | 0,58 | 1209 | 6 | 169 | 0,09 | 1 |
| | | м | | 13,85 | 0,22 | 150 | 2 | 110,7 | -- | -- |
| 14 | Е0162-16-1 | Окраска масляными составами плинтусов и галтелей | 1 | 87,82 | 0,04 | 88 | -- | 64 | 0,38 | -- |
| | | м2 | | 68,11 | 0,01 | 68 | -- | 94,5 | -- | -- |
| 15 | Е0117-1-6 | Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды | 1 | 5987,64 | 26,91 | 5988 | 27 | 472 | 2,24 | 2 |
| | | комплект | | 398,48 | 11,25 | 398 | 11 | 115,2 | 0,05 | -- |
| 16 | Е0117-2-3 | Установка смесителей | 1 | 1812,61 | 1,96 | 1813 | 2 | 167 | 0,81 | 1 |
| | | шт | | 144,90 | -- | 145 | -- | 115,2 | -- | -- |
| | | Палата 16 | | | | | | | | |
| 17 | Е0111-36-1 | Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" | 9,78 | 935,06 | 6,13 | 9145 | 60 | 753 | 0,44 | 4 |
| | | м2 | | 67,28 | 2,31 | 658 | 23 | 110,7 | 0,01 | -- |
| 18 | Е0111-39-1 | Устройство плинтусов деревянных | 10,46 | 111,76 | 0,58 | 1169 | 6 | 163 | 0,09 | 1 |
| | | м | | 13,85 | 0,22 | 145 | 2 | 110,7 | -- | -- |
| 19 | Е0162-16-1 | Окраска масляными составами плинтусов и галтелей | 0,98 | 87,82 | 0,04 | 86 | -- | 63 | 0,38 | -- |
| | | м2 | | 68,11 | 0,01 | 67 | -- | 94,5 | -- | -- |
| 20 | Е0117-1-6 | Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды | 1 | 5987,64 | 26,91 | 5988 | 27 | 472 | 2,24 | 2 |
| | | комплект | | 398,48 | 11,25 | 398 | 11 | 115,2 | 0,05 | -- |
| 21 | Е0117-2-3 | Установка смесителей | 1 | 1812,61 | 1,96 | 1813 | 2 | 167 | 0,81 | 1 |
| | | шт | | 144,90 | -- | 145 | -- | 115,2 | -- | -- |
| | | Палата 15 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Е0111-36-1 | Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" | 6,3 | 935,06 | 6,13 | 5891 | 39 | 485 | 0,44 | 3 |
| | | м2 | | 67,28 | 2,31 | 424 | 15 | 110,7 | 0,01 | -- |
| 23 | Е0111-39-1 | Устройство плинтусов деревянных | 6,74 | 111,76 | 0,58 | 753 | 4 | 105 | 0,09 | 1 |
| | | м | | 13,85 | 0,22 | 93 | 2 | 110,7 | -- | -- |
| 24 | Е0162-16-1 | Окраска масляными составами плинтусов и галтелей | 0,6 | 87,82 | 0,04 | 53 | -- | 39 | 0,38 | -- |
| | | м2 | | 68,11 | 0,01 | 41 | -- | 94,5 | -- | -- |
| | | Палата 6,5 | | | | | | | | |
| 25 | Е0111-36-1 | Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" | 46,36 | 935,06 | 6,13 | 43349 | 284 | 3571 | 0,44 | 20 |
| | | м2 | | 67,28 | 2,31 | 3119 | 107 | 110,7 | 0,01 | 1 |
| 26 | Е0111-39-1 | Устройство плинтусов деревянных | 49,6 | 111,76 | 0,58 | 5543 | 29 | 773 | 0,09 | 4 |
| | | м | | 13,85 | 0,22 | 687 | 11 | 110,7 | -- | -- |
| 27 | Е0162-16-1 | Окраска масляными составами плинтусов и галтелей | 4,6 | 87,82 | 0,04 | 404 | -- | 296 | 0,38 | 2 |
| | | м2 | | 68,11 | 0,01 | 313 | -- | 94,5 | -- | -- |
| 28 | Е0117-1-6 | Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды | 2 | 5987,64 | 26,91 | 11975 | 54 | 944 | 2,24 | 4 |
| | | комплект | | 398,48 | 11,25 | 797 | 22 | 115,2 | 0,05 | -- |
| 28 | Е0117-2-3 | Установка смесителей | 1 | 1812,61 | 1,96 | 1813 | 2 | 167 | 0,81 | 1 |
| | | шт | | 144,90 | -- | 145 | -- | 115,2 | -- | -- |
| 29 | Е0116-14-1 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм | 10 | 546,39 | 15,24 | 5464 | 152 | 3941 | 1,89 | 19 |
| | | м | | 336,38 | 5,71 | 3364 | 57 | 115,2 | 0,03 | -- |
| 30 | Е0116-15-1 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм | 4 | 521,42 | 49,05 | 2086 | 196 | 1438 | 1,69 | 7 |
| | | 1шт | | 292,39 | 19,69 | 1170 | 79 | 115,2 | 0,09 | -- |
| 31 | С130901-50 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм | 4 | 437,00 | -- | 1748 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 32 | Е0165-2-1 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм | 2 | 118,01 | 1,59 | 236 | 3 | 269 | 0,69 | 1 |
| | | м | | 116,42 | 0,25 | 233 | 1 | 115,2 | -- | -- |
| 33 | Е0116-13-1 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм | 2 | 636,63 | 0,80 | 1273 | 2 | 282 | 0,67 | 1 |
| | | м | | 122,13 | 0,31 | 244 | 1 | 115,2 | -- | -- |
| | | Перевязочная 4 | | | | | | | | |
| 34 | Е0157-3-2 | Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки | 21,6 | 20,76 | 0,19 | 448 | 4 | 492 | 0,14 | 3 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1м | | 20,57 | 0,02 | 444 | -- | 110,7 | -- | -- | |
| 35 | Е0117-1-6 | Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды | 1 | 5987,64 | 26,91 | 5988 | 27 | 472 | 2,24 | 2 | |
| | | комплект | | 398,48 | 11,25 | 398 | 11 | 115,2 | 0,05 | -- | |
| 36 | Е0117-2-3 | Установка смесителей | 1 | 1812,61 | 1,96 | 1813 | 2 | 167 | 0,81 | 1 | |
| | | шт | | 144,90 | -- | 145 | -- | 115,2 | -- | -- | |
| 37 | Е0117-2-3 | Установка смесителей | 1 | 1812,61 | 1,96 | 1813 | 2 | 167 | 0,81 | 1 | |
| | | шт | | 144,90 | -- | 145 | -- | 115,2 | -- | -- | |
| | | Послеоперационная 4 | | | | | | | | | |
| 38 | Е0165-4-1 | Демонтаж раковины /умывальника/ | 1 | 101,59 | 3,33 | 102 | 3 | 114 | 0,61 | 1 | |
| | | компл | | 98,26 | 0,54 | 98 | 1 | 115,2 | -- | -- | |
| 39 | Е0117-1-6 | Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды | 1 | 5987,64 | 26,91 | 5988 | 27 | 472 | 2,24 | 2 | |
| | | комплект | | 398,48 | 11,25 | 398 | 11 | 115,2 | 0,05 | -- | |
| 40 | Е0117-2-3 | Установка смесителей | 1 | 1812,61 | 1,96 | 1813 | 2 | 167 | 0,81 | 1 | |
| | | шт | | 144,90 | -- | 145 | -- | 115,2 | -- | -- | |
| | | Палата 1,2 | | | | | | | | | |
| 41 | Е0111-36-1 | Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" | 42,37 | 935,06 | 6,13 | 39618 | 260 | 3264 | 0,44 | 19 | |
| | | м2 | | 67,28 | 2,31 | 2850 | 98 | 110,7 | 0,01 | -- | |
| 42 | Е0111-39-1 | Устройство плинтусов деревянных | 45,33 | 111,76 | 0,58 | 5066 | 26 | 706 | 0,09 | 4 | |
| | | м | | 13,85 | 0,22 | 628 | 10 | 110,7 | -- | -- | |
| 43 | Е0162-16-1 | Окраска масляными составами плинтусов и галтелей | 4,2 | 87,82 | 0,04 | 369 | -- | 270 | 0,38 | 2 | |
| | | м2 | | 68,11 | 0,01 | 286 | -- | 94,5 | -- | -- | |
| 44 | Е0165-4-1 | Демонтаж раковины /умывальника/ | 2 | 101,59 | 3,33 | 203 | 7 | 228 | 0,61 | 1 | |
| | | компл | | 98,26 | 0,54 | 197 | 1 | 115,2 | -- | -- | |
| 45 | Е0117-1-6 | Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды | 2 | 5987,64 | 26,91 | 11975 | 54 | 944 | 2,24 | 4 | |
| | | комплект | | 398,48 | 11,25 | 797 | 22 | 115,2 | 0,05 | -- | |
| 46 | Е0117-2-3 | Установка смесителей | 1 | 1812,61 | 1,96 | 1813 | 2 | 167 | 0,81 | 1 | |
| | | шт | | 144,90 | -- | 145 | -- | 115,2 | -- | -- | |
| 47 | Е0116-15-1 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм | 2 | 521,42 | 49,05 | 1043 | 98 | 719 | 1,69 | 3 | |
| | | 1шт | | 292,39 | 19,69 | 585 | 39 | 115,2 | 0,09 | -- | |
| 48 | С130901-50 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм | 2 | 437,00 | -- | 874 | -- | -- | -- | -- | |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Санузлы-7,8,9,10,11, Склад - 12,13 | | | | | | | | |
| 49 | Е0117-1-6 | Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды | 3 | 5987,64 | 26,91 | 17963 | 81 | 1416 | 2,24 | 7 |
| | | комплект | | 398,48 | 11,25 | 1195 | 34 | 115,2 | 0,05 | -- |
| 50 | Е0117-2-3 | Установка смесителей | 3 | 1812,61 | 1,96 | 5438 | 6 | 501 | 0,81 | 2 |
| | | шт | | 144,90 | -- | 435 | -- | 115,2 | -- | -- |
| 51 | Е0117-3-1 | Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным | 3 | 9194,48 | 49,05 | 27583 | 147 | 1606 | 2,55 | 8 |
| | | комплект | | 445,05 | 19,69 | 1335 | 59 | 115,2 | 0,09 | -- |
| 52 | Е0117-1-9 | Установка душевых кабин | 2 | 446,13 | 59,69 | 892 | 119 | 737 | 1,78 | 4 |
| | | комплект | | 297,56 | 22,50 | 595 | 45 | 115,2 | 0,11 | -- |
| 53 | С цена фирмы | Душевая кабина | 2 | 37576,01 | -- | 75152 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Электроосвещение | | | | | | | | |
| | | Монтажные работы | | | | | | | | |
| 54 | Ц0108-599-1 | Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг | 2 | 1029,05 | 28,25 | 2058 | 57 | 815 | 2,30 | 5 |
| | | шт | | 473,80 | 2,88 | 948 | 6 | 85,5 | 0,02 | -- |
| 55 | С151803-146 | Щиток осветительный групповой, тип ШРВ1-9 | 1 | 6960,00 | -- | 6960 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 56 | С151803-157 | Щиток осветительный на 12 групп ШРН-12-1шт, ШРВ1-12-1шт | 1 | 9460,00 | -- | 9460 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 57 | Е0121-11-2 | Прокладка кабелей сечением до 10 мм2 с виниловой, наиритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами | 770 | 136,51 | 16,60 | 105116 | 12786 | 80361 | 0,58 | 445 |
| | | м кабеля | | 108,02 | 11,28 | 83175 | 8686 | 87,48 | 0,04 | 30 |
| 58 | С151601-598 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002 | Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 660 В (ГОСТ 16442-80), марка ВБбШв, число жил и сечение 2х2,5 мм2 | 0,2 | 131500,00 | -- | 26300 | -- | -- | -- | -- |
| | | 1000м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | С151601-606 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002 | Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 660 В (ГОСТ 16442-80), марка ВБбШв, число жил и сечение 3х2,5 мм2 | | | | | | | | |
| | | 1000м | 0,43 | 169900,00 | -- | 73057 | -- | -- | -- | -- |
| 60 | С151601-587 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002 | Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 4х2,5 мм2 | | | | | | | | |
| | | 1000м | 0,23 | 125400,00 | -- | 28842 | -- | -- | -- | -- |
| 61 | С130804-118 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004 | Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления, Dн 16 мм | | | | | | | | |
| | | 10м | 75 | 508,00 | -- | 38100 | -- | -- | -- | -- |
| 62 | Е0169-4-2 | Пробивка борозд для устройства электропроводки в кирпичных стенах | | | | | | | | |
| | | м | 336,3 | 113,54 | 73,85 | 38183 | 24836 | 20518 | 0,26 | 88 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | | 39,69 | 28,10 | 13348 | 9450 | 90 | 0,15 | 52 |
| | | | Тенге | | | 705380 | 39823 | | | 712 |
| | | | Тенге | | | 126180 | 18964 | | | 86 |
| | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 326945 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | 10209 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | | 92815 | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 219771 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | 81176 | | | | |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | | | | 41 |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | | 12176 | | | |
| | | | | | | 24487 | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | | 432608 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | | 521 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | | 104992 | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | 245141 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | | 153271 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | | 37716 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | | 38100 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | 36860 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | | 18 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | | 5529 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | | 16920 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | 298920 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | | 254 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | | 43245 | | | |
| | Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | | 133295 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | | 115404 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | | 14613 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | | 2622 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | 16834 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | | 8 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | | 2525 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | | 9008 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | | 159136 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | | 91 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | | 17138 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 890665 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | | 866 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | | 165375 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2. 3-й этаж** | | | | | | | | | |
| | | Столовая 18,19,20 | | | | | | | | | |
| 1 | Е0156-11-1 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | | 1 | 320,85 | 30,15 | 321 | 30 | 317 | 1,96 | 2 |
| | | | шт | | 290,70 | 2,90 | 291 | 3 | 108 | 0,19 | -- |
| 2 | Е0156-12-1 | Снятие дверных полотен | | 1,89 | 59,88 | 6,55 | 113 | 12 | 111 | 0,36 | 1 |
| | | | м2 | | 53,33 | 1,04 | 101 | 2 | 108 | 0,01 | -- |
| 3 | Е0162-36-1 | Очистка вручную от известковой окраски стен | | 18,12 | 25,70 | -- | 466 | -- | 440 | 0,18 | 3 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | м2 | | 25,70 | -- | 466 | -- | 94,5 | -- | -- | |
| 4 | Е0162-36-1 | Очистка вручную от известковой окраски потолка | | 14,46 | 25,70 | -- | 372 | -- | 351 | 0,18 | 3 | |
| | | | м2 | | 25,70 | -- | 372 | -- | 94,5 | -- | -- | |
| 5 | Е0162-36-10 | Очистка вручную от масляной потолков | | 17,22 | 43,85 | -- | 755 | -- | 714 | 0,31 | 5 | |
| | | | м2 | | 43,85 | -- | 755 | -- | 94,5 | -- | -- | |
| 6 | Е0163-8-5 | Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток | | 20,7 | 133,16 | 23,58 | 2756 | 488 | 2225 | 0,74 | 15 | |
| | | | м2 | | 109,58 | 4,16 | 2268 | 86 | 94,5 | 0,02 | -- | |
| 7 | Е0162-36-10 | Очистка вручную от масляной стен | | 58,56 | 43,85 | -- | 2568 | -- | 2427 | 0,31 | 18 | |
| | | | м2 | | 43,85 | -- | 2568 | -- | 94,5 | -- | -- | |
| 8 | Е0157-2-7 | Разборка покрытия полов из керамических плиток | | 31,68 | 116,63 | 10,56 | 3695 | 335 | 3778 | 0,70 | 22 | |
| | | | 1м2 | | 106,07 | 1,67 | 3360 | 53 | 110,7 | 0,01 | -- | |
| | | Палата (17) | | | | | | | | | | |
| 9 | Е0163-6-1 | Снятие обоев обыкновенного качества и улучшенных | | 32,2 | 16,97 | 0,07 | 546 | 2 | 515 | 0,12 | 4 | |
| | | | м2 | | 16,90 | 0,02 | 544 | 1 | 94,5 | -- | -- | |
| 10 | Е0162-36-1 | Очистка вручную от известковой окраски потолка | | 10,5 | 25,70 | -- | 270 | -- | 255 | 0,18 | 2 | |
| | | | м2 | | 25,70 | -- | 270 | -- | 94,5 | -- | -- | |
| 11 | Е0162-36-1 | Очистка вручную от известковой окраски откосов окон | | 2,1 | 25,70 | -- | 54 | -- | 51 | 0,18 | -- | |
| | | | м2 | | 25,70 | -- | 54 | -- | 94,5 | -- | -- | |
| 12 | Е0156-11-1 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | | 2 | 320,85 | 30,15 | 642 | 60 | 634 | 1,96 | 4 | |
| | | | шт | | 290,70 | 2,90 | 581 | 6 | 108 | 0,19 | -- | |
| 13 | Е0156-12-1 | Снятие дверных полотен | | 3,78 | 59,88 | 6,55 | 226 | 25 | 222 | 0,36 | 1 | |
| | | | м2 | | 53,33 | 1,04 | 202 | 4 | 108 | 0,01 | -- | |
| 14 | Е0157-2-5 | Разборка покрытия полов из линолеума и релина | | 10,5 | 17,38 | 0,93 | 182 | 10 | 193 | 0,11 | 1 | |
| | | | 1м2 | | 16,45 | 0,14 | 173 | 1 | 110,7 | -- | -- | |
| 15 | Е0157-3-1 | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов | | 11,23 | 5,64 | 0,19 | 63 | 2 | 68 | 0,04 | -- | |
| | | | 1м | | 5,45 | 0,02 | 61 | -- | 110,7 | -- | -- | |
| | | Кабинеты 15,16 | | | | | | | | | | |
| 16 | Е0146-27-3 | Пробивка проемов в конструкциях из кирпича | | 0,22 | 2975,47 | 1238,47 | 655 | 272 | 437 | 10,60 | 2 | |
| | | | м3 | | 1737,00 | 468,00 | 382 | 103 | 90 | 2,28 | 1 | |
| 17 | Е0162-36-1 | Очистка вручную от известковой окраски стен | | 45,95 | 25,70 | -- | 1181 | -- | 1116 | 0,18 | 8 | |
| | | | м2 | | 25,70 | -- | 1181 | -- | 94,5 | -- | -- | |
| 18 | Е0162-36-1 | Очистка вручную от известковой окраски потолка | | 19,89 | 25,70 | -- | 511 | -- | 483 | 0,18 | 4 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м2 | | 25,70 | -- | 511 | -- | 94,5 | -- | -- | |
| 19 | Е0162-36-1 | Очистка вручную от известковой окраски откосов окон | 4,2 | 25,70 | -- | 108 | -- | 102 | 0,18 | 1 | |
| | | м2 | | 25,70 | -- | 108 | -- | 94,5 | -- | -- | |
| | | Коридор 22,21 | | | | | | | | | |
| 20 | Е0156-11-1 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 1 | 320,85 | 30,15 | 321 | 30 | 317 | 1,96 | 2 | |
| | | шт | | 290,70 | 2,90 | 291 | 3 | 108 | 0,19 | -- | |
| 21 | Е0156-12-1 | Снятие дверных полотен | 1,89 | 59,88 | 6,55 | 113 | 12 | 111 | 0,36 | 1 | |
| | | м2 | | 53,33 | 1,04 | 101 | 2 | 108 | 0,01 | -- | |
| 22 | Е0155-1-4 | Разборка деревянных перегородок каркасных,обшитых досками оштукатуренных | 5,2 | 199,10 | 29,40 | 1035 | 153 | 980 | 1,21 | 6 | |
| | | м2 | | 169,70 | 4,77 | 882 | 25 | 108 | 0,04 | -- | |
| 23 | Е0162-36-10 | Очистка вручную от масляной стен | 98,54 | 43,85 | -- | 4321 | -- | 4083 | 0,31 | 30 | |
| | | м2 | | 43,85 | -- | 4321 | -- | 94,5 | -- | -- | |
| 24 | Е0162-36-1 | Очистка вручную от известковой окраски стен | 80,07 | 25,70 | -- | 2058 | -- | 1945 | 0,18 | 14 | |
| | | м2 | | 25,70 | -- | 2058 | -- | 94,5 | -- | -- | |
| 25 | Е0162-36-1 | Очистка вручную от известковой окраски потолка | 81,52 | 25,70 | -- | 2095 | -- | 1980 | 0,18 | 15 | |
| | | м2 | | 25,70 | -- | 2095 | -- | 94,5 | -- | -- | |
| 26 | Е0162-36-1 | Очистка вручную от известковой окраски откосов окон | 2,1 | 25,70 | -- | 54 | -- | 51 | 0,18 | -- | |
| | | м2 | | 25,70 | -- | 54 | -- | 94,5 | -- | -- | |
| | | Кабинет старшей медсестры | | | | | | | | | |
| 27 | Е0163-6-1 | Снятие обоев обыкновенного качества и улучшенных | 49,22 | 16,97 | 0,07 | 835 | 3 | 787 | 0,12 | 6 | |
| | | м2 | | 16,90 | 0,02 | 832 | 1 | 94,5 | -- | -- | |
| 28 | Е0162-36-1 | Очистка вручную от известковой окраски потолка | 20,99 | 25,70 | -- | 539 | -- | 510 | 0,18 | 4 | |
| | | м2 | | 25,70 | -- | 539 | -- | 94,5 | -- | -- | |
| 29 | Е0162-36-1 | Очистка вручную от известковой окраски откосов окон | 2,1 | 25,70 | -- | 54 | -- | 51 | 0,18 | -- | |
| | | м2 | | 25,70 | -- | 54 | -- | 94,5 | -- | -- | |
| 30 | Е0156-11-1 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 1 | 320,85 | 30,15 | 321 | 30 | 317 | 1,96 | 2 | |
| | | шт | | 290,70 | 2,90 | 291 | 3 | 108 | 0,19 | -- | |
| 31 | Е0156-12-1 | Снятие дверных полотен | 1,89 | 59,88 | 6,55 | 113 | 12 | 111 | 0,36 | 1 | |
| | | м2 | | 53,33 | 1,04 | 101 | 2 | 108 | 0,01 | -- | |
| 32 | Е0157-2-5 | Разборка покрытия полов из линолеума и релина | 20,99 | 17,38 | 0,93 | 365 | 20 | 385 | 0,11 | 2 | |
| | | 1м2 | | 16,45 | 0,14 | 345 | 3 | 110,7 | -- | -- | |
| 33 | Е0157-3-1 | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов | 22,45 | 5,64 | 0,19 | 127 | 4 | 136 | 0,04 | 1 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1м | | 5,45 | 0,02 | 122 | -- | 110,7 | -- | -- | | |
| | | Палата 2,3 | | | | | | | | | | |
| 34 | Е0162-36-10 | Очистка вручную от масляной стен | 54,35 | 43,85 | -- | 2383 | -- | 2252 | 0,31 | 17 | | |
| | | м2 | | 43,85 | -- | 2383 | -- | 94,5 | -- | -- | | |
| 35 | Е0162-36-1 | Очистка вручную от известковой окраски стен | 44,16 | 25,70 | -- | 1135 | -- | 1072 | 0,18 | 8 | | |
| | | м2 | | 25,70 | -- | 1135 | -- | 94,5 | -- | -- | | |
| 36 | Е0162-36-1 | Очистка вручную от известковой окраски потолка | 41,97 | 25,70 | -- | 1079 | -- | 1019 | 0,18 | 7 | | |
| | | м2 | | 25,70 | -- | 1079 | -- | 94,5 | -- | -- | | |
| 37 | Е0162-36-1 | Очистка вручную от известковой окраски откосов окон | 4,2 | 25,70 | -- | 108 | -- | 102 | 0,18 | 1 | | |
| | | м2 | | 25,70 | -- | 108 | -- | 94,5 | -- | -- | | |
| 38 | Е0156-11-1 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 2 | 320,85 | 30,15 | 642 | 60 | 634 | 1,96 | 4 | | |
| | | шт | | 290,70 | 2,90 | 581 | 6 | 108 | 0,19 | -- | | |
| 39 | Е0156-12-1 | Снятие дверных полотен | 3,78 | 59,88 | 6,55 | 226 | 25 | 222 | 0,36 | 1 | | |
| | | м2 | | 53,33 | 1,04 | 202 | 4 | 108 | 0,01 | -- | | |
| 40 | Е0157-2-5 | Разборка покрытия полов из линолеума и релина | 41,97 | 17,38 | 0,93 | 729 | 39 | 771 | 0,11 | 5 | | |
| | | 1м2 | | 16,45 | 0,14 | 690 | 6 | 110,7 | -- | -- | | |
| 41 | Е0157-3-1 | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов | 44,98 | 5,64 | 0,19 | 254 | 9 | 272 | 0,04 | 2 | | |
| | | 1м | | 5,45 | 0,02 | 245 | 1 | 110,7 | -- | -- | | |
| | | Процедурная 4 | | | | | | | | | | |
| 42 | Е0162-36-10 | Очистка вручную от масляной стен | 48,41 | 43,85 | -- | 2123 | -- | 2006 | 0,31 | 15 | | |
| | | м2 | | 43,85 | -- | 2123 | -- | 94,5 | -- | -- | | |
| 43 | Е0162-36-1 | Очистка вручную от известковой окраски потолка | 20,18 | 25,70 | -- | 519 | -- | 490 | 0,18 | 4 | | |
| | | м2 | | 25,70 | -- | 519 | -- | 94,5 | -- | -- | | |
| 44 | Е0162-36-1 | Очистка вручную от известковой окраски откосов окон | 2,1 | 25,70 | -- | 54 | -- | 51 | 0,18 | -- | | |
| | | м2 | | 25,70 | -- | 54 | -- | 94,5 | -- | -- | | |
| 45 | Е0156-11-1 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 1 | 320,85 | 30,15 | 321 | 30 | 317 | 1,96 | 2 | | |
| | | шт | | 290,70 | 2,90 | 291 | 3 | 108 | 0,19 | -- | | |
| 46 | Е0156-12-1 | Снятие дверных полотен | 1,89 | 59,88 | 6,55 | 113 | 12 | 111 | 0,36 | 1 | | |
| | | м2 | | 53,33 | 1,04 | 101 | 2 | 108 | 0,01 | -- | | |
| 47 | Е0157-2-5 | Разборка покрытия полов из линолеума и релина | 20,18 | 17,38 | 0,93 | 351 | 19 | 371 | 0,11 | 2 | | |
| | | 1м2 | | 16,45 | 0,14 | 332 | 3 | 110,7 | -- | -- | | |
| 48 | Е0157-3-1 | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов | 21,63 | 5,64 | 0,19 | 122 | 4 | 131 | 0,04 | 1 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1м | | 5,45 | 0,02 | 118 | -- | 110,7 | -- | -- | |
| | | Палата 5,6 | | | | | | | | | |
| 49 | E0162-36-10 | Очистка вручную от масляной стен | 56,78 | 43,85 | -- | 2490 | -- | 2353 | 0,31 | 17 | |
| | | м2 | | 43,85 | -- | 2490 | -- | 94,5 | -- | -- | |
| 50 | E0162-36-1 | Очистка вручную от известковой окраски стен | 46,13 | 25,70 | -- | 1186 | -- | 1120 | 0,18 | 8 | |
| | | м2 | | 25,70 | -- | 1186 | -- | 94,5 | -- | -- | |
| 51 | E0162-36-1 | Очистка вручную от известковой окраски потолка | 46,45 | 25,70 | -- | 1194 | -- | 1128 | 0,18 | 8 | |
| | | м2 | | 25,70 | -- | 1194 | -- | 94,5 | -- | -- | |
| 52 | E0162-36-1 | Очистка вручную от известковой окраски откосов окон | 4,2 | 25,70 | -- | 108 | -- | 102 | 0,18 | 1 | |
| | | м2 | | 25,70 | -- | 108 | -- | 94,5 | -- | -- | |
| 53 | E0156-11-1 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 2 | 320,85 | 30,15 | 642 | 60 | 634 | 1,96 | 4 | |
| | | шт | | 290,70 | 2,90 | 581 | 6 | 108 | 0,19 | -- | |
| 54 | E0156-12-1 | Снятие дверных полотен | 3,78 | 59,88 | 6,55 | 226 | 25 | 222 | 0,36 | 1 | |
| | | м2 | | 53,33 | 1,04 | 202 | 4 | 108 | 0,01 | -- | |
| 55 | E0157-2-5 | Разборка покрытия полов из линолеума и релина | 46,36 | 17,38 | 0,93 | 806 | 43 | 851 | 0,11 | 5 | |
| | | 1м2 | | 16,45 | 0,14 | 763 | 6 | 110,7 | -- | -- | |
| 56 | E0157-3-1 | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов | 49,7 | 5,64 | 0,19 | 280 | 9 | 301 | 0,04 | 2 | |
| | | 1м | | 5,45 | 0,02 | 271 | 1 | 110,7 | -- | -- | |
| | | Санузлы 7,8,9,10,11,12,13 | | | | | | | | | |
| 57 | E0165-4-1 | Демонтаж раковины /умывальника/ | 5 | 101,59 | 3,33 | 508 | 17 | 569 | 0,61 | 3 | |
| | | компл | | 98,26 | 0,54 | 491 | 3 | 115,2 | -- | -- | |
| 58 | E0165-4-3 | Демонтаж унитазов со смывным бачком | 5 | 244,84 | 6,45 | 1224 | 32 | 1379 | 1,43 | 7 | |
| | | компл | | 238,39 | 1,04 | 1192 | 5 | 115,2 | 0,01 | -- | |
| 59 | E0157-2-7 | Разборка покрытия полов из керамических плиток | 33,4 | 116,63 | 10,56 | 3895 | 353 | 3984 | 0,70 | 23 | |
| | | 1м2 | | 106,07 | 1,67 | 3543 | 56 | 110,7 | 0,01 | -- | |
| 60 | E0157-3-2 | Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки | 35,78 | 20,76 | 0,19 | 743 | 7 | 816 | 0,14 | 5 | |
| | | 1м | | 20,57 | 0,02 | 736 | 1 | 110,7 | -- | -- | |
| 61 | E0156-11-1 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 7 | 320,85 | 30,15 | 2246 | 211 | 2220 | 1,96 | 14 | |
| | | шт | | 290,70 | 2,90 | 2035 | 20 | 108 | 0,19 | 1 | |
| 62 | E0156-12-1 | Снятие дверных полотен | 11,13 | 59,88 | 6,55 | 666 | 73 | 654 | 0,36 | 4 | |
| | | м2 | | 53,33 | 1,04 | 594 | 12 | 108 | 0,01 | -- | |
| 63 | E0162-36-1 | Очистка вручную от известковой окраски стен | 28,72 | 25,70 | -- | 738 | -- | 698 | 0,18 | 5 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м2 | | 25,70 | -- | 738 | -- | 94,5 | -- | -- | |
| 64 | Е0163-8-5 | Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток | 162,87 | 133,16 | 23,58 | 21688 | 3840 | 17506 | 0,74 | 121 | |
| | | м2 | | 109,58 | 4,16 | 17847 | 678 | 94,5 | 0,02 | 4 | |
| 65 | Е0162-36-1 | Очистка вручную от известковой окраски потолка | 33,44 | 25,70 | -- | 859 | -- | 812 | 0,18 | 6 | |
| | | м2 | | 25,70 | -- | 859 | -- | 94,5 | -- | -- | |
| 66 | Е0162-36-1 | Очистка вручную от известковой окраски откосов окон | 10,5 | 25,70 | -- | 270 | -- | 255 | 0,18 | 2 | |
| | | м2 | | 25,70 | -- | 270 | -- | 94,5 | -- | -- | |
| | | Электроосвещение | | | | | | | | | |
| | | Монтажные работы | | | | | | | | | |
| 67 | С151702-40 | Светильники тип ВН 236 | 21 | 2290,00 | -- | 48090 | -- | -- | -- | -- | |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 68 | Е0121-11-2 | Прокладка кабелей сечением до 10 мм2 с виниловой, наиритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами | 768 | 136,51 | 16,60 | 104843 | 12752 | 80152 | 0,58 | 444 | |
| | | м кабеля | | 108,02 | 11,28 | 82959 | 8664 | 87,48 | 0,04 | 30 | |
| 69 | С151601-606 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002 | Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 660 В (ГОСТ 16442-80), марка ВБбШв, число жил и сечение 3х2,5 мм2 | 0,43 | 169900,00 | -- | 73057 | -- | -- | -- | -- | |
| | | 1000м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 70 | С151601-587 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002 | Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 4х2,5 мм2 | 0,23 | 125400,00 | -- | 28842 | -- | -- | -- | -- | |
| | | 1000м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 71 | Ц0108-410-1 | Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм | 739 | 37,98 | 1,50 | 28067 | 1109 | 17016 | 0,16 | 119 | |
| | | м | | 26,68 | 0,25 | 19717 | 185 | 85,5 | -- | 1 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | С130804-118 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004 | Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления, Dн 16 мм | 67,5 | 508,00 | -- | 34290 | -- | -- | -- | -- | |
| | | 10м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 73 | Е0169-4-2 | Пробивка борозд для устройства электропроводки в кирпичных стенах | 750 | 113,54 | 73,85 | 85155 | 55387 | 45758 | 0,26 | 197 | |
| | | м | | 39,69 | 28,10 | 29768 | 21075 | 90 | 0,15 | 116 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 480107 | 75619 | | | 1247 | |
| | | | Тенге | | | 203836 | 31037 | | | 157 | |
| | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | | | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 282899 | | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | 16374 | | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | | 111525 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 149989 | | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | 97168 | | | | | |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | | | | 49 | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | | 14575 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 22804 | | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | 402871 | | | | | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | | | | 643 | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | 126100 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | 195475 | | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | | 121657 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 34290 | | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | 115437 | | | | | |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | | | | 58 | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | | 17316 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 18655 | | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | 329567 | | | | | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | | | | 856 | |
| | Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | | 138973 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | 1732 | | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | 1691 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | 1948 | | | | | |
| | | | | | | | | | | 1 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 292 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 221 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 3901 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 11 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 1983 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 736340 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 1511 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 267056 | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 1627005 | | | | 4737 |
| | | Временные здания и сооружения 1,44% | Тенге | | | 23429 | | | | |
| | | Итого с временными зданиями и сооружениями | Тенге | | | 1650434 | | | | |
| | | Зимние удорожания 0,9% | Тенге | | | 14854 | | | | |
| | | Доп.отпуска 0,4% | Тенге | | | 6602 | | | | |
| | | Выслуга лет 1% | Тенге | | | 16504 | | | | |
| | | Итого | Тенге | | | 1688394 | | | | |
| | | Пересчет в текущих ценах К=2,23354839 | Тенге | | | 3771109 | | | | |
| | | Налоги, сборы, обязательные платежи 2% | Тенге | | | 75422 | | | | |
| | | ИТОГО ПО АКТУ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ | Тенге | | | 3846532 | | | | |

Заказчик:

Главный врач "ГКП на ПХВ Городская больница №1 управления здравоохранения акимата Жамбылской области" М.Д. Боглаева

Поставщик:

Директор ТОО "ГЕРУН-Жаңатас" Р.Б. Аманжолов

Технадзор заказчика ИП "Алибаев Рысбек Ережепович" Р.Е. Алибаев