Заказчик ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области»

(организация)

Подрядчик ТОО «Механизированная колонна №49»

(организация)

Стройка Завершение электрификации населенных пунктов (Х.Ергалиева,Жанбай,Зинеден,Тущыкудык) Исатайского района Атырауской области

(наименование, адрес)

Объект Завершение электрификации населенных пунктов (Х.Ергалиева,Жанбай,Зинеден,Тущыкудык)

( наименование)

## Акт приемки выполненных работ
## за сентябрь 2019 года

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | Раздел: ВЛ-10кВ | | | | |
| 1 | 1 | 1133-0202-0101 РСНБ РК 2015 | Стойки железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка | опора | 138,000 | 11465,75 | 1582274 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *3740,94* | *516249* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *849,31* | *117205* |
| 2 | 2 | 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка | опора | 8,000 | 22997,35 | 183979 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *7717,70* | *61742* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1703,51* | *13628* |
| 3 | 3 | 1133-0202-0103 РСНБ РК 2015 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка | опора | 2,000 | 35755,37 | 71511 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *11891,38* | *23783* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2648,55* | *5297* |
| 4 | 4 | 2104-0405-0101 РСНБ РК 2015 | Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013 | шт. | 240,000 | 45536,04 | 10928650 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *3373,04* | *809530* |
| 5 | 5 | 2104-0405-0106 РСНБ РК 2015 | Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ164-12 СТ РК 2387-2013 | шт. | 10,000 | 143567,64 | 1435676 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *10634,64* | *106346* |
| 6 | 6 | СТТОО | Стойки железобетонные, предварительно напряженные конические для опор воздушных линий электропередач напряжением 35 кВ - 750 кВ, марка СК 22.1-1.1 | шт. | 2,000 | 219122,01 | 438244 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *16231,26* | *32463* |
| 7 | 7 | СТТОО | Возмещение ж.д.услуг, ж.д.тариф (сцеп из 2-х платформ) | ваг | 1,000 | 1080000,00 | 1080000 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *80000,00* | *80000* |
| 8 | 8 | 1133-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Подножники неразъемные сборные железобетонные под промежуточные свободностоящие опоры объемом до 0,6 м3. Установка | м3 | 1,075 | 19244,50 | 20688 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *5140,06* | *5526* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1425,52* | *1532* |
| 9 | 9 | 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015 | Плита П-3и | м3 | 1,075 | 49158,36 | 52845 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *3641,36* | *3914* |
| 10 | 10 | 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 407,315 | 1177,70 | 479695 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *239,66* | *97615* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *87,24* | *35533* |
| 11 | 11 | 1133-0204-0202 РСНБ РК 2015 | Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов | км линии | 6,690 | 177088,64 | 1184723 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *55506,42* | *371338* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *13117,68* | *87757* |
| 12 | 12 | 2306-1004-0108 РСНБ РК 2015 | Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 95/16 мм2 ГОСТ 839-80 | т | 8,105 | 1125837,36 | 9124912 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *83395,36* | *675919* |
| 13 | 13 | 1133-0106-0102 РСНБ РК 2015 | Линейная арматура. Погрузка и выгрузка вручную | т | 0,884 | 9400,89 | 8313 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *3868,68* | *3421* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *696,36* | *616* |
| 14 | 14 | 2404-0109-0402 РСНБ РК 2015 | Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 | шт. | 799,000 | 55,08 | 44009 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *4,08* | *3260* |
| 15 | 15 | 2404-0109-0404 РСНБ РК 2015 | Изолятор колпачок К-9 (КП-24) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 | шт. | 30,000 | 58,32 | 1750 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *4,32* | *130* |
| 16 | 16 | 2404-0202-0111 РСНБ РК 2015 | Зажимы поддерживающие глухие ПГН-3-5 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 6,000 | 1320,84 | 7925 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *97,84* | *587* |
| 17 | 17 | 2404-0203-0301 РСНБ РК 2015 | Зажимы натяжные болтовые НБ-2-6 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 55,000 | 3033,72 | 166855 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *224,72* | *12360* |
| 18 | 18 | 2404-0206-0720 РСНБ РК 2015 | Зажимы аппаратные прессуемые А2А-70Г-2 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 3,000 | 813,24 | 2440 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *60,24* | *181* |
| 19 | 19 | 2404-0206-0614 РСНБ РК 2015 | Зажимы аппаратные прессуемые А1А-70Г-2 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 4,000 | 691,20 | 2765 |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *51,20* | *205* |
| 20 | 20 | 2404-0204-1305 РСНБ РК 2015 | Зажимы соединительные плашечные ПА-3-2А ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 850,000 | 460,08 | 391068 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *34,08* | *28968* |
| 21 | 21 | 2404-0204-1202 РСНБ РК 2015 | Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 158,000 | 591,84 | 93511 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *43,84* | *6927* |
| 22 | 22 | 2404-0201-0203 РСНБ РК 2015 | Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 62,000 | 1155,60 | 71647 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *85,60* | *5307* |
| 23 | 23 | 2404-0201-0761 РСНБ РК 2015 | Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 58,000 | 651,24 | 37772 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *48,24* | *2798* |
| 24 | 24 | 2404-0201-0602 РСНБ РК 2015 | Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 7,000 | 703,08 | 4922 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *52,08* | *365* |
| 25 | 25 | 2404-0201-0109 РСНБ РК 2015 | Серьги типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 7,000 | 575,64 | 4029 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *42,64* | *298* |
| 26 | 26 | 2113-0201-0401 РСНБ РК 2015 | Болты сборочные с гайками и шайбами класса прочности 5.8 ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,007 | 491241,24 | 3635 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *36388,24* | *269* |
| 27 | 27 | 1133-0208-0104 РСНБ РК 2015 | Разъединители. Установка вручную | комплект | 1,000 | 20237,95 | 20238 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *8043,19* | *8043* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1499,11* | *1499* |
| 28 | 28 | 5108-0301-1103 РСНБ РК 2015 | Разъединитель РЛНД-1-10Б/400с приводом ПРНЗ-10У1 | шт. | 1,000 | 51104,00 | 51104 |
| 29 | 29 | 1133-0208-0102 РСНБ РК 2015 | Разрядники. Установка вручную | комплект | 4,000 | 10310,41 | 41242 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *4013,58* | *16054* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *763,73* | *3055* |
| 30 | 30 | 5108-0401-1302 РСНБ РК 2015 | Разрядники полимерные РВО-10кВ (п) ГОСТ 30011.1-2012 | шт. | 4,000 | 6739,00 | 26956 |
| 31 | 31 | 1133-0106-0101 РСНБ РК 2015 | Изоляторы. Погрузка и выгрузка вручную | т | 3,247 | 12248,54 | 39776 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *5040,55* | *16369* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *907,30* | *2946* |
| 32 | 32 | 2404-0102-0226 РСНБ РК 2015 | Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г1 (без колпачка) ГОСТ 1232-93 | шт. | 828,000 | 2979,72 | 2467208 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *220,72* | *182756* |
| 33 | 33 | 2404-0106-0106 РСНБ РК 2015 | Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-93 | шт. | 123,000 | 3645,00 | 448335 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *270,00* | *33210* |
| 34 | 34 | 2401-0106-1801 РСНБ РК 2015 | Накладки к кронштейнам | шт. | 30,000 | 388,80 | 11664 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *28,80* | *864* |
| 35 | 35 | 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования | шт. | 147,000 | 3865,40 | 568214 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *626,67* | *92121* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *286,33* | *42090* |
| 36 | 36 | 2105-0301-3002 РСНБ РК 2015 | Круг стальная Д16мм | т | 0,692 | 210848,40 | 145907 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *15618,40* | *10808* |
| 37 | 37 | 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,025 | 224326,80 | 5696 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *16616,80* | *422* |
| 38 | 38 | 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,015 | 214693,20 | 3165 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *15903,20* | *234* |
| 39 | 39 | 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015 | Траверсы,хомуты и кронштейн металлические | т | 3,845 | 474454,80 | 1824065 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *35144,80* | *135116* |
| | | | Раздел: Замена светильников уличного освещеня в п. Жанбай | | | | |
| 40 | 40 | 1308-0205-0903 РСНБ РК 2015 | Светильник с лампами ртутными. Установка вне зданий. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05. | шт. | 100,000 | 5663,18 | 566318 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1743,63* | *174363* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *419,49* | *41949* |
| 41 | 41 | 1308-0205-0903 РСНБ РК 2015 | Светильник с лампами ртутными. Установка вне зданий. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05. | шт. | 100,000 | 9249,93 | 924993 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *2310,17* | *231017* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *685,18* | *68518* |
| 42 | 42 | 2307-0106-0314 РСНБ РК 2015 | Светильники уличные светодиодные марки PROLED SL-120, мощность 155 Вт, световой поток 19050 лм ГОСТ 55705-2013 | шт. | 100,000 | 154419,48 | 15441948 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *11438,48* | *1143848* |
| | | | Раздел: Замена светильников уличного освещеня в п. Тущыкудык | | | | |
| 43 | 43 | 1308-0205-0903 РСНБ РК 2015 | Светильник с лампами ртутными. Демонтаж | шт. | 122,000 | 4987,39 | 608462 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1617,12* | *197288* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *369,44* | *45071* |
| 44 | 44 | 1308-0205-0903 РСНБ РК 2015 | Светильник с лампами ртутными. Установка вне зданий. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05. | шт. | 122,000 | 9249,93 | 1128491 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *2310,17* | *281841* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *685,18* | *83592* |
| 45 | 45 | 2307-0106-0314 РСНБ РК 2015 | Светильники уличные светодиодные марки PROLED SL-120, мощность 155 Вт, световой поток 19050 лм ГОСТ 55705-2013 | шт. | 122,000 | 154419,48 | 18839177 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *11438,48* | *1395495* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **ИТОГО:** | | | | **70586794** |
| | | | **В том числе :** | | | | |
| | | | **Накладные расходы** | | | | **2096770** |
| | | | **Сметная прибыль** | | | | **5222869** |
| | | | **Итого с временными** | | **2,4 %** | **1692210,00** | **72279004** |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | **1,71 %** | **1234636,00** | **73513640** |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %** | | | **1468711,60** | **74982352** |
| | | | **Итого с понижающий коэффициент** | | **0,899999992** | | **67484116** |
| | | | **Итого с НДС** | | **12 %** | **8098094** | **75582210** |
| | | | | | | | |
| | | | **Всего:** | | | | **75582210** |

**Принял:**
**Заказчик:**
**Руководитель отдела развития инженерной инфраструктуры при ГУ «Управление энергетики и ЖКХ Атырауской области»**
**Мерекенов Ж.Т.** _____ (подпись)

**Технический надзор:**
**Директор ТОО «Caspian Alliance Kazakhstan»**

**Мурзагалиев З.С.** _____ (подпись)

**Специалист ТОО «Caspian Alliance Kazakhstan»**

**Мурзагалиев З.С.** _____ (подпись)

**Авторский надзор:**
**Главный инженер ТОО «RBM Sweco Production»**

**Ирышков И.А.** _____ (подпись)

**Сдал:**
**Подрядчик:**
**Генеральный директор ТОО «Механизированная колонна №49»**

**Ишметов Р.М.** _____ (подпись)