Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области"
Подрядчик: ТОО «Механизированная колонна №49»
Технический надзор: ТОО «Caspian Alliance Kazakhstan»
Договор о государственных закупках работ №25 от 2019-05-06
Наименование стройки: Завершение электрификации населенных пунктов (Х.Ергалиева,Жанбай,Зинеден,Тущыкудык) Исатайского района Атырауской области
Наименование объекта: Завершение электрификации населенных пунктов (Х.Ергалиева,Жанбай,Зинеден,Тущыкудык)

РЕЕСТР

принятых актов выполненных работ за сентябрь 2019 г.

№	Наименование работ	Общая стоимость работ на 2019-2020 гг.	Выполнено с начала года	Выполнено за сентябрь 2019г.	
1	Завершение электрификации населенных пунктов (Х.Ергалиева,Жанбай,Зинеден,Тущыкудык) Исатайского района Атырауской области	307 881 685,44	75 582 210,00	75 582 210,00	
2					
3	**ИТОГО:**		75 582 210,00	75 582 210,00	

Заказчик:
Зам.руководителя ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области" _____ Нургалиев А. С.

Технический надзор:
Директор ТОО «Caspian Alliance Kazakhstan» _____ Мурзагалиев З.С

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО «Механизированная колонна №49» _____ Ишметов Р.М.