Қазақстан Республикасы
Инвестициялар және даму
министрінің
2017 жылғы 24 сәуірдегі
№ 235 бұйрығымен
бекітілген
3-қосымша
Нысан

Сәйкестік туралы декларация

2018 жылғы «24» 12

Мердігер (бас мердігер) «Ремстрой» ЖШС, Сырдария ауданы,Тереңөзек кенті,Ғ.Муратбаев,№98 .
ұйымның атауы, заңды мекенжайы

атынан ұйым басшысы Ермахан Қайрат Әбсадықұлы
ұйым басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

«Қызылорда облысы Қазалы ауданы Әйтеке би кентіндегі ауданы 180 гектар жер учаскесінде (газбен жабдықтау) салынатын тұрғын үйлерді инфрақұрылыммен қамтамасыз ету» құрылысы, объектісі бойынша
объектінің атауы, орналасқан жері

тапсырыс беруші «Қазалы ауданының құрылыс,сәулет және қала құрылысы бөлімі» КММ-і Басшысы Тиыштыков Бахытжан Тиыштыкович болып табылатын
ұйымның атауы, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

мынаны куәландырады:

1. Объектіде құрылыс-монтаж жұмыстары бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға), сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласындағы мемлекеттік нормативтерге сәйкес орындалған;

2. Қосымша мердігер ұйым: **«Аман-Құрылыс» ЖШС**;
ұйымның атауы

3. Жоба (жобалау-сметалық құжаттамасы) **«КАТЭК» ЖШС**
жобалау ұйымының атауы, жобаның нөмірі

«КазТрансГазАймак» АҚ ҚӨФ бекітілген;
жобаны бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні

4. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты,) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша
(нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және т.б.	Өлш бірлігі	Жоба бойынша	Қуаттылық, өнімділік және т.б.	Өлш бірлігі	Нақты
		жалпы (бұрын қабылданғандады ескере отырып)			жалпы (бұрын қабылданғандар ы ескере отырып)
Труба Ø32 SDR 17	м	1742	Труба Ø32 SDR 17	м	1742
Труба Ø63 SDR 17	м	6235	Труба Ø63 SDR 17	м	6235
Труба Ø90 SDR 17	м	1209	Труба Ø90 SDR 17	м	1209
Труба Ø110 SDR 17	м	913	Труба Ø110 SDR 17	м	913
Труба Ø160 SDR 17	м	118	Труба Ø160 SDR 17	м	118
Труба Ø200 SDR 17	м	60	Труба Ø200 SDR 17	м	60
Труба Ø225 SDR 17	м	168	Труба Ø225 SDR 17	м	168
Труба Ø110 SDR 11	м	82	Труба Ø110 SDR 11	м	82
Труба Ø140 SDR 11	м	117	Труба Ø140 SDR 11	м	117
Труба Ø180 SDR 11	м	2	Труба Ø180 SDR 11	м	2
Труба Ø225SDR 11	м	56	Труба Ø225SDR 11	м	56
Труба Ø315 SDR 11	м	218	Труба Ø315 SDR 11	м	218
Труба Ø400 SDR 11	м	68	Труба Ø400 SDR 11	м	68
Труба Ø200 SDR 11	м	5	Труба Ø200 SDR 11	м	5
Труба Ø250 SDR 11	м	21	Труба Ø250 SDR 11	м	21
Труба Ø160 SDR 11	м	2391	Труба Ø160 SDR 11	м	2391

Шаровой Краны: ПЭ100 SDR11Ø 225 ПЭ100 SDR11Ø 110 ПЭ100 SDR11Ø 90 ПЭ100 SDR11Ø 63	 шт. шт. шт. шт.	 1 2 2 24	Шаровой Краны: ПЭ100 SDR11Ø 225 ПЭ100 SDR11Ø 110 ПЭ100 SDR11Ø 90 ПЭ100 SDR11Ø 63	 шт. шт. шт. шт.	 1 2 2 24
ГРШП 13-2НУ1-СГ-ЭК Задвижка Ø100 Переход стал SDR 11 Ø225/219 Переход стал SDR 11 Ø160/159	шт шт шт шт	1 2 1 1	ГРШП 13-2НУ1-СГ-ЭК Задвижка Ø100 Переход стал SDR 11 Ø225/219 Переход стал SDR 11 Ø160/159	шт шт шт шт	1 2 1 1

5. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мына деректермен сипатталады:полиэтиленді гофрланған құбыр негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша оны орналастыру ерекшеліктері бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар;

6. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілер сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған;

7. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар орындалған;

8. Құрылыс-монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған:

жұмыстардың басталуы тамыз 2018жыл;
айы, жылы

жұмыстардың аяқталуы қараша 2018жыл;
айы, жылы

құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша ай; нақты ай;

9. Қолданылған құрылыс материалдары, конструкциялары, жабдық және бұйымдар жобаның және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес;

10. Сыртқы инженерлік коммуникациялар толық жобаға сәйкес орындалды объектінің қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді, оны инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету бойынша қызметтерді жеткізушілер растайды.

Инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету бойынша қызметті жеткізушілер:
«КазТрансГазАймак» АҚ ҚӨФ Басшысы Т.Қызылбаев

_____ «24» 12 2018ж
ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы, күні

М.О.

Мердігер (бас мердігер) **«Қызылорда облысы Қазалы ауданы Әйтеке би кентіндегі ауданы 180 гектар жер учаскесінде (газбен жабдықтау) салынатын тұрғын үйлерді инфрақұрылыммен қамтамасыз ету» құрылысы** объектісін қабылдауға дайын деп санайды,
объектінің (кешеннің) атауы
орындалған құрылыс–монтаж және арнайы жұмыстардың сапасына кепілдік береді және объектінің құрылысы кезінде оның кінәсінен болған ақауларды Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес кепілділік мерзімінде жоюға өзіне міндеттеме алады.

Мердігер (бас мердігер)
ұйым басшысы Ермахан К .А. _____ « »_____2018ж
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы, күні

М.О.