Приложение №4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика

Заказчик : ПКСК "Алатау-2"
Подрядчик : ТОО "Герун-Жанатас"
Наименование строительства и его адрес : Капитальный ремонт кровли, подъездов, инженерных сетей подвала жилого дома №24 микрорайона "Алатау"(8), в городе Тараз, Жамбылской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за август месяц 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		010/20	08.04.20.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ (тенге)									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость (по графе 1)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт кровли, подъездов, инженерных сетей подвала жилого дома №24 микрорайона "Алатау"(8), в городе Тараз, Жамбылской области	41 191 697	16 163 721							1 939 647	18 103 368
удержание в счет погашения аванса	13 719 300	5 999 375							719 925	6 719 300
К оплате:	**27 472 397**	**10 164 346**							**1 219 722**	**11 384 068**

ЗАКАЗЧИК:
ПКСК "Алатау-2"

Директор _____ **Талканбаева Л.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Герун-Жанатас"

Директор _____ **Аманжолов Р.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КСК Алатау-2**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО Герун-Жанатас**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт кровли, подъездов, инженерных сетей подвала жилого дома №24 микрорайона "Алатау"(8), в городе Тараз, Жамбылской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт подъездов, инженерных сетей подвала и кровли жилого дома №24**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 010/20** от **08.04.2020**

Акт выполненных работ

за **август 2020** (месяц, год) на **02-01-01 ремонтно-строительные работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: Узел управления подвала									
1	57	Е11-180801-0101 Изм. и доп. вып. 17	Демонтаж узлов тепловых элеваторных номер 1, 2	1узел	1	11155 10145,09	824,36 334,15	11155 10145	824 334	186	7545 1496	20196
2	58	Е12-150102-1601	Элеватор номер: 1-5. Демонтаж	шт.	1	1116,83 1116,83	0 0	1117 1117	0 0	0	804 154	2075
3	59	Е12-150102-0202	Демонтаж грязевиков ф159 мм	прибор	2	1725,2 1725,15	0 0	3450 3450	0 0	0	2484 475	6409
4	60	Е12-150101-0301	Демонтаж крана ф50	шт	4	62,7 61,85	0,85 0,19	251 247	3 1	0	179 34	464
5	61	Е12-150101-0313	Демонтаж задвижек фланцевых диаметром 80 мм	шт	4	1055,34 1034,01	21,3 4,63	4221 4136	85 19	0	2991 577	7790
6	62	Е12-150101-0202	Демонтаж отводов диаметром 76 мм	м	2,7	935,72 908,45	27,26 5,93	2526 2453	74 16	0	1778 344	4648
7	63	Е11-180801-0101 Изм. и доп. вып. 17	Установка узлов тепловых элеваторных номер 1, 2	1узел	1	61970,91 12681,36	1030,45 417,69	61971 12681	1030 418	48259	9431 5712	77114
8	64	Е11-180801-0201 Изм. и доп. вып. 6	Установка элеваторов номер 1 и 2	шт	1	18685,27 2694,05	207,59 51,68	18685 2694	208 52	15784	1977 1653	22315
9	65	Е11-180701-0106	Установка грязевиков с наружным диаметром патрубка 159 мм	1шт	2	119675,44 9723,3	609,08 116,35	239351 19447	1218 233	218686	14169 20282	273802
10	66	Е11-160601-0102	Установка задвижек на трубопроводах из стальных труб диам. 50 мм	1шт	2	2164,82 1750,77	116,18 25,92	4330 3502	232 52	596	2558 551	7439
11	67	С123-040101-0401	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, PN 10, DN 50 ГОСТ 5762-2002	шт.	2	23916		47832		47832	3827	51659
12	68	С123-020103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4	1434		5736		5736	459	6195
13	69	С123-040101-0402	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, PN 10, DN 80 ГОСТ 5762-2002	шт.	4	28941		115764		115764	9261	125025
14	70	С123-020103-0209	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	8	2075		16600		16600	1328	17928
15	71	С123-020101-0164	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 65 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 76х3,5 мм	шт	6	791		4746		4746	380	5126
16	72	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 17	Установка кранов пробно-спускных	комплект	2	281,83 172,67	0 0	564 345	0 0	218	249 65	877

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	73	Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 17	Установка манометров с трехходовым краном	комплект	2	2502,16	0	5004	0	4394	439	5879
						305	0	610	0		435	
18	74	Е11-181101-0104 Изм. и доп. вып. 17	Установка термометров в оправе прямых или угловых	комплект	4	1906,57	0	7626	0	6023	1154	9483
						400,72	0	1603	0		702	
19	75	Е11-130301-0406	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	12	90,64	2,4	1088	29	538	377	1582
						43,42	0,26	521	3		117	
20	76	Е11-150403-1003 Изм. и доп. вып. 17	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2	12	559,67	1,66	6716	20	1608	3668	11215
						423,98	0,57	5088	7		831	
			Итого по разделу: Узел управления подвала									657221
			Раздел: Отопление									
21	77	Е11-160401-0203 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 76 мм. Прокладка	м	390	2606,19	45,28	1016414	17661	660788	248206	1365790
						866,58	17,35	337965	6766		101170	
22	78	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	196	537		105252		105252	8420	113672
23	79	Е11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 18	Прокладка трубопроводов отопления из труб ППР со стекловолокном (PN 16) наружным диам. 25 мм	м	100	1680,76	18,19	168076	1819	19926	105370	295321
						1463,31	0,16	146331	16		21876	
24	80	С123-010602-0103	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-25x5,1 PN 25 армированные	м	100	272		27200		27200	2176	29376
25	81	С123-020401-0102	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25	шт.	156	18		2808		2808	225	3033
26	82	С123-040802-0101	Вентиль PP-R, Ду 25 мм ГОСТ 5761-2005	шт.	78	900		70200		70200	5616	75816
27	83	С123-040802-0101	Кран пробно-спускной PP-R, Ду 25 мм ГОСТ 5761-2005	шт.	78	900		70200		70200	5616	75816
28	84	С123-040802-0101	Вентиль шаровый ППР, Dy 50 мм	шт	4	2616,3		10465		10465	837	11302
29	85	С123-040802-0101	Вентиль шаровый ППР, Dy 32мм	шт	4	1986		7944		7944	636	8580
30	86	С123-020401-2703	Тройник полипропиленовый PP-R комбинированный с наружной резьбой DN 25x1/2	шт.	156	293		45708		45708	3657	49365
31	87	Е11-260101-0601	Трубопроводы. Изоляция холстами стекловолокнистыми, полотном холстопрошивным стекловолокнистым марки ПХСТ, полотном иглопробивным стеклянным марки ИПСТ	м3	6,8	116332,89	1048,54	791064	7130	7924	561138	1460378
						114119,04	492,48	776009	3349		108176	
32	88	С121-110203-0201	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	6,8	12111		82355		82355	6588	88943
33	89	Е11-130301-0406	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	27,8	90,64	2,4	2520	67	1246	874	3666
						43,42	0,26	1207	7		272	
34	90	Е11-150403-1003 Изм. и доп. вып. 17	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	27,8	559,67	1,66	15559	46	3726	8498	25981
						423,98	0,57	11787	16		1925	
35	91	Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 17	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	м	390	84,88	1,16	33103	450	589	23086	60684
						82,21	0	32063	0		4495	
			Итого по разделу: Отопление									3667723
			Раздел: Горячее водоснабжение									
36	92	Е11-160501-0205 Изм. и доп. вып. 18	Прокладка трубопроводов водоснабжения из труб ППР со стекловолокном (PN 20)наружным диам. 50 мм	м	190	1963,65	29,28	373094	5562	4327	261584	685453
						1911,6	0,57	363204	108		50774	
37	93	С123-010602-0306	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-50x6,9 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	190	1213		230470		230470	18438	248908

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
38	94	Е11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 18	Прокладка трубопроводов водоснабжения из труб ППР со стекловолокном (PN 20) наружным диам. 25 мм	м	62	1492,81	18,19	92554	1128	701	65329	170514
						1463,31	0,16	90725	10		12631	
39	95	С123-010602-0303	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25x3,5 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	62	274		16988		16988	1359	18347
40	96	С123-040802-0101	Вентиль PP-R, Ду 25 мм ГОСТ 5761-2005	шт.	48	900		43200		43200	3456	46656
41	97	С123-040802-0101	Кран шаровый PP-R, Ду 50 мм ГОСТ 5761-2005	шт.	4	2616,3		10465		10465	837	11302
42	98	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	190	84,07	1,16	15973	219	133	11247	29397
						82,21	0	15621	0		2178	
			Итого по разделу: Горячее водоснабжение									**1210577**
			Раздел: Холодное водоснабжение									
43	99	Е11-160501-0205 Изм. и доп. вып. 18	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм	м	90	1963,65	29,28	176729	2635	2050	123908	324688
						1911,6	0,57	172044	51		24051	
44	100	С123-010601-0306	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-50x4,6 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	90,9	1036		94172		94172	7534	101706
45	101	Е11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 18	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	м	36	1492,81	18,19	53741	655	407	37933	99008
						1463,31	0,16	52679	6		7334	
46	102	С123-010601-0203	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25x3,5 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	36,36	194		7054		7054	564	7618
47	103	С123-040802-0101	Вентиль PP-R, Ду 25 мм ГОСТ 5761-2005	шт.	24	900		21600		21600	1728	23328
48	104	С123-040802-0101	Кран шаровый PP-R, Ду 50 мм ГОСТ 5761-2005	шт.	2	2616,3		5233		5233	419	5651
49	105	Е11-160601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	2	3882,8	264,64	7766	529	1043	4550	13301
						3096,6	62,96	6193	126		985	
50	106	С123-040101-0402	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, PN 10, DN 80 ГОСТ 5762-2002	шт.	2	28941		57882		57882	4631	62513
51	107	С123-020103-0209	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	4	2075		8300		8300	664	8964
52	108	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	90	84,07	1,16	7566	104	63	5327	13925
						82,21	0	7399	0		1031	
			Итого по разделу: Холодное водоснабжение									**660702**
			Раздел: Подвальное освещение									
53	134	Ц13-080304-0207 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700x1100 мм. Установка на полу	шт.	2	26805,24	3311,37	53610	6623	36220	9612	68280
						5384	1290,68	10768	2581		5058	
54	135	С123-070506-0134	Шкафы учета и распределения электрической энергии напряжением 380В. ЩРС-0.4	шт.	2	163999		327998		327998	26240	354238
55	136	Ц13-080206-1901 Изм. и доп. вып. 17	Труба пластиковая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	360	347,08	14,06	124947	5063	20488	72463	213203
						276,1	3,46	99396	1247		15793	
56	137	С123-010504-0103	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	360	40		14400		14400	1152	15552
57	138	Ц13-080206-2202 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	150	96,37	1,53	14456	229	2932	8200	24468
						75,3	0,63	11295	94		1812	
58	139	С123-060131-0417	Кабели силовые АВВГ 4x25 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,145	541147		78466		78466		84744

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				км							6277	
59	140	С123-060131-1028	Кабели силовые АВВГ 4х70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,005	1527593		7638		7638	611	8249
60	141	Ц13-080206-2202 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	240	96,37 75,3	1,53 0,63	23129 18072	366 151	4691	13121 2900	39149
61	142	С123-060904-0102	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевыми жилами плоские с разделительным основанием АППВ, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,24	28825		6918		6918	553	7471
62	143	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 50 А	шт	6	4837,04 2554	105,11 31,48	29022 15324	631 189	13068	11169 3215	43407
63	144	С123-070204-0614	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	562		3372		3372	270	3642
64	145	Ц13-080305-0108 Изм. и доп. вып. 17	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке	шт	18	495,18 484,56	3,88 1,26	8913 8722	70 23	121	6296 1217	16426
65	146	С123-070220-0514	Розетка штепсельная двухместная для открытой установки без заземляющих контактов, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	18	404		7272		7272	582	7854
66	147	Ц13-080305-0305 Изм. и доп. вып. 17	Светильник потолочный или настенный для помещений с тяжелыми условиями среды, уплотненный. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	30	4670,06 1063,34	3471,53 765,98	140102 31900	104146 22980	4056	39513 14369	193984
67	148	С123-070101-2401	Светильники, тип НСБ 72-60 М55 ГОСТ 17677-82	шт.	30	3697		110910		110910	8873	119783
68	149	Ц13-080305-0201 Изм. и доп. вып. 17	Патрон стенной или потолочный	шт	30	678,03 659,54	10,39 3,78	20341 19786	312 113	243	14328 2773	37442
69	150	С123-070219-0306	Патрон подвесной для электроламп из термостойкого пластика с шнуром, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	30	199		5970		5970	478	6448
70	151	С123-070202-0104	Коробки ответвительные настенные кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм	шт.	12	778		9336		9336	747	10083
			Итого по разделу: Подвальное освещение									**1254423**
			Раздел: Ремонт подъездов									
71	157	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 16	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	690	1527,51 774,15	453,16 98,53	1053983 534164	312679 67983	207141	433546 119002	1606531
72	158	Е11-150201-0501 Изм. и доп. вып. 4	Нанесение структурной штукатурки на бетонные поверхности /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 5мм потолки и стен декоративной штукатурки типа (Дождик)	м2	1452	2583,99 1924,78	207,9 44,45	3751951 2794781	301866 64538	655304	2058710 464853	6275513
			Итого по разделу: Ремонт подъездов									**7882044**
			ИТОГО:					10023122 5625474	773716 171489	3623933	4173811 1135757	15332690
			В том числе :							0		
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика									
			Технадзор	2,3%								**352652**
			Авторский надзор	1,12%								**171726**
			Непредвиденные расх.	2%								**306654**
			Итого									**16163722**
			НДС	12%								**1939647**
			Итого с НДС									**18103368**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Герун Жанатас"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Аманжолов Р.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

КГУ «Отдел жилищных отношений акимата г. Тараза»

Руководитель Бердиев Г.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

ПКСК "Алатау-2"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Талканбаева Я.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Жители дома №24

1 Мунько 42
2 Кадырбаев 42
3 Кузахмедов 50 кв.
4 Курманкулов 47 кв
5 Сарабаев 37 кв
6 Нашмешева кв 18
7 Зиядаев кв 35