Приложение №4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика

Заказчик : ПКСК "Алатау2"
Подрядчик : ТОО "Герун Жанатас"
Наименование строительства и его адрес : Капитальный ремонт кровли, подъездов, инженерных сетей подвала жилого дома №24 микрорайона "Алатау"(8), в городе Тараз, Жамбылской области

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за сентябрь месяц 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		010/20	08.04.20.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ (тенге)									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость (по графе 1)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт кровли, подъездов, инженерных сетей подвала жилого дома №24 микрорайона "Алатау"(8), в городе Тараз, Жамбылской области	45 731 000	4 052 949							486 354	4 539 303
удержание в счет погашения аванса	13 719 300	0							0	0
К оплате:	**32 011 700**	**4 052 949**							**486 354**	**4 539 303**

ЗАКАЗЧИК:
ПКСК "Алатау2"

Директор _____ **Талканбаева Л.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Герун Жанатас"

Директор _____ **Аманжолов Р.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 176

Заказчик : **КСК Алатау 2**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО Герун Жанатас**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт кровли, подъездов, инженерных сетей подвала жилого дома №24 микрорайона "Алатау"(8), в городе Тараз, Жамбылской области**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 010/20** от **08.04.2020**

Акт выполненных работ

за **сентябрь 2020** (месяц, год) на **02-01-01 ремонтно-строительные работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: Входная группа - 6 шт. Монтаж казырьков									
1	40	Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 17	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах	т	0,558	160704,53 117936	37529,62 12848,64	89673 65808	20942 7170	2923	52544 11377	153595
2	41	Е11-090302-0201 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж элементов каркаса из трубы профильной 40х40х1,5	т	0,336	70234,21 56512,8	11401,37 4316,94	23599 18988	3831 1450	780	14716 3065	41380
3	42	Е11-090302-0201 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж элементов каркаса из трубы профильной 40х25х1,5	т	0,222	70234,21 56512,8	11401,37 4316,94	15592 12546	2531 958	515	9723 2025	27340
4	43	С121-050206-0901	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86	т	0,560232	283694		158934		158934	12715	171649
5	44	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	48	90,64 43,42	2,4 0,26	4351 2084	115 12	2151	1510 469	6329
6	45	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	48	74,87 25,37	1,7 0,26	3594 1218	82 12	2295	886 358	4838
7	46	Е12-080101-1402 Изм. и доп. вып. 16	Устройство обрешетки 50х60 мм с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	м2	42,375	648,05 184,73	32,38 8,39	27461 7828	1372 355	18261	5892 2668	36021
8	47	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2	42,375	771,72 662,57	21,12 7,72	32702 28076	895 327	3730	20451 4252	57404
9	48	С121-100104-0522	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	48,73125	2685		130843		130843	10467	141311
10	49	Е11-120101-0410	Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа	м	18	654,2 479,38	14,73 2,56	11776 8629	265 46	2882	6246 1442	19463
11	50	С121-100102-0209	Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-100	м	18	903		16254		16254	1300	17554
12	51	Е11-120101-2003	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м	12	930,78 321,57	11,55 2,87	11169 3859	139 34	7172	2803 1118	15090

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	52	С121-100102-0211	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	12	912		10944		10944	876	11820
14	53	Е12-190101-0201 Изм. и доп. вып. 18	Отверстия диаметром до 20 мм. Сверление электроперфоратором	отверстие	60	60,46 59,57	0,89 0	3628 3574	53 0	0	2573 496	6697
15	54	Е11-060301-0401	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,0010056	568252,53 332061	2229,53 942,52	571 334	2 1	235	241 65	878
16	55	Е11-100104-0206 Изм. и доп. вып. 16	Потолки и фронтон. Подшивка металосайдингом	м2	54	261,48 247,76	2,96 1,43	14120 13379	160 77	581	9688 1905	25712
17	56	С122-030101-9901	Металлосайдинг	м2	54,216	2400		130118		130118	10409	140528
			Итого по разделу: Входная группа - 6 шт. Монтаж казырьков									877609
			Раздел: Электроосвещение входной группы									
18	117	Ц13-080206-1901 Изм. и доп. вып. 17	Труба пластиковая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	97,5	347,08 276,1	14,06 3,46	33840 26920	1371 338	5549	19625 4277	57742
19	118	С123-010504-0103	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	97,5	40		3900		3900	312	4212
20	119	Ц13-080206-2202 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	97,5	96,37 75,3	1,53 0,63	9396 7342	149 61	1906	5330 1178	15904
21	120	С123-060904-0102	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевыми жилами плоские с разделительным основанием АППВ, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,0975	28825		2810		2810	225	3035
22	121	С123-070202-0104	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм	шт.	6	778		4668		4668	373	5041
23	122	Ц13-080205-0901 Изм. и доп. вып. 17	Светильники, устанавливаемые вне зданий с лампами накаливания	шт	6	6292,19 1664,05	2963,44 674,12	37753 9984	17781 4045	9988	10101 3828	51682
24	123	С123-070101-0231	Светильник подвесной, тип НСП02-200-001 IP52 ГОСТ 17677-82	шт.	6	1484		8904		8904	712	9616
25	124	С123-070104-0401	Лампы компактные люминесцентные, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 11 Вт	шт.	6	478		2868		2868	229	3097
26	125	Ц13-080305-0101 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	шт	6	454,03 444,18	3,12 0,94	2724 2665	19 6	40	1923 372	5019
27	126	С123-070218-1801	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	6	827		4962		4962	397	5359
			Итого по разделу: Электроосвещение входной группы									160707
			Раздел: Электроосвещение подъездов									
28	127	Ц13-080206-1901 Изм. и доп. вып. 17	Труба пластиковая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	120	347,08 276,1	14,06 3,46	41649 33132	1688 416	6829	24154 5264	71068

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	128	С123-010504-0103	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм		120	40		4800		4800		5184
				м							384	
30	129	Ц13-080206-2202 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава		120	96,37	1,53	11564	183	2345	6560	19575
				м		75,3	0,63	9036	76		1450	
31	130	С123-060904-0102	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевыми жилами плоские с разделительным основанием АППВ, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79		0.12	28825		3459		3459		3736
				км							277	
32	131	С123-070202-0104	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм		30	778		23340		23340		25207
				шт.							1867	
33	132	Ц13-080305-0306 Изм. и доп. вып. 17	Установка и подключение датчиков движения с прожектором вместе на освещения в подъезде		30	4863,35	3718,66	145901	111560	4056	39691	200439
				шт		1009,5	828,06	30285	24842		14847	
34	133	С123-070106-1101	Светильники светодиодные с датчиком движения, 220 В, IP20, мощностью 7 Вт, крепление на поверхность потолка и стен		30	6630		198900		198900		214812
				шт.							15912	
			Итого по разделу: Электроосвещение подъездов									540021
			Раздел: Ремонт подъездов									
35	159	Е11-130301-0111	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка грунт-шпаклевкой ЭП-0010, первый слой		1452	274,36	2,4	398368	3489	329653	47233	481249
				м2		44,92	0,26	65225	376		35648	
36	160	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами		398	641,84	5,74	255453	2286	71559	131421	417823
				м2		456,3	2,31	181607	921		30950	
37	161	Е11-150405-0104 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами		402	775,32	6,01	311677	2418	78793	166643	516586
				м2		573,3	2,44	230467	982		38266	
38	162	Е11-150403-0308 Изм. и доп. вып. 17	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке		652	806,04	3,82	525538	2488	159634	262416	850991
				м2		557,39	1,61	363417	1050		63036	
			Итого по разделу: Ремонт подъездов									2266649
			ИТОГО:					2717803	173813	1417581	842370	3844573
								1126403	43555		284811	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Технадзор	2,3%								88425
			Авторский надзор	1,12%								43059
			Непредвиденные расх.	2%								76891
			Итого									4052949
			НДС	12%								486354
			Итого с НДС									4539303

Сдал (Подрядчик) **Принял (Заказчик)**

ТОО "Герун Жанатас" КГУ «Отдел жилищных отношений акимата г.Тараз» ПКСК "Алатау 2"

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Аманжолов Р.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Руководитель Ералиев Г.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Талканбаева Л.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Жители дома №24

фасад
освещение + дорп.
Плитка
сетки
утепление
Урны
покраска стойки ограждения.

Собственник
1 Зеф кв 35. Ильдаев В.
2 Брагьмино кв 18
3 Исанкова кв 31
4. Ибрагим 37. кв.
5 Мир Кузахмедов кв 50
6 Жолдыбаева 7 кв
7. Кокеймектова 23 кв

подвал-тепла
ведро