Приложение №4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика

Заказчик : ПКСК "Алатау 2"
Подрядчик : ТОО "Герун Жанатас"
Наименование строительства и его адрес : Капитальный ремонт кровли, подъездов, инженерных сетей подвала жилого дома №29 микрорайона "Алатау"(8), в городе Тараз, Жамбылской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за сентябрь месяц 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		011/20	08.04.20.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ (тенге)									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость (по графе 1)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт кровли, подъездов, инженерных сетей подвала жилого дома №29 микрорайона "Алатау"(8), в городе Тараз, Жамбылской области	53 013 680	11 659 275							3 982 684	15 641 959
удержание в счет погашения аванса	15 904 104	3 485 807							418 297	3 904 104
К оплате:	**37 109 576**	**8 173 468**							**3 564 387**	**11 737 855**

ЗАКАЗЧИК:
ПКСК "Алатау2"

Директор _____ **Талканбаева Л.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Герун Жанатас "

Директор _____ **Аманжолов Р.**

Форма по приложению 3-1
Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КСК Алатау 2**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО Герун Жанатас**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт кровли, подъездов, инженерных сетей подвала жилого дома №29 микрорайона "Алатау"(8), в городе Тараз, Жамбылской области**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 011/20 от 08.04.2020**

Акт выполненных работ

за **октябрь 2020** (месяц, год) на **02-1-01 ремонтно-строительные работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: Входная группа - 6 шт. Монтаж казырьков									
1	45	Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 17	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах	т	0,558	160704,53 117936	37529,62 12848,64	89673 65808	20942 7170	2923	52544 11377	153595
2	46	Е11-090302-0201 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж элементов каркаса из трубы профильной 40х40х1,5	т	0,336	70175,12 56512,8	11401,37 4316,94	23579 18988	3831 1450	760	14716 3064	41358
3	47	Е11-090302-0201 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж элементов каркаса из трубы профильной 40х25х1,5	т	0,222	70175,12 56512,8	11401,37 4316,94	15579 12546	2531 958	502	9723 2024	27326
4	48	С121-050206-0901	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86	т	0,560232	283694		158934		158934	12715	171649
5	49	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	48	90,64 43,42	2,4 0,26	4351 2084	115 12	2151	1510 469	6329
6	50	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	48	74,87 25,37	1,7 0,26	3594 1218	82 12	2295	886 358	4838
7	51	Е12-080101-1402 Изм. и доп. вып. 16	Устройство обрешетки 50х60 мм с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	м2	42,375	648,05 184,73	32,38 8,39	27461 7828	1372 355	18261	5892 2668	36021
8	52	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2	42,375	771,72 662,57	21,12 7,72	32702 28076	895 327	3730	20451 4252	57404
9	53	С121-100104-0522	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	48,73125	2685		130843		130843	10467	141311
10	54	Е11-120101-0410	Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа	м	18	654,2 479,38	14,73 2,56	11776 8629	265 46	2882	6246 1442	19463
11	55	С121-100102-0209	Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-100	м	18	903		16254		16254	1300	17554
12	56	Е11-120101-2003	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м	12	930,78 321,57	11,55 2,87	11169 3859	139 34	7172	2803 1118	15090
13	57	С121-100102-0211	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	12	912		10944		10944	876	11820
14	58	Е12-190101-0201	Отверстия диаметром до 20 мм. Сверление электроперфоратором	отверстие	60	60,46 59,57	0,89 0	3628 3574	53 0	0	2573 496	6697
15	59	Е11-060301-0401	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой		0,0010056	568252,53	2229,53	571	2	235	241	878

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	60	Е11-100104-0206 Изм. и доп. вып. 16	Потолки и фронтон. Подшивка металосайдингом	1т		332061	942,52	334	1		65	
				м2	54	261,48	2,96	14120	160	581	9688	25712
						247,76	1,43	13379	77		1905	
17	61	С122-030101-9901	Металлосайдинг	м2	54,216	2400		130118		130118		140528
											10409	
			Итого по разделу: Входная группа - 6 шт. Монтаж казырьков									877573
			Раздел: Электроосвещение входной группы									
18	140	Ц13-080206-1901 Изм. и доп. вып. 17	Труба пластиковая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	97,5	347,08	14,06	33840	1371	5549	19625	57742
						276,1	3,46	26920	338		4277	
19	141	С123-010504-0103	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	97,5	40		3900		3900		4212
											312	
20	142	Ц13-080206-2202 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого и проложенные трубы и металлические рукава	м	97,5	96,37	1,53	9396	149	1906	5330	15904
						75,3	0,63	7342	61		1178	
21	143	С123-060904-0102	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевыми жилами плоские с разделительным основанием АППВ, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,0975	28825		2810		2810	225	3035
22	144	С123-070202-0104	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм	шт.	6	778		4668		4668	373	5041
23	145	Ц13-080205-0901 Изм. и доп. вып. 17	Светильники, устанавливаемые вне зданий с лампами накаливания	шт	6	6292,19	2963,44	37753	17781	9988	10101	51682
						1664,05	674,12	9984	4045		3828	
24	146	С123-070101-0231	Светильник подвесной, тип НСП02-200-001 IP52 ГОСТ 17677-82	шт.	6	1484		8904		8904	712	9616
25	147	С123-070104-0401	Лампы компактные люминесцентные, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 11 Вт	шт.	6	478		2868		2868	229	3097
26	148	Ц13-080305-0101 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	шт	6	454,03	3,12	2724	19	40	1923	5019
						444,18	0,94	2665	6		372	
27	149	С123-070218-1801	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	6	827		4962		4962	397	5359
			Итого по разделу: Электроосвещение входной группы									160707
			Раздел: Электроосвещение подъездов									
28	150	Ц13-080206-1901 Изм. и доп. вып. 17	Труба пластиковая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	120	347,08	14,06	41649	1688	6829	24154	71068
						276,1	3,46	33132	416		5264	
29	151	С123-010504-0103	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	120	40		4800		4800	384	5184
30	152	Ц13-080206-2202 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого и проложенные трубы и металлические рукава	м	120	96,37	1,53	11564	183	2345	6560	19575
						75,3	0,63	9036	76		1450	
31	153	С123-060904-0102	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевыми жилами плоские с разделительным основанием АППВ, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,12	28825		3459		3459	277	3736
32	154	С123-070202-0104	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм	шт.	30	778		23340		23340	1867	25207
33	155	Ц13-080305-0306 Изм. и доп. вып. 17	Установка и подключение датчиков движения с прожектором вместе на освещения в подъезде		30	4863,35	3718,66	145901	111560	4056	39691	200439

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
34	156	С123-070106-1101	Светильники светодиодные с датчиком движения, 220 В, IP20, мощностью 7 Вт, крепление на поверхность потолка и стен	шт.	30	6630 1009,5	828,06	198900 30285	24842	198900	15912 14847	214812
			Итого по разделу: Электроосвещение подъездов									540021
			Раздел: Фасад									
35	177	Е12-110103-0202	Частичный ремонт несущих стен козырька входной группы Обдирка вручную	м2	45	401,04 395,17	0,03 0	18047 17783	1 0	263	12804 2468	33318
36	178	Е11-080701-0102	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	м2	127.8	764.27 481,11	1,89 0,91	97674 61486	241 116	35947	44353 11362	153389
37	179	Е11-150212-0304 Изм. и доп. вып. 10	Входная группа. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм по фасаду	м2	12	2610,68 684,71	3,91 1,78	31328 8217	47 21	23065	5931 2981	40240
38	180	Е11-130301-0111	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка грунт-шпаклевкой ЭП-0010, первый слой	м2	614	274,36 44,92	2,4 0,26	168456 27581	1476 159	139399	19973 15074	203503
39	181	Е11-150402-0203 Изм. и доп. вып. 4	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности поливинилацетатная	м2	426	208,54 108,59	1,4 0,65	88838 46260	598 276	41981	33506 9788	132132
40	182	Е11-150403-0308 Изм. и доп. вып. 17	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным(цоколь)	м2	188	806,04 557,39	3,82 1,61	151536 104789	717 303	46029	75666 18176	245378
41	183	Е11-150403-1003 Изм. и доп. вып. 17	Масляная окраска стальных труб газификации диаметром более 50 мм белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	10	559,67 423,98	1,66 0,57	5597 4240	17 6	1340	3057 692	9346
			Итого по разделу: Фасад									817306
			Раздел: Ремонт подъездов									
42	192	Е12-120104-0501	Очистка вручную потолка от известковой окраски	м2	402	161,62 161,62	0 0	64973 64973	0 0	0	46780 8940	120694
43	193	Е12-120104-0504	Очистка вручную от масляной,перхлорвиниловой окраски стен	м2	1050	233,36 233,36	0 0	245024 245024	0 0	0	176417 33715	455156
44	194	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 16	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	690	1527,51 774,15	453,16 98,53	1053983 534164	312679 67983	207141	433546 119002	1606531
45	195	Е11-150201-0501 Изм. и доп. вып. 4	Нанесение структурной штукатуркина бетонные поверхности /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 5мм потолкови стен декоративной штукатурки типа (Дождик)	м2	1452	2583,99 1924,78	207,9 44,45	3751951 2794781	301866 64538	655304	2058710 464853	6275513
46	196	Е11-130301-0111	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка грунт-шпаклевкой ЭП-0010, первый слой	м2	1452	274,36 44,92	2,4 0,26	398368 65225	3489 376	329653	47233 35648	481249
47	197	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	398	641,84 456,3	5,74 2,31	255453 181607	2286 921	71559	131421 30950	417823
48	198	Е11-150405-0104 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	402	775,32 573,3	6,01 2,44	311677 230467	2418 982	78793	166643 38266	516586
49	199	Е11-150403-0308 Изм. и доп. вып. 17	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	м2	652	806,04 557,39	3,82 1,61	525538 363417	2488 1050	159634	262416 63036	850991
			Итого по разделу: Ремонт подъездов									10724545
			ИТОГО:					8395177 5035701	791454 176957	2568017	3753113 971860	13120152
			В том числе :							0		
			Стоимость оборудования, всего									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		262403				13382555
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
			Затраты на технический надзор	3,24%								433595
			Затраты на авторский надзор	1,12%								149885
			Налог на добавленную стоимость	12%								1675924
			Итого по Акту									15641959

Сдал (Подрядчик)

ГОО "Герун Жанатас"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Аманжолов Р.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

КГУ «Отдел жилищных отношений акимата г.Тараз»

Руководитель Ералиев Г.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ПКСК "Алатау 2"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Талканбаева Л.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора

Жители дома №29

собств. кв. 54 Джаутемеев Ж.Н.
собств. кв. 26 Мусабеков Т.А.
собств. кв. 15 Жиров В.В.
собств. кв. 47 Бакеева А.
собств. кв. 57 Баетова С.С.
собств. кв. 83 Ваулина Е.Н.
собств. кв. 44 Джаманов Б.С.