Приложение №4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика

Заказчик : ПКСК "Алатау-2"
Подрядчик : ТОО "Герун-Жанатас"
Наименование строительства и его адрес : Капитальный ремонт кровли, подъездов, инженерных сетей подвала жилого дома №29 микрорайона "Алатау"(8), в городе Тараз, Жамбылской области

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за сентябрь месяц 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		011/20	08.04.20.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ (тенге)									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость (по графе 1)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт кровли, подъездов, инженерных сетей подвала жилого дома №29 микрорайона "Алатау"(8), в городе Тараз, Жамбылской области	37 371 721	33 389 037							3 982 684	37 371 721
удержание в счет погашения аванса	12 000 000	10 714 286							1 285 714	12 000 000
К оплате:	**25 371 721**	**22 674 751**							**2 696 970**	**25 371 721**

ЗАКАЗЧИК:
ПКСК "Алатау-2"

Директор _____ **Галканбаева Л.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО " Герун-Жанатас"

Директор _____ **и.о. Айнабеков М.**

«Тұрғын үй жөндеу - Тараз» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Кіріс № 206 « 15 » 09 20 20 ж.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КСК Алатау-2**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО Герун Жанатас**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт кровли, подъездов, инженерных сетей подвала жилого дома №29 микрорайона "Алатау"(8), в городе Тараз, Жамбылской области**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 011/20** от **08.04.2020**

Акт выполненных работ

за **сентябрь 2020** (месяц, год) на **02-1-01 ремонтно-строительные работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Устройсто кровли									
1	1	Е12-080101-0201	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	м2	112	158,33 158,08	0,24 0	17733 17705	26 0	1	12748 2438	32919
2	2	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	23,44	30935,22 9652,5	3927,27 1330,84	725122 226255	92055 31195	406812	185364 72839	983324
3	3	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3806	225938		85992		85992	6879	92871
4	4	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08635	234691		20266		20266	1621	21887
5	5	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Установка закладных деталей ЗД-1 весом 6,79 кг	1т	0,82838	725133,39 69078	1305,39 549,96	600686 57223	1081 456	542382	41528 51377	693592
6	6	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16	Установка мауэрлатов, стойка, лежень, связь жесткости сечением 100х100мм	м3	4,991	97042,36 22763	1404,49 562,92	484338 113610	7010 2810	363718	83822 45453	613613
7	7	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16	Установка стропил сечением 45х 170мм	м3	9,648	97042,36 22763	1404,49 562,92	936265 219617	13551 5431	703097	162035 87864	1186164
8	8	Е11-100210-0101 Изм. и доп. вып. 16	Установка прогонов сечением 100 х 200мм	м3	5,208	18739,72 12803	1332,33 562,92	97596 66678	6939 2932	23980	50119 11817	159533
9	9	Е11-100210-0101 Изм. и доп. вып. 16	Установка подкосов, кобылки, конькового бруса, вертикальной связи, затяжки сечением 50х150мм	м3	8,896	18739,72 12803	1332,33 562,92	166709 113895	11852 5008	40961	85610 20186	272504
10	10	Е11-100210-0101 Изм. и доп. вып. 16	Установка диагональной ноги сечением 60х200мм	м3	0,44	18739,72 12803	1332,33 562,92	8245 5633	586 248	2026	4234 998	13478
11	11	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16	Установка по узлу накладка, брус, брус опорные	м3	1,684	97042,36 22763	1404,49 562,92	163419 38333	2365 948	122721	28282 15336	207038
12	12	Е12-080101-1402 Изм. и доп. вып. 16	Устройство обрешетки 50х60 мм с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	м2	1410,1	648,05 184,73	32,38 8,39	913812 260493	45654 11829	607666	196072 88791	1198675
13	13	С121-070203-0101	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	10,987	57274		629269		629269	50342	679611
14	14	Е11-100102-0205 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Устройство карнизов	м2	17,12	3617,12 1551,55	24,42 11,66	61925 26563	418 200	34945	19269 6496	87689
15	15	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	30,867	8812,24 862,68	56,98 24,81	272007 26628	1759 766	243620	19724 23338	315070
16	16	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита		1198,585	306,82	2,64	7744	3168	325368	29224	428725

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м2		32,71	1,15	39208	1380		31757	
17	17	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Крепление металлическими скрутками стропил, карнизного щита, мауэрлата и обрешетки к стропилам	1т	0,56	891873,39	1305,39	499449	731	366660	95304	642333
						235818	549,96	132058	308		47580	
18	18	С121-050303-0105	Катанка из углеродистой стали о быкновенного качества диаметром 6,5 мм ГОСТ 3013695	т	0,56	234117		131106		131106		141594
											10488	
19	19	Е11-460302-0401	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 20 см2	отверстие	180	292,31	125,28	52616	22550	0	28954	88095
						167,03	56,38	30066	10148		6526	
20	20	Е12-190101-0201	Отверстия диаметром до 20 мм. Сверление электроперфоратором	отверстие	610	60,46	0,89	36878	542	0	26162	68083
						59,57	0	36336	0		5043	
21	21	Е11-060301-0401	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	т	0,27622	568252,53	2229,53	156963	616	64625	66227	241045
						332061	942,52	91722	260		17855	
22	22	Е11-460303-0102	Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2	м3	2,4	77138,23	660,28	185132	1585	78721	76012	282035
						43677,48	311,04	104826	746		20892	
23	23	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2	1410,1	771,72	21,12	1088200	29784	124125	680530	1910228
						662,57	7,72	934291	10889		141498	
24	24	С121-100104-0522	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	1621,615	2685		4354036		4354036		4702359
											348323	
25	25	Е11-120101-1201	Ограждение кровель перилами	м	190	96,21	21,44	18280	4073	1327	10257	30820
						67,79	7,19	12880	1365		2283	
26	26	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,8034	225938		181519		181519		196040
											14521	
27	27	Е12-080101-1801 Изм. и доп. вып. 16	Устройство снегозадержателей	м	190	1634,98	9,87	310646	1874	239299	50362	389889
						365,65	2,5	69473	475		28881	
28	28	Е11-120101-2003	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м	70	930,78	11,55	65155	808	41837	16352	88027
						321,57	2,87	22510	201		6521	
29	29	С121-100102-0111	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	70	1375		96250		96250		103950
											7700	
30	30	Е11-120101-2002	Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м	164	1611,62	1072,86	264306	175949	43862	59534	349747
						271,31	232,87	44495	38191		25907	
31	31	С121-100105-0102	Сталь листовая кровельная СТК-1 толщиной 0,7 мм	т	0,384	134788		51759		51759		55899
											4141	
32	32	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Монтаж канализационного стояка из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	120	1837,08	3	220449	361	129638	65227	308531
						753,76	1,19	90451	142		22854	
33	33	Е11-260101-0601	Трубопроводы. Изоляция холстами стекловолокнистыми, полотном холстопрошивным стекловолокнистым марки ПХСТ, полотном иглопробивным стеклянным марки ИПСТ	м3	6	116332,89	1048,54	697997	6291	6992	495122	1288569
						114119,04	492,48	684714	2955		95450	
34	34	С121-110203-0201	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	6	12111		72666		72666		78479
											5813	
35	35	Е11-120101-1101	Установка колпаков оцинкованных ф200 мм на трубы дымоходов	колпак	6	12576,83	26,94	75461	162	62735	9102	91328
						2094,05	12,96	12564	78		6765	
36	36	Е11-120101-0901	Желоба настенные. Устройство	м	128	6676,98	133,14	854653	17042	733451	79886	1009303
						813,75	53,07	104160	6793		74763	
37	37	Е11-100106-0101 Изм. и доп. вып. 16	Устройство слуховых окон	шт	6	19243,33	840,67	115460	5044	70835	29994	157090
						6596,8	346,28	39581	2078		11636	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
38	38	С121-090105-0605	Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92	м2	8,7	8052		70052		70052	5604	75657
39	39	С121-090404-0701	Прибор фрамужный ПФ1 ГОСТ 5090-86	шт.	12	4591		55092		55092	4407	59499
40	40	Е11-120101-0706	Окна слуховые. Устройство покрытия из профилированного оцинкованного листа	м2	10,5	2040,17 1636,88	86,09 33,61	21422 17187	904 353	3331	12629 2724	36775
41	41	С121-100104-0522	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	12,075	2685		32421		32421	2594	35015
42	42	Е12-190101-0901	Очистка кровли от строительного мусора	т	1,983492	1947,03 1946,03	0 0	3862 3860	0 0	2	2779 531	7172
43	43	С341-310104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	1,983492	573		1137			91	1227
44	44	С341-020102-1025	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км	т	1,983492	476		944			76	1020
			Итого по разделу: 1. Устройсто кровли									19426502
			Раздел: 3. Узел управления подвала									
45	62	Е11-180801-0101 Изм. и доп. вып. 17	Демонтаж узлов тепловых элеваторных номер 1, 2	1узел	1	11155 10145,09	824,36 334,15	11155 10145	824 334	186	7545 1496	20196
46	63	Е12-150102-1601	Элеватор номер: 1-5. Демонтаж	шт.	1	1116,83 1116,83	0 0	1117 1117	0 0	0	804 154	2075
47	64	Е12-150102-0202	Демонтаж грязевиков ф159 мм	прибор	2	1725,2 1725,15	0 0	3450 3450	0 0	0	2484 475	6409
48	65	Е12-150101-0301	Демонтаж крана ф50	шт	4	62,7 61,85	0,85 0,19	251 247	3 1	0	179 34	464
49	66	Е12-150101-0313	Демонтаж задвижек фланцевых диаметром 80 мм	шт	4	1055,34 1034,01	21,3 4,63	4221 4136	85 19	0	2991 577	7790
50	67	Е12-150101-0202	Демонтаж отводов диаметром 76 мм	м	2,7	935,72 908,45	27,26 5,93	2526 2453	74 16	0	1778 344	4648
51	68	Е11-180801-0101 Изм. и доп. вып. 17	Установка узлов тепловых элеваторных номер 1, 2	1узел	1	61970,91 12681,36	1030,45 417,69	61971 12681	1030 418	48259	9431 5712	77114
52	69	Е11-180801-0201 Изм. и доп. вып. 6	Установка элеваторов номер 1 и 2	шт	1	18685,27 2694,05	207,59 51,68	18685 2694	208 52	15784	1977 1653	22315
53	70	Е11-180701-0106	Установка грязевиков с наружным диаметром патрубка 159 мм	1шт	2	119675,44 9723,3	609,08 116,35	239351 19447	1218 233	218686	14169 20282	273802
54	71	Е11-160601-0102	Установка задвижек на трубопроводах из стальных труб диам. 50 мм	1шт	2	2164,82 1750,77	116,18 25,92	4330 3502	232 52	596	2558 551	7439
55	72	С123-040101-0401	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, PN 10, DN 50 ГОСТ 5762-2002	шт.	2	23916		47832		47832	3827	51659
56	73	С123-020103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4	1434		5736		5736	459	6195
57	74	С123-040101-0402	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, PN 10, DN 80 ГОСТ 5762-2002	шт.	4	28941		115764		115764	9261	125025
58	75	С123-020103-0209	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	8	2075		16600		16600	1328	17928
59	76	С123-020101-0164	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 65 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 76х3,5 мм	шт	6	791		4746		4746	380	5126

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
60	77	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 17	Установка кранов пробно-спускных	комплект	2	281,83 172,67	0 0	564 345	0 0	218	249 65	877
61	78	Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 17	Установка манометров с трехходовым краном	комплект	2	2502,16 305	0 0	5004 610	0 0	4394	439 435	5879
62	79	Е11-181101-0104 Изм. и доп. вып. 17	Установка термометров в оправе прямых или угловых	комплект	4	1906,57 400,72	0 0	7626 1603	0 0	6023	1154 702	9483
63	80	Е11-130301-0406	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	12	90,64 43,42	2,4 0,26	1088 521	29 3	538	377 117	1582
64	81	Е11-150403-1003 Изм. и доп. вып. 17	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная. количество окрасок 2	м2	12	559,67 423,98	1,66 0,57	6716 5088	20 7	1608	3668 831	11215
			Итого по разделу: 3. Узел управления подвала									**657221**
			Раздел: 4. Отопление									
65	82	Е12-150101-0102	Разборка трубопроводов центрального отопления на резьбе диаметром 76 мм	м	390	685,8 614,09	16,02 3,15	267462 239494	6248 1228	21721	173319 35263	476044
66	83	Е12-150101-0101	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 25 мм	м	100	398,75 357	9,41 1,85	39875 35700	941 185	3234	25837 5257	70969
67	84	Е12-150101-0503 Изм. и доп. вып. 17	Демонтаж кранов ф50мм	шт	4	1618,65 1584,03	7 3,37	6475 6336	28 13	110	4572 884	11930
68	85	Е12-150101-0503 Изм. и доп. вып. 17	Демонтаж кранов ф32мм	шт	4	1618,65 1584,03	7 3,37	6475 6336	28 13	110	4572 884	11930
69	86	Е12-150101-0301	Кран Ду 25 мм. Снятие	шт	156	62,7 61,85	0,85 0,19	9781 9648	133 29	0	6967 1340	18088
70	87	Е11-160401-0203 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 76 мм. Прокладка	м	390	2606,19 866,58	45,28 17,35	1016414 337965	17661 6766	660788	248206 101170	1365790
71	88	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	196	537		105252		105252	8420	113672
72	89	Е11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 16	Прокладка трубопроводов отопления из труб ППР со стекловолокном (PN 16) наружным диам. 25 мм	м	100	1677,09 1463,31	18,19 0,16	167709 146331	1819 16	19559	105370 21846	294925
73	90	С123-010602-0103	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-25x5,1 PN 25 армированные	м	100	272		27200		27200	2176	29376
74	91	С123-020401-0102	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25	шт.	156	18		2808		2808	225	3033
75	92	С123-040802-0101	Вентиль PP-R, Ду 25 мм ГОСТ 5761-2005	шт.	78	900		70200		70200	5616	75816
76	93	С123-040802-0101	Кран пробно-спускной PP-R, Ду 25 мм ГОСТ 5761-2005	шт.	78	900		70200		70200	5616	75816
77	94	С123-040802-0101	Вентиль шаровый ППР, Dy 50 мм	шт	4	2616,3		10465		10465	837	11302
78	95	С123-040802-0101	Вентиль шаровый ППР, Dy 32мм	шт	4	1986		7944		7944	636	8580
79	96	С123-020401-2703	Тройник полипропиленовый PP-R комбинированный с наружной резьбой DN 25x1/2	шт.	156	293		45708		45708	3657	49365
80	97	Е11-260101-0601	Трубопроводы. Изоляция холстами стекловолокнистыми, полотном холстопрошивным стекловолокнистым марки ПХСТ, полотном иглопробивным стеклянным марки ИПСТ	м3	6,8	116332,89 114119,04	1048,54 492,48	791064 776009	7130 3349	7924	561138 108176	1460378
81	98	С121-110203-0201	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	6,8	12111		82355		82355	6588	88943

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
82	99	Е11-130301-0406	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	27,8	90,64	2,4	2520	67	1246	874	3666
						43,42	0,26	1207	7		272	
83	100	Е11-150403-1003 Изм. и доп. вып. 17	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	27,8	559,67	1,66	15559	46	3726	8498	25981
						423,98	0,57	11787	16		1925	
84	101	Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 17	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	м	390	84,88	1,16	33103	450	589	23086	60684
						82,21	0	32063	0		4495	
			Итого по разделу: 4. Отопление									4256288
			Раздел: 5. Горячее водоснабжение									
85	102	Е12-150102-0302	Разборка трубопроводов центрального отопления на резьбе диаметром 50 мм	м	190	593,5	0	112764	0	0	81190	209470
						593,5	0	112764	0		15516	
86	103	Е12-150101-0101	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 25 мм	м	62	398,75	9,41	24722	583	2005	16019	44001
						357	1,85	22134	115		3259	
87	104	Е12-150101-0503 Изм. и доп. вып. 17	Демонтаж вентиля ф50мм	шт	4	1618,65	7	6475	28	110	4572	11930
						1584,03	3,37	6336	13		884	
88	105	Е12-150101-0301	Кран Ду25 мм. Снятие	шт	48	62,7	0,85	3009	41	0	2144	5565
						61,85	0,19	2969	9		412	
89	106	Е11-160501-0205 Изм. и доп. вып. 16	Прокладка трубопроводов водоснабжения из труб ППР со стекловолокном (PN 20)наружным диам. 50 мм	м	190	1960,9	29,28	372571	5562	3805	261584	684888
						1911,6	0,57	363204	108		50732	
90	107	С123-010602-0306	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-50x6,9 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	190	1213		230470		230470		248908
											18438	
91	108	Е11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 16	Прокладка трубопроводов водоснабжения из труб ППР со стекловолокном (PN 20) наружным диам. 25 мм	м	62	1489,14	18,19	92327	1128	474	65329	170269
						1463,31	0,16	90725	10		12612	
92	109	С123-010602-0303	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25x3,5 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	62	274		16988		16988		18347
											1359	
93	110	С123-040802-0101	Вентиль PP-R. Ду 25 мм ГОСТ 5761-2005	шт.	48	900		43200		43200		46656
											3456	
94	111	С123-040802-0101	Кран шаровый PP-R, Ду 50 мм ГОСТ 5761-2005	шт.	4	2616,3		10465		10465		11302
											837	
95	112	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	190	84,07	1,16	15973	219	133	11247	29397
						82,21	0	15621	0		2178	
			Итого по разделу: 5. Горячее водоснабжение									1480733
			Раздел: 6. Холодное водоснабжение									
96	113	Е12-150101-0102	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 50 мм	м	90	685,8	16,02	61722	1442	5013	39997	109856
						614,09	3,15	55268	283		8138	
97	114	Е12-150101-0101	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 20 мм	м	36	398,75	9,41	14355	339	1164	9301	25549
						357	1,85	12852	67		1893	
98	115	Е12-150101-0313	Демонтаж задвижек фланцевых диаметром 50 мм	шт	2	1055,34	21,3	2111	43	0	1496	3895
						1034,01	4,63	2068	9		289	
99	116	Е12-150101-0503 Изм. и доп. вып. 17	Демонтаж вентиля ф50мм	шт	2	1618,65	7	3237	14	55	2286	5965
						1584,03	3,37	3168	7		442	
100	117	Е12-150101-0301	Кран Ду25 мм. Снятие	шт	24	62,7	0,85	1505	20	0	1072	2783
						61,85	0,19	1484	4		206	
101	118	Е11-160501-0205 Изм. и доп. вып. 16	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм	м	90	1960,9	29,28	176481	2635	1802	123908	324421
						1911,6	0,57	172044	51		24031	
102	119	С123-010601-0306	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-50x4,6 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		90,9	1036		94172		94172		101706

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м							7534	
103	120	Е11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 16	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	м	36	1489,14	18,19	53609	655	275	37933	98866
						1463,31	0,16	52679	6		7323	
104	121	С123-010601-0203	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25x3,5 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	36,36	194		7054		7054		7618
											564	
105	122	С123-040802-0101	Вентиль PP-R, Ду 25 мм ГОСТ 5761-2005	шт.	24	900		21600		21600		23328
											1728	
106	123	С123-040802-0101	Кран шаровый PP-R, Ду 50 мм ГОСТ 5761-2005	шт.	2	2616,3		5233		5233		5651
											419	
107	124	Е11-160601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	2	3882,8	264,64	7766	529	1043	4550	13301
						3096,6	62,96	6193	126		985	
108	125	С123-040101-0402	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, PN 10, DN 80 ГОСТ 5762-2002	шт.	2	28941		57882		57882		62513
											4631	
109	126	С123-020103-0209	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	4	2075		8300		8300		8964
											664	
110	127	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	90	84,07	1,16	7566	104	63	5327	13925
						82,21	0	7399	0		1031	
			Итого по разделу: 6. Холодное водоснабжение									**808341**
			Раздел: 7. Канализация									
111	128	Е12-150101-0202	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	м	80	935,72	27,26	74857	2181	1	52668	137727
						908,45	5,93	72676	474		10202	
112	129	Е11-161001-0202 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации диаметром до 100 мм. Врезки в действующие внутренние сети	врезка	14	14988,25	26,94	209835	377	73660	97906	332360
						9699,9	12,96	135799	181		24619	
113	130	Е12-190101-0104 Изм. и доп. вып. 4	Пробивка отверстий размер стороны отверстия до 200 мм	отверст	22	1500,93	0	33020	0	0	23775	61339
						1500,92	0	33020	0		4544	
114	131	Е12-190101-0403 Изм. и доп. вып. 16	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов	отверст	22	817,52	6,81	17985	150	3358	10447	30707
						658,05	1,48	14477	33		2275	
115	132	Е11-010205-0302	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	23,5	1613,92	0	37927	0	0	27308	70453
						1613,92	0	37927	0		5219	
116	133	Е11-230101-0101	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	11,5	3636,72	157,82	41822	1815	28336	8779	54649
						1014,9	45,36	11671	522		4048	
117	134	Е11-010205-0502	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	23,5	841,75	0	19781	0	0	14242	36746
						841,75	0	19781	0		2722	
118	135	Е11-010201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	23,5	156,47	74,39	3677	1748	0	1964	6093
						82,08	34,02	1929	799		451	
119	136	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	80	762,23	3	60979	240	437	43485	112821
						753,76	1,19	60301	95		8357	
120	137	С123-010801-0107	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 2,2 мм	м	80,8	550		44440		44440		47995
											3555	
121	138	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 150 мм	м	36	762,23	3	27440	108	197	19568	50769
						753,76	1,19	27135	43		3761	
122	139	С123-010801-0111	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 150, толщина стенки 3,2 мм	м	36	1576		56736		56736		61275
											4539	
			Итого по разделу: 7. Канализация									**1002934**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 10. Подвальное освещение									
123	157	Ц13-080304-0104 Изм. и доп. вып. 17	Демонтаж щита распределительного или шкафа ввода ЩРС-0,4	м	2	5494,99 2692	2718,64 1057,73	10990 5384	5437 2115	169	5400 1311	17701
124	158	Е12-170101-0601	Демонтаж кабеля	м	145	88,38 87,53	0,85 0,19	12816 12692	124 27	0	9158 1758	23731
125	159	Ц13-080304-0207 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на полу	шт.	2	26797,19 5384	3311,37 1290,68	53594 10768	6623 2581	36204	9612 5056	68262
126	160	С123-070506-0134	Шкафы учета и распределения электрической энергии напряжением 380В. ЩРС-0.4	шт.	2	163999		327998		327998	26240	354238
127	161	Ц13-080206-1901 Изм. и доп. вып. 17	Труба пластиковая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	360	347,08 276,1	14,06 3,46	124947 99396	5063 1247	20488	72463 15793	213203
128	162	С123-010504-0103	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	360	40		14400		14400	1152	15552
129	163	Ц13-080206-2202 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	150	96,37 75,3	1,53 0,63	14456 11295	229 94	2932	8200 1812	24468
130	164	С123-060131-0417	Кабели силовые АВВГ 4х25 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,145	541147		78466		78466	6277	84744
131	165	С123-060131-1028	Кабели силовые АВВГ 4х70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,005	1527593		7638		7638	611	8249
132	166	Ц13-080206-2202 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	240	96,37 75,3	1,53 0,63	23129 18072	366 151	4691	13121 2900	39149
133	167	С123-060904-0102	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевыми жилами плоские с разделительным основанием АППВ, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,24	28825		6918		6918	553	7471
134	168	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 50 А	шт	6	4786 2554	105,11 31,48	28716 15324	631 189	12761	11169 3191	43076
135	169	С123-070204-0614	Выключатель автоматический ВА47-29 IP 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	562		3372		3372	270	3642
136	170	Ц13-080305-0108 Изм. и доп. вып. 17	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке	шт	18	495,18 484,56	3,88 1,26	8913 8722	70 23	121	6296 1217	16426
137	171	С123-070220-0514	Розетка штепсельная двухместная для открытой установки без заземляющих контактов, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	18	404		7272		7272	582	7854
138	172	Ц13-080305-0305 Изм. и доп. вып. 17	Светильник потолочный или настенный для помещений с тяжелыми условиями среды, уплотненный. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	30	4670,06 1063,34	3471,53 765,98	140102 31900	104146 22980	4056	39513 14369	193984
139	173	С123-070101-2401	Светильники, тип НСБ 72-60 М55 ГОСТ 17677-82	шт.	30	3697		110910		110910	8873	119783
140	174	Ц13-080305-0201 Изм. и доп. вып. 17	Патрон стенной или потолочный	шт	30	678,03 659,54	10,39 3,78	20341 19786	312 113	243	14328 2773	37442
141	175	С123-070219-0306	Патрон подвесной для электролампы из термостойкого пластика с шнуром, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	30	199		5970		5970	478	6448
142	176	С123-070202-0104	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм	шт.	12	778		9336		9336	747	10083

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Жители дома №29

собств. кв. 54 Джантемиев Н.

собств. кв. 15 Жеров В.В.

собств. кв. 63 Ваулина Е.Н.

собств. кв. 47 Байсарке А.А.

собств. кв. 26 Мусабеков Т.А.

собств. кв. 44 Джаджиев Б.С.

собств. кв. 57 Баатова С.С.

Лаков А.