Приложение №4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика

**Заказчик :** ОСИ "Алатау-37"
**Подрядчик :** ТОО "Герун Жанатас"
**Наименование строительства и его адрес :** Капитальный ремонт подъездов, инженерных сетей подвала и кровли жилого дома №37/1 микрорайона "Алатау"(8) в городе Тараз Жамбылской области

# СПРАВКА
## о стоимости выполненных строительных работ и затрат за ноябрь месяц 2020 года

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | 44/21 | 11.10.2021 | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ (тенге) | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | из графы 1 | | | | | | Налог на добавленную стоимость (по графе 1) | Всего к оплате |
| | | | Строительно-монтажные работы по смете | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Капитальный ремонт подъездов, инженерных сетей подвала и кровли жилого дома №37/1 микрорайона "Алатау"(8) в городе Тараз Жамбылской области | 33 046 804 | 29 506 075 | | | | | | | 3 540 729 | 33 046 804 |
| удержание в счет погашения аванса 30% | 9 914 041 | 8 851 823 | | | | | | | 1 062 219 | 9 914 041 |
| **К оплате:** | **23 132 763** | **20 654 253** | | | | | | | **2 478 510** | **23 132 763** |

15 132763

**ЗАКАЗЧИК:**
**ОСИ "Алатау-37"**

**Председатель** _____ **Г. Ергешева**

**ПОДРЯДЧИК:**
**ТОО "Герун Жанатас"**

**Директор** _____ **Р. Аманжолов**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ОСИ "Алатау-37"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Герун Жанатас"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт подъездов, инженерных сетей подвала и кровли жилого дома №37/1 микрорайона "Алатау"(8) в городе Тараз Жамбылской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт подъездов, инженерных сетей подвала и кровли жилого дома №37/1 микрорайона "Алатау"(8) в городе Тараз Жамбылской области**
( наименование)

Договор подряда (контракт) **№44/21** от **11.10.2021г.**

# Акт выполненных работ

за **ноябрь 2021** (месяц, год) на **02-01-01 ремонтно-строительные работы**

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | **Раздел: 1. Устройсто кровли** | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | E12-080101-0201 | **Разборка покрытий кровли из рулонных материалов** | | 112 | 158,33 | 0,24 | 17733 | 26 | 1 | 12748 | 32919 |
| | | | | м2 | | 158,08 | 0 | 17705 | 0 | | 2438 | |
| 2 | 2 | E11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16 | **Пояса в опалубке. Устройство** | | 23,44 | 30935,22 | 3927,27 | 725122 | 92055 | 406812 | 185364 | 983324 |
| | | | | м3 | | 9652,5 | 1330,84 | 226255 | 31195 | | 72839 | |
| 3 | 3 | C121-050301-3201 | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | | 0,3806 | 225938 | | 85992 | | 85992 | | 92871 |
| | | | | т | | | | | | | 6879 | |
| 4 | 4 | C121-050301-3001 | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | | 0,08635 | 234691 | | 20266 | | 20266 | | 21887 |
| | | | | т | | | | | | | 1621 | |
| 5 | 5 | E11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16 | **Установка закладных деталей ЗД-1 весом 6,79 кг** | | 0,82838 | 725133,39 | 1305,39 | 600686 | 1081 | 542382 | 41528 | 693592 |
| | | | | 1т | | 69078 | 549,96 | 57223 | 456 | | 51377 | |
| 6 | 6 | E11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16 | **Установка мауэрлатов, стойка, лежень, связь жесткости сечением 100х100мм** | | 4,991 | 97042,36 | 1404,49 | 484338 | 7010 | 363718 | 83822 | 613613 |
| | | | | м3 | | 22763 | 562,92 | 113610 | 2810 | | 45453 | |
| 7 | 7 | E11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16 | **Установка стропил сечением 45х 170мм** | | 9,648 | 97042,36 | 1404,49 | 936265 | 13551 | 703097 | 162035 | 1186164 |
| | | | | м3 | | 22763 | 562,92 | 219617 | 5431 | | 87864 | |
| 8 | 8 | E11-100210-0101 Изм. и доп. вып. 16 | **Установка прогонов сечением 100 х 200мм** | | 5,208 | 18739,72 | 1332,33 | 97596 | 6939 | 23980 | 50119 | 159533 |
| | | | | м3 | | 12803 | 562,92 | 66678 | 2932 | | 11817 | |
| 9 | 9 | E11-100210-0101 Изм. и доп. вып. 16 | **Установка подкосов, кобылки, конькового бруса, вертикальной связи, затяжки сечением 50х150мм** | | 8,896 | 18739,72 | 1332,33 | 166709 | 11852 | 40961 | 85610 | 272504 |
| | | | | м3 | | 12803 | 562,92 | 113895 | 5008 | | 20186 | |
| 10 | 10 | E11-100210-0101 Изм. и доп. вып. 16 | **Установка диагональной ноги сечением 60х200мм** | | 0,44 | 18739,72 | 1332,33 | 8245 | 586 | 2026 | 4234 | 13478 |
| | | | | м3 | | 12803 | 562,92 | 5633 | 248 | | 998 | |
| 11 | 11 | E11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16 | **Установка по узлу накладка, брус, брус опорные** | | 1,684 | 97042,36 | 1404,49 | 163419 | 2365 | 122721 | 28282 | 207038 |
| | | | | м3 | | 22763 | 562,92 | 38333 | 948 | | 15336 | |
| 12 | 12 | E12-080101-1402 Изм. и доп. вып. 16 | **Устройство обрешетки 50х60 мм с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали** | | 1410,1 | 648,05 | 32,38 | 913812 | 45654 | 607666 | 196072 | 1198675 |
| | | | | м2 | | 184,73 | 8,39 | 260493 | 11829 | | 88791 | |
| 13 | 13 | C121-070203-0101 | **Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86** | | 10,987 | 57274 | | 629269 | | 629269 | | 679611 |
| | | | | м3 | | | | | | | 50342 | |
| 14 | 14 | E11-100102-0205 Изм. и доп. вып. 16 | **Стены. Устройство карнизов** | | 17,12 | 3617,12 | 24,42 | 61925 | 418 | 34945 | 19269 | 87689 |
| | | | | м2 | | 1551,55 | 11,66 | 26563 | 200 | | 6496 | |
| 15 | 15 | E11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10 | **Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов** | | 30,867 | 8812,24 | 56,98 | 272007 | 1759 | 243620 | 19724 | 315070 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 16 | 16 | Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10 | Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита | м3 | 1198,585 | 862,68 | 24,81 | 26628 | 766 | 325368 | 23338 | 428725 |
| | | | | | | 306,82 | 2,64 | 367744 | 3168 | | 29224 | |
| 17 | 17 | Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16 | Крепление металлическими скрутками стропил, карнизного щита, мауэрлата и обрешетки к стропиле | м2 | 0,56 | 32,71 | 1,15 | 39208 | 1380 | 366660 | 31757 | 642333 |
| | | | | | | 891873,39 | 1305,39 | 499449 | 731 | | 95304 | |
| 18 | 18 | С121-050303-0105 | Катанка из углеродистой стали обыкновенного качества диаметром 6,5 мм ГОСТ 301395 | 1т | 0,56 | 235818 | 549,96 | 132058 | 308 | 131106 | 47580 | 141594 |
| | | | | | | 234117 | | 131106 | | | | |
| 19 | 19 | Е11-460302-0401 | Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 20 см2 | т | 180 | 292,31 | 125,28 | 52616 | 22550 | 0 | 10488 | 88095 |
| | | | | | | 167,03 | 56,38 | 30066 | 10148 | | 28954 | |
| 20 | 20 | Е12-190101-0201 | Отверстия диаметром до 20 мм. Сверление электроперфоратором | отверстие | 610 | 60,46 | 0,89 | 36878 | 542 | 0 | 6526 | 68083 |
| | | | | | | 59,57 | 0 | 36336 | 0 | | 26162 | |
| 21 | 21 | Е11-060301-0401 | Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой | отверстие | 0,27622 | 568252,53 | 2229,53 | 156963 | 616 | 64625 | 5043 | 241045 |
| | | | | | | 332061 | 942,52 | 91722 | 260 | | 66227 | |
| 22 | 22 | Е11-460303-0102 | Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2 | т | 2,4 | 77138,23 | 660,28 | 185132 | 1585 | 78721 | 17855 | 282035 |
| | | | | | | 43677,48 | 311,04 | 104826 | 746 | | 76012 | |
| 23 | 23 | Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 3 | Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство | м3 | 1410,1 | 771,72 | 21,12 | 1088200 | 29784 | 124125 | 20892 | 1910228 |
| | | | | | | 662,57 | 7,72 | 934291 | 10889 | | 680530 | |
| 24 | 24 | С121-100104-0522 | Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012 | м2 | 1621,615 | 2685 | | 4354036 | | 4354036 | 141498 | 4702359 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 25 | 25 | Е11-120101-1201 | Ограждение кровель перилами | м2 | 190 | 96,21 | 21,44 | 18280 | 4073 | 1327 | 348323 | 30820 |
| | | | | | | 67,79 | 7,19 | 12880 | 1365 | | 10257 | |
| 26 | 26 | С121-050301-3201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | м | 0,8034 | 225938 | | 181519 | | 181519 | 2283 | 196040 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 27 | 27 | Е12-080101-1801 Изм. и доп. вып. 16 | Устройство снегозадержателей | т | 190 | 1634,98 | 9,87 | 310646 | 1874 | 239299 | 14521 | 389889 |
| | | | | | | 365,65 | 2,5 | 69473 | 475 | | 50362 | |
| 28 | 28 | Е11-120101-2003 | Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство | м | 70 | 930,78 | 11,55 | 65155 | 808 | 41837 | 28881 | 88027 |
| | | | | | | 321,57 | 2,87 | 22510 | 201 | | 16352 | |
| 29 | 29 | С121-100102-0111 | Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 | м | 70 | 1375 | | 96250 | | 96250 | 6521 | 103950 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 30 | 30 | Е11-120101-2002 | Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство | м | 164 | 1611,62 | 1072,86 | 264306 | 175949 | 43862 | 7700 | 349747 |
| | | | | | | 271,31 | 232,87 | 44495 | 38191 | | 59534 | |
| 31 | 31 | С121-100105-0102 | Сталь листовая кровельная СТК-1 толщиной 0,7 мм | м | 0,384 | 134788 | | 51759 | | 51759 | 25907 | 55899 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 32 | 32 | Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6 | Монтаж канализационного стояка из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм | т | 120 | 1837,08 | 3 | 220449 | 361 | 129638 | 4141 | 308531 |
| | | | | | | 753,76 | 1,19 | 90451 | 142 | | 65227 | |
| 33 | 33 | Е11-260101-0601 | Трубопроводы. Изоляция холстами стекловолокнистыми, полотном холстопрошивным стекловолокнистым марки ПХСТ, полотном иглопробивным стеклянным марки ИПСТ | м | 6 | 116332,89 | 1048,54 | 697997 | 6291 | 6992 | 22854 | 1288569 |
| | | | | | | 114119,04 | 492,48 | 684714 | 2955 | | 495122 | |
| 34 | 34 | С121-110203-0201 | Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95 | м3 | 6 | 12111 | | 72666 | | 72666 | 95450 | 78479 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 35 | 35 | Е11-120101-1101 | Установка колпаков оцинкованных ф200 мм на трубы дымоходов | м3 | 6 | 12576,83 | 26,94 | 75461 | 162 | 62735 | 5813 | 91328 |
| | | | | | | 2094,05 | 12,96 | 12564 | 78 | | 9102 | |
| | | | | колпак | | | | | | | 6765 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 36 | 36 | Е11-120101-0901 | Желоба настенные. Устройство | м | 128 | 6676,98 | 133,14 | 854653 | 17042 | 733451 | 79886 | 1009303 |
| | | | | | | 813,75 | 53,07 | 104160 | 6793 | | 74763 | |
| 37 | 37 | Е11-100106-0101 Изм. и доп. вып. 16 | Устройство слуховых окон | шт | 6 | 19243,33 | 840,67 | 115460 | 5044 | 70835 | 29994 | 157090 |
| | | | | | | 6596,8 | 346,28 | 39581 | 2078 | | 11636 | |
| 38 | 38 | С121-090105-0605 | Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92 | м2 | 8,7 | 8052 | | 70052 | | 70052 | | 75657 |
| 39 | 39 | С121-090404-0701 | Прибор фрамужный ПФ1 ГОСТ 5090-86 | шт. | 12 | 4591 | | 55092 | | 55092 | 5604 | 59499 |
| | | | | | | | | | | | 4407 | |
| 40 | 40 | Е11-120101-0706 | Окна слуховые. Устройство покрытия из профилированного оцинкованного листа | м2 | 10,5 | 2040,17 | 86,09 | 21422 | 904 | 3331 | 12629 | 36775 |
| | | | | | | 1636,88 | 33,61 | 17187 | 353 | | 2724 | |
| 41 | 41 | С121-100104-0522 | Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012 | м2 | 12,075 | 2685 | | 32421 | | 32421 | | 35015 |
| 42 | 42 | Е12-190101-0901 | Очистка кровли от строительного мусора | т | 1,983492 | 1947,03 | 0 | 3862 | 0 | 2 | 2594 | 7172 |
| | | | | | | 1946,03 | 0 | 3860 | 0 | | 2779 | |
| 43 | 43 | С341-310104-0601 | Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка | т | 1,983492 | 573 | | 1137 | | | 531 | 1227 |
| | | | | | | | | | | | 91 | |
| 44 | 44 | С341-020102-1025 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км | т | 1,983492 | 476 | | 944 | | | | 1020 |
| | | | Итого по разделу: 1. Устройсто кровли | | | | | | | | 76 | |
| | | | | | | | | | | | | 19426502 |
| | | | Раздел: 3. Узел управления подвала | | | | | | | | | |
| 45 | 62 | Е11-180801-0101 Изм. и доп. вып. 17 | Демонтаж узлов тепловых элеваторных номер 1, 2 | 1узел | 1 | 11155 | 824,36 | 11155 | 824 | 186 | 7545 | 20196 |
| | | | | | | 10145,09 | 334,15 | 10145 | 334 | | 1496 | |
| 46 | 63 | Е12-150102-1601 | Элеватор номер: 1-5. Демонтаж | шт. | 1 | 1116,83 | 0 | 1117 | 0 | 0 | 804 | 2075 |
| | | | | | | 1116,83 | 0 | 1117 | 0 | | 154 | |
| 47 | 64 | Е12-150102-0202 | Демонтаж грязевиков ф159 мм | прибор | 2 | 1725,2 | 0 | 3450 | 0 | 0 | 2484 | 6409 |
| | | | | | | 1725,15 | 0 | 3450 | 0 | | 475 | |
| 48 | 65 | Е12-150101-0301 | Демонтаж крана ф50 | шт | 4 | 62,7 | 0,85 | 251 | 3 | 0 | 179 | 464 |
| | | | | | | 61,85 | 0,19 | 247 | 1 | | 34 | |
| 49 | 66 | Е12-150101-0313 | Демонтаж задвижек фланцевых диаметром 80 мм | шт | 4 | 1055,34 | 21,3 | 4221 | 85 | 0 | 2991 | 7790 |
| | | | | | | 1034,01 | 4,63 | 4136 | 19 | | 577 | |
| 50 | 67 | Е12-150101-0202 | Демонтаж отводов диаметром 76 мм | м | 2,7 | 935,72 | 27,26 | 2526 | 74 | 0 | 1778 | 4648 |
| | | | | | | 908,45 | 5,93 | 2453 | 16 | | 344 | |
| 51 | 68 | Е11-180801-0101 Изм. и доп. вып. 17 | Установка узлов тепловых элеваторных номер 1, 2 | 1узел | 1 | 61970,91 | 1030,45 | 61971 | 1030 | 48259 | 9431 | 77114 |
| | | | | | | 12681,36 | 417,69 | 12681 | 418 | | 5712 | |
| 52 | 69 | Е11-180801-0201 Изм. и доп. вып. 6 | Установка элеваторов номер 1 и 2 | шт | 1 | 18685,27 | 207,59 | 18685 | 208 | 15784 | 1977 | 22315 |
| | | | | | | 2694,05 | 51,68 | 2694 | 52 | | 1653 | |
| 53 | 70 | Е11-180701-0106 | Установка грязевиков с наружным диаметром патрубка 159 мм | 1шт | 2 | 119675,44 | 609,08 | 239351 | 1218 | 218686 | 14169 | 273802 |
| | | | | | | 9723,3 | 116,35 | 19447 | 233 | | 20282 | |
| 54 | 71 | Е11-160601-0102 | Установка задвижек на трубопроводах из стальных труб диам. 50 мм | 1шт | 2 | 2164,82 | 116,18 | 4330 | 232 | 596 | 2558 | 7439 |
| | | | | | | 1750,77 | 25,92 | 3502 | 52 | | 551 | |
| 55 | 72 | С123-040101-0401 | Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, PN 10, DN 50 ГОСТ 5762-2002 | шт. | 2 | 23916 | | 47832 | | 47832 | | 51659 |
| | | | | | | | | | | | 3827 | |
| 56 | 73 | С123-020103-0207 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80 | шт. | 4 | 1434 | | 5736 | | 5736 | | 6195 |
| | | | | | | | | | | | 459 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 57 | 74 | С123-040101-0402 | Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, PN 10, DN 80 ГОСТ 5762-2002 | шт. | 4 | 28941 | | 115764 | | 115764 | 9261 | 125025 |
| 58 | 75 | С123-020103-0209 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80 | шт. | 8 | 2075 | | 16600 | | 16600 | 1328 | 17928 |
| 59 | 76 | С123-020101-0164 | Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 65 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 76х3,5 мм | шт | 6 | 791 | | 4746 | | 4746 | 380 | 5126 |
| 60 | 77 | Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 17 | Установка кранов пробно-спускных | комплект | 2 | 281,83 | 0 | 564 | 0 | 218 | 249 | 877 |
| | | | | | | 172,67 | 0 | 345 | 0 | | 65 | |
| 61 | 78 | Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 17 | Установка манометров с трехходовым краном | комплект | 2 | 2502,16 | 0 | 5004 | 0 | 4394 | 439 | 5879 |
| | | | | | | 305 | 0 | 610 | 0 | | 435 | |
| 62 | 79 | Е11-181101-0104 Изм. и доп. вып. 17 | Установка термометров в оправе прямых или угловых | комплект | 4 | 1906,57 | 0 | 7626 | 0 | 6023 | 1154 | 9483 |
| | | | | | | 400,72 | 0 | 1603 | 0 | | 702 | |
| 63 | 80 | Е11-130301-0406 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 12 | 90,64 | 2,4 | 1088 | 29 | 538 | 377 | 1582 |
| | | | | | | 43,42 | 0,26 | 521 | 3 | | 117 | |
| 64 | 81 | Е11-150403-1003 Изм. и доп. вып. 17 | Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 | м2 | 12 | 559,67 | 1,66 | 6716 | 20 | 1608 | 3668 | 11215 |
| | | | | | | 423,98 | 0,57 | 5088 | 7 | | 831 | |
| | | | Итого по разделу: 3. Узел управления подвала | | | | | | | | | 657221 |
| | | | Раздел: 4. Отопление | | | | | | | | | |
| 65 | 82 | Е12-150101-0102 | Разборка трубопроводов центрального отопления на резьбе диаметром 76 мм | м | 390 | 685,8 | 16,02 | 267462 | 6248 | 21721 | 173319 | 476044 |
| | | | | | | 614,09 | 3,15 | 239494 | 1228 | | 35263 | |
| 66 | 83 | Е12-150101-0101 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 25 мм | м | 100 | 398,75 | 9,41 | 39875 | 941 | 3234 | 25837 | 70969 |
| | | | | | | 357 | 1,85 | 35700 | 185 | | 5257 | |
| 67 | 84 | Е12-150101-0503 Изм. и доп. вып. 17 | Демонтаж кранов ф50мм | шт | 4 | 1618,65 | 7 | 6475 | 28 | 110 | 4572 | 11930 |
| | | | | | | 1584,03 | 3,37 | 6336 | 13 | | 884 | |
| 68 | 85 | Е12-150101-0503 Изм. и доп. вып. 17 | Демонтаж кранов ф32мм | шт | 4 | 1618,65 | 7 | 6475 | 28 | 110 | 4572 | 11930 |
| | | | | | | 1584,03 | 3,37 | 6336 | 13 | | 884 | |
| 69 | 86 | Е12-150101-0301 | Кран Ду 25 мм. Снятие | шт | 156 | 62,7 | 0,85 | 9781 | 133 | 0 | 6967 | 18088 |
| | | | | | | 61,85 | 0,19 | 9648 | 29 | | 1340 | |
| 70 | 87 | Е11-160401-0203 Изм. и доп. вып. 11 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 76 мм. Прокладка | м | 390 | 2606,19 | 45,28 | 1016414 | 17661 | 660788 | 248206 | 1365790 |
| | | | | | | 866,58 | 17,35 | 337965 | 6766 | | 101170 | |
| 71 | 88 | С123-021104-0405 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 196 | 537 | | 105252 | | 105252 | 8420 | 113672 |
| 72 | 89 | Е11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 16 | Прокладка трубопроводов отопления из труб ППР со стекловолокном (PN 16) наружным диам. 25 мм | м | 100 | 1677,09 | 18,19 | 167709 | 1819 | 19559 | 105370 | 294925 |
| | | | | | | 1463,31 | 0,16 | 146331 | 16 | | 21846 | |
| 73 | 90 | С123-010602-0103 | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-25х5,1 PN 25 армированные | м | 100 | 272 | | 27200 | | 27200 | 2176 | 29376 |
| 74 | 91 | С123-020401-0102 | Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25 | шт. | 156 | 18 | | 2808 | | 2808 | 225 | 3033 |
| 75 | 92 | С123-040802-0101 | Вентиль PP-R, Ду 25 мм ГОСТ 5761-2005 | шт. | 78 | 900 | | 70200 | | 70200 | 5616 | 75816 |
| 76 | 93 | С123-040802-0101 | Кран пробно-спускной PP-R, Ду 25 мм ГОСТ 5761-2005 | шт. | 78 | 900 | | 70200 | | 70200 | 5616 | 75816 |
| 77 | 94 | С123-040802-0101 | Вентиль шаровый ППР, Dy 50 мм | | 4 | 2616,3 | | 10465 | | 10465 | | 11302 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 78 | 95 | С123-040802-0101 | Вентиль шаровый ППР, Dy 32мм | шт | 4 | 1986 | | 7944 | | 7944 | 837 | 8580 |
| 79 | 96 | С123-020401-2703 | Тройник полипропиленовый PP-R комбинированный с наружной резьбой DN 25x1/2 | шт | 156 | 293 | | 45708 | | 45708 | 636 | 49365 |
| 80 | 97 | Е11-260101-0601 | Трубопроводы. Изоляция холстами стекловолокнистыми, полотном холстопрошивным стекловолокнистым марки ПХСТ, полотном иглопробивным стеклянным марки ИПСТ | шт. | 6,8 | 116332,89 | 1048,54 | 791064 | 7130 | 7924 | 3657 | 1460378 |
| | | | | м3 | | 114119,04 | 492,48 | 776009 | 3349 | | 561138 | |
| 81 | 98 | С121-110203-0201 | Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95 | м3 | 6,8 | 12111 | | 82355 | | 82355 | 108176 | 88943 |
| 82 | 99 | Е11-130301-0406 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 27,8 | 90,64 | 2,4 | 2520 | 67 | 1246 | 6588 | 3666 |
| | | | | м2 | | 43,42 | 0,26 | 1207 | 7 | | 874 | |
| 83 | 100 | Е11-150403-1003 Изм. и доп. вып. 17 | Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 | м2 | 27,8 | 559,67 | 1,66 | 15559 | 46 | 3726 | 272 | 25981 |
| | | | | м2 | | 423,98 | 0,57 | 11787 | 16 | | 8498 | |
| 84 | 101 | Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 17 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм | м | 390 | 84,88 | 1,16 | 33103 | 450 | 589 | 1925 | 60684 |
| | | | | м | | 82,21 | 0 | 32063 | 0 | | 23086 | |
| | | | Итого по разделу: 4. Отопление | | | | | | | | 4495 | 4256288 |
| | | | Раздел: 5. Горячее водоснабжение | | | | | | | | | |
| 85 | 102 | Е12-150102-0302 | Разборка трубопроводов центрального отопления на резьбе диаметром 50 мм | м | 190 | 593,5 | 0 | 112764 | 0 | 0 | 81190 | 209470 |
| | | | | м | | 593,5 | 0 | 112764 | 0 | | 15516 | |
| 86 | 103 | Е12-150101-0101 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 25 мм | м | 62 | 398,75 | 9,41 | 24722 | 583 | 2005 | 16019 | 44001 |
| | | | | м | | 357 | 1,85 | 22134 | 115 | | 3259 | |
| 87 | 104 | Е12-150101-0503 Изм. и доп. вып. 17 | Демонтаж вентиля ф50мм | шт | 4 | 1618,65 | 7 | 6475 | 28 | 110 | 4572 | 11930 |
| | | | | шт | | 1584,03 | 3,37 | 6336 | 13 | | 884 | |
| 88 | 105 | Е12-150101-0301 | Кран Ду25 мм. Снятие | шт | 48 | 62,7 | 0,85 | 3009 | 41 | 0 | 2144 | 5565 |
| | | | | шт | | 61,85 | 0,19 | 2969 | 9 | | 412 | |
| 89 | 106 | Е11-160501-0205 Изм. и доп. вып. 16 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из труб ППР со стекловолокном (PN 20)наружным диам. 50 мм | м | 190 | 1960,9 | 29,28 | 372571 | 5562 | 3805 | 261584 | 684888 |
| | | | | м | | 1911,6 | 0,57 | 363204 | 108 | | 50732 | |
| 90 | 107 | С123-010602-0306 | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-50x6,9 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | м | 190 | 1213 | | 230470 | | 230470 | | 248908 |
| | | | | м | | | | | | | 18438 | |
| 91 | 108 | Е11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 16 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из труб ППР со стекловолокном (PN 20) наружным диам. 25 мм | м | 62 | 1489,14 | 18,19 | 92327 | 1128 | 474 | 65329 | 170269 |
| | | | | м | | 1463,31 | 0,16 | 90725 | 10 | | 12612 | |
| 92 | 109 | С123-010602-0303 | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25x3,5 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | м | 62 | 274 | | 16988 | | 16988 | | 18347 |
| 93 | 110 | С123-040802-0101 | Вентиль PP-R, Ду 25 мм ГОСТ 5761-2005 | шт. | 48 | 900 | | 43200 | | 43200 | 1359 | 46656 |
| 94 | 111 | С123-040802-0101 | Кран шаровый PP-R, Ду 50 мм ГОСТ 5761-2005 | шт. | 4 | 2616,3 | | 10465 | | 10465 | 3456 | 11302 |
| 95 | 112 | Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм | м | 190 | 84,07 | 1,16 | 15973 | 219 | 133 | 837 | 29397 |
| | | | | м | | 82,21 | 0 | 15621 | 0 | | 11247 | |
| | | | Итого по разделу: 5. Горячее водоснабжение | | | | | | | | 2178 | 1480733 |
| | | | Раздел: 6. Холодное водоснабжение | | | | | | | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 96 | 113 | E12-150101-0102 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 50 мм | | 90 | 685,8 | 16,02 | 61722 | 1442 | 5013 | 39997 | 109856 |
| | | | | м | | 614,09 | 3,15 | 55268 | 283 | | 8138 | |
| 97 | 114 | E12-150101-0101 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 20 мм | | 36 | 398,75 | 9,41 | 14355 | 339 | 1164 | 9301 | 25549 |
| | | | | м | | 357 | 1,85 | 12852 | 67 | | 1893 | |
| 98 | 115 | E12-150101-0313 | Демонтаж задвижек фланцевых диаметром 50 мм | | 2 | 1055,34 | 21,3 | 2111 | 43 | 0 | 1496 | 3895 |
| | | | | шт | | 1034,01 | 4,63 | 2068 | 9 | | 289 | |
| 99 | 116 | E12-150101-0503 Изм. и доп. вып. 17 | Демонтаж вентиля ф50мм | | 2 | 1618,65 | 7 | 3237 | 14 | 55 | 2286 | 5965 |
| | | | | шт | | 1584,03 | 3,37 | 3168 | 7 | | 442 | |
| 100 | 117 | E12-150101-0301 | Кран Ду25 мм. Снятие | | 24 | 62,7 | 0,85 | 1505 | 20 | 0 | 1072 | 2783 |
| | | | | шт | | 61,85 | 0,19 | 1484 | 4 | | 206 | |
| 101 | 118 | E11-160501-0205 Изм. и доп. вып. 16 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм | | 90 | 1960,9 | 29,28 | 176481 | 2635 | 1802 | 123908 | 324421 |
| | | | | м | | 1911,6 | 0,57 | 172044 | 51 | | 24031 | |
| 102 | 119 | C123-010601-0306 | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-50x4,6 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | | 90,9 | 1036 | | 94172 | | 94172 | | 101706 |
| | | | | м | | | | | | | 7534 | |
| 103 | 120 | E11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 16 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм | | 36 | 1489,14 | 18,19 | 53609 | 655 | 275 | 37933 | 98866 |
| | | | | м | | 1463,31 | 0,16 | 52679 | 6 | | 7323 | |
| 104 | 121 | C123-010601-0203 | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25x3,5 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | | 36,36 | 194 | | 7054 | | 7054 | | 7618 |
| | | | | м | | | | | | | 564 | |
| 105 | 122 | C123-040802-0101 | Вентиль PP-R, Ду 25 мм ГОСТ 5761-2005 | | 24 | 900 | | 21600 | | 21600 | | 23328 |
| | | | | шт. | | | | | | | 1728 | |
| 106 | 123 | C123-040802-0101 | Кран шаровый PP-R, Ду 50 мм ГОСТ 5761-2005 | | 2 | 2616,3 | | 5233 | | 5233 | | 5651 |
| | | | | шт. | | | | | | | 419 | |
| 107 | 124 | E11-160601-0103 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка | | 2 | 3882,8 | 264,64 | 7766 | 529 | 1043 | 4550 | 13301 |
| | | | | шт. | | 3096,6 | 62,96 | 6193 | 126 | | 985 | |
| 108 | 125 | C123-040101-0402 | Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, PN 10, DN 80 ГОСТ 5762-2002 | | 2 | 28941 | | 57882 | | 57882 | | 62513 |
| | | | | шт. | | | | | | | 4631 | |
| 109 | 126 | C123-020103-0209 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80 | | 4 | 2075 | | 8300 | | 8300 | | 8964 |
| | | | | шт. | | | | | | | 664 | |
| 110 | 127 | E11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм | | 90 | 84,07 | 1,16 | 7566 | 104 | 63 | 5327 | 13925 |
| | | | | м | | 82,21 | 0 | 7399 | 0 | | 1031 | |
| | | | Итого по разделу: 6. Холодное водоснабжение | | | | | | | | | 808341 |
| | | | Раздел: 7. Канализация | | | | | | | | | |
| 111 | 128 | E12-150101-0202 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм | | 80 | 935,72 | 27,26 | 74857 | 2181 | 1 | 52668 | 137727 |
| | | | | м | | 908,45 | 5,93 | 72676 | 474 | | 10202 | |
| 112 | 129 | E11-161001-0202 Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы канализации диаметром до 100 мм. Врезки в действующие внутренние сети | | 14 | 14988,25 | 26,94 | 209835 | 377 | 73660 | 97906 | 332360 |
| | | | | врезка | | 9699,9 | 12,96 | 135799 | 181 | | 24619 | |
| 113 | 130 | E12-190101-0104 Изм. и доп. вып. 4 | Пробивка отверстий размер стороны отверстия до 200 мм | | 22 | 1500,93 | 0 | 33020 | 0 | 0 | 23775 | 61339 |
| | | | | отверст | | 1500,92 | 0 | 33020 | 0 | | 4544 | |
| 114 | 131 | E12-190101-0403 Изм. и доп. вып. 16 | Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов | | 22 | 817,52 | 6,81 | 17985 | 150 | 3358 | 10447 | 30707 |
| | | | | отверст | | 658,05 | 1,48 | 14477 | 33 | | 2275 | |
| 115 | 132 | E11-010205-0302 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | | 23,5 | 1613,92 | 0 | 37927 | 0 | 0 | 27308 | 70453 |
| | | | | м3 | | 1613,92 | 0 | 37927 | 0 | | 5219 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 116 | 133 | Е11-230101-0101 | Устройство песчаного основания под трубопроводы | | 11,5 | 3636,72 | 157,82 | 41822 | 1815 | 28336 | 8779 | 54649 |
| | | | | м3 | | 1014,9 | 45,36 | 11671 | 522 | | 4048 | |
| 117 | 134 | Е11-010205-0502 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | | 23,5 | 841,75 | 0 | 19781 | 0 | 0 | 14242 | 36746 |
| | | | | м3 | | 841,75 | 0 | 19781 | 0 | | 2722 | |
| 118 | 135 | Е11-010201-0501 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | | 23,5 | 156,47 | 74,39 | 3677 | 1748 | 0 | 1964 | 6093 |
| | | | | м3 | | 82,08 | 34,02 | 1929 | 799 | | 451 | |
| 119 | 136 | Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм | | 80 | 762,23 | 3 | 60979 | 240 | 437 | 43485 | 112821 |
| | | | | м | | 753,76 | 1,19 | 60301 | 95 | | 8357 | |
| 120 | 137 | С123-010801-0107 | Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 2,2 мм | | 80,8 | 550 | | 44440 | | 44440 | | 47995 |
| | | | | м | | | | | | | 3555 | |
| 121 | 138 | Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 150 мм | | 36 | 762,23 | 3 | 27440 | 108 | 197 | 19568 | 50769 |
| | | | | м | | 753,76 | 1,19 | 27135 | 43 | | 3761 | |
| 122 | 139 | С123-010801-0111 | Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 150, толщина стенки 3,2 мм | | 36 | 1576 | | 56736 | | 56736 | | 61275 |
| | | | | м | | | | | | | 4539 | |
| | | | Итого по разделу: 7. Канализация | | | | | | | | | 1002934 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел: 10. Подвальное освещение | | | | | | | | | |
| 123 | 157 | Ц13-080304-0104 Изм. и доп. вып. 17 | Демонтаж щита распределительного или шкафа ввода ЩРС-0,4 | | 2 | 5494,99 | 2718,64 | 10990 | 5437 | 169 | 5400 | 17701 |
| | | | | м | | 2692 | 1057,73 | 5384 | 2115 | | 1311 | |
| 124 | 158 | Е12-170101-0601 | Демонтаж кабеля | | 145 | 88,38 | 0,85 | 12816 | 124 | 0 | 9158 | 23731 |
| | | | | м | | 87,53 | 0,19 | 12692 | 27 | | 1758 | |
| 125 | 159 | Ц13-080304-0207 Изм. и доп. вып. 17 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на полу | | 2 | 26797,19 | 3311,37 | 53594 | 6623 | 36204 | 9612 | 68262 |
| | | | | шт. | | 5384 | 1290,68 | 10768 | 2581 | | 5056 | |
| 126 | 160 | С123-070506-0134 | Шкафы учета и распределения электрической энергии напряжением 380В, ЩРС-0,4 | | 2 | 163999 | | 327998 | | 327998 | | 354238 |
| | | | | шт. | | | | | | | 26240 | |
| 127 | 161 | Ц13-080206-1901 Изм. и доп. вып. 17 | Труба пластиковая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами | | 360 | 347,08 | 14,06 | 124947 | 5063 | 20488 | 72463 | 213203 |
| | | | | м | | 276,1 | 3,46 | 99396 | 1247 | | 15793 | |
| 128 | 162 | С123-010504-0103 | Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм | | 360 | 40 | | 14400 | | 14400 | | 15552 |
| | | | | м | | | | | | | 1152 | |
| 129 | 163 | Ц13-080206-2202 Изм. и доп. вып. 17 | Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава | | 150 | 96,37 | 1,53 | 14456 | 229 | 2932 | 8200 | 24468 |
| | | | | м | | 75,3 | 0,63 | 11295 | 94 | | 1812 | |
| 130 | 164 | С123-060131-0417 | Кабели силовые АВВГ 4х25 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80 | | 0,145 | 541147 | | 78466 | | 78466 | | 84744 |
| | | | | км | | | | | | | 6277 | |
| 131 | 165 | С123-060131-1028 | Кабели силовые АВВГ 4х70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80 | | 0,005 | 1527593 | | 7638 | | 7638 | | 8249 |
| | | | | км | | | | | | | 611 | |
| 132 | 166 | Ц13-080206-2202 Изм. и доп. вып. 17 | Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава | | 240 | 96,37 | 1,53 | 23129 | 366 | 4691 | 13121 | 39149 |
| | | | | м | | 75,3 | 0,63 | 18072 | 151 | | 2900 | |
| 133 | 167 | С123-060904-0102 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевыми жилами плоские с разделительным основанием АППВ, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79 | | 0,24 | 28825 | | 6918 | | 6918 | | 7471 |
| | | | | км | | | | | | | 553 | |
| 134 | 168 | Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 50 А | | 6 | 4786 | 105,11 | 28716 | 631 | 12761 | 11169 | 43076 |
| | | | | шт | | 2554 | 31,48 | 15324 | 189 | | 3191 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 135 | 169 | С123-070204-0614 | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 | | 6 | 562 | | 3372 | | 3372 | | 3642 |
| | | | | шт. | | | | | | | 270 | |
| 136 | 170 | Ц13-080305-0108 Изм. и доп. вып. 17 | Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке | | 18 | 495,18 | 3,88 | 8913 | 70 | 121 | 6296 | 16426 |
| | | | | шт | | 484,56 | 1,26 | 8722 | 23 | | 1217 | |
| 137 | 171 | С123-070220-0514 | Розетка штепсельная двухместная для открытой установки без заземляющих контактов, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 | | 18 | 404 | | 7272 | | 7272 | | 7854 |
| | | | | шт. | | | | | | | 582 | |
| 138 | 172 | Ц13-080305-0305 Изм. и доп. вып. 17 | Светильник потолочный или настенный для помещений с тяжелыми условиями среды, уплотненный. Монтаж с креплением винтами или болтами | | 30 | 4670,06 | 3471,53 | 140102 | 104146 | 4056 | 39513 | 193984 |
| | | | | шт. | | 1063,34 | 765,98 | 31900 | 22980 | | 14369 | |
| 139 | 173 | С123-070101-2401 | Светильники, тип НСБ 72-60 М55 ГОСТ 17677-82 | | 30 | 3697 | | 110910 | | 110910 | | 119783 |
| | | | | шт. | | | | | | | 8873 | |
| 140 | 174 | Ц13-080305-0201 Изм. и доп. вып. 17 | Патрон стенной или потолочный | | 30 | 678,03 | 10,39 | 20341 | 312 | 243 | 14328 | 37442 |
| | | | | шт | | 659,54 | 3,78 | 19786 | 113 | | 2773 | |
| 141 | 175 | С123-070219-0306 | Патрон подвесной для электроламп из термостойкого пластика с шнуром, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012 | | 30 | 199 | | 5970 | | 5970 | | 6448 |
| | | | | шт. | | | | | | | 478 | |
| 142 | 176 | С123-070202-0104 | Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм | | 12 | 778 | | 9336 | | 9336 | | 10083 |
| | | | | шт. | | | | | | | 747 | |
| | | | Итого по разделу: 10. Подвальное освещение | | | | | | | | | 1295506 |
| | | | ИТОГО: | | | | | 21692681 | 636016 | 14165690 | 5092063 | 28927525 |
| | | | | | | | | 6888893 | 183417 | | 2142781 | |
| | | | В том числе : | | | | | | | | | |
| | | | Стоимость оборудования, всего | | | | | | | 0 | | |
| | | | в том числе, оборудование поставки заказчика | | | | | | | 0 | | |
| | | | Непредвиденные работы и затраты | | | 2 % | | 578550 | | | | |
| | | | Итого с непредвиденными работами и затратами | | | | | | | | | 29506075 |
| | | | НДС | | | 12 % | | 3540729 | | | | |
| | | | Итого с НДС | | | | | | | | | 33046804 |

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Герун Жанатас"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Р. Аманжолов
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

КГУ «Отдел жилищных отношений акимата г.Тараз»

Руководитель Т. Ералиев
(должность, подпись, расшифровка подписи)

ОСИ "Алатау-37"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Председатель Г. Ергешева
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

**Жители дома №37/1**

Собственник кв №14. Умбетаниев. А

собственник кв №25 Елкеев. К

Собственник кв №55 Изтелуов. А

Собственник кв №54 Сабырбаев. Т

собственник кв №85 Наурызбаев А

собственник кв №41 Арапбаев. М.

Собственник кв №44 Космуратова Р.