Приложение №4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика

Заказчик : ОСИ "Алатау-37"
Подрядчик : ТОО "Герун Жанатас"
Наименование строительства и его адрес : Капитальный ремонт подъездов, инженерных сетей подвала и кровли жилого дома №37/1 микрорайона "Алатау"(8) в городе Тараз Жамбылской области

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за декабрь месяц 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		44/21	11.10.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ (тенге)									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость (по графе 1)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт подъездов, инженерных сетей подвала и кровли жилого дома №37/1 микрорайона "Алатау"(8) в городе Тараз Жамбылской области	50 842 906	15 889 377							1 906 725	17 796 102
удержание в счет погашения аванса	15 316 000	4 766 813							572 018	5 401 959
К оплате:	**35 526 906**	**11 122 564**							**1 334 708**	**12 394 143**

ЗАКАЗЧИК:
ОСИ "Алатау-37"

Председатель _____ **Г. Ергешева**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Герун Жанатас"

Директор _____ **Р. Аманжолов**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ОСИ "Алатау-37"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Герун Жанатас"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт подъездов, инженерных сетей подвала и кровли жилого дома №37/1 микрорайона "Алатау"(8) в городе Тараз Жамбылской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт подъездов, инженерных сетей подвала и кровли жилого дома №37/1 микрорайона "Алатау"(8) в городе Тараз Жамбылской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№44/21** от **11.10.2021г.**

Акт выполненных работ

за **декабрь 2021** (месяц, год) на **02-01-01 ремонтно-строительные работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: Входная группа - 6 шт. Монтаж козырьков									
1	45	Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 17	**Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах**	т	0,558	160704,53	37529,62	89673	20942	2923	52544	153595
						117936	12848,64	65808	7170		11377	
2	46	Е11-090302-0201 Изм. и доп. вып. 16	**Монтаж элементов каркаса из трубы профильной 40х40х1,5**	т	0,336	70175,12	11401,37	23579	3831	760	14716	41358
						56512,8	4316,94	18988	1450		3064	
3	47	Е11-090302-0201 Изм. и доп. вып. 16	**Монтаж элементов каркаса из трубы профильной 40х25х1,5**	т	0,222	70175,12	11401,37	15579	2531	502	9723	27326
						56512,8	4316,94	12546	958		2024	
4	48	С121-050206-0901	**Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86**	т	0,560232	283694		158934		158934		171649
											12715	
5	49	Е11-130301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	48	90,64	2,4	4351	115	2151	1510	6329
						43,42	0,26	2084	12		469	
6	50	Е11-130301-1406	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	48	74,87	1,7	3594	82	2295	886	4838
						25,37	0,26	1218	12		358	
7	51	Е12-080101-1402 Изм. и доп. вып. 16	**Устройство обрешетки 50х60 мм с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали**	м2	42,375	648,05	32,38	27461	1372	18261	5892	36021
						184,73	8,39	7828	355		2668	
8	52	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 3	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	м2	42,375	771,72	21,12	32702	895	3730	20451	57404
						662,57	7,72	28076	327		4252	
9	53	С121-100104-0522	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012**	м2	48,73125	2685		130843		130843		141311
											10467	
10	54	Е11-120101-0410	**Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа**	м	18	654,2	14,73	11776	265	2882	6246	19463
						479,38	2,56	8629	46		1442	
11	55	С121-100102-0209	**Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-100**	м	18	903		16254		16254		17554
											1300	
12	56	Е11-120101-2003	**Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство**		12	930,78	11,55	11169	139	7172	2803	15090

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	57	С121-100102-0211	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	12	321,57	2,87	3859	34		1118	
						912		10944		10944		11820
14	58	Е12-190101-0201	Отверстия диаметром до 20 мм. Сверление электроперфоратором	м	60	60,46	0,89	3628	53	0	2573	6697
						59,57	0	3574	0		496	
15	59	Е11-060301-0401	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	отверстие	0,0010056	568252,53	2229,53	571	2	235	241	878
						332061	942,52	334	1		65	
16	60	Е11-100104-0206 Изм. и доп. вып. 16	Потолки и фронтон. Подшивка металосайдингом	1т	54	261,48	2,96	14120	160	581	9688	25712
						247,76	1,43	13379	77		1905	
17	61	С122-030101-9901	Металлосайдинг	м2	54,216	2400		130118		130118		140528
											10409	
			Итого по разделу: Входная группа - 6 шт. Монтаж козырьков	м2								877573
			Раздел: Электроосвещение входной группы									
18	140	Ц13-080206-1901 Изм. и доп. вып. 17	Труба пластиковая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	97,5	347,08	14,06	33840	1371	5549	19625	57742
						276,1	3,46	26920	338		4277	
19	141	С123-010504-0103	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	97,5	40		3900		3900		4212
											312	
20	142	Ц13-080206-2202 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	97,5	96,37	1,53	9396	149	1906	5330	15904
						75,3	0,63	7342	61		1178	
21	143	С123-060904-0102	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевыми жилами плоские с разделительным основанием АППВ, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,0975	28825		2810		2810		3035
											225	
22	144	С123-070202-0104	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм	шт.	6	778		4668		4668		5041
											373	
23	145	Ц13-080205-0901 Изм. и доп. вып. 17	Светильники, устанавливаемые вне зданий с лампами накаливания	шт	6	6292,19	2963,44	37753	17781	9988	10101	51682
						1664,05	674,12	9984	4045		3828	
24	146	С123-070101-0231	Светильник подвесной, тип НСП02-200-001 IP52 ГОСТ 17677-82	шт.	6	1484		8904		8904		9616
											712	
25	147	С123-070104-0401	Лампы компактные люминесцентные, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 11 Вт	шт.	6	478		2868		2868		3097
											229	
26	148	Ц13-080305-0101 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	шт	6	454,03	3,12	2724	19	40	1923	5019
						444,18	0,94	2665	6		372	
27	149	С123-070218-1801	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	6	827		4962		4962		5359
			Итого по разделу: Электроосвещение входной группы								397	
			Раздел: Электроосвещение подъездов									160707
28	150	Ц13-080206-1901 Изм. и доп. вып. 17	Труба пластиковая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	120	347,08	14,06	41649	1688	6829	24154	71068
						276,1	3,46	33132	416		5264	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	151	С123-010504-0103	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	120	40		4800		4800	384	5184
30	152	Ц13-080206-2202 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	120	96,37	1,53	11564	183	2345	6560	19575
31	153	С123-060904-0102	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевыми жилами плоские с разделительным основанием АППВ, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,12	28825	75,3	3459	9036	3459	277	3736
32	154	С123-070202-0104	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм	шт.	30	778	0,63	23340	76	23340	1867	25207
33	155	Ц13-080305-0306 Изм. и доп. вып. 17	Установка и подключение датчиков движения с прожектором вместе на освещения в подъезде	шт	30	4863,35	3718,66	145901	111560	4056	39691	200439
34	156	С123-070106-1101	Светильники светодиодные с датчиком движения, 220 В, IP20, мощностью 7 Вт, крепление на поверхность потолка и стен	шт.	30	6630	1009,5	198900	30285	198900	14847	214812
			Итого по разделу: Электроосвещение подъездов				828,06		24842		15912	540021
			Раздел: Фасад									
35	177	Е12-110103-0202	Частичный ремонт несущих стен козырька входной группы Обдирка вручную	м2	45	401,04	0,03	18047	1	263	12804	33318
36	178	Е11-080701-0102	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	м2	127,8	764,27	395,17	97674	0		2468	
37	179	Е11-150212-0304 Изм. и доп. вып. 10	Входная группа. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм по фасаду	м2	12	2610,68	1,89	31328	241	35947	44353	153389
38	180	Е11-130301-0111	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка грунт-шпаклевкой ЭП-0010, первый слой	м2	614	274,36	481,11	168456	47	23065	5931	40240
39	181	Е11-150402-0203 Изм. и доп. вып. 4	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности поливинилацетатная	м2	426	208,54	0,91	88838	116		11362	
40	182	Е11-150403-0308 Изм. и доп. вып. 17	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным(цоколь)	м2	188	806,04	44,92	27581	21		2981	
41	183	Е11-150403-1003 Изм. и доп. вып. 17	Масляная окраска стальных труб газификации диаметром более 50 мм белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	10	559,67	0,26	5597	1476	139399	19973	203503
			Итого по разделу: Фасад				1,4		159		15074	
			Раздел: Подвальное помещение				0,65		598	41981	33506	132132
42	184	Е12-120104-0501	Очистка вручную стен и потолка от налета	м2	1410	161,62	3,82	151536	276		9788	
43	185	Е11-150402-0101 Изм. и доп. вып. 4	Покраска стен и потолков подвала известковым составом за 2 раза	м2	1410	80,74	1,61	104789	717	46029	75666	245378
44	186	Е12-190101-0901	Очистка помещений от строительного мусора	т	10,08	1947,03	0,59	113849	303		18176	
45	187	С341-310104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	10,08	1946,03	0,26	88731	17	1340	3057	9346
						573	0	19626	6		692	
							0	19616	365			817306
								5776	0	0	164081	423328
									0		31358	
									827	24291	64150	192238
									365		14240	
									0	10	14123	36449
									0		2700	
												6238
											462	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
46	188	С341-020102-1025	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т.Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км	т	10,08	476		4798			384	5182
47	189	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство	м3	88,536	8456,7	1694,89	748722	150059	313241	250942	1079638
						3223,8	712,8	285422	63108		79973	
48	190	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	56	1497,54	54,4	83862	3046	7204	53549	148404
						1314,5	13,61	73612	762		10993	
49	191	С123-080306-0801	Защитная решетка	шт.	56	2067		115752		115752	9260	125012
			Итого по разделу: Подвальное помещение									2016489
			Раздел: Ремонт подъездов									
50	192	Е12-120104-0501	Очистка вручную потолка от известковой окраски	м2	402	161,62	0	64973	0	0	46780	120694
						161,62	0	64973	0		8940	
51	193	Е12-120104-0504	Очистка вручную от масляной,перхлорвиниловой окраски стен	м2	1050	233,36	0	245024	0	0	176417	455156
						233,36	0	245024	0		33715	
52	194	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 16	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	690	1527,51	453,16	1053983	312679	207141	433546	1606531
						774,15	98,53	534164	67983		119002	
53	195	Е11-150201-0501 Изм. и доп. вып. 4	Нанесение структурной штукатуркина бетонные поверхности /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 5мм потолкови стен декоративной штукатурки типа (Дождик)	м2	1452	2583,99	207,9	3751951	301866	655304	2058710	6275513
						1924,78	44,45	2794781	64538		464853	
54	196	Е11-130301-0111	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка грунт-шпаклевкой ЭП-0010, первый слой	м2	1452	274,36	2,4	398368	3489	329653	47233	481249
						44,92	0,26	65225	376		35648	
55	197	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	398	641,84	5,74	255453	2286	71559	131421	417823
						456,3	2,31	181607	921		30950	
56	198	Е11-150405-0104 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	402	775,32	6,01	311677	2418	78793	166643	516586
						573,3	2,44	230467	982		38266	
57	199	Е11-150403-0308 Изм. и доп. вып. 17	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	м2	652	806,04	3,82	525538	2488	159634	262416	850991
						557,39	1,61	363417	1050		63036	
			Итого по разделу: Ремонт подъездов									10724543
			ИТОГО:					9715452	945384	3028515	4299958	15136639
								5730972	241192		1121230	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		302733				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									15439377
			Проектные работы									250000
			Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта									200000
			НДС			12 %		1906725				17796102
			Итого с НДС									

Сдал (Подрядчик)

Принял (Заказчик)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		8		9	10	11	12	13

ТОО "Герун Жанатас"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Р. Аманжолов
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

КГУ «Отдел жилищных отношений акимата г.Тараз»

Руководитель Г. Ералиев
(должность, подпись, расшифровка подписи)

ОСИ "Алатау-37"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Председатель Г. Ергешева
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Жители дома №37/1

Собственник квартиры №14 Умбеталиев А.

Собственник квартиры №25 Елкеев К.

Собственник квартиры №55 Изтелеуов А.

Собственник квартиры №54 Сабырбаев Т.

Собственник квартиры №85 Нурызбаева А.

Собственник квартиры №111 Арапбаев М.

Собственник квартиры №44 Косакуратова Р.