Приложение №4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика

Заказчик : ОСИ "Алатау-37"
Подрядчик : ТОО "Герун Жанатас"
Наименование строительства и его адрес : Капитальный ремонт подъездов, инженерных сетей подвала и кровли жилого дома №37/2 микрорайона "Алатау"(8) в городе Тараз Жамбылской области

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за декабрь месяц 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		45/21	11.10.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ (тенге)									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость (по графе 1)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт подъездов, инженерных сетей подвала и кровли жилого дома №37/2 микрорайона "Алатау"(8) в городе Тараз Жамбылской области	50 842 906	18 363 998							2 203 680	20 567 678
удержание в счет погашения аванса	15 316 000	5 509 199							661 104	6 233 432
К оплате:	**35 526 906**	**12 854 799**							**1 542 576**	**14 334 246**

ЗАКАЗЧИК:
ОСИ "Алатау-37"

Председатель _____ **Т. Ергешева**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Герун Жанатас"

Директор _____ **Р. Аманжолов**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ОСИ "Алатау-37"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Герун Жанатас"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт подъездов, инженерных сетей подвала и кровли жилого дома №37/2 микрорайона "Алатау"(8) в городе Тараз Жамбылской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт подъездов, инженерных сетей подвала и кровли жилого дома №37/2 микрорайона "Алатау"(8) в городе Тараз Жамбылской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№45/21** от **11.10.2021г.**

Акт выполненных работ

за **декабрь 2021** (месяц, год) на **02-01-01 ремонтно-строительные работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Устройсто кровли									
1	25	Е11-120101-1201	**Ограждение кровель перилами**		190	96,21	21,44	18280	4073	1327	10257	30820
				м		67,79	7,19	12880	1365		2283	
2	26	С121-050301-3201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**		0,8034	225938		181519		181519		196040
				т							14521	
3	27	Е12-080101-1801 Изм. и доп. вып. 16	**Устройство снегозадержателей**		190	1634,98	9,87	310646	1874	239299	50362	389889
				м		365,65	2,5	69473	475		28881	
4	32	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	**Монтаж канализационного стояка из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм**		120	1837,08	3	220449	361	129638	65227	308531
				м		753,76	1,19	90451	142		22854	
5	33	Е11-260101-0601	**Трубопроводы. Изоляция холстами стекловолокнистыми, полотном холстопрошивным стекловолокнистым марки ПХСТ, полотном иглопробивным стеклянным марки ИПСТ**		6	116332,89	1048,54	697997	6291	6992	495122	1288569
				м3		114119,04	492,48	684714	2955		95450	
6	34	С121-110203-0201	**Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95**		6	12111		72666		72666		78479
				м3							5813	
7	35	Е11-120101-1101	**Установка колпаков оцинкованных ф200 мм на трубы дымоходов**		6	12576,83	26,94	75461	162	62735	9102	91328
				колпак		2094,05	12,96	12564	78		6765	
			Итого по разделу: 1. Устройсто кровли									2383656
			Раздел: 2. Входная группа - 6 шт. Монтаж казырьков									
8	45	Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 17	**Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах**		0,558	160704,53	37529,62	89673	20942	2923	52544	153595
				т		117936	12848,64	65808	7170		11377	
9	46	Е11-090302-0201 Изм. и доп. вып. 16	**Монтаж элементов каркаса из трубы профильной 40х40х1,5**		0,336	70175,12	11401,37	23579	3831	760	14716	41358
				т		56512,8	4316,94	18988	1450		3064	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	47	Е11-090302-0201 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж элементов каркаса из трубы профильной 40х25х1,5		0,222	70175,12	11401,37	15579	2531	502	9723	27326
				т		56512,8	4316,94	12546	958		2024	
11	48	С121-050206-0901	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86		0,560232	283694		158934		158934		171649
				т							12715	
12	49	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		48	90,64	2,4	4351	115	2151	1510	6329
				м2		43,42	0,26	2084	12		469	
13	50	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		48	74,87	1,7	3594	82	2295	886	4838
				м2		25,37	0,26	1218	12		358	
14	51	Е12-080101-1402 Изм. и доп. вып. 16	Устройство обрешетки 50х60 мм с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали		42,375	648,05	32,38	27461	1372	18261	5892	36021
				м2		184,73	8,39	7828	355		2668	
15	52	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство		42,375	771,72	21,12	32702	895	3730	20451	57404
				м2		662,57	7,72	28076	327		4252	
16	53	С121-100104-0522	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012		48,73125	2685		130843		130843		141311
				м2							10467	
17	54	Е11-120101-0410	Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа		18	654,2	14,73	11776	265	2882	6246	19463
				м		479,38	2,56	8629	46		1442	
18	55	С121-100102-0209	Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-100		18	903		16254		16254		17554
				м							1300	
19	56	Е11-120101-2003	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство		12	930,78	11,55	11169	139	7172	2803	15090
				м		321,57	2,87	3859	34		1118	
20	57	С121-100102-0211	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80		12	912		10944		10944		11820
				м							876	
21	58	Е12-190101-0201	Отверстия диаметром до 20 мм. Сверление электроперфоратором		60	60,46	0,89	3628	53	0	2573	6697
				отверстие		59,57	0	3574	0		496	
22	59	Е11-060301-0401	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой		0,0010056	568252,53	2229,53	571	2	235	241	878
				1т		332061	942,52	334	1		65	
23	60	Е11-100104-0206 Изм. и доп. вып. 16	Потолки и фронтон. Подшивка металосайдингом		54	261,48	2,96	14120	160	581	9688	25712
				м2		247,76	1,43	13379	77		1905	
24	61	С122-030101-9901	Металлосайдинг		54,216	2400		130118		130118		140528
				м2							10409	
			Итого по разделу: 2. Входная группа - 6 шт. Монтаж казырьков									877573
			Раздел: 3. Узел управления подвала									
25	80	Е11-130301-0406	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз		12	90,64	2,4	1088	29	538	377	1582
				м2		43,42	0,26	521	3		117	
26	81	Е11-150403-1003 Изм. и доп. вып. 17	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2		12	559,67	1,66	6716	20	1608	3668	11215
				м2		423,98	0,57	5088	7		831	
			Итого по разделу: 3. Узел управления подвала									12797
			Раздел: 4. Отопление									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	99	Е11-130301-0406	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз		27,8	90,64	2,4	2520	67	1246	874	3666
				м2		43,42	0,26	1207	7		272	
28	100	Е11-150403-1003 Изм. и доп. вып. 17	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2		27,8	559,67	1,66	15559	46	3726	8498	25981
				м2		423,98	0,57	11787	16		1925	
			Итого по разделу: 4. Отопление									29647
			Раздел: 8. Электроосвещение входной группы									
29	140	Ц13-080206-1901 Изм. и доп. вып. 17	Труба пластиковая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами		97,5	347,08	14,06	33840	1371	5549	19625	57742
				м		276,1	3,46	26920	338		4277	
30	141	С123-010504-0103	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм		97,5	40		3900		3900		4212
				м							312	
31	142	Ц13-080206-2202 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава		97,5	96,37	1,53	9396	149	1906	5330	15904
				м		75,3	0,63	7342	61		1178	
32	143	С123-060904-0102	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевыми жилами плоские с разделительным основанием АППВ, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79		0,0975	28825		2810		2810		3035
				км							225	
33	144	С123-070202-0104	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм		6	778		4668		4668		5041
				шт.							373	
34	145	Ц13-080205-0901 Изм. и доп. вып. 17	Светильники, устанавливаемые вне зданий с лампами накаливания		6	6292,19	2963,44	37753	17781	9988	10101	51682
				шт		1664,05	674,12	9984	4045		3828	
35	146	С123-070101-0231	Светильник подвесной, тип НСП02-200-001 IP52 ГОСТ 17677-82		6	1484		8904		8904		9616
				шт.							712	
36	147	С123-070104-0401	Лампы компактные люминесцентные, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 11 Вт		6	478		2868		2868		3097
				шт.							229	
37	148	Ц13-080305-0101 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке		6	454,03	3,12	2724	19	40	1923	5019
				шт		444,18	0,94	2665	6		372	
38	149	С123-070218-1801	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012		6	827		4962		4962		5359
				шт.							397	
			Итого по разделу: 8. Электроосвещение входной группы									160707
			Раздел: 9. Электроосвещение подъездов									
39	150	Ц13-080206-1901 Изм. и доп. вып. 17	Труба пластиковая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами		120	347,08	14,06	41649	1688	6829	24154	71068
				м		276,1	3,46	33132	416		5264	
40	151	С123-010504-0103	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм		120	40		4800		4800		5184
				м							384	
41	152	Ц13-080206-2202 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава		120	96,37	1,53	11564	183	2345	6560	19575
				м		75,3	0,63	9036	76		1450	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42	153	С123-060904-0102	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевыми жилами плоские с разделительным основанием АППВ, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79		0,12	28825		3459		3459		3736
				км							277	
43	154	С123-070202-0104	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм		30	778		23340		23340		25207
				шт.							1867	
44	155	Ц13-080305-0306 Изм. и доп. вып. 17	Установка и подключение датчиков движения с прожектором вместе на освещения в подьезде		30	4863,35	3718,66	145901	111560	4056	39691	200439
				шт		1009,5	828,06	30285	24842		14847	
45	156	С123-070106-1101	Светильники светодиодные с датчиком движения, 220 В, IP20, мощностью 7 Вт, крепление на поверхность потолка и стен		30	6630		198900		198900		214812
				шт.							15912	
			Итого по разделу: 9. Электроосвещение подъездов									540021
			Раздел: 11. Фасад									
46	177	Е12-110103-0202	Частичный ремонт несущих стен козырька входной группы Обдирка вручную		45	401,04	0,03	18047	1	263	12804	33318
				м2		395,17	0	17783	0		2468	
47	178	Е11-080701-0102	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ		127,8	764,27	1,89	97674	241	35947	44353	153389
				м2		481,11	0,91	61486	116		11362	
48	179	Е11-150212-0304 Изм. и доп. вып. 10	Входная группа. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм по фасаду		12	2610,68	3,91	31328	47	23065	5931	40240
				м2		684,71	1,78	8217	21		2981	
49	180	Е11-130301-0111	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка грунт-шпаклевкой ЭП-0010, первый слой		614	274,36	2,4	168456	1476	139399	19973	203503
				м2		44,92	0,26	27581	159		15074	
50	181	Е11-150402-0203 Изм. и доп. вып. 4	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности поливинилацетатная		426	208,54	1,4	88838	598	41981	33506	132132
				м2		108,59	0,65	46260	276		9788	
51	182	Е11-150403-0308 Изм. и доп. вып. 17	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным(цоколь)		188	806,04	3,82	151536	717	46029	75666	245378
				м2		557,39	1,61	104789	303		18176	
52	183	Е11-150403-1003 Изм. и доп. вып. 17	Масляная окраска стальных труб газификации диаметром более 50 мм белилами с добавлением колера, количество окрасок 2		10	559,67	1,66	5597	17	1340	3057	9346
				м2		423,98	0,57	4240	6		692	
			Итого по разделу: 11. Фасад									817306
			Раздел: 12. Подвальное помещение									
53	184	Е12-120104-0501	Очистка вручную стен и потолка от налета		1410	161,62	0	227890	0	0	164081	423328
				м2		161,62	0	227890	0		31358	
54	185	Е11-150402-0101 Изм. и доп. вып. 4	Покраска стен и потолков подвала известковым составом за 2 раза		1410	80,74	0,59	113849	827	24291	64150	192238
				м2		62,93	0,26	88731	365		14240	
55	186	Е12-190101-0901	Очистка помещений от строительного мусора		10,08	1947,03	0	19626	0	10	14123	36449
				т		1946,03	0	19616	0		2700	
56	187	С341-310104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка		10,08	573		5776				6238
				т							462	
57	188	С341-020102-1025	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т.Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км		10,08	476		4798				5182
				т							384	
58	189	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство		88,536	8456,7	1694,89	748722	150059	313241	250942	1079638
				м3		3223,8	712,8	285422	63108		79973	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
59	190	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка		56	1497,54	54,4	83862	3046	7204	53549	148404
				решетка		1314,5	13,61	73612	762		10993	
60	191	С123-080306-0801	Защитная решетка		56	2067		115752		115752		125012
				шт.							9260	
			Итого по разделу: 12. Подвальное помещение									2016489
			Раздел: 13. Ремонт подъездов									
61	192	Е12-120104-0501	Очистка вручную потолка от известковой окраски		402	161,62	0	64973	0	0	46780	120694
				м2		161,62	0	64973	0		8940	
62	193	Е12-120104-0504	Очистка вручную от масляной,перхлорвиниловой окраски стен		1050	233,36	0	245024	0	0	176417	455156
				м2		233,36	0	245024	0		33715	
63	194	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 16	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен		690	1527,51	453,16	1053983	312679	207141	433546	1606531
				м2		774,15	98,53	534164	67983		119002	
64	195	Е11-150201-0501 Изм. и доп. вып. 4	Нанесение структурной штукатуркина бетонные поверхности /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 5мм потолкови стен декоративной штукатурки типа (Дождик)		1452	2583,99	207,9	3751951	301866	655304	2058710	6275513
				м2		1924,78	44,45	2794781	64538		464853	
65	196	Е11-130301-0111	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка грунт-шпаклевкой ЭП-0010, первый слой		1452	274,36	2,4	398368	3489	329653	47233	481249
				м2		44,92	0,26	65225	376		35648	
66	197	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами		398	641,84	5,74	255453	2286	71559	131421	417823
				м2		456,3	2,31	181607	921		30950	
67	198	Е11-150405-0104 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами		402	775,32	6,01	311677	2418	78793	166643	516586
				м2		573,3	2,44	230467	982		38266	
68	199	Е11-150403-0308 Изм. и доп. вып. 17	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке		652	806,04	3,82	525538	2488	159634	262416	850991
				м2		557,39	1,61	363417	1050		63036	
			Итого по разделу: 13. Ремонт подъездов									10724543
			ИТОГО:					11318353	958306	3729809	4943445	17562738
								6619657	246240		1300942	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		351255				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									17913998
			Проектные работы									250000
			Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта									200000
			НДС			12 %		2203680				
			Итого с НДС									20567678

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Герун Жанатас"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Р. Аманжолов

Принял (Заказчик)

КГУ «Отдел жилищных отношений акимата г.Тараз»

Руководитель Г. Ералиев

ОСИ "Алатау-37"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Председатель Г. Ергешева

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

(должность, подпись, расшифровка подписи) (должность, подпись, расшифровка подписи) (должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Жители дома №37/2

Собственник квартиры № 14 Умбетаанев А

Собственник квартиры № 25 Елкеев К

Собственник квартиры № 55 Изтелеуов А

Собственник квартиры № 54 Сабырбаев Т

Собственник квартиры № 85 Наурызбаев А

Собственник квартиры № 111 Арапбаев М

Собственник квартиры № 44 Космуратова Р