Приложение №4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика

Заказчик : ОСИ "Алатау-37"
Подрядчик : ТОО "Герун Жанатас"
Наименование строительства и его адрес : Капитальный ремонт подъездов, инженерных сетей подвала и кровли жилого дома №37/2 микрорайона "Алатау"(8) в городе Тараз Жамбылской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за ноябрь месяц 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		45/21	11.10.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ (тенге)									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость (по графе 1)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт подъездов, инженерных сетей подвала и кровли жилого дома №37/2 микрорайона "Алатау"(8) в городе Тараз Жамбылской области	30 275 228	27 031 454							3 243 774	30 275 228
удержание в счет погашения аванса 30%	9 082 568	8 109 436							973 132	9 082 568
К оплате:	**21 192 660**	**18 922 018**							**2 270 642**	**21 192 660**

ЗАКАЗЧИК:
ОСИ "Алатау-37"

Председатель _____ **Г. Ергешева**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Герун Жанатас"

Директор _____ **Р. Аманжолов**

14,192,660.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ОСИ "Алатау-37"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Герун Жанатас"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт подъездов, инженерных сетей подвала и кровли жилого дома №37/2 микрорайона "Алатау"(8) в городе Тараз Жамбылской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт подъездов, инженерных сетей подвала и кровли жилого дома №37/2 микрорайона "Алатау"(8) в городе Тараз Жамбылской области**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№45/21** от **11.10.2021г.**

Акт выполненных работ

за **ноябрь 2021** (месяц, год) на **02-01-01 ремонтно-строительные работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: Устройсто кровли									
1	1	E12-080101-0201	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	м2	112	158,33 158,08	0,24 0	17733 17705	26 0	1	12748 2438	32919
2	2	E11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	23,44	30935,22 9652,5	3927,27 1330,84	725122 226255	92055 31195	406812	185364 72839	983324
3	3	C121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3806	225938		85992		85992	6879	92871
4	4	C121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08635	234691		20266		20266	1621	21887
5	5	E11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Установка закладных деталей ЗД-1 весом 6,79 кг	1т	0,82838	725133,39 69078	1305,39 549,96	600686 57223	1081 456	542382	41528 51377	693592
6	6	E11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16	Установка мауэрлатов, стойка, лежень, связь жесткости сечением 100х100мм	м3	4,991	97042,36 22763	1404,49 562,92	484338 113610	7010 2810	363718	83822 45453	613613
7	7	E11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16	Установка стропил сечением 45х 170мм	м3	9,648	97042,36 22763	1404,49 562,92	936265 219617	13551 5431	703097	162035 87864	1186164
8	8	E11-100210-0101 Изм. и доп. вып. 16	Установка прогонов сечением 100 х 200мм	м3	5,208	18739,72 12803	1332,33 562,92	97596 66678	6939 2932	23980	50119 11817	159533
9	9	E11-100210-0101 Изм. и доп. вып. 16	Установка подкосов, кобылки, конькового бруса, вертикальной связи, затяжки сечением 50х150мм	м3	8,896	18739,72 12803	1332,33 562,92	166709 113895	11852 5008	40961	85610 20186	272504
10	10	E11-100210-0101 Изм. и доп. вып. 16	Установка диагональной ноги сечением 60х200мм	м3	0,44	18739,72 12803	1332,33 562,92	8245 5633	586 248	2026	4234 998	13478
11	11	E11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16	Установка по узлу накладка, брус, брус опорные	м3	1,684	97042,36 22763	1404,49 562,92	163419 38333	2365 948	122721	28282 15336	207038
12	12	E12-080101-1402 Изм. и доп. вып. 16	Устройство обрешетки 50х60 мм с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	м2	1410,1	648,05 184,73	32,38 8,39	913812 260493	45654 11829	607666	196072 88791	1198675
13	13	C121-070203-0101	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	10,987	57274		629269		629269	50342	679611
14	14	E11-100102-0205 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Устройство карнизов	м2	17,12	3617,12 1551,55	24,42 11,66	61925 26563	418 200	34945	19269 6496	87689

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, т.		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	15	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов		30,867	8812,24	56,98	272007	1759	243620	19724	315070
				м3		862,68	24,81	26628	766		23338	
16	16	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита		1198,585	306,82	2,64	367744	3168	325368	29224	428725
				м2		32,71	1,15	39208	1380		31757	
17	17	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Крепление металлическими скрутками стропил, карнизного щита, мауэрлата и обрешетки к стропиле		0,56	891873,39	1305,39	499449	731	366660	95304	642333
				1т		235818	549,96	132058	308		47580	
18	18	С121-050303-0105	Катанка из углеродистой стали обыкновенного качества диаметром 6,5 мм ГОСТ 301395		0,56	234117		131106		131106		141594
				т							10488	
19	19	Е11-460302-0401	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 20 см2		180	292,31	125,28	52616	22550	0	28954	88095
				отверстие		167,03	56,38	30066	10148		6526	
20	20	Е12-190101-0201	Отверстия диаметром до 20 мм. Сверление электроперфоратором		610	60,46	0,89	36878	542	0	26162	68083
				отверстие		59,57	0	36336	0		5043	
21	21	Е11-060301-0401	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой		0,27622	568252,53	2229,53	156963	616	64625	66227	241045
				т		332061	942,52	91722	260		17855	
22	22	Е11-460303-0102	Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2		2,4	77138,23	660,28	185132	1585	78721	76012	282035
				м3		43677,48	311,04	104826	746		20892	
23	23	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство		1410,1	771,72	21,12	1088200	29784	124125	680530	1910228
				м2		662,57	7,72	934291	10889		141498	
24	24	С121-100104-0522	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012		1621,615	2685		4354036		4354036		4702359
				м2							348323	
25	28	Е11-120101-2003	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство		70	930,78	11,55	65155	808	41837	16352	88027
				м		321,57	2,87	22510	201		6521	
26	29	С121-100102-0111	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80		70	1375		96250		96250		103950
				м							7700	
27	30	Е11-120101-2002	Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство		164	1611,62	1072,86	264306	175949	43862	59534	349747
				м		271,31	232,87	44495	38191		25907	
28	31	С121-100105-0102	Сталь листовая кровельная СТК-1 толщиной 0,7 мм		0,384	134788		51759		51759		55899
				т							4141	
29	36	Е11-120101-0901	Желоба настенные. Устройство		128	6676,98	133,14	854653	17042	733451	79886	1009303
				м		813,75	53,07	104160	6793		74763	
30	37	Е11-100106-0101 Изм. и доп. вып. 16	Устройство слуховых окон		6	19243,33	840,67	115460	5044	70835	29994	157090
				шт		6596,8	346,28	39581	2078		11636	
31	38	С121-090105-0605	Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92		8,7	8052		70052		70052		75657
				м2							5604	
32	39	С121-090404-0701	Прибор фрамужный ПФ1 ГОСТ 5090-86		12	4591		55092		55092		59499
				шт.							4407	
33	40	Е11-120101-0706	Окна слуховые. Устройство покрытия из профилированного оцинкованного листа		10,5	2040,17	86,09	21422	904	3331	12629	36775
				м2		1636,88	33,61	17187	353		2724	
34	41	С121-100104-0522	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012		12,075	2685		32421		32421		35015
				м2							2594	
35	42	Е12-190101-0901	Очистка кровли от строительного мусора		1,983492	1947,03	0	3862	0	2	2779	7172
				т		1946,03	0	3860	0		531	
36	43	С341-310104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка		1,983492	573		1137				1227
				т							91	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
37	44	С341-020102-1025	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км		1,983492	476		944				1020
				т							76	
			Итого по разделу: Устройсто кровли									17042846
			Раздел: Узел управления подвала									
38	62	Е11-180801-0101 Изм. и доп. вып. 17	Демонтаж узлов тепловых элеваторных номер 1, 2		1	11155	824,36	11155	824	186	7545	20196
				1узел		10145,09	334,15	10145	334		1496	
39	63	Е12-150102-1601	Элеватор номер: 1-5. Демонтаж		1	1116,83	0	1117	0	0	804	2075
				шт.		1116,83	0	1117	0		154	
40	64	Е12-150102-0202	Демонтаж грязевиков ф159 мм		2	1725,2	0	3450	0	0	2484	6409
				прибор		1725,15	0	3450	0		475	
41	65	Е12-150101-0301	Демонтаж крана ф50		4	62,7	0,85	251	3	0	179	464
				шт		61,85	0,19	247	1		34	
42	66	Е12-150101-0313	Демонтаж задвижек фланцевых диаметром 80 мм		4	1055,34	21,3	4221	85	0	2991	7790
				шт		1034,01	4,63	4136	19		577	
43	67	Е12-150101-0202	Демонтаж отводов диаметром 76 мм		2,7	935,72	27,26	2526	74	0	1778	4648
				м		908,45	5,93	2453	16		344	
44	68	Е11-180801-0101 Изм. и доп. вып. 17	Установка узлов тепловых элеваторных номер 1, 2		1	61970,91	1030,45	61971	1030	48259	9431	77114
				1узел		12681,36	417,69	12681	418		5712	
45	69	Е11-180801-0201 Изм. и доп. вып. 6	Установка элеваторов номер 1 и 2		1	18685,27	207,59	18685	208	15784	1977	22315
				шт		2694,05	51,68	2694	52		1653	
46	70	Е11-180701-0106	Установка грязевиков с наружным диаметром патрубка 159 мм		2	119675,44	609,08	239351	1218	218686	14169	273802
				1шт		9723,3	116,35	19447	233		20282	
47	71	Е11-160601-0102	Установка задвижек на трубопроводах из стальных труб диам. 50 мм		2	2164,82	116,18	4330	232	596	2558	7439
				1шт		1750,77	25,92	3502	52		551	
48	72	С123-040101-0401	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, PN 10, DN 50 ГОСТ 5762-2002		2	23916		47832		47832		51659
				шт.							3827	
49	73	С123-020103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80		4	1434		5736		5736		6195
				шт.							459	
50	74	С123-040101-0402	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, PN 10, DN 80 ГОСТ 5762-2002		4	28941		115764		115764		125025
				шт.							9261	
51	75	С123-020103-0209	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80		8	2075		16600		16600		17928
				шт.							1328	
52	76	С123-020101-0164	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 65 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 76х3,5 мм		6	791		4746		4746		5126
				шт							380	
53	77	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 17	Установка кранов пробно-спускных		2	281,83	0	564	0	218	249	877
				комплект		172,67	0	345	0		65	
54	78	Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 17	Установка манометров с трехходовым краном		2	2502,16	0	5004	0	4394	439	5879
				комплект		305	0	610	0		435	
55	79	Е11-181101-0104 Изм. и доп. вып. 17	Установка термометров в оправе прямых или угловых		4	1906,57	0	7626	0	6023	1154	9483
				комплект		400,72	0	1603	0		702	
			Итого по разделу: Узел управления подвала									644424
			Раздел: Отопление									
56	82	Е12-150101-0102	Разборка трубопроводов центрального отопления на резьбе диаметром 76 мм		390	685,8	16,02	267462	6248	21721	173319	476044
				м		614,09	3,15	239494	1228		35263	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
57	83	Е12-150101-0101	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 25 мм	м	100	398,75	9,41	39875	941	3234	25837	70969
						357	1,85	35700	185		5257	
58	84	Е12-150101-0503 Изм. и доп. вып. 17	Демонтаж кранов ф50мм	шт	4	1618,65	7	6475	28	110	4572	11930
						1584,03	3,37	6336	13		884	
59	85	Е12-150101-0503 Изм. и доп. вып. 17	Демонтаж кранов ф32мм	шт	4	1618,65	7	6475	28	110	4572	11930
						1584,03	3,37	6336	13		884	
60	86	Е12-150101-0301	Кран Ду 25 мм. Снятие	шт	156	62,7	0,85	9781	133	0	6967	18088
						61,85	0,19	9648	29		1340	
61	87	Е11-160401-0203 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 76 мм. Прокладка	м	390	2606,19	45,28	1016414	17661	660788	248206	1365790
						866,58	17,35	337965	6766		101170	
62	88	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	196	537		105252		105252	8420	113672
63	89	Е11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 16	Прокладка трубопроводов отопления из труб ППР со стекловолокном (PN 16) наружным диам. 25 мм	м	100	1677,09	18,19	167709	1819	19559	105370	294925
						1463,31	0,16	146331	16		21846	
64	90	С123-010602-0103	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-25x5,1 PN 25 армированные	м	100	272		27200		27200	2176	29376
65	91	С123-020401-0102	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25	шт.	156	18		2808		2808	225	3033
66	92	С123-040802-0101	Вентиль PP-R, Ду 25 мм ГОСТ 5761-2005	шт.	78	900		70200		70200	5616	75816
67	93	С123-040802-0101	Кран пробно-спускной PP-R, Ду 25 мм ГОСТ 5761-2005	шт.	78	900		70200		70200	5616	75816
68	94	С123-040802-0101	Вентиль шаровый ППР, Dy 50 мм	шт	4	2616,3		10465		10465	837	11302
69	95	С123-040802-0101	Вентиль шаровый ППР, Dy 32мм	шт	4	1986		7944		7944	636	8580
70	96	С123-020401-2703	Тройник полипропиленовый PP-R комбинированный с наружной резьбой DN 25x1/2	шт.	156	293		45708		45708	3657	49365
71	97	Е11-260101-0601	Трубопроводы. Изоляция холстами стекловолокнистыми, полотном холстопрошивным стекловолокнистым марки ПХСТ, полотном иглопробивным стеклянным марки ИПСТ	м3	6,8	116332,89	1048,54	791064	7130	7924	561138	1460378
						114119,04	492,48	776009	3349		108176	
72	98	С121-110203-0201	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	6,8	12111		82355		82355	6588	88943
73	101	Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 17	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	м	390	84,88	1,16	33103	450	589	23086	60684
						82,21	0	32063	0		4495	
			Итого по разделу: Отопление									4226641
			Раздел: Горячее водоснабжение									
74	102	Е12-150102-0302	Разборка трубопроводов центрального отопления на резьбе диаметром 50 мм	м	190	593,5	0	112764	0	0	81190	209470
						593,5	0	112764	0		15516	
75	103	Е12-150101-0101	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 25 мм	м	62	398,75	9,41	24722	583	2005	16019	44001
						357	1,85	22134	115		3259	
76	104	Е12-150101-0503 Изм. и доп. вып. 17	Демонтаж вентиля ф50мм	шт	4	1618,65	7	6475	28	110	4572	11930
						1584,03	3,37	6336	13		884	
77	105	Е12-150101-0301	Кран Ду25 мм. Снятие	шт	48	62,7	0,85	3009	41	0	2144	5565
						61,85	0,19	2969	9		412	
78	106	Е11-160501-0205 Изм. и доп. вып. 16	Прокладка трубопроводов водоснабжения из труб ППР со стекловолокном (PN 20)наружным диам. 50 мм	м	190	1960,9	29,28	372571	5562	3805	261584	684888
						1911,6	0,57	363204	108		50732	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
79	107	С123-010602-0306	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-50x6,9 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	190	1213		230470		230470	18438	248908
80	108	Е11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 16	Прокладка трубопроводов водоснабжения из труб ППР со стекловолокном (PN 20) наружным диам. 25 мм	м	62	1489,14	18,19	92327	1128	474	65329	170269
						1463,31	0,16	90725	10		12612	
81	109	С123-010602-0303	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25x3,5 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	62	274		16988		16988	1359	18347
82	110	С123-040802-0101	Вентиль PP-R, Ду 25 мм ГОСТ 5761-2005	шт.	48	900		43200		43200	3456	46656
83	111	С123-040802-0101	Кран шаровый PP-R, Ду 50 мм ГОСТ 5761-2005	шт.	4	2616,3		10465		10465	837	11302
84	112	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	190	84,07	1,16	15973	219	133	11247	29397
						82,21	0	15621	0		2178	
			Итого по разделу: Горячее водоснабжение									1480733
			Раздел: Холодное водоснабжение									
85	113	Е12-150101-0102	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 50 мм	м	90	685,8	16,02	61722	1442	5013	39997	109856
						614,09	3,15	55268	283		8138	
86	114	Е12-150101-0101	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 20 мм	м	36	398,75	9,41	14355	339	1164	9301	25549
						357	1,85	12852	67		1893	
87	115	Е12-150101-0313	Демонтаж задвижек фланцевых диаметром 50 мм	шт	2	1055,34	21,3	2111	43	0	1496	3895
						1034,01	4,63	2068	9		289	
88	116	Е12-150101-0503 Изм. и доп. вып. 17	Демонтаж вентиля ф50мм	шт	2	1618,65	7	3237	14	55	2286	5965
						1584,03	3,37	3168	7		442	
89	117	Е12-150101-0301	Кран Ду25 мм. Снятие	шт	24	62,7	0,85	1505	20	0	1072	2783
						61,85	0,19	1484	4		206	
90	118	Е11-160501-0205 Изм. и доп. вып. 16	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм	м	90	1960,9	29,28	176481	2635	1802	123908	324421
						1911,6	0,57	172044	51		24031	
91	119	С123-010601-0306	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-50x4,6 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	90,9	1036		94172		94172	7534	101706
92	120	Е11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 16	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	м	36	1489,14	18,19	53609	655	275	37933	98866
						1463,31	0,16	52679	6		7323	
93	121	С123-010601-0203	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25x3,5 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	36,36	194		7054		7054	564	7618
94	122	С123-040802-0101	Вентиль PP-R, Ду 25 мм ГОСТ 5761-2005	шт.	24	900		21600		21600	1728	23328
95	123	С123-040802-0101	Кран шаровый PP-R, Ду 50 мм ГОСТ 5761-2005	шт.	2	2616,3		5233		5233	419	5651
96	124	Е11-160601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	2	3882,8	264,64	7766	529	1043	4550	13301
						3096,6	62,96	6193	126		985	
97	125	С123-040101-0402	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, PN 10, DN 80 ГОСТ 5762-2002	шт.	2	28941		57882		57882	4631	62513
98	126	С123-020103-0209	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	4	2075		8300		8300	664	8964
99	127	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	90	84,07	1,16	7566	104	63	5327	13925
						82,21	0	7399	0		1031	
			Итого по разделу: Холодное водоснабжение									808341

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге, Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге, эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге, материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: Канализация									
100	128	Е12-150101-0202	**Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм**		80	935,72	27,26	74857	2181	1	52668	137727
				м		908,45	5,93	72676	474		10202	
101	129	Е11-161001-0202 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации диаметром до 100 мм. Врезки в действующие внутренние сети**		14	14988,25	26,94	209835	377	73660	97906	332360
				врезка		9699,9	12,96	135799	181		24619	
102	130	Е12-190101-0104 Изм. и доп. вып. 4	**Пробивка отверстий размер стороны отверстия до 200 мм**		22	1500,93	0	33020	0	0	23775	61339
				отверст		1500,92	0	33020	0		4544	
103	131	Е12-190101-0403 Изм. и доп. вып. 16	**Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов**		22	817,52	6,81	17985	150	3358	10447	30707
				отверст		658,05	1,48	14477	33		2275	
104	132	Е11-010205-0302	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**		23,5	1613,92	0	37927	0	0	27308	70453
				м3		1613,92	0	37927	0		5219	
105	133	Е11-230101-0101	**Устройство песчаного основания под трубопроводы**		11,5	3636,72	157,82	41822	1815	28336	8779	54649
				м3		1014,9	45,36	11671	522		4048	
106	134	Е11-010205-0502	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**		23,5	841,75	0	19781	0	0	14242	36746
				м3		841,75	0	19781	0		2722	
107	135	Е11-010201-0501	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**		23,5	156,47	74,39	3677	1748	0	1964	6093
				м3		82,08	34,02	1929	799		451	
108	136	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм**		80	762,23	3	60979	240	437	43485	112821
				м		753,76	1,19	60301	95		8357	
109	137	С123-010801-0107	**Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 2,2 мм**		80,8	550		44440		44440		47995
				м							3555	
110	138	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 150 мм**		36	762,23	3	27440	108	197	19568	50769
				м		753,76	1,19	27135	43		3761	
111	139	С123-010801-0111	**Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 150, толщина стенки 3,2 мм**		36	1576		56736		56736		61275
				м							4539	
			Итого по разделу: Канализация									1002934
			Раздел: Подвальное освещение									
112	157	Ц13-080304-0104 Изм. и доп. вып. 17	**Демонтаж щита распределительного или шкафа ввода ЩРС-0,4**		2	5494,99	2718,64	10990	5437	169	5400	17701
				м		2692	1057,73	5384	2115		1311	
113	158	Е12-170101-0601	**Демонтаж кабеля**		145	88,38	0,85	12816	124	0	9158	23731
				м		87,53	0,19	12692	27		1758	
114	159	Ц13-080304-0207 Изм. и доп. вып. 17	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на полу**		2	26797,19	3311,37	53594	6623	36204	9612	68262
				шт.		5384	1290,68	10768	2581		5056	
115	160	С123-070506-0134	**Шкафы учета и распределения электрической энергии напряжением 380В, ЩРС-0,4**		2	163999		327998		327998		354238
				шт.							26240	
116	161	Ц13-080206-1901 Изм. и доп. вып. 17	**Труба пластиковая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**		360	347,08	14,06	124947	5063	20488	72463	213203
				м		276,1	3,46	99396	1247		15793	
117	162	С123-010504-0103	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм**		360	40		14400		14400		15552
				м							1152	
118	163	Ц13-080206-2202 Изм. и доп. вып. 17	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**		150	96,37	1,53	14456	229	2932	8200	24468
				м		75,3	0,63	11295	94		1812	
119	164	С123-060131-0417	**Кабели силовые АВВГ 4х25 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80**		0,145	541147		78466		78466		84744
				км							6277	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
120	165	С123-060131-1028	Кабели силовые АВВГ 4х70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80		0,005	1527593		7638		7638		8249
				км							611	
121	166	Ц13-080206-2202 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава		240	96,37	1,53	23129	366	4691	13121	39149
				м		75,3	0,63	18072	151		2900	
122	167	С123-060904-0102	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевыми жилами плоские с разделительным основанием АППВ, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79		0,24	28825		6918		6918		7471
				км							553	
123	168	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 50 А		6	4786	105,11	28716	631	12761	11169	43076
				шт		2554	31,48	15324	189		3191	
124	169	С123-070204-0614	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010		6	562		3372		3372		3642
				шт.							270	
125	170	Ц13-080305-0108 Изм. и доп. вып. 17	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке		18	495,18	3,88	8913	70	121	6296	16426
				шт		484,56	1,26	8722	23		1217	
126	171	С123-070220-0514	Розетка штепсельная двухместная для открытой установки без заземляющих контактов, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011		18	404		7272		7272		7854
				шт.							582	
127	172	Ц13-080305-0305 Изм. и доп. вып. 17	Светильник потолочный или настенный для помещений с тяжелыми условиями среды, уплотненный. Монтаж с креплением винтами или болтами		30	4670,06	3471,53	140102	104146	4056	39513	193984
				шт.		1063,34	765,98	31900	22980		14369	
128	173	С123-070101-2401	Светильники, тип НСБ 72-60 М55 ГОСТ 17677-82		30	3697		110910		110910		119783
				шт.							8873	
129	174	Ц13-080305-0201 Изм. и доп. вып. 17	Патрон стенной или потолочный		30	678,03	10,39	20341	312	243	14328	37442
				шт		659,54	3,78	19786	113		2773	
130	175	С123-070219-0306	Патрон подвесной для электролампы из термостойкого пластика с шнуром, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012		30	199		5970		5970		6448
				шт.							478	
131	176	С123-070202-0104	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм		12	778		9336		9336		10083
				шт.							747	
			Итого по разделу: Подвальное освещение									1295506
			ИТОГО:					20089780	623094	13464396	4448576	26501425
								6000208	178369		1963069	
			В том числе :							0		
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика									
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		530029				27031454
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
			НДС			12 %		3243774				30275228
			Итого с НДС									

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Герун Жанатас"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Р. Аманжолов

Принял (Заказчик)

КГУ «Отдел жилищных отношений акимата г. Тараз»

Руководитель Г. Ергешев

ОСИ "Алатау-37"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Председатель Г. Ергешева

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

(должность, подпись, расшифровка подписи) (должность, подпись, расшифровка подписи) (должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии) Место печати (при наличии)

в галку дополнительно

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора: Бектурсунов

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Жители дома №37/2

собственник кв №14 — Умбеталиев.А
собственник кв №25 — Елкеев.К
собственник кв №55 — Изтелуов.А
собственник кв №54 — Сабырбаев.Т
собственник кв №85 — Наурызбаев.А.
собственник кв №111 — Арапбаев.М
собственник кв №44 — Косматратова.Р.