Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ARKANTOR" БИН: 050840002425 Адрес: Мангистауская область, г. Актау, 29 мкрн., здание 203/1. 8 707 555 63 88**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ARKANTOR" БИН: 050840002425 Адрес: Мангистауская область, г. Актау, 29 мкрн., здание 203/1. 8 707 555 63 88**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Многоквартирный жилой дом по адресу:г. Актау, 15 мкр., дом №22**

(наименование, адрес)

Объект : **Архитектурно-строительную часть**

(наименование)

Договор подряда (контракт)

Акт выполненных работ №1

за май 2020 (месяц, год)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1101-0101-0307 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	1201,33581		161,47	150,83	193974	181194	--	50046	263542
		НР - 72%; СП - 8%				10,64	47,22	12780	56729		19522	
2	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	486,1505031		203,70	190,26	99027	92495	--	25554	134547
		НР - 72%; СП - 8%				13,44	59,57	6533	28959		9966	
3	1101-0205-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в котлованах глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	88,7948629		4068,18	--	361233	--	--	260088	671027
		НР - 72%; СП - 8%				4068,18	--	361233	--		49706	
4	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Подушка из ПГС толщ.600 мм. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	342,7081335		7050,22	1131,66	2416168	387829	612207	1505122	4234993
		НР - 94%; СП - 8%				4132,18	540,00	1416132	185062		313703	
5	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Обратная засыпка, подсыпка под лестницу ЛМ-2 бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	774,3636004		39,53	39,53	30608	30608	--	9671	43501

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			--	17,35	--	13431		3222	
6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками при обратной механизированной засыпке, подсыпке под лестницу ЛМ-2	м3 уплотненного грунта	774,3636004	201,96	88,02	156388	68157	--	89870	265958
		НР - 72%; СП - 8%			113,94	47,25	88231	36589		19701	
7	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт уплотняемый. Полив водой при обратной механизированной засыпке, подсыпке под лестницу ЛМ-2	м3 уплотненного грунта	774,3636004	96,28	75,21	74559	58242	6350	19420	101497
		НР - 72%; СП - 8%			12,87	21,96	9967	17005		7518	
8	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Обратная засыпка, подсыпка под лестницу ЛМ-2 вручную с уплотнением и поливом водой. Группа грунтов 1	м3 грунта	40,7502058	1064,66	--	43385	--	--	31237	80592
		НР - 72%; СП - 8%			1064,66	--	43385	--		5970	
9	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы /избыточные/. Перемещение бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /в боковой резерв/	м3 грунта	961,16737	37,46	37,46	36001	36001	--	12121	51972
		НР - 72%; СП - 8%			--	17,52	--	16835		3850	
10	1101-0104-0114 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 2 группы /избыточные/. Перемещение бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 50 м /в боковой резерв/	м3 грунта	961,16737	118,58	118,58	113975	113975	--	38375	164539
		НР - 72%; СП - 8%			--	55,45	--	53299		12188	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3525317	968500	618557	2041504	6012168
							1938260	407910	--	445346	
		РАЗДЕЛ 2.ФУНДАМЕНТЫ И СТЕНЫ ИЗ ФУНДАМЕНТНЫХ БЛОКОВ									
11	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Подготовка щебеночная с пропиткой битумом БН-II толщ.50 мм. Устройство	м2 покрытия	222,7506065	2933,80	168,70	653506	37578	533501	91891	805028
		НР - 94%; СП - 8%			370,04	68,82	82427	15329		59632	
12	1106-0101-0121 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство из бетона кл.В25 на с/с цементе, W4, F50	м3	18,6255315	29291,02	1899,63	545561	35382	432890	78730	674234
		НР - 91%; СП - 8%			4149,60	495,42	77289	9227		49943	
13	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	т	0,8609866	215273,00	--	185347	--	185347	--	200175
		СП - 8%			--	--	--	--		14828	
14	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство из бетона кл.В25 на с/с цементе, W4, F50	м3	26,2929322	31347,19	2136,87	824210	56184	616957	150899	1053118
		НР - 91%; СП - 8%			5745,60	561,17	151069	14755		78009	
15	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	т	1,2198626	215273,00	--	262603	--	262603	--	283612
		СП - 8%			--	--	--	--		21008	
16	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство из бетона кл.В25 на с/с цементе, W4, F50	м3	9,7515297	31347,19	2136,87	305683	20838	228817	55966	390581
		НР - 91%; СП - 8%			5745,60	561,17	56028	5472		28932	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4361314	215273,00	--	93887	--	93887	--	101398
		СП - 8%			--	--	--	--		7511	
18	1107-0501-0103 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	133,8230176	4107,04	2093,12	549617	280108	65747	391515	1016423
		НР - 118%; СП - 8%			1522,63	956,71	203762	128030		75291	
19	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	72,6658985	23270,00	--	1690935	--	1690935	--	1826210
		СП - 8%			--	--	--	--		135275	
20	СТ121-041201-9911	Надбавка к сметной стоимости блоков бетонных для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 за применение сульфатостойкого цемента	м3	72,6658985	270,00	--	19620	--	19620	--	21189
		СП - 8%			--	--	--	--		1570	
21	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	Надбавка к сметной стоимости блоков бетонных стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 на W4	м3	72,6658985	465,40	--	33819	--	33819	--	36524
		СП - 8%			--	--	--	--		2705	
22	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	99,8188082	2719,13	1320,43	271421	131803	35199	193711	502342
		НР - 118%; СП - 8%			1046,09	598,51	104419	59742		37211	
23	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	154,6643072	1923,69	940,34	297527	145437	36801	213598	552015
		НР - 118%; СП - 8%			745,42	424,96	115289	65726		40890	
24	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	56,6115241	25738,00	--	1457067	--	1457067	--	1573633
		СП - 8%			--	--	--	--		116565	
25	СТ121-041201-9903	Надбавка к сметной стоимости блоков бетонных для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 за применение сульфатостойкого цемента	м3	56,6115241	270,00	--	15285	--	15285	--	16508
		СП - 8%			--	--	--	--		1223	
26	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Надбавка к сметной стоимости блоков бетонных для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 на W4	м3	56,6115241	514,76	--	29141	--	29141	--	31473
		СП - 8%			--	--	--	--		2331	
27	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заделки бетонные между блоками. Устройство из бетона кл.В15 на с/с цементе W4, F50	м3	7,5357716	26373,23	1446,77	198743	10902	155178	32534	249779
		НР - 91%; СП - 8%			4334,34	409,99	32663	3090		18502	
28	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство из бетона кл.В15 на с/с цементе W4	м3	0,6033005	28873,63	2136,87	17419	1289	12664	3462	22552
		НР - 91%; СП - 8%			5745,60	561,17	3466	339		1671	
29	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0052761	227607,00	--	1201	--	1201	--	1297
		СП - 8%			--	--	--	--		96	
30	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная БН-III в 2 слоя по бетону поверхностей, соприкасающихся с грунтом	м2 поверхности	639,8418512	972,87	20,65	622485	13213	368771	225808	916157
		НР - 93%; СП - 8%			375,88	3,60	240501	2303		67863	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная раствором М100 толщ.20 мм	м2 поверхности	69,1014896	866,27	12,79	59861	884	19197	37458	105104
		НР - 93%; СП - 8%			575,67	7,20	39780	498		7785	
32	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса монолитные в опалубке. Устройство из бетона кл.В15	м3	12,0221334	39501,65	5025,71	474894	60420	253302	160977	686740
		НР - 91%; СП - 8%			13406,25	1308,06	161172	15726		50870	
33	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014	т	1,4654717	215273,00	--	315476	--	315476	--	340715
		СП - 8%			--	--	--	--		25238	
34	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2381392	236952,00	--	56428	--	56428	--	60942
		СП - 8%			--	--	--	--		4514	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				8981736	794039	6919833	1636549	11467749
							1267865	320237	--	849463	
		РАЗДЕЛ 3.ПРИЯМОК Пр-1 /1 шт./									
35	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Подготовка щебеночная с пропиткой битумом БН-II толщ.50 мм. Устройство	м2 покрытия	0,548455	2933,80	168,70	1609	93	1313	226	1982
		НР - 94%; СП - 8%			370,04	68,82	203	38		147	
36	1106-1301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство из бетона кл.В15 на с/с цементе W4, F50	м3	0,2248665	49779,27	6217,15	11194	1398	4901	5002	17491
		НР - 91%; СП - 8%			21770,07	2673,02	4895	601		1296	
37	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 10 мм /С1,С2/ ГОСТ 23279-2012	т	0,0148083	256999,00	--	3806	--	3806	--	4110
		СП - 8%			--	--	--	--		304	
38	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Наружные стены приямка. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону	м2 поверхности	1,6673032	972,87	20,65	1622	34	961	588	2387
		НР - 93%; СП - 8%			375,88	3,60	627	6		177	
39	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг, огрунтованные /ЗД-1/. Установка	т	0,0121209	689452,23	1519,23	8357	18	7938	374	9429
		НР - 91%; СП - 8%			33100,00	763,80	401	9		698	
40	1134-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Настил из просечно-вытяжной стали для приямков. Устройство	м2 настила	0,1909172	9877,21	1351,07	1886	258	34	1318	3460
		НР - 76%; СП - 8%			8347,18	738,00	1594	141		256	
41	2105-0111-0113 РСНБ РК 2015	Лист стальной просечно-вытяжной ПВ-508, толщиной 5 мм из углеродистой стали 590х590 мм	т	0,0040037	296929,00	--	1189	--	1189	--	1284
		СП - 8%			--	--	--	--		95	
42	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,1081005	107,63	2,50	12	--	5	5	17
		НР - 69%; СП - 8%			60,30	0,36	7	--		1	
43	1113-0301-1417 РСНБ РК 2015 Тех. часть 13 п.1.9 Кзтр=1,1 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ПФ-170 за 2 раза. Нанесение лакокрасочных материалов ручным способом, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,1	м2	0,4353636	500,42	4,24	218	2	194	15	252
		НР - 69%; СП - 8%			50,25	1,08	22	--		19	
44	2204-0401-0104 РСНБ РК 2015	Пудра алюминиевая ПАП-2 /10-15%/ ГОСТ 5494-95	т	0,0000252	1817752,00	--	46	--	46	--	49
		СП - 8%			--	--	--	--		4	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**29937**	**1803**	**20387**	**7528**	**40461**
							7748	**795**	**--**	**2997**	
		РАЗДЕЛ 4.ЛЕСТНЦА Лм-2 /2 шт./									
45	**1111-0101-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение крупным щебнем**	**м2 площади уплотнения**	**6,1426959**	**294,25**	**35,86**	**1807**	**220**	**978**	**664**	**2669**
		НР - 94%; СП - 8%			**99,09**	**15,84**	**609**	**97**		**198**	
46	**1111-0101-1303 РСНБ РК 2015**	**Подготовка щебеночная с пропиткой битумом толщ.50 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**12,1208553**	**2765,82**	**168,70**	**33524**	**2045**	**26994**	**5000**	**41606**
		НР - 94%; СП - 8%			**370,04**	**68,82**	**4485**	**834**		**3082**	
47	**1106-0101-0118 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Крыльцо железобетонное со ступенями. Устройство из бетона кл.В15 на с/с цементе W4**	**м3**	**1,316292**	**30431,05**	**2240,75**	**40056**	**2949**	**28895**	**8222**	**52140**
		НР - 91%; СП - 8%			**6238,96**	**625,20**	**8212**	**823**		**3862**	
48	**2105-0309-0303 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 10 мм /С1,С2,С3/ ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,2380185**	**256999,00**	**--**	**61171**	**--**	**61171**	**--**	**66064**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4894**	
49	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0833652**	**215273,00**	**--**	**17946**	**--**	**17946**	**--**	**19382**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1436**	
50	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0158833**	**236952,00**	**--**	**3764**	**--**	**3764**	**--**	**4065**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**301**	
51	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону**	**м2 поверхности**	**14,6876246**	**972,87**	**20,65**	**14289**	**303**	**8465**	**5183**	**21030**
		НР - 93%; СП - 8%			**375,88**	**3,60**	**5521**	**53**		**1558**	
52	**1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Детали закладные весом до 4 кг, огрунтованные /ЗД-1/. Установка**	**т**	**0,0023957**	**984042,23**	**1519,23**	**2357**	**4**	**1568**	**716**	**3319**
		НР - 91%; СП - 8%			**327690,00**	**763,80**	**785**	**2**		**246**	
53	**1109-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Конструкции металлические навеса. Монтаж**	**т конструкций**	**0,1273951**	**147586,80**	**2677,18**	**18802**	**341**	**222**	**12659**	**33977**
		НР - 69%; СП - 8%			**143165,00**	**843,52**	**18239**	**107**		**2517**	
54	**2106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**М/к навеса из прокатных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т, огрунтованные**	**т**	**0,1273951**	**497974,00**	**--**	**63439**	**--**	**63439**	**--**	**68515**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**5075**	
55	**1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа Н57-750-0,8. Устройство**	**м2 кровли**	**7,908721**	**4342,10**	**24,12**	**34340**	**191**	**26871**	**6774**	**44403**
		НР - 92%; СП - 8%			**920,24**	**10,72**	**7278**	**85**		**3289**	
56	**1112-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (фартук) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**2,8519659**	**1506,56**	**15,23**	**4297**	**43**	**76**	**3856**	**8805**
		НР - 92%; СП - 8%			**1464,80**	**4,86**	**4178**	**14**		**652**	
57	**2105-0104-0302 РСНБ РК 2015**	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80**	**т**	**0,0156858**	**339000,00**	**--**	**5317**	**--**	**5317**	**--**	**5743**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**425**	
58	**1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 51х3 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,0019525**	**575540,88**	**71892,52**	**1124**	**140**	**9**	**1027**	**2322**
		НР - 99%; СП - 8%			**499422,00**	**31635,28**	**975**	**62**		**172**	
59	**2301-0201-0138 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**1,9603098**	**861,00**	**--**	**1688**	**--**	**1688**	**--**	**1823**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**135**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука K-FLEX ST	м трубопровода	1,755056	740,54	79,95	1300	140	468	586	2037
		НР - 76%; СП - 8%			394,57	45,00	692	79		151	
61	2111-0403-0216 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	м	1,9305616	460,00	--	888	--	888	--	959
		СП - 8%			--	--	--	--		71	
62	1113-0301-1417 РСНБ РК 2015 Тех. часть 13 п.1.9 Кзтр=1,1 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ПФ-170 за 2 раза. Нанесение лакокрасочных материалов ручным способом, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,1	м2	3,7895476	500,42	4,24	1896	16	1690	134	2193
		НР - 69%; СП - 8%			50,25	1,08	190	4		162	
63	2204-0401-0104 РСНБ РК 2015	Пудра алюминиевая ПАП-2 /10-15%/ ГОСТ 5494-95	т	0,0002178	1817752,00	--	396	--	396	--	428
		СП - 8%			--	--	--	--		32	
64	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	1,974438	805,20	34,05	1590	67	602	901	2690
		НР - 94%; СП - 8%			466,36	19,14	921	38		199	
65	1106-1401-0104 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Железнение поверхности	м2 поверхности	1,974438	541,60	0,96	1069	2	40	936	2165
		НР - 91%; СП - 8%			520,20	0,54	1027	1		160	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				311061	6463	251487	46658	386335
							53112	2199	--	28617	
		РАЗДЕЛ 5.СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ									
66	1108-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из камня-ракушечника толщ.390 мм. Кладка рядовая при высоте свыше 4 м на растворе М50	м3 кладки	262,1560007	8658,34	2014,07	2269836	528001	375006	1407194	3971192
		НР - 93%; СП - 8%			5213,80	558,00	1366829	146283		294162	
67	1108-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из камня-ракушечника толщ.390 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка рядовая на растворе М50	м3 кладки	0,5390216	9270,33	2468,86	4997	1331	771	3035	8675
		НР - 93%; СП - 8%			5371,00	684,00	2895	369		643	
68	1108-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены лоджии наружные толщ.390 мм из камня-ракушечника. Кладка рядовая при высоте свыше 4 м на растворе М50	м3 кладки	52,1054179	8658,34	2014,07	451146	104944	74535	279690	789303
		НР - 93%; СП - 8%			5213,80	558,00	271667	29075		58467	
69	1108-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены лоджии ограждающие толщ.200 мм из камня-ракушечника при высоте до 4 м. Кладка рядовая на растворе М50	м3 кладки	12,4817387	9270,33	2468,86	115710	30816	17855	70287	200876
		НР - 93%; СП - 8%			5371,00	684,00	67039	8538		14880	
70	1108-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены лоджии внутренние толщ.100 мм из камня-ракушечника при высоте этажа до 4 м. Кладка рядовая на растворе М50	м3 кладки	3,9982369	9270,33	2468,86	37065	9871	5719	22515	64346
		НР - 93%; СП - 8%			5371,00	684,00	21475	2735		4766	
71	1108-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены внутренние толщ.390 мм из камня-ракушечника при высоте этажа до 4 м. Кладка рядовая на растворе М50	м3 кладки	181,5907049	9270,33	2468,86	1683406	448322	259760	1022564	2922448
		НР - 93%; СП - 8%			5371,00	684,00	975324	124208		216478	
72	1108-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки внутренние толщ.190 мм из камня-ракушечника при высоте этажа до 4 м. Кладка рядовая на растворе М50	м3 кладки	2,4749031	9270,33	2468,86	22943	6110	3540	13937	39830
		НР - 93%; СП - 8%			5371,00	684,00	13293	1693		2950	
73	1108-0401-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки неармированные из камня-ракушечника толщ.100 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м на растворе М50	м3 кладки	43,5445839	15303,16	1884,13	666370	82044	100159	471414	1228806

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 93%; СП - 8%			11118,87	522,00	484167	22730		91023	
74	1108-0401-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки неармированные из камня-ракушечника толщ.120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м на растворе М50 /лестницы Л1/	м3 кладки	4,3180958	15303,16	1884,13	66081	8136	9933	46748	121855
		НР - 93%; СП - 8%			11118,87	522,00	48012	2254		9026	
75	2103-0401-0204 РСНБ РК 2015	Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника М35 ГОСТ 4001-2013	м3	548,5457681	8333,00	--	4571032	--	4571032	--	4936714
		СП - 8%			--	--	--	--		365683	
76	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Межквартирные перегородки толщ.250 мм. Кладка из газоблоков при высоте этажа до 4 м на растворе М50	м3 кладки	5,2311637	10000,72	2858,68	52315	14954	7451	31669	90703
		НР - 93%; СП - 8%			5717,64	792,00	29910	4143		6719	
77	2103-0301-0403 РСНБ РК 2015	Газоблоки стеновые, марки D600, плотность 600кг/м3 ГОСТ 31360-2007	м3	4,8126706	20598,00	--	99131	--	99131	--	107062
		СП - 8%			--	--	--	--		7931	
78	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки неармированные толщиной 120 мм из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м на растворе М50	м2 перегородок (за вычетом проемов)	201,5555635	5042,70	267,03	1016383	53821	595031	355671	1481818
		НР - 93%; СП - 8%			1823,47	73,98	367531	14911		109764	
79	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Перегородки толщ.100 мм. Армирование кладки /на 1,2,3, этажи/	т металлических изделий	0,4880811	92500,09	2485,69	45148	1213	--	41300	93363
		НР - 93%; СП - 8%			90014,40	972,00	43934	474		6916	
80	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4880811	236952,00	--	115652	--	115652	--	124904
		СП - 8%			--	--	--	--		9252	
81	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Несущие стены и перегородки. Армирование кладки /на все этажи кроме подвала/	т металлических изделий	0,2959463	92500,09	2485,69	27375	736	--	25042	56611
		НР - 93%; СП - 8%			90014,40	972,00	26639	288		4193	
82	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240), диаметром 6 мм /С1/ ГОСТ 23279-2012	т	0,2959463	279616,00	--	82751	--	82751	--	89371
		СП - 8%			--	--	--	--		6620	
83	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стальные крепежные элементы весом до 4 кг для крепления перегородок /скобы/. Установка	т	0,1352819	984042,23	1519,23	133123	206	88586	40435	187443
		НР - 91%; СП - 8%			327690,00	763,80	44331	103		13885	
84	2113-0207-1201 РСНБ РК 2015	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	24,0223286	192,00	--	4612	--	4612	--	4981
		СП - 8%			--	--	--	--		369	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				11465076	1290503	6411524	3831501	16520301
							3763045	357804	--	1223727	
		РАЗДЕЛ 6.ПЕРЕМЫЧКИ									
85	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка на растворе М100	шт. сборных конструкций	92,6888933	539,90	273,43	50043	25344	3217	33815	90566
		НР - 118%; СП - 8%			231,77	77,40	21482	7174		6709	
86	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка на растворе М100	шт. сборных конструкций	76,2352436	2708,44	1403,35	206478	106985	2433	149506	384463
		НР - 118%; СП - 8%			1273,16	388,80	97060	29640		28479	
87	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	19,7660985	68489,00	--	1353760	--	1353760	--	1462061
		СП - 8%			--	--	--	--		108301	
88	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Перемычки Пр-6 /2 шт./. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0151703	390716,09	2485,69	5927	38	4523	1284	7788
		НР - 93%; СП - 8%			90014,40	972,00	1366	15		577	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0151703	215273,00	--	3266	--	3266	--	3527
		СП - 8%			--	--	--	--		261	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1619475	132367	1367199	184605	1948405
							119907	36829	--	144327	
		РАЗДЕЛ 7.ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ									
90	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны на растворе М100	шт. сборных конструкций	8,7752798	5178,44	1052,37	45442	9235	10036	33901	85691
		НР - 118%; СП - 8%			2982,36	291,60	26171	2559		6347	
91	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	7,8977519	6923,00	--	54676	--	54676	--	59050
		СП - 8%			--	--	--	--		4374	
92	1107-0512-0111 РСНБ РК 2015	Конструкции мелкие (плиты П12д-12) массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	6,5814599	2225,09	62,37	14644	410	3015	13373	30258
		НР - 118%; СП - 8%			1704,65	17,28	11219	114		2241	
93	2104-0302-0205 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	1,1846628	49435,00	--	58564	--	58564	--	63249
		СП - 8%			--	--	--	--		4685	
94	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Металлические элементы /А-2/. Установка	т стальных элементов	0,0035704	375494,80	12206,80	1341	44	119	1398	2957
		НР - 118%; СП - 8%			329800,00	1926,00	1178	7		219	
95	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0035704	236952,00	--	846	--	846	--	914
		СП - 8%			--	--	--	--		68	
96	1106-0801-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство из бетона кл.В25	м3	0,8226825	37442,72	2797,39	30803	2301	20372	7958	41863
		НР - 91%; СП - 8%			9882,91	747,24	8130	615		3101	
97	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм /С1/ ГОСТ 23279-2012	т	0,0700925	256999,00	--	18014	--	18014	--	19455
		СП - 8%			--	--	--	--		1441	
98	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0157955	215273,00	--	3400	--	3400	--	3672
		СП - 8%			--	--	--	--		272	
99	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0045412	236952,00	--	1076	--	1076	--	1162
		СП - 8%			--	--	--	--		86	
100	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны на растворе М100	шт. сборных конструкций	51,0063141	7898,90	1406,05	402894	71717	90622	307711	767453
		НР - 118%; СП - 8%			4716,18	396,36	240555	20217		56848	
101	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны на растворе М100	шт. сборных конструкций	8,2268249	5178,44	1052,37	42602	8658	9409	31782	80335
		НР - 118%; СП - 8%			2982,36	291,60	24535	2399		5951	
102	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	357,7023445	6923,00	--	2476373	--	2476373	--	2674483
		СП - 8%			--	--	--	--		198110	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Металлические элементы /А-1,А-2/. Установка	т стальных элементов	0,0685788	375494,80	12206,80	25751	837	2297	26844	56803
		НР - 118%; СП - 8%			329800,00	1926,00	22617	132		4208	
104	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0685788	236952,00	--	16250	--	16250	--	17550
		СП - 8%			--	--	--	--		1300	
105	1106-0801-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство из бетона кл.В25	м3	4,2614953	37442,72	2797,39	159562	11921	105525	41223	216848
		НР - 91%; СП - 8%			9882,91	747,24	42116	3184		16063	
106	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5804848	215273,00	--	124963	--	124963	--	134960
		СП - 8%			--	--	--	--		9997	
107	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0292875	215273,00	--	6305	--	6305	--	6809
		СП - 8%			--	--	--	--		504	
108	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0376789	215273,00	--	8111	--	8111	--	8760
		СП - 8%			--	--	--	--		649	
109	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0579454	236952,00	--	13730	--	13730	--	14829
		СП - 8%			--	--	--	--		1098	
110	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0019744	215273,00	--	425	--	425	--	459
		СП - 8%			--	--	--	--		34	
111	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0025229	215273,00	--	543	--	543	--	587
		СП - 8%			--	--	--	--		43	
112	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 14 мм /С1/ ГОСТ 23279-2012	т	0,4293701	256999,00	--	110348	--	110348	--	119176
		СП - 8%			--	--	--	--		8828	
113	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм /С1,С2/ ГОСТ 23279-2012	т	0,1220861	256999,00	--	31376	--	31376	--	33886
		СП - 8%			--	--	--	--		2510	
114	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 14 мм /доп.арм./ СТ РК 2591-2014	т	0,0702373	215273,00	--	15120	--	15120	--	16330
		СП - 8%			--	--	--	--		1210	
115	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Пространство между полом и монолитными плитами перекрытия. Заполнение керамзитом	м3 утеплителя	1,6618186	21267,90	1882,50	35343	3128	26536	6160	44824
		НР - 92%; СП - 8%			3417,31	612,00	5679	1017		3320	
116	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны на растворе М100	шт. сборных конструкций	51,0063141	7898,90	1406,05	402894	71717	90622	307711	767453
		НР - 118%; СП - 8%			4716,18	396,36	240555	20217		56848	
117	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны на растворе М100	шт. сборных конструкций	8,7752798	5178,44	1052,37	45442	9235	10036	33901	85691
		НР - 118%; СП - 8%			2982,36	291,60	26171	2559		6347	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
118	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	360,1703919	6923,00	--	2493460	--	2493460	--	2692936
		СП - 8%			--	--	--	--		199477	
119	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Металлические элементы /А-1,А-2/. Установка	т стальных элементов	0,0685788	375494,80	12206,80	25751	837	2297	26844	56803
		НР - 118%; СП - 8%			329800,00	1926,00	22617	132		4208	
120	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0685788	236952,00	--	16250	--	16250	--	17550
		СП - 8%			--	--	--	--		1300	
121	1106-0801-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство из бетона кл.В25	м3	4,2614953	37442,72	2797,39	159562	11921	105525	41223	216848
		НР - 91%; СП - 8%			9882,91	747,24	42116	3184		16063	
122	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5804848	215273,00	--	124963	--	124963	--	134960
		СП - 8%			--	--	--	--		9997	
123	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0292875	215273,00	--	6305	--	6305	--	6809
		СП - 8%			--	--	--	--		504	
124	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0376789	215273,00	--	8111	--	8111	--	8760
		СП - 8%			--	--	--	--		649	
125	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0579454	236952,00	--	13730	--	13730	--	14829
		СП - 8%			--	--	--	--		1098	
126	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0019744	215273,00	--	425	--	425	--	459
		СП - 8%			--	--	--	--		34	
127	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0025229	215273,00	--	543	--	543	--	587
		СП - 8%			--	--	--	--		43	
128	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 14 мм /С1/ ГОСТ 23279-2012	т	0,4293701	256999,00	--	110348	--	110348	--	119176
		СП - 8%			--	--	--	--		8828	
129	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм /С1,С2/ ГОСТ 23279-2012	т	0,1220861	256999,00	--	31376	--	31376	--	33886
		СП - 8%			--	--	--	--		2510	
130	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 14 мм /доп.арм./ СТ РК 2591-2014	т	0,0702373	215273,00	--	15120	--	15120	--	16330
		СП - 8%			--	--	--	--		1210	
131	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Пространство между полом и монолитными плитами перекрытия. Заполнение керамзитом	м3 утеплителя	1,6618186	21267,90	1882,50	35343	3128	26536	6160	44824
		НР - 92%; СП - 8%			3417,31	612,00	5679	1017		3320	
132	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны на растворе М100	шт. сборных конструкций	51,0063141	7898,90	1406,05	402894	71717	90622	307711	767453
		НР - 118%; СП - 8%			4716,18	396,36	240555	20217		56848	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
133	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны на растворе М100	шт. сборных конструкций	8,7752798	5178,44	1052,37	45442	9235	10036	33901	85691
		НР - 118%; СП - 8%			2982,36	291,60	26171	2559		6347	
134	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	360,1703919	6923,00	--	2493460	--	2493460	--	2692936
		СП - 8%			--	--	--	--		199477	
135	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Металлические элементы /А-1,А-2/. Установка	т стальных элементов	0,0685788	375494,80	12206,80	25751	837	2297	26844	56803
		НР - 118%; СП - 8%			329800,00	1926,00	22617	132		4208	
136	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0685788	236952,00	--	16250	--	16250	--	17550
		СП - 8%			--	--	--	--		1300	
137	1106-0801-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство из бетона кл.В25	м3	4,2614953	37442,72	2797,39	159562	11921	105525	41223	216848
		НР - 91%; СП - 8%			9882,91	747,24	42116	3184		16063	
138	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5804848	215273,00	--	124963	--	124963	--	134960
		СП - 8%			--	--	--	--		9997	
139	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0292875	215273,00	--	6305	--	6305	--	6809
		СП - 8%			--	--	--	--		504	
140	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0376789	215273,00	--	8111	--	8111	--	8760
		СП - 8%			--	--	--	--		649	
141	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0579454	236952,00	--	13730	--	13730	--	14829
		СП - 8%			--	--	--	--		1098	
142	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0019744	215273,00	--	425	--	425	--	459
		СП - 8%			--	--	--	--		34	
143	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0025229	215273,00	--	543	--	543	--	587
		СП - 8%			--	--	--	--		43	
144	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 14 мм /С1/ ГОСТ 23279-2012	т	0,4293701	256999,00	--	110348	--	110348	--	119176
		СП - 8%			--	--	--	--		8828	
145	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм /С1,С2/ ГОСТ 23279-2012	т	0,1220861	256999,00	--	31376	--	31376	--	33886
		СП - 8%			--	--	--	--		2510	
146	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 14 мм /доп.арм./ СТ РК 2591-2014	т	0,0702373	215273,00	--	15120	--	15120	--	16330
		СП - 8%			--	--	--	--		1210	
147	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Пространство между полом и монолитными плитами перекрытия. Заполнение керамзитом	м3 утеплителя	1,6618186	21267,90	1882,50	35343	3128	26536	6160	44824
		НР - 92%; СП - 8%			3417,31	612,00	5679	1017		3320	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
148	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	Панели покрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны на растворе М100	шт. сборных конструкций	51,0063141	7898,90	1406,05	402894	71717	90622	307711	767453
		НР - 118%; СП - 8%			4716,18	396,36	240555	20217		56848	
149	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	Панели покрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны на растворе М100	шт. сборных конструкций	11,5175548	5178,44	1052,37	59643	12121	13173	44495	112469
		НР - 118%; СП - 8%			2982,36	291,60	34349	3359		8331	
150	СТ121-040108-9902	Плиты покрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 6 кПа СТ РК 949-92	м2	371,8524832	6403,00	--	2380971	--	2380971	--	2571449
		СП - 8%			--	--	--	--		190478	
151	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Металлические элементы /А-1,А-2/. Установка	т стальных элементов	0,082005	375494,80	12206,80	30792	1001	2746	32100	67924
		НР - 118%; СП - 8%			329800,00	1926,00	27045	158		5031	
152	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,082005	236952,00	--	19431	--	19431	--	20986
		СП - 8%			--	--	--	--		1554	
153	1106-0801-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство из бетона кл.В25	м3	7,1507562	37442,72	2797,39	267744	20003	177071	69172	363869
		НР - 91%; СП - 8%			9882,91	747,24	70670	5343		26953	
154	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство из бетона кл.В25	м3	0,4277949	40391,40	2835,24	17279	1213	10668	5208	24286
		НР - 91%; СП - 8%			12618,77	759,94	5398	325		1799	
155	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монолитные участки для перекрытий высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м из бетона кл.В25из бетона кл.В25	м3	1,1188482	57715,99	6652,47	64575	7443	32369	24304	95990
		НР - 91%; СП - 8%			22132,80	1737,88	24763	1944		7110	
156	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0460702	215273,00	--	9918	--	9918	--	10711
		СП - 8%			--	--	--	--		793	
157	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5804848	215273,00	--	124963	--	124963	--	134960
		СП - 8%			--	--	--	--		9997	
158	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1707889	215273,00	--	36766	--	36766	--	39708
		СП - 8%			--	--	--	--		2941	
159	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,220095	215273,00	--	47381	--	47381	--	51171
		СП - 8%			--	--	--	--		3790	
160	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 28 мм СТ РК 2591-2014	т	0,126364	215273,00	--	27203	--	27203	--	29379
		СП - 8%			--	--	--	--		2176	
161	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1330201	236952,00	--	31519	--	31519	--	34041
		СП - 8%			--	--	--	--		2522	
162	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0590138	215273,00	--	12704	--	12704	--	13720
		СП - 8%			--	--	--	--		1016	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
163	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0025229	215273,00	--	543	--	543	--	587
		СП - 8%			--	--	--	--		43	
164	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 14 мм /С1/ ГОСТ 23279-2012	т	0,6711948	256999,00	--	172496	--	172496	--	186296
		СП - 8%			--	--	--	--		13800	
165	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм /С1,С2/ ГОСТ 23279-2012	т	0,2578835	256999,00	--	66276	--	66276	--	71578
		СП - 8%			--	--	--	--		5302	
166	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 14 мм /доп.арм./ СТ РК 2591-2014	т	0,0957208	215273,00	--	20606	--	20606	--	22255
		СП - 8%			--	--	--	--		1648	
167	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Пространство между полом и монолитными плитами перекрытия. Заполнение керамзитом	м3 утеплителя	2,7367904	21267,90	1882,50	58206	5152	43702	10145	73819
		НР - 92%; СП - 8%			3417,31	612,00	9352	1675		5468	
		ДЛЯ ВСЕХ ЭТАЖЕЙ. В УРОВНЕ МОНОЛИТНЫХ ПЛИТ									
168	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заделка отв.1565х600 мм после проводки вентиляционных каналов из оцинкованных листов в опалубке. Устройство из бетона кл.В 15	м3	0,279712	39501,65	5025,71	11049	1406	5893	3745	15978
		НР - 91%; СП - 8%			13406,25	1308,06	3750	366		1184	
169	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 14 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2222888	256999,00	--	57128	--	57128	--	61698
		СП - 8%			--	--	--	--		4570	
		КРЮК ДЛЯ ПОДВЕСКИ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ /158 шт./									
170	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0173312	785125,95	6970,19	13607	121	12050	1732	16566
		НР - 118%; СП - 8%			82838,00	1854,00	1436	32		1227	
171	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация крюка /защита от коррозии/	т	0,0173312	108355,00	--	1878	--	1878	--	2028
		СП - 8%			--	--	--	--		150	
172	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытия и покрытия. Заделка крюков цементным раствором М100	м2 поверхности	11,2306031	1018,96	12,79	11444	144	4835	6088	18934
		НР - 93%; СП - 8%			575,67	7,20	6465	81		1403	
173	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство из бетона кл.В15	м3	2,1060672	37248,96	2835,24	78449	5971	45902	25641	112417
		НР - 91%; СП - 8%			12618,77	759,94	26576	1600		8327	
174	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0641692	227607,00	--	14605	--	14605	--	15774
		СП - 8%			--	--	--	--		1168	
175	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2023799	215273,00	--	43567	--	43567	--	47052
		СП - 8%			--	--	--	--		3485	
176	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0342236	227607,00	--	7790	--	7790	--	8413
		СП - 8%			--	--	--	--		623	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
177	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство из бетона кл.В15	м3	0,1645365	37006,03	2662,31	6089	438	3575	2003	8739
		НР - 91%; СП - 8%			12618,77	759,94	2076	125		647	
178	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство из бетона кл.В15	м3	0,7897752	37248,96	2835,24	29418	2239	17213	9615	42156
		НР - 91%; СП - 8%			12618,77	759,94	9966	600		3123	
179	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0697635	227607,00	--	15879	--	15879	--	17149
		СП - 8%			--	--	--	--		1270	
180	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0055284	236952,00	--	1310	--	1310	--	1415
		СП - 8%			--	--	--	--		105	
181	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м 2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство из бетона кл.В15	м3	0,0877528	37248,96	2835,24	3269	249	1913	1068	4684
		НР - 91%; СП - 8%			12618,77	759,94	1107	67		347	
182	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0057697	227607,00	--	1313	--	1313	--	1418
		СП - 8%			--	--	--	--		105	
183	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0004826	236952,00	--	114	--	114	--	124
		СП - 8%			--	--	--	--		9	
184	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство из бетона кл.В15	м3	0,0767837	37248,96	2835,24	2860	218	1673	935	4099
		НР - 91%; СП - 8%			12618,77	759,94	969	58		304	
185	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0057697	227607,00	--	1313	--	1313	--	1418
		СП - 8%			--	--	--	--		105	
186	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,000702	236952,00	--	166	--	166	--	180
		СП - 8%			--	--	--	--		13	
187	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство из бетона кл.В15	м3	0,1425983	37248,96	2835,24	5312	404	3109	1736	7612
		НР - 91%; СП - 8%			12618,77	759,94	1799	108		564	
188	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0115395	227607,00	--	2626	--	2626	--	2837
		СП - 8%			--	--	--	--		210	
189	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0009653	236952,00	--	229	--	229	--	247
		СП - 8%			--	--	--	--		18	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				14839075	431769	12884554	1847726	18021754
							1522756	120521	--	1334936	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 8.ПРОЕМЫ									
190	1110-0107-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**	м2	3,4552664	2601,16	459,90	8988	1589	2575	4819	14911
		НР - 90%; СП - 8%			1396,14	153,55	4824	531		1105	
191	2109-0102-0304 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные с двупольными утепленными полотнами ДН21х15 СТ РК 943-92**	м2	3,4552664	39017,00	--	134814	--	134814	--	145599
		СП - 8%			--	--	--	--		10785	
192	2109-0404-1006 РСНБ РК 2015	**Ручки на планке ГОСТ 5087-80**	пара	2,19382	3495,00	--	7667	--	7667	--	8281
		СП - 8%			--	--	--	--		613	
193	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	**Петля дверная ГОСТ 5088-2005**	шт.	4,3876399	557,00	--	2444	--	2444	--	2639
		СП - 8%			--	--	--	--		196	
194	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**	м2	1,4972821	3183,96	593,56	4767	889	1611	2297	7630
		НР - 90%; СП - 8%			1513,92	190,99	2267	286		565	
195	2109-0102-0304 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные с двупольными утепленными полотнами ДН21х13 СТ РК 943-92**	м2	1,4972821	39017,00	--	58419	--	58419	--	63093
		СП - 8%			--	--	--	--		4674	
196	2109-0404-1006 РСНБ РК 2015	**Ручки на планке ГОСТ 5087-80**	пара	1,09691	3495,00	--	3834	--	3834	--	4140
		СП - 8%			--	--	--	--		307	
197	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	**Петля дверная ГОСТ 5088-2005**	шт.	2,19382	557,00	--	1222	--	1222	--	1320
		СП - 8%			--	--	--	--		98	
198	1110-0111-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Наличники. Установка и крепление**	м коробок	9,2688893	490,23	1,28	4544	12	3530	908	5888
		НР - 90%; СП - 8%			108,07	0,72	1002	7		436	
199	1109-0403-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в стенах из бетонных блоков**	м2	1,8965574	3944,30	55,98	7481	106	1014	4425	12858
		НР - 69%; СП - 8%			3354,22	27,07	6361	51		952	
200	2109-0402-0501 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой, с порогом ДСВ 1900х910Л, огрунтованные и окрашенные ГОСТ 31173-2003**	м2	1,8965574	40518,00	--	76845	--	76845	--	82992
		СП - 8%			--	--	--	--		6148	
201	2109-0404-0306 РСНБ РК 2015	**Замок сувальный ГОСТ 5089-2011**	шт.	1,09691	2883,00	--	3162	--	3162	--	3415
		СП - 8%			--	--	--	--		253	
202	2109-0404-1006 РСНБ РК 2015	**Ручки на планке ГОСТ 5087-80**	пара	1,09691	3495,00	--	3834	--	3834	--	4140
		СП - 8%			--	--	--	--		307	
203	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	**Петля дверная ГОСТ 5088-2005**	шт.	2,19382	557,00	--	1222	--	1222	--	1320
		СП - 8%			--	--	--	--		98	
204	1110-0402-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проемы дверные. Установка коробок металлических с навеской полотен**	м2 проемов	9,4827868	3059,45	153,99	29012	1460	1130	24443	57731
		НР - 90%; СП - 8%			2786,30	77,67	26422	736		4276	
205	2109-0402-0501 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные стальные внутренние утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой, с порогом ДСВ 1900х910П, ДСВ 1900 х910Л, огрунтованные и окрашенные ГОСТ 31173-2003**	м2	9,4827868	40518,00	--	384224	--	384224	--	414961
		СП - 8%			--	--	--	--		30738	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
206	2109-0404-1006 РСНБ РК 2015	**Ручки на планке ГОСТ 5087-80**	пара	5,4845499	3495,00	--	19169	--	19169	--	20702
		СП - 8%			--	--	--	--		1533	
207	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	**Петля дверная ГОСТ 5088-2005**	шт.	10,9690998	557,00	--	6110	--	6110	--	6599
		СП - 8%			--	--	--	--		489	
208	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	м2 проемов	141,6659239	2177,02	88,94	308409	12599	79441	200661	549795
		НР - 90%; СП - 8%			1527,32	46,50	216369	6587		40726	
209	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-7Л с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92**	м2	43,5363571	5650,00	--	245980	--	245980	--	265659
		СП - 8%			--	--	--	--		19678	
210	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-9Л с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92**	м2	95,3653537	4466,00	--	425902	--	425902	--	459974
		СП - 8%			--	--	--	--		34072	
211	2109-0102-0104 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 21-12 с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92**	м2	2,7642131	4165,00	--	11513	--	11513	--	12434
		СП - 8%			--	--	--	--		921	
212	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	**Петля дверная ГОСТ 5088-2005**	шт.	164,536497	557,00	--	91647	--	91647	--	98979
		СП - 8%			--	--	--	--		7332	
213	2109-0404-1006 РСНБ РК 2015	**Ручки на планке ГОСТ 5087-80**	пара	81,1713385	3495,00	--	283694	--	283694	--	306389
		СП - 8%			--	--	--	--		22696	
214	1110-0111-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Наличники. Установка и крепление**	м коробок	408,3795856	408,47	1,28	166809	522	122152	39986	223339
		НР - 90%; СП - 8%			108,07	0,72	44135	294		16544	
215	1110-0402-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проемы дверные. Установка коробок металлических с навеской полотен**	м2 проемов	27,9876581	3059,45	153,99	85627	4310	3335	72140	170388
		НР - 90%; СП - 8%			2786,30	77,67	77982	2174		12621	
216	2109-0402-0503 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные стальные наружные однопольные, с замкнутой коробкой ДСН21х9П, ДСН21х9Л, огрунтованные и окрашенные ГОСТ 31173-2003**	м2	27,9876581	21753,00	--	608816	--	608816	--	657521
		СП - 8%			--	--	--	--		48705	
217	2109-0404-0306 РСНБ РК 2015	**Замок сувальный ГОСТ 5089-2011**	шт.	14,8082847	2883,00	--	42692	--	42692	--	46108
		СП - 8%			--	--	--	--		3415	
218	2109-0404-1006 РСНБ РК 2015	**Ручки на планке ГОСТ 5087-80**	пара	14,8082847	3495,00	--	51755	--	51755	--	55895
		СП - 8%			--	--	--	--		4140	
219	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	**Петля дверная ГОСТ 5088-2005**	шт.	29,6165695	557,00	--	16496	--	16496	--	17816
		СП - 8%			--	--	--	--		1320	
220	1110-0501-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей**	м2 проемов	44,5775441	4239,23	209,80	188974	9352	89737	85506	296439
		НР - 90%; СП - 8%			2016,38	114,90	89885	5122		21958	
221	2109-0203-0408 РСНБ РК 2015	**Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм размером 0,82х2,36 м, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом, с фурнитурой ГОСТ 23166-99**	м2	44,5775441	19881,00	--	886246	--	886246	--	957146
		СП - 8%			--	--	--	--		70900	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
222	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	81,2435152	2603,27	199,93	211499	16243	91375	101630	338179
		НР - 90%; СП - 8%			1278,64	111,28	103881	9041		25050	
223	2109-0201-0402 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	81,2435152	22144,00	--	1799056	--	1799056	--	1942981
		СП - 8%			--	--	--	--		143925	
224	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	4,6603317	4100,61	201,91	19110	941	8660	9019	30379
		НР - 90%; СП - 8%			2040,50	109,77	9509	512		2250	
225	2109-0201-0202 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	4,6603317	25257,00	--	117706	--	117706	--	127122
		СП - 8%			--	--	--	--		9416	
226	1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	22,8692568	3860,32	196,19	88283	4487	34295	46810	145900
		НР - 90%; СП - 8%			2164,53	109,77	49501	2510		10807	
227	2109-0201-0201 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	22,8692568	16731,00	--	382626	--	382626	--	413236
		СП - 8%			--	--	--	--		30610	
228	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	75,6538813	1291,74	5,83	97725	441	73125	21968	129268
		НР - 90%; СП - 8%			319,33	3,30	24159	250		9575	
229	2109-0205-0209 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 550 мм толщ.70 мм ГОСТ 23166-99	м	75,6538813	3407,00	--	257753	--	257753	--	278373
		СП - 8%			--	--	--	--		20620	
230	2109-0206-0301 РСНБ РК 2015	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	115,1755479	111,00	--	12784	--	12784	--	13807
		СП - 8%			--	--	--	--		1023	
231	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (подоконные сливы) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	34,4320043	1506,56	15,23	51874	524	914	46555	106303
		НР - 92%; СП - 8%			1464,80	4,86	50436	167		7874	
232	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	т	0,1892005	339000,00	--	64139	--	64139	--	69270
		СП - 8%			--	--	--	--		5131	
233	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Решетки из прокатной стали. Монтаж	т конструкций	0,0973398	74612,32	2689,50	7263	262	165	4760	12985
		НР - 69%; СП - 8%			70226,20	650,64	6836	63		962	
234	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	М/к решетки из прокатных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т, огрунтованные	т	0,0612076	497974,00	--	30480	--	30480	--	32918
		СП - 8%			--	--	--	--		2438	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
235	2105-0111-0109 РСНБ РК 2015	Лист стальной просечно-вытяжной ПВ-406, толщиной 4 мм из углеродистой стали 530х220 мм	т	0,0361322	296929,00	--	10729	--	10729	--	11587
		СП - 8%			--	--	--	--		858	
236	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,9755698	107,63	2,50	105	2	44	41	158
		НР - 69%; СП - 8%			60,30	0,36	59	--		12	
237	1113-0301-1417 РСНБ РК 2015 Тех. часть 13 п.1.9 Кзтр=1,1 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ПФ-170 за 2 раза. Нанесение лакокрасочных материалов ручным способом, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,1	м2	2,6281744	500,42	4,24	1315	11	1172	93	1521
		НР - 69%; СП - 8%			50,25	1,08	132	3		113	
238	2204-0401-0104 РСНБ РК 2015	Пудра алюминиевая ПАП-2 /10-15%/ ГОСТ 5494-95	т	0,0003023	1817752,00	--	550	--	550	--	593
		СП - 8%			--	--	--	--		44	
239	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Решетки из прокатной стали. Монтаж	т конструкций	0,2591121	74612,32	2689,50	19333	697	440	12672	34565
		НР - 69%; СП - 8%			70226,20	650,64	18196	169		2560	
240	2106-0405-0701 РСНБ РК 2015	Защитные решетки из горячекатанных профилей, огрунтованные	т	0,2591121	763068,00	--	197720	--	197720	--	213538
		СП - 8%			--	--	--	--		15818	
241	1113-0301-1417 РСНБ РК 2015 Тех. часть 13 п.1.9 Кзтр=1,1 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ПФ-170 за 2 раза. Нанесение лакокрасочных материалов ручным способом, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,1	м2	6,996026	500,42	4,24	3501	30	3119	248	4049
		НР - 69%; СП - 8%			50,25	1,08	352	8		300	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				7545867	54478	6759084	678981	8882833
							732308	28510	--	657987	
		РАЗДЕЛ 9.ВЕНТШАХТЫ ВШ-1 - ВШ-6									
242	1108-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Вентканалы из кирпича при высоте свыше 4 м. Кладка на растворе М100	м3 кладки	33,4338162	31914,08	2273,95	1067009	76027	779512	216256	1385926
		НР - 93%; СП - 8%			6325,02	630,00	211470	21063		102661	
243	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Кладка вентканалов. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0191959	390716,09	2485,69	7500	48	5724	1624	9854
		НР - 93%; СП - 8%			90014,40	972,00	1728	19		730	
244	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0191959	236952,00	--	4549	--	4549	--	4912
		СП - 8%			--	--	--	--		364	
245	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки ПР-1, масса до 0,3 т. Укладка на растворе М100	шт. сборных конструкций	32,9072994	539,90	273,43	17767	8998	1142	12005	32154
		НР - 118%; СП - 8%			231,77	77,40	7627	2547		2382	
246	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	2,0402526	68489,00	--	139735	--	139735	--	150914
		СП - 8%			--	--	--	--		11179	
247	1107-0512-0111 РСНБ РК 2015	Плиты покрытия вентшахт массой до 0,5 т /ПП-1/. Установка на растворе М50	шт. сборных конструкций	13,1629198	2188,33	62,37	28805	821	5546	26745	59994
		НР - 118%; СП - 8%			1704,65	17,28	22438	227		4444	
248	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Плиты из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,2632584	49686,00	--	13080	--	13080	--	14127
		СП - 8%			--	--	--	--		1046	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				1278445	85893	949288	256630	1657881

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							243262	23856	--	122806	
		РАЗДЕЛ 10.ВЕНТШАХТА ВЕ1 /3 шт./									
249	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые толщ.120 мм из кирпича полнотелого керамического К-075/15. Кладка при высоте этажа до 4 м на растворе М50	м3 кладки	2,303511	32143,29	2598,80	74042	5986	53091	15460	96663
		НР - 93%; СП - 8%			6496,74	720,00	14965	1659		7160	
250	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Кладка стен. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0083914	390716,09	2485,69	3279	21	2503	710	4308
		НР - 93%; СП - 8%			90014,40	972,00	755	8		319	
251	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,0037514	248802,00	--	933	--	933	--	1008
		СП - 8%			--	--	--	--		75	
252	2105-0308-0122 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия N25, размером стороны ячейки 25 мм /сетка С1 25-ОБ в верхней кладке вентшахт, горизональная/ ГОСТ 5336-80	м2	1,3821066	1039,00	--	1436	--	1436	--	1551
		СП - 8%			--	--	--	--		115	
253	1126-0301-0802 РСНБ РК 2015	Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов). Установка /в пределах чердачного пространства/	м2 поверхности покрытия изоляции	17,4820028	634,01	8,00	11084	140	7013	3048	15262
		НР - 76%; СП - 8%			224,88	4,50	3931	79		1131	
254	1106-1701-0401 РСНБ РК 2015	Стены /в пределах чердачного пространства/. Утепление минераловатной плитой толщ.80 мм	м2 конструкций стен	17,4820028	864,44	29,19	15112	510	--	13431	30826
		НР - 91%; СП - 8%			835,25	9,00	14602	157		2283	
255	2111-0102-0109 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные жесткие из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 225	м3	1,440517	39820,00	--	57361	--	57361	--	61950
		СП - 8%			--	--	--	--		4589	
256	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 /А-1/ мм СТ РК 2591-2014	т	0,0101354	236952,00	--	2402	--	2402	--	2594
		СП - 8%			--	--	--	--		192	
257	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное толщ.20 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	22,5415001	2401,64	40,48	54137	912	9571	35322	96615
		НР - 80%; СП - 8%			1936,60	22,11	43654	498		7157	
258	2105-0308-0105 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, размером стороны ячейки 20 мм /20-ОБ/ ГОСТ 5336-80	м2	24,3448201	522,00	--	12708	--	12708	--	13725
		СП - 8%			--	--	--	--		1017	
259	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (зонт) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	5,4297044	1506,56	15,23	8180	83	144	7341	16763
		НР - 92%; СП - 8%			1464,80	4,86	7953	26		1242	
260	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая кровельная оцинкованная углеродистая толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0297811	339000,00	--	10096	--	10096	--	10903
		СП - 8%			--	--	--	--		808	
261	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	М/к зонта из прокатных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т, огрунтованные	т	0,0240223	497974,00	--	11962	--	11962	--	12919
		СП - 8%			--	--	--	--		957	
262	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 Тех. часть 13 п.1.9 Кзтр=1,1 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза. Нанесение лакокрасочных материалов ручным способом, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,1	м2	0,6486029	172,14	3,60	112	2	60	35	158
		НР - 69%; СП - 8%			77,55	0,72	50	--		12	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
263	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (фартук) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	4,1627734	1506,56	15,23	6271	63	110	5628	12852
		НР - 92%; СП - 8%			1464,80	4,86	6098	20		952	
264	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая кровельная оцинкованная углеродистая толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0228706	339000,00	--	7753	--	7753	--	8373
		СП - 8%			--	--	--	--		620	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				276868	7718	177143	80975	386470
							92009	2448	--	28629	
		РАЗДЕЛ 11.КРОВЛЯ									
265	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Деревянные конструкции кровли. Установка с антисептированием	м3 древесины в конструкции	11,7413244	46066,57	1623,37	540883	19061	150501	342450	953999
		НР - 90%; СП - 8%			31625,10	781,80	371321	9179		70667	
266	2107-0201-0202 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	3,4294891	56170,00	--	192634	--	192634	--	208045
		СП - 8%			--	--	--	--		15411	
267	2107-0201-0203 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 70 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	6,6461776	49468,00	--	328773	--	328773	--	355075
		СП - 8%			--	--	--	--		26302	
268	2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,2795455	53102,00	--	67946	--	67946	--	73382
		СП - 8%			--	--	--	--		5436	
269	2107-0201-0204 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 80 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,3246854	53102,00	--	17241	--	17241	--	18621
		СП - 8%			--	--	--	--		1379	
270	2107-0201-0207 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,061427	55301,00	--	3397	--	3397	--	3669
		СП - 8%			--	--	--	--		272	
271	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные кровли. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	11,7413244	9160,87	66,63	107561	782	92703	13033	130241
		НР - 90%; СП - 8%			1198,86	34,46	14076	405		9647	
272	1110-0104-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Доски ходовые. Укладка	м ходов	64,2898939	58,73	5,80	3776	373	138	3099	7425
		НР - 90%; СП - 8%			50,78	2,78	3265	179		550	
273	2107-0204-0403 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 27 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,5204838	16529,00	--	8603	--	8603	--	9291
		СП - 8%			--	--	--	--		688	
274	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Ходовые доски. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	19,2771772	320,06	3,09	6170	60	5235	816	7544
		НР - 90%; СП - 8%			45,41	1,60	875	31		559	
275	1110-0116-0103 РСНБ РК 2015	Ходовые доски. Антисептирование водными растворами	м2 покрытия	19,2771772	83,41	2,41	1608	46	345	1116	2942
		НР - 90%; СП - 8%			63,11	1,23	1217	24		218	
276	1110-0102-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Доски подшивки, доски подшивки свеса. Устройство	м2	59,3757372	1071,79	33,66	63638	1999	793	55771	128962

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 90%; СП - 8%			1024,76	18,90	60846	1122		9553	
277	2107-0203-0203 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,1020126	55062,00	--	5617	--	5617	--	6066
		СП - 8%			--	--	--	--		449	
278	2107-0203-0202 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,2164732	51811,00	--	63027	--	63027	--	68069
		СП - 8%			--	--	--	--		5042	
279	1110-0116-0101 РСНБ РК 2015	Доски подшивки, доски подшивки свеса. Антисептирование водными растворами	м2	59,37474	117,69	3,93	6988	234	1417	4912	12852
		НР - 90%; СП - 8%			89,89	2,03	5337	121		952	
280	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные доски подшивки, доски подшивки свеса. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	1,3184858	9160,87	66,63	12078	88	10409	1464	14625
		НР - 90%; СП - 8%			1198,86	34,46	1581	45		1083	
281	1115-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Доска подшивки свесов. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	63,97179	1088,80	2,82	69652	180	13147	45141	123977
		НР - 80%; СП - 8%			880,46	1,59	56325	102		9183	
282	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	486,7592882	4966,61	109,39	2417544	53248	1084961	1193709	3900153
		НР - 92%; СП - 8%			2628,27	37,34	1279335	18175		288900	
283	2107-0201-0207 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 60 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	4,1474166	55301,00	--	229356	--	229356	--	247705
		СП - 8%			--	--	--	--		18349	
284	2110-0102-0112 РСНБ РК 2015	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	32,7043711	1291,00	--	42221	--	42221	--	45599
		СП - 8%			--	--	--	--		3378	
285	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	82,9483327	320,06	3,09	26549	256	22526	3510	32463
		НР - 90%; СП - 8%			45,41	1,60	3767	133		2405	
286	1110-0116-0103 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю. Антисептирование водными растворами	м2 покрытия по фермам	82,9483327	83,41	2,41	6919	200	1484	4804	12660
		НР - 90%; СП - 8%			63,11	1,23	5235	102		938	
287	1112-0101-0802 РСНБ РК 2015	Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) без водосточных труб. Устройство /за вычетом подоконных сливов/	м2 фасада (без вычета проемов)	779,5695351	157,00	0,32	122396	249	64581	53090	189525
		НР - 92%; СП - 8%			73,84	0,18	57566	140		14039	
288	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная /по наружному периметру здания в прикарнизной части крыши на ширину 1,0 м/. Устройство в один слой стеклорубероидом	м2 изолируемой поверхности	76,8056368	804,59	27,53	61797	2115	38932	19484	87784
		НР - 92%; СП - 8%			270,17	5,58	20750	429		6503	
289	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная рубероидом. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	368,0692407	804,59	27,53	296146	10133	186574	93374	420682
		НР - 92%; СП - 8%			270,17	5,58	99439	2054		31162	
290	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты толщ.120 мм	м2 утепляемого покрытия	368,0692407	757,51	43,00	278818	15825	--	247535	568461
		НР - 92%; СП - 8%			714,52	16,48	262992	6067		42108	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
291	2111-0102-0105 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем жесткие толщ.120 мм ГОСТ 9573-2012	м3	45,4933582	24133,00	--	1097891	--	1097891	--	1185723
		СП - 8%			--	--	--	--		87831	
292	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015 К=	Пароизоляция прокладная. Устройство в два слоя рубероидом	м2 изолируемой поверхности	368,0692407	734,72	27,16	270427	9996	180427	76425	374600
		НР - 92%; СП - 8%			217,36	8,33	80004	3067		27748	
293	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство раствором М50	м2 стяжки	368,0692407	697,04	111,36	256559	40986	102788	115587	401917
		НР - 92%; СП - 8%			306,42	34,92	112785	12853		29772	
294	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство раствором М50. Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 до толщины 30 мм	м2 стяжки	368,0692407	237,14	24,78	87285	9122	71897	8507	103456
		НР - 92%; СП - 8%			17,02	8,10	6266	2981		7663	
295	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Стяжки. Армирование	т	0,4380024	20152,68	1607,72	8827	704	14	7701	17850
		НР - 91%; СП - 8%			18513,60	807,52	8109	354		1322	
296	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,4380024	298216,00	--	130619	--	130619	--	141069
		СП - 8%			--	--	--	--		10450	
297	1112-0101-0401 РСНБ РК 2015	Примыкания к стенам высотой до 600 мм из стеклорубероида. Устройство без фартуков	м примыканий	76,8056368	1743,10	54,78	133880	4207	99795	27994	174824
		НР - 92%; СП - 8%			389,00	7,17	29878	551		12950	
298	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	46,0702192	699,87	111,36	32243	5130	12996	14468	50448
		НР - 92%; СП - 8%			306,42	34,92	14117	1609		3737	
299	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=25	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 до толщины по уклону 20-60 мм	м2 стяжки	46,5089832	399,96	41,31	18602	1921	15361	1792	22025
		НР - 92%; СП - 8%			28,37	13,50	1320	628		1631	
300	1112-0101-0101 РСНБ РК 2015	Кровли однослойные из кровельных рулонных материалов /рубероид РКК-350/ на битумной мастике МБК-Г-80. Устройство	м2 кровли	46,5089832	888,88	67,87	41341	3157	26348	11288	56839
		НР - 92%; СП - 8%			254,48	9,33	11836	434		4210	
301	1112-0101-0401 РСНБ РК 2015	Примыкания рулонных кровель к стенам высотой до 600 мм. Устройство без фартуков	м примыканий	46,0702192	1871,62	54,78	86226	2524	65781	16792	111259
		НР - 92%; СП - 8%			389,00	7,17	17921	331		8241	
302	1112-0101-0402 РСНБ РК 2015	Примыкания рулонных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм. Устройство с одним фартуком, с устройством цементного бортика раствором М50	м примыканий	10,4206448	1618,19	54,85	16863	572	8921	6882	25644
		НР - 92%; СП - 8%			707,28	10,54	7370	110		1900	
303	2110-0401-0101 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б /доп.слой/ ГОСТ 10923-93	м2	31,2619344	241,00	--	7534	--	7534	--	8137
		СП - 8%			--	--	--	--		603	
304	2113-0207-1201 РСНБ РК 2015	Дюбели стальные	10 шт.	1,755056	192,00	--	337	--	337	--	364
		СП - 8%			--	--	--	--		27	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
305	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40 мм, толщиной 4 мм /по всей длине/ ГОСТ 535-2005	т	0,0131081	289471,00	--	3794	--	3794	--	4098
		СП - 8%			--	--	--	--		304	
306	2107-0201-0207 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 50 мм, толщиной 50 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0043876	55301,00	--	243	--	243	--	262
		СП - 8%			--	--	--	--		19	
307	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая кровельная оцинкованная углеродистая толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0506224	339000,00	--	17161	--	17161	--	18534
		СП - 8%			--	--	--	--		1373	
308	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Полоса стальная. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,353918	1161,05	1,22	411	--	46	292	759
		НР - 80%; СП - 8%			1031,02	0,69	365	--		56	
309	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные /брус/. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,0043876	9160,87	66,63	40	--	35	5	49
		НР - 90%; СП - 8%			1198,86	34,46	5	--		4	
310	1110-0116-0101 РСНБ РК 2015	Брус деревянный. Антисептирование водными растворами	м2	0,438764	117,69	3,93	52	2	11	36	95
		НР - 90%; СП - 8%			89,89	2,03	39	1		7	
311	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	6,4717689	1506,56	15,23	9750	99	171	8750	19981
		НР - 92%; СП - 8%			1464,80	4,86	9480	31		1480	
312	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая кровельная оцинкованная углеродистая толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0355399	339000,00	--	12048	--	12048	--	13012
		СП - 8%			--	--	--	--		964	
313	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	2,19382	10594,27	975,31	23242	2140	1001	19040	45665
		НР - 90%; СП - 8%			9162,56	480,92	20101	1055		3383	
314	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0548455	50472,00	--	2768	--	2768	--	2990
		СП - 8%			--	--	--	--		221	
315	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0329073	45851,00	--	1509	--	1509	--	1630
		СП - 8%			--	--	--	--		121	
316	2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,1228539	53102,00	--	6524	--	6524	--	7046
		СП - 8%			--	--	--	--		522	
317	2109-0101-6904 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из деревянных профилей слуховые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой /петля оконная разъемная/: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 24700-99	м2	0,767837	46969,00	--	36065	--	36065	--	38950
		СП - 8%			--	--	--	--		2885	
318	2109-0404-0507 РСНБ РК 2015	Задвижка оконная ГОСТ 5090-86	шт.	4,3876399	616,00	--	2703	--	2703	--	2919
		СП - 8%			--	--	--	--		216	
319	2109-0404-1005 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба ГОСТ 5087-80	пара	1,09691	4808,00	--	5274	--	5274	--	5696
		СП - 8%			--	--	--	--		422	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
320	1110-0102-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Слуховые окна. Обшивка досками	м2	8,7752798	599,52	17,95	5261	158	207	4486	10527
		НР - 90%; СП - 8%			557,93	10,08	4896	88		780	
321	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,219382	45851,00	--	10059	--	10059	--	10864
		СП - 8%			--	--	--	--		805	
322	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные слухового окна. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,5133539	9160,87	66,63	4703	34	4054	570	5694
		НР - 90%; СП - 8%			1198,86	34,46	615	18		422	
323	1110-0116-0101 РСНБ РК 2015	Деревянные конструкции слухового окна. Антисептирование водными растворами	м2	14,6108409	117,69	3,93	1720	57	350	1209	3163
		НР - 90%; СП - 8%			89,89	2,03	1313	30		234	
324	1115-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Деревянные конструкции слухового окна. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	13,3823018	1088,80	2,82	14571	38	2750	9443	25935
		НР - 80%; СП - 8%			880,46	1,59	11783	21		1921	
325	1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей с устройством фартука из оцинкованной стали	м2 кровли	14,8631302	4420,16	109,39	65697	1626	30261	31616	105098
		НР - 92%; СП - 8%			2274,76	37,34	33810	555		7785	
326	1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Ограждение	м ограждения	65,8145988	126,81	25,66	8346	1689	460	6222	15733
		НР - 92%; СП - 8%			94,16	8,59	6197	565		1165	
327	2106-0801-0201 РСНБ РК 2015	М/к ограждения из гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т, огрунтованные	т	0,0570613	502308,00	--	28662	--	28662	--	30955
		СП - 8%			--	--	--	--		2293	
328	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	М/к ограждения из прокатных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т, огрунтованные	т	0,3251241	473510,00	--	153950	--	153950	--	166265
		СП - 8%			--	--	--	--		12316	
329	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Ограждение. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	10,3874194	1161,05	1,22	12060	13	1337	8573	22284
		НР - 80%; СП - 8%			1031,02	0,69	10710	7		1651	
330	1112-0101-0902 РСНБ РК 2015	Желоба подвесные. Устройство	м желобов	65,8145988	431,80	12,85	28419	846	--	25663	58408
		НР - 92%; СП - 8%			418,95	4,89	27573	322		4327	
331	2110-0302-0101 РСНБ РК 2015	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	65,8145988	1513,00	--	99577	--	99577	--	107544
		СП - 8%			--	--	--	--		7966	
332	2110-0302-0107 РСНБ РК 2015	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	72,9445137	757,00	--	55219	--	55219	--	59637
		СП - 8%			--	--	--	--		4418	
333	2110-0302-0110 РСНБ РК 2015	Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	шт.	13,1629198	955,00	--	12571	--	12571	--	13576
		СП - 8%			--	--	--	--		1006	
334	2110-0302-0105 РСНБ РК 2015	Угол наружный желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	шт.	0,548455	3913,00	--	2146	--	2146	--	2318
		СП - 8%			--	--	--	--		172	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
335	2110-0302-0106 РСНБ РК 2015	Угол внутренний желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	шт.	0,548455	3946,00	--	2164	--	2164	--	2337
		СП - 8%			--	--	--	--		173	
336	1112-0101-0901 РСНБ РК 2015	Трубы настенные. Устройство	м	54,845499	1295,36	165,11	71045	9056	--	60227	141774
		НР - 92%; СП - 8%			1130,25	63,36	61989	3475		10502	
337	2110-0302-0102 РСНБ РК 2015	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	54,845499	2005,00	--	109965	--	109965	--	118762
		СП - 8%			--	--	--	--		8797	
338	2110-0302-0108 РСНБ РК 2015	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	27,4227495	1010,00	--	27697	--	27697	--	29913
		СП - 8%			--	--	--	--		2216	
339	2110-0302-0103 РСНБ РК 2015	Колено сливное трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	5,4845499	1839,00	--	10086	--	10086	--	10893
		СП - 8%			--	--	--	--		807	
340	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр диаметром 5 мм /С1/ ГОСТ 23279-2012	т	0,0088192	298216,00	--	2630	--	2630	--	2840
		СП - 8%			--	--	--	--		210	
341	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0052652	227607,00	--	1198	--	1198	--	1294
		СП - 8%			--	--	--	--		96	
342	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0021061	236952,00	--	499	--	499	--	539
		СП - 8%			--	--	--	--		40	
343	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные МИ1-10 весом до 4 кг, огрунтованные. Установка	т	0,0008391	984042,23	1519,23	826	1	550	251	1163
		НР - 91%; СП - 8%			327690,00	763,80	275	1		86	
344	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0276421	89808,19	6970,19	2482	193	--	2762	5665
		НР - 118%; СП - 8%			82838,00	1854,00	2290	51		420	
345	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	М/к из прокатных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т, огрунтованные	т	0,0276421	497974,00	--	13765	--	13765	--	14866
		СП - 8%			--	--	--	--		1101	
346	1113-0301-1417 РСНБ РК 2015 Тех. часть 13 п.1.9 Кзтр=1,1 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ПФ-170 за 2 раза. Нанесение лакокрасочных материалов ручным способом, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,1	м2	0,7689942	500,42	4,24	385	3	343	27	445
		НР - 69%; СП - 8%			50,25	1,08	39	1		33	
347	2204-0401-0104 РСНБ РК 2015	Пудра алюминиевая ПАП-2 /10-15%/ ГОСТ 5494-95	т	0,0000442	1817752,00	--	80	--	80	--	87
		СП - 8%			--	--	--	--		6	
348	1109-0606-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Крышка люка. Монтаж	т конструкций	0,0732023	141438,60	16781,41	10354	1228	535	5980	17640
		НР - 69%; СП - 8%			117360,00	1036,44	8591	76		1307	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
349	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	М/к крышки из прокатных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1, огрунтованные	т	0,0732023	497974,00	--	36453	--	36453	--	39369
		СП - 8%			--	--	--	--		2916	
350	1113-0301-1417 РСНБ РК 2015 Тех. часть 13 п.1.9 Кзтр=1,1 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ПФ-170 за 2 раза. Нанесение лакокрасочных материалов ручным способом, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,1	м2	1,9764618	500,42	4,24	989	8	882	70	1144
		НР - 69%; СП - 8%			50,25	1,08	99	2		85	
351	2204-0401-0104 РСНБ РК 2015	Пудра алюминиевая ПАП-2 /10-15%/ ГОСТ 5494-95	т	0,0001136	1817752,00	--	206	--	206	--	223
		СП - 8%			--	--	--	--		17	
352	1109-0606-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ограничитель. Монтаж	т конструкций	0,0081281	141438,60	16781,41	1150	136	60	664	1959
		НР - 69%; СП - 8%			117360,00	1036,44	954	8		145	
353	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	М/к ограничителя из прокатных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 , огрунтованные	т	0,0081281	497974,00	--	4048	--	4048	--	4371
		СП - 8%			--	--	--	--		324	
354	1113-0301-1417 РСНБ РК 2015 Тех. часть 13 п.1.9 Кзтр=1,1 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ПФ-170 за 2 раза. Нанесение лакокрасочных материалов ручным способом, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,1	м2	0,2194588	500,42	4,24	110	1	98	8	127
		НР - 69%; СП - 8%			50,25	1,08	11	--		9	
355	2204-0401-0104 РСНБ РК 2015	Пудра алюминиевая ПАП-2 /10-15%/ ГОСТ 5494-95	т	0,0000126	1817752,00	--	23	--	23	--	25
		СП - 8%			--	--	--	--		2	
356	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы-стремянки прямолинейные. Монтаж	т конструкций	0,0507924	82320,94	28900,49	4181	1468	154	2163	6851
		НР - 69%; СП - 8%			50372,70	11333,70	2559	576		508	
357	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Лестница-стремянка, огрунтованная ГОСТ 25772-83	т	0,0507924	582024,00	--	29562	--	29562	--	31927
		СП - 8%			--	--	--	--		2365	
358	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 Тех. часть 13 п.1.9 Кзтр=1,1 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза. Нанесение лакокрасочных материалов ручным способом, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,1	м2	1,3713952	172,14	3,60	236	5	125	74	335
		НР - 69%; СП - 8%			77,55	0,72	106	1		25	
359	2204-0401-0104 РСНБ РК 2015	Пудра алюминиевая ПАП-2 /10-15%/ ГОСТ 5494-95	т	0,0000789	1817752,00	--	143	--	143	--	155
		СП - 8%			--	--	--	--		11	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				8124794	201969	5185492	2558875	11538363
							2737332	68110	--	854697	
		РАЗДЕЛ 12.ПОЛЫ									
360	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт основания. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	322,3599049	294,25	35,86	94854	11561	51352	34825	140053
		НР - 94%; СП - 8%			99,09	15,84	31941	5106		10374	
361	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Подготовка щебеночная с пропиткой битумом толщ.50 мм. Устройство	м2 покрытия	322,3599049	2933,80	168,70	945740	54382	772072	132982	1165020
		НР - 94%; СП - 8%			370,04	68,82	119286	22184		86298	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
362	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные толщ.80 мм. Устройство с уплотнением трамбовками из бетона кл.В7,5 на с/с цементе W4	м3 подстилающего слоя	25,7887924	25347,15	7,20	653672	186	523043	122616	838392
		НР - 94%; СП - 8%			5058,12	--	130443	--		62103	
363	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство из бетона кл.В15	м2 покрытия	322,3599049	1234,23	108,76	397868	35058	210363	158054	600395
		НР - 94%; СП - 8%			472,91	48,69	152447	15695		44474	
364	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия бетонные. Устройство из бетона кл.В 15. Исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501 до толщ.20 мм	м2 покрытия	322,3599049	-229,28	-10,02	-73910	-3231	-61895	-9992	-90614
		НР - 94%; СП - 8%			-27,25	-5,73	-8784	-1846		-6712	
365	1111-0101-3902 РСНБ РК 2015	Плинтуса цементные. Устройство раствором М150	м плинтусов	354,5958954	212,16	1,28	75231	454	8397	62638	148898
		НР - 94%; СП - 8%			187,20	0,72	66380	255		11029	
366	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками на глубину 2,0-2,5 м	м3 уплотненного грунта	38,2547356	201,96	88,02	7726	3367	--	4440	13139
		НР - 72%; СП - 8%			113,94	47,25	4359	1808		973	
367	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	38,2547356	96,28	75,21	3683	2877	314	959	5014
		НР - 72%; СП - 8%			12,87	21,96	492	840		371	
368	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Подготовка щебеночная с пропиткой битумом толщ.50 мм. Устройство	м2 покрытия	17,0021047	2933,80	168,70	49881	2868	40722	7014	61446
		НР - 94%; СП - 8%			370,04	68,82	6291	1170		4552	
369	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные толщ.80 мм. Устройство с уплотнением трамбовками из бетона кл.В7,5 на с/с цементе W4	м3 подстилающего слоя	1,3601684	25347,15	7,20	34476	10	27586	6467	44219
		НР - 94%; СП - 8%			5058,12	--	6880	--		3275	
370	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство из бетона кл.В15	м2 покрытия	17,0021047	1234,23	108,76	20985	1849	11096	8336	31666
		НР - 94%; СП - 8%			472,91	48,69	8040	828		2346	
371	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия бетонные. Устройство из бетона кл.В15. Исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501 до толщ.20 мм	м2 покрытия	17,0021047	-229,28	-10,02	-3898	-170	-3265	-527	-4779
		НР - 94%; СП - 8%			-27,25	-5,73	-463	-97		-354	
372	1111-0101-3902 РСНБ РК 2015	Плинтуса цементные. Устройство раствором М150	м плинтусов	18,7023152	212,16	1,28	3968	24	443	3304	7853
		НР - 94%; СП - 8%			187,20	0,72	3501	13		582	
373	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки из мелкозернистого бетона марки 200 /В15/ толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	97,9650303	840,74	33,39	82363	3272	33878	44263	136756
		НР - 94%; СП - 8%			461,53	19,14	45213	1875		10130	
374	1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки из мелкозернистого бетона марки 200 /В15/. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103 до тощины 40 мм	м2 стяжки	97,9650303	388,15	23,01	38025	2255	33596	3209	44534
		НР - 94%; СП - 8%			22,19	12,66	2174	1240		3299	
375	1111-0101-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство из бетона марки 200 /В15/	м2 покрытия	97,9650303	3374,16	110,58	330550	10833	69784	238496	614570
		НР - 94%; СП - 8%			2551,25	38,65	249933	3786		45524	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
376	1111-0101-1704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 К=4	Покрытия мозаичные (терраццо). Устройство из бетона марки 200 /В15/. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины сверх 20 мм к норме 11-110101-1702 до толщины 40 мм	м2 покрытия	97,9650303	1612,55	10,19	157974	999	59549	91858	269819
		НР - 94%; СП - 8%			994,50	3,01	97426	295		19987	
377	1111-0101-3903 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Плинтуса из терраццевого раствора. Устройство	м плинтусов	107,7615333	848,15	1,28	91398	138	5137	81029	186221
		НР - 94%; СП - 8%			799,20	0,72	86123	78		13794	
378	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая толщ.50 мм. Устройство	м3 изоляции	2,6967532	24054,21	1816,83	64868	4900	45988	15061	86324
		НР - 94%; СП - 8%			5184,08	757,26	13980	2042		6394	
379	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами /гидроизол ГИ-I/ на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	53,9350637	1881,60	89,31	101484	4817	47440	47110	160481
		НР - 94%; СП - 8%			912,70	16,50	49227	890		11887	
380	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами /гидроизол ГИ-I/ на битумной мастике. Устройство последующего слоя /до 2-х слоев/	м2 изолируемой поверхности	53,9350637	1165,51	44,54	62862	2403	30757	28396	98559
		НР - 94%; СП - 8%			550,69	9,41	29702	507		7301	
381	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство раствором М150	м2 стяжки	53,9350637	805,20	34,05	43429	1837	16439	24614	73486
		НР - 94%; СП - 8%			466,36	19,14	25153	1032		5443	
382	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических толщ.10 мм для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе М150. Устройство с прослойкой и заполнением швов	м2 покрытия	53,9350637	3949,46	86,20	213014	4649	118835	86500	323475
		НР - 94%; СП - 8%			1659,96	46,18	89530	2491		23961	
383	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство на цементном растворе М150	м плинтусов	59,3285701	1628,76	1,92	96632	114	71693	23395	129629
		НР - 94%; СП - 8%			418,43	1,08	24825	64		9602	
384	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами /гидроизол/ на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	273,3938434	1881,60	89,31	514417	24417	240472	238796	813470
		НР - 94%; СП - 8%			912,70	16,50	249528	4510		60257	
385	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Теплоизоляция сплошная из пеноплекса толщ.90 мм. Устройство	м2 изолируемой поверхности	273,3938434	455,22	35,97	124455	9835	--	112974	256423
		НР - 94%; СП - 8%			419,25	20,35	114620	5564		18994	
386	2111-0401-0302 РСНБ РК 2015	Утеплитель пеноплекс Основа теплопроводностью 0,031Вт/град.С ГОСТ 32310-2012	м3	25,3436093	34628,00	--	877599	--	877599	--	947806
		СП - 8%			--	--	--	--		70208	
387	1126-0301-0802 РСНБ РК 2015	Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов). Установка	м2 поверхности покрытия изоляции	273,3938434	634,01	8,00	173333	2186	109667	47660	238672
		НР - 76%; СП - 8%			224,88	4,50	61480	1230		17679	
388	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство раствором М150	м2 стяжки	273,3938434	805,20	34,05	220137	9309	83328	124768	372498
		НР - 94%; СП - 8%			466,36	19,14	127500	5232		27592	
389	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство раствором М150. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 до толщины 40 мм	м2 стяжки	273,3938434	347,99	23,01	95138	6292	82543	9178	112662
		НР - 94%; СП - 8%			23,06	12,66	6303	3461		8345	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
390	1111-0101-3408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытие ламинированное напольное. Укладка бесклеевым (замковым) способом, с устройством подложки из пенополиэтилена	м2 покрытия	273,3938434	3083,71	14,30	843067	3909	743839	91701	1009549
		НР - 94%; СП - 8%			348,65	8,18	95319	2235		74781	
391	1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	300,7332278	304,44	2,53	91556	762	55884	33147	134679
		НР - 94%; СП - 8%			116,08	1,17	34910	352		9976	
392	2113-0207-1006 РСНБ РК 2015	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 40 мм	шт.	790,928389	10,00	--	7909	--	7909	--	8542
		СП - 8%			--	--	--	--		633	
393	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая толщ.50 мм. Устройство	м3 изоляции	27,3393843	24054,21	1816,83	657627	49671	466226	152687	875139
		НР - 94%; СП - 8%			5184,08	757,26	141730	20703		64825	
394	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство раствором М150	м2 стяжки	546,7876868	805,20	34,05	440274	18618	166656	249537	744995
		НР - 94%; СП - 8%			466,36	19,14	255000	10465		55185	
395	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство раствором М150. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 до толщины 30 мм	м2 стяжки	546,7876868	173,99	11,51	95138	6292	82543	9178	112662
		НР - 94%; СП - 8%			11,53	6,33	6303	3461		8345	
396	1111-0101-3408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытие ламинированное напольное. Укладка бесклеевым (замковым) способом, с устройством подложки из пенополиэтилена	м2 покрытия	546,7876868	3083,71	14,30	1686133	7818	1487677	183401	2019097
		НР - 94%; СП - 8%			348,65	8,18	190638	4470		149563	
397	1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	601,4664555	304,44	2,53	183112	1523	111768	66294	269359
		НР - 94%; СП - 8%			116,08	1,17	69821	705		19953	
398	2113-0207-1006 РСНБ РК 2015	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 40 мм	шт.	1581,856778	10,00	--	15819	--	15819	--	17084
		СП - 8%			--	--	--	--		1265	
399	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических толщ.10 мм для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе М150. Устройство с прослойкой и заполнением швов	м2 покрытия	110,5356187	3949,46	86,20	436556	9529	243542	177274	662936
		НР - 94%; СП - 8%			1659,96	46,18	183485	5105		49106	
400	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство на цементном растворе М150	м плинтусов	121,5891806	1628,76	1,92	198039	233	146930	47947	265665
		НР - 94%; СП - 8%			418,43	1,08	50876	131		19679	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				10153183	295841	7035726	2759589	13945794
							2821614	127883	--	1033019	
		РАЗДЕЛ 13.ЛЕСТНИЦЫ									
401	1108-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из камня-ракушечника при высоте до 4 м. Кладка рядовая на растворе М50 /по уклону ступеней 1:2/	м3 кладки	2,4461093	9270,33	2468,86	22676	6039	3499	13774	39367
		НР - 93%; СП - 8%			5371,00	684,00	13138	1673		2916	
402	2103-0401-0204 РСНБ РК 2015	Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника М35 ГОСТ 4001-2013	м3	2,3971871	8333,00	--	19976	--	19976	--	21574

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1598	
403	1107-0506-0102 РСНБ РК 2015	Площадки лестничные массой более 1 т /ЛП-1,ЛП-2,ЛП-3/. Установка	шт. сборных конструкций	5,4845499	7222,19	3042,03	39610	16684	647	31744	77062
		НР - 118%; СП - 8%			4062,18	842,76	22279	4622		5708	
404	2104-0110-9906 РСНБ РК 2015	Площадки лестничные приведенной толщиной 13 см с бетонным полом, не требующим дополнительной отделки ГОСТ 9818-85	м2	20,2928346	8201,00	--	166422	--	166422	--	179735
		СП - 8%			--	--	--	--		13314	
405	1107-0506-0104 РСНБ РК 2015	Марши лестничные массой более 1 т /ЛМ-1/. Установка	шт. сборных конструкций	4,3876399	6744,88	3019,20	29594	13247	372	23208	57026
		НР - 118%; СП - 8%			3641,00	841,50	15975	3692		4224	
406	2104-0110-9904 РСНБ РК 2015	Марши лестничные с чистой бетонной поверхностью под расчетную нагрузку (без учета собственной массы) 360 кгс/м2 ГОСТ 9818-85	м2	15,7955037	8191,00	--	129381	--	129381	--	139731
		СП - 8%			--	--	--	--		10350	
407	1107-0512-0111 РСНБ РК 2015	Конструкции мелкие (опорные подушки ОП-1) массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	19,7443796	2225,09	62,37	43933	1231	9045	40118	90775
		НР - 118%; СП - 8%			1704,65	17,28	33657	341		6724	
408	СТ121-040102-0102	Подушки опорные марки ОП 5.2, размерами 510 мм х 250 мм х 140 мм СТ РК 937-92	шт.	19,7443796	1392,00	--	27484	--	27484	--	29683
		СП - 8%			--	--	--	--		2199	
409	1107-0518-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы из отдельных ступеней гладкие /ЛС-1/. Устройство по готовому основанию	м ступеней	6,5814599	1880,80	61,48	12378	405	209	14122	28620
		НР - 118%; СП - 8%			1787,40	31,01	11764	204		2120	
410	2104-0110-9903 РСНБ РК 2015	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	м	6,5814599	3209,00	--	21120	--	21120	--	22809
		СП - 8%			--	--	--	--		1690	
411	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	27,9218435	888,81	90,49	24817	2527	2093	25332	54161
		НР - 118%; СП - 8%			723,35	45,51	20197	1271		4012	
412	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, огрунтованные ГОСТ 25772-83	т	0,3618158	582024,00	--	210585	--	210585	--	227432
		СП - 8%			--	--	--	--		16847	
413	СТ121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, надбавка на марку стали С245	т	0,3618158	5772,00	--	2088	--	2088	--	2255
		СП - 8%			--	--	--	--		167	
414	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 Тех. часть 13 п.1.9 Катр=1,1 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза. Нанесение лакокрасочных материалов ручным способом, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,1	м2	9,7690254	172,14	3,60	1682	35	889	528	2386
		НР - 69%; СП - 8%			77,55	0,72	758	7		177	
415	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	3,2578226	888,81	90,49	2896	295	244	2956	6319
		НР - 118%; СП - 8%			723,35	45,51	2357	148		468	
416	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, огрунтованные ГОСТ 25772-83	т	0,0701584	582024,00	--	40834	--	40834	--	44101
		СП - 8%			--	--	--	--		3267	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
417	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 Тех. часть 13 п.1.9 Кзтр=1.1 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза. Нанесение лакокрасочных материалов ручным способом, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,1	м2	1,8942758	172,14	3,60	326	7	172	102	463
		НР - 69%; СП - 8%			77,55	0,72	147	1		34	
418	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные. Монтаж	т конструкций	0,1512255	81464,13	28900,49	12319	4370	331	6439	20259
		НР - 69%; СП - 8%			50372,70	11333,70	7618	1714		1501	
419	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Лестничные марши, огрунтованные ГОСТ 25772-83	т	0,1512255	582024,00	--	88017	--	88017	--	95058
		СП - 8%			--	--	--	--		7041	
420	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 Тех. часть 13 п.1.9 Кзтр=1.1 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза. Нанесение лакокрасочных материалов ручным способом, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,1	м2	4,0830883	172,14	3,60	703	15	371	221	997
		НР - 69%; СП - 8%			77,55	0,72	317	3		74	
421	1108-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из камня-ракушечника при высоте до 4 м. Кладка рядовая на растворе М50 /по уклону ступеней 1:2/	м3 кладки	1,09691	9270,33	2468,86	10169	2708	1569	6177	17653
		НР - 93%; СП - 8%			5371,00	684,00	5892	750		1308	
422	2103-0401-0204 РСНБ РК 2015	Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника М35 ГОСТ 4001-2013	м3	1,0749718	8333,00	--	8958	--	8958	--	9674
		СП - 8%			--	--	--	--		717	
423	1107-0506-0102 РСНБ РК 2015	Площадки лестничные массой более 1 т /ЛП-1,ЛП-2,ЛП-3/. Установка	шт. сборных конструкций	2,742275	7222,19	3042,03	19805	8342	323	15872	38531
		НР - 118%; СП - 8%			4062,18	842,76	11140	2311		2854	
424	2104-0110-9906 РСНБ РК 2015	Площадки лестничные приведенной толщиной 13 см с бетонным полом, не требующим дополнительной отделки ГОСТ 9818-85	м2	10,1464173	8201,00	--	83211	--	83211	--	89868
		СП - 8%			--	--	--	--		6657	
425	1107-0506-0104 РСНБ РК 2015	Марши лестничные массой более 1 т /ЛМ-1/. Установка	шт. сборных конструкций	2,19382	6744,88	3019,20	14797	6624	185	11604	28513
		НР - 118%; СП - 8%			3641,00	841,50	7988	1846		2112	
426	2104-0110-9904 РСНБ РК 2015	Марши лестничные с чистой бетонной поверхностью под расчетную нагрузку (без учета собственной массы) 360 кгс/м2 ГОСТ 9818-85	м2	7,8977519	8191,00	--	64690	--	64690	--	69866
		СП - 8%			--	--	--	--		5175	
427	1107-0512-0111 РСНБ РК 2015	Конструкции мелкие (опорные подушки ОП-1) массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	12,0660098	2225,09	62,37	26848	753	5527	24517	55474
		НР - 118%; СП - 8%			1704,65	17,28	20568	209		4109	
428	СТ121-040102-0102	Подушки опорные марки ОП 5.2, размерами 510 мм х 250 мм х 140 мм СТ РК 937-92	шт.	12,0660098	1392,00	--	16796	--	16796	--	18140
		СП - 8%			--	--	--	--		1344	
429	1107-0518-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы из отдельных ступеней гладкие /ЛС-1/. Устройство по готовому основанию	м ступеней	3,2907299	1880,80	61,48	6189	202	105	7061	14310
		НР - 118%; СП - 8%			1787,40	31,01	5882	102		1060	
430	2104-0110-9903 РСНБ РК 2015	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	м	3,2907299	3209,00	--	10560	--	10560	--	11405
		СП - 8%			--	--	--	--		845	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	**Тенге**				**1158865**	**63484**	**915703**	**223775**	**1493247**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							179675	18895	--	110612	
		РАЗДЕЛ 14.ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ									
431	1126-0201-0301 РСНБ РК 2015	Потолки. Обшивка экоплитой толщ.50 мм с помощью дюбель-грибков	м3 изоляции	0,6307232	20096,42	1962,30	12675	1238	--	9210	23636
		НР - 76%; СП - 8%			18134,12	1080,00	11438	681		1751	
432	2111-0102-0104 РСНБ РК 2015	Экоплита типа "МаксФорте-ЭКОплита" плотностью 110 кг/м3	м3	0,6433377	20708,00	--	13322	--	13322	--	14388
		СП - 8%			--	--	--	--		1066	
433	2113-0816-2802 РСНБ РК 2015	Тарельчатый держатель теплоизоляции /дбель-грибок/ полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х90 мм	шт.	80,7325745	13,00	--	1050	--	1050	--	1133
		СП - 8%			--	--	--	--		84	
434	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (затирка) цементным раствором М50	м2 оштукатуриваемой поверхности	162,3152543	815,29	7,72	132334	1253	14506	93847	244276
		НР - 80%; СП - 8%			718,20	4,52	116575	734		18094	
435	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска водоэмульсионными составами улучшенная /за 2 раза/ по затирке, со шпаклевкой	м2 окрашиваемой поверхности	162,3152543	578,56	3,46	93909	561	24770	55116	160947
		НР - 80%; СП - 8%			422,50	1,95	68578	317		11922	
436	1106-1701-0401 РСНБ РК 2015	Стены или перегородки. Обшивка экоплитой толщ.30 мм с помощью дюбель-грибков	м2 конструкций стен	22,1630661	864,44	29,19	19159	647	--	17027	39081
		НР - 91%; СП - 8%			835,25	9,00	18512	199		2895	
437	2111-0102-0103 РСНБ РК 2015	Экоплита типа "МаксФорте-ЭКОплита" плотностью 60 кг/м3	м3	0,6848387	16377,00	--	11216	--	11216	--	12113
		СП - 8%			--	--	--	--		897	
438	2113-0816-2801 РСНБ РК 2015	Тарельчатый держатель теплоизоляции /дбель-грибок/ полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х70 мм	шт.	141,8436233	12,00	--	1702	--	1702	--	1838
		СП - 8%			--	--	--	--		136	
439	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены или перегородки внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	200,6741963	1767,17	100,21	354625	20109	75682	220470	621102
		НР - 80%; СП - 8%			1289,82	83,49	258834	16754		46008	
440	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены или перегородки. Окраска улучшенная масляными составами /за 2 раза/ по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	200,6741963	1027,10	3,78	206112	758	49924	124686	357262
		НР - 80%; СП - 8%			774,54	2,13	155430	428		26464	
441	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (затирка) цементным раствором М50	м2 оштукатуриваемой поверхности	132,2873436	815,29	7,72	107853	1022	11822	76485	199085
		НР - 80%; СП - 8%			718,20	4,52	95009	598		14747	
442	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска водоэмульсионными составами улучшенная /за 2 раза/ по затирке	м2 окрашиваемой поверхности	132,2873436	578,56	3,46	76536	457	20188	44920	131172
		НР - 80%; СП - 8%			422,50	1,95	55891	258		9716	
443	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены или перегородки внутри зданий. Оштукатуривание цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	413,2498659	1460,32	94,54	603479	39070	119855	382148	1064477
		НР - 80%; СП - 8%			1075,75	80,17	444554	33131		78850	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
444	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены или перегородки. Окраска водоэмульсионными составами улучшенная /за 2 раза/ по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	328,743921	819,01	5,31	269244	1746	59157	167463	471643
		НР - 80%; СП - 8%			633,75	3,00	208341	987		34937	
445	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Низ стен или перегородок. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе	м2 поверхности облицовки	84,5059449	5476,23	23,36	462774	1974	176184	228579	746661
		НР - 80%; СП - 8%			3368,00	13,11	284616	1108		55308	
446	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (затирка) цементным раствором М50	м2 оштукатуриваемой поверхности	179,3447817	815,29	7,72	146218	1385	16028	103693	269904
		НР - 80%; СП - 8%			718,20	4,52	128805	811		19993	
447	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска водоэмульсионными составами улучшенная /за 2 раза/ по затирке	м2 окрашиваемой поверхности	179,3447817	578,56	3,46	103762	620	27369	60898	177833
		НР - 80%; СП - 8%			422,50	1,95	75773	350		13173	
448	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены или перегородки внутри зданий. Оштукатуривание цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	540,4036707	1460,32	94,54	789165	51091	156735	499732	1392008
		НР - 80%; СП - 8%			1075,75	80,17	581339	43325		103112	
449	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены или перегородки. Окраска водоэмульсионными составами улучшенная /за 2 раза/ по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	455,8977259	819,01	5,31	373384	2422	82037	232235	654068
		НР - 80%; СП - 8%			633,75	3,00	288925	1368		48449	
450	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Низ стен или перегородок. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе	м2 поверхности облицовки	84,5059449	5476,23	23,36	462774	1974	176184	228579	746661
		НР - 80%; СП - 8%			3368,00	13,11	284616	1108		55308	
451	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (затирка) цементным раствором М50	м2 оштукатуриваемой поверхности	254,3405171	815,29	7,72	207362	1964	22731	147054	382769
		НР - 80%; СП - 8%			718,20	4,52	182667	1150		28353	
452	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска водоэмульсионными составами улучшенная /за 2 раза/ по затирке	м2 окрашиваемой поверхности	254,3405171	578,56	3,46	147152	879	38814	86364	252197
		НР - 80%; СП - 8%			422,50	1,95	107459	496		18681	
453	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены или перегородки внутри зданий. Оштукатуривание цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	743,0468205	1460,32	94,54	1085089	70250	215506	687124	1913990
		НР - 80%; СП - 8%			1075,75	80,17	799333	59572		141777	
454	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены или перегородки. Окраска водоэмульсионными составами улучшенная /за 2 раза/ по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	658,5408756	819,01	5,31	539350	3498	118502	335461	944797
		НР - 80%; СП - 8%			633,75	3,00	417350	1977		69985	
455	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Низ стен или перегородок. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе	м2 поверхности облицовки	84,5059449	5476,23	23,36	462774	1974	176184	228579	746661
		НР - 80%; СП - 8%			3368,00	13,11	284616	1108		55308	
456	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (затирка) цементным раствором М50	м2 оштукатуриваемой поверхности	97,9650303	815,29	7,72	79870	756	8756	56641	147432
		НР - 80%; СП - 8%			718,20	4,52	70358	443		10921	
457	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска водоэмульсионными составами улучшенная /за 2 раза/ по затирке, со шпаклевкой	м2 окрашиваемой поверхности	97,9650303	578,56	3,46	56679	339	14950	33265	97139
		НР - 80%; СП - 8%			422,50	1,95	41390	191		7196	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
458	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	308,9611495	1767,17	100,21	545986	30960	116522	339439	956259
		НР - 80%; СП - 8%			1289,82	83,49	398504	25794		70834	
459	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска водоэмульсионными составами улучшенная /за 2 раза/ по штукатурке, со шпаклевкой	м2 окрашиваемой поверхности	308,9611495	819,01	5,31	253042	1641	55597	157385	443261
		НР - 80%; СП - 8%			633,75	3,00	195804	927		32834	
460	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (затирка) цементным раствором М50	м2 оштукатуриваемой поверхности	114,8793822	815,29	7,72	93660	887	10267	66421	172887
		НР - 80%; СП - 8%			718,20	4,52	82506	519		12806	
461	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска водоэмульсионными составами улучшенная /за 2 раза/ по затирке	м2 окрашиваемой поверхности	114,8793822	578,56	3,46	66465	397	17531	39009	113911
		НР - 80%; СП - 8%			422,50	1,95	48537	224		8438	
462	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены или перегородки внутри зданий. Оштукатуривание цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	364,300258	1460,32	94,54	531997	34442	105659	336882	938389
		НР - 80%; СП - 8%			1075,75	80,17	391896	29207		69510	
463	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены или перегородки. Окраска водоэмульсионными составами улучшенная /за 2 раза/ по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	317,6048002	819,01	5,31	260121	1687	57152	161788	455662
		НР - 80%; СП - 8%			633,75	3,00	201282	953		33753	
464	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Низ стен или перегородок. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе	м2 поверхности облицовки	46,6954578	5476,23	23,36	255715	1091	97354	126306	412583
		НР - 80%; СП - 8%			3368,00	13,11	157270	612		30562	
465	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (затирка) цементным раствором М50	м2 оштукатуриваемой поверхности	163,3024733	815,29	7,72	133139	1261	14594	94418	245761
		НР - 80%; СП - 8%			718,20	4,52	117284	738		18205	
466	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска водоэмульсионными составами улучшенная /за 2 раза/ по затирке	м2 окрашиваемой поверхности	163,3024733	578,56	3,46	94481	564	24922	55451	161926
		НР - 80%; СП - 8%			422,50	1,95	68995	319		11995	
467	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены или перегородки внутри зданий. Оштукатуривание цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	436,1533462	1460,32	94,54	636925	41235	126498	403328	1123473
		НР - 80%; СП - 8%			1075,75	80,17	469192	34967		83220	
468	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены или перегородки. Окраска водоэмульсионными составами улучшенная /за 2 раза/ по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	380,7539077	819,01	5,31	311841	2022	68516	193956	546261
		НР - 80%; СП - 8%			633,75	3,00	241303	1143		40464	
469	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Низ стен или перегородок. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе	м2 поверхности облицовки	55,3994385	5476,23	23,36	303380	1294	115501	149849	489487
		НР - 80%; СП - 8%			3368,00	13,11	186585	726		36258	
470	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (затирка) цементным раствором М50	м2 оштукатуриваемой поверхности	140,4977148	815,29	7,72	114547	1085	12557	81233	211441
		НР - 80%; СП - 8%			718,20	4,52	100905	635		15662	
471	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска водоэмульсионными составами улучшенная /за 2 раза/ по затирке	м2 окрашиваемой поверхности	140,4977148	578,56	3,46	81287	485	21442	47707	139314
		НР - 80%; СП - 8%			422,50	1,95	59360	274		10320	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
472	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены или перегородки внутри зданий. Оштукатуривание цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	389,0630008	1460,32	94,54	568158	36783	112840	359781	1002175
		НР - 80%; СП - 8%			1075,75	80,17	418535	31192		74235	
473	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены или перегородки. Окраска водоэмульсионными составами улучшенная /за 2 раза/ по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	340,5905488	819,01	5,31	278946	1809	61288	173497	488639
		НР - 80%; СП - 8%			633,75	3,00	215849	1022		36195	
474	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Низ стен или перегородок. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе	м2 поверхности облицовки	48,472452	5476,23	23,36	265446	1132	101059	131112	428283
		НР - 80%; СП - 8%			3368,00	13,11	163255	635		31725	
475	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные балконные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	42,3418221	3879,32	53,02	164258	2245	32106	104977	290774
		НР - 80%; СП - 8%			3068,06	31,04	129907	1314		21539	
476	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Откосы плоские оконные и дверные балконные. Окраска водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	42,3418221	819,01	5,31	34678	225	7619	21569	60747
		НР - 80%; СП - 8%			633,75	3,00	26834	127		4500	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				11813637	367230	2792198	7163684	20495506
							8654215	298423	--	1518186	
		РАЗДЕЛ 15.НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА									
477	1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены из камня-ракушечника. Устройство наружной теплоизоляции плитами минераловатными толщ.80 мм с декоративной штукатуркой по стеклосетке, с нанесением грунтовки с лесов	м2	686,5065955	4640,79	26,77	3185934	18376	905958	1814082	5400018
		НР - 80%; СП - 8%			3294,36	8,74	2261600	6003		400001	
478	2111-0102-0103 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем повышенной жесткости	м3	54,9205276	16377,00	--	899433	--	899433	--	971388
		СП - 8%			--	--	--	--		71955	
479	1115-0212-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой	м2	686,5065955	1229,50	4,59	844062	3149	187861	523796	1477287
		НР - 80%; СП - 8%			951,27	2,47	653052	1693		109429	
480	1115-0402-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности фасадной краской	м2 окрашиваемой поверхности	686,5065955	628,65	3,55	431574	2439	320410	88067	561212
		НР - 80%; СП - 8%			158,37	1,98	108725	1359		41571	
481	1115-0106-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Цоколь. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "Рваный камень")	м2 поверхности облицовки	54,2312294	4842,73	36,66	262627	1988	19600	193708	492842
		НР - 80%; СП - 8%			4444,65	20,21	241039	1096		36507	
482	1108-0701-0102 РСНБ РК 2015	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для отделочных работ. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	291,1966924	952,14	2,24	277259	652	81914	181405	495357
		НР - 93%; СП - 8%			668,60	1,26	194693	367		36693	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				5900889	26604	2415176	2801058	9398104
							3459108	10518	--	696156	
		РАЗДЕЛ 16.ШКАФ ВСТРОЕННЫЙ /18 шт./									
483	1110-0111-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Шкафы встроенные. Установка стенок по месту	м2 деталей	46,64586	937,57	72,25	43734	3370	396	37671	87918
		НР - 90%; СП - 8%			856,84	40,50	39968	1889		6512	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
484	1110-0111-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Шкафы встроенные. Установка полок по месту	м2 деталей	17,7699417	1794,15	72,00	31882	1279	151	28055	64731
		НР - 90%; СП - 8%			1713,68	40,50	30452	720		4795	
485	1110-0111-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Шкафы встроенные. Установка дверных блоков	блок	9,8721898	1004,57	86,35	9917	852	193	8416	19800
		НР - 90%; СП - 8%			898,67	48,60	8872	480		1467	
486	2107-0508-1709 РСНБ РК 2015	Щиты ЛДСП с мелкоструктурной поверхностью, ГОСТ 10632-2007, марки П-Б, I сорта, шлифованная, класса эмиссии Е2, толщиной 12 мм	100 м2	0,951578	73958,00	--	70377	--	70377	--	76007
		СП - 8%			--	--	--	--		5630	
487	2113-0207-1009 РСНБ РК 2015	Винт-сяжка конфирмат М7 х 50 мм ГОСТ 1759.0-87 с заглушкой для конфирмата	шт.	236,9325557	18,00	--	4265	--	4265	--	4606
		СП - 8%			--	--	--	--		341	
488	2113-0211-0501 РСНБ РК 2015	Петля дверная полунакладная	шт.	59,2331389	295,00	--	17474	--	17474	--	18872
		СП - 8%			--	--	--	--		1398	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				177648	5502	92856	74142	271934
							79292	3089	--	20143	
		РАЗДЕЛ 17.КРЫЛЬЦО Кр-1 /3 шт./									
489	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Подготовка щебеночная с пропиткой битумом толщ.100 мм. Устройство	м2 покрытия	21,7352713	5867,60	337,40	127534	7334	104114	17933	157104
		НР - 94%; СП - 8%			740,08	137,64	16086	2992		11637	
490	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Крыльцо железобетонное с пандусом. Устройство из бетона кл.В15 на с/с цементе W4,F150	м3	3,7185248	24544,21	1820,66	91268	6770	74467	10907	110349
		НР - 91%; СП - 8%			2697,53	525,61	10031	1954		8174	
491	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 10 мм /С1,С2/ ГОСТ 23279-2012	т	0,1142048	256999,00	--	29351	--	29351	--	31699
		СП - 8%			--	--	--	--		2348	
492	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону	м2 поверхности	7,8977519	972,87	20,65	7684	163	4552	2787	11308
		НР - 93%; СП - 8%			375,88	3,60	2969	28		838	
493	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг, огрунтованные /ЗД-1/. Установка	т	0,0101091	984042,23	1519,23	9948	15	6620	3022	14007
		НР - 91%; СП - 8%			327690,00	763,80	3313	8		1038	
494	1113-0301-1417 РСНБ РК 2015 Тех. часть 13 п.1.9 Кзтр=1,1 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ПФ-170 за 2 раза. Нанесение лакокрасочных материалов ручным способом, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,1	м2	0,2729463	500,42	4,24	137	1	122	10	158
		НР - 69%; СП - 8%			50,25	1,08	14	--		12	
495	2204-0401-0104 РСНБ РК 2015	Пудра алюминиевая ПАП-2 /10-15%/ ГОСТ 5494-95	т	0,0000682	1817752,00	--	124	--	124	--	134
		СП - 8%			--	--	--	--		10	
496	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство раствором М150	м2 стяжки	23,249007	805,20	34,05	18720	792	7086	10610	31677
		НР - 94%; СП - 8%			466,36	19,14	10842	445		2346	
497	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических толщ.10 мм нескользящих для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе М150. Устройство	м2 покрытия	23,249007	3949,46	86,20	91821	2004	51225	37286	139436
		НР - 94%; СП - 8%			1659,96	46,18	38592	1074		10329	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
498	1115-0106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Боковые поверхности крыльца. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе	м2 поверхности облицовки	5,5997254	7990,59	36,66	44745	205	18187	21173	71191
		НР - 80%; СП - 8%			4706,10	20,21	26353	113		5273	
499	1107-0516-0104 РСНБ РК 2015	Деформационный шов. Герметизация горизонтальных стыков пенополистиролом толщ.20 мм	м шва	12,1757008	71,25	7,36	868	90	--	978	1993
		НР - 118%; СП - 8%			63,90	4,14	778	50		148	
500	2111-0401-0102 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014	м3	0,0329073	14666,00	--	483	--	483	--	521
		СП - 8%			--	--	--	--		39	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				422681	17374	296331	104706	569577
							108977	6665	--	42192	
		РАЗДЕЛ 18.КОЗЫРЕК Кз-1 /3 шт./									
501	1109-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции металлические козырька. Монтаж	т конструкций	0,4306907	147586,80	2677,18	63564	1153	751	42796	114869
		НР - 69%; СП - 8%			143165,00	843,52	61660	363		8509	
502	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	М/к козырька из прокатных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т, огрунтованные	т	0,4306907	497974,00	--	214473	--	214473	--	231631
		СП - 8%			--	--	--	--		17158	
503	2113-0201-1104 РСНБ РК 2015	Анкеры распорные М12/25 ГОСТ 28778-90	шт.	19,7443796	33,00	--	652	--	652	--	704
		СП - 8%			--	--	--	--		52	
504	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	13,6565293	1032,40	24,12	14099	329	1203	11697	27859
		НР - 92%; СП - 8%			920,24	10,72	12567	146		2064	
505	2110-0103-0508 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,7 мм НС35-1000-0,7 СТ РК EN 508-1-2012	м2	15,7050086	2221,00	--	34881	--	34881	--	37671
		СП - 8%			--	--	--	--		2790	
506	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (фартук) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	6,5814599	1492,64	15,23	9824	100	83	8899	20220
		НР - 92%; СП - 8%			1464,80	4,86	9641	32		1498	
507	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	т	0,036198	339000,00	--	12271	--	12271	--	13253
		СП - 8%			--	--	--	--		982	
508	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0103658	289471,00	--	3001	--	3001	--	3241
		СП - 8%			--	--	--	--		240	
509	2113-0207-1201 РСНБ РК 2015	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	1,4808285	192,00	--	284	--	284	--	307
		СП - 8%			--	--	--	--		23	
510	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,2798766	107,63	2,50	30	1	12	12	45
		НР - 69%; СП - 8%			60,30	0,36	17	--		3	
511	1113-0301-1417 РСНБ РК 2015 Тех. часть 13 п.1.9 Кзтр=1,1 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ПФ-170 за 2 раза. Нанесение лакокрасочных материалов ручным способом, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,1	м2	11,9085264	500,42	4,24	5959	50	5311	422	6892
		НР - 69%; СП - 8%			50,25	1,08	598	13		510	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
512	2204-0401-0104 РСНБ РК 2015	Пудра алюминиевая ПАП-2 /10-15%/ ГОСТ 5494-95	т	0,0029771	1817752,00	--	5412	--	5412	--	5845
		СП - 8%			--	--	--	--		433	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				364449	1634	278334	63826	462537
							84483	555	--	34262	
		РАЗДЕЛ 19.РЕШЕТКА ДЛЯ ЧИСТКИ ОБУВИ Рч-1 /3 шт./									
513	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Решетки из прокатной стали. Монтаж	т конструкций	0,0474622	74612,32	2689,50	3541	128	80	2321	6331
		НР - 69%; СП - 8%			70226,20	650,64	3333	31		469	
514	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	М/к решетки из прокатных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т, огрунтованные	т	0,0474622	497974,00	--	23635	--	23635	--	25526
		СП - 8%			--	--	--	--		1891	
515	1113-0301-1417 РСНБ РК 2015 Тех. часть 13 п.1.9 Кзтр=1,1 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ПФ-170 за 2 раза. Нанесение лакокрасочных материалов ручным способом, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,1	м2	1,2814793	500,42	4,24	641	5	572	45	742
		НР - 69%; СП - 8%			50,25	1,08	64	1		55	
516	2204-0401-0104 РСНБ РК 2015	Пудра алюминиевая ПАП-2 /10-15%/ ГОСТ 5494-95	т	0,0001602	1817752,00	--	291	--	291	--	315
		СП - 8%			--	--	--	--		23	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге				28109	133	24578	2366	32914
							3397	32	--	2438	
		РАЗДЕЛ 20.ОТМОСТКА									
517	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные толщ.100 мм. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	6,1690217	11038,32	1978,99	68096	12208	28265	31706	107786
		НР - 94%; СП - 8%			4477,68	990,00	27623	6107		7984	
518	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия отмостки асфальтобетонные однослойные толщиной 3 см. Устройство из асфальтобетонной смеси тип Б марка II	м2 покрытия	61,6902173	1167,53	3,27	72025	202	56597	16538	95649
		НР - 108%; СП - 8%			246,82	1,41	15226	87		7085	
519	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия отмостки асфальтобетонные однослойные. Устройство из асфальтобетонной смеси тип Б марка II. На каждый 0,5 см изменения толщины исключать к нормам 1127-0701-0101 до толщ.25 мм	м2 покрытия	61,6902173	-178,66	--	-11022	--	-8569	-2649	-14765
		НР - 108%; СП - 8%			-39,76	--	-2453	--		-1094	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге				129099	12410	76293	45595	188670
							40396	6195	--	13975	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								123721005
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				27908763				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					4765716			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1841474			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						55471743		
		- Накладные расходы	Тенге							26410273	
		- Сметная прибыль	Тенге							9164515	
		Итого	Тенге				123721005				
		Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге				1 113 489				
		Итого	Тенге				124 834 494				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,588%	Тенге				734 027				
		Итого	Тенге				125 568 521				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Оборудования	Тенге					0				
		Итого	Тенге					125 568 521				
		НДС, - 12 %	Тенге					15 068 223				
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	Тенге					140 636 743				
		ВСЕГО						**140 636 743**				

Подрядчик

Генеральный подрядчик
ТОО "ARKANTOR" Тажигул Б.

Технический надзор
ТОО "Автоматтандыру жүйелері және құрылыс " Жанабергенов С.К.

Авторский надзор
ТОО "Проектно-строительная корпорация "White pearl"" Имангазиев Д.Ж.

Заказчик

Директор
ТОО "ARKANTOR" Тажигул Б.

Ф- КС 3

Утверждена **приказом**
Председателя гентства
Республики Казахстан по
делам строительства и

Заказчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "ARKANTOR"**
Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "ARKANTOR"**

Наименование строительства и его адрес: Многоквартирный жилой дом по адресу:г. Актау, 15 мкр., дом №22

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за май месяц 2020 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансировани наименовани	Источник финансировани код	Организационно-правовая форма наименование		Организационно-правовая форма код

тенге

№№ пп	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов работ, оборудования, затрат	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость, 12%	Всего с НДС
		С начала строительства по отчетный месяц включительно(без НДС)	В отчетном месяце (без НДС)	из граф 3							
				СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 2001	Дополнительные			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Многоквартирный жилой дом по адресу:г. Актау, 15 мкр., дом №22	125 568 521,00	125 568 521,00							15 068 223	140 636 743,00
	Всего по объекту:	**125 568 521,00**	**125 568 521,00**							**15 068 223**	**140 636 743,00**

Подрядчик *Директор ТОО "ARKANTOR" Тажигул Б.*
(должность, Ф. И.О., подпись)

Заказчик *Директор ТОО "ARKANTOR" Тажигул Б.*
(должность, Ф. И.О., подпись)