Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ARKANTOR" БИН: 050840002425 Адрес: Мангистауская область, г. Актау, 29 мкрн., здание 203/1. 8 707 555 63 88**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ARKANTOR" БИН: 050840002425 Адрес: Мангистауская область, г. Актау, 29 мкрн., здание 203/1. 8 707 555 63 88**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Многоквартирный жилой дом по адресу:г. Актау, 15 мкр., дом №22**

(наименование, адрес)

Объект : **Водопровод и канализацию**

(наименование)

Договор подряда (контракт)

Акт выполненных работ №2

за июль 2020 (месяц, год)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ВОДОПРОВОД										
1	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**	счетчик (водомер)	27		764,98	31,98	20654	863	496	19385	43243
		НР - 98%; СП - 8%				714,63	18,00	19295	486		3203	
2	2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	**Счетчики (водомеры) холодной воды СХВ-15 Dy 15**	шт.	27		3194,00	--	86238	--	86238	--	93137
		СП - 8%				--	--	--	--		6899	
3	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	**Фильтр для очистки воды, диаметр до 25 мм. Установка**	фильтр	27		1531,55	170,65	41352	4607	390	37415	85068
		НР - 98%; СП - 8%				1346,47	67,54	36355	1824		6301	
4	2304-1013-2203 РСНБ РК 2015	**Фильтр очистки, косой, резьба 1/2", для систем водоснабжения, Тмакс +150°С, Dy 15 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010**	шт.	27		784,00	--	21168	--	21168	--	22861
		СП - 8%				--	--	--	--		1693	
5	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях**	м трубопровода	181		1902,36	14,97	344327	2710	830	333994	732587
		НР - 98%; СП - 8%				1882,80	0,13	340787	24		54266	
6	2301-0501-1501 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20х2 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	181		93,00	--	16833	--	16833	--	18180
		СП - 8%				--	--	--	--		1347	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	2304-0702-0501 РСНБ РК 2015	Вентили муфтовые запорные латунные 15б3Р PN 16, Dy 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	54	964,00	--	52056	--	52056	--	56220
		СП - 8%			--	--	--	--		4164	
8	2304-1001-1301 РСНБ РК 2015	Клапан обратный с резьбой 1/2", Т до +70°С, PN 16, Dy 15 ГОСТ 11823-91	шт.	27	1279,00	--	34533	--	34533	--	37296
		СП - 8%			--	--	--	--		2763	
9	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	54	2054,05	18,00	110918	972	197	107565	235962
		НР - 98%; СП - 8%			2032,38	0,22	109749	12		17479	
10	2301-0501-1302 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 25х2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	54	139,00	--	7506	--	7506	--	8106
		СП - 8%			--	--	--	--		600	
11	2304-0702-0502 РСНБ РК 2015	Вентили муфтовые запорные латунные 15б3Р PN 16, Dy 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	9	1275,00	--	11475	--	11475	--	12393
		СП - 8%			--	--	--	--		918	
12	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	22	2242,55	21,28	49336	468	81	47819	104928
		НР - 98%; СП - 8%			2217,60	0,35	48787	8		7772	
13	2301-0501-1305 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32х2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	22	158,00	--	3476	--	3476	--	3754
		СП - 8%			--	--	--	--		278	
14	1116-0501-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях, с гидравлическим испытанием	м трубопровода	15	2798,47	613,61	41977	9204	327	34880	83005
		НР - 98%; СП - 8%			2163,06	209,70	32446	3145		6149	
15	2301-0501-1310 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	15	558,00	--	8370	--	8370	--	9040
		СП - 8%			--	--	--	--		670	
16	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	36,45	537,00	--	19574	--	19574	--	21140
		СП - 8%			--	--	--	--		1566	
17	1116-0401-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из стальных электросварных труб, диаметр 273х6 мм. Прокладка /футляр на вводе/	м трубопровода	1	17007,78	243,73	17008	244	13253	3517	22167
		НР - 98%; СП - 8%			3510,54	78,35	3511	78		1642	
18	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем водопровода диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	257	117,72	1,13	30255	289	635	28744	63719
		НР - 98%; СП - 8%			114,13	--	29331	--		4720	
19	1116-1201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники /футляр на вводе/. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены диаметром труб до 300 мм	сальник	1	8716,37	--	8716	--	3734	4882	14686
		НР - 98%; СП - 8%			4981,55	--	4982	--		1088	
20	1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубы стальные, диаметром от 50 мм /футляр на вводе/. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,975	718,96	1,22	701	1	126	460	1254
		НР - 80%; СП - 8%			588,92	0,69	574	1		93	
21	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	764,98	31,98	765	32	18	718	1602
		НР - 98%; СП - 8%			714,63	18,00	715	18		119	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	2303-0301-0212 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) ВСХ32	шт.	1	28143,00	--	28143	--	28143	--	30394
		СП - 8%			--	--	--	--		2251	
23	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры общего назначения ОБМ1-100 с трехходовым краном Д15 14М1. Установка	комплект	1	2622,11	--	2622	--	2198	415	3280
		НР - 98%; СП - 8%			423,74	--	424	--		243	
24	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Задвижки на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	4	2855,38	124,51	11422	498	1193	9678	22787
		НР - 98%; СП - 8%			2432,85	36,00	9731	144		1688	
25	2304-0101-0301 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, Ру 16, Dy 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	4	11419,00	--	45676	--	45676	--	49330
		СП - 8%			--	--	--	--		3654	
26	2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы ответные стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	8	1690,00	--	13520	--	13520	--	14602
		СП - 8%			--	--	--	--		1082	
27	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	1	642,95	23,60	643	24	12	605	1348
		НР - 98%; СП - 8%			606,60	11,16	607	11		100	
28	2301-0103-0204 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	1	1238,00	--	1238	--	1238	--	1337
		СП - 8%			--	--	--	--		99	
29	2302-0101-1006 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами Ду-50 мм/Ду-32 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	392,00	--	784	--	784	--	847
		СП - 8%			--	--	--	--		63	
30	2304-0501-0110 РСНБ РК 2015	Вентили запорные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, PN 16, Dy 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	1915,00	--	1915	--	1915	--	2068
		СП - 8%			--	--	--	--		153	
31	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,13	537,00	--	70	--	70	--	75
		СП - 8%			--	--	--	--		6	
32	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Фильтр фланцевый диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1	2855,38	124,51	2855	125	297	2419	5697
		НР - 98%; СП - 8%			2432,85	36,00	2433	36		422	
33	2304-1013-0604 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый фланцевый, Т до +120°С, PN 16, Dy 32 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	7119,00	--	7119	--	7119	--	7689
		СП - 8%			--	--	--	--		570	
34	2302-0103-0305 РСНБ РК 2015	Фланцы ответные стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 32 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1154,00	--	2308	--	2308	--	2493
		СП - 8%			--	--	--	--		185	
35	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем водопровода диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	1	117,72	1,13	118	1	3	112	248
		НР - 98%; СП - 8%			114,13	--	114	--		18	
36	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука TERMAFLEX	м трубопровода	91	740,54	79,95	67390	7275	24209	30401	105613
		НР - 76%; СП - 8%			394,57	45,00	35906	4095		7823	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	2111-0403-0414 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 20 мм, для труб Дн-50 мм ГОСТ 16381-77	м	16,5	1176,00	--	19404	--	19404	--	20956
		СП - 8%			--	--	--	--		1552	
38	2111-0403-0410 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 20 мм, для труб Дн-32 мм ГОСТ 16381-77	м	24,2	779,00	--	18852	--	18852	--	20360
		СП - 8%			--	--	--	--		1508	
39	2111-0403-0407 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 20 мм, для труб Дн-25 мм ГОСТ 16381-77	м	59,4	614,00	--	36472	--	36472	--	39389
		СП - 8%			--	--	--	--		2918	
40	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	27	764,98	31,98	20654	863	496	19385	43243
		НР - 98%; СП - 8%			714,63	18,00	19295	486		3203	
41	2303-0301-0401 РСНБ РК 2015	Счетчики горячей воды (квартирные) Dy 15, Qnom 1,5 м3/ч, Tmax 90°С, типа СГВ-15	шт.	27	7002,00	--	189054	--	189054	--	204178
		СП - 8%			--	--	--	--		15124	
42	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды, диаметр до 25 мм. Установка	фильтр	27	1531,55	170,65	41352	4607	390	37415	85068
		НР - 98%; СП - 8%			1346,47	67,54	36355	1824		6301	
43	2304-1013-2203 РСНБ РК 2015	Фильтр очистки, косой, резьба 1/2", для систем водоснабжения, Тмакс +150°С, Dy 15 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	27	784,00	--	21168	--	21168	--	22861
		СП - 8%			--	--	--	--		1693	
44	1117-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Полотенцесушители из водогазопроводных труб. Установка	шт.	27	1173,33	32,22	31680	870	1164	29529	66106
		НР - 98%; СП - 8%			1098,00	18,00	29646	486		4897	
45	2303-0102-1601 РСНБ РК 2015	Полотенцесушители из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с креплениями, dy-15 мм, поверхность нагрева 0,3 м2	шт.	27	7176,00	--	193752	--	193752	--	209252
		СП - 8%			--	--	--	--		15500	
46	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных металлопластиковых труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	375	1902,36	14,97	713384	5614	1720	691977	1517790
		НР - 98%; СП - 8%			1882,80	0,13	706050	49		112429	
47	2301-0701-0105 РСНБ РК 2015	Трубы металлопластиковые PERT-Al-PERT наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения СТ РК 1893-2009	м	375	437,00	--	163875	--	163875	--	176985
		СП - 8%			--	--	--	--		13110	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	2304-0702-0501 РСНБ РК 2015	Вентили муфтовые запорные латунные 15б3Р PN 16, Dy 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	81	964,00	--	78084	--	78084	--	84331
		СП - 8%			--	--	--	--		6247	
49	2304-1001-1301 РСНБ РК 2015	Клапан обратный с резьбой 1/2", Т до +70°С, PN 16, Dy 15 ГОСТ 11823-91	шт.	27	1279,00	--	34533	--	34533	--	37296
		СП - 8%			--	--	--	--		2763	
50	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных металлопластиковых труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	119	2054,05	18,00	244431	2142	436	237042	519991
		НР - 98%; СП - 8%			2032,38	0,22	241853	26		38518	
51	2301-0701-0107 РСНБ РК 2015	Трубы металлопластиковые PERT-Al-PERT наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2,5 мм для систем водоснабжения СТ РК 1893-2009	м	119	635,00	--	75565	--	75565	--	81610
		СП - 8%			--	--	--	--		6045	
52	2304-0702-0502 РСНБ РК 2015	Вентили муфтовые запорные латунные 15б3Р PN 16, Dy 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	27	1275,00	--	34425	--	34425	--	37179
		СП - 8%			--	--	--	--		2754	
53	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных металлопластиковых труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	48	2242,55	21,28	107643	1022	176	104332	228933
		НР - 98%; СП - 8%			2217,60	0,35	106445	17		16958	
54	2301-0701-0109 РСНБ РК 2015	Трубы металлопластиковые PERT-Al-PERT наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения СТ РК 1893-2009	м	48	737,00	--	35376	--	35376	--	38206
		СП - 8%			--	--	--	--		2830	
55	2304-0902-1035 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные 11с31п цельносварные под приварку BREEZE, Т от -30°С до 200°С, PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	54	8383,00	--	452682	--	452682	--	488897
		СП - 8%			--	--	--	--		36215	
56	1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных металлопластиковых труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	16	2478,66	25,21	39659	403	45	38435	84341
		НР - 98%; СП - 8%			2450,70	0,52	39211	8		6248	
57	2301-0701-0110 РСНБ РК 2015	Трубы металлопластиковые PERT-Al-PERT наружным диаметром 40 мм, толщиной стенки 4,0 мм для систем водоснабжения СТ РК 1893-2009	м	16	1043,00	--	16688	--	16688	--	18023
		СП - 8%			--	--	--	--		1335	
58	1116-0501-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных металлопластиковых труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях, с гидравлическим испытанием	м трубопровода	4	2798,47	613,61	11194	2454	88	9301	22135
		НР - 98%; СП - 8%			2163,06	209,70	8652	839		1640	
59	2301-0602-0307 РСНБ РК 2015	Трубы металлопластиковые PERT-Al-PERT наружным диаметром 63 мм, толщиной стенки 3,8 мм для систем водоснабжения СТ РК 1893-2009	м	4	1872,00	--	7488	--	7488	--	8087
		СП - 8%			--	--	--	--		599	
60	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	75,31	537,00	--	40441	--	40441	--	43677
		СП - 8%			--	--	--	--		3235	
61	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	558	117,72	1,13	65689	628	1378	62410	138347
		НР - 98%; СП - 8%			114,13	--	63683	--		10248	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Смесители. Установка	шт.	81	1294,06	0,12	104819	10	2749	100019	221225
		НР - 98%; СП - 8%			1260,00	--	102060	--		16387	
63	2303-0102-3330 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника с нижней камерой смешения См-Ум-НКСА однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	27	2774,00	--	74898	--	74898	--	80890
		СП - 8%			--	--	--	--		5992	
64	2303-0102-3303 РСНБ РК 2015	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм См-М-ВКСЦ ГОСТ 25809-96	шт.	27	3040,00	--	82080	--	82080	--	88646
		СП - 8%			--	--	--	--		6566	
65	2303-0102-3333 РСНБ РК 2015	Смеситель для душа однорукояточный/двухрукояточный настенный с душевой сеткой на гибком шланге См-Д-Шл ГОСТ 25809-96	шт.	27	8703,00	--	234981	--	234981	--	253779
		СП - 8%			--	--	--	--		18798	
66	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука TERMAFLEX	м трубопровода	90	740,54	79,95	66649	7196	23942	30067	104453
		НР - 76%; СП - 8%			394,57	45,00	35511	4050		7737	
67	2111-0403-0410 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 20 мм, для труб Дн-32 мм ГОСТ 16381-77	м	22	779,00	--	17138	--	17138	--	18509
		СП - 8%			--	--	--	--		1371	
68	2111-0403-0407 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 20 мм, для труб Дн-25 мм ГОСТ 16381-77	м	44	614,00	--	27016	--	27016	--	29177
		СП - 8%			--	--	--	--		2161	
69	2111-0403-0405 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 20 мм, для труб Дн-20 мм ГОСТ 16381-77	м	33	609,00	--	20097	--	20097	--	21705
		СП - 8%			--	--	--	--		1608	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4434282	53123	2316654	2022921	6973781
		РАЗДЕЛ 2.КАНАЛИЗАЦИЯ									
70	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	27	3836,18	104,06	103577	2810	5997	94441	213859
		НР - 98%; СП - 8%			3510,00	59,19	94770	1598		15841	
71	2303-0102-3202 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм ГОСТ 30493-96	шт.	27	5321,00	--	143667	--	143667	--	155160
		СП - 8%			--	--	--	--		11493	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	27	852,00	--	23004	--	23004	--	24844
		СП - 8%			--	--	--	--		1840	
73	1117-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	27	3218,14	78,47	86890	2119	8955	75485	175365
		НР - 98%; СП - 8%			2808,00	44,79	75816	1209		12990	
74	2303-0102-1104 РСНБ РК 2015	Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 500 мм х 500 мм ГОСТ 23695-94	шт.	27	4595,00	--	124065	--	124065	--	133990
		СП - 8%			--	--	--	--		9925	
75	2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для мое СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	27	852,00	--	23004	--	23004	--	24844
		СП - 8%			--	--	--	--		1840	
76	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	27	4680,96	207,33	126386	5598	14514	107282	252361
		НР - 98%; СП - 8%			3936,06	118,42	106274	3197		18693	
77	2303-0102-0423 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с косым выпуском без бачка, без сиденья ГОСТ 30493-96	комплект	27	7715,00	--	208305	--	208305	--	224969
		СП - 8%			--	--	--	--		16664	
78	2303-0102-0601 РСНБ РК 2015	Бачок смывной керамический с комплектом арматуры, непоредственно устанавливаемый на унитаз ГОСТ 30493-96	комплект	27	7719,00	--	208413	--	208413	--	225086
		СП - 8%			--	--	--	--		16673	
79	1117-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Ванны купальные акриловые. Установка с подводкой холодной и горячей воды, с пластмассовым сифоном и выпуском	комплект	27	4135,06	250,37	111647	6760	29071	78032	204853
		НР - 98%; СП - 8%			2808,00	141,07	75816	3809		15174	
80	2303-0102-0131 РСНБ РК 2015	Ванна акриловая прямоугольная размерами 1500 мм х 700 мм	шт.	27	35341,00	--	954207	--	954207	--	1030544
		СП - 8%			--	--	--	--		76337	
81	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр 50 мм. Прокладка	мтрубопровода	90	1095,88	1,53	98629	138	204	96376	210605
		НР - 98%; СП - 8%			1092,08	0,62	98287	56		15600	
82	2301-0506-0203 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации Ду-50 мм ГОСТ 22689-2014	м	89,82	255,00	--	22904	--	22904	--	24736
		СП - 8%			--	--	--	--		1832	
83	2302-0601-0201 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный полиэтиленовый 90°, D-50	шт.	54	84,00	--	4536	--	4536	--	4899
		СП - 8%			--	--	--	--		363	
84	2302-0601-0401 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный полиэтиленовый, D-50х50	шт.	27	131,00	--	3537	--	3537	--	3820
		СП - 8%			--	--	--	--		283	
85	2302-0601-1105 РСНБ РК 2015	Крестовина канализационная полиэтиленовая косая, D-50х100	шт.	27	413,00	--	11151	--	11151	--	12043
		СП - 8%			--	--	--	--		892	
86	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр 100 мм. Прокладка	м трубопровода	240	1055,94	3,72	253424	893	1203	246634	540063
		НР - 98%; СП - 8%			1047,20	1,41	251328	339		40005	
87	2301-0506-0109 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации Ду-100 мм ГОСТ 22689-2014	м	239,52	921,00	--	220598	--	220598	--	238246
		СП - 8%			--	--	--	--		17648	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	2302-0601-0203 РСНБ РК 2015	**Отвод канализационный полиэтиленовый 90°, D-100**	шт.	26	300,00	--	7800	--	7800	--	8424
		СП - 8%			--	--	--	--		624	
89	2302-0601-0406 РСНБ РК 2015	**Тройник канализационный полиэтиленовый, D-100x100**	шт.	42	467,00	--	19614	--	19614	--	21183
		СП - 8%			--	--	--	--		1569	
90	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	**Ревизия канализационная полиэтиленовая D-100**	шт.	18	553,00	--	9954	--	9954	--	10750
		СП - 8%			--	--	--	--		796	
91	2302-0601-0903 РСНБ РК 2015	**Заглушка канализационная полиэтиленовая, D-100**	шт.	28	111,00	--	3108	--	3108	--	3357
		СП - 8%			--	--	--	--		249	
92	2302-0601-0602 РСНБ РК 2015	**Переходник канализационный полиэтиленовый, D-100x50**	шт.	27	176,00	--	4752	--	4752	--	5132
		СП - 8%			--	--	--	--		380	
93	2302-0601-0506 РСНБ РК 2015	**Тройник канализационный полиэтиленовый косой, D-100x100**	шт.	15	545,00	--	8175	--	8175	--	8829
		СП - 8%			--	--	--	--		654	
94	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	44,22	537,00	--	23746	--	23746	--	25646
		СП - 8%			--	--	--	--		1900	
95	1116-0401-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы из стальных электросварных труб, диаметр 325х6 мм. Прокладка /футляр на вводе/**	м трубопровода	5	20255,53	325,68	101278	1628	79172	20614	131643
		НР - 98%; СП - 8%			4095,63	111,22	20478	556		9751	
96	1116-1201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены диаметром труб до 400 мм /футляр на вводе/**	сальник	2	10798,51	31,98	21597	64	9749	11583	35835
		НР - 98%; СП - 8%			5891,80	18,00	11784	36		2654	
97	1116-1201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены диаметром труб до 100 мм /ввод/**	сальник	2	3733,01	--	7466	--	1508	5839	14369
		НР - 98%; СП - 8%			2979,00	--	5958	--		1064	
98	1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубы стальные, диаметром от 50 мм /футляр на вводе/. Окраска масляная, количество окрасок 2**	м2 окрашиваемой поверхности	5,271	718,96	1,22	3790	6	680	2486	6778
		НР - 80%; СП - 8%			588,92	0,69	3104	4		502	
99	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	**Насосы дренажные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка**	насос	1	27090,66	482,50	27091	483	3658	22676	53748
		НР - 98%; СП - 8%			22950,46	188,08	22950	188		3981	
100	счет на оплату АО "Келет"	**Насос дренажный макс. производительность 7,5м3/ч, напор 4,7м, 3000об/мин, 0,4кВт LKS-400 PW**	шт	1	16964,29	--	16964	--		--	16964
					--	--	--	--	16964	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2983278	20498	2179251	761448	4042945
							766565	10993	16964	298217	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								11016726
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2831071				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					73621			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					28659			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4495905		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						16964		
		- Накладные расходы	Тенге							2784369	
		- Сметная прибыль	Тенге							814794	
		Итого	Тенге				10999762				
		Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге				98 998				
		Итого	Тенге				11 098 760				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,588%	Тенге				65 261				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого	Тенге				11 164 021				
		Оборудования	Тенге				16 964				
		Итого	Тенге				11 180 985				
		НДС, - 12 %	Тенге				1 341 718				
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	Тенге				12 522 703				
		ВСЕГО					**12 522 703**				

Подрядчик

Генеральный подрядчик
ТОО "ARKANTOR" Тажигул Б.

Технический надзор
ТОО "Автоматтандыру жүйелері және құрылыс" Жанабергенов С.К.

Авторский надзор
ТОО "Проектно-строительная корпорация "White pearl" Имангазиев Д.Ж.

Заказчик

Директор
ТОО "ARKANTOR" Тажигул Б.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ARKANTOR" БИН: 050840002425 Адрес: Мангистауская область, г. Актау, 29 мкрн., здание 203/1. 8 707 555 63 88**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ARKANTOR" БИН: 050840002425 Адрес: Мангистауская область, г. Актау, 29 мкрн., здание 203/1. 8 707 555 63 88**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Многоквартирный жилой дом по адресу:г. Актау, 15 мкр., дом №22**

(наименование, адрес)

Объект : **Отопление и вентиляцию**

(наименование)

Договор подряда (контракт)

Акт выполненных работ №3

за июль 2020 (месяц, год)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ОТОПЛЕНИЕ										
1	1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Радиаторы биметаллические. Установка**	кВт	83,055		1375,05	18,19	114205	1511	36278	75501	204882
		НР - 98%; СП - 8%				920,06	7,54	76416	626		15176	
2	2305-1001-0309 РСНБ РК 2015	**Радиаторы отопления биметаллические секционные с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт /0,105кВт/ РБС-500 ГОСТ 31311-2005**	секция	791		2287,00	--	1809017	--	1809017	--	1953738
		СП - 8%				--	--	--	--		144721	
3	1116-0602-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Вентили термостатические прямые радиаторные. Установка на резьбовом соединении**	шт.	99		374,94	0,64	37119	63	910	35458	78383
		НР - 98%; СП - 8%				365,11	0,36	36146	36		5806	
4	2304-1008-0406 РСНБ РК 2015	**Клапан термостатический регулирующий RTR-N-П, для двухтрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, T 120°C, PN 10, Dy 15, типа Danfoss**	шт.	99		6901,00	--	683199	--	683199	--	737855
		СП - 8%				--	--	--	--		54656	
5	2305-1207-1901 РСНБ РК 2015	**Головка термостатическая RTR, с газонаполненным встроенным температурным датчиком, типа Danfoss**	шт.	99		5800,00	--	574200	--	574200	--	620136
		СП - 8%				--	--	--	--		45936	
6	1116-0602-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Клапаны запорные прямые радиаторные. Установка на резьбовом соединении**	шт.	99		374,94	0,64	37119	63	910	35458	78383
		НР - 98%; СП - 8%				365,11	0,36	36146	36		5806	
7	ТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение ТОО "Данфосс"	**Клапан запорный радиаторный, модели RLV-У, прямой с резьбой R 1/2", Dy 15, Tmax 120°C, типа Danfoss**	шт.	99		4629,24	--	458294	--	458294	--	494958
		СП - 8%				--	--	--	--		36664	

8	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны для выпуска воздуха . Установка	шт.	99	258,15	--	25557	--	1818	23264	52727
		НР - 98%; СП - 8%			239,78	--	23739	--		3906	
9	2304-0905-1813 РСНБ РК 2015	Краны для выпуска воздуха конструкции Маевского Т 130°С ГОСТ 21345-2005	шт.	99	243,00	--	24057	--	24057	--	25982
		СП - 8%			--	--	--	--		1925	
10	1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Клапаны балансировочные диаметром 10 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	30	795,73	2,45	23872	74	2136	21252	48734
		НР - 98%; СП - 8%			722,07	0,79	21662	24		3610	
11	ТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение ТОО "Данфосс"	Клапан балансировочный автоматический AB-QM, со встроенной измерительной диафрагмой Dy 10, типа Danfoss	шт.	30	75418,57	--	2262557	--	2262557	--	2443562
		СП - 8%			--	--	--	--		181005	
12	ТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение ТОО "Данфосс"	Фитинг резьбовой для клапана балансировочного автоматического AB-QM Dy 10, типа Danfoss	шт.	60	1637,35	--	98241	--	98241	--	106100
		СП - 8%			--	--	--	--		7859	
13	1311-0203-0101 РСНБ РК 2015	Теплосчетчик квартирный. Установка на резьбовых (муфтовых) соединениях	шт.	27	1566,00	--	42282	--	--	31712	79913
		НР - 75%; СП - 8%			1566,00	--	42282	--		5919	
14	ТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение "ЭнКо"	Квартирный теплосчетчик mod 440 "M-Cal-06П", номинальный расход 0,6м3/ч, Ру-16, Tmax-90 град.С, типа Danfoss	компл.	27	740089,64	--	19982420	--	19982420	--	21581014
		СП - 8%			--	--	--	--		1598594	
15	ТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение "ЭнКо"	Установочный присоединительный комплект	шт	27	23309,91	--	629368	--	629368	--	679717
		СП - 8%			--	--	--	--		50349	
16	1116-0501-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из металлопластиковых труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	1110	1558,75	12,63	1730214	14019	6107	1676077	3678794
		НР - 98%; СП - 8%			1540,62	0,17	1710088	194		272503	
17	2301-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубы металлопластиковые многослойные наружным диаметром 16 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем отопления СТ РК 1893-2009	м	1030	287,00	--	295610	--	295610	--	319259
		СП - 8%			--	--	--	--		23649	
18	2301-0701-0105 РСНБ РК 2015	Трубы металлопластиковые многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем отопления СТ РК 1893-2009	м	80	437,00	--	34960	--	34960	--	37757
		СП - 8%			--	--	--	--		2797	
19	1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм /Ду-15 мм/. Прокладка	м трубопровода	81	1696,25	20,66	137396	1673	92420	43194	195037
		НР - 98%; СП - 8%			534,60	9,54	43303	773		14447	
20	2304-0905-1201 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные полнопроходные с рукояткой, резьба В-В, 1/2", для воды Т до +150°С, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	108	1162,00	--	125496	--	125496	--	135536
		СП - 8%			--	--	--	--		10040	
21	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм /Ду-20 мм/. Прокладка	м трубопровода	84	1793,64	20,66	150666	1735	104025	44794	211096
		НР - 98%; СП - 8%			534,60	9,54	44906	801		15637	
22	2304-0905-1202 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные полнопроходные с рукояткой, резьба В-В, 3/4", для воды Т до +150°С, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	12	1760,00	--	21120	--	21120	--	22810
		СП - 8%			--	--	--	--		1690	

23	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм /Ду-25 мм/. Прокладка	м трубопровода	111	1476,16	20,66	163853	2293	102219	59192	240888
		НР - 98%; СП - 8%			534,60	9,54	59341	1059		17844	
24	2304-0905-1203 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные полнопроходные с рукояткой, резьба В-В, 1", для воды Т до +150°С, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	8	2961,00	--	23688	--	23688	--	25583
		СП - 8%			--	--	--	--		1895	
25	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм /Ду-32 мм/. Прокладка	м трубопровода	20	2069,06	20,66	41381	413	30276	10665	56210
		НР - 98%; СП - 8%			534,60	9,54	10692	191		4164	
26	2304-0905-1204 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные полнопроходные с рукояткой, резьба В-В, 1 1/4", для воды Т до +150°С, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	4427,00	--	17708	--	17708	--	19125
		СП - 8%			--	--	--	--		1417	
27	1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм /Ду-40 мм/. Прокладка	м трубопровода	46	2219,36	20,66	102091	950	76549	24530	136750
		НР - 98%; СП - 8%			534,60	9,54	24592	439		10130	
28	2304-0905-1205 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные полнопроходные с рукояткой, резьба В-В, 1 1/2", для воды Т до +150°С, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	6952,00	--	13904	--	13904	--	15016
		СП - 8%			--	--	--	--		1112	
29	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /сталь разносортная/	кг	218,88	537,00	--	117539	--	117539	--	126942
		СП - 8%			--	--	--	--		9403	
30	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	1452	117,72	1,13	170933	1634	3585	162399	359999
		НР - 98%; СП - 8%			114,13	--	165714	--		26667	
31	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 Тех. часть 13 п.1.9 Кзтр=1,1 К=2	Поверхности металлические неизолированных трубопроводоа. Окраска синтетическими эмалямиза 2 раза. Нанесение лакокрасочных материалов ручным способом, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,1	м2	18,72	172,14	3,60	3222	67	1703	1011	4572
		НР - 69%; СП - 8%			77,55	0,72	1452	13		339	
32	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические изолируемых трубопроводов. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	25,3	107,63	2,50	2723	63	1134	1059	4085
		НР - 69%; СП - 8%			60,30	0,36	1526	9		303	
33	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 Тех. часть 13 п.1.9 Кзтр=1,1	Поверхности металлические огрунтованные изолируемых трубопроводов. Окраска краской БТ-177. Нанесение лакокрасочных материалов ручным способом, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,1	м2	25,3	134,75	3,24	3409	82	2590	518	4241
		НР - 69%; СП - 8%			29,13	0,54	737	14		314	
34	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука K-flex EC	м трубопровода	1296	740,54	79,95	959746	103615	344768	432959	1504121
		НР - 76%; СП - 8%			394,57	45,00	511363	58320		111416	
35	2111-0403-0206 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, dn-16x2 мм ГОСТ 16381-77	м	1133	177,00	--	200541	--	200541	--	216584
		СП - 8%			--	--	--	--		16043	
36	2111-0403-0207 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, dn-20x2 мм ГОСТ 16381-77	м	88	181,00	--	15928	--	15928	--	17202

		СП - 8%			--	--	--	--		1274	
37	2111-0403-0305 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, ду-20 мм ГОСТ 16381-77	м	33	292,00	--	9636	--	9636	--	10407
		СП - 8%			--	--	--	--		771	
38	2111-0403-0307 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, ду-25 мм ГОСТ 16381-77	м	99	314,00	--	31086	--	31086	--	33573
		СП - 8%			--	--	--	--		2487	
39	2111-0403-0310 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, ду-32 мм ГОСТ 16381-77	м	22	370,00	--	8140	--	8140	--	8791
		СП - 8%			--	--	--	--		651	
40	2111-0403-0312 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, ду-40 мм ГОСТ 16381-77	м	50,6	421,00	--	21303	--	21303	--	23007
		СП - 8%			--	--	--	--		1704	
41	1116-1201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены диаметром труб до 100 мм /ввод/	сальник	2	3733,01	--	7466	--	1508	5839	14369
		НР - 98%; СП - 8%			2979,00	--	5958	--		1064	
42	1118-0901-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Насосы ручные. Установка	узел	1	11276,73	383,08	11277	383	801	10089	23075
		НР - 98%; СП - 8%			10093,42	201,30	10093	201		1709	
43	ценовое предложение АО "КЕЛЕТ"	Ручной насос РК-2	шт	1	33839,29	--	33839	--		--	33839
					--	--	--	--	33839	--	
44	2303-0103-0603 РСНБ РК 2015	Рукава резинотканевые В(II) 2-25, d 25 мм ГОСТ 18698-79	м	45	1195,00	--	53775	--	53775	--	58077
		СП - 8%			--	--	--	--		4302	
45	1118-0701-0102 РСНБ РК 2015	Грязевики, наружный диаметр патрубков 50 мм. Установка	шт.	2	12637,94	230,13	25276	460	15495	9223	37259
		НР - 98%; СП - 8%			4660,71	45,03	9321	90		2760	
46	2305-1205-0102 РСНБ РК 2015	Грязевики абонентские вертикальные полной комплектации модели ТС 569.00.000-10, PN 16, Tmax 150°С, DN 50, dn-219мм	шт.	2	40194,00	--	80388	--	80388	--	86819
		СП - 8%			--	--	--	--		6431	
47	1312-1101-0701 РСНБ РК 2015	Арматура приварная (муфтовая) с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода до 32 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	15875,22	4689,91	15875	4690	1177	7304	25033
		НР - 61%; СП - 8%			10008,00	1965,00	10008	1965		1854	
48	коммерческое предложение "ЭнКо"	Проходной клапан под электропривод ETVS/RVAN, DN25, PN16, Kvs6,3	шт	1	85629,68	--	85630	--		--	85630
					--	--	--	--	85630	--	
49	коммерческое предложение "ЭнКо"	Привод электрический для проходного клапана	шт	1	101753,86	--	101754	--		--	101754
					--	--	--	--	101754	--	
50	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Фильтр фланцевый на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	4	2855,38	124,51	11422	498	1193	9678	22787
		НР - 98%; СП - 8%			2432,85	36,00	9731	144		1688	

51	2304-1013-0606 РСНБ РК 2015	Фильтр чугунный сетчатый фланцевый, Т до +120°С, PN 16, DN 50 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	4	11362,00	--	45448	--	45448	--	49084
		СП - 8%			--	--	--	--		3636	
52	2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	8	1690,00	--	13520	--	13520	--	14602
		СП - 8%			--	--	--	--		1082	
53	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Краны шаровые приварные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	9	2586,23	124,51	23276	1121	259	21775	48655
		НР - 98%; СП - 8%			2432,85	36,00	21896	324		3604	
54	2304-0902-5907 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные, модель 100, DN 50, PN 40, Tmax 200°С, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	9	14172,00	--	127548	--	127548	--	137752
		СП - 8%			--	--	--	--		10204	
55	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Клапан обратный фланцевый на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	2855,38	124,51	5711	249	596	4839	11394
		НР - 98%; СП - 8%			2432,85	36,00	4866	72		844	
56	2304-1001-0104 РСНБ РК 2015	Клапан обратный межфланцевый, для воды, Т от -20°С до 130°С, PN 16, DN 50 ГОСТ 11823-91	шт.	2	9686,00	--	19372	--	19372	--	20922
		СП - 8%			--	--	--	--		1550	
57	2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4	1690,00	--	6760	--	6760	--	7301
		СП - 8%			--	--	--	--		541	
58	1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг +погодный регулятор, термодатчик/. Установка на резьбовых соединениях	шт.	4	1993,64	--	7975	--	271	5778	14853
		НР - 75%; СП - 8%			1926,10	--	7704	--		1100	
59	ТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение "ЭнКо"	Погодный регулятор 3-х контурный OUMAN EH203	шт	1	101247,77	--	101248	--	101248	--	109348
		СП - 8%			--	--	--	--		8100	
60	ТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение "ЭнКо"	Термодатчик наружного воздуха TEC10-50гр.С TMO	шт	1	6099,13	--	6099	--	6099	--	6587
		СП - 8%			--	--	--	--		488	
61	ТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение "ЭнКо"	Термодатчик погружной NTC 10-20 TMS-2m	шт	2	20667,82	--	41336	--	41336	--	44642
		СП - 8%			--	--	--	--		3307	
62	ТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение "ЭнКо"	Гильза защитная для термодатчика погружного	шт	2	6921,53	--	13843	--	13843	--	14950
		СП - 8%			--	--	--	--		1107	
63	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы циркуляционные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	2	27090,66	482,50	54181	965	7315	45352	107495
		НР - 98%; СП - 8%			22950,46	188,08	45901	376		7963	
64	коммерческое предложение "ЭнКо"	Циркуляционный насос для системы отопления DAB CM 40-540 T, G-3,8м3/ч, H-5м, P-0,74кВт	шт	2	56544,39	--	113089	--		--	113089
					--	--	--	--	113089	--	
65	ТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение "ЭнКо"	Комплект присоединителей для циркуляционного насоса	компл.	2	1990,87	--	3982	--	3982	--	4300
		СП - 8%			--	--	--	--		319	
66	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Краны шаровые диаметром до 25 мм. Установка	шт.	8	2554,25	92,53	20434	740	231	19215	42821
		НР - 98%; СП - 8%			2432,85	18,00	19463	144		3172	
67	2304-0905-3001 РСНБ РК 2015	Краны шаровые сливные латунные, с наружной резьбой и насадкой для шланга, Т от 0°С до +90°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	8	3397,00	--	27176	--	27176	--	29350
		СП - 8%			--	--	--	--		2174	

68	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	5	442,11	--	2211	--	92	2076	4630
		НР - 98%; СП - 8%			423,74	--	2119	--		343	
69	2305-1501-0102 РСНБ РК 2015	Манометры МП4У-160-16 0-10 бар с трехходовым краном муфт.для манометра 11Б18бк	комплект	5	2180,00	--	10900	--	10900	--	11772
		СП - 8%			--	--	--	--		872	
70	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Краны муфтовые для манометра диаметром до 25 мм. Установка	шт.	2	2554,25	92,53	5109	185	58	4804	10705
		НР - 98%; СП - 8%			2432,85	18,00	4866	36		793	
71	2304-0905-1806 РСНБ РК 2015	Краны трехходовые муфтовые для манометра латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1526,00	--	3052	--	3052	--	3296
		СП - 8%			--	--	--	--		244	
72	1312-0901-0101 РСНБ РК 2015	Бобышки БМ 27х1,5 на условное давление до 10 МПа ЗКЧ-I-87 уст.N3. Монтаж оборудования	шт.	7	1812,35	95,04	12686	665	4713	4459	18517
		НР - 61%; СП - 8%			1044,00	0,18	7308	1		1372	
73	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	4	621,25	--	2485	--	259	2182	5040
		НР - 98%; СП - 8%			556,54	--	2226	--		373	
74	2305-1501-0301 РСНБ РК 2015	Термометры прямые ТТП5.2.160-105 с оправой 1-130 в оправе 2П 165 63 64 100	шт.	4	1715,00	--	6860	--	6860	--	7409
		СП - 8%			--	--	--	--		549	
75	1312-0901-0101 РСНБ РК 2015	Бобышки БМ 27х2 на условное давление до 10 МПа ЗКЧ-I-87 уст.N7. Монтаж оборудования	шт.	4	1812,35	95,04	7249	380	2693	2548	10581
		НР - 61%; СП - 8%			1044,00	0,18	4176	1		784	
76	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	20	1084,01	44,55	21680	891	494	20274	45310
		НР - 98%; СП - 8%			1014,76	19,62	20295	392		3356	
77	2301-0201-0138 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 50 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	20	861,00	--	17220	--	17220	--	18598
		СП - 8%			--	--	--	--		1378	
78	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /сталь разносортная/	кг	13,6	537,00	--	7303	--	7303	--	7887
		СП - 8%			--	--	--	--		584	
79	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	20	117,72	1,13	2354	23	48	2237	4959
		НР - 98%; СП - 8%			114,13	--	2283	--		367	
80	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические изолируемых трубопроводов. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4,4	107,63	2,50	474	11	198	184	710
		НР - 69%; СП - 8%			60,30	0,36	265	2		53	
81	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 Тех. часть 13 п.1.9 Кзтр=1,1 К=2	Поверхности металлические огрунтованные изолируемых трубопроводов. Окраска краской БТ-177 в 2 слоя. Нанесение лакокрасочных материалов ручным способом, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,1	м2	4,4	269,50	6,49	1186	29	901	180	1475
		НР - 69%; СП - 8%			58,26	1,08	256	5		109	
82	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука K-flex	м трубопровода	20	740,54	79,95	14811	1599	5321	6681	23212
		НР - 76%; СП - 8%			394,57	45,00	7891	900		1719	
83	2111-0403-0314 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 50х3 мм ГОСТ 16381-77	м	22	597,00	--	13134	--	13134	--	14185
		СП - 8%			--	--	--	--		1051	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				32390212	141145	28908027	2863760	38047542

							3006730	67187	334312	2793575	
		РАЗДЕЛ 2.ВЕНТИЛЯЦИЯ									
84	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки вентиляционные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	83	2013,20	58,78	167096	4879	10685	150039	342505
		НР - 98%; СП - 8%			1825,69	18,90	151532	1569		25371	
85	2305-0306-1828 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки RAR, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	9	2460,00	--	22140	--	22140	--	23911
		СП - 8%			--	--	--	--		1771	
86	2305-0306-1830 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки, размерами 150 мм х 200 мм	шт.	9	2367,00	--	21303	--	21303	--	23007
		СП - 8%			--	--	--	--		1704	
87	2305-0306-1805 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки RAR, размерами 100 мм х 150 мм	шт.	2	2358,00	--	4716	--	4716	--	5093
		СП - 8%			--	--	--	--		377	
88	2305-0306-1805 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки переточные, размерами 100 мм х 150 мм	шт.	9	2358,00	--	21222	--	21222	--	22920
		СП - 8%			--	--	--	--		1698	
89	2305-0306-0302 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки пластмассовые типа РВП2	шт.	54	1579,00	--	85266	--	85266	--	92087
		СП - 8%			--	--	--	--		6821	
90	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм /100х150/. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	30	6026,61	60,54	180798	1816	103015	75294	276579
		НР - 98%; СП - 8%			2532,22	28,79	75967	864		20487	
91	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм /100х200/. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	31,2	6026,61	60,54	188030	1889	107136	78305	287642
		НР - 98%; СП - 8%			2532,22	28,79	79005	898		21307	
92	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм /150х150/. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,52	6026,61	60,54	15187	153	8653	6325	23233
		НР - 98%; СП - 8%			2532,22	28,79	6381	73		1721	
93	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 800 мм /200х150/. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	9,45	5800,22	47,99	54812	454	32449	21681	82612
		НР - 98%; СП - 8%			2318,46	22,60	21909	214		6119	
94	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 800 мм /200х200/. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	7,2	5800,22	47,99	41762	346	24723	16519	62943
		НР - 98%; СП - 8%			2318,46	22,60	16693	163		4662	
95	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 1100 мм /300х200/. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	9	6038,69	47,99	54348	432	35862	17893	78020
		НР - 98%; СП - 8%			2006,05	22,60	18054	203		5779	
96	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов	кг	228,63	655,00	--	149753	--	149753	--	161733
		СП - 8%			--	--	--	--		11980	
97	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами теплоизоляционными толщ.50 мм	м3 изоляции	1,39	29183,46	1637,78	40565	2277	3028	27768	73799
		НР - 76%; СП - 8%			25367,20	918,00	35260	1276		5467	
98	2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой URSA М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	1,7236	16831,00	--	29010	--	29010	--	31331
		СП - 8%			--	--	--	--		2321	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1076008	12243	658961	393824	1587415
							404802	5259	--	117585	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								39634958
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3411532				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					153388			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					72446			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						29566988		

- Оборудование, инвентарь	Тенге						334312		
- Накладные расходы	Тенге							3257584	
- Сметная прибыль	Тенге							2911160	
Итого	Тенге				39300646				
Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге				353 706				
Итого	Тенге				39 654 352				
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,588%	Тенге				233 168				
Итого	Тенге				39 887 519				
Оборудования	Тенге				334 312				
Итого	Тенге				40 221 831				
НДС, - 12 %	Тенге				4 826 620				
ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	Тенге				45 048 451				
ВСЕГО					**45 048 451**				

Подрядчик

Генеральный подрядчик
ТОО "ARKANTOR"

Тажигул Б.

Технический надзор
ТОО "Автоматтандыру жүйелері және құрылыс"

Жанабергенов С.К.

Авторский надзор
ТОО "Проектно-строительная корпорация "White pearl""

Имангазиев Д.Ж.

Заказчик

Директор
ТОО "ARKANTOR"

Тажигул Б.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ARKANTOR" БИН: 050840002425 Адрес: Мангистауская область, г. Актау, 29 мкрн., здание 203/1. 8 707 555 63 88**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ARKANTOR" БИН: 050840002425 Адрес: Мангистауская область, г. Актау, 29 мкрн., здание 203/1. 8 707 555 63 88**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Многоквартирный жилой дом по адресу:г. Актау, 15 мкр., дом №22**

(наименование, адрес)

Объект : **Силовое электрооборудование и электрическое освещение**

(наименование)

Договор подряда (контракт)

Акт выполненных работ №4

за июль 2020 (месяц, год)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ТЕХЭТАЖ /ОБЩИЕ СИЛОВЫЕ СЕТИ И ОСВЕЩЕНИЕ/										
		СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ										
1	1308-0304-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Вводно-распределительное устройство высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на полу /ВРУ/**	шт.	1		23604,98	2901,47	23605	2901	15094	4984	30876
		НР - 72%; СП - 8%				5610,00	1311,60	5610	1312		2287	
2	коммерческое предложение ТОО "SKSLA GROUP"	**Устройство вводно-распределительное ВРУ1-23-53УХЛ4**	компл.	1		258035,71	--	258036	--		--	258036
						--	--	--	--	258036	--	
3	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	шт.	1		1746,34	92,16	1746	92	27	1203	3185
		НР - 72%; СП - 8%				1626,90	43,72	1627	44		236	
4	2307-0501-1001 РСНБ РК 2015	**Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э720, 5(60) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1**	шт.	1		12527,00	--	12527	--	12527	--	13529
		СП - 8%				--	--	--	--		1002	
5	1308-0305-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования**	шт.	2		2075,48	187,44	4151	375	36	2819	7527
		НР - 72%; СП - 8%				1870,00	87,44	3740	175		558	
6	2307-0203-0601 РСНБ РК 2015	**Ящик с понижающим трансформатором 220/12В ЯТП-0,25 220/12-У3 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93**	шт.	1		11238,00	--	11238	--	11238	--	12137
		СП - 8%				--	--	--	--		899	
7	2307-0203-0603 РСНБ РК 2015	**Ящик с понижающим трансформатором 220/36В ЯТП-0,25 220/36-У3 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93**	шт.	1		11238,00	--	11238	--	11238	--	12137
		СП - 8%				--	--	--	--		899	

8	1308-0305-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с люминисцентными лампамми с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт.	2	3119,57	1065,31	6239	2131	405	3755	10793
		НР - 72%; СП - 8%			1851,30	756,14	3703	1512		800	
9	ТКОММЕРЧЕСКОЕ предложени ТОО "TEK LED" филиал в городе	Светильник для люминисцентных ламп потолочный, степень защиты IP65, 2x36Вт LZG 236	шт.	2	4812,50	--	9625	--	9625	--	10395
		СП - 8%			--	--	--	--		770	
10	1308-0305-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с люминисцентными лампами с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	шт.	28	2374,96	750,80	66499	21022	5683	39588	114573
		НР - 72%; СП - 8%			1421,20	542,47	39794	15189		8487	
11	ТКОММЕРЧЕСКОЕ предложени ТОО "TEK LED" филиал в городе	Светильник для компактных люминисцентных ламп потолочный, степень защиты IP54, 1x18Вт X-1131	шт.	28	2812,50	--	78750	--	78750	--	85050
		СП - 8%			--	--	--	--		6300	
12	1308-0305-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник потолочный для помещений с нормальными условиями среды, двухламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	20	2865,96	1197,16	57319	23943	2708	34820	99510
		НР - 72%; СП - 8%			1533,40	884,65	30668	17693		7371	
13	ТКОММЕРЧЕСКОЕ предложени ТОО "TEK LED" филиал в городе	Светильник потолочный со встроенным дотчиком движения IP20, 2x18Вт MF 323	шт.	20	4750,00	--	95000	--	95000	--	102600
		СП - 8%			--	--	--	--		7600	
14	ТКОММЕРЧЕСКОЕ предложени ТОО "TEK LED" филиал в городе	Энергосберегающая лампа, цоколь E27, 18Вт, 2700К 3U 18W/827 E27	шт.	68	348,21	--	23679	--	23679	--	25573
		СП - 8%			--	--	--	--		1894	
15	ТКОММЕРЧЕСКОЕ предложени ТОО "TEK LED" филиал в городе	Лампа люминисцентная линейная 220-230В мощностью 36Вт T8	шт.	4	321,43	--	1286	--	1286	--	1389
		СП - 8%			--	--	--	--		103	
16	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба поливинилхлоридная диаметром до 25 мм. Прокладка по стенам с креплением скобами	м	370	456,16	15,68	168778	5802	21096	103435	293990
		НР - 72%; СП - 8%			383,46	4,81	141880	1779		21777	
17	2301-1305-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм	м	20	53,00	--	1060	--	1060	--	1145
		СП - 8%			--	--	--	--		85	
18	2301-1305-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	350	72,00	--	25200	--	25200	--	27216
		СП - 8%			--	--	--	--		2016	
19	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба поливинилхлоридная диаметром до 50 мм. Прокладка по стенам с креплением скобами	м	102	599,29	36,34	61128	3706	5864	38181	107254
		НР - 72%; СП - 8%			505,47	14,43	51558	1472		7945	
20	2301-1305-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	5	140,00	--	700	--	700	--	756
		СП - 8%			--	--	--	--		56	
21	2301-1305-0106 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 50 мм	м	97	269,00	--	26093	--	26093	--	28180
		СП - 8%			--	--	--	--		2087	
22	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы	м	20	125,69	1,84	2514	37	385	1519	4355
		НР - 72%; СП - 8%			104,58	0,87	2092	17		323	

23	1308-0206-2203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы	м	350	148,05	3,69	51817	1290	7823	31187	89644
		НР - 72%; СП - 8%			122,01	1,75	42704	612		6640	
24	1308-0206-2204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы	м	5	209,36	7,37	1047	37	138	640	1822
		НР - 72%; СП - 8%			174,30	3,50	872	17		135	
25	1308-0206-2208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 240 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы	м	97	742,38	36,86	72011	3576	9260	43827	125106
		НР - 72%; СП - 8%			610,05	17,49	59175	1696		9267	
26	1308-0206-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель двух-пятихжильный сечением жилы до 35 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	м кабеля	0,5	1044,04	28,40	522	14	125	280	866
		НР - 72%; СП - 8%			766,92	10,93	383	5		64	
27	2306-0128-0203 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 /к выключателям/	км	0,0204	120089,00	--	2450	--	2450	--	2646
		СП - 8%			--	--	--	--		196	
28	2306-0128-0304 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,357	272109,00	--	97143	--	97143	--	104914
		СП - 8%			--	--	--	--		7771	
29	2306-0128-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0051	714107,00	--	3642	--	3642	--	3933
		СП - 8%			--	--	--	--		291	
30	ТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение ТОО "ЦентрСнабСтрой	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с ПВХ изоляцией сечением 4х35+1х25мм2 АВВГ-0,66	м	99,45	792,86	--	78850	--	78850	--	85158
		СП - 8%			--	--	--	--		6308	
31	1308-0305-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	9	627,38	3,53	5646	32	60	4007	10426
		НР - 72%; СП - 8%			617,10	1,31	5554	12		772	
32	2307-0218-1702 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный ВА66-102 Б, открытой проводки, номинальное напряжение 250 В, номинальный ток 6 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	9	396,00	--	3564	--	3564	--	3849
		СП - 8%			--	--	--	--		285	
33	1308-0305-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Переключатель неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	3	632,90	4,45	1899	13	35	1337	3494
		НР - 72%; СП - 8%			617,10	1,75	1851	5		259	
34	2307-0206-0101 РСНБ РК 2015	Переключатель на два направления ВСбу-120-6и	шт.	3	2009,00	--	6027	--	6027	--	6509
		СП - 8%			--	--	--	--		482	
35	ТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение ТОО "SKSLA GROUP"	Коробка ответвительная КОР-73 /КЭМ 1-10-3/	шт	30	227,68	--	6830	--	6830	--	7377
		СП - 8%			--	--	--	--		546	
		ЖИЛЫЕ ЭТАЖИ /ОБЩИЕ СИЛОВЫЕ СЕТИ И ОСВЕШЕНИЕ/									
36	1308-0304-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Щит этажный высота и ширина до 1300х850 мм. Установка в нише /ЩЭ/	шт.	9	17953,07	2049,54	161578	18446	109472	30185	207103
		НР - 72%; СП - 8%			3740,00	918,12	33660	8263		15341	
37	ТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение ТОО "SKSLA GROUP"	Щит этажный встраиваемый на 3 квартиры с отделением слаботочных устройств ЩЭ-3302 УХЛ4	компл.	9	98214,29	--	883929	--	883929	--	954643
		СП - 8%			--	--	--	--		70714	

38	2307-0204-0420 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 63, 2Р, Iр-50А 100 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	27	4520,00	--	122040	--	122040	--	131803
		СП - 8%			--	--	--	--		9763	
39	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический на группах ВА47-29 1Р Iр-16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	27	519,00	--	14013	--	14013	--	15134
		СП - 8%			--	--	--	--		1121	
40	2307-0204-0302 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32, 2Р, Iн-20А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	54	3870,00	--	208980	--	208980	--	225698
		СП - 8%			--	--	--	--		16718	
41	1308-0305-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	27	755,24	92,16	20392	2488	737	13210	36290
		НР - 72%; СП - 8%			635,80	43,72	17167	1180		2688	
42	2307-0501-0903 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711 TX RS, 5(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1	шт.	27	7220,00	--	194940	--	194940	--	210535
		СП - 8%			--	--	--	--		15595	
43	1308-0305-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Kзтр=1,05	Светильник с люминисцентными лампами с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.	шт.	54	2446,02	750,80	132085	40543	10960	79110	228091
		НР - 72%; СП - 8%			1492,26	542,47	80582	29293		16896	
44	ТКОММЕРЧЕСКОЕ предложени ТОО "TEK LED" филиал в городе	Светильник для компактных люминисцентных ламп потолочный, степень защиты IP54, 1х18Вт Х-1131	шт.	54	2812,50	--	151875	--	151875	--	164025
		СП - 8%			--	--	--	--		12150	
45	ТКОММЕРЧЕСКОЕ предложени ТОО "TEK LED" филиал в городе	Энергосберегающая лампа, цоколь Е27, 18Вт, 2700К 3U 18W/827 E27	шт.	54	348,21	--	18804	--	18804	--	20308
		СП - 8%			--	--	--	--		1504	
46	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Колодка клеммная. Установка	шт.	84	1882,68	--	158145	--	1065	113098	292942
		НР - 72%; СП - 8%			1870,00	--	157080	--		21699	
47	ТКОММЕРЧЕСКОЕ предложени ТОО "TEK LED" филиал в городе	Колодка клеммная трехконтактная С-3-2,5/220УЗ	шт.	60	91,07	--	5464	--	5464	--	5901
		СП - 8%			--	--	--	--		437	
48	ТКОММЕРЧЕСКОЕ предложени ТОО "TEK LED" филиал в городе	Колодка клеммная двухконтактная С-2-2,5/220УЗ	шт.	24	72,32	--	1736	--	1736	--	1875
		СП - 8%			--	--	--	--		139	
49	2307-0105-0201 РСНБ РК 2015	Крюк для подвески светильников Л249 УХЛ3	10 шт.	8,4	460,00	--	3864	--	3864	--	4173
		СП - 8%			--	--	--	--		309	
50	1308-0305-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Kзтр=1,05	Патрон подвесной. Монтаж оборудования. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.	шт.	51	1940,47	12,82	98964	654	49242	35538	145262
		НР - 72%; СП - 8%			962,12	5,68	49068	290		10760	
51	2307-0219-0302 РСНБ РК 2015	Патрон подвесной для электроламп из термостойкого пластика, тип цоколя Е27, с подвеской, 25см, белый, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	51	93,00	--	4743	--	4743	--	5122
		СП - 8%			--	--	--	--		379	

52	1308-0305-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Патрон стенной. Монтаж оборудования	шт.	27	936,62	12,20	25289	330	219	17915	46660
		НР - 72%; СП - 8%			916,30	5,25	24740	142		3456	
53	2307-0219-0202 РСНБ РК 2015	Патрон для электроламп резьбовай керамический настенный, тип цоколя Е27, с креплением на фланец, 220В, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	27	84,00	--	2268	--	2268	--	2449
		СП - 8%			--	--	--	--		181	
54	1308-0305-1401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования	комплект	27	1235,46	11,52	33358	311	733	23351	61245
		НР - 72%; СП - 8%			1196,80	4,37	32314	118		4537	
55	2307-0218-1101 РСНБ РК 2015	Звонки электрические переменного тока с кнопкой BL101, номинальное напряжение до 220 В, степень защиты IP20 ГОСТ 7220-87	шт.	27	971,00	--	26217	--	26217	--	28314
		СП - 8%			--	--	--	--		2097	
56	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	108	558,96	3,69	60367	398	1401	42305	110886
		НР - 72%; СП - 8%			542,30	1,75	58568	189		8214	
57	2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный С16-158, скрытой проводки, номинальное напряжение 250 В, номинальный ток 6 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	108	285,00	--	30780	--	30780	--	33242
		СП - 8%			--	--	--	--		2462	
58	1308-0305-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	93	558,96	3,69	51983	343	1206	36430	95485
		НР - 72%; СП - 8%			542,30	1,75	50434	163		7073	
59	2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный С56-164, скрытой проводки, номинальное напряжение 250 В, номинальный ток 6 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	93	303,00	--	28179	--	28179	--	30433
		СП - 8%			--	--	--	--		2254	
60	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	312	664,70	3,69	207388	1150	7868	143219	378655
		НР - 72%; СП - 8%			635,80	1,75	198370	546		28049	
61	2307-0220-0503 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами РА 10-209, без защитных шторок, номинальное напряжение 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	258	340,00	--	87720	--	87720	--	94738
		СП - 8%			--	--	--	--		7018	
62	2307-0220-0511 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами РА16-261, без защитных шторок, номинальное напряжение 250 В, номинальный ток 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	54	454,00	--	24516	--	24516	--	26477
		СП - 8%			--	--	--	--		1961	
63	ТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение ТОО "SKSLA GROUP"	Коробка ответвительная КОР-73У1.5	шт	513	227,68	--	116799	--	116799	--	126143
		СП - 8%			--	--	--	--		9344	
64	ТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение ТОО "SKSLA GROUP"	Коробка монтажная /для установки выключателей и розеток/ II-У2	шт	513	70,54	--	36185	--	36185	--	39080
		СП - 8%			--	--	--	--		2895	
65	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба поливинилхлоридная диаметром до 25 мм. Прокладка по стенам с креплением скобами	м	5670	456,16	15,68	2586411	88904	323289	1585070	4505200
		НР - 72%; СП - 8%			383,46	4,81	2174218	27268		333718	
66	2301-1305-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	5670	72,00	--	408240	--	408240	--	440899
		СП - 8%			--	--	--	--		32659	

67	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы	м	2170	125,69	1,84	272741	4000	41802	164762	472504
		НР - 72%; СП - 8%			104,58	0,87	226939	1897		35000	
68	1308-0206-2203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы	м	3500	148,05	3,69	518166	12902	78229	311872	896441
		НР - 72%; СП - 8%			122,01	1,75	427035	6121		66403	
69	2306-0128-0203 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 /к 1-кл.выключателям/	км	0,2244	120089,00	--	26948	--	26948	--	29104
		СП - 8%			--	--	--	--		2156	
70	2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,53	180040,00	--	275461	--	275461	--	297498
		СП - 8%			--	--	--	--		22037	
71	2306-0128-0304 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	3,57	272109,00	--	971429	--	971429	--	1049143
		СП - 8%			--	--	--	--		77714	
72	2306-0128-0402 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,459	234445,00	--	107610	--	107610	--	116219
		СП - 8%			--	--	--	--		8609	
73	1308-0208-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 40х4 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	30	369,66	28,85	11090	866	812	7013	19551
		НР - 72%; СП - 8%			313,74	10,93	9412	328		1448	
74	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0378	289471,00	--	10942	--	10942	--	11817
		СП - 8%			--	--	--	--		875	
75	СТ121-050106-2402 ССЦ РК 8.04-08-2019 Тех.часть табл.7 п.10	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40 мм, толщиной 4 мм, надбавка за горячее оцинкование	т	0,0378	94412,00	--	3569	--	3569	--	3854
		СП - 8%			--	--	--	--		286	
76	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальныйиз круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	3	1712,75	172,97	5138	519	959	2768	8538
		НР - 72%; СП - 8%			1220,10	61,21	3660	184		632	
77	2105-0304-0402 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,01185	231719,00	--	2746	--	2746	--	2966
		СП - 8%			--	--	--	--		220	
78	1308-0208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто измедного изолированного провода сечением 6 мм2. Монтаж по строительным основаниям /заземление ванн/	м	100	739,58	4,30	73958	430	5551	49038	132835
		НР - 72%; СП - 8%			679,77	1,31	67977	131		9840	
79	2306-0902-0111 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 /1х6/ ГОСТ 31947-2012	км	0,103	199504,00	--	20549	--	20549	--	22193
		СП - 8%			--	--	--	--		1644	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								13427424
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4002433				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					237255			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					117654			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4987732		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						258036		
		- Накладные расходы	Тенге							2966466	
		- Сметная прибыль	Тенге							975506	
		Итого	Тенге				13169388				

Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге				118 524					
Итого	Тенге				13 287 912					
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,588%	Тенге				78 133					
Итого	Тенге				13 366 045					
Оборудования	Тенге				258 036					
Итого	Тенге				13 624 081					
НДС, - 12 %	Тенге				1 634 890					
ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	Тенге				15 258 971					
ВСЕГО					**15 258 971**					

Подрядчик

Генеральный подрядчик
ТОО "ARKANTOR" Тажигул Б.

Технический надзор
ТОО "Автоматтандыру жүйелері және құрылыс" Жанабергенов С.К.

Авторский надзор
ТОО "Проектно-строительная корпорация "White pearl" Имангазиев Д.Ж.

Заказчик

Директор
ТОО "ARKANTOR" Тажигул Б.

Ф- КС 3

Утверждена **приказом**
Председателя гентства
Республики Казахстан по
делам строительства и

Заказчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "ARKANTOR"**
Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "ARKANTOR"**

Наименование строительства и его адрес: Многоквартирный жилой дом по адресу:г. Актау, 15 мкр., дом №22

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2020 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
			номер	дата	наименование	код	наименование		код

тенге

№№ пп	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов работ, оборудования, затрат	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость, 12%	Всего с НДС
		С начала строительства по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце (без НДС)	из граф 3							
				СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 2001	Дополнительные			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Многоквартирный жилой дом по адресу:г. Актау, 15 мкр., дом №22	190 595 418,00	65 026 897,00							7 803 228	72 830 125,00
	Всего по объекту:	**190 595 418,00**	**65 026 897,00**							**7 803 228**	**72 830 125,00**

Подрядчик *Директор ТОО "ARKANTOR" Тажигул Б.*
(должность, Ф. И.О., подпись)

Заказчик *Директор ТОО "ARKANTOR" Тажигул Б.*
(должность, Ф. И.О., подпись)