Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ARKANTOR" БИН: 050840002425 Адрес: Мангистауская область, г. Актау, 29 мкрн., здание 203/1. 8 707 555 63 88**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ARKANTOR" БИН: 050840002425 Адрес: Мангистауская область, г. Актау, 29 мкрн., здание 203/1. 8 707 555 63 88**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Многоквартирный жилой дом по адресу:г. Актау, 15 мкр., дом №22**

(наименование, адрес)

Объект : **Системы связи**

(наименование)

Договор подряда (контракт)

Акт выполненных работ №5

за сентябрь 2020 (месяц, год)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ										
1	1311-0401-0701 РСНБ РК 2015	**Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования**	шт.	27		1568,98	31,98	42362	863	--	31489	79759
		НР - 75%; СП - 8%				1537,00	18,00	41499	486		5908	
2	2308-0102-0105 РСНБ РК 2015	**Терминал абонентский оптический GPON - ONT NTP-RG-1402GC-W: Rev. B, 1 порт PON(SC), 4 порта LAN 10/100/1000 Base-T, 1xUSB, 2xFXS, 1xRF, WiFi (802.11n, 300 Мбит/с, 2.4 GHz)**	шт.	27		78739,00	--	2125953	--	2125953	--	2296029
		СП - 8%				--	--	--	--		170076	
3	1310-0412-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Бокс оптический. Монтаж на стене**	шт.	9		9935,45	--	89419	--	8419	49410	149935
		НР - 61%; СП - 8%				9000,00	--	81000	--		11106	
4	коммерческое предложение ТОО "SKSLA GROUP"	**Бокс оптический настенный ШКОН-П-8-SC**	шт	9		11508,93	--	103580	--		--	103580
						--	--	--	--	103580	--	
5	1310-0408-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Разветвитель. Монтаж оборудования**	шт.	9		6214,68	--	55932	--	1680	33094	96148
		НР - 61%; СП - 8%				6028,00	--	54252	--		7122	
6	ТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение ТОО "SKSLA GROUP"	**Разветвитель PO-1x4-PLC-SM/0,9-1,0м-SC/APC**	шт	9		2901,79	--	26116	--	26116	--	28205
		СП - 8%				--	--	--	--		2089	
7	1310-0408-0507 РСНБ РК 2015	**Розетка абонентская. Монтаж оборудования**	шт.	27		1522,10	--	41097	--	408	24820	71190
		НР - 61%; СП - 8%				1507,00	--	40689	--		5273	

8	ТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение ТОО "SKSLA GROUP"	Розетка абонентская оптическая SNR-FTB-02S	шт	27	227,68	--	6147	--	6147	--	6639
		СП - 8%			--	--	--	--		492	
9	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	Миниканалы пластмассовые со съемной крышкой шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	150	314,22	2,27	47133	340	3470	31209	84609
		НР - 72%; СП - 8%			288,82	0,15	43323	23		6267	
10	2306-1710-0501 РСНБ РК 2015	Миниканал ТМС 15х17 со стандартной съемной крышкой	м	150	328,00	--	49200	--	49200	--	53136
		СП - 8%			--	--	--	--		3936	
11	1308-0206-3201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель один сечением до 2х2,5 мм2. Прокладка в миниканале	м однопроводной линии	150	474,36	0,92	71155	138	3697	48518	129246
		НР - 72%; СП - 8%			448,80	0,44	67320	66		9574	
12	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба ПВХ диаметром до 50 мм. Прокладка по стенам с креплением хомутами	м	100	584,08	36,34	58408	3634	4227	37433	103508
		НР - 72%; СП - 8%			505,47	14,43	50547	1443		7667	
13	2301-1305-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм, тяжелая, цвет серый	м	100	140,00	--	14000	--	14000	--	15120
		СП - 8%			--	--	--	--		1120	
14	2404-0201-0646 РСНБ РК 2015	Хомуты двухлапковые диам.32мм BSMD 32 ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	5	227,00	--	1135	--	1135	--	1226
		СП - 8%			--	--	--	--		91	
15	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы	м	100	106,86	0,92	10686	92	1879	6306	18351
		НР - 72%; СП - 8%			87,15	0,44	8715	44		1359	
16	ТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение ТОО "SKSLA GROUP"	Кабель оптический монтажный FO-S2-IN-9-1-LSZH-YL	км	0,153	89285,71	--	13661	--	13661	--	14754
		СП - 8%			--	--	--	--		1093	
17	ТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение ТОО "SKSLA GROUP"	Кабель оптический магистральный FO-D-IN/OUT-9-8-HFFR	км	0,102	942857,14	--	96171	--	96171	--	103865
		СП - 8%			--	--	--	--		7694	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2852156	5068	2356163	262279	3355300
							387345	2061	103580	240867	
		РАЗДЕЛ 2.ДОМОФОННАЯ СВЯЗЬ									
18	1310-1001-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления домофоном. Монтаж оборудования	шт.	3	8064,64	6,40	24194	19	--	14750	42059
		НР - 61%; СП - 8%			8058,24	1,62	24175	5		3115	
19	2308-0504-0601 РСНБ РК 2015	Блок управления домофоном БУД-302-К20 (190-240VAC), количество абонентов до 200, функции: кодового замка, контроллера ключей TOUCH MEMORY и RF (200 индивидуальных кодов, 2400 ключей TM и RF)	шт.	3	21428,00	--	64284	--	64284	--	69427
		СП - 8%			--	--	--	--		5143	
20	1310-1001-0802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Вызывная панель. Монтаж устройств	шт.	3	946,34	0,80	2839	2	--	1730	4935
		НР - 61%; СП - 8%			945,54	--	2837	--		366	
21	2308-0504-0602 РСНБ РК 2015	Вызывная панель БВД-312-R, для совместной работы с блоками управления домофоном, встроенный считыватель ключей VIZIT	шт.	3	8674,00	--	26022	--	26022	--	28104
		СП - 8%			--	--	--	--		2082	
22	2308-0504-0701 РСНБ РК 2015	Комплект монтажный МК-312, для блоков вызова БВД-312-R	шт.	3	7343,00	--	22029	--	22029	--	23791
		СП - 8%			--	--	--	--		1762	

23	1310-1001-0802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Устройство (домофоны) переговорное. Монтаж устройств	шт.	27	946,34	0,80	25551	22	--	15573	44414
		НР - 61%; СП - 8%			945,54	--	25530	--		3290	
24	2308-0504-1001 РСНБ РК 2015	Устройство квартирное переговорное УКП-8, с регулировкой громкости вызова	шт.	1	2190,00	--	2190	--	2190	--	2365
		СП - 8%			--	--	--	--		175	
25	1310-1001-0802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Электромагнитный замок. Монтаж устройств	шт.	3	946,34	0,80	2839	2	--	1730	4935
		НР - 61%; СП - 8%			945,54	--	2837	--		366	
26	2308-0504-0801 РСНБ РК 2015	Замок электромагнитный VIZIT-ML240	шт.	3	12956,00	--	38868	--	38868	--	41977
		СП - 8%			--	--	--	--		3109	
27	1109-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Доводчики дверные. Установка	шт.	3	1712,95	2,04	5139	6	--	3542	9375
		НР - 69%; СП - 8%			1710,91	--	5133	--		694	
28	2109-0404-0103 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной KING NSK-630 ГОСТ Р 56177-2014	комплект	3	5767,00	--	17301	--	17301	--	18685
		СП - 8%			--	--	--	--		1384	
29	1310-1001-0802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кнопка контроля выхода. Монтаж устройств	шт.	3	946,34	0,80	2839	2	--	1730	4935
		НР - 61%; СП - 8%			945,54	--	2837	--		366	
30	2308-0504-0808 РСНБ РК 2015	Кнопка управления выходом и аварийным разблокированием электромагнитного замка "EXIT 300"	шт.	3	4748,00	--	14244	--	14244	--	15384
		СП - 8%			--	--	--	--		1140	
31	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	Миниканалы пластмассовые со съемной крышкой шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	150	314,22	2,27	47133	340	3470	31209	84609
		НР - 72%; СП - 8%			288,82	0,15	43323	23		6267	
32	2306-1710-0501 РСНБ РК 2015	Миниканал ТМС 15х17 со стандартной съемной крышкой	м	150	328,00	--	49200	--	49200	--	53136
		СП - 8%			--	--	--	--		3936	
33	1308-0206-3201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель один сечением до 2х2,5 мм2. Прокладка в миниканале	м однопроводной линии	150	474,36	0,92	71155	138	3697	48518	129246
		НР - 72%; СП - 8%			448,80	0,44	67320	66		9574	
34	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба ПВХ диаметром до 50 мм. Прокладка по стенам с креплением хомутами	м	30	584,08	36,34	17522	1090	1268	11230	31052
		НР - 72%; СП - 8%			505,47	14,43	15164	433		2300	
35	2301-1305-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм, тяжелая, цвет серый	м	30	140,00	--	4200	--	4200	--	4536
		СП - 8%			--	--	--	--		336	
36	2404-0201-0646 РСНБ РК 2015	Хомуты двухлапковые диам.32мм BSMD 32 ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	1,5	227,00	--	341	--	341	--	368
		СП - 8%			--	--	--	--		27	
37	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы	м	30	106,86	0,92	3206	28	563	1892	5505
		НР - 72%; СП - 8%			87,15	0,44	2615	13		408	
38	1310-0105-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной	м кабеля	350	786,97	77,21	275439	27023	57263	122483	429756
		НР - 61%; СП - 8%			546,15	27,54	191153	9639		31834	
39	2306-0408-0511 РСНБ РК 2015	Кабель для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	км	0,51	23750,00	--	12113	--	12113	--	13082
		СП - 8%			--	--	--	--		969	
40	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 /питание перегов.устройства/ ГОСТ 16442-80	км	0,0306	177822,00	--	5441	--	5441	--	5877

		СП - 8%			--	--	--	--		435	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				734088	28674	322494	254387	1067553
							382921	10178	--	79078	
		РАЗДЕЛ 3.ИНТЕРНЕТ									
41	1310-0902-0912 РСНБ РК 2015	Коробка распределительная настенная. Монтаж	коробка	9	5148,03	1189,66	46332	10707	3225	23124	75013
		НР - 61%; СП - 8%			3600,00	612,00	32400	5508		5556	
42	ТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение ТОО "SKSLA GROUP"	Компактная этажная распределительная коробка IFDB-S	шт	9	580,36	--	5223	--	5223	--	5641
		СП - 8%			--	--	--	--		418	
43	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба ПВХ диаметром до 50 мм. Прокладка по стенам с креплением хомутами	м	27	584,08	36,34	15770	981	1141	10107	27947
		НР - 72%; СП - 8%			505,47	14,43	13648	390		2070	
44	2301-1305-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм, тяжелая, цвет серый	м	27	140,00	--	3780	--	3780	--	4082
		СП - 8%			--	--	--	--		302	
45	2404-0201-0646 РСНБ РК 2015	Хомуты двухлапковые диам.32мм BSMD 32 ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	1,5	227,00	--	341	--	341	--	368
		СП - 8%			--	--	--	--		27	
46	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы	м	27	106,86	0,92	2885	25	507	1703	4955
		НР - 72%; СП - 8%			87,15	0,44	2353	12		367	
47	1310-0105-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной	м кабеля	3	786,97	77,21	2361	232	491	1050	3684
		НР - 61%; СП - 8%			546,15	27,54	1638	83		273	
48	ТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение ТОО "SKSLA GROUP"	Кабель вертикальный междуэтажный MINI-BO24-A-1000	км	0,0306	2301785,71	--	70435	--	70435	--	76069
		СП - 8%			--	--	--	--		5635	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				147127	11945	85143	35984	197759
							50039	5992	--	14648	
		РАЗДЕЛ 4.ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ									
49	1310-0412-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф телекоммуникационный. Монтаж на стене или в нише	шт.	1	9935,45	--	9935	--	935	5490	16659
		НР - 61%; СП - 8%			9000,00	--	9000	--		1234	
50	ценовое предложение ТОО "True Way"	Шкаф телекоммуникационный 19", 9U, 600x300 ШРН-9.300	шт	1	33928,57	--	33929	--		--	33929
					--	--	--	--	33929	--	
51	1310-0902-1213 РСНБ РК 2015	Полка перфорированная. Монтаж без присоединения проводов	шт.	2	101,12	--	202	--	3	121	349
		НР - 61%; СП - 8%			99,30	--	199	--		26	
52	ТЦЕНОВОЕ предложение ТОО "True Way"	Полка перфорированная консольная 2U, глубина 200мм MC-20	шт	2	4910,71	--	9821	--	9821	--	10607
		СП - 8%			--	--	--	--		786	
53	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Блок розеток. Установка	шт.	1	1882,68	--	1883	--	13	1346	3487
		НР - 72%; СП - 8%			1870,00	--	1870	--		258	
54	ТЦЕНОВОЕ предложение ТОО "True Way"	Блок розеток R-10-9S-I-440-Z	шт	1	12500,00	--	12500	--	12500	--	13500
		СП - 8%			--	--	--	--		1000	
55	1311-0401-0701 РСНБ РК 2015	Видеорегистратор. Монтаж оборудования	шт.	1	1568,98	31,98	1569	32	--	1166	2954

		НР - 75%; СП - 8%			1537,00	18,00	1537	18		219	
56	ТЦЕНОВОЕ предложение ИП "VIDEO-	Видеорегистратор гибридный на 8 аналов DS-7208HUHI-K2	шт	1	69600,00	--	69600	--	69600	--	75168
		СП - 8%			--	--	--	--		5568	
57	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Источник бесперебойного питания. Установка	шт.	1	1882,68	--	1883	--	13	1346	3487
		НР - 72%; СП - 8%			1870,00	--	1870	--		258	
58	2308-0306-0306 РСНБ РК 2015	Источник бесперебойного питания Скат 1200У2	шт.	1	5742,00	--	5742	--	5742	--	6201
		СП - 8%			--	--	--	--		459	
59	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Аккумулятор. Установка	шт.	1	1882,68	--	1883	--	13	1346	3487
		НР - 72%; СП - 8%			1870,00	--	1870	--		258	
60	2308-0306-0209 РСНБ РК 2015	Аккумулятор DT1212, 12В, 12 А/ч	шт.	1	4437,00	--	4437	--	4437	--	4792
		СП - 8%			--	--	--	--		355	
61	1310-1001-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Камеры видеонаблюдения. Монтаж	камера	3	5650,04	5,66	16950	17	--	10329	29462
		НР - 61%; СП - 8%			5644,38	--	16933	--		2182	
62	ТЦЕНОВОЕ предложение ИП "VIDEO-	Видеокамера уличная /2.8 ММ/ HD TVI Р У DS-2CE16D8T-ITE	шт	3	8000,00	--	24000	--	24000	--	25920
		СП - 8%			--	--	--	--		1920	
63	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба гофрированная ПВХ диаметром до 25 мм. Прокладка по стенам с креплением скобами	м	210	456,16	15,68	95793	3293	11973	58706	166859
		НР - 72%; СП - 8%			383,46	4,81	80527	1010		12360	
64	2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм с зондом /П16/	м	210	24,00	--	5040	--	5040	--	5443
		СП - 8%			--	--	--	--		403	
65	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы	м	105	125,69	1,84	13197	194	2022	7972	22863
		НР - 72%; СП - 8%			104,58	0,87	10981	92		1694	
66	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы	м	105	106,86	0,92	11220	97	1972	6622	19269
		НР - 72%; СП - 8%			87,15	0,44	9151	46		1427	
67	2306-0407-0601 РСНБ РК 2015	Кабели коаксиальные 75 Ом со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-6	км	0,1071	92342,00	--	9890	--	9890	--	10681
		СП - 8%			--	--	--	--		791	
68	2306-1401-0201 РСНБ РК 2015	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 3х0,75 мм2	км	0,10815	103842,00	--	11231	--	11231	--	12129
		СП - 8%			--	--	--	--		898	
69	2306-1709-0402 РСНБ РК 2015	Коннектор резьбовой для кабеля RG6 тип F	шт.	6	38,00	--	228	--	228	--	246
		СП - 8%			--	--	--	--		18	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				340932	3632	169433	94444	467492
							133937	1166	33929	32114	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								5088108
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				954243				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					49318			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					19396			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2933233		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						137509		
		- Накладные расходы	Тенге							647094	
		- Сметная прибыль	Тенге							366707	
		Итого	Тенге				4950599				
		Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге				44 555				

Итого	Тенге				4 995 154				
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,588%	Тенге				29 372				
Итого	Тенге				5 024 526				
Оборудования	Тенге				137 509				
Итого	Тенге				5 162 035				
НДС, - 12 %	Тенге				619 444				
ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	Тенге				5 781 479				
ВСЕГО					**5 781 479**				

Подрядчик

Генеральный подрядчик
ТОО "ARKANTOR" Тажигул Б.

Технический надзор
ТОО "Автоматтандыру жүйелері және құрылыс" Жанабергенов С.К.

Авторский надзор
ТОО "Проектно-строительная корпорация "White pearl"" Имангазиев Д.Ж.

Заказчик

Директор
ТОО "ARKANTOR" Тажигул Б.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ARKANTOR" БИН: 050840002425 Адрес: Мангистауская область, г. Актау, 29 мкрн., здание 203/1. 8 707 555 63 88**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ARKANTOR" БИН: 050840002425 Адрес: Мангистауская область, г. Актау, 29 мкрн., здание 203/1. 8 707 555 63 88**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Многоквартирный жилой дом по адресу:г. Актау, 15 мкр., дом №22**

(наименование, адрес)

Объект : **Газоснабжение внутреннее**

(наименование)

Договор подряда (контракт)

Акт выполненных работ №6

за сентябрь 2020 (месяц, год)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	1119-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Плиты газовые бытовые четырехкомфорочные. Установка**	прибор	27		2204,90	281,58	59532	7603	541	54569	123229
		НР - 98%; СП - 8%				1903,25	159,07	51388	4295		9128	
2	2309-0101-0203 РСНБ РК 2015	**Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные**	шт.	27		51708,00	--	1396116	--	1396116	--	1507805
		СП - 8%				--	--	--	--		111689	
3	2304-0905-0206 РСНБ РК 2015	**Краны проходные пробковые муфтовые латунные 11Б12бк для газа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005**	шт.	27		674,00	--	18198	--	18198	--	19654
		СП - 8%				--	--	--	--		1456	
4	1311-0203-0101 РСНБ РК 2015	**Газовый счетчик. Установка на резьбовых (муфтовых) соединениях**	шт.	27		1566,00	--	42282	--	--	31712	79913
		НР - 75%; СП - 8%				1566,00	--	42282	--		5919	
5	2309-0101-0501 РСНБ РК 2015	**Счетчики газа бытовые модели Вектор-С G1,6, с диапазоном расхода 0,04-1,6 м3/ч, с присоединительным комплектом**	шт.	27		10248,00	--	276696	--	276696	--	298832
		СП - 8%				--	--	--	--		22136	
6	1310-0701-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Система контроля загазованности. Монтаж оборудования**	шт.	27		9777,90	1,08	264003	29	2074	159759	457663
		НР - 61%; СП - 8%				9700,00	--	261900	--		33901	
7	ТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение ТОО "Виаст"	**Однокомпонентная система контроля загазованности Кристалл-1, в комплекте с электромагнитным клапаном Ду-15 КЗЭГ 15 НД, сигнализатором концентрации метана /СН4/ СЭЦ-1**	компл.	27		14142,86	--	381857	--	381857	--	412406
		СП - 8%				--	--	--	--		30549	
8	2113-0207-1203 РСНБ РК 2015	**Дюбели**	10 шт.	1,4		104,00	--	146	--	146	--	157
		СП - 8%				--	--	--	--		12	

9	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	175	1078,34	44,55	188710	7797	3331	177395	395393
		НР - 98%; СП - 8%			1014,76	19,62	177582	3434		29288	
10	2301-0201-0127 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	175	708,00	--	123900	--	123900	--	133812
		СП - 8%			--	--	--	--		9912	
11	2302-0101-0133 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 40 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	36	383,00	--	13788	--	13788	--	14891
		СП - 8%			--	--	--	--		1103	
12	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Узел крепления газопровода Ду 40 к стене	кг	100,8	537,00	--	54130	--	54130	--	58460
		СП - 8%			--	--	--	--		4330	
13	1116-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	45	543,28	24,35	24447	1096	590	22798	51025
		НР - 98%; СП - 8%			505,80	11,16	22761	502		3780	
14	2301-0101-0203 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	45	461,00	--	20745	--	20745	--	22405
		СП - 8%			--	--	--	--		1660	
15	2304-0910-0101 РСНБ РК 2015	Краны пробковые натяжные муфтовые 11ч3бк для газа, Ру 0,1 МПа, Dy 25 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	9	841,00	--	7569	--	7569	--	8175
		СП - 8%			--	--	--	--		606	
16	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	6,03	537,00	--	3238	--	3238	--	3497
		СП - 8%			--	--	--	--		259	
17	1116-0301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	60	543,28	24,35	32597	1461	788	30397	68033
		НР - 98%; СП - 8%			505,80	11,16	30348	670		5040	
18	2301-0101-0201 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	60	379,00	--	22740	--	22740	--	24559
		СП - 8%			--	--	--	--		1819	
19	2302-1104-0406 РСНБ РК 2015	Хомут сантехнический с приварным шурупом для трубы Ду-15	100 шт.	1,35	4092,00	--	5524	--	5524	--	5966
		СП - 8%			--	--	--	--		442	
20	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы из стальных электросварных труб, диаметр 45х2,5 мм. Прокладка /футляр/	м трубопровода	12	1078,34	44,55	12940	535	228	12164	27113
		НР - 98%; СП - 8%			1014,76	19,62	12177	235		2008	
21	2301-0201-0131 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 45 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	12	631,00	--	7572	--	7572	--	8178
		СП - 8%			--	--	--	--		606	
22	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое на герметичность	м газопровода	280	745,23	--	208664	--	4095	200477	441872
		НР - 98%; СП - 8%			730,60	--	204569	--		32731	
23	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические газопроводов. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	42,12	107,63	2,50	4534	105	1889	1763	6800
		НР - 69%; СП - 8%			60,30	0,36	2540	15		504	
24	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 Тех. часть 13 п.1.9 Кзтр=1,1 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 желтого цвета за 2 раза. Нанесение лакокрасочных материалов ручным способом, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,1	м2	42,12	172,14	3,60	7250	152	3831	2275	10287
		НР - 69%; СП - 8%			77,55	0,72	3267	30		762	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**4180126**

- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**808813**					
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**18777**				
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**9181**				
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**2349586**			
- Накладные расходы	Тенге							**693309**		
- Сметная прибыль	Тенге							**309640**		
Итого	Тенге				4180126					
Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге				37 621					
Итого	Тенге				4 217 747					
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,588%	Тенге				24 800					
Итого	Тенге				4 242 547					
Оборудования	Тенге									
Итого	Тенге				4 242 547					
НДС, - 12 %	Тенге				509 106					
ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	Тенге				4 751 653					
ВСЕГО					**4 751 653**					

Подрядчик

Генеральный подрядчик
ТОО "ARKANTOR" Тажигул Б.

Технический надзор
ТОО "Автоматтандыру жүйелері және құрылыс" Жанабергенов С.К.

Авторский надзор
ТОО "Проектно-строительная корпорация "White pearl"" Имангазиев Д.Ж.

Заказчик

Директор
ТОО "ARKANTOR" Тажигул Б.

Ф- КС 3
Утверждена **приказом**
Председателя гентства
Республики Казахстан по
делам строительства и

Заказчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "ARKANTOR"**
Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "ARKANTOR"**

Наименование строительства и его адрес: Многоквартирный жилой дом по адресу:г. Актау, 15 мкр., дом №22

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2020 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансировани		Организационно-правовая форма		
			номер	дата	наименовани	код	наименование		код

тенге

№№ пп	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов работ, оборудования, затрат	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость, 12%	Всего с НДС
		С начала строительства по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце (без НДС)	из граф 3							
				СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 2001	Дополнительные			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Многоквартирный жилой дом по адресу:г. Актау, 15 мкр., дом №22	200 000 000,00	9 404 582,00							1 128 550	10 533 132,00
	Всего по объекту:	**200 000 000,00**	**9 404 582,00**							**1 128 550**	**10 533 132,00**

Подрядчик *Директор ТОО "ARKANTOR" Тажигул Б.*
(должность, Ф. И.О.,подпись)

Заказчик *Директор ТОО "ARKANTOR" Тажигул Б.*
(должность, Ф. И.О.,подпись)