Заказчик : Коммунальное государственное учреждение "Кызылжарский районный отдел архитектуры, строительства , жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик/Исполнитель : Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой"

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция разводящих сетей водоснабжения в селе Якорь Кызылжарского района СКО"

Утверждена приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан

от 19.09.2018 г. №656

Справка № 4

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

(по ресурсному методу)

июль 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		78	26.11.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция разводящих сетей водоснабжения в селе Якорь Кызылжарского района СКО	254 422 073,38	116 074 461,54							13 928 935,39	130 003 396,93

Подрядчик:

ТОО "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378

Директор _____ **Мукаев Б.К.**

(подпись)

Эксперт(ы) технического надзора :

ТОО "Аретмида снаб"

Эксперт технического надзора _____ **Махметов Г.К.**

аттестат № KZ 17VJE00045578

Заказчик:

КГУ "Кызылжарский районный отдел архитектуры, строительства , жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

БИН 050140007544

И.о.Руководитель _____ **Тайжанов С.А.**

(подпись)

Форма 2В

Заказчик : Коммунальное государственное учреждение " Кызылжарский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик/Исполнитель : ТОО "КазЕвроСтрой"

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция разводящих сетей водоснабжения в с.Якорь Кызылжарского района СКО

АКТ ПРИЁМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮЛЬ месяц 2022г №4

(Локальная смета 2-1-1)

Составлен(а) 2021.2

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
1	Е11-010102-0238 1101-0102-0238 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в котлованах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 м3**	м3 грунта	4745,02	248,31	248,31	1178236	1178236	--	91150	1370937
		НР - 72%; СП - 8%			--	26,68	--	126597		101551	
2	С3412-102-0218 412-102-0218 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км (32 км)**	т·км	250537,056	24,00	--	6012889	--		--	6493920
		СП - 8%			--	--	--	--		481031	
3	Е11-010101-0238 1101-0101-0238 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 м3**	м3 грунта	2159,92	143,26	143,26	309430	309430	--	23934	360033
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,39	--	33241		26669	
4	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	363,405	1871,10	--	679967	--	--	489576	1263107
		НР - 72%; СП - 8%			1871,10	--	679967	--		93563	
5	Е11-010205-0108 1101-0205-0108 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м**	м3 грунта	3,78	3207,60	--	12125	--	--	8730	22523
		НР - 72%; СП - 8%			3207,60	--	12125	--		1668	
6	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	505,435	975,89	--	493249	--	--	355139	916259
		НР - 72%; СП - 8%			975,89	--	493249	--		67871	
7	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	2021,705	36,51	36,51	73812	73812	--	21077	102481
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,48	--	29274		7591	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	2021,705	175,61	80,46	355032	162666	--	195927	595036
		НР - 72%; СП - 8%			95,15	39,45	192365	79756		44077	
		РАЗДЕЛ 2.Трубопровод									
		Трубопроводная арматура									
12	С1242-101-0604 242-101-0604 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 150	шт.	3	71801,00	--	215403	--	215403	--	232635
		СП - 8%			--	--	--	--		17232	
13	С1242-101-0603 242-101-0603 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	26	39086,00	--	1016236	--	1016236	--	1097535
		СП - 8%			--	--	--	--		81299	
15	С1242-201-0405 242-201-0405 РСНБ РК 2015	Кран чугунный шаровый фланцевый, для корозийных жидкостей, щелочей и кислот, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	26	28188,00	--	732888	--	732888	--	791519
		СП - 8%			--	--	--	--		58631	
16	С1242-201-0403 242-201-0403 РСНБ РК 2015	Кран чугунный шаровый фланцевый, для корозийных жидкостей, щелочей и кислот, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	190	18445,00	--	3504550	--	3504550	--	3784914
		СП - 8%			--	--	--	--		280364	
		Фланцы									
19	С1241-116-0612 241-116-0612 РСНБ РК 2015	Фланец приварной встык воротниковый PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	5	7510,00	--	37550	--	37550	--	40554
		СП - 8%			--	--	--	--		3004	
20	С1241-116-0610 241-116-0610 РСНБ РК 2015	Фланец приварной встык воротниковый PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	47	4436,00	--	208492	--	208492	--	225171
		СП - 8%			--	--	--	--		16679	
		Трубы									
21	Е11-221401-1304 1122-1401-1304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 400 мм (355 мм)протяженностью до 200 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	120	31526,10	13213,14	3783132	1585577	1993251	430423	4550639
		НР - 99%; СП - 8%			1702,53	1920,56	204304	230467		337084	
22	Е11-221401-1303 1122-1401-1303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 315 мм протяженностью до 200 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	205	19561,55	7497,42	4010118	1536972	2212066	536084	4909898
		НР - 99%; СП - 8%			1273,56	1367,90	261080	280420		363696	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	Е11-221401-1101 1122-1401-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 110 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	6600	6685,40	3564,07	44123640	23522862	15463800	10148478	58613888
		НР - 99%; СП - 8%			778,33	774,85	5136978	5114010		4341769	
25	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015 Прим.	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	205	1432,82	8,54	293728	1751	31928	257968	595831
		НР - 99%; СП - 8%			1268,53	2,56	260049	525		44136	
26	Е11-221401-0302 1122-1401-0302 РСНБ РК 2015 Прим.	Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	120	1569,84	9,17	188381	1100	25498	160505	376797
		НР - 99%; СП - 8%			1348,19	2,86	161783	343		27911	
30	С1241-201-0613 241-201-0613 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	2461,83168	1590,00	--	3914312	--	3914312	--	4227457
		СП - 8%			--	--	--	--		313145	
		Фасонные части									
42	С1241-515-0201 241-515-0201 РСНБ РК 2015	Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 100 мм	шт.	20	115395,00	--	2307900	--	2307900	--	2492532
		СП - 8%			--	--	--	--		184632	
58	ТООТЕХНООПТ/2/ СТТООТЕХНООПТ/2/	Седелка ПНД с резьбовым отводом 110х1.1/4	шт	308	1071,43	--	330000	--	330000	--	356400
		СП - 8%			--	--	--	--		26400	
70	С1241-201-0818 241-201-0818 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х10,8 мм	м	64	5320,00	--	340480	--	340480	--	367718
		СП - 8%			--	--	--	--		27238	
71	С1241-201-0819 241-201-0819 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 250х11,9 мм	м	2,2	6510,00	--	14322	--	14322	--	15468
		СП - 8%			--	--	--	--		1146	
73	С1244-404-0108 244-404-0108 РСНБ РК 2015	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2250 мм	шт.	17	47910,00	--	814470	--	814470	--	879628
		СП - 8%			--	--	--	--		65158	
74	С1244-404-0109 244-404-0109 РСНБ РК 2015	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2500 мм	шт.	8	49682,00	--	397456	--	397456	--	429252
		СП - 8%			--	--	--	--		31796	
75	С1244-404-0110 244-404-0110 РСНБ РК 2015	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2750 мм	шт.	4	53189,00	--	212756	--	212756	--	229776
		СП - 8%			--	--	--	--		17020	

РАЗДЕЛ 3.Колодцы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	Е11-221301-0102 1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	110,16	47210,70	10092,86	5200731	1111829	1899252	2631622	8458941
		НР - 99%; СП - 8%			19877,00	4253,39	2189650	468553		626588	
80	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	82	18602,00	--	1525364	--	1525364	--	1647393
		СП - 8%			--	--	--	--		122029	
82	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	96	18474,00	--	1773504	--	1773504	--	1915384
		СП - 8%			--	--	--	--		141880	
83	С1225-101-0108 225-101-0108 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	106	14173,00	--	1502338	--	1502338	--	1622525
		СП - 8%			--	--	--	--		120187	
86	С1225-101-0605 225-101-0605 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	82	13305,00	--	1091010	--	1091010	--	1178291
		СП - 8%			--	--	--	--		87281	
87	С1225-101-0610 225-101-0610 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	82	19263,00	--	1579566	--	1579566	--	1705931
		СП - 8%			--	--	--	--		126365	
89	С1225-101-0105 225-101-0105 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	58	8274,00	--	479892	--	479892	--	518283
		СП - 8%			--	--	--	--		38391	
90	С1225-101-0106 225-101-0106 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	15	12965,00	--	194475	--	194475	--	210033
		СП - 8%			--	--	--	--		15558	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								112598687
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				9591550				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					29484235			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					6363186			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						43818761		
		- Перевозка грузов	Тенге				6012889				
		- Накладные расходы	Тенге							15350613	
		- Сметная прибыль	Тенге							8340640	
		Временные здания и сооружения 1,04 %	Тенге				1171026,34				
		Итого с временными	Тенге				113769713,34				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время - 3,63 %	Тенге				4129840,59				
		ИТОГО:	Тенге				117899553,94				
		Непредвиденные работы и затраты - 2%	Тенге				2357991,08				
		Всего:	Тенге				120257545,02				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ НА 2021 ГОД - 68%	Тенге				81775130,61				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ НА 2022 ГОД - 32%	Тенге				38482414,41				
		В ценах 2021 года К=1	Тенге				81775130,61				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НДС на 2021 год	Тенге				**9813015,67**				
		ИТОГО на 2021 год	Тенге				**91588146,29**				
		В ценах 2022 года К=1,0500514	Тенге				**40408513,12**				
		НДС на 2022 год	Тенге				**4849021,57**				
		ИТОГО на 2022 год	Тенге				**45257534,70**				
		Итого с налогом на добавленную стоимость	Тенге				**136845680,98**				
		ДОГОВОРНАЯ СКИДКА генподрядчика 0,95	Тенге				**130003396,93**				
		ВСЕГО К ОПЛАТЕ	Тенге				**130003396,93**				
		В ТОМ ЧИСЛЕ НДС 12%	Тенге				**13928935,39**				

Сдал (Подрядчик)

ТОО "КазЕвроСтрой" БИН 050940013378
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мукаев Б.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора :
ТОО "Аретмида снаб"

Эксперт технического надзора Махметов Г.К.
аттестат № KZ 17VJE00045578

Принял (Заказчик)

КГУ "Кызылжарский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" БИН 050140007544
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о.Руководитель Тайжанов С.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)