Приложение 4
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития Республики
Казахстан от 2 апреля 2019 года №178
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика
(застройщика)
Форма

Заказчик: КГУ "Аппарат акима сельского округа Майлыбас"
Подрядчик: ТОО "Намыс-Құрылыс"
Наименование объекта: Благоустройство территорий аульного округа Майлыбас ст. Байкожа. Спортивно-игровая площадка по ул. Ж.Байдильдаев

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)
за май месяц 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	Дата	наименование	Код	Наименование	Код
		28	30.03.2022 г				
		Дополнительное соглашение					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за___) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат,не входящих в состав строительно-монтажные работ по смете 20____г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Благоустройство территорий аульного округа Майлыбас ст. Байкожа. Спортивно-игровая площадка по ул. Ж.Байдильдаев	5 343 408	4 770 900	6 545 737						572 508	5 343 408

Заказчик:
КГУ " Аппарат акима сельского округа Майлыбас "

_____ **Әбілхан А.**

Технадзор:
ТОО «Ақбозат LTD»

_____ **Женсикбаев С.**

Подрячик:
ТОО Намыс-Құрылыс

_____ **Отеулі Ә.**

Форма-2

Заказчик: КГУ "Аппарат акима сельского округа Майлыбас"
Подрядчик: ТОО Намыс-Құрылыс"
Договор №28 от 30.03.2022 г
Наименования строительство и его адрес: Благоустройство территорий аульного округа Майлыбас ст. Байкожа. Спортивно-игровая площадка по ул. Ж.Байдильдаев

АКТ №1

Приемки выполненных работ за май месяц 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Футбольное поле размер 15м. х30м									
1	**1101-0104-0702 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)**	**м2 спланированной поверхности за проход бульдозера**	**450**	**0,96**	**0,96**	**431**	**431**	**--**	**116**	**590**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**0,36**	**--**	**161**		**44**	
		Покрытие									
2	**1127-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство**	**основания в плотном теле**	**45**	**1103,92**	**987,86**	**49677**	**44454**	**--**	**15157**	**70020**
		НР - 108%; СП - 8%			**116,06**	**195,80**	**5223**	**8811**		**5187**	
3	**2101-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**45**	**2216,00**	**--**	**99720**	**--**	**99720**	**--**	**107698**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**7978**	
4	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**450**	**691,12**	**25,34**	**311002**	**11402**	**172882**	**124004**	**469807**
		НР - 94%; СП - 8%			**281,60**	**11,56**	**126718**	**5201**		**34800**	
5	**1111-0101-1102 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	**м2 стяжки**	**2700**	**103,58**	**4,31**	**279656**	**11645**	**258614**	**13683**	**316807**
		НР - 94%; СП - 8%			**3,48**	**1,91**	**9397**	**5160**		**23467**	
6	**1111-0101-3701**	**Покрытия из искусственных газонов. Устройство на клее**	**м2 покрытия**	**450**	**533,62**	**19,61**	**240129**	**8827**	**60727**	**164120**	**436589**
		НР - 94%; СП - 8%			**379,06**	**8,93**	**170575**	**4020**		**32340**	
7	**Прайс-лист**	**Искусственный газон**	**м2 покрытия**	**450**	**4000,00**	**--**	**1800000**	**--**	**1800000**	**--**	**1800000**
					--	**--**	**--**	**--**		**--**	
		Ограждения									

8	1101-0205-0406 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	15,2	1173,48	--	17837	--	--	12843	33134
		НР - 72%; СП - 8%			1173,48	--	17837	--		2454	
9	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	8,29	643,40	--	5334	--	--	3840	9908
		НР - 72%; СП - 8%			643,40	--	5334	--		734	
10	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	8,29	131,75	62,84	1092	521	--	582	1808
		НР - 72%; СП - 8%			68,90	28,56	571	237		134	
11	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	7,4	26229,14	1097,22	194096	8119	152980	31493	243636
		НР - 91%; СП - 8%			4459,00	217,78	32997	1612		18047	
12	2102-0201-0103	Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В7,5	м3	7,511	24031,00	--	180497	--	180497	--	194937
		СП - 8%			--	--	--	--		14440	
13	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	6,76	822,33	19,15	5559	129	3895	1441	7560
		НР - 93%; СП - 8%			227,05	2,18	1535	15		560	
14	1109-0606-0110 РСНБ РК 2015	Ограждения. сборка и монтаж	т конструкций	2,77	48274,16	6681,30	133719	18507	9429	75212	225646
		НР - 69%; СП - 8%			38188,80	1162,48	105783	3220		16715	
15	2301-0201-0158 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	125,01	1333,00	--	166638	--	166638	--	179969
		СП - 8%			--	--	--	--		13331	
16	121-050201-9901	Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм, при ширине полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	т	1,88	95270,00	--	179108	--	179108	--	179108
					--	--	--	--		--	
17	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,11	213050,00	--	23436	--	23436	--	25310
		СП - 8%			--	--	--	--		1875	
18	2105-0308-9901 РСНБ РК 2015	Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная ГОСТ 3826-82	м2	245,53	930,00	--	228343	--	228343	--	246610
		СП - 8%			--	--	--	--		18267	
19	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	127,5	642,46	0,93	81914	118	2396	63562	157115
		НР - 80%; СП - 8%			622,74	0,42	79400	53		11638	
				Стойка баскетбольная							

20	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	1,01	1661,31	--	1678	--	--	1208	3117
					1661,31	--	1678	--		231	
21	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка									
		НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,395	139915,16	35619,30	55266	14070	2088	29923	92005
					99008,00	10781,92	39108	4259		6815	
22	121-050201-124	Уголок стальной горячекатанный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 75 мм х 75 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)									
			т	0,018	143537,00	--	2584	--	2584	--	2584
					--	--	--	--		--	
23	121-050201-0124	Уголок стальной горячекатанный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)									
			т	0,012	95270,00	--	1143	--	1143	--	1143
					--	--	--	--		--	
24	121-050106-9902	Прокат полосовой, толщиной 4-5 мм, ширина 40-70 мм,	т	0,0005	150823,00	--	75	--	75	--	75
					--	--	--	--		--	
25	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка									
		НР - 91%; СП - 8%	т	0,02	194245,11	15593,38	3885	312	2648	943	5214
					46240,00	5580,94	925	112		386	
26	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство									
		НР - 93%; СП - 8%	м3 основания	0,08	5982,01	1454,36	479	116	306	98	622
					709,75	604,48	57	48		46	
27	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	2,06	26229,14	1097,22	54032	2260	42586	8767	67823
					4459,00	217,78	9186	449		5024	
28	Прайс-лист	Щит баскетбольный деревянный									
			щит	2	22321,43	--	44643	--	44643	--	44643
					--	--	--	--		--	
29	2301-0201-0223 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80									
		СП - 8%	м	12,28	7447,00	--	91449	--	91449	--	98765
					--	--	--	--		7316	
30	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2									
		НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	25	642,46	0,93	16062	23	470	12463	30807
					622,74	0,42	15569	10		2282	
				Волейбольная сетка со стойками							
31	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	0,905	1661,31	--	1503	--	--	1083	2793
					1661,31	--	1503	--		207	

32	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка	т конструкций	0,123	139915,16	35619,30	17210	4381	651	9318	28650
		НР - 69%; СП - 8%			99008,00	10781,92	12178	1326		2122	
33	2301-0201-0205 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 127 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	8,2	3713,00	--	30447	--	30447	--	32882
		СП - 8%			--	--	--	--		2436	
34	2113-0202-0103 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы 10 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000066	588601,00	--	39	--	39	--	42
		СП - 8%			--	--	--	--		3	
35	2113-0203-0102	Шайбы диаметром 8-12 мм ГОСТ 11371-78	кг	3,96	748,00	--	2962	--	2962	--	3199
		СП - 8%			--	--	--	--		237	
36	2113-0201-1203 РСНБ РК 2015	Болты анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,00648	238433,00	--	1545	--	1545	--	1669
		СП - 8%			--	--	--	--		124	
37	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,02	194245,11	15593,38	3885	312	2648	943	5214
		НР - 91%; СП - 8%			46240,00	5580,94	925	112		386	
38	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,08	5982,01	1454,36	479	116	306	98	622
		НР - 93%; СП - 8%			709,75	604,48	57	48		46	
39	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	2,06	26229,14	1097,22	54032	2260	42586	8767	67823
		НР - 91%; СП - 8%			4459,00	217,78	9186	449		5024	
40	Прайс-лист	Сетка волейбольная	шт	1	12589,29	--	12589	--	12589	--	12589
					--	--	--	--		--	
41	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	3,77	642,46	0,93	2422	3	71	1879	4646
		НР - 80%; СП - 8%			622,74	0,42	2348	2		344	
				Ворота футбольная							
42	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка	т конструкций	0,14	139915,16	35619,30	19588	4987	740	10606	32609
		НР - 69%; СП - 8%			99008,00	10781,92	13861	1509		2416	
43	2301-0201-0127 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	50	655,00	--	32750	--	32750	--	35370
		СП - 8%			--	--	--	--		2620	
44	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	7,5	642,46	0,93	4818	7	140	3739	9242
		НР - 80%; СП - 8%			622,74	0,42	4671	3		685	

45	Прайс-лист	футбольная сетка	шт	2	3348,21	--	6696	--	6696	--	6696
					--	--	--	--		--	
		Освещение									
46	1308-0205-0901 РСНБ РК 2015	Светильник с лампами накаливания. Установка вне зданий	шт.	4	4842,18	1478,45	19369	5914	7871	5408	26759
		НР - 72%; СП - 8%			1396,10	481,84	5584	1927		1982	
47	2301-0201-0158 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	10	1333,00	--	13330	--	13330	--	14396
		СП - 8%			--	--	--	--		1066	
48	2306-0118-1104 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АПВГ 1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,2	75181,00	--	15036	--	15036	--	16239
		СП - 8%			--	--	--	--		1203	
49	2307-0103-0418 РСНБ РК 2015	Светильники, тип ЖКУ 20-250-001 ГОСТ 8045-82	шт.	4	38268,00	--	153072	--	153072	--	165318
		СП - 8%			--	--	--	--		12246	
50	2307-0104-0202	Лампы ртутные низкого давления, цоколь G5 ГОСТ 6825-74	шт.	4	684,00	--	2736	--	2736	--	2955
		СП - 8%			--	--	--	--		219	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:									5522763

		ВСЕГО :	Тенге								5522763
		Времменные здания и сооружения 1,2%									66273
		Итого									5589037
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиацонного риска									49538
		Итого									5638574
		Непредвиденные работы и затраты 2%									112771
		Итого по сметному расчету; в базовых ценах с 01.01.2019 г. МРП=2778 тенге									5751346
		Итого по сметному расчету; в текущих ценах с 01.01.2021 г. МРП=2917 тенге									6039120
		Понижающим коэфф. -0,7899992052									4770900,00
		НДС 12%									572508,00
		ВСЕГО									5343408,00

Заказчик:
КГУ "Аппарат акима сельского округа Майлыбас"

Әбілхан А.

Технадзор:
ТОО «Ақбозат LTD»

Женсикбаев С.

Подрячик:
ТОО Намыс-Курылыс

Отеулі Ө.