Приложение 10
к акту приемки объекта в эксплуатацию

Форма

Технические характеристики объекта
(Автомобильные дороги)

N п/п	Наименование конструктивных элементов	Единица измерения	Количество	Описание конструктивных элементов	Примечание
1.	Протяженность дороги	км	16,58		
2.	Ширина проезжей части	м	6-8,5		
3.	Ширина тротуаров	м	1,5-3,6	- Устройство тротуара : розлив вяжущих – 2,348 тн; устройство покрытия толщиной 4см из холодных асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип БХ –2935м2;	
4.	Ширина обочины	м	1,5	Укрепление обочин ПГС– 65020м2	
5.	Количество полос	шт.	2		
6.	Дорожные знаки	шт	128	Знаки дорожные на металлических стойках –128 шт.	
7.	Столбики сигнальные	шт	156		
8.	Дорожное покрытие	м2	109845	- Фрезерование покрытия до 5 см самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм с вывозом автосамосвалами – 71754,99/5166,359м2/тн; - Устройство выравнивающего слоя покрытия – 5858тн; - Устройство покрытия : розлив вяжущих –58,693 тн; устройство покрытия толщиной 6см из холодных асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип БХ – 109845м2; - Укрепление обочин – 65020м2;	

Scanned by TapScanner

				- Элементы обустройства: дорожные знаки – 33 шт	
9.	Установка бордюра	м	1090	Бетонное основание	
10.	Монтаж люков	шт	17	Омоноличивание бетоном-3м3 Устройство покрытия: розлив вяжущих –0,001 тн; устройство покрытия толщиной 6см из холодных асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип БХ –17м2	
11.	Разметка			Дорожная разметка краской: ширина линии 0,1 м, сплошная -13,672км; пунктирная, шаг 1:3 – 12,118 км; пунктирная, шаг 1:1 – 1,912км; Поперечная разметка холодным пластиком-24,8м2	
12.	Искусственные неровности	м2	52,8	Устройство покрытия: розлив вяжущих – 0,032 тн; устройство покрытия толщиной 7см из холодных асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип БХ –52,8м2	

Заказчик **ГУ «Управление ПТ и АД Алматинской области**
Заместитель руководителя Самуратов Серик Зейнуллаевич
фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Руководитель отдела автомобильных дорог
ГУ «Управление ПТ и АД Алматинской области Аппаков Аманкелди Тилеукеевич

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Главный специалист отдела автомобильных
дорог ГУ «Управление ПТ и АД Алматинской области Накыпбаев Алмаз

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Технический надзор:

1. аттестованный (-ые) эксперт (-ы) **не предусмотрен**
фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата

Место печати (при наличии)

2. аккредитованная организация **не предусмотрен**
(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата

Scanned by TapScanner

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

1. разработчик проекта _____ **не предусмотрен**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность), подпись, дата

Место печати (при наличии)

2. организация _____ **не предусмотрен**
(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

_____
(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата

Место печати (при наличии)

3. аттестованный (-ые) эксперт (-ы) _____ **не предусмотрен**
(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) **АО «ДСУ-13»**
Директор Грачев Михаил Владимирович _____
фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Scanned by TapScanner