Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Каз Коммерц Строй"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство временного электроснабжения жилых массивов Шолдала, Кумшагал, 28 дач в городе Тараз Жамбылской области.**

(наименование, адрес)

Объект : **ЛЭП 10 кВ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 72** от **06.05.2022**

Акт выполненных работ

за май 2022 (месяц, год) на 2-1-1 Электроснабжение работы. Строительство ВЛ-10 кВ.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Строительство ВЛ-10 кВ									
1	1	Е11-330204-0201 Кзтр и Кэм=1,12	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	км линии	5,642	186711,42	88067,99	1053426	496880	16342	583810	1768215
						95746,9	33597,75	540204	189559		130979	
2	2	С1243-701-0505	**Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х95-20**	км	5,642	715124		4034730		4034730		4357508
											322778	
3	3	Ц13-080101-1510 Кзтр и Кэм=1,09	**Ограничитель перенапряжений нелинейный напряжением 220 кВ. Монтаж оборудования**	комплект (3 фазы)	6	69918,54	28083,7	419511	168503	84396	178166	645491
						27768,84	13473,28	166613	80840		47814	
4	4	С1252-207-1719	**Ограничитель перенапряжения типа RSTI-CC-68SA1210 на напряжение 10 кВ**	комплект	6	915412		5492472		5492472		5931870
											439398	
5	5	Ц13-080103-0601 Кзтр и Кэм=1,09	**Привод к разъединителям с одной тягой рычажный. Монтаж оборудования**	шт.	2	11633,15	278,82	23266	558	4196	13494	39701
						9256,28	114,3	18513	229		2941	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	6	Ц13-080101-1102 Кзтр и Кэм=1.09	Разъединитель напряжением 35 кВ, на ток 1000 А с одним или двумя заземляющими ножами. Монтаж оборудования	комплект (3 полюса)	2	100229,04	26213,78	200458	52427	23071	106033	331010
						62479,89	11154,13	124960	22308		24519	
7	7	515-201-0503 РСНБ РК 2022	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	2	122243		244486				244486
										244486		
8	8	Е11-330202-0102 Кзтр и Кэм=1.12	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	25991,34	12812,8	25991	12812	815	14999	44269
						12363,77	6384,45	12364	6384		3279	
9	9	Е11-330202-0102 Кзтр и Кэм=1.12	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	2	25991,34	12812,8	51983	25626	1630	29997	88538
						12363,77	6384,45	24728	12769		6558	
10	10	Е11-330202-0101 Кзтр и Кэм=1.12	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	29	12683,41	5542,03	367819	160719	23628	210831	624942
						6326,61	2760,95	183472	80068		46292	
11	11	Е11-330202-0103 Кзтр и Кэм=1.12	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	4	40050,07	20627,62	160200	82510	3259	92439	272850
						18607,68	10279,62	74431	41118		20211	
12	12	Е11-330202-0102 Кзтр и Кэм=1.12	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	2	25991,34	12812,8	51983	25626	1630	29997	88538
						12363,77	6384,45	24728	12769		6558	
13	13	С1225-204-0308	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	50	74023		3701150		3701150		3997242
											296092	
14	14	Е11-330101-0110 Кзтр и Кэм=1.12	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка	м3	1,1	16889,97	8455,41	18579	9300	0	10376	31271
						8434,56	3355,87	9278	3691		2316	
15	15	С1225-204-1203	Плита опорная ГОСТ 13015-2012 марки ОП-3	шт.	22	47259		1039698		1039698		1122874
											83176	
16	16	Е11-330109-0111 Кзтр и Кэм=1.12	Конструкции стальные под оборудование массой до 0,01 т. Установка	т	0,6297	89984,99	48540,06	56664	30566	0	31792	95532
						41444,93	21665,46	26098	13643		7076	
17	17	С1252-207-0507	Траверс типа SH151.1R, одноцепные промежуточные с горизонтальным расположением фаз	шт.	30	62839		1885170		1885170		2035984
											150814	
18	18	С1252-207-0504	Траверс типа SH188.1R, одноцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз	шт.	1	121060		121060		121060		130745
											9685	
19	19	С1252-207-0504	Траверс типа SH188.2R, одноцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз	шт.	4	121060		484240		484240		522979
											38739	
20	20	Ц13-080208-0205 Кзтр и Кэм=1.09	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж в подливке пола	м	378	833,7	82,87	315140	31325	156810	99853	448192
						335,99	30,9	127005	11680		33199	
21	21	С1252-207-0268	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка . Т.П.3.407.1-143	шт.	22	8310		182820		182820		197446
											14626	
22	22	Ц13-080208-0208 Кзтр и Кэм=1.09	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	9	577,55	20,58	5198	186	1586	2508	8322
						380,79	6,18	3427	56		616	
23	23	Ц13-080208-0205 Кзтр и Кэм=1.09	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж в подливке пола	м	26	833,7	82,87	21676	2154	10786	6868	30828
						335,99	30,9	8736	803		2284	
24	24	Ц13-080502-1404 Кзтр и Кэм=1.09	Кронштейн металлический кабельный. Монтаж в каналах камер с изготовлением обрамления из уголка	шт.	2	798,31	89,36	1597	178	29	1048	2857
						694,22	33,71	1388	67		212	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25	25	С1252-207-3911	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	3141		6282		6282	503	6785
26	26	С1252-207-3944	Накладка ОГ 52, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	10991		21982		21982	1759	23741
27	27	С1252-207-3920	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	15064		30128		30128	2410	32538
28	28	С1252-207-3921	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	3048		6096		6096	488	6584
29	29	С1252-207-3922	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	16909		101454		101454	8116	109570
30	30	С1252-207-3924	Кронштейн РА 5а, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	2309		13854		13854	1108	14962
31	31	Е11-330109-0106 Кзтр и Кэм=1.12	Траверсы порталов ошиновки стальные сварные массой до 0,2 т. Установка	т	0,049	180150,5	112002,89	8827	5488	205	3639	13463
						63962,64	28878,24	3134	1415		997	
32	32	С1252-207-0548	Траверс типа ТМ 73, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	41103		82206		82206	6576	88782
33	33	С1252-207-0550	Траверс типа ТМ 60а, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	45998		91996		91996	7360	99356
34	34	С1252-207-3925	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	13	10252		133276		133276	10662	143938
35	35	С1252-207-0201	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	4	1662		6648		6648	532	7180
36	36	С1252-207-0207	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	6	1108		6648		6648	532	7180
37	37	С1252-207-0208	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	1201		2402		2402	192	2594
38	38	Е11-330109-0111 Кзтр и Кэм=1.12	Конструкции стальные под оборудование массой до 0,01 т. Установка	т	0,68991	89984,99	48540,06	62082	33488	0	34832	104667
						41444,93	21665,46	28593	14947		7753	
39	39	С1252-207-2108	Вязка спиральная типа СО70	шт.	210	952		199920		199920	15994	215914
40	40	С1252-207-0420	Наконечник кабельный типа AL/CU SML2.27	шт.	35	11207		392245		392245	31380	423625
41	41	С1252-207-0421	Наконечник кабельный типа AL/CU SML2.272	шт.	12	11207		134484		134484	10759	145243
42	42	С1252-207-2205	Устройства защиты от перенапряжений типа УЗД3	шт.	30	4751		142530		142530	11402	153932
43	43	С1252-207-2204	Устройства защиты от перенапряжений типа УЗД2	шт.	90	4752		427680		427680	34214	461894
44	44	С1252-108-0501	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	105	13904		1459920		1459920	116794	1576714
45	45	С1252-108-0607	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150R	шт.	36	14295		514620		514620	41170	555790

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
46	46	С1252-207-1018	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	67	1060		71020		71020	5682	76702
47	47	С1252-207-2619	Зажим прокалывающий типа SLW25.22	шт.	15	5695		85425		85425	6834	92259
48	48	С1252-207-1150	Зажим анкерный типа SO255	шт.	36	15992		575712		575712	46057	621769
49	49	С1252-108-0503	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SOT24	шт.	8	6360		50880		50880	4070	54950
50	50	С1252-207-2902	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	57	433		24681		24681	1974	26655
51	51	С1252-206-0507	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 95Г-1	шт.	12	1219		14628		14628	1170	15798
52	52	С1252-201-0502	Скоба типа СК-7-1А	шт.	6	933		5598		5598	448	6046
53	53	С1217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,168	783		132		132	11	143
54	54	Ц13-080101-0801 Кзтр и Кэм=1.09	Выключатель воздушный напряжением 35 кВ, тип ВВУ. Монтаж оборудования	комплект (3 фазы)	2	559124,63	231877,53	1118249	463755	29695	611585	1868221
						312399,45	112312,34	624799	224625		138387	
55	55	515-201-0302 РСНБ РК 2022	Выключатель вакуумный ГОСТ 18397-86, выкатного типа ВВ/АЕ-12 1250 А-25 кА	шт.	2	1381835		2763670		2763670		2763670
56	56	Ц13-080103-1001 Кзтр и Кэм=1.09	Предохранитель. Монтаж оборудования	шт.	2	3640,59	298,71	7281	598	2056	3522	11667
						2314,07	131,75	4628	264		864	
57	57	515-501-0102 РСНБ РК 2022	Микропроцессорное устройство защиты, автоматики, контроля и управления присоединений 6-10-35 кВ серии MZD-L (МРЗС-05Л)	шт.	1	399684		399684		399684		399684
58	58	Ц13-080101-0601 Кзтр и Кэм=1.09	Трансформатор тока напряжением 35 кВ. Монтаж оборудования	комплект (3 фазы)	4	66812,38	14921,4	267250	59685	59463	125565	424240
						37025,12	6573,84	148100	26295		31425	
59	59	С1247-302-0902	Трансформатор тока ГОСТ 7746-2015, марки ТРП 23 200/5 1,5ВА класс точности 1	шт.	4	9893		39572		39572	3166	42738
60	60	Ц13-080101-1510 Кзтр и Кэм=1.09	Ограничитель перенапряжений нелинейный напряжением 220 кВ. Монтаж оборудования	комплект (3 фазы)	6	69918,54	28083,7	419511	168503	84396	178166	645491
						27768,84	13473,28	166613	80840		47814	
61	61	С1252-207-1719	Ограничитель перенапряжения типа RSTI-CC-68SA1210 на напряжение 10 кВ	комплект	6	915412		5492472		5492472	439398	5931870
			Итого по разделу: 1. Строительство ВЛ-10 кВ									40238045
			ИТОГО:					35140362	1830887	27579824	2369520	40238045
								2321812	824370	3407840	2728163	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							3407840		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			2,4 %		883925				
			Итого с временными									41121969
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки			0,17 %		64114				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого с доп затратами при произв-ве									**41186083**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**755565**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**41941648**
			НДС			**12 %**		**5032998**				
			Итого с НДС									**46974646**

Сдал (Подрядчик)

ТОО Каз Коммерц Строй"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Сыздыков Б.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Калдыбаев Н.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора **ТОО "KRG expert"**:

Кенесбек улы Д.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)