Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

"23" мая 2022 года

Технический надзор ТОО "KRG expert», Хамтуев Темирлан Оразалыұлы г.Тараз,ул. Исатая,2А

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

в лице Кенесбекулы Даулет, аттестат № KZ02VJE00065539 от 18.05.2021; KZ72VJE00065540 от 18.05.2021; KZ73VJE00065910 от 28.05.2021,

фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения

действующего на основании №73 от 6.05.2022г.

№ договора и дата

по бъекту: «Строительство временного электроснабжения жилых массивов Шолдала, Кумшагал, 28 дач в городе Тараз»;

наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является КГУ «Отдел строительства акимата города Тараз, руководитель Калдыбаев Нурбол Бекежанович

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) ТОО «КазкомемерцСрой», Лицензия № 14006856 от 15.05.2014 года,

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице Сыздыков Бердибек Сырманович,

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) субподрядными организациями ТОО «Qaratau Construction», № 17011358 от 22.06.2017г.

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице Шыныбеков Даулет Налибаеевич

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ май 2022г.;
месяц, год

окончание работ август 2022г;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства 3,0 месяц;

фактически 1,0 месяц;

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):

всего 88 999 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 71 241 тысяч тенге,
оборудования, инструмента и инвентаря 17 759 тысяч тенге;

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ_____ тысяч тенге;стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)
ТОО «ТМК Engineering»,без номера
наименование проектной организации, номер проекта
утвержденным(ой) Приказ №24-е от 22.04.2022 года руководителем КГУ «Отдел строительства акимата города Тараз».
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры,градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

6-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____% и фактически применено _____% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства, устранены;

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение
интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:
организация ТОО "KRG expert», Хамтуев Темирлан Оразалыулы
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,
подпись, дата _____ *Место печати (при наличии)*

эксперт(ы) по техническому надзору Кенесбекулы Даулет, аттестат № KZ02VJE00065539 от 18.05.2021; KZ72VJE00065540 от 18.05.2021; KZ73VJE00065910 от 28.05.2021,
фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов,
подпись, дата *Место печати (при наличии)*