Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **060140015369**

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "ПКФ АЗИЯ-ВЕК", Республика Казахстан, Костанайская область, Костанайский район, г. Тобыл, ул.Павлова 12/1, ,**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

990740002253

Договор (контракт) № 658 от 05.10.2019 г.

Номер документа	Дата составления
000000000040	28.06.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу, в KZT	стоимость, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство инженерных коммуникаций к мкрн. "БЕРЕКЕ". Внутриплощадочные сети. г. Костанай.			усл.	1	2 753 431,89	2 753 431,89
				Итого	1	x	2 753 431,89

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Руководитель / / Саутбаев С. Ш.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) / /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.06.2022

М.П.

М.П.

Заказчик :**Государственное учереждение "Отдел строительства акимата города Костаная"**
Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "ПКФ АЗИЯ-ВЕК"**

Наименование строительства и его адрес:**Строительство инженерных коммуникаций к микрорайону"БЕРЕКЕ".Внутриплощадочные сети.г.Костанай.**

АКТ №3
приемки выполненных работ
за Июнь месяц 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		658	05.10.2019г.				

Тенге

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство инженерных коммуникаций к мкрн."БЕРЕКЕ". Внутриплощадочные сети.г.Костанай. Корректировка (Телефонизация)	9299861,29	2458421,33				-	-	-	295010,56	2753431,89

Заказчик: ГУ"Отдел строительства акимата города Костаная"
БИН 060140015369
Руководитель_____Катпаев Р.Ж.

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора
БИН 150240031725
Директор ТОО "DAB LTD"_____Иманбаев М.М.

Подрядчик: ТОО "ПКФ АЗИЯ-ВЕК"
БИН 990740002253
Директор _____ Саутбаев С.Ш.

Техрический надзор ТОО "СейсмоСтройЗащита"
БИН 0660540001000

Инженер технического надзора_____Рагимов Л.И.

Заказчик: Государственное учереждение "Отдел строительства акимата города Костаная"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ПКФ АЗИЯ-ВЕК"
Объект: Строительство инженерных коммуникаций к мкрн."БЕРЕКЕ". Внутриплощадочные сети.г.Костанай.
Договор: №658 от 05.10.2019г.

А К Т № 3
приемки выполненных работ
за Июнь 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2018 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Кабельно канализационные сооружения										
			Земляные работы										
1		1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3 в котлованах глубиной до 3м**	м3	12,86		184,72	177,05	2375,53	2276,86	1,36	484,54	3088,87
			НР - 72%; СП - 8%				7,57	44,76	97,31	575,66		228,81	
2		4102-0102-1005 РСНБ РК 2015	**Перевозка грунта самосваламивне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1.Расстояние перевозки 5 км**	т	21,862		141,00	--	3082,54	--		--	3329,15
			СП - 8%				--	--	--	--		246,60	
3		1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	12,86		17,98	15,32	231,21	197,02	1,36	76,90	332,76
			НР - 72%; СП - 8%				2,55	5,75	32,83	73,97		24,65	
4		1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта	70,76		139,65	132,82	9881,73	9398,53	--	1890,67	12714,19
			НР - 72%; СП - 8%				6,83	30,28	483,20	2142,73		941,79	
5		1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом**	м3 грунта	2,5086		1641,02	--	4116,67	--	--	2964,00	7647,13
			НР - 72%; СП - 8%				1641,02	--	4116,67	--		566,45	
6		1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	2,5086		713,45	--	1789,76	--	--	1288,62	3324,65
			НР - 72%; СП - 8%				713,45	--	1789,76	--		246,27	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7		1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	70,76	30,73	30,73	2174,65	2174,65	--	539,16	2930,92
			НР - 72%; СП - 8%			--	10,58	--	748,84		217,11	
8		1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	73,2686	132,66	63,10	9719,59	4623,61	--	5189,59	16101,92
			НР - 72%; СП - 8%			69,55	28,82	5095,98	2111,78		1192,73	
			ККС-3									
9		1134-0201-0503 РСНБ РК 2015	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-3, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство	колодец	3	40231,23	2910,48	120693,70	8731,44	83435,26	24077,32	156352,70
			НР - 76%; СП - 8%			9509,00	1051,23	28527,00	3153,69		11581,68	
10		2104-0301-0501 РСНБ РК 2015	Колодцы и коробки железобетонные телефонные из тяжелого бетона класса В 15 СТ РК 937-92	м3	3,09	64774,00	--	200151,66	--	200151,66	--	216163,79
			СП - 8%			--	--	--	--		16012,13	
11		2301-0501-1513 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 110x10 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	206	2484,00	--	511704,00	--	511704,00	--	552640,32
			СП - 8%			--	--	--	--		40936,32	
			ОКЛ									
12		1310-0904-0204 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.11 Кзтр=1,1	Кабели ОКЛ-32. Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по занятому каналу. Протягивании кабеля в канализации через колодец, применен коэффициент к затратам труда - 1,1.	м кабеля	1400	364,13	124,61	509775,48	174451,76	1297,72	282777,87	855957,61
			НР - 72%; СП - 8%			238,59	41,94	334026,00	58721,04		63404,27	
13		СТПРАЙС лист	Кабель связи оптический КС-ОКЛ-П-32-G.652 с запасом	км	1,7374	322596,43	--	560479,04	--	560479,04	--	605317,36
			СП - 8%			--	--	--	--		44838,32	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								2435901,37
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				374168,75				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					201853,87			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					67527,71			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1357070,38		
			- Перевозка грузов	Тенге				3082,54				
			- Накладные расходы	Тенге							319288,68	
			- Сметная прибыль	Тенге							180437,14	
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				2435901,37				
			Временные здания и сооружения 2,2%		2,2%						53 589,83	
			ИТОГО								2 489 491,20	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,52%		2,52%			62 735,18				
		Итого по наружной телефонизации в текущих ценах на 2019год					2 552 226,38				
		Поправочный понижающий коффициент		1,0498961			2 679 572,52				
		Налог на добавленую стоимость 12%		0,917467733750			2 458 421,33				
		Всего стоимость строительства объекта:		12%			295 010,56				
							2 753 431,89				

Спец. Директор
Товарищество с ограниченной ответсвенностью "ПКФ АЗИЯ-ВЕК"
БИН 990740002253

Сулутбаев С.Ш.

Представитель авторского надзора Заказчика
Директор ТОО "DAB LTD"
БИН 150240031725

Иманбаев М.М.

Представитель государственного учереждения
Государственного учереждения"Отдел строительства акимата города Костаная"
БИН 060140015369

Тумурзинов Н.Н.

Представитель технадзор-надзора Заказчика
ТОО "СейсмоСтройЗащита"
БИН 0660540001000

Рагимов Л.И.