Заказчик: КГУ "Школа-лицей №10 имени Ы.Алтынсарина" отдела образования по городу Кызылорда управления образования Кызылординской области"

Подрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"

Наименование объекта - Капитальный ремонт здания СШ №10 им. Ыбырай Алтынсарина в г. Кызылорда

Приложение 3
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 178

ф3

2. С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат

за ИЮЛЬ 2022 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наменование		код	Код	Наименование	Код
		61	14.03.2022						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20 г	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	148 543 628,69									
В отчётном месяце:	72 283 629									
		64 538 954							**7 744 675**	**72 283 629**

ЗАКАЗЧИК :
Директор_____Макашев А.Б.
КГУ "Школа-лицей №10 имени Ы.Алтынсарина" отдела образования по городу Кызылорда управления образования Кызылординской области"

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт_____Б.Тайманов
ТОО "НурЭлем Курылыс"

ПОДРЯДЧИК : _____А.А.Рашев
Директор ТОО "SCS Инжиниринг"

Автор проекта: _____А.Алибаев
Директор ТОО "ТМ ПроектСтрой"

чик : Коммунальное государственное учреждение "Школа-лицей №10 имени
лтынсарина" отдела образования по городу Кызылорда управления
дрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"

Ведомость договорной цены
по объекту Капитальный ремонт здания
СШ №10 им. Ыбырай Алтынсарина в г. Кызылорда
за ИЮЛЬ месяц 2022 года

№№ смет и расчетов	Наименования глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тг			Общая сметная стоимость, тыс.тг
		строительных работ	оборудования	прочих работ	
2-1-1	**Общестроительные работы**	**53 515,186**	**0,000**	**0,000**	**53 515,186**
Р3	Проемы	1 615,855			1 615,855
Р4	Внутренняя отделка	41 167,083			41 167,083
Р5	Кровля	0,000			0,000
Р6	Фасад	10 643,997			10 643,997
Р9	Разные	88,251			88,251
	ИТОГО	**53 515,186**	**0,000**	**0,000**	**53 515,186**
	Временные здания и сооружения -1,2%	642,182			642,182
	ИТОГО	**54 157,368**	**0,000**	**0,000**	**54 157,368**
	Удорожание строительства в зимнее время -1,35%	731,124			731,124
	Оплата труда в зонах экологического бедствия			8 711,276	8 711,276
	Итого по сметному расчету в текущих ценах	**54 888,493**	**0,000**	**8 711,276**	**63 599,769**
	Налоги,сборы,обязательные платежи (2%)	**1 097,770**			**1 097,770**
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**55 986,263**	**0,000**	**8 711,276**	**64 697,539**
Приложение 1 к	в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,0500514	**58 788,453**	**0,000**	**9 147,288**	**67 935,741**
	Сметная стоимость в текущем уровне цен	**58 788,453**	**0,000**	**9 147,288**	**67 935,741**
0,9499999976	С понижающим коэффициентом К= 0,9499999976	**55 849,031**	**0,000**	**8 689,924**	**64 538,954**
	НДС 12%			7 744,675	7 744,675
	ВСЕГО с НДС	**55 849,031**	**0,000**	**16 434,598**	**72 283,629**

ЗАКАЗЧИК :
Директор_____Макашев А.Б.
КГУ "Школа-лицей №10 имени Ы.Алтынсарина" отдела образования по городу Кызылорда управления образования Кызылординской области"

ТЕХНАДЗОР:
Технадзор_____Б.Тайманов
ТОО "НұрӘлем Құрылыс"

Автор проекта: _____А.Алибаев
Директор ТОО "ТМ ПроектСтрой"

ПОДРЯДЧИК : _____А.Рашев
Директор ТОО "SCS Инжиниринг"

Форма 2

Наименование стройки - Капитальный ремонт здания СШ №10 им. Ыбырай Алтынсарина в г. Кызылорда
Наименование объекта - Капитальный ремонт здания СШ №10 им. Ыбырай Алтынсарина в г. Кызылорда

№2. Акт выполненных работ за ИЮЛЬ месяц 2022г.

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 года

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения		Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Общестроительные работы. АС										
		РАЗДЕЛ 3. ПРОЕМЫ										
		ДВЕРИ										
38	Е11-100402-0502 Изм. и доп. вып. 16	**Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен**	м2 проемов		7,98	2967,59	183,38	23681	1464	968	15763	42599
		НР - 72%; СП - 8%				2662,78	80,67	21249	644		3156	
		Состав работ: 1. Установка металлических коробок с навеской полотен										
38.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)	чел-ч	1,49	13,6737	1554,00		21249				
38.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,046	0,3671							
38.3	2468 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0185	0,14763		5224,00		771			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0185	0,14763		2137,00		315			
38.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0275	0,21945		3154,00		692			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0275	0,21945		1496,00		328			
38.5	**127727 С**	**Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70**	**т**	**5Е-04**	**0,00399**	**216199,00**				**863**		
38.6	286164 С	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,034	0,27132	392,00				106		
39	С1223-207-0103	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный**	м2		10,5	27695,00	--	290798	--	290798	--	314062
		СП - 8%				--	--	--	--		23264	
40	С1223-207-0104	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 двупольный**	м2		5,46	36431,00	--	198913	--	198913	--	214826
		СП - 8%				--	--	--	--		15913	
41	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 16	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	м2		158,13	2077,37	108,63	328495	17178	80574	171634	540140
		НР - 72%; СП - 8%				1459,20	48,30	230743	7638		40010	
		Состав работ: 1. Установка блоков 2. Установка приборов										

..1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	0,9753	177,3586	1301,00		230743				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0316	4,9969		12,00		374			
1.3	521 С	Дрели электрические	маш.-ч	0,197	31,15161		2415,00		955			
1.4	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0025	0,395325		1252,00		495			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	0,395325		16,00		151			
1.5	2216 С	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0596	9,428501		5224,00		2065			
1.6	2468 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0025	0,395325		2137,00		845			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	0,395325		3154,00		13279			
41.7	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0266	4,210211		1496,00		6298			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0266	4,210211		44,00		355			
41.8	2816 С	Фреза столярная	маш.-ч	0,051	8,06463					7967		
41.9	131630 С	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,001	0,15813	50383,00				64972		
41.10	**135963 С**	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	**шт.**	**0,24**	**37,9512**	**1712,00**				7187		
41.11	145749 С	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	3,03	479,1339	15,00				447		
41.12	286164 С	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,0072	1,140117	392,00						
		ОКНА										
47	**Е11-100501-0108 Изм. и доп. вып. 14**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ про филей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка блока к предварительной установке в проем 2. Установка коробки в проем с выставлением по уровню в горизонтальной и вертикальной плоскостях и закреплением 3. Устройство монтажных швов 4. Установка стеклопакетов и фурнитуры 5. Регулировка запорных механизмов	**м2**	**108,718**		**2991,80** **1531,16**	**245,12** **117,00**	**325262** **166464**	**26649** **12720**	**132149**	**129013** **36342**	**490617**
47.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	1,0234	127,9502	1301,00		166464				
47.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0848	9,2193		2415,00		10535			
47.3	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0401	4,36231		1252,00		5462			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0401	4,36231		16,00		287			
47.4	2216 С	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,1651	17,95206		3154,00		15302			
47.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0446	4,851541		1496,00		7258			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0446	4,851541							

.6	2875 С	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,2544	27,655141		19,00		525				
47.7	**135963 С**	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	**шт.**	**0,71**	**77,18978**	**1712,00**				**132149**			
48	**Е11-100501-0106 Изм. и доп. вып. 14**	**Проемы оконные площадью более 2 м2 . Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	**м2**	**0,646**		**2644,88**	**241,99**	**1709**	**157**	**763**	**622**	**2517**
		НР - 72%; СП - 8%				**1221,61**	**115,59**	**789**	**75**		**186**	
		Состав работ: 1. Подготовка блока к предварительной установке в проем 2. Установка коробки в проем с выставлением по уровню в горизонтальной и вертикальной плоскостях и закреплением 3. Устройство монтажных швов 4. Установка стеклопакетов и фурнитуры 5. Регулировка запорных механизмов										
48.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	0,8165	0,6066	1301,00		789				
48.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0836	0,054							
48.3	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,039	0,025194		2415,00		61			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,039	0,025194		1252,00		32			
48.4	2216 С	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,1559	0,100695		16,00		2			
48.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0446	0,028828		3154,00		91			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0446	0,028828		1496,00		43			
48.6	2875 С	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,2403	0,155201		19,00		3			
48.7	**135963 С**	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	**шт.**	**0,69**	**0,44574**	**1712,00**				**763**		
49	**Е11-100501-0103 Изм. и доп. вып. 15**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	**м2**	**1,824**		**4146,03**	**244,87**	**7562**	**447**	**3559**	**2710**	**11094**
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Подготовка блока к предварительной установке в проем 2. Установка коробки в проем с выставлением по уровню в горизонтальной и вертикальной плоскостях и закреплением 3. Устройство монтажных швов 4. Установка стеклопакетов и фурнитуры 5. Регулировка запорных механизмов				**1949,48**	**114,02**	**3556**	**208**		**822**	

49.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	1,303	2,7331	1301,00		3556				
49.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0824	0,1503							
49.3	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0378	0,068856		2415,00		166			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0378	0,068856		1252,00		86			
49.4	2216 С	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,2861	0,521892		16,00		8			
49.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0446	0,081396		3154,00		257			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0446	0,081396		1496,00		122			
49.6	2875 С	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,4409	0,804156		19,00		15			
49.7	**135963 С**	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	**шт.**	**1,14**	**2,07936**	**1712,00**				**3560**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**тенге**					**1176420**	**45895**	**707724**	**319742**	**1615855**
								422801	**21285**	**--**	**119693**	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					**686709**				
	Материалы		тенге					**218015**				
	Всего заработная плата		тенге						**444086**			
		Накладные расходы	тенге					**319742**				
		Сметная прибыль	тенге					**80516**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					**1086967**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**337**
		Сметная заработная плата	тенге						**444086**			
	Стоимость металломонтажных работ		тенге					**489711**				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					**489711**				
		Сметная прибыль	тенге					**39177**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге					**528888**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге					**1615855**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**337**
		Сметная заработная плата	тенге						**444086**			

РАЗДЕЛ 4. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

Потолок

56	**Е11-150203-0502 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Затирка цементно-известковым раствором**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**4482,66**	**833,53**		**9,06**	**3736409**	**40613**	**619772**	**2229906**	**6443621**
		НР - 72%; СП - 8%			**686,21**		**4,70**	**3076024**	**21069**		**477305**	
		Состав работ:										

		1. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя											
56.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	0,45	2319,7766	1326,00		3076024					
56.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0038	17,0341								
56.3	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0038	16,809975		2415,00		40596				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0038	16,809975		1252,00		21046				
56.4	**102682 С**	**Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6**	**м3**	**0,007**	**31,37862**	**19752,00**				**619791**			
57	**Е11-150401-0201 Изм. и доп. вып. 4**	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**		**1112,34**	**129,44**	**1,09**	**143977**	**1213**	**7541**	**97785**	**261103**	
		НР - 72%; СП - 8%				**121,57**	**0,53**	**135223**	**590**		**19341**		
57.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,092	117,6856	1149,00		135223					
57.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,4449								
57.3	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,139042		2415,00		336				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,139042		1252,00		174				
57.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,278085		3154,00		877				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,278085		1496,00		416				
57.5	100412 С	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	4Е-06	0,004449	4876,00				22			
57.6	**144600 С**	**Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1**	**т**	**2Е-04**	**0,189098**	**23420,00**				**4429**			
57.7	147047 С	Ветошь	кг	0,0001	0,111234	90,00				10			
57.8	147307 С	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,008	8,89872	170,00				1513			
57.9	**249453 С**	**Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90**	**кг**	**0,016**	**17,79744**	**88,00**				**1566**			
58	**Е11-150405-0104 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Ок раска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**		**3370,32**	**969,66**	**6,91**	**3268048**	**23289**	**680872**	**1854006**	**5531819**	
		НР - 72%; СП - 8%				**760,73**	**3,30**	**2563887**	**11122**		**409764**		
58.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,49	1899,1753	1350,00		2563887					
58.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0023	7,4147								
58.3	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0003	0,84258		2415,00		2035				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,84258		1252,00		1055				
58.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	6,74064		3154,00		21260				

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	6,74064		1496,00		10084				
8.5	147047 С	Ветошь	кг	0,0031	10,447992	90,00				940			
8.6	147307 С	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	28,310688	170,00				4813			
58.7	**149589 С**	**Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007**	**т**	**7Е-04**	**2,325521**	**220158,00**				**511982**			
58.8	**249453 С**	**Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90**	**кг**	**0,55**	**1853,676**	**88,00**				**163123**			
		Стена											
59	**Е11-150203-0501**	**Стены.Затирка цементно-известковым раствором**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**		**5382,6355**	**679,64**	**7,55**	**3658230**	**40639**	**637896**	**2160534**	**6284265**	
		НР - 72%; СП - 8%				**553,58**	**3,91**	**2979695**	**21046**		**465501**		
		Состав работ: 1. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя 2. Оштукатуривание откосов ниш отопления 3. Обмазка раствором коробок, наличников и плинтусов						2979695					
59.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	0,37	2290,3114	1301,00							
59.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0031	16,6862		2415,00		40622				
59.3	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0031	16,820736		1252,00		21060				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0031	16,820736					**637907**			
59.4	**102682 С**	**Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6**	**м3**	**0,006**	**32,295813**	**19752,00**							
60	**Е11-150203-0105 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**		**998,635**	**1540,63**	**80,47**	**1538531**	**80360**	**393163**	**815865**	**2542747**	
		НР - 72%; СП - 8%				**1066,46**	**68,23**	**1065008**	**68137**		**188352**		
		Состав работ: 1. Набивка полос штукатурной сетки в местах примыканий 2. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой 3. Оштукатуривание откосов ниш отопления 4. Обмазка раствором коробок, наличников и плинтусов						1065008					
60.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,64	734,9954	1449,00							
60.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0545	54,4256		1417,00		72522				
60.3	1010 С	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	0,0513	51,180044								

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0513	51,180044		1252,00		64077				
60.4	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0033	3,245564		2415,00		7838				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0033	3,245564		1252,00		4063				
60.5	102682 С	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,002	1,99727	19752,00				39450			
60.6	**102685 С**	**Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2.5**	**м3**	**0,016**	**15,778433**	**19410,00**				**306259**			
60.7	**128234 С**	**Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм**	**м2**	**0,053**	**52,727928**	**891,00**				**46981**			
60.8	286164 С	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,0012	1,198362	392,00				470			
61	**Е11-150401-0201 Изм. и доп. вып. 4**	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**		**998,657**	**129,44**	**1,09**	**129263**	**1088**	**6772**	**87791**	**234419**
		НР - 72%; СП - 8%				**121,57**	**0,53**	**121403**	**529**		**17364**	
61.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,092	105,6579	1149,00		121403				
61.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,3995							
61.3	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,124832		2415,00		301			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,124832		1252,00		156			
61.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,249664		3154,00		787			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,249664		1496,00		374			
61.5	100412 С	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	4Е-06	0,003995	4876,00				19		
61.6	**144600 С**	**Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1**	**т**	**2Е-04**	**0,169772**	**23420,00**				**3976**		
61.7	147047 С	Ветошь	кг	0,0001	0,099866	90,00				9		
61.8	147307 С	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,008	7,989256	170,00				1358		
61.9	**249453 С**	**Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90**	**кг**	**0,016**	**15,978512**	**88,00**				**1406**		
62	**Е11-150206-0204 Изм. и доп. вып. 10**	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Очистка поверхности, обеспыливание 2. Нанесение грунтовки 3. Приготовление шпатлевочного раствора 4. Нанесение выравнивающего слоя на поверхность вручную с заглаживанием 5. Шлифование поверхности 6. Нанесение финишного слоя на поверхность вручную с заглаживанием 7. Шлифование поверхности	**отделываемой**		**4383,9785**	**1616,73**	**15,78**	**7087696**	**69179**	**2876460**	**2999168**	**10893814**
						944,82	**5,35**	**4142057**	**23454**		**806949**	
62.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,567	2858,354	1449,00		4142057				
62.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0034	14,9055							
62.3	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0014	6,02797		2415,00		14558			

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	6,02797		1252,00		7547			
62.4	2468 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,001	4,383979		5224,00		22902			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	4,383979		2137,00		9369			
62.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	4,383979		3154,00		13827			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	4,383979		1496,00		6558			
62.6	3404 С	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,0291	127,683374		140,00		17876			
62.7	**149732 С**	**Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006**	**кг**	**6,986**	**30626,4738**	**86,00**				**2633877**		
62.8	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0024	10,521548	134,00				1410		
62.9	280106 С	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,2341	1026,289367	235,00				241178		
63	**Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**		**4383,9785**	**797,29**	**6,52**	**3495280**	**28584**	**812307**	**1921009**	**5849592**
		НР - 72%; СП - 8%				**605,48**	**3,12**	**2654389**	**13678**		**433303**	
63.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,39	1966,2144	1350,00		2654389				
63.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	9,2064							
63.3	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0003	1,095995		2415,00		2647			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	1,095995		1252,00		1372			
63.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0019	8,21996		3154,00		25926			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0019	8,21996		1496,00		12297			
63.5	147047 С	Ветошь	кг	0,0031	13,590333	90,00				1223		
63.6	147307 С	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	36,825419	170,00				6260		
63.7	**149589 С**	**Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007**	**т**	**6Е-04**	**2,761906**	**220158,00**				**608056**		
63.8	**249453 С**	**Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90**	**кг**	**0,51**	**2235,829035**	**88,00**				**196753**		
64	**Е11-150203-0501**	**Стены. Затирка цементно-известковым раствором под облицовку керамической плиткой**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**		**448,646**	**679,64**	**7,55**	**304916**	**3387**	**53170**	**180082**	**523798**
		НР - 72%; СП - 8%				**553,58**	**3,91**	**248359**	**1754**		**38800**	
		Состав работ: 1. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя 2. Оштукатуривание откосов ниш отопления										

		3. Обмазка раствором коробок, наличников и плинтусов											
64.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	0,37	190,8989	1301,00		248359					
64.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0031	1,3908		2415,00		3386				
64.3	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0031	1,402019		1252,00		1755				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0031	1,402019					53170			
64.4	**102682 С**	**Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6**	**м3**	**0,006**	**2,691876**	**19752,00**							
65	**Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 17**	**Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	**м2 поверхности облицовки**	**448,646**		**3988,07**	**47,38**	**1789229**	**21257**	**917440**	**619945**	**2601908**
		НР - 72%; СП - 8%				**1895,78**	**23,41**	**850532**	**10503**		**192734**	
		Состав работ: 1. Грунтование поверхности 2. Приготовление клея из сухой смеси 3. Облицовка поверхности с подрезкой плит 4. Заполнение швов 5. Очистка и промывка поверхности облицовки										
65.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,6)	чел-ч	1,1775	607,5115	1400,00		850532				
65.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0185	8,3		2415,00		18961			
65.3	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0175	7,851305		1252,00		9830			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0175	7,851305		5116,00		1148			
65.4	2459 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0005	0,224323		1496,00		336			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,224323		3154,00		708			
65.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,224323		1496,00		336			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,224323		140,00		440			
65.6	3404 С	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,007	3,140522					202		
65.7	147047 С	Ветошь	кг	0,005	2,24323	90,00				16304		
65.8	149905 С	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 белая	кг	0,46	206,37716	79,00				122		
65.9	249132 С	Вода техническая	м3	0,013	5,832398	21,00				74996		
65.10	249623 С	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для	кг	3,98	1785,61108	42,00				26780		
65.11	280106 С	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,254	113,956084	235,00						
65.12	**287772 С**	**Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная**	**м2**	**1**	**448,646**	**1781,00**				**799039**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**тенге**					**25151579**	**309609**	**7005393**	**12966091**	**41167083**
		Стоимость общестроительных работ	тенге					**17836577**	**171882**	**--**	**3049413**	
		Материалы	тенге					**25151579**				
		Всего заработная плата	тенге					**7005394**				
		Накладные расходы	тенге						**18008459**			
								12966091				
								3049413				

		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге					41167083				13219
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч						18008459			
		Сметная заработная плата	тенге					41167083				13219
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге						18008459			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									
		Сметная заработная плата	тенге									

РАЗДЕЛ 6. ФАСАД

91	**Е11-150109-0501 Изм. и доп. вып. 19**	**Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов**	**м2 поверхности облицовки**	**685,38**	**4259,68**	**18,55**	**2919501**	**12714**	**1132673**	**1279154**	**4534547**
		НР - 72%; СП - 8%			**2588,51**	**3,63**	**1774114**	**2488**		**335892**	
		Состав работ: 1. Разметка точек крепления кронштейнов 2. Установка кронштейнов 3. Монтаж утеплителя с креплением 4. Установка вертикальных несущих направляющих 5. Монтаж панелей из металлосайдинга									
91.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	1,637	1290,2964	1375,00	1774114				
91.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	1,3708	16,00		3301			
91.3	2216 С	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,301	206,29938	5224,00		3580			
91.4	2468 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,001	0,68538	2137,00		1465			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,68538	3154,00		2162			
91.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,68538	1496,00		1025			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,68538	19,00		3669			
91.6	2875 С	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,2818	193,105815				32898		
91.7	131450 С	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	0,8	548,304	60,00			**401084**		
91.8	**131489 С**	**Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П**	**м**	**2,2**	**1507,836**	**266,00**			**89099**		
91.9	**145787 С**	**Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90**	**шт.**	**5**	**3426,9**	**26,00**			**130085**		
91.10	**146059 С**	**Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/**	**шт.**	**2,6**	**1781,988**	**73,00**			32048		
91.11	272056 С	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 90 мм	шт.	3,34	2289,1692	14,00			**132415**		
91.12	**272060 С**	**Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм**	**шт.**	**8,4**	**5757,192**	**23,00**			65513		
91.13	280187 С	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,0728	49,895664	1313,00			**217046**		
91.14	**290060 С**	**Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный**	**кг**	**0,312**	**213,83856**	**1015,00**					

91.15	290061 С	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления металлического профиля	кг	0,0431	29,505609	1101,00				32486		
93	С1224-103-0110	**Стоимость металлосайдинга М П СК-14х226**	м2	2513,06		2251,00	--	5656898	--	5656898	--	6109450
		СП - 8%				--	--	--	--		452552	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**тенге**					8576399	12714	6789571	1279154	10643997
								1774114	2488	--	788444	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					8576399				
	Материалы		тенге					1132673				
	Всего заработная плата		тенге						1776602			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					5656898				
		Накладные расходы	тенге					1279154				
		Сметная прибыль	тенге					788444				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					10643997				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1291
		Сметная заработная плата	тенге						1776602			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге					10643997				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1291
		Сметная заработная плата	тенге						1776602			
		РАЗДЕЛ 9. РАЗНОЕ										
98	С3414-104-0501	**Мусор строительный (механизи рованная). Погрузка**	т	198,33429		117,00	--	23205	--		--	25061
		СП - 8%				--	--	--	--		1856	
99	С3412-102-0105	**Перевозка строительных гру зов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемн ость свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км**	т·км	991,67145		59,00	--	58509	--		--	63190
		СП - 8%				--	--	--	--		4681	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**тенге**					81714	--	--	--	88251
								--	--	--	6537	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					81714				
	Транспортные расходы		тенге					81714				
		Сметная прибыль	тенге					6537				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					88251				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	тенге					88251				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**									53515186
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	тенге					20033492				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге						368218			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге						195655			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге							14502691		
		- Перевозка грузов	тенге					81714				
		- Накладные расходы	тенге								14564987	
		- Сметная прибыль	тенге								3964087	

			в т.ч. Ст-сть оборудования
1. ОСР АС		**53 515 186**	0
ИТОГО	**Тенге**	**53 515 186**	
Временные здания и сооружения -1,2%		642 182	

ИТОГО	Тенге	**54 157 368**
Удорожание строительства в зимнее время -1,35%		731 124
Оплата труда в зонах экологического бедствия		8 711 276
Итого по сметному расчету в текущих ценах	Тенге	**63 599 769**
Налоги,сборы,обязательные платежи (2%)		1 097 770
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	Тенге	**64 697 539**
в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,05000514		67 935 741
С понижающим коэффициентом К= 0,9499999976		64 538 954
НДС 12%		7 744 675
ИТОГО К ОПЛАТЕ с НДС	**Тенге**	**72 283 629**

ЗАКАЗЧИК :
Директор _____ Макашев А.Б.
КГУ "Школа-лицей №10 имени Ы.Алтынсарина" отдела образования по городу Кызылорда управления образования Кызылординской области"

ТЕХНАДЗОР:
Технадзор _____ Б.Тайманов
ТОО "НурӘлем Құрылыс"

Автор проекта: _____ А.Алибаев
Директор ТОО "ТМ ПроектСтрой"

ПОДРЯДЧИК : _____ А.Рашев
Директор ТОО "SCS Инжиниринг"