"SANA-2001" Версия 30-2.33 от 15.11.16 г. Цены региона Павлодарская обл.

Заказчик:Некоммерческое акционерное общество"Павлодарский педагогический университет"
БИН 040340005741
Павлодарская область. г.Павлодар.Мира.60 Тел.: 87182551489
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Исполнитель:Товарищество с ограниченной ответственностью "Винтрейд"
БИН 120640016150
г.Павлодар, Камзина, 178, 31
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Объект :НАО"Павлодарский педагогический университет"
(наименование)

Договор подряда (контракт) №220219 от23 мая 2022г.

АКТ приемки выполненных работ №1
за июль месяц 2022г.
на Текущий ремонт спортивных залов

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Смета								
		Зал №1 Спорткомплекс								
1	Е8-35-1	Установка и разборка наружных инвентарных трубчатых лесов высотой до 16 м для кладки и облицовки	1100	125,15	0,62	137665	682	89666	0,434	477
		м2 вертикальной проекции		68,85	0,23	75735	253	118	0,0011	1
2	Е62-36-4	Очистка вручную стен и потолков	500	37,04	0	18520	0	19446	0,257	129
		м2		37,04	0	18520	0	105	0	0
3	Е57-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	120	5,64	0,19	677	23	807	0,0377	5
		м		5,45	0,02	654	2	123	0,0003	0
4	Е61-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	50	627,55	33,79	31378	1690	20647	2,266	113
		м2		387,65	5,62	19383	281	105	0,031	2
5	Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	500	358,58	3,43	179290	1715	39396	0,4552	228
		м2 оштукатуриваемой поверхности								

			73,73	1,31	36865	655	105	0,0063	3
6	Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску	500	251,66	1,88	125830	940	20816	0,231	116
		м2 окрашиваемой поверхности								
				38,93	0,72	19465	360	105	0,0035	2
7	Е15-165-8	Улучшенная окраска стен по штукатурке колером масляным разбеленным	300	173,11	1,88	51933	564	24891	0,468	140
		м2 окрашиваемой поверхности								
				78,3	0,72	23490	216	105	0,0035	1
8	Е15-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей оконных и дверных откосов плоских (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	70	645,94	6,12	45216	428	10562	0,8056	56
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				141,39	2,32	9897	162	105	0,01132	1
9	Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску	70	251,66	1,88	17616	132	2914	0,231	16
		м2 окрашиваемой поверхности								
				38,93	0,72	2725	50	105	0,0035	0
10	Е61-4-7	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	50	731,42	34,56	36571	1728	25524	2,802	140
		м2								
				480,44	5,74	24022	287	105	0,032	2
12	Е15-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	600	325,41	2,33	195246	1398	51729	0,49	294
		м2 окрашиваемой поверхности								
				81,23	0,88	48738	528	105	0,0043	3
13	Е11-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике КН-2	130	123,31	0,16	16030	21	2598	0,0899	12
		м плинтусов								
				16,18	0,07	2103	9	123	0,0003	0
15	Е13-44-7	Очистка щетками	52	60,75	0	3159	0	2843	0,34	18
		м2								
				60,75	0	3159	0	90	0	0
16	Е13-45-1	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм бензином	52	23,19	0,11	1206	6	689	0,0908	5
		м2								
				14,65	0,05	762	3	90	0,0002	0
17	Е62-29-13	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей радиаторов и ребристых труб	52	158,06	0,07	8219	4	5579	0,634	33
		м2								
				102,15	0,02	5312	1	105	0,0001	0
24	Е8-35-1	Установка и разборка наружных инвентарных трубчатых лесов высотой до 16 м для кладки и облицовки	90	125,15	0,62	11264	56	7337	0,434	39
		м2 вертикальной проекции								
				68,85	0,23	6197	21	118	0,0011	0

25	Е46-22-1	Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3	1,7	11455,43	154,03	19474	262	4001	14,63	25
		м3		2295	58,5	3902	99	100	0,28	0
26	Е15-51-1	Улучшенная штукатурка по камню стен цементно-известковым раствором	14	283,98	1,96	3976	27	1608	0,611	9
		м2 оштукатуриваемой поверхности		108,9	0,45	1525	6	105	0,0262	0
27	Е62-37-1	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	14	7,13	0,09	100	1	104	0,049	1
		м2		7,04	0,02	99	0	105	0,0002	0
28	99-1-1(пл)	Грунтовка	1,4	180		252				
		кг								
31	Е67-7-5	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	32	29,35	2,8	939	90	933	0,1789	6
		шт		26,55	0,45	850	14	108	0,0038	0
32	Е67-15-7	Монтаж светильника уплотненного полугерметического с лампой накаливания	32	168,51	0,5	5392	16	5809	0,9761	31
		шт		168,01	0,09	5376	3	108	0,0008	0
33	99-11-1(пл)	Светильник	32	4560		145920				
		шт								
		Всего прямые затраты				**1055873**	**9783**			**1893**
						308779	**2950**			**15**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				737315				
		Накладные расходы, тенге				337899				
		- заработная плата, тенге				50685				
		- трудоемкость, чел-ч				169				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				83626				
		Всего				**1477398**				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				14774				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				5910				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**1498082**				

Нулевая смета №1

Текущий ремонт спортивных залов

На исключаемые и включаемые виды работ по объекту Текущий ремонт спортивных залов Объект :НАО"Павлодарский педагогический университет"

ДОБАВИТЬ

Зал №1 Спорткомплекс

1	Ц8-595-2	Прожектор. Монтаж	12	758,3	283	9100	3396	5951	2,48	30
		шт								

			441	81	5292	972	95	0,473	6
2 17-3-35	Прожектор	12	8430		101160				
	шт								
3 Е46-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков	280	32,87	0	9204	0	9204	0,2282	64
	м2								
			32,87	0	9204	0	100	0	0
4 Е15-51-1	Улучшенная штукатурка по камню стен сухими смесями	280	406,87	1,96	113924	549	32149	0,611	171
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			108,9	0,45	30492	126	105	0,0262	7
5 Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	300	358,58	3,43	107574	1029	23638	0,4552	137
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			73,73	1,31	22119	393	105	0,0063	2
6 Е10-92-1	Демонтаж дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен, площадь проема до 3 м2 ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	2	126,98	15,47	254	31	281	0,66736	1
	м2 проемов								
			111,51	5,26	223	11	120	0,02568	0
7 Е10-92-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен, площадь проема до 3 м2	2	367,11	19,34	734	39	350	0,8342	2
	м2 проемов								
			139,39	6,57	279	13	120	0,0321	0
8 Е10-88-1	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях на металлическом каркасе с обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами в один слой, без изоляции	4	1412,59	11,2	5650	45	1392	1,71	7
	м2 перегородок (за вычетом проемов)								
			285,75	4,23	1143	17	120	0,0207	0
9 99-1-1(пл)	Сетка заградительная	43	904		38872				
	м2								
10 Е9-53-2	Демонтаж решеток оконных ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0;	1,5	5228,55	814,05	7843	1221	6062	27,96	42
	т конструкций								
			4414,5	75,6	6622	113	90	0,371	1
	Всего прямые затраты				**394315**	**6310**			**454**
					75374	**1645**			**16**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				312633				
	Накладные расходы, тенге				79027				
	- заработная плата, тенге				11854				
	- трудоемкость, чел-ч				40				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				28401				

Всего	**501743**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	5017
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	2007
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**508767**
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге по акту	**2006849**
Итого по акту в текущих ценах 2022 года, МРПтек.=3063 тенге (Имрп = 3,9523)	**7931669**
- материалы, тенге	4149709
- сметная заработная плата, тенге	1893132
- нормативная трудоемкость, чел-ч	2587
Налог (2 %)	158633
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**8090303**
ИТОГО согласно договора	6851460,60
НДС (12 %)	822175,27
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**7673635,87**

(Заказчик)

Некоммерческое акционерное общество
"Павлодарский педагогический университет"
БИН 040340005741
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Член правления –проректор по академическим вопросам

_____Андрющенко О.К.

(Исполнитель)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Винтрейд"
БИН 120640016150
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель

_____ Дүйсембай Б.Д.

Проверила! смотчик Стаценко Н.С

Объемы работ соответствуют смете

Дир. ГОЗ. Деп. К. Жантозин