Утверждена
приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития РК
от 02.04. 2019 г. № 178

Заказчик: ГУ "Министерство здравоохранения Республики Казахстан"
Подрядчик: Астанинский филиал Компания "B&A Contractors SA"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство Национального научного онкологического центра в городе Нур-Султане"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2022 г.

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	№ 176	26.07.2019г.	наименование	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге									
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1			стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г.	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них						
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего	37 232 569 956,30	1 942 330 989,29							233 079 718,71	2 175 410 708,00
в том числе: июнь 2022 г.	2 175 410 708,00	1 942 330 989,29							233 079 718,71	2 175 410 708,00

М.П. Заказчик:
2022г. Вице-министр_____Буркитбаев Ж. К.

М.П. Подрядчик:
2022г. Директор_____Алдабергенов Д.Ж.

ТОО «Делойт ТСФ»
Руководитель проекта_____Миллер М.А.

Руководитель отдела по управлению проектом и технического надзора_____
(Аттестат №KZ69VJE00050365, KZ64VJE00050358, KZ96VJE00050364 ИИН 650615300545)

Эксперт технического надзора_____Ахметов Г.Ш.
(Аттестат №KZ78VJE00028572, KZ67VJE00036724 ИИН 730405300638)

Эксперт технического надзора_____Ибраев А.Ж.
(Аттестат №KZ56VJE00039735, KZ83VJE00039734 ИИН 720223300545)

Эксперт технического надзора_____Ашенов О.Ж.
(Аттестат №KZ85VJE00050853, ИИН 781156301002)

Deloitte

ТЛЕУБАЕВ БАХЫТБЕК КУДАБАЕВИЧ
ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА
№ KZ69VJE00050365

"B & A Contractors SA"
№ 1

ИБРАЕВ АДИЛЬ ЖАКАНОВИЧ
ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА
Аттестат
№ KZ56VJE00039735

АТТЕСТАТ
№ KZ20VJE00050374
№ KZ85VJE00050853

БАШЕНОВ ОЛЖАБАЙ ЖАНАТОВИЧ
Эксперт технического надзора

АХМЕТОВ ГАЙСА ШЕГЕБАЕВИЧ
ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА
Аттестат
№ KZ78VJE00028572

Заказчик: ГУ "Министерство здравоохранения Республики Казахстан"

Подрядчик: Астанинский филиал Компании "B&A Contractors SA"

Договор № 176 от 2019-07-26

Стройка:"Строительство Национального научного онкологического центра в городе Нур-Султане"

Реестр № 26

актов выполненных работ I и III этапа за июнь 2022 года

№ п/п	Наименование работ	Основание (Раздел РП)	Локальная смета №	Стоимость в тенге
1	2	3	4	5
1	Акт №213 Подземная строительная часть	749-18-И-1-КР	2-1-1	59 462 105
2	Акт №214 Надземная строительная часть	749-18-И-1-КР	2-1-2	13 235 626
	Итого I этап			**72 697 731**
3	Акт №191 Отделочные работы ТБ Парапет	749-18-И-1-АР	2-2-3	3 362 402
4	Акт №192 Отделочные работы ЛДК Парапет	749-18-И-1-АР	2-1-3	7 059 516
5	Акт №204 Отделочные работы ТБ	749-18-И-1-АР	2-2-3	8 437 906
6	Акт №205 Отделочные работы ЖРО	749-18-И-1-АР	2-3-1	2 191 828
7	Акт №206 Отделочные работы ЖРО Будка	749-18-И-1-АР	2-3-1	675 767
8	Акт №207 Отделочные работы КНС	749-18-И-1-АР	6-6-3	1 331 746
9	Акт №208 Отделочные работы ЛДК Перила	749-18-И-1-АР	2-1-3	3 172 143
10	Акт №209 Внутренние инженерные системы электроснабжения и освещения ЛДК	ЭОМ	2-1-6	168 873 003
11	Акт №210 Внутренние инженерные системы электроснабжения и освещения ТБ	ЭОМ	2-2-6	31 482 748
12	Акт №211 Наружное электроснабжение 20 кВ	НЭС	4-2-1	116 735 875
13	Акт №212 Отделочные работы ЛДК	749-18-И-1-АР	2-1-3	1 051 106 609
14	Акт №215 Внутренние инженерные системы водоснабжения и водоотведения ЛДК	749-18-И-1-ВК.С	2-1-4	14 876 657
15	Акт №216 Внутренние инженерные системы теплоснабжения, вентиляции и холодоснабжения ЛДК	749-18-И-1-ОВК	2-1-5	35 850 592
16	Акт №217 Внутренние инженерные системы теплоснабжения, вентиляции и холодоснабжения ТБ	749-18-И-1-ОВК	2-2-5	2 583 620
17	Акт №218 Медицинские газы ТБ	749-18-И-1-КР	2-2-10	58 316 944
18	Акт №219 Внутренние инженерные слаботочные системы коммуникации и безопасности ЛДК	СС	2-1-7	596 655 621
	Итого III этап			**2 102 712 977**
	ИТОГО с налогом на добавленную стоимость (НДС) - 12%:			**2 175 410 708**

ПОДРЯДЧИК

АФ Компания "B&A Contractors SA"

Директор филиала _____ **Алдабергенов Д.Ж.**

Инженер-сметчик _____ Сахипова А.М.

Заказчик: ГУ "Министерство здравоохранения Республики Казахстан"

Подрядчик: Астанинский филиал Компании "B&A Contractors S. A."

Договор № 176 от 2019-07-26

Стройка: "Строительство Национального научного онкологического центра в городе Нур-Султане"
(наименование, адрес)

Акт № 191
приемки выполненных работ за июнь 2022г.

Согласно ЛС 2-2-3 Отделочные работы ТБ III этап/ Виды и объемы работ не вошедшие в ПСД

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Заготовительно- складские расходы на материалы-2%, оборудования - 1,2%										
			ОТДЕЛ 1. Ограждающие конструкции										
			РАЗДЕЛ 1. Фасад / л.07/										
			Фартук парапета										
1	1	1109-0302-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 50 м. Монтаж	т конструкций	0,7139		118874,30	27511,75	84864	19641	1118	48755	144309
			НР - 69%, СП - 8%				89795,40	9181,65	64105	6555		10690	
2	2	2106-0801-0201 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,7139		502491,00	–	358728	–	358728	–	387427
			СП - 8%				–	–	–	–		28698	
3	3	1112-0101-0410 РСНБ РК 2015	Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м примыканий	440		784,14	15,20	345021	6687	66485	251433	644171
			НР - 92%, СП - 8%				617,84	3,29	271849	1449		47716	
4	4	2105-0108-0110 РСНБ РК 2015 прим-но	Лист оцинкованный, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	35,2		1933,00	–	68042	–	68042	–	73485
			СП - 8%				–	–	–	–		5443	
			Устройство - 258,53м2 учтено в ЛС 2-2-3/Акт №204										
5	5	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	103,47		1400,21	14,84	144880	1535	2744	129782	296635
			НР - 92%, СП - 8%				1358,86	4,51	140601	467		21973	
6	6	2105-0109-0119 РСНБ РК 2015 прим-но	Лист оцинкованный, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	362		2202,00	–	797124	–	797124	–	860894
			СП - 8%				–	–	–	–		63770	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	7	1112-0101-0720 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Покрытия кровельные из черепицы гибкой битумной. Устройство основания из плит OSB	м2 кровли	242	141,67	0,83	34283	202	16548	16195	54516
			НР - 92%, СП - 8%			72,45	0,29	17533	70		4038	
8	8	2107-0509-0406 РСНБ РК 2015	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, II, Е2, толщина 9 мм	м2	249,26	1169,00	--	291385	--	291385	--	314696
			СП - 8%			--	--	--	--		23311	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2124328	28065	1602174	446165	2776133
								494087	8540	--	205639	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1680735				
		Материалы		Тенге				85778				
		Всего заработная плата		Тенге					431967			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1156551				
			Накладные расходы	Тенге				397410				
			Сметная прибыль	Тенге				166252				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2244397				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								293
			Сметная заработная плата	Тенге					431967			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				443593				
		Материалы		Тенге				1119				
		Всего заработная плата		Тенге					70660			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				358728				
			Накладные расходы	Тенге				48755				
			Сметная прибыль	Тенге				39388				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				531736				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								47
			Сметная заработная плата	Тенге					70660			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2776133				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								339
			Сметная заработная плата	Тенге					502627			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				2124328	28065	1602174	446165	2776133
								494087	8540	--	205639	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1680735				
		Материалы		Тенге				85778				
		Всего заработная плата		Тенге					431967			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1156551				
			Накладные расходы	Тенге				397410				
			Сметная прибыль	Тенге				166252				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2244397				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								293
			Сметная заработная плата	Тенге					431967			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				443593				
		Материалы		Тенге				1119				
		Всего заработная плата		Тенге					70660			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				358728				
			Накладные расходы	Тенге				48755				
			Сметная прибыль	Тенге				39388				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				531736				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								47
			Сметная заработная плата	Тенге					70660			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				2776133				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								339
			Сметная заработная плата	Тенге					502627			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								2776133
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				494087				

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					28065			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					8540			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1602174		
			- Накладные расходы	Тенге							446165	
			- Сметная прибыль	Тенге							205639	
			ИТОГО в ценах на 1.01.2020 г.						2 776 133			
			Итого с временными зданиями и сооружениями, К= 1,2 %			33 314		2 809 447				
			Итого с зимними удорожаниями, К = 2,2%			61 808		2 871 254				
			Итого в ценах 2021г. К=1,05017					2 943 279				
			Непредвиденные работы и затраты		2%	58 866						
			Итого с непредвиденными работами и затратами					3 002 145				
			Налог на добавленную стоимость (НДС)		12 %	360 257						
			Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)						3 362 402			

ЗАКАЗЧИК:
Министерство здравоохранения Республики Казахстан

Вице-министр _____ **Буркитбаев Ж. К.**

ТОО «Делойт ТСФ»

Руководитель проекта _____ Миллер М.А.

Менеджер по строительству _____ Медведев П.П.

Инженер-сметчик _____ Возов Е.А.

ТОО «MEGASMETA.KZ»
Управляющий директор _____ Аблабеков А.Н.

Руководитель отдела по управлению проектом и технического надзора _____ Глубаев Б.К.

ПОДРЯДЧИК:
АО "Компания "B & A Contractors S. A."

Директор филиала _____ Алдабергенов Д.Ж.

Директор строительства _____ Бурим Хайризи

Начальник ПТО _____ Скосырский А.С.

Инженер-сметчик _____ Сахипова А.М.

СОГЛАСОВАНО
IT Engineering SA
ФФ "IT Engineering SA"
Авторский надзор _____ Миллер М.А.
от "_____" _____ 20 г.

Заказчик: ГУ "Министерство здравоохранения Республики Казахстан"

Подрядчик: Астанинский филиал Компании "B&A Contractors S. A."

Договор № 176 от 2019-07-26

Стройка: "Строительство Национального научного онкологического центра в городе Нур-Султане"

(наименование, адрес)

Акт № 192
приемки выполненных работ за июнь 2022г.

Согласно ЛС 2-1-3 Отделочные работы ЛДК III этап/ Виды и объемы работ не вошедшие в ПСД

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин в т. ч. зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин в т. ч. зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Заготовительно- складские расходы на материалы-2%, оборудования - 1,2%										
			ОТДЕЛ 1. Отделочные работы										
			РАЗДЕЛ 1.Фасад / л.307/										
			Фартук/ нащельник/ парапета										
1	1	Е11-090302-0302 1109-0302-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 50 м. Монтаж	т конструкций	1,66738		118874,30	27511,75	198209	45873	2613	113872	337047
			НР - 69%; СП - 8%				89795,40	9181,65	149723	15309		24966	
2	2	С121-060801-0201 2106-0801-0201 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,66738		502491,00	--	837843	--	837843	--	904871
			СП - 8%				--	--	--	--		67027	
3	3	Е11-120101-0410 1112-0101-0410 РСНБ РК 2015	Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м примыканий	1352		784,14	15,20	1060156	20548	204292	772586	1979361
			НР - 92%; СП - 8%				617,84	3,29	835316	4452		146619	
4	4	С121-050108-0110 2105-0108-0110 РСНБ РК 2015 прим-но	Лист оцинкованный, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	108,16		1933,00	--	209073	--	209073	--	225799
			СП - 8%				--	--	--	--		16726	
			Устройство - 648м2 учтено в ЛС 2-1-3/Акт №212 п.247										

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	5	С121-050109-0119 2105-0109-0119 РСНБ РК 2015 прим-но	Лист оцинкованный, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	648	2202,00	–	1426896	–	1426896	–	1541048
			СП - 8%			–	–	–	–		114152	
6	6	Е11-120101-0720 1112-0101-0720 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Покрытия кровельные из черепицы гибкой битумной. Устройство основания из плит OSB	м2 кровли	550,9	141,67	0,83	78044	459	37672	36866	124103
			НР - 92%; СП - 8%			72,45	0,29	39913	159		9193	
7	7	С121-070509-0406 2107-0509-0406 РСНБ РК 2015	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, П, Е2, толщина 9 мм	м2	567,427	1169,00	–	663322	–	663322	–	716388
			СП - 8%			–	–	–	–		53066	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4473543	66880	3381711	923324	5828617
								1024952	19920	–	431749	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				3437491				
		Материалы		Тенге				241964				
		Всего заработная плата		Тенге					879840			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2299291				
			Накладные расходы	Тенге				809452				
			Сметная прибыль	Тенге				339756				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4586699				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								578
			Сметная заработная плата	Тенге					879840			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1036052				
		Материалы		Тенге				2613				
		Всего заработная плата		Тенге					165032			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				837843				
			Накладные расходы	Тенге				113872				
			Сметная прибыль	Тенге				91994				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1241918				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								110
			Сметная заработная плата	Тенге					165032			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5828618				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								687
			Сметная заработная плата	Тенге					1044872			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				4473543	66880	3381711	923324	5828617
								1024952	19920	–	431749	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				3437491				
		Материалы		Тенге				241964				
		Всего заработная плата		Тенге					879840			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2299291				
			Накладные расходы	Тенге				809452				
			Сметная прибыль	Тенге				339756				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4586699				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								578
			Сметная заработная плата	Тенге					879840			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1036052				
		Материалы		Тенге				2613				
		Всего заработная плата		Тенге					165032			

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				837843				
			Накладные расходы	Тенге				113872				
			Сметная прибыль	Тенге				91994				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1241918				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								110
			Сметная заработная плата	Тенге					165032			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				5828618				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								687
			Сметная заработная плата	Тенге					1044872			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								5828617
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1024952				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					66880			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					19920			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3381711		
			- Накладные расходы	Тенге							923324	
			- Сметная прибыль	Тенге							431749	
			ИТОГО в ценах на 1.01.2020 г.						5 828 617			
			Итого с временными зданиями и сооружениями, К= 1,2 %			69 943		5 898 560				
			Итого с зимними удорожаниями, К = 2,2%			129 768		6 028 329				
			Итого в ценах 2021г. К=1,05017					6 179 549				
			Непредвиденные работы и затраты		2%	123 591						
			Итого с непредвиденными работами и затратами					6 303 140				
			Налог на добавленную стоимость (НДС)		12 %	756 377						
			Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)						7 059 516			

ЗАКАЗЧИК:
Министерство здравоохранения Республики Казахстан

Вице-министр _____ **Буркитбаев Ж. К.**

ТОО «Делойт ТСФ»

Руководитель проекта _____ Миллер М.А.

Менеджер по строительству _____ Медведев П.П.

Инженер-сметчик _____ Бозов Е.А.

ТОО «MEGASMETA.KZ»
Управляющий директор _____ **Адильбеков А.Р.**

Руководитель отдела по управлению проектом и технического надзора _____ Тлеубаев Б.К.

ФФ "IT Engineering SA"
Авторский надзор _____ Ізтлеу С.С.

СОГЛАСОВАНО
IT Engineering SA
от "____" _____ 20 г.

ТЛЕУБАЕВ БАХЫТБЕК КУДАБАЕВИЧ
ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА
№ KZ89VJE00050365

ПОДРЯДЧИК:
АФ "Компания "B & A Contractors S. A."

Директор филиала _____ Алдабергенов Д.Ж.

Директор строительства _____ Бурим Хайризи

Начальник ПТО _____ Скосырский А.С.

Инженер-сметчик _____ Сахипова А.М.

Заказчик: ГУ "Министерство здравоохранения Республики Казахстан"

Подрядчик: Астанинский филиал Компании "B&A Contractors S. A."

Договор № 176 от 2019-07-26

Стройка: "Строительство Национального научного онкологического центра в городе Нур-Султане"

(наименование, адрес)

Акт № 204
приемки выполненных работ за июнь 2022г.

Согласно ЛС 2-2-3 Отделочные работы ТБ III этап

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	в т. ч зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Заготовительно- складские расходы на материалы-2%, оборудования - 1,2%										
			ОТДЕЛ 1. Ограждающие конструкции										
			РАЗДЕЛ 2. Фасад / л.07/										
			Фартук парапета										
1	41	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	258,53		1400,21	14,84	361998	3836	6857	324273	741172
			НР - 92%, СП - 86%				1358,86	4,51	351305	1166		54902	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					361998	3836	6857	324273	741172
									351305	1166	--	54902	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					361998				
		Материалы		Тенге					6856				
		Всего заработная плата		Тенге						352471			
			Накладные расходы	Тенге					324273				
			Сметная прибыль	Тенге					54902				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					741172				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									252
			Сметная заработная плата	Тенге						352471			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					741172				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									252
			Сметная заработная плата	Тенге						352471			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге					361998	3836	6857	324273	741172
									351305	1166	--	54902	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					361998				
		Материалы		Тенге					6856				
		Всего заработная плата		Тенге						352471			
			Накладные расходы	Тенге					324273				
			Сметная прибыль	Тенге					54902				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					741172				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									252
			Сметная заработная плата	Тенге						352471			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге					741172				

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								252
			Сметная заработная плата	Тенге					352471			
			ОТДЕЛ 2. Отделочные работы									
			РАЗДЕЛ 10. Медицинский газ / л.22/									
			Фасад									
2	266	1115-0108-1808 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями	м2	362,83	509,18	2,96	184746	1073	--	147313	358624
			НР - 80%, СП - 8%			506,23	1,29	183674	467		26565	
3	267	2203-0102-0101 РСНБ РК 2015	Система навесных вентилируемых фасадов из алюминиевых панелей и профилей, окрашенных в стандартный цвет по шкале RAL, высота панелей 0,2 м, шаг вертикального профиля 0,6 м ГОСТ 22233-2001	м2	362,83	14972,00	--	5432291	--	5432291	--	5866874
			СП - 8%			--	--	--	--		434583	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				5617037	1073	5432291	147313	6225498
								183674	467	--	461148	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				5617037				
		Всего заработная плата		Тенге					184141			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5432291				
			Накладные расходы	Тенге				147313				
			Сметная прибыль	Тенге				461148				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6225498				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								127
			Сметная заработная плата	Тенге					184141			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				6225498				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								127
			Сметная заработная плата	Тенге					184141			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				5617037	1073	5432291	147313	6225498
								183674	467	--	461148	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				5617037				
		Всего заработная плата		Тенге					184141			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5432291				
			Накладные расходы	Тенге				147313				
			Сметная прибыль	Тенге				461148				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6225498				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								127
			Сметная заработная плата	Тенге					184141			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				6225498				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								127
			Сметная заработная плата	Тенге					184141			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								6966670
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				534979				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					4909			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1633			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5439148		
			- Накладные расходы	Тенге							471586	
			- Сметная прибыль	Тенге							516050	
			ИТОГО в ценах на 1.01.2020 г.						6 966 670			
			Итого с временными зданиями и сооружениями, К= 1,2 %			83 600		7 050 270				
			Итого с зимними удорожаниями, К = 2,2%			155 106		7 205 376				

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого в ценах 2021г. К=1,05017					7 386 122				
			Непредвиденные работы и затраты		2%	147 722						
			Итого с непредвиденными работами и затратами					7 533 844				
			Налог на добавленную стоимость (НДС)		12 %	904 061						
			Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)						8 437 906			

ЗАКАЗЧИК:
Министерство здравоохранения Республики Казахстан

Вице-министр _____ **Буркитбаев Ж. К.**

ТОО «Делойт ТСФ»

Руководитель проекта _____ Миллер М.А.

Менеджер по строительству _____ Медведев П.П.

Инженер-сметчик _____ Бозов В.А.

ТОО «MEGASMETA.KZ»
Управляющий директор _____ **Адильбеков А.Р.**

Руководитель отдела по управлению проектом и технического надзора _____ Расходов В.К.

ФФ "IT Engineering SA"

Авторский надзор _____ Азулеу С.С.

СОГЛАСОВАНО
IT Engineering SA
от "____" _____ 20 г.

ПОДРЯДЧИК:
АФ "Компания "B & A Contractors S. A."

Директор филиала _____ Алдабергенов Д.Ж.

Директор строительства _____ Бурим Хайризи

Начальник ПТО _____ Скосырский А.С.

Инженер-сметчик _____ Сахипова А.М.

Заказчик: ГУ "Министерство здравоохранения Республики Казахстан"

Подрядчик: Астанинский филиал Компании "B&A Contractors S. A."

Договор № 176 от 2019-07-26

Стройка: "Строительство Национального научного онкологического центра в городе Нур-Султане"

(наименование, адрес)

Акт № 205
приемки выполненных работ за июнь 2022г.

Согласно ЛС 2-3-1 Отделочные работы ЖРО III этап

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Заготовительно- складские расходы на материалы-2%, оборудования - 1,2%										
			РАЗДЕЛ 1.Кровля / л.4/										
			Письмо №НИОЦ/141 от 11.03.2022г.										
1	21	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	13,5825		7590,86	1924,26	103103	26136	62166	25486	138875
			НР - 93%; СП - 85%				1089,70	927,88	14801	12603		10287	
2	22	Е11-110101-1903 1111-0101-1903 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм / Марка I. Устройство	м2 покрытия	271,65		1191,54	82,58	323683	22432	247954	58713	412988
			НР - 94%; СП - 85%				196,20	33,73	53297	9164		30592	
3	23	Е11-110101-1904 1111-0101-1904 РСНБ РК 2015 К=7	Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины 60мм к норме 1111-0101-1903	м2 покрытия	271,65		1419,36	29,11	385570	7908	325223	53174	473843
			НР - 94%; СП - 85%				193,04	15,20	52439	4128		35100	
4	24	Е11-110101-1903 1111-0101-1903 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм / Тип Б Марка I. Устройство	м2 покрытия	271,65		1246,90	82,58	338719	22432	262990	58713	429227
			НР - 94%; СП - 85%				196,20	33,73	53297	9164		31795	
5	25	Е11-110101-1904 1111-0101-1904 РСНБ РК 2015 К=5	Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины 50мм к норме 1111-0101-1903	м2 покрытия	271,65		1069,28	20,79	290470	5649	247364	37981	354727
			НР - 94%; СП - 85%				137,89	10,86	37457	2949		26276	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1441545	84558	1145697	234067	1809660
									211290	38008	--	134050	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					1441545				
		Материалы		Тенге					1145697				
		Всего заработная плата		Тенге						249298			
			Накладные расходы	Тенге					234066				
			Сметная прибыль	Тенге					134049				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1809660				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									174
			Сметная заработная плата	Тенге						249298			

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1809660				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								174
			Сметная заработная плата	Тенге					249298			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1809660
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				211290				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					84558			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					38008			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1145697		
			- Накладные расходы	Тенге							234067	
			- Сметная прибыль	Тенге							134050	
			ИТОГО в ценах на 1.01.2020 г.						1 809 660			
			Итого с временными зданиями и сооружениями, К= 1,2 %			21 716		1 831 376				
			Итого с зимними удорожаниями, К = 2,2%			40 290		1 871 666				
			Итого в ценах 2021г. К=1,05017					1 918 617				
			Непредвиденные работы и затраты		2%	38 372						
			Итого с непредвиденными работами и затратами					1 956 989				
			Налог на добавленную стоимость (НДС)		12 %	234 839						
			Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)						2 191 828			

ЗАКАЗЧИК:
Министерство здравоохранения Республики Казахстан

Вице-министр _____ **Буркитбаев Ж. К.**

ТОО «Делойт ТСФ»

Руководитель проекта _____ Миллер М.А.

Менеджер по строительству _____ Медведев Д.П.

Инженер-сметчик _____ Бозов Е.А.

ТОО «MEGASMETA.KZ»
Управляющий директор _____ **Аметьбеков А.Р.**

Руководитель отдела по управлению проектом и технического надзора _____ Глебов Б.К.

ФФ "IT Engineering SA"

Авторский надзор _____ Ізтілеу С.С.

СОГЛАСОВАНО
IT Engineering SA
от "____" _____ 20 г.

ПОДРЯДЧИК:
АФ "Компания "B & A Contractors S. A."

Директор филиала _____ Алдабергенов Д.Ж.

Директор строительства _____ Бурим Хайризи

Начальник ПТО _____ Скосырский А.С.

Инженер-сметчик _____ Сахипова А.М.

Заказчик: ГУ "Министерство здравоохранения Республики Казахстан"

Подрядчик: Астанинский филиал Компании "B&A Contractors S. A."

Договор № 176 от 2019-07-26

Стройка: "Строительство Национального научного онкологического центра в городе Нур-Султане"
(наименование, адрес)

Акт № 206
приемки выполненных работ за июнь 2022г.

Согласно ЛС 2-3-1 Отделочные работы ЖРО III этап/Исполнительная смета

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Заготовительно- складские расходы на материалы-2%, оборудования - 1,2%										
			РАЗДЕЛ 1.Кровля / л.4/										
			Будка / л.8/										
1	11	Е11-090501-0101 1109-0501-0101 РСНБ РК 2015 прим.	**Ворота. Облицовка стальным профилированным листом**	м2	43,4		469,20	12,90	20363	560	598	13432	36499
			НР - 69%, СП - 85%				442,52	6,04	19205	262		2704	
2	12	С121-100103-0106 2110-0103-0106 РСНБ РК 2015	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,6 мм СТ РК EN 508-1-2012**	м2	43,4		1780,00	–	77252	–	77252	–	83432
			СП - 8%				–	–	–	–		6180	
3	13	Е11-150108-1807 1115-0108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм / Изоспан Д + утеплитель толщ.150мм**	м2	43,4		630,23	3,55	27352	154	12621	11706	42183
			НР - 80%, СП - 85%				335,87	1,29	14577	56		3125	
4	14	С121-110103-0106 2111-0103-0106 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна плотностью от 56 кг/м3 до 65 кг/м3 ГОСТ 10499-95**	м3	6,8355		29019,00	–	198359	–	198359	–	214228

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		15869	
5	15	Е11-150109-0401 1115-0109-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны / Изоспан А**	м2 поверхности облицовки	43,4	206,86	0,24	8978	11	7048	1539	11358
			НР - 80%, СП - 8%			44,21	0,12	1919	5		841	
6	16	Е11-150108-1801 1115-0108-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля**	м2	43,4	2179,31	18,21	94582	790	15151	63047	170240
			НР - 80%, СП - 8%			1812,01	3,87	78641	168		12610	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				426886	1515	311029	89724	557940
								114342	491	--	41329	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				406523				
		Материалы		Тенге				34820				
		Всего заработная плата		Тенге					95366			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				275611				
			Накладные расходы	Тенге				76293				
			Сметная прибыль	Тенге				38625				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				521441				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								64
			Сметная заработная плата	Тенге					95366			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				20363				
		Материалы		Тенге				598				
		Всего заработная плата		Тенге					19467			
			Накладные расходы	Тенге				13432				
			Сметная прибыль	Тенге				2704				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				36499				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
			Сметная заработная плата	Тенге					19467			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				557941				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								77
			Сметная заработная плата	Тенге					114833			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге								557940
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				114342				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1515			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					491			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						311029		
			- Накладные расходы	Тенге							89724	
			- Сметная прибыль	Тенге							41329	
			ИТОГО в ценах на 1.01.2020 г.						557 940			
			Итого с временными зданиями и сооружениями, К= 1,2 %			6 695		564 635				
			Итого с зимними удорожаниями, К = 2,2%			12 422		577 057				
			Итого в ценах 2021г. К=1,05017					591 533				

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Непредвиденные работы и затраты	2%		11 831						
			Итого с непредвиденными работами и затратами					603 363				
			Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %		72 404						
			Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)						675 767			

ЗАКАЗЧИК:
Министерство здравоохранения Республики Казахстан

Вице-министр _____ **Буркитбаев Ж. К.**

ТОО «Делойт ТСФ»

Руководитель проекта _____ Миллер М.А.

Менеджер по строительству _____ Медведев П.П.

Инженер-сметчик _____ Бозов Е.А.

ТОО «MEGASMETA.KZ»
Управляющий директор _____ **Адильбеков А.Р.**

Руководитель отдела по управлению проектом и технического надзора _____ Тлеубаев Б.К.

ФФ "IT Engineering SA"

Авторский надзор _____ Изтлеу С.С.

от "____" _____ 20 г.

СОГЛАСОВАНО
IT Engineering SA

ТЛЕУБАЕВ БАУЫРЖАН КУДАЙБЕРГЕНОВИЧ
ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА
№ KZ96VJE00050361 № KZ64VJE00050358
№ KZ69VJE00050365

ПОДРЯДЧИК:
АФ "Компания "B & A Contractors S. A."

Директор филиала _____ Алдабергенов Д.Ж.

Директор строительства _____ Бурим Хайризи

Начальник ПТО _____ Скосырский А.С.

Инженер-сметчик _____ Сахипова А.М.

"B & A Contractors SA" № 1

Заказчик: ГУ "Министерство здравоохранения Республики Казахстан"

Подрядчик: Астанинский филиал Компании "B&A Contractors S. A."

Договор № 176 от 2019-07-26

Стройка: "Строительство Национального научного онкологического центра в городе Нур-Султане"
(наименование, адрес)

Акт № 207
приемки выполненных работ за июнь 2022г.

Согласно ЛС 6-6-3 Отделочные работы КНС III этап

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 2. Кровля /л.5/										
1	5	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство** *НР - 92%; СП - 65%*	м2 стяжки	38,7		653,39	108,57	25286	4202	10081	11276	39487
							284,31	32,40	11003	1254		2925	
2	6	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=5	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины / 20мм к норме 1112-0101-1701** *НР - 92%; СП - 88%*	м2 стяжки	38,7		84,98	8,05	3289	312	2773	277	3851
							5,27	2,51	204	97		285	
3	7	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой** *НР - 92%; СП - 85%*	м2 изолируемой поверхности	38,7		359,22	13,28	13902	514	9486	3728	19040
							100,84	3,87	3902	150		1410	
4	8	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой** *НР - 92%; СП - 65%*	м2 утепляемого покрытия	38,7		1049,03	55,27	40597	2139	12802	24148	69925
							662,94	15,29	25656	592		5180	
5	9	Е11-120101-1304 1112-0101-1304 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой** *НР - 92%; СП - 88%*	м2 утепляемого покрытия	38,7		840,48	53,88	32526	2085	10579	18818	55452
							513,24	15,29	19862	592		4108	
6	10	С121-110102-0105 2111-0102-0105 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130** *СП - 85%*	м3	3,87		24129,00	–	93379	–	93379	–	100850
							–	–	–	–		7470	
7	11	С121-110102-0107 2111-0102-0107 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180**	м3	1,935		31247,00	–	60463	–	60463	–	65300

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			–	–	–	–		4837	
8	12	Е11-110101-0503 1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой *НР - 94%, СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	38,7	203,75 48,23	0,61 0,33	7885 1867	24 13	5994	1767 772	10424
9	13	Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2015 прим.	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм / керамзит с проливкой ЦПР. Устройство *НР - 94%, СП - 8%*	м2 стяжки	38,7	1172,41 556,65	32,62 17,75	45372 21542	1262 687	22568	20896 5301	71569
10	14	Е11-110101-1106 1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=22	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 *НР - 94%, СП - 8%*	м2 стяжки	38,7	3442,43 119,74	121,17 64,59	133222 4634	4689 2500	123899	6706 11194	151122
11	15	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство *НР - 92%, СП - 8%*	м2 стяжки	38,7	653,39 284,31	108,57 32,40	25286 11003	4202 1254	10081	11276 2925	39487
12	16	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=25	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины / 40мм к норме 1112-0101-1701 *НР - 92%, СП - 8%*	м2 стяжки	38,7	424,92 26,33	40,27 12,53	16444 1019	1558 485	13867	1383 1426	19254
13	17	Е11-120101-0101 1112-0101-0101 РСНБ РК 2015	Кровли скатные из двух слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике. Устройство *НР - 92%, СП - 8%*	м2 кровли	38,7	1677,76 236,08	67,39 8,66	64929 9136	2608 335	53185	8714 5891	79535
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				562582 109828	23595 7957	429157 –	108989 53724	725296
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				562582				
		Материалы		Тенге				275317				
		Всего заработная плата		Тенге					117785			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				153842				
			Накладные расходы	Тенге				108987				
			Сметная прибыль	Тенге				53726				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				725295				
			Нормативная трудоемкость	чел -ч								83
			Сметная заработная плата	Тенге					117785			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				725295				
			Нормативная трудоемкость	чел -ч								83
			Сметная заработная плата	Тенге					117785			
		РАЗДЕЛ 3. Отделка стен /л.5/										
14	18	Е11-150203-0101 1115-0203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону *НР - 80%, СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	93,13	1195,37 868,81	69,24 60,53	111325 80912	6449 5637	23964	69240 14445	195010
15	19	Е11-150203-0501 1115-0203-0501 РСНБ РК 2015 прим.	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей затирка известковым раствором *НР - 80%, СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	153,14	650,82 537,61	6,14 3,50	99667 82330	941 535	16396	66292 13277	179236
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				210992 163242	7389 6173	40360 –	135532 27722	374246

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				210992				
			Материалы	Тенге				40361				
			Всего заработная плата	Тенге					169415			
			Накладные расходы	Тенге				135532				
			Сметная прибыль	Тенге				27722				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				374245				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								114
			Сметная заработная плата	Тенге					169415			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				374245				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								114
			Сметная заработная плата	Тенге					169415			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1099542
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				273070				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					30984			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					14130			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						469517		
			- Накладные расходы	Тенге							244521	
			- Сметная прибыль	Тенге							81446	
			ИТОГО в ценах на 1.01.2020 г.						1 099 542			
			Итого с временными зданиями и сооружениями, К= 1,2 %			13 195		1 112 737				
			Итого с зимними удорожаниями, К = 2,2%			24 480		1 137 217				
			Итого в ценах 2021г. К=1,05017					1 165 744				
			Непредвиденные работы и затраты		2%	23 315						
			Итого с непредвиденными работами и затратами					1 189 059				
			Налог на добавленную стоимость (НДС)		12 %	142 687						
			Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)						1 331 746			

ЗАКАЗЧИК:
Министерство здравоохранения Республики Казахстан

Вице-министр _____ **Буркитбаев Ж. К.**

ТОО «Делойт ТСФ»

Руководитель проекта _____ Миллер М.А.

Менеджер по строительству _____ Моисеев П.П.

Инженер-сметчик _____ Бозов Е.А.

ТОО «MEGASMETA.KZ»
Управляющий директор _____ **Адильбеков А.Р.**

Руководитель отдела по управлению проектом и технического надзора _____

Эксперт технического надзора _____

ФФ "IT Engineering SA"

Авторский надзор _____

от "____" _____ 20 г.

ПОДРЯДЧИК:
АФ "Компания "B & A Contractors S. A."

Директор филиала _____ **Алдабергенов Д.Ж.**

Директор строительства _____ Бурим Хайризи

Начальник ПТО _____ Скосырский А.С.

Инженер-сметчик _____ Сахипова А.М.

Заказчик: ГУ "Министерство здравоохранения Республики Казахстан"

Подрядчик: Астанинский филиал Компании "B&A Contractors S. A."

Договор № 176 от 2019-07-26

Стройка: "Строительство Национального научного онкологического центра в городе Нур-Султане"
(наименование, адрес)

Акт № 208
приемки выполненных работ за июнь 2022г.

Согласно ЛС 2-1-3 Отделочные работы ЛДК III этап//Включаемые виды и объемы работ

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Заготовительно- складские расходы на материалы-2%, оборудования - 1,2%										
			ОТДЕЛ 1. Отделочные работы										
			РАЗДЕЛ 1 Лестницы										
			Лестницы A,B,C,D,E /л.502н/										
			Поручень HR2										
			Монтаж учтен в ЛС 2-1-3/ Акт №212										
1	1	С123-010302-0321 2301-0302-0321 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 45 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81	м	356,5		5743,00	–	2047380	–	2047380	–	2211170
			СП - 8%				–	–	–	–		163790	
2	2	С123-010302-0302 2301-0302-0302 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 14 мм, толщина стенки 1,5 мм ГОСТ 9941-81	м	44,919		1283,00	–	57631	–	57631	–	62242
			СП - 8%				–	–	–	–		4610	
			Лестницы F,G,H,I,L,M /л.503/										
			Поручень HR2										
			Монтаж учтен в ЛС 2-1-3/ Акт №212										
3	3	С123-010302-0321 2301-0302-0321 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 45 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81	м	54,2		5743,00	–	311271	–	311271	–	336172
			СП - 8%				–	–	–	–		24902	
4	4	С123-010302-0302 2301-0302-0302 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 14 мм, толщина стенки 1,5 мм ГОСТ 9941-81	м	6,8292		1283,00	–	8762	–	8762	–	9463
			СП - 8%				–	–	–	–		701	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					2425043	–	2425044	–	2619047

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								–	–	–	194003	
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				2425043				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2425043				
			Сметная прибыль	Тенге				194003				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2619046				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2619046				
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				2425043	–	2425044	–	2619047
								–	–	–	194003	
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				2425043				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2425043				
			Сметная прибыль	Тенге				194003				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2619046				
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				2619046				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ.	Тенге								2619047
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2425044		
			- Сметная прибыль	Тенге							194003	
			ИТОГО в ценах на 1.01.2020 г.						2 619 047			
			Итого с временными зданиями и сооружениями, К= 1,2 %			31 429		2 650 476				
			Итого с зимними удорожаниями, К = 2,2%			58 310		2 708 786				
			Итого в ценах 2021г. К=1,05017					2 776 736				
			Непредвиденные работы и затраты		2%	55 535						
			Итого с непредвиденными работами и затратами					2 832 270				
			Налог на добавленную стоимость (НДС)		12 %	339 872						
			Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)						3 172 143			

ЗАКАЗЧИК:
Министерство здравоохранения Республики Казахстан

Вице-министр ______________________ Буркитбаев Ж. К.

ТОО «Делойт ТСФ»

Руководитель проекта ______________ Миллер М.А.

Менеджер по строительству ______________ Медведев П.П.

Инженер-сметчик ______________ Бозов Б.А.

ТОО «MEGASMETA.KZ»
Управляющий директор ______________ Адильбеков А.Г.

Руководитель отдела по управлению проектом и технического надзора ______________ Тасубаев Б.К.

ФФ "IT Engineering SA"
Авторский надзор ______________ Искаков С.С.

СОГЛАСОВАНО
от " ____ " ____________ 20 г.

ПОДРЯДЧИК:
АФ "Компания "B & A Contractors S. A."

Директор филиала ______________ Алдабергенов Д.Ж.

Директор строительства ______________ Бурим Хайризи

Начальник ПТО ______________ Скосырский А.С.

Инженер-сметчик ______________ Сахипова А.М.

Заказчик: ГУ "Министерство здравоохранения Республики Казахстан"

Подрядчик: Астанинский филиал Компании "B&A Contractors S. A."

Договор № 176 от 2019-07-26

Стройка: "Строительство Национального научного онкологического центра в городе Нур-Султане"
(наименование, адрес)

Акт № 209

приемки выполненных работ за июнь 2022 г.

Согласно ЛС 2-1-6 Внутренние инженерные системы электроснабжения и освещения ЛДК III этап

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин в т. ч. зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин в т. ч. зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Заготовительно-складские расходы по оборудованию поставки подрядчика 1,2%										
			Заготовительно-складские расходы по материалам поставки подрядчика 2%										
			РАЗДЕЛ 7. Шинопровод - ТУННЕЛЬ										
			Шинопровод - ТУННЕЛЬ										
1	416	1308-0103-1704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 1500 мм2. Монтаж оборудования**	м	71,82		1774,76	264,19	127463	18974	6541	83867	228237
			НР - 72%, СП - 8%				1419,50	202,36	101948	14533		16906	
2	417	Перечень поз.2918 ТОО"ACS"	**Шина прямоугольного сечения с алюминиевыми жилами 3РН + N + PE, напряжение изоляции должно быть не менее 1000 В и минимальная степень защиты IP 67. Номинальный ток 4х5000А. КХА 50604-B-STD EAE/KXA 51604 Письмо №ННОЦ/66 от 18.10.2021г. ПисьмоNºННОЦ/148 от 17.03.2022 г**	м	26,08		472365,76	–	12319299	–	12319299	–	13304843
			СП - 8%				–	–	–	–		985544	
3	418	Перечень поз.2919 ТОО"ACS"	**Шина прямоугольного сечения с алюминиевыми жилами 3РН + N + PE, напряжение изоляции должно быть не менее 1000 В и минимальная степень защиты IP 67. Номинальный ток 4х6300А. КХА-II 63604-B-STD EAE/Письмо № ННОЦ/66 от 18.10.2021 г.ПисьмоNºННОЦ/148 от 17.03.2022 г**	м	45,74		550938,80	–	25199941	–	25199941	–	27215936
			СП - 8%				–	–	–	–		2015995	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	420	Перечень поз.2921 ТОО"ACS"	Подключение шинопровода к распределительному щиту "ВВОД". Напряжение изоляции должно быть не менее 1000 В, а минимальная степень защиты IP 67 не должна превышать номинальный ток 4х5000А. КХА 50604-B-P10 EAE/ КХА 51604-B-P10 Письмо №ННОЦ/66 от 18.10.2021г.	шт	2	526894,03	–	1053788	–	1053788	–	1138091
			СП - 8%			–	–	–	–		84303	
5	422	Перечень поз.2923 ТОО"ACS"	Подключение шинопровода к распределительному щиту "ВВОД". Напряжение изоляции должно быть не менее 1000 В, а минимальная степень защиты IP 67 не должна превышать номинальный ток 4х6300А. КХА-II 63604-B-P10 EAE// КХА-II 63607-B--P10 EAE Письмо № ННОЦ/66 от 18.10.2021 г.	шт	2	508844,92	–	1017690	–	1017690	–	1099105
			СП - 8%			–	–	–	–		81415	
6	423	Перечень поз.2924 ТОО"ACS"	Угловая секция шинопровода "Левый". Напряжение изоляции должно быть не менее 1000 В, а минимальная степень защиты IP67 - номинальный ток 4х5000А. КХА 50604-B-L EAE//КХА 51604 Письмо №ННОЦ/66 от 18.10.2021	шт	2	944731,52	–	1889463	–	1889463	–	2040620
			СП - 8%			–	–	–	–		151157	
7	424	Перечень поз.2925 ТОО"ACS"	Угловая секция шинопровода "Левый". Напряжение изоляции должно быть не менее 1000 В, а минимальная степень защиты IP67 - номинальный ток 4х6300А. КХА-II 63604-B-L EAE//КХА 63607 Письмо №ННОЦ/66 от 18.10.2021	шт	2	921059,40	–	1842119	–	1842119	–	1989488
			СП - 8%			–	–	–	–		147370	
8	426	Перечень поз.2927 ТОО"ACS"	Угловая секция шинопровода "Правый". Напряжение изоляции должно быть не менее 1000 В, а минимальная степень защиты IP67 - номинальный ток 4х6300А. КХА-II 63604-B-R EAE//КХА 63607 Письмо №ННОЦ/66 от 18.10.2021	шт	2	921059,40	–	1842119	–	1842119	–	1989488
			СП - 8%			–	–	–	–		147370	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге				45291882	18974	45170960	83867	49005808
		Стоимость монтажных работ		Тенге				101948	14533	–	3630060	
		Материалы		Тенге				45291882				
		Всего заработная плата		Тенге				6541				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					116482			
			Накладные расходы	Тенге				45164418				
			Сметная прибыль	Тенге				83867				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				3630060				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				49005808				
			Сметная заработная плата	Тенге								69
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге					116482			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				49005808				
			Сметная заработная плата	Тенге								69
									116482			

РАЗДЕЛ 8. Распределительные щиты

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Распределительный щиты низкого напряжения - Уровень 0											
9	457	1308-0304-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700x1100 мм. Установка на полу *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	2	28882,74 6940,00	3822,21 1662,96	57765 13880	7644 3326	36241	12388 5612	75766
10	465	Перечень поз.2962 ТОО"ACS" К=0,7	Распределительный щит низкого напряжения с автоматическим выключателем, DB_NH_0_8 (циклотрон)	шт	1	7648454,48 –	– –	7648454 –	– –	7648454	– –	7648454
11	471	Перечень поз.2968 ТОО"ACS" К=0,7	Распределительный щит низкого напряжения с автоматическим выключателем, DB_NH_0_14 (общие зоны)	шт	1	7463257,83 –	– –	7463258 –	– –	7463258	– –	7463258
12	472	1308-0304-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700x1100 мм. Установка на стене *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	10	26590,84 5205,00	3150,24 1338,48	265908 52050	31502 13385	182356	47113 25042	338063
13	473	Перечень поз.2969 ТОО"ACS" К=0,7	Электрическая панель низкого напряжения с автоматическим выключателем, EP_EX - МРТ/ТАС/Бункерная	шт	4	2257247,72 –	– –	9028991 –	– –	9028991	– –	9028991
14	474	Перечень поз.2970 ТОО"ACS" К=0,7	Электрическая панель низкого напряжения с автоматическим выключателем, EP_IT - IT комната	шт	3	697128,53 –	– –	2091386 –	– –	2091386	– –	2091386
15	477	Перечень поз.2973 ТОО"ACS" К=0,7	Электрическая панель низкого напряжения с автоматическим выключателем, EP_TC - Техническая комната	шт	3	3117745,47 –	– –	9353236 –	– –	9353236	– –	9353236
	Распределительный щиты низкого напряжения - Уровень 1											
16	487	1308-0304-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700x1100 мм. Установка на стене *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	3	26590,84 5205,00	3150,24 1338,48	79773 15615	9451 4015	54707	14134 7513	101419
17	488	Перечень поз.2982 ТОО"ACS" К=0,7	Электрическая панель низкого напряжения с автоматическим выключателем, EP_ED - эндоскопия	шт	3	4814423,85 –	– –	14443272 –	– –	14443272	– –	14443272
	Распределительный щиты низкого напряжения - Уровень 2											

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	504	1308-0304-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на стене *НР - 72%, СП - 8%*	шт.	8	26590,84 5205,00	3150,24 1338,48	212727 41640	25202 10708	145885	37690 20033	270451
19	508	Перечень поз.3000 ТОО"ACS" К=0,7	Электрическая панель низкого напряжения с автоматическим выключателем, EP_OT Операционная стандарт / гибрид	шт	8	4384174,97 –	– –	35073400 –	– –	 35073400	– –	35073400
			Распределительный щиты низкого напряжения - Уровень 3									
20	515	1308-0304-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на стене *НР - 72%, СП - 8%*	шт.	3	26590,84 5205,00	3150,24 1338,48	79773 15615	9451 4015	54707	14134 7513	101419
21	517	Перечень поз.3007 ТОО"ACS" К=0,7	Электрическая панель низкого напряжения с автоматическим выключателем, EP_TC - Техническое помещение	шт	3	3117745,47 –	– –	9353236 –	– –	 9353236	– –	9353236
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				95151179	83250	473896	125459	95342351
		Стоимость оборудования		Тенге				138800	35449	94455233	65713	
		Заготов.складские расходы		Тенге				93335210				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				1120023				
		Стоимость монтажных работ		Тенге				94455233				
		Материалы		Тенге				695946				
		Всего заработная плата		Тенге				473896				
			Накладные расходы	Тенге					174249			
			Сметная прибыль	Тенге				125460				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				65712				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				887118				
			Сметная заработная плата	Тенге								97
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					174249			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				95342351				
			Сметная заработная плата	Тенге								97
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					174249			
			В ТОМ ЧИСЛЕ.									144348159
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				240748				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					102224			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					49983			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						45644856		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						94455233		
			- Накладные расходы	Тенге							209326	
			- Сметная прибыль	Тенге							3695773	
			Стоимость оборудования						94 455 233			
			ИТОГО в ценах на 1.01.2020 г.						49 892 926			
			Итого с временными зданиями и сооружениями, К= 1,2 %			598 715		50 491 641				
			Итого с зимними удорожаниями, К = 2,2%			1 110 816		51 602 457				
			Итого в ценах 2021г. СМР К=1,05017					52 896 898				

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого в ценах 2021г. СМР в т.ч. Оборудование К=1,05017					**149 721 529**				
			Непредвиденные работы и затраты	**2%**		**1 057 938**						
			Итого с непредвиденными работами и затратами					**150 779 467**				
			Налог на добавленную стоимость (НДС)	**12 %**		**18 093 536**						
			Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)						**168 873 003**			

ЗАКАЗЧИК:
Министерство здравоохранения Республики Казахстан

Вице-министр _____ **Буркитбаев Ж. К.**

ТОО «Делойт ТСФ»

Руководитель проекта _____ Миллер М.А.

Инженер-электрик _____ Аджанов Н.А.

Инженер-сметчик _____ Бозов Е.А.

ТОО «MEGASMETA.KZ»
Управляющий директор _____ **Адильбеков А.Р.**

Руководитель отдела по управлению проектом и технического надзора _____ Ахметов Г.Ш.

Эксперт технического надзора _____ Ахметов Г.Ш.

ФФ "IT Engineering SA"

Авторский надзор _____ Ведат Сулица

СОГЛАСОВАНО
IT Engineering SA
от "____" _____ 20 г.

ПОДРЯДЧИК:
Акционерная компания "B & A Contractors S. A."

Директор филиала _____ Алдабергенов Д.Ж.

Директор строительства _____ Бурим Хайризи

Начальник ПТО _____ Скосырский А.С.

Инженер-сметчик _____ Сахипова А.М.

Заказчик: ГУ "Министерство здравоохранения Республики Казахстан"

Подрядчик: Астанинский филиал Компании "B&A Contractors S. A."

Договор № 176 от 2019-07-26

Стройка: "Строительство Национального научного онкологического центра в городе Нур-Султане"
(наименование, адрес)

Акт № 210

приемки выполненных работ за июнь 2022 г.

Согласно ЛС 2-2-6 Внутренние инженерные системы электроснабжения и освещения ТБ III этап

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Заготовительно-складские расходы по оборудованию поставки подрядчика 1,2%										
			Заготовительно-складские расходы по материалам поставки подрядчика 2%										
			РАЗДЕЛ 10. Шинопровод										
1	163	1308-0103-1704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 1500 мм2. Монтаж оборудования	м	30,48		1774,76	264,19	54095	8052	2777	35593	96862
			НР - 72%, СП - 8%				1419,50	202,36	43266	6168		7175	
2	165	Перечень поз.4331 ТОО"ACS"	Шина прямоугольного сечения с медными жилам и 3PH + N + PE, напряжение изоляции должно быть не менее 1000 В и минимальная степень защиты IP 55. Номинальный ток 4х4000А. КХА 40604-B-STD EAE /Письмо№ННОЦ/148 от 17.03.2022 г	м	18,48		328900,39	–	6078079	–	6078079	–	6564326
			СП - 8%				–	–	–	–		486246	
3	166	Перечень поз.4332 ТОО"ACS"	Шина прямоугольного сечения с медными жилами 3PH + N + PE, напряжение изоляции должно быть не менее 1000 В и минимальная степень защиты IP 55. Номинальный ток 4х5000А. КХА 50604-B-STD EAE/КХА 51604 Письмо №ННОЦ/66 ОТ 18.10.2021г. /Письмо№ННОЦ/148 от 17.03.2022 г	м	12		431965,40	–	5183585	–	5183585	–	5598272
			СП - 8%				–	–	–	–		414687	
4	170	Перечень поз.4336 ТОО"ACS"	Подключение шинопровода к распределительному щиту "ВВОД". Напряжение изоляции должно быть не менее 1000 В, а минимальная степень защиты IP 55 не должна превышать номинальный ток 4х4000А. КХА 40604-B-P10 EAE	шт	2		302826,70	–	605653	–	605653	–	654106
			СП - 8%				–	–	–	–		48452	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	171	Перечень поз.4337 ТОО"ACS"	Подключение шинопровода к распределительному щиту "ВЫВОД". Напряжение изоляции должно быть не менее 1000 В, а минимальная степень защиты IP 55 не должна превышать номинальный ток 4х5000А. КХА 50504-B-P11 EAE//КХА 51604 Письмо №ННОЦ/66 ОТ 18.10.2021г.	шт	4	551924,28	--	2207697	--	2207697	--	2384313
			СП - 8%			--	--	--	--		176616	
6	172	Перечень поз.4338 ТОО"ACS"	Подключение шинопровода к распределительному щиту "ВВОД". Напряжение изоляции должно быть не менее 1000 В, а минимальная степень защиты IP 55 не должна превышать номинальный ток 4х5000А. КХА 50604-B-P10 EAE//КХА 51604 Письмо №ННОЦ/66 ОТ 18.10.2021г.	шт	4	399440,57	--	1597762	--	1597762	--	1725583
			СП - 8%			--	--	--	--		127821	
7	177	Перечень поз.4343 ТОО"ACS"	Угловая секция шинопровода "Левый". Напряжение изоляции должно быть не менее 1000 В, а минимальная степень защиты IP55 - номинальный ток 4х4000А. КХА 40604-B-L EAE	шт	3	555601,18	--	1666804	--	1666804	--	1800148
			СП - 8%			--	--	--	--		133344	
8	178	Перечень поз.4344 ТОО"ACS"	Угловая секция шинопровода "Левый". Напряжение изоляции должно быть не менее 1000 В, а минимальная степень защиты IP55 - номинальный ток 4х5000А. КХА 50604-B-L EAE//КХА 51604 Письмо №ННОЦ/66 ОТ 18.10.2021г.	шт	4	729873,01	--	2919492	--	2919492	--	3153051
			СП - 8%			--	--	--	--		233559	
9	179	Перечень поз.4345 ТОО"ACS"	Угловая секция шинопровода "Правый". Напряжение изоляции должно быть не менее 1000 В, а минимальная степень защиты IP55 - номинальный ток 4х4000А. КХА 40604-B-R EAE	шт	1	555601,18	--	555601	--	555601	--	600049
			СП - 8%			--	--	--	--		44448	
10	180	Перечень поз.4346 ТОО"ACS"	Угловая секция шинопровода "Правый". Напряжение изоляции должно быть не менее 1000 В, а минимальная степень защиты IP55 - номинальный ток 4х5000А. КХА 50604-B-R EAE//КХА 51604-B-R Письмо №ННОЦ/66 ОТ 18.10.2021	шт	2	729873,01	--	1459746	--	1459746	--	1576526
			СП - 8%			--	--	--	--		116780	
11	182	Перечень поз.4348 ТОО"ACS"	Секция шинопровода «Вниз». Напряжение изоляции должно быть не менее 1000 В, а минимальная степень защиты IP 55 не должна превышать номинальный ток 4х4000А. КХА 40604-B-D EAE	шт	4	425965,60	--	1703862	--	1703862	--	1840171
			СП - 8%			--	--	--	--		136309	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				24032377	8052	23981058	35593	25993407
								43266	6168	--	1925437	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				24032377				
		Материалы		Тенге				2776				
		Всего заработная плата		Тенге					49434			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				23978282				
			Накладные расходы	Тенге				35593				
			Сметная прибыль	Тенге				1925438				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				25993407				
			Нормативная трудоемкость	чел -ч								29
			Сметная заработная плата	Тенге					49434			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				25993407				

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								29
			Сметная заработная плата	Тенге					49434			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								25993407
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				43266				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					8052			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					6168			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						23981058		
			- Накладные расходы	Тенге							35593	
			- Сметная прибыль	Тенге							1925437	
			Стоимость оборудования						0			
			ИТОГО в ценах на 1.01.2020 г.						25 993 407			
			Итого с временными зданиями и сооружениями, К= 1,2 %			311 921		26 305 328				
			Итого с зимними удорожаниями, К = 2,2%			578 717		26 884 045				
			Итого в ценах 2021г. СМР К=1,05017					27 558 428				
			Итого в ценах 2021г. СМР в т.ч. Оборудование К=1,05017					27 558 428				
			Непредвиденные работы и затраты		2%	551 169						
			Итого с непредвиденными работами и затратами					28 109 597				
			Налог на добавленную стоимость (НДС)		12 %	3 373 151						
			Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)						31 482 748			

ЗАКАЗЧИК:
Министерство здравоохранения Республики Казахстан

Вице-министр _____ **Буркитбаев Ж. К.**

ТОО «Делойт ТСФ»

Руководитель проекта _____ Миллер М.А.

Инженер-электрик _____ Алжанов Т.А.

Инженер-сметчик _____ Волов Е.А.

ТОО «MEGASMETA.KZ»
Управляющий директор _____ Алильбеков Т.

Руководитель отдела по управлению проектом и технического надзора _____ К.

Эксперт технического надзора _____ Ахметов Г.Ш.

СОГЛАСОВАНО
ФФ "IT Engineering SA"
Авторский надзор _____ Ведат Симница
от "____" _____ 20 г.

ПОДРЯДЧИК:
АФ "Компания "B & A Contractors S. A."

№ 1 Директор филиала _____ Алдабергенов Д.Ж.

Директор строительства _____ Бурим Хайризи

Начальник ПТО _____ Скосырский А.С.

Инженер-сметчик _____ Сахипова А.М.

Заказчик: ГУ "Министерство здравоохранения Республики Казахстан"

Подрядчик: Астанинский филиал Компании "B&A Contractors S. A."

Договор № 176 от 2019-07-26

Стройка: "Строительство Национального научного онкологического центра в городе Нур-Султане"

(наименование, адрес)

Акт № 211
приемки выполненных работ за июнь 2022 г.

Согласно ЛС 4-2-1 Наружное электроснабжение 20 кВ (Исполнительная смета) III этап

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин в т. ч. зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин в т. ч. зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Заготовительно-складские расходы по оборудованию поставки подрядчика 1,2%										
			Заготовительно-складские расходы по материалам поставки подрядчика 2%										
			РАЗДЕЛ 2. Монтажные работы										
			Строительство монолитной железобетонной кабельной камеры = 10 шт										
			Типовые строительные каналы и кабельные конструкции										
1	59	1107-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Каналы непроходные одноячейковые, собираемые из верхних и нижних лотковых элементов. Устройство**	м3 сборных конструкций	303,52		11905,01	2829,19	3613408	858717	1432218	1932255	5989316
			НР - 118%, СП - 8%				4357,12	1037,93	1322473	315031		443653	
2	61	2104-0302-0225 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92**	м3	303,52		45568,00	–	13830799	–	13830799	–	14937263
			СП - 8%				–	–	–	–		1106464	
3	63	1308-0201-1204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса до 1,6 кг. Монтаж оборудования**	шт.	94		501,98	72,39	47186	6804	2707	28252	81473
			НР - 72%, СП - 8%				400,80	16,63	37675	1563		6035	
4	64	2306-1710-0603 РСНБ РК 2015	**Стойки кабельные К 1151 У3**	шт.	94		800,00	–	75200	–	75200	–	81216

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			–	–	–	–		6016	
5	65	1308-0201-1207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Полка кабельная, масса до 0,4 кг. Установка на стойках	шт.	1908	45,70	9,80	87203	18698	4778	52013	150353
			НР - 72%; СП - 8%			33,40	4,46	63727	8513		11137	
6	66	2306-1710-0407 РСНБ РК 2015	Полки кабельные К 1163 У3	шт.	1908	675,00	–	1287900	–	1287900	–	1390932
			СП - 8%			–	–	–	–		103032	
			Заземление									
7	75	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	629,4	698,37	24,70	439555	15547	281524	106632	589882
			НР - 72%; СП - 8%			226,38	8,92	142484	5616		43695	
8	76	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	м	80	510,78	17,57	40862	1406	18758	15229	60579
			НР - 72%; СП - 8%			258,72	5,68	20698	454		4487	
			Прокладка силового однофазного кабеля 20кВ в 6 ниток									
9	77	1308-0201-0803 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы /по конструкциям РП/	м кабеля	3046,8	543,60	232,36	1656227	707961	134161	772977	2623540
			НР - 72%; СП - 8%			267,20	85,16	814105	259474		194336	
10	78	1308-0201-0903 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах /в трубах в траншеи/	м кабеля	217	685,13	322,55	148674	69994	9826	68590	234645
			НР - 72%; СП - 8%			317,30	121,70	68854	26410		17381	
11	81	2306-0616-1424 РСНБ РК 2015	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвПу2г-HF 1х300/120	км	4,032	14353839,00	–	57874679	–	57874679	–	62504653
			СП - 8%			–	–	–	–		4629974	
			Монтаж кабельных муфт									
12	88	1308-0201-4303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Муфта соединительная термоусаживаемая для 1-жильного кабеля напряжением до 10 кВ с номинальным сечением жил 150, 185, 240 мм2. Монтаж	шт.	48	5231,59	7,69	251116	369	10910	172809	457840
			НР - 72%; СП - 8%			4996,60	3,67	239837	176		33914	
13	89	2306-1703-4711 РСНБ РК 2015	Муфты соединительные типа POLJ-24/1x240-400 для экранированных одножильных кабелей с пластмассовой изоляцией, с проволочным экраном, без брони, с болтовыми соединителями со срывными головками на напряжение 20 кВ ГОСТ 13781.0-86	шт.	48	112031,00	–	5377488	–	5377488	–	5807687
			СП - 8%			–	–	–	–		430199	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	90	1308-0401-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Муфта концевая для кабеля с изоляцией из вулканизированного полиэтилена с применением термоусаживаемой перчатки напряжением 6 кВ, сечением до 1х240 мм2. Монтаж оборудования	комплект (3 фазы)	4	34798,05	–	139192	–	52352	62525	217854
			НР - 72%, СП - 8%			21710,00	–	86840	–		16137	
15	91	2306-1703-3310 РСНБ РК 2015	Муфты концевые внутренней установки типа POLT-24E/1XI-L12 для экранированных одножильных кабелей с пластмассовой изоляцией на напряжение 20 кВ, с болтовыми наконечниками со срывными головками ГОСТ 13781.0-86	шт.	12	93265,00	–	1119180	–	1119180	–	1208714
			СП - 8%			–	–	–	–		89534	
16	93	2305-1306-0202 РСНБ РК 2015	Адаптер /Изоляционный Т-образный адаптер на напряжение 20 кВ для присоединения к КРУ с элегазовой изоляцией RICS-5143/	шт.	6	7072,00	–	42432	–	42432	–	45827
			СП - 8%			–	–	–	–		3395	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				86031102	1679497	81554912	3211282	96381774
								2796692	617237	–	7139389	
			Стоимость монтажных работ	Тенге				68544463				
			Материалы	Тенге				515017				
			Всего заработная плата	Тенге					1776426			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				65734447				
			Накладные расходы	Тенге				1279026				
			Сметная прибыль	Тенге				5585879				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				75409368				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1067
			Сметная заработная плата	Тенге					1776426			
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				17444208				
			Материалы	Тенге				1432218				
			Всего заработная плата	Тенге					1637504			
			Местные материалы	Тенге				13830799				
			Накладные расходы	Тенге				1932255				
			Сметная прибыль	Тенге				1550117				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				20926580				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								935
			Сметная заработная плата	Тенге					1637504			
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				42432				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				42432				
			Сметная прибыль	Тенге				3395				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				45827				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				96381774				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2003
			Сметная заработная плата	Тенге					3413930			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								96381774
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2796692				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1679497			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					617237			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						81554912		
			- Накладные расходы	Тенге							3211282	
			- Сметная прибыль	Тенге							7139389	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Стоимость оборудования									
			ИТОГО в ценах на 1.01.2020 г.						96 381 774			
			Итого с временными зданиями и сооружениями, К= 1,2 %			1 156 581		97 538 355				
			Итого с зимними удорожаниями, К = 2,2%			2 145 844		99 684 199				
			Итого в ценах 2021г. СМР К=1,05017					102 184 765				
			Итого в ценах 2021г. СМР в т.ч. Оборудование К=1,05017					102 184 765				
			Непредвиденные работы и затраты	2%		2 043 695						
			Итого с непредвиденными работами и затратами					104 228 460				
			Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %		12 507 415						
			Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)						116 735 875			

ЗАКАЗЧИК:
Министерство здравоохранения Республики Казахстан

Вице-министр _____ **Буркитбаев Ж. К.**

ТОО «Делойт ТСФ»

Руководитель проекта _____ Миллер М.А.

Инженер-электрик _____ Алжанов Н.А.

Инженер-сметчик _____ Бозов Е.А.

ТОО «MEGASMETA.KZ»
Управляющий директор _____ **Адильбеков А.Р.**

Руководитель отдела по управлению проектом и технического надзора _____

Эксперт технического надзора _____ Ахметов Г.Ш.

ФФ "IT Engineering SA"
Авторский надзор _____ Велат Симпица

СОГЛАСОВАНО
IT Engineering SA
от "____" _____ 20 г.

ПОДРЯДЧИК:
АФ "Компания "B & A Contractors S. A."

Директор филиала _____ Алдабергенов Д.Ж

Директор строительства _____ Бурим Хайризи

Начальник ПТО _____ Скосырский А.С.

Инженер-сметчик _____ Сахипова А.М.

Заказчик: ГУ "Министерство здравоохранения Республики Казахстан"

Подрядчик: Астанинский филиал Компании "B&A Contractors S. A."

Договор № 176 от 2019-07-26

Стройка: "Строительство Национального научного онкологического центра в городе Нур-Султане"

(наименование, адрес)

Акт № 212
приемки выполненных работ за июнь 2022г.

Согласно ЛС 2-1-3 Отделочные работы ЛДК III этап

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин в т. ч. зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин в т. ч. зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Заготовительно- складские расходы на материалы-2%, оборудования - 1,2%										
			ОТДЕЛ 1. Ограждающие конструкции										
			РАЗДЕЛ 1.Кровля / л.007/										
			Будки выхода на кровлю / л.513/										
1	20	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	м2 кровли	33,475		898,12	23,38	30065	783	695	26606	61205
			НР - 92%, СП - 8%				853,98	9,95	28587	333		4534	
2	21	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	33,475		114,12	13,28	3820	445	–	3225	7608
			НР - 92%, СП - 8%				100,84	3,87	3376	129		564	
3	22	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой толщ.100мм**	м2 утепляемого покрытия	33,475		718,21	55,27	24042	1850	–	20887	48524
			НР - 92%, СП - 8%				662,94	15,29	22192	512		3594	
4	23	Е11-120101-1304 1112-0101-1304 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой толщ.100мм**	м2 утепляемого покрытия	33,475		567,12	53,88	18984	1804	–	16277	38082
			НР - 92%, СП - 8%				513,24	15,29	17181	512		2821	
5	24	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция прокладная / мембрана/. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	33,475		114,12	13,28	3820	445	–	3225	7608

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 92%, СП - 8%			100,84	3,87	3376	129		564	
6	25	Е11-120101-1304 1112-0101-1304 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой толщ.50мм	м2 утепляемого покрытия	33,475	567,12	53,88	18984	1804	–	16277	38882
			НР - 92%, СП - 8%			513,24	15,29	17181	512		2821	
7	26	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство / Кровельная система Flex-Lok 400	м2 кровли	33,475	898,12	23,38	30065	783	695	26606	61205
			НР - 92%, СП - 8%			853,98	9,95	28587	333		4534	
8	27	Перечень, поз.2	Алюминиевая кровельная система Flex-lok. 1,0 мм толщ. PVDF краска Flex-lok, прямая панель шириной 400 мм, стандартный цвет 1,0 мм толщ., водонепроницаемая дышащая мембрана толщиной 0,5 мм,оцинкованный Омега профиль вторичных прогонов и опор прогонов толщиной 1,9 мм, G350 Z2785, включая винты,паронзоляция: самоклеющаяся с битумной пропиткой толщиной 1,5 мм с алюминиевой фольгой с одной стороны,Паронзоляция: самоклеящаяся с битумной пропиткой толщиной 1,5 мм с алюминиевой фольгой с одной стороны, используемый между вторичными прогонами типа -омега и опорами,профилированный оцинкованный лист, толщина 1,0 мм с высотой ребра 76 мм и шириной 915, без цвета,защита от атмосферных воздействий, с гальв. форма края для регулировки формы крыши,все аксессуары (фиксатор, фиксатор, герметик, винты, угол наклона крыши и т. д.),теплоизоляция Минеральные плиты Rockwool толщиной 100+100 мм (200 мм) плотностью 150 кг/м3,Теплоизоляция Минеральная вата Rockwool толщиной 50 мм плотностью 16 кг/м3	м2	33,475	145990,94	–	4887047	–	4887047	–	5278010
			СП - 8%			–	–	–	–		390964	
			Тип П.КР.1									
9	67	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Паронзоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	398,52	114,12	13,28	45479	5293	–	38388	90577
			НР - 92%, СП - 8%			100,84	3,87	40186	1540		6709	
10	68	С121-080102-1104 2108-0102-1104 РСНБ РК 2015	Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 300 г/м2, разрывная нагрузка 9,5 кН/м	м2	438,372	286,00	–	125374	–	125374	–	135404
			СП - 8%			–	–	–	–		10030	
11	69	Е11-120101-0214 1112-0101-0214 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Кровли плоские из ПВХ-мембраны. Устройство	м2 кровли	398,52	394,49	18,72	157212	7460	29291	111882	290622
			НР - 92%, СП - 8%			302,27	2,89	120461	1150		21528	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	70	С121-080102-0722 2108-0102-0722 РСНБ РК 2015	Геомембрана полимерная толщиной 2,0 мм СТ РК 2790-2015 / ПВХ-мембраны	м2	438,372	2504,00	–	1097683	–	1097683	–	1185498
			СП - 8%			–	–	–	–		87815	
13	71	Е11-120101-0214 1112-0101-0214 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Кровли плоские из ПВХ-мембраны. Устройство	м2 кровли	398,52	394,49	18,72	157212	7460	29291	111882	290622
			НР - 92%; СП - 8%			302,27	2,89	120461	1150		21528	
14	72	С121-080102-0718 2108-0102-0718 РСНБ РК 2015	Геомембрана полимерная толщиной 1,6 мм СТ РК 2790-2015 / ПВХ-мембраны	м2	438,372	1599,00	–	700957	–	700957	–	757033
			СП - 8%			–	–	–	–		56077	
15	73	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	398,52	114,12	13,28	45479	5293	–	38388	90577
			НР - 92%; СП - 8%			100,84	3,87	40186	1540		6709	
16	74	С121-080102-1104 2108-0102-1104 РСНБ РК 2015	Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 300 г/м2, разрывная нагрузка 9,5 кН/м	м2	438,372	286,00	–	125374	–	125374	–	135404
			СП - 8%			–	–	–	–		10030	
17	75	Е11-120101-1301 1112-0101-1301 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой / 50мм	м2 утепляемого покрытия	398,52	374,89	57,40	149400	22873	22901	101214	270663
			НР - 92%; СП - 8%			260,03	16,03	103626	6389		20049	
18	76	С121-110401-0303 2111-0401-0303 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	20,52378	33905,00	–	695859	–	695859	–	751527
			СП - 8%			–	–	–	–		55669	
19	77	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	398,52	182,12	13,28	72578	5293	27099	38388	119844
			НР - 92%; СП - 8%			100,84	3,87	40186	1540		8877	
20	78	С121-100404-0403 2110-0404-0403 РСНБ РК 2015	Мембраны профилированные из полиэтилена высокой плотности, предел прочности на сжатие 350 кПА, толщиной 0,6 мм / Planter geo	м2	438,372	1526,00	–	668956	–	668956	–	722472
			СП - 8%			–	–	–	–		53516	
21	79	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	398,52	653,39	108,57	260388	43268	103817	116117	406625
			НР - 92%; СП - 8%			284,31	32,40	113303	12911		30120	
22	80	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=70	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины / 85мм/ к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	398,52	1189,78	112,76	474151	44936	399840	39883	555156
			НР - 92%; СП - 8%			73,71	35,07	29375	13976		41123	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	81	Е11-110101-2501 1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	410,56	1573,70	138,13	646100	56712	2458	569953	1313338
			НР - 94%; СП - 8%			1429,58	47,26	586930	19403		97284	
24	82	С122-010101-0330 2201-0101-0330 РСНБ РК 2015	Плиты из гранита облицовочные пиленые термообработанные, толщина 60 мм ГОСТ 9480-2012	м2	410,56	21559,00	–	8851263	–	8851263	–	9559364
			СП - 8%			–	–	–	–		708101	
			Материалы на плиту покрытия									
25	158	С122-040601-0802 2204-0601-0802 РСНБ РК 2015	Активаторы для ПВХ мембраны Технониколь 3кг	кг	11	727,00	–	7997	–	7997	–	8637
			СП - 8%			–	–	–	–		640	
26	159	Е11-160501-0401 1116-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 прим.	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 15 мм / 10мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	431,5	1474,12	2,53	636082	1090	3166	619259	1355768
			НР - 98%; СП - 8%			1464,26	0,16	631826	70		100427	
27	160	С123-020401-4402 2302-0401-4402 РСНБ РК 2015 прим.	Штуцер полипропиленовый PP-R с накидной гайкой с внутренней резьбой DN 20x3/4 / ПВХ штуцер инъекционный угловой 10мм	шт.	29	343,00	–	9947	–	9947	–	10743
			СП - 8%			–	–	–	–		796	
28	161	С123-020401-0101 2302-0401-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20 / Фитинг прямой 10мм- система соединения трубок	шт.	29	12,00	–	348	–	348	–	376
			СП - 8%			–	–	–	–		28	
29	162	С123-020401-1201 2302-0401-1201 РСНБ РК 2015 прим.	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 / Фитинг угловой 10мм- система соединения трубок	шт.	29	15,00	–	435	–	435	–	470
			СП - 8%			–	–	–	–		35	
30	163	С123-021104-1501 2302-1104-1501 РСНБ РК 2015 прим.	Подводки гибкие к водоразборной арматуре / ПВХ инъекционная трубка 10мм	м	431,5	397,00	–	171306	–	171306	–	185010
			СП - 8%			–	–	–	–		13704	
			Примыкания к стенам и парапетам кровель / вертикаль/									
31	164	Е11-150109-0401 1115-0109-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 прим.	Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны / Мембраны профилированные Planter geo	м2 поверхности облицовки	29,15	113,13	0,24	3298	7	2002	1034	4678
			НР - 80%; СП - 5%			44,21	0,12	1289	4		347	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	165	С121-100404-0403 2110-0404-0403 РСНБ РК 2015	Мембраны профилированные из полиэтилена высокой плотности, предел прочности на сжатие 350 кПА, толщиной 0,6 мм / Planter geo *СП - 8%*	м2	30,0245	1526,00 –	– –	45817 –	– –	45817	– 3665	49483
33	166	Е11-260201-0501 1126-0201-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные / XPS Carbon Prof толщ.150мм. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме *НР - 76%; СП - 8%*	м3 изоляции	4,3725	42912,66 30925,34	1368,21 567,80	187636 135221	5982 2483	46433	104655 23383	315674
34	167	С121-110401-0302 2111-0401-0302 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012 *СП - 8%*	м3	4,28505	26658,00 –	– –	114231 –	– –	114231	– 9138	123369
35	168	Е11-080101-0305 1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 К=0,5	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя / 1 слой/ *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	29,15	426,19 384,93	21,59 4,59	12423 11221	629 134	573	10560 1839	24822
36	169	С121-080102-1104 2108-0102-1104 РСНБ РК 2015	Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 300 г/м2, разрывная нагрузка 9,5 кН/м *СП - 8%*	м2	33,5225	286,00 –	– –	9587 –	– –	9587	– 767	10354
37	170	Е11-120101-0411 1112-0101-0411 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Примыкания к стенам и парапетам кровель из ПВХ-мембраны, высотой до 1000 мм. Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	м примыканий	58,3	770,88 560,98	30,71 6,16	44942 32705	1790 359	10447	30419 6029	81390
38	171	С121-080102-0722 2108-0102-0722 РСНБ РК 2015	Геомембрана полимерная толщиной 2,0 мм СТ РК 2790-2015 / ПВХ-мембраны *СП - 8%*	м2	32,065	2504,00 –	– –	80291 –	– –	80291	– 6423	86714
39	172	Е11-120101-0411 1112-0101-0411 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Примыкания к стенам и парапетам кровель из ПВХ-мембраны, высотой до 1000 мм в 2 слоя. Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	м примыканий	58,3	770,88 560,98	30,71 6,16	44942 32705	1790 359	10447	30419 6029	81390
40	173	С121-080102-0718 2108-0102-0718 РСНБ РК 2015	Геомембрана полимерная толщиной 1,6 мм СТ РК 2790-2015 / ПВХ-мембраны *СП - 8%*	м2	32,065	1599,00 –	– –	51272 –	– –	51272	– 4102	55374
41	174	Е11-080101-0305 1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 К=0,5	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя / 1 слой/ *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	29,15	426,19 384,93	21,59 4,59	12423 11221	629 134	573	10560 1839	24822

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	175	С121-080102-1104 2108-0102-1104 РСНБ РК 2015	Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 300 г/м2, разрывная нагрузка 9,5 кН/м	м2	33,5225	286,00	–	9587	–	9587	–	10354
			СП - 8%			–	–	–	–		767	
43	176	Е11-090306-0501 1109-0306-0501 РСНБ РК 2015	Плинтусы стальные из гнутого профиля. Монтаж	м	58,3	208,02	2,65	12128	154	109	8221	21976
			НР - 69%, СП - 8%			203,52	0,84	11865	49		1628	
44	177	С121-061001-0401 2106-1001-0401 РСНБ РК 2015	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П / Рейка краевая алюминиевая ТН	м	58,3	266,00	–	15508	–	15508	–	16748
			СП - 8%			–	–	–	–		1241	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				20760492	218573	18358676	2094325	24683202
								2183245	65653	–	1828388	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				19914739				
		Материалы		Тенге				686561				
		Всего заработная плата		Тенге					1605087			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				8620033				
		Местные материалы		Тенге				8851263				
			Накладные расходы	Тенге				1466846				
			Сметная прибыль	Тенге				1710527				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				23092112				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1057
			Сметная заработная плата	Тенге					1605087			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				27636				
		Материалы		Тенге				108				
		Всего заработная плата		Тенге					11914			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				15508				
			Накладные расходы	Тенге				8221				
			Сметная прибыль	Тенге				2868				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				38725				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
			Сметная заработная плата	Тенге					11914			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				818117				
		Материалы		Тенге				3165				
		Всего заработная плата		Тенге					631896			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				182036				
			Накладные расходы	Тенге				619259				
			Сметная прибыль	Тенге				114990				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1552366				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								378
			Сметная заработная плата	Тенге					631896			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				24683203				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1443
			Сметная заработная плата	Тенге					2248898			

РАЗДЕЛ 2.Фасад / л.307/

Тип FC-6

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	211	Е11-100404-0102 1110-0404-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля двумя слоями гипсокартонных листов *НР - 90%, СП - 8%*	м2 стен (за вычетом проемов)	623,43	3186,67 1566,16	27,70 12,57	1986666 976391	17268 7839	993007	885807 229798	3102271
			Тип FC-11									
46	227	Е11-150213-0101 1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фасад здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов *НР - 80%, СП - 8%*	м2	133	4410,07 3056,43	25,74 8,11	586539 406506	3423 1079	176610	326068 73009	985616
47	228	С121-110102-0105 2111-0102-0105 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130 *СП - 8%*	м3	13,3	24129,00 –	– –	320916 –	– –	320916	– 25673	346589
48	229	Е11-150212-0302 1115-0212-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены внутренние. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм *НР - 80%, СП - 8%*	м2	133	1304,36 922,67	6,17 3,28	173480 122716	820 436	49944	98521 21760	293762
49	230	Е11-150402-0404 1115-0402-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фасады. Окраска акриловыми составами с лесов по подготовленной поверхности *НР - 80%, СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	133	326,40 191,19	0,65 0,33	43411 25428	86 44	17897	20378 5103	68892
			Тип FC-12									
50	235	Е11-150108-1808 1115-0108-1808 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями *НР - 80%, СП - 8%*	м2	589	509,18 506,23	2,96 1,29	299908 298167	1741 759	–	239140 43124	582172
51	236	С122-030102-0101 2203-0102-0101 РСНБ РК 2015	Система навесных вентилируемых фасадов из алюминиевых панелей и профилей, окрашенных в стандартный цвет по шкале RAL, высота панелей 0,2 м, шаг вертикального профиля 0,6 м ГОСТ 22233-2001 *СП - 8%*	м2	589	14972,00 –	– –	8818508 –	– –	8818508	– 705481	9523989
			Фартук/ нащельник/ парапета									
52	247	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство *НР - 92%, СП - 8%*	м2 покрытия	648	1400,21 1358,86	14,84 4,51	907339 880539	9616 2922	17184	812784 137610	1857733
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				13136768	32954	10394066	2382698	16761024
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2709746	13079	–	1241558	
		Материалы		Тенге				13136768				
		Всего заработная плата		Тенге				1254644				
									2722825			

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				9139424				
			Накладные расходы	Тенге				2382698				
			Сметная прибыль	Тенге				1241557				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				16761023				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1808
			Сметная заработная плата	Тенге					2722825			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				16761023				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1808
			Сметная заработная плата	Тенге					2722825			
		РАЗДЕЛ 3.Наружные витражи / л.511а/										
53	250	Е11-090403-0203 1109-0403-0203 РСНБ РК 2015	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж *НР - 69%, СП - 8%*	м2	208,235	9178,92 8640,30	532,28 286,77	1911372 1799213	110839 59715	1320	1282660 255523	3449554
54	324	Перечень, поз.108	Система позиций Schuco AOC 50SGT.SI Марка FS41, FS42 Цвет профиля: RAL 7016 Matt Размеры 31.530,00 x 21.544,00 *СП - 8%*	шт	1	275063955,29 –	– –	275063955 –	– –	275063955	– 22005116	297069072
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				276975327	110839	275065275	1282660	300518626
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1799213	59715	–	22260639	
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				275063955				
			Сметная прибыль	Тенге				275063955				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				22005116				
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				297069072				
		Материалы		Тенге				1911372				
		Всего заработная плата		Тенге				1320				
			Накладные расходы	Тенге					1858927			
			Сметная прибыль	Тенге				1282660				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				255523				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3449554				
			Сметная заработная плата	Тенге								1078
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге					1858927			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				300518626				
			Сметная заработная плата	Тенге								1078
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1		Тенге					1858927			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				310872587	362366	303818017	5759683	341962852
		Материалы		Тенге				6692204	138446	–	25330585	
		Всего заработная плата		Тенге				308115462				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1941205				
		Местные материалы		Тенге					4327912			
			Накладные расходы	Тенге				292823412				
			Сметная прибыль	Тенге				8851263				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3849545				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				24957201				
			Сметная заработная плата	Тенге				336922207				
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге					4327912			2865
		Материалы		Тенге				1939007				
		Всего заработная плата		Тенге				1428				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1870841			
								15508				

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Накладные расходы	Тенге				1290880				
			Сметная прибыль	Тенге				258391				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				3488279				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1085
			Сметная заработная плата	Тенге					1870841			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				818117				
		Материалы		Тенге				3165				
		Всего заработная плата		Тенге					631896			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				182036				
			Накладные расходы	Тенге				619259				
			Сметная прибыль	Тенге				114990				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1552366				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								378
			Сметная заработная плата	Тенге					631896			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				341962852				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4329
			Сметная заработная плата	Тенге					6830650			
			ОТДЕЛ 2. Отделочные работы									
			РАЗДЕЛ 5.Стены и перегородки / л.501/									
			Металлические стойки / л.147									
55	662	E11-090302-0112 1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж *НР - 69%, СП - 8%*	т конструкций	1,81868	29457,92 8867,04	13447,07 4394,68	53575 16126	24456 7993	12993	16642 5617	75834
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				53575 16126	24456 7993	12993 --	16642 5617	75834
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				53575				
		Материалы		Тенге				12992				
		Всего заработная плата		Тенге					24119			
			Накладные расходы	Тенге				16642				
			Сметная прибыль	Тенге				5617				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				75834				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
			Сметная заработная плата	Тенге					24119			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				75834				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
			Сметная заработная плата	Тенге					24119			
			РАЗДЕЛ 6.Полы / л.407/									
			Тип F1.1									
56	675	E11-110101-4701 1111-0101-4701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Полы полимерные наливные из полиуретана двухкомпонентного толщиной покрытия 3 мм . Устройство *НР - 94%, СП - 85%*	м2	3367,9	934,04 926,24	7,80 --	3145747 3119474	26272 --	--	2932306 486244	6564297

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	676	Перечень, поз.167	Эпоксидное основание 04807-017 StoPox GH 205 / GH 530, Komp. A+B 02336-001 StoQuarz 0,1-0,5 mm эпоксидное выравнивание второго слоя 04807-017 StoPox GH 205 / GH 530, Komp. A+B 00809-002 StoQuarz 0,1-0,2 mm 02336-001 StoQuarz 0,1-0,5 mm цветные полиуретановые меры 09348-001 StoPur 1B 500, Komp. A+B RAL 7047 02336-001 StoQuarz 0,1-0,5 mm Декоративный слой 01283-007 StoChips 1 mm hellgrun Защита от ультрафиолета 00087-001 StoPur WV 150, Komp. A+B Transparent semimatt Полировка 00511-001 StoDivers P110	м2	3367,9	36418,54	–	122653997	–	122653997	–	132466317
			СП - 8%			–	–	–	–		9812320	
			Тип F1.2									
58	686	Е11-130301-0101 1113-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой / Taikor Praimer 210	м2	1344,03	79,45	2,47	106783	3315	–	71702	192764
			НР - 69%; СП - 8%			76,98	0,33	103468	449		14279	
59	687	С122-060601-0106 2206-0601-0106 РСНБ РК 2015	Грунтовка однокомпонентная полиуретановая для эпоксидного и полиуретанового жидкого напольного покрытия / Taikor Praimer 210	кг	295,6866	3836,00	–	1134254	–	1134254	–	1224994
			СП - 8%			–	–	–	–		90740	
60	688	Е11-340109-0301 1134-0109-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=0,0031 прим.	Экранирование полов сеткой из медной проволоки, ячейка 2,5х2,5 мм / расход 2,5м / м2. Устройство	м2 экранировани я	1344,03	15,71	1,05	21118	1406	1051	14764	38752
			НР - 76%; СП - 8%			13,88	0,57	18661	765		2871	
61	689	Е11-110101-4701 1111-0101-4701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Полы полимерные наливные из полиуретана двухкомпонентного толщиной покрытия 3 мм / StoPur/StoQuarz . Устройство	м2	1344,03	934,04	7,80	1255375	10485	–	1170197	2619618
			НР - 94%; СП - 8%			926,24	–	1244891	–		194046	
62	690	Перечень, поз.169	Эпоксидное основание 04807-017 StoPox GH 205 / GH 530, комп. A + B 02336-001 StoQuarz 0,1-0,5 мм эпоксидное выравнивание второго слоя 04807-017 StoPox GH 205 / GH 530, комп. A + B 00809-002 StoQuarz 0,1-0,2 мм 02336-001 StoQuarz 0,1-0,5 ммЭпоксидное грунтовочное покрытие для антистатического пола 03044-002 StoDivers LB 100 - Медный провод 01784-004 StoPox WL 110, Комп. A + B эпоксидная смола для антистатического пола01462-007 StoPox KU 611, комп. A + B RAL 7047 Декоративный слой 01283-007 StoChips 1 мм hellgrun Полировка 00507-003 StoDivers P 110	м2	1344,03	41371,42	–	55604434	–	55604434	–	60052788
			СП - 8%			–	–	–	–		4448355	
			Тип F1.1B									

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	768	Е11-110101-1109 1111-0101-1109 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями / М300/ толщина слоя 5 мм	м2 стяжки	368,4	1394,81	16,41	513850	6044	339941	159620	727347
			НР - 94%, СП - 8%			455,66	5,27	167865	1943		53878	
64	769	Е11-110101-1110 1111-0101-1110 РСНБ РК 2015 К=5	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя / 10мм/к норме 1111-0101-1109	м2 стяжки	368,4	1244,37	14,38	458425	5297	402544	49364	548412
			НР - 94%, СП - 8%			137,31	5,24	50584	1930		40623	
65	770	Е11-110101-4701 1111-0101-4701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Полы полимерные наливные из полиуретана двухкомпонентного толщиной покрытия 3 мм . Устройство	м2	269,2	934,04	7,80	251443	2100	–	234382	524692
			НР - 94%, СП - 8%			926,24	–	249343	–		38866	
66	771	Перечень, поз.167	Эпоксидное основание 04807-017 StoPox GH 205 / GH 530, Komp. A+B 02336-001 StoQuarz 0,1-0,5 mm эпоксидное выравнивание второго слоя 04807-017 StoPox GH 205 / GH 530, Komp. A+B 00809-002 StoQuarz 0,1-0,2 mm 02336-001 StoQuarz 0,1-0,5 mm цветные полиуретановые меры 09348-001 StoPur IB 500, Komp. A+B RAL 7047 02336-001 StoQuarz 0,1-0,5 mm Декоративный слой 01283-007 StoChips 1 mm hellgrun Защита от ультрафиолета 00087-001 StoPur WV 150, Komp. A+B Transparent semimatt Полировка 00511-001 StoDivers P110	м2	269,2	36418,54	–	9803871	–	9803871	–	10588180
			СП - 8%			–	–	–	–		784310	
		Плинтусы										
67	819	Е11-090306-0501 1109-0306-0501 РСНБ РК 2015	Плинтусы стальные из гнутого профиля. Монтаж	м	3548,57	208,02	2,65	738188	9402	6581	500366	1337639
			НР - 69%, СП - 8%			203,52	0,84	722205	2963		99084	
68	820	Перечень, поз.168	Плинтуса алюминиевые	мп	2636,05	5857,20	–	15439880	–	15439880	–	16675070
			СП - 8%			–	–	–	–		1235190	
69	821	Перечень, поз.170	Плинтуса алюминиевые	мп	912,52	5857,20	–	5344815	–	5344815	–	5772400
			СП - 8%			–	–	–	–		427585	
70	822	Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	738,63	1586,65	14,12	1171949	10427	905336	244738	1530022
			НР - 94%, СП - 8%			346,84	5,65	256186	4173		113335	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге				217644127	74748	211636704	5377439	240863292
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				5932678	12224	–	17841726	
		Материалы		Тенге				216905938				
		Всего заработная плата		Тенге				1648870				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					5219733			
								209981249				

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Накладные расходы	Тенге				4877073				
			Сметная прибыль	Тенге				17742641				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				239525652				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3903
			Сметная заработная плата	Тенге					5219733			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				738188				
		Материалы		Тенге				6581				
		Всего заработная плата		Тенге					725168			
			Накладные расходы	Тенге				500366				
			Сметная прибыль	Тенге				99084				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1337639				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								456
			Сметная заработная плата	Тенге					725168			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				240863291				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4359
			Сметная заработная плата	Тенге					5944901			
			РАЗДЕЛ 7.Отделка стен / л.423/									
			Тип Р 1.1									
71	834	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	237,9	1270,85	7,92	302334	1885	96028	164109	503759
			НР - 80%, СП - 8%			859,27	3,01	204421	715		37315	
72	835	Е11-150405-0111 1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз.	м2 окрашиваемой поверхности	237,9	331,38	0,86	78835	204	6272	57977	147757
			НР - 80%, СП - 8%			304,16	0,47	72359	113		10945	
73	836	Е11-150405-0112 1115-0405-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111	м2 окрашиваемой поверхности	237,9	160,17	0,36	38104	85	12	30443	74031
			НР - 80%, СП - 8%			159,76	0,19	38007	46		5484	
74	837	С122-040803-0105 2204-0803-0105 РСНБ РК 2015	Краска двухкомпонентная полиуретановая на водной основе моющаяся абсолютно матовая, без сольвентов, стойкая к дезинфицирующим средствам, для медицинских учреждений СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	95,16	9749,00	–	927715	–	927715	–	1001932
			СП - 8%			–	–	–	–		74217	
			Тип Р 4									
75	847	Е11-150405-0111 1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз.	м2 окрашиваемой поверхности	1625	331,38	0,86	538489	1396	42837	396021	1009271
			НР - 80%, СП - 8%			304,16	0,47	494256	770		74761	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	848	Е11-150405-0112 1115-0405-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111 *НР - 80%, СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	1625	160,17 159,76	0,36 0,19	260275 259609	578 317	88	207941 37457	505674
77	849	С122-040803-0103 2204-0803-0103 РСНБ РК 2015	Краска однокомпонентная эмульсионная на водной основе моющаяся матовая, стойкая к микроорганизмам СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 *СП - 8%*	кг	650	4057,00 –	– –	2637050 –	– –	2637050	– 210964	2848014
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге				4782802	4148	3710002	856491	6090438
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1068653	1961	–	451143	
		Материалы		Тенге				4782802				
		Всего заработная плата		Тенге				145237				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1070614			
			Накладные расходы	Тенге				3564765				
			Сметная прибыль	Тенге				856491				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				451143				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				6090437				
			Сметная заработная плата	Тенге								662
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге					1070614			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				6090437				
			Сметная заработная плата	Тенге								662
									1070614			
		РАЗДЕЛ 8.Потолки /л.415/										
		Тип FC.5										
78	924	Е11-150108-1401 1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство *НР - 80%, СП - 8%*	м2	194,4	1817,21 1657,43	159,78 87,11	353265 322203	31062 16934	–	271310 49966	674542
79	925	Перечень, поз.182	Подвесной потолок Armstrong Metal Clip-in BioGuard Plain, со скрытой подвесной системой Gema Grid 600x600x33мм *СП - 8%*	м2	194,4	20926,86 –	– –	4068182 –	– –	4068182	– 325455	4393637
80	926	Е11-100403-0202 1110-0403-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Потолки подвесные на двухуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на анкерных подвесах *НР - 90%, СП - 8%*	м2 потолка	74,8	2493,49 1497,65	13,86 6,08	186513 112024	1037 455	73452	101231 23020	310764
81	927	С122-030201-0105 2203-0201-0105 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012 *СП - 8%*	м2	77,044	485,00 –	– –	37366 –	– –	37366	– 2989	40356
82	928	Е11-150206-0207 1115-0206-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе *НР - 80%, СП - 8%*	м2 отделываемой поверхности	74,8	864,65 651,90	3,37 1,23	64676 48762	252 92	15662	39083 8301	112060

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Тип FC.6									
83	932	Е11-150108-1401 1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	**Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство** *НР - 80%, СП - 8%*	м2	356,19	1817,21 1657,43	159,78 87,11	647272 590358	56913 31028	– 	497109 91550	1235931
84	933	Перечень, поз.183	**Подвесной потолок Armstrong Metal Clip-in Acoustic Fleece перфорированный RG 2516,со скрытой подвесной системой Gema Grid 600x600x33мм** *СП - 8%*	м2	356,19	26375,96 –	– –	9394854 –	– –	9394854 	– 751588	10146443
			Тип FC.10									
85	956	Е11-150206-0206 1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе** *НР - 80%, СП - 8%*	м2 отделываемой поверхности	200	1417,14 998,02	7,92 3,01	283429 199604	1585 601	82240 	160164 35487	479081
86	957	Е11-150405-0113 1115-0405-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз** *НР - 80%, СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	200	390,27 363,05	0,86 0,47	78054 72610	172 95	5272 	58164 10897	147116
87	958	Е11-150405-0114 1115-0405-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0113** *НР - 80%, СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	200	199,78 199,37	0,36 0,19	39957 39875	71 39	11 	31931 5751	77639
88	959	С122-040803-0105 2204-0803-0105 РСНБ РК 2015	**Краска двухкомпонентная полиуретановая на водной основе моющаяся абсолютно матовая, без сольвентов, стойкая к дезинфицирующим средствам, для медицинских учреждений СТ РК ГОСТ Р 52020-2007** *СП - 8%*	кг	80	9749,00 –	– –	779920 –	– –	779920 	– 62394	842314
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				15933488	91092	14456959	1158992	18459883
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				1385437	49245	–	1367398	
			Материалы	Тенге				15933488				
			Всего заработная плата	Тенге				176637				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					1434682			
			Накладные расходы	Тенге				14280323				
			Сметная прибыль	Тенге				1158993				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1367399				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				18459880				
			Сметная заработная плата	Тенге								887
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					1434682			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				18459880				
			Сметная заработная плата	Тенге								887
									1434682			
			РАЗДЕЛ 9.Двери внутренние / л.500/									
			Второй этаж									
			Двери деревянные									

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	1235	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	49,45	2054,25	85,48	101582	4227	27279	64988	179897
			НР - 90%; СП - 8%			1417,11	43,14	70076	2133		13326	
90	1262	Перечень, поз.709	DW-DOOR_100-215 1aAL, AwAb. Однопольная,ламинир.деревян.,глухая	шт	5	813017,33	–	4065087	–	4065087	–	4390294
			СП - 8%			–	–	–	–		325207	
91	1263	Перечень, поз.710	DW-DOOR_100-215 1aAR, AwAb. Однопольная,ламинир.деревян.,глухая	шт	7	813017,33	–	5691121	–	5691121	–	6146411
			СП - 8%			–	–	–	–		455290	
92	1266	Перечень, поз.713	DW-DOOR_100-215 1aNR, AwAb. Однопольная,ламинир.деревян.,глухая, электрич.замок+магнит.датчик	шт	1	862291,11	–	862291	–	862291	–	931274
			СП - 8%			–	–	–	–		68983	
93	1268	Перечень, поз.715	DW-DOOR_100-215 1bAL, AwAb. Однопольная,ламинир.деревян.,глухая, звуконзоляц.18дБ	шт	1	1108659,99	–	1108660	–	1108660	–	1197353
			СП - 8%			–	–	–	–		88693	
94	1269	Перечень, поз.716	DW-DOOR_100-215 1cAL, AwAb. Однопольная,ламинир.деревян.,глухая,звуконзоляц.27 дБ	шт	7	1108659,99	–	7760620	–	7760620	–	8381470
			СП - 8%			–	–	–	–		620850	
95	1272	Перечень, поз.719	DW-DOOR_100-215 1cAR, AwAb. Однопольная,ламинир.деревян.,глухая,звуконзоляц.27 дБ	шт	2	1108659,99	–	2217320	–	2217320	–	2394706
			СП - 8%			–	–	–	–		177386	
			Третий этаж									
			Двери деревянные									
96	1290	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	67,94	2054,25	85,48	139565	5807	37479	89288	247162
			НР - 90%; СП - 8%			1417,11	43,14	96279	2931		18308	
97	1291	Е11-100107-0107 1110-0107-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	7,31	1726,75	119,48	12623	873	2926	8351	22652
			НР - 90%; СП - 8%			1207,12	62,24	8824	455		1678	
98	1296	Перечень, поз.756	DW-DOOR_085+085-215 1aHL, BwAb. Двупольная,ламинир.деревян.,глухая, система"антипаника"	шт	2	1355028,88	–	2710058	–	2710058	–	2926862
			СП - 8%			–	–	–	–		216805	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99	1300	Перечень, поз.760	DW-DOOR_090-215 1aRL, AwAb. Однопольная, ламинир.деревян.,глухая с решет.200х400мм	шт	1	862291,11	–	862291	–	862291	–	931274
			СП - 8%			–	–	–	–		68983	
100	1301	Перечень, поз.761	DW-DOOR_090-215 1aRR, AwAb. Однопольная, ламинир.деревян.,глухая с решет.200х400мм	шт	3	862291,11	–	2586873	–	2586873	–	2793823
			СП - 8%			–	–	–	–		206950	
101	1307	Перечень, поз.767	DW-DOOR_100-215 1aAL, AwAb. Однопольная,ламинир.деревян.,глухая	шт	7	813017,33	–	5691121	–	5691121	–	6146411
			СП - 8%			–	–	–	–		455290	
102	1308	Перечень, поз.768	DW-DOOR_100-215 1aAR, AwAb. Однопольная,ламинир.деревян.,глухая	шт	5	813017,33	–	4065087	–	4065087	–	4390294
			СП - 8%			–	–	–	–		325207	
103	1310	Перечень, поз.770	DW-DOOR_100-215 1aRL, AwAb. Однопольная, ламинир.деревян.,глухая с решет.200х400мм	шт	4	862291,11	–	3449164	–	3449164	–	3725098
			СП - 8%			–	–	–	–		275933	
104	1315	Перечень, поз.775	DW-DOOR_100-215 1aRR, AwAb. Однопольная,ламинир.деревян.,глухая с решет.200х400мм	шт	3	862291,11	–	2586873	–	2586873	–	2793823
			СП - 8%			–	–	–	–		206950	
105	1319	Перечень, поз.779	DW-DOOR_100-215 1cAL, AwAb. Однопольная,ламинир.деревян.,глухая,звуконоляц.27 дБ	шт	4	1108659,99	–	4434640	–	4434640	–	4789411
			СП - 8%			–	–	–	–		354771	
106	1320	Перечень, поз.780	DW-DOOR_100-215 1cAR, AwAb. Однопольная,ламинир.деревян.,глухая,звуконоляц.27 дБ	шт	5	1108659,99	–	5543300	–	5543300	–	5986764
			СП - 8%			–	–	–	–		443464	
			Четвертый этаж									
			Двери деревянные									
107	1333	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	226,61	2054,25	85,48	465513	19370	125011	297817	824395
			НР - 90%; СП - 8%			1417,11	43,14	321132	9776		61066	
108	1334	Е11-100107-0107 1110-0107-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	7,31	1726,75	119,48	12623	873	2926	8351	22652
			НР - 90%, СП - 8%			1207,12	62,24	8824	455		1678	
109	1335	Перечень, поз.799	DW-DOOR_080-215 1aRL, AwAb. Однопольная, ламинир.деревян.,глухая с решет.200х400мм	шт	8	862291,11	–	6898329	–	6898329	–	7450195
			СП - 8%			–	–	–	–		551866	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
110	1336	Перечень, поз.800	DW-DOOR_080-215 1aRR, AwAb. Однопольная, ламинир.деревян.,глухая с решет.200x400мм СП - 8%	шт	9	862291,11 –	– –	7760620 –	– –	7760620	– 620850	8381470
111	1337	Перечень, поз.801	DW-DOOR_080-215 1cAL, AwAb. Однопольная,ламинир.деревян.,глухая,звукоизоляц.27 дБ СП - 8%	шт	1	1108659,99 –	– –	1108660 –	– –	1108660	– 88693	1197353
112	1338	Перечень, поз.802	DW-DOOR_080-215 1cAR, AwAb. Однопольная,ламинир.деревян.,глухая,звукоизоляц.27 дБ СП - 8%	шт	1	1108659,99 –	– –	1108660 –	– –	1108660	– 88693	1197353
113	1339	Перечень, поз.803	DW-DOOR_085+085-215 1aHL, BwAb. Двупольная,ламинир.деревян.,глухая, система"антипаника" СП - 8%	шт	2	1355028,88 –	– –	2710058 –	– –	2710058	– 216805	2926862
114	1341	Перечень, поз.805	DW-DOOR_090-215 1aRL, AwAb. Однопольная, ламинир.деревян.,глухая с решет.200x400мм СП - 8%	шт	2	862291,11 –	– –	1724582 –	– –	1724582	– 137967	1862549
115	1342	Перечень, поз.806	DW-DOOR_090-215 1aRR, AwAb. Однопольная, ламинир.деревян.,глухая с решет.200x400мм СП - 8%	шт	4	862291,11 –	– –	3449164 –	– –	3449164	– 275933	3725098
116	1346	Перечень, поз.810	DW-DOOR_100-215 1aAL, AwAb. Однопольная,ламинир.деревян.,глухая СП - 8%	шт	10	813017,33 –	– –	8130173 –	– –	8130173	– 650414	8780587
117	1347	Перечень, поз.811	DW-DOOR_100-215 1aAR, AwAb. Однопольная,ламинир.деревян.,глухая СП - 8%	шт	10	813017,33 –	– –	8130173 –	– –	8130173	– 650414	8780587
118	1348	Перечень, поз.812	DW-DOOR_100-215 1aRL, AwAb. Однопольная, ламинир.деревян.,глухая с решет.200x400мм СП - 8%	шт	4	862291,11 –	– –	3449164 –	– –	3449164	– 275933	3725098
119	1349	Перечень, поз.813	DW-DOOR_100-215 1aRR, AwAb. Однопольная, ламинир.деревян.,глухая с решет.200x400мм СП - 8%	шт	5	862291,11 –	– –	4311456 –	– –	4311456	– 344916	4656372
120	1350	Перечень, поз.814	DW-DOOR_100-215 1aSL, AwAb. Однопольная, ламинир.деревян.,глухая с решет.200x500мм СП - 8%	шт	20	862291,11 –	– –	17245822 –	– –	17245822	– 1379666	18625488
121	1351	Перечень, поз.815	DW-DOOR_100-215 1aSR, AwAb. Однопольная, ламинир.деревян.,глухая с решет.200x500мм СП - 8%	шт	20	862291,11 –	– –	17245822 –	– –	17245822	– 1379666	18625488
122	1352	Перечень, поз.816	DW-DOOR_100-215 1aTL, AwAb. Однопольная, ламинир.деревян.,глухая с решет.200x600мм СП - 8%	шт	1	862291,11 –	– –	862291 –	– –	862291	– 68983	931274

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
123	1353	Перечень, поз.817	DW-DOOR_100-215 1cAL, AwAb. Однопольная,ламинир.деревян.,глухая,звуконоляц.27 дБ	шт	6	1108659,99	--	6651960	--	6651960	--	7184117
			СП - 8%			--	--	--	--		532157	
124	1354	Перечень, поз.818	DW-DOOR_100-215 1cAR, AwAb. Однопольная,ламинир.деревян.,глухая с решет.200х400мм	шт	4	1108659,99	--	4434640	--	4434640	--	4789411
			СП - 8%			--	--	--	--		354771	
125	1361	Перечень, поз.825	DW-DOOR_120-215 1aRL, AwAb. Однопольная, ламинир.деревян.,глухая с решет.200х400мм	шт	1	862291,11	--	862291	--	862291	--	931274
			СП - 8%			--	--	--	--		68983	
126	1362	Перечень, поз.826	DW-DOOR_120-215 1aRR, AwAb. Однопольная, ламинир.деревян.,глухая с решет.200х400мм	шт	1	862291,11	--	862291	--	862291	--	931274
			СП - 8%			--	--	--	--		68983	
127	1363	Перечень, поз.827	DW-DOOR_120-215 1cRL, AwAb. Однопольная,ламинир.деревян.,глухая с решет.200х400мм, звуконоляц.27дБ	шт	1	1157933,77	--	1157934	--	1157934	--	1250568
			СП - 8%			--	--	--	--		92635	
128	1364	Перечень, поз.828	DW-DOOR_120-215 1cRR, AwAb. Однопольная,ламинир.деревян.,глухая с решет.200х400мм, звуконоляц.27дБ	шт	1	1157933,77	--	1157934	--	1157934	--	1250568
			СП - 8%			--	--	--	--		92635	
			Пятый этаж									
			Двери деревянные									
129	1371	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	86,43	2054,25	85,48	177548	7388	47679	113588	314428
			НР - 90%, СП - 8%			1417,11	43,14	122481	3729		23291	
130	1372	Е11-100107-0107 1110-0107-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	7,31	1726,75	119,48	12623	873	2926	8351	22652
			НР - 90%, СП - 8%			1207,12	62,24	8824	455		1678	
131	1374	Перечень, поз.846	DW-DOOR_080-215 1aRR, AwAb. Однопольная, ламинир.деревян.,глухая с решет.200х400мм	шт	1	862291,11	--	862291	--	862291	--	931274
			СП - 8%			--	--	--	--		68983	
132	1375	Перечень, поз.847	DW-DOOR_085+085-215 1aHL, BwAb. Двупольная,ламинир.деревян.,глухая, система"антипаника"	шт	2	1355028,88	--	2710058	--	2710058	--	2926862
			СП - 8%			--	--	--	--		216805	
133	1379	Перечень, поз.851	DW-DOOR_090-215 1aAL, AwAb. Однопольная,ламинир.деревян.,глухая	шт	1	813017,33	--	813017	--	813017	--	878059
			СП - 8%			--	--	--	--		65041	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
134	1380	Перечень, поз.852	DW-DOOR_090-215 1aRL, AwAb. Однопольная, ламинир.деревян.,глухая с решет.200х400мм	шт	2	862291,11	--	1724582	--	1724582	--	1862549
			СП - 8%			--	--	--	--		137967	
135	1382	Перечень, поз.854	DW-DOOR_090-215 1aRR, AwAb. Однопольная, ламинир.деревян.,глухая с решет.200х400мм	шт	2	862291,11	--	1724582	--	1724582	--	1862549
			СП - 8%			--	--	--	--		137967	
136	1384	Перечень, поз.856	DW-DOOR_090-215 1bAL, AwAb. Однопольная,ламинир.деревян.,глухая,звуконзоляц.18 дБ	шт	1	1108659,99	--	1108660	--	1108660	--	1197353
			СП - 8%			--	--	--	--		88693	
137	1389	Перечень, поз.861	DW-DOOR_100-215 1aAL, AwAb. Однопольная,ламинир.деревян.,глухая	шт	6	813017,33	--	4878104	--	4878104	--	5268352
			СП - 8%			--	--	--	--		390248	
138	1391	Перечень, поз.863	DW-DOOR_100-215 1aAR, AwAb. Однопольная,ламинир.деревян.,глухая	шт	4	813017,33	--	3252069	--	3252069	--	3512235
			СП - 8%			--	--	--	--		260166	
139	1395	Перечень, поз.867	DW-DOOR_100-215 1aRL, AwAb. Однопольная, ламинир.деревян.,глухая с решет.200х400мм	шт	1	862291,11	--	862291	--	862291	--	931274
			СП - 8%			--	--	--	--		68983	
140	1396	Перечень, поз.868	DW-DOOR_100-215 1aRR, AwAb. Однопольная, ламинир.деревян.,глухая с решет.200х400мм	шт	2	862291,11	--	1724582	--	1724582	--	1862549
			СП - 8%			--	--	--	--		137967	
141	1398	Перечень, поз.870	DW-DOOR_100-215 1aSL, AwAb. Однопольная, ламинир.деревян.,глухая с решет.200х500мм	шт	12	862291,11	--	10347493	--	10347493	--	11175293
			СП - 8%			--	--	--	--		827799	
142	1399	Перечень, поз.871	DW-DOOR_100-215 1aSR, AwAb. Однопольная, ламинир.деревян.,глухая с решет.200х500мм	шт	1	862291,11	--	862291	--	862291	--	931274
			СП - 8%			--	--	--	--		68983	
143	1401	Перечень, поз.873	DW-DOOR_100-215 1cAL, AwAb. Однопольная,ламинир.деревян.,глухая, звуконзоляц.27дБ	шт	2	1108659,99	--	2217320	--	2217320	--	2394706
			СП - 8%			--	--	--	--		177386	
144	1402	Перечень, поз.874	DW-DOOR_100-215 1cAR, AwAb. Однопольная,ламинир.деревян.,глухая,звуконзоляц.27 дБ	шт	5	1108659,99	--	5543300	--	5543300	--	5986764
			СП - 8%			--	--	--	--		443464	
145	1403	Перечень, поз.875	DW-DOOR_100-215 1dAL, AwAb. Однопольная,ламинир.деревян.,глухая, звуконзоляц.35дБ	шт	1	1108659,99	--	1108660	--	1108660	--	1197353
			СП - 8%			--	--	--	--		88693	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге				193557910	39412	192882056	590734	209680538
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				636439	19933	--	15531895	
								193557910				

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Материалы		Тенге				246225				
		Всего заработная плата		Тенге					656372			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				192635833				
			Накладные расходы	Тенге				590735				
			Сметная прибыль	Тенге				15531892				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				209680537				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								450
			Сметная заработная плата	Тенге					656372			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				209680537				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								450
			Сметная заработная плата	Тенге					656372			
			РАЗДЕЛ 10.Оконные проемы / л.500/									
			Первый этаж									
			Окна стеклянные									
146	1425	Е11-100501-0702 1110-0501-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных и бетонных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами *НР - 90%, СП - 8%*	м2	8,04	2572,18 2007,59	29,95 6,35	20680 16141	241 51	4298	14573 2820	38073
147	1426	Е11-100501-0703 1110-0501-0703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 3 м2 в каменных и бетонных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами *НР - 90%, СП - 8%*	м2	14,4	2303,91 1819,94	29,21 6,35	33176 26207	421 91	6548	23669 4548	61393
148	1427	Перечень, поз.158	DW-WINDOW_110-120 Система: Schuco AWS/ADS 50.NI , цвет: RAL STANDARD, размеры 1200x1300, Стекло: ESG 10 мм Extra Clear *СП - 8%*	шт	2	237019,62 –	– –	474039 –	– –	474039	– 37923	511962
149	1428	Перечень, поз.159	DW-WINDOW_150-120 Система: Schuco AWS/ADS 50.NI , цвет: RAL STANDARD, размеры 1600x1300, Стекло: ESG 10 мм Extra Clear *СП - 8%*	шт	3	302204,77 –	– –	906614 –	– –	906614	– 72529	979143
150	1429	Перечень, поз.160	DW-WINDOW_200-120 Система: Schuco AWS/ADS 50.NI , цвет: RAL STANDARD, размеры 2100x1300, Стекло: ESG 10 мм Extra Clear *СП - 8%*	шт	6	383820,70 –	– –	2302924 –	– –	2302924	– 184234	2487158
			Второй этаж									
			Окна стеклянные									
151	1430	Е11-100501-0702 1110-0501-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных и бетонных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами *НР - 90%, СП - 8%*	м2	8,52	2572,18 2007,59	29,95 6,35	21915 17105	255 54	4555	15443 2989	40346

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
152	1431	Е11-100501-0703 1110-0501-0703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 3 м2 в каменных и бетонных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами	м2	9,6	2303,91	29,21	22118	280	4367	15779	40928
			НР - 90%, СП - 8%			1819,94	6,35	17471	61		3032	
153	1432	Перечень, поз.158	DW-WINDOW_110-120 Система: Schuco AWS/ADS 50.NI , цвет: RAL STANDARD, размеры 1200x1300, Стекло: ESG 10 мм Extra Clear	шт	1	237019,62	–	237020	–	237020	–	255981
			СП - 8%			–	–	–	–		18962	
154	1433	Перечень, поз.159	DW-WINDOW_150-120 Система: Schuco AWS/ADS 50.NI , цвет: RAL STANDARD, размеры 1600x1300, Стекло: ESG 10 мм Extra Clear	шт	4	302204,77	–	1208819	–	1208819	–	1305525
			СП - 8%			–	–	–	–		96706	
155	1434	Перечень, поз.160	DW-WINDOW_200-120 Система: Schuco AWS/ADS 50.NI , цвет: RAL STANDARD, размеры 2100x1300, Стекло: ESG 10 мм Extra Clear	шт	4	383820,70	–	1535283	–	1535283	–	1658105
			СП - 8%			–	–	–	–		122823	
			Третий этаж									
156	1435	Е11-100501-0702 1110-0501-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных и бетонных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами	м2	5,28	2572,18	29,95	13581	158	2823	9570	25003
			НР - 90%, СП - 8%			2007,59	6,35	10600	34		1852	
157	1436	Е11-100501-0703 1110-0501-0703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 3 м2 в каменных и бетонных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами	м2	28,8	2303,91	29,21	66353	841	13098	47337	122785
			НР - 90%, СП - 8%			1819,94	6,35	52414	183		9095	
158	1437	Перечень, поз.158	DW-WINDOW_110-120 Система: Schuco AWS/ADS 50.NI , цвет: RAL STANDARD, размеры 1200x1300, Стекло: ESG 10 мм Extra Clear	шт	4	237019,62	–	948078	–	948078	–	1023925
			СП - 8%			–	–	–	–		75846	
159	1438	Перечень, поз.160	DW-WINDOW_200-120 Система: Schuco AWS/ADS 50.NI , цвет: RAL STANDARD, размеры 2100x1300, Стекло: ESG 10 мм Extra Clear	шт	12	383820,70	–	4605848	–	4605848	–	4974316
			СП - 8%			–	–	–	–		368468	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				12396449	2196	12254314	126371	13524643
								139938	474	–	1001827	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				12396449				
		Материалы		Тенге				35688				
		Всего заработная плата		Тенге					140412			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				12218626				
			Накладные расходы	Тенге				126371				
			Сметная прибыль	Тенге				1001826				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				13524645				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								104
			Сметная заработная плата	Тенге					140412			

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				13524645				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								104
			Сметная заработная плата	Тенге					140412			
			РАЗДЕЛ 11.Внутренние витражи входных групп и витражные перегородки / л.514/									
160	1451	Е11-100502-0101 1110-0502-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перегородки стеклянные высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля. Монтаж на "чистый" пол	м2 перегородок (за вычетом проемов)	211,2	1043,97	19,37	220487	4091	–	195986	449791
			НР - 90%, СП - 8%			1024,60	6,47	216396	1366		33318	
161	1452	Е11-100502-0103 1110-0502-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные внутренние однопольные площадью более 2 м2. Установка блоков из алюминиевых профилей в перегородки, дополнительно к норме 1110-0502-0101	м2	28,6	953,78	34,03	27278	973	–	23988	55368
			НР - 90%, СП - 8%			919,76	12,19	26305	349		4101	
162	1453	С121-090304-0102 2109-0304-0102 РСНБ РК 2015	Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла ГОСТ 25116-82	м2	211,2	30454,00	–	6431885	–	6431885	–	6946436
			СП - 8%			–	–	–	–		514551	
163	1454	С121-090304-0202 2109-0304-0202 РСНБ РК 2015	Двери внутренние для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	28,6	56851,00	–	1625939	–	1625939	–	1756014
			СП - 8%			–	–	–	–		130075	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				8305589	5064	8057824	219974	9207609
								242701	1714	–	682045	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				247765				
		Всего заработная плата		Тенге					244416			
			Накладные расходы	Тенге				219974				
			Сметная прибыль	Тенге				37419				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				505159				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								167
			Сметная заработная плата	Тенге					244416			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				8057823				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				8057823				
			Сметная прибыль	Тенге				644626				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				8702449				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				9207608				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								167
			Сметная заработная плата	Тенге					244416			
			РАЗДЕЛ 13.Лестницы									
			Лестницы A,B,C,D,E /л.502/									
			Ограждение / поручень HR1									

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
164	1462	Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	м ограждения	146,9	837,59 671,06	86,57 42,22	123042 98578	12717 6202	11747	123640 19735	266417
165	1463	С121-060208-0704 2106-0208-0704 РСНБ РК 2015	Ограждения с вертикальным заполнением из нержавеющей стали для внутренней установки, крепление сварное, высотой до 1200 мм *СП - 8%*	м	146,9	13117,00 --	-- --	1926887 --	-- --	1926887	-- 154151	2081038
			Поручень HR2									
			Материал учтен в ЛС 2-1-3/Включаемые виды и объемы работ									
166	1464	Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	м ограждения	356,5	837,59 671,06	86,57 42,22	298600 239231	30863 15051	28506	300053 47892	646545
167	1467	С121-050103-0108 2105-0103-0108 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 3 мм ГОСТ 5582-75 (ГОСТ 19903-74) / пластина 100х150х3мм *СП - 8%*	т	0,1247	1411049,00 --	-- --	175958 --	-- --	175958	-- 14077	190034
			Лестницы F,G,H,I,L,M /л.503/									
			Огаждение / поручень HR1									
168	1474	Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	м ограждения	51,6	837,59 671,06	86,57 42,22	43220 34626	4467 2179	4127	43430 6932	93581
169	1475	С121-060208-0704 2106-0208-0704 РСНБ РК 2015	Ограждения с вертикальным заполнением из нержавеющей стали для внутренней установки, крепление сварное, высотой до 1200 мм *СП - 8%*	м	51,6	13117,00 --	-- --	676837 --	-- --	676837	-- 54147	730984
			Поручень HR2									
			Материал учтен в ЛС 2-1-3/Включаемые виды и объемы работ									
170	1476	Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	м ограждения	54,2	837,59 671,06	86,57 42,22	45397 36371	4692 2288	4334	45618 7281	98297
171	1479	С121-050103-0108 2105-0103-0108 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 3 мм ГОСТ 5582-75 (ГОСТ 19903-74) / пластина 100х150х3мм *СП - 8%*	т	0,019	1411049,00 --	-- --	26810 --	-- --	26810	-- 2145	28955
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				3316751	52739	2855206	512741	4135851
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				408807	25720	--	306360	
			Материалы	Тенге				713026				
			Всего заработная плата	Тенге				48712				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					434527			
			Накладные расходы	Тенге				202768				
			Сметная прибыль	Тенге				512742				
								98061				

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1323829				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								269
			Сметная заработная плата	Тенге					434527			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2603725				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2603725				
			Сметная прибыль	Тенге				208298				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2812022				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				4135852				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								269
			Сметная заработная плата	Тенге					434527			
			РАЗДЕЛ 16.Прочие работы									
			Козырьки входов SH 02- SH 06, SH 12 / л.515, л.515а/									
172	1558	E11-090303-0101 1109-0303-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Каркасы фонарей аэрационных и светоаэрационных для зданий высотой до 25 м с шагом ферм до 6 м. Монтаж	Каркасы фонарей аэрационных и светоаэрационных для зданий высотой до 25 м с шагом ферм до 6 м. Монтаж	2,2838	82248,87	43580,90	187840	99530	6310	78007	287115
			НР - 69%, СП - 8%			35905,00	13597,58	82000	31054		21268	
173	1559	C121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	2,2838	498098,00	–	1137556	–	1137556	–	1228561
			СП - 8%			–	–	–	–		91004	
			П2 Лестницы в осях 4-5,9-10 / л.606/									
			Гранитное покрытие лестниц в осях 4-5,9-10 / л.606/									
174	1595	E11-150108-1001 1115-0108-1001 РСНБ РК 2015	Ступени. Облицовка гранитными плитами	м2 облицовки	62,94	31284,65	3818,58	1969056	240341	151187	1427542	3668326
			НР - 80%, СП - 8%			25064,00	3287,25	1577528	206899		271728	
175	1597	C122-010101-0328 2201-0101-0328 РСНБ РК 2015	Плиты из гранита облицовочные пиленые термообработанные, толщина 40 мм ГОСТ 9480-2012	м2	64,1988	15491,00	–	994504	–	994504	–	1074064
			СП - 8%			–	–	–	–		79560	
			Облицовка подпорных стен в осях 4-5,9-10 / л.606/									
176	1598	E11-150101-0103 1115-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 до 4	м2 поверхности облицовки	26,64	29683,38	124,58	790765	3319	27290	609434	1512216
			НР - 80%, СП - 8%			28534,40	61,44	760156	1637		112016	
177	1599	C122-010101-0306 2201-0101-0306 РСНБ РК 2015	Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 40 мм ГОСТ 9480-2012	м2	26,64	17774,00	–	473499	–	473499	–	511379

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			–	–	–	–		37880	
			Рампы Р1 и Р2 в осях F-A /л.608/ Письмо №НИОЦ/35 от 14.08.2021г.									
			Рампа 2									
178	1668	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов / расход битума 0,6 л / м2**	т	0,0747	125978,81	2024,49	9411	151	9260	93	10264
			НР - 108%; СП - 8%			–	1157,68	–	86		760	
179	1669	Е11-110101-1903 1111-0101-1903 РСНБ РК 2015	**Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство**	м2 покрытия	124,5	1246,90	82,58	155239	10281	120532	26909	196719
			НР - 94%; СП - 8%			196,20	33,73	24426	4200		14572	
180	1670	Е11-110101-1904 1111-0101-1904 РСНБ РК 2015 К=7	**Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины / 60 мм тип Б, марки II/ к норме 1111-0101-1903**	м2 покрытия	124,5	1496,99	29,11	186375	3624	158717	24370	227605
			НР - 94%; СП - 8%			193,04	15,20	24034	1892		16860	
181	1671	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов / расход битума 0,3 л / м2**	т	0,03735	125978,81	2024,49	4705	76	4629	47	5132
			НР - 108%; СП - 8%			–	1157,68	–	43		380	
182	1672	Е11-110101-1903 1111-0101-1903 РСНБ РК 2015	**Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство**	м2 покрытия	124,5	1230,28	82,58	153170	10281	118463	26909	194485
			НР - 94%; СП - 8%			196,20	33,73	24426	4200		14406	
183	1673	Е11-110101-1904 1111-0101-1904 РСНБ РК 2015 К=3	**Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины / 40мм тип А, марки I к норме 1111-0101-1903**	м2 покрытия	124,5	631,58	12,48	78632	1553	66779	10444	96202
			НР - 94%; СП - 8%			82,73	6,51	10300	811		7126	
			Тротуары рамп Р1 и Р2 в осях F-A /л.608/									
184	1682	Е11-080101-0302 1108-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой**	м2 поверхности	8,3	1302,10	30,03	10807	249	8899	1614	13415
			НР - 93%; СП - 8%			199,91	9,19	1659	76		994	
185	1683	Е11-120101-0410 1112-0101-0410 РСНБ РК 2015 прим.	**Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	м примыканий	18,44	905,34	15,20	16694	280	5021	10537	29410
			НР - 92%; СП - 8%			617,84	3,29	11393	61		2179	
186	1684	С121-050104-0303 2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80**	т	0,0361885	329154,00	–	11912	–	11912	–	12865
			СП - 8%			–	–	–	–		953	
187	1685	Е11-270201-1003 1127-0201-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые природные. Установка при цементно-бетонных покрытиях**	м бортового камня	18,45	2065,65	34,62	38111	639	12989	26745	70045
			НР - 108%; СП - 8%			1327,00	15,22	24483	281		5189	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
188	1686	С121-040503-0101 2104-0503-0101 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из гранита марки 1ГП ГОСТ 32018-2012	м	18,45	7969,00	–	147028	–	147028	–	158790
			СП - 8%			–	–	–	–		11762	
189	1687	Е11-110101-0503 1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо / Пароизоляция. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	14,76	203,75	0,61	3007	9	2286	674	3976
			НР - 94%, СП - 83%			48,23	0,33	712	5		294	
190	1688	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	14,76	423,54	34,48	6251	509	–	5660	12864
			НР - 94%, СП - 8%			389,06	18,88	5743	279		953	
191	1689	С121-110401-0303 2111-0401-0303 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012 / толщ.200мм	м3	3,04056	33905,00	–	103090	–	103090	–	111337
			СП - 8%			–	–	–	–		8247	
192	1690	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	14,76	1696,06	88,41	25034	1305	11234	11958	39951
			НР - 94%, СП - 8%			846,56	15,31	12495	226		2959	
193	1691	Е11-110101-1103 1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	14,76	784,72	31,91	11583	471	4791	6188	19192
			НР - 94%, СП - 8%			428,22	17,75	6321	262		1422	
194	1692	Е11-110101-1104 1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=24	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки / 130-150мм/ к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	14,76	2197,00	132,18	32428	1951	28653	2692	37929
			НР - 94%, СП - 8%			123,55	70,46	1824	1040		2810	
195	1693	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование сеткой 5Вр1 100х100мм /вес 2,8кг/м2/	т	0,041328	18718,74	1550,74	774	64	–	674	1563
			НР - 91%, СП - 8%			17168,00	749,16	710	31		116	
196	1694	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное 140мм. Устройство	м3 основания	2,0664	7590,86	1924,26	15686	3976	9458	3877	21128
			НР - 93%, СП - 8%			1089,70	927,88	2252	1917		1565	
197	1695	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,008856	125978,81	2024,49	1116	18	1098	11	1217
			НР - 108%, СП - 8%			–	1157,68	–	10		90	
198	1696	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	14,76	805,71	32,56	11892	481	5027	6248	19591
			НР - 94%, СП - 8%			432,54	17,75	6384	262		1451	
199	1697	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки / 50мм к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	14,76	574,46	33,05	8479	488	7518	689	9902

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 94%, СП - 8%			32,08	17,61	473	260		733	
200	1698	Е11-110101-2501 1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	14,76	1573,70	138,13	23228	2039	88	20490	47216
			НР - 94%; СП - 8%			1429,58	47,26	21101	698		3497	
201	1699	С122-010101-0331 2201-0101-0331 РСНБ РК 2015	Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 60 мм ГОСТ 9480-2012	м2	14,76	24401,00	–	360159	–	360159	–	388971
			СП - 8%			–	–	–	–		28813	
			Лестницы П-3 сечение А-А в осях 1-2 / л.610/									
202	1712	Е11-150108-1001 1115-0108-1001 РСНБ РК 2015	Ступени и подступенки. Облицовка гранитными плитами	м2 облицовки	130,95	31284,65	3818,58	4096725	500043	314551	2970077	7632146
			НР - 80%, СП - 8%			25064,00	3287,25	3282131	430465		565344	
203	1713	С122-010101-0328 2201-0101-0328 РСНБ РК 2015	Плиты из гранита облицовочные пиленые термообработанные, толщина 40 мм ГОСТ 9480-2012	м2	133,569	15491,00	–	2069117	–	2069117	–	2234647
			СП - 8%			–	–	–	–		165529	
			Пандус и отбойный пандус сечение А-А в осях 1-2 / л.610/									
204	1751	Е11-110101-3108 1111-0101-3108 РСНБ РК 2015	Покрытия из гранитных плит. Устройство. Количество плит на 1 м2 до 4 шт	м2 покрытия	53,46	4662,50	103,97	249257	5558	26214	206661	492392
			НР - 94%, СП - 8%			4068,18	44,27	217485	2367		36473	
205	1752	С122-010101-0328 2201-0101-0328 РСНБ РК 2015	Плиты из гранита облицовочные пиленые термообработанные, толщина 40 мм ГОСТ 9480-2012	м2	53,46	15491,00	–	828149	–	828149	–	894401
			СП - 8%			–	–	–	–		66252	
			Пандус П-2 /л.614/									
			Наружная лестница по оси 28/ Ł / л.620/									
206	1831	Е11-150108-1001 1115-0108-1001 РСНБ РК 2015	Ступени. Облицовка гранитными плитами	м2 облицовки	10,8	31284,65	3818,58	337874	41241	25942	244955	629455
			НР - 80%, СП - 8%			25064,00	3287,25	270691	35502		46626	
207	1832	С122-010101-0329 2201-0101-0329 РСНБ РК 2015	Плиты из гранита облицовочные пиленые термообработанные, толщина 50 мм ГОСТ 9480-2012	м2	11,016	18342,00	–	202055	–	202055	–	218220
			СП - 8%			–	–	–	–		16164	
			Наружная лестница по оси 28/ К-1 / л.621/									
208	1836	Е11-150108-1001 1115-0108-1001 РСНБ РК 2015	Ступени. Облицовка гранитными плитами	м2 облицовки	24,4	31284,65	3818,58	763345	93173	58610	553416	1422103
			НР - 80%, СП - 8%			25064,00	3287,25	611562	80209		105341	
209	1837	С122-010101-0325 2201-0101-0325 РСНБ РК 2015	Плиты из гранита облицовочные пиленые термообработанные, толщина 20 мм ГОСТ 9480-2012	м2	24,888	11147,00	–	277427	–	277427	–	299621
			СП - 8%			–	–	–	–		22194	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	**Тенге**				15791981	1021651	7790042	6276921	23834415

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								6980288	804773	–	1765510	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				14466585				
		Материалы		Тенге				1179236				
		Всего заработная плата		Тенге					7672007			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				115002				
		Местные материалы		Тенге				5351938				
			Накладные расходы	Тенге				6198914				
			Сметная прибыль	Тенге				1653240				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				22318739				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4118
			Сметная заработная плата	Тенге					7672007			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1325396				
		Материалы		Тенге				6310				
		Всего заработная плата		Тенге					113054			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1137556				
			Накладные расходы	Тенге				78007				
			Сметная прибыль	Тенге				112272				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1515676				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								65
			Сметная заработная плата	Тенге					113054			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				23834414				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4183
			Сметная заработная плата	Тенге					7785061			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				471782671	1315506	453656100	15136305	525872503
								16811067	924036	–	38953521	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				459003964				
		Материалы		Тенге				3480606				
		Всего заработная плата		Тенге					16872762			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				432998566				
		Местные материалы		Тенге				5351938				
			Накладные расходы	Тенге				14541293				
			Сметная прибыль	Тенге				37883621				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				511428878				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10559
			Сметная заработная плата	Тенге					16872762			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				12778707				
		Материалы		Тенге				25884				
		Всего заработная плата		Тенге					862341			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				11799104				
			Накладные расходы	Тенге				595015				
			Сметная прибыль	Тенге				1069898				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				14443620				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								535
			Сметная заработная плата	Тенге					862341			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				525872498				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11094
			Сметная заработная плата	Тенге					17735103			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								867835355
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				23503271				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1677872			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1062482			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						757474117		

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			- Накладные расходы	Тенге							20895988	
			- Сметная прибыль	Тенге							64284106	
			ИТОГО в ценах на 1.01.2020 г.						867 835 355			
			Итого с временными зданиями и сооружениями, К= 1,2 %			10 414 024		878 249 379				
			Итого с зимними удорожаниями, К = 2,2%			19 321 486		897 570 866				
			Итого в ценах 2021г. К=1,05017					920 086 317				
			Непредвиденные работы и затраты		2%	18 401 726						
			Итого с непредвиденными работами и затратами					938 488 044				
			Налог на добавленную стоимость (НДС)		12 %	112 618 565						
			Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)						1 051 106 609			

ЗАКАЗЧИК:
Министерство здравоохранения Республики Казахстан

Вице-министр _____ **Буркитбаев Ж. К.**

ТОО «Делойт ТСФ»

Руководитель проекта _____ Миллер М.А.

Менеджер по строительству _____ Медведев П.П.

Инженер-сметчик _____ Бозов Е.А.

ТОО «MEGASMETA.KZ»
Управляющий директор _____ **Адильбеков А.Р.**

Руководитель отдела по управлению проектом и технического надзора _____ Тлеубаев Б.К.

Эксперт технического надзора _____ Башенов О.Ж.

ФФ "IT Engineering SA"

Авторский надзор _____ Ізгілау С.С.

СОГЛАСОВАНО
IT Engineering SA
от "____" _____ 20 г.

ТЛЕУБАЕВ БАХЫТБЕК КУДАБАЕВИЧ
ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА
№ KZ96VJE00050384, № KZ64VJE00050385
№ KZ69VJE00050385

БАШЕНОВ ОЛЖАБАЙ ЖАНАТОВИЧ
Эксперт технического надзора

ПОДРЯДЧИК:
АФ "Компания "B & A Contractors S. A."

Директор филиала _____ Алдабергенов Д.Ж.

Директор строительства _____ Бурим Хайризи

Начальник ПТО _____ Скосырский А.С.

Инженер-сметчик _____ Сахипова А.М.

Заказчик: ГУ "Министерство здравоохранения Республики Казахстан"

Подрядчик: Астанинский филиал Компании "B&A Contractors S. A."

Договор № 176 от 2019-07-26

Стройка: "Строительство Национального научного онкологического центра в городе Нур-Султане"
(наименование, адрес)

Акт №213
приемки выполненных работ за июнь 2022 г.

Согласно ЛС 2-1-1 Подземная строительная часть здания ЛДК I этап

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 4. Фундаменты										
			Фундаменты протон терапия и ЖРО / л.32/										
1	35	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное толщ.150мм. Устройство	м3 основания		42,34785	8042,95	2212,90	340602	93712	193822	91378	466538
			НР - 93%; СП - 8%				1253,16	1067,06	53068	45188		34558	
2	37	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности		282,39	1663,69	53,51	469810	15111	363445	88396	602863
			НР - 93%; СП - 8%				323,15	13,44	91254	3796		44656	
3	38	2110-0403-1303 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2		310,629	876,00	–	272111	–	272111	–	293880
			СП - 8%				–	–	–	–		21769	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	39	2110-0403-0802 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	310,629	579,00	–	179854	–	179854	–	194243
			СП - 8%			–	–	–	–		14388	
5	41	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские /бетон кл.В45/. Устройство	м3	650	30803,22	2043,03	20022094	1327972	16823563	2033915	23820491
			НР - 91%, СП - 8%			2877,78	560,79	1870559	364513		1764481	
			Арматуры фундамента /л.34/									
6	43	2105-0301-3601 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,366	223582,00	–	305413	–	305413	–	329846
			СП - 8%			–	–	–	–		24433	
7	44	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	108,99	209142,00	–	22794387	–	22794387	–	24617938
			СП - 8%			–	–	–	–		1823551	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				44384271	1436795	40932595	2213689	50325799
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				2014881	413497	–	3727836	
			Материалы	Тенге				44384271				
			Всего заработная плата	Тенге				17380830				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					2428378			
			Накладные расходы	Тенге				23551765				
			Сметная прибыль	Тенге				2213690				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				3727837				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				50325798				
			Сметная заработная плата	Тенге								1688
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					2428378			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				50325798				
			Сметная заработная плата	Тенге								1688
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					2428378			
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									50325799
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2014881				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1436795			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					413497			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						40932595		
			- Накладные расходы	Тенге							2213689	
			- Сметная прибыль	Тенге							3727836	
			ИТОГО в ценах на 1.01.2020 г.						50 325 799			
			Итого с временными зданиями и сооружениями, К= 1,2 %			603 910		50 929 709				
			Итого с зимними удорожаниями, К = 2,2%			1 120 454		52 050 162				
			Непредвиденные работы и затраты		2%	1 041 003						

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с непредвиденными работами и затратами					53 091 165				
			Налог на добавленную стоимость (НДС)		12 %	6 370 940						
			Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)						59 462 105			

ЗАКАЗЧИК:
Министерство здравоохранения Республики Казахстан

Вице-министр _____ **Буркитбаев Ж. К.**

ТОО «Делойт ТСФ»

Руководитель проекта _____ Миллер М.А.

Менеджер по строительству _____ Медведев П.П.

Инженер-сметчик _____ Бозов Е.А.

ТОО «MEGASMETA KZ»
Управляющий директор _____ **Адильбеков А.Р.**

Руководитель отдела по управлению проектом и технического надзора _____ Глеубаев Б.К.

Эксперт технического надзора _____ Башенов О.Ж.

ФФ "IT Engineering SA"

Авторский надзор _____ Стилеу С.С.

от "____" _____ 20 г.

ПОДРЯДЧИК:
АФ "Компания "B & A Contractors S. A."

Директор филиала _____ Алдабергенов Д.Ж.

Директор строительства _____ Бурим Хайризи

Начальник ПТО _____ Скосырский А.С

Инженер-сметчик _____ Сахипова А.М.

Заказчик: ГУ "Министерство здравоохранения Республики Казахстан"

Подрядчик: Астанинский филиал Компании "B&A Contractors S. A."

Договор № 176 от 2019-07-26

Стройка: "Строительство Национального научного онкологического центра в городе Нур-Султане"
(наименование, адрес)

Акт №214
приемки выполненных работ за июнь 2022 г.

Согласно ЛС 2-1-2 Надземная строительная часть здания ЛДК I этап

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			ОТДЕЛ 1. Конструкции железобетонные										
			РАЗДЕЛ 4. Протонная терапия / альбом-4.1.2.2 л./										
			Стены										
1	36	1106-0401-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой более 6 м, толщиной более 1000 мм / стены В-2, бетон В45/. Устройство	м3	154		33714,11	2125,09	5191974	327264	3966641	895539	6574514
			НР - 91%; СП - 8%				5831,62	558,70	898069	86040		487001	
2	37	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	20,487		209142,00	--	4284692	--	4284692	--	4627468
			СП - 8%				--	--	--	--		342775	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					9476666	327264	8251333	895539	11201982
									898069	86040	--	829776	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					9476666				
		Материалы		Тенге					3966641				
		Всего заработная плата		Тенге						984109			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					4284692				
			Накладные расходы	Тенге					895539				
			Сметная прибыль	Тенге					829776				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					11201981				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									669
			Сметная заработная плата	Тенге						984109			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					11201981				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									669
			Сметная заработная плата	Тенге						984109			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге					9476666	327264	8251333	895539	11201982
									898069	86040	--	829776	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					9476666				
		Материалы		Тенге					3966641				

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего заработная плата		Тенге					984109			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4284692				
			Накладные расходы	Тенге				895539				
			Сметная прибыль	Тенге				829776				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				11201981				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								669
			Сметная заработная плата	Тенге					984109			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				11201981				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								669
			Сметная заработная плата	Тенге					984109			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								11201982
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				898069				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					327264			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					86040			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						8251333		
			- Накладные расходы	Тенге							895539	
			- Сметная прибыль	Тенге							829776	
			ИТОГО в ценах на 1.01.2020 г.						11 201 982			
			Итого с временными зданиями и сооружениями, К= 1,2 %			134 424		11 336 406				
			Итого с зимними удорожаниями, К = 2,2%			249 401		11 585 807				
			Непредвиденные работы и затраты		2%	231 716						
			Итого с непредвиденными работами и затратами					11 817 523				
			Налог на добавленную стоимость (НДС)		12 %	1 418 103						
			Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)						13 235 626			

ЗАКАЗЧИК:
Министерство здравоохранения Республики Казахстан

Вице-министр _____ **Буркитбаев Ж. К.**

ТОО «Делойт ТСФ»

Руководитель проекта _____ Миллер М.А.

Менеджер по строительству _____ Медведев П.П.

Инженер-сметчик _____ Бозов Е.А.

ТОО «MEGASMETA.KZ»
Управляющий директор _____ **Адильбеков А.Р.**

Руководитель отдела по управлению проектом и технического надзора _____ Ж.К.

Эксперт технического надзора _____ Башенов О.Ж.

ФФ "IT Engineering SA"

Авторский надзор _____ Гюлеу С.С.

от "____" _____ 20 г.

ПОДРЯДЧИК:
АФ "Компания "B & A Contractors S. A."

Директор филиала _____ Аллабергенов Д.Ж.

Директор строительства _____ Бурим Хайризи

Начальник ПТО _____ Скосырский А.С

Инженер-сметчик _____ Сахипова А.М.

Заказчик: ГУ "Министерство здравоохранения Республики Казахстан"

Подрядчик: Астанинский филиал Компании "B&A Contractors S. A."

Договор № 176 от 2019-07-26

Стройка: "Строительство Национального научного онкологического центра в городе Нур-Султане"
(наименование, адрес)

Акт № 215

приемки выполненных работ за июнь 2022 г.

Согласно ЛС 2-1-4 Внутренние инженерные системы водоснабжения и канализации ЛДК III этап

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Заготовительно складские на материалы 2% , на оборудование 1,2%										
			РАЗДЕЛ 6.Система К13										
1	262	1118-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,1 м3. Установка**	бак	6		6309,42	694,59	37857	4168	488	34199	77820
			НР - 9%, СП - 8%				5533,57	282,59	33201	1696		5764	
2	263	Перечень,поз.940 К=0,7	**Сборная камера 5л с верхним подключением, 6545872**	шт	6		355094,46	–	2130567	–		–	2130567
							–	–	–	–	2130567	–	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					2168424	4168	488	34199	2208387
									33201	1696	2130567	5764	
			Стоимость оборудования	Тенге					2105303				
			Заготов.складские расходы	Тенге					25264				
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге					2130567				
			Стоимость сантехнических работ	Тенге					37857				
			Материалы	Тенге					488				
			Всего заработная плата	Тенге						34897			
			Сдача и испытание	Тенге					1088				
			Накладные расходы	Тенге					34199				
			Сметная прибыль	Тенге					5764				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					77820				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									23
			Сметная заработная плата	Тенге						34897			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					2208387				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									23
			Сметная заработная плата	Тенге						34897			

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 7.Санфаянсы									
3	326	Перечень,поз.992	Панель смыва для унитаза вертикальная (3 режима смыва), альпин-белый /38505SHO	шт	37	9343,93	–	345725	–	345725	–	373383
			СП - 8%			–	–	–	–		27658	
4	327	Перечень,поз.996 К=0,7	Подвесной унитаз в комплекте с сиденьем полипропилен (белый) WD385G /38505SHO	шт	37	49217,09	–	1821032	–	1821032	–	1966715
			СП - 8%			–	–	–	–		145683	
5	328	Перечень,поз.1002 К=0,7	Гигиенический душевой комплект D7526	шт	37	27573,43	–	1020217	–	1020217	–	1101834
			СП - 8%			–	–	–	–		81617	
6	331	Перечень,поз.997	Раковина, размер 600x460x130мм, без смесителя и с сифоном BB087-1	шт	19	76239,90	–	1448558	–	1448558	–	1564443
			СП - 8%			–	–	–	–		115885	
7	332	Перечень,поз.1001 К=0,7	Смеситель для умывальника, сенсорный хром., GD835	шт	38	65227,47	–	2478644	–	2478644	–	2676935
			СП - 8%			–	–	–	–		198292	
8	333	Перечень,поз.1000	Угловой вентиль, G12028	шт	76	3388,44	–	257521	–	257521	–	278123
			СП - 8%			–	–	–	–		20602	
9	334	Перечень,поз.1005	Раковина белая 500x395x185мм, HDLP020 /для МГН	шт	3	93605,66	–	280817	–	280817	–	303282
			СП - 8%			–	–	–	–		22465	
10	338	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Смесители. Установка	шт.	24	1202,59	0,12	28862	3	803	27495	60866
			НР - 98%, СП - 8%			1169,00	–	28056	–		4509	
11	339	Перечень,поз.998 К=0,7	Смеситель для душа, RF022-D09201	шт	24	71750,22	–	1722005	–	1722005	–	1859766
			СП - 8%			–	–	–	–		137760	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				9403382	3	9375322	27495	10185347
								28056	–	–	754471	
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				9403382				
			Материалы	Тенге				803				
			Всего заработная плата	Тенге					28056			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				9374520				
			Накладные расходы	Тенге				27495				
			Сметная прибыль	Тенге				754470				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				10185348				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17
			Сметная заработная плата	Тенге					28056			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				10185348				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17
			Сметная заработная плата	Тенге					28056			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ.	Тенге								12393734
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				61257				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					4170			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1696			

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						9375810		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						2130567		
			- Накладные расходы	Тенге							61694	
			- Сметная прибыль	Тенге							760235	
			Стоимость оборудования						2 130 567			
			ИТОГО в ценах на 1.01.2020 г.						10 263 167			
			Итого с временными зданиями и сооружениями, К= 1,2 %			123 158		10 386 325				
			Итого с зимними удорожаниями, К = 2,2%			228 499		10 614 824				
			Итого в ценах 2021г. СМР К=1,05017					10 881 096				
			Итого в ценах 2021г. СМР в т.ч. Оборудование К=1,05017					13 065 108				
			Непредвиденные работы и затраты		2%	217 622						
			Итого с непредвиденными работами и затратами					13 282 730				
			Налог на добавленную стоимость (НДС)		12 %	1 593 928						
			Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)						14 876 657			

ЗАКАЗЧИК:
Министерство здравоохранения Республики Казахстан

Вице-министр _____ **Буркитбаев Ж. К.**

ТОО «Делойт ТСФ»

Руководитель проекта _____ Миллер М.А.

Специалист по инженерным сетям _____ Басв Р.А.

Инженер-сметчик _____ Бозов Е.А.

ТОО «MEGASMETA.KZ»
Управляющий директор _____ **Адильбеков А.Р.**

Руководитель отдела по управлению проектов и технического надзора _____ Ибрасв А.Ж.

Эксперт технического надзора _____ Ибрасв А.Ж.

ПОДРЯДЧИК:
АФ "Компания "B & A Contractors S. A."

Директор филиала _____ Алдабергенов Д.Ж.

Директор строительства _____ Бурим Хайризи

Начальник ПТО _____ Скосырский А.С.

Инженер-сметчик _____ Сахипова А.М.

АФ "IT Engineering SA"

Авторский надзор _____ Суинов А.Б.

от "____" _____ 20 г.

Заказчик: ГУ "Министерство здравоохранения Республики Казахстан"

Подрядчик: Астанинский филиал Компании "B&A Contractors S. A."

Договор № 176 от 2019-07-26

Стройка: "Строительство Национального научного онкологического центра в городе Нур-Султане"
(наименование, адрес)

Акт № 216
приемки выполненных работ за июнь 2022 г.

Согласно ЛС 2-1-5 Внутренние инженерные системы теплоснабжения, вентиляции и холодоснабжения III этап

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Заготовительно складские на материалы 2% , на оборудование 1,2%										
			ОТДЕЛ 1.Вентиляция. Оборудование										
			РАЗДЕЛ 1.Вентиляционные установки										
			Уровень 1										
1	7	1120-2501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 20 тыс м3/час. Установка**	**камера**	**1**		**107773,66**	**6064,91**	**107774**	**6065**	**10191**	**92002**	**215758**
			НР - 98%, СП - 85%				**91517,58**	**2362,35**	**91518**	**2362**		**15982**	
2	9	Перечень,поз.1085 К=0,7	**Приточно-вытяжная установка AHU 102.Тип5 Гигиеническое исполнение. Приточный вентилятор: расход воздуха 12600м3/ч, давление 630Па, мощность 2х11кВт,секция нагрева-42,29кВт, секция охлаждения-103,22кВт, секция увлажнения-117,9кг/ч. Вытяжной вентилятор: расход воздуха 12960м3/ч, давление 550Па, мощность 2х11кВт, KEK 8-M-DU50S-H**	**шт**	**1**		**30998538,66**	**–**	**30998539**	**–**		**–**	**30998539**
							–	**–**	**–**	**–**	**30998539**	**–**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**31106313**	**6065**	**10191**	**92002**	**31214297**

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								91518	2362	30998539	15982	
		Стоимость оборудования		Тенге				30630967				
		Заготов.складские расходы		Тенге				367572				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				30998539				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				107774				
		Материалы		Тенге				10191				
		Всего заработная плата		Тенге					93880			
		Сдача и испытание		Тенге				4647				
			Накладные расходы	Тенге				92002				
			Сметная прибыль	Тенге				15982				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				215758				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								60
			Сметная заработная плата	Тенге					93880			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				31214297				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								60
			Сметная заработная плата	Тенге					93880			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				31106313	6065	10191	92002	31214297
								91518	2362	30998539	15982	
		Стоимость оборудования		Тенге				30630967				
		Заготов.складские расходы		Тенге				367572				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				30998539				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				107774				
		Материалы		Тенге				10191				
		Всего заработная плата		Тенге					93880			
		Сдача и испытание		Тенге				4647				
			Накладные расходы	Тенге				92002				
			Сметная прибыль	Тенге				15982				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				215758				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								60
			Сметная заработная плата	Тенге					93880			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				31214297				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								60
			Сметная заработная плата	Тенге					93880			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								31214297
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				91518				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					6065			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2362			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						10191		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						30998539		
			- Накладные расходы	Тенге							92002	
			- Сметная прибыль	Тенге							15982	
			Стоимость оборудования						30 998 539			
			ИТОГО в ценах на 1.01.2020 г.						215 758			
			Итого с временными зданиями и сооружениями, К= 1,2 %			2 589		218 347				
			Итого с зимними удорожаниями, К = 2,2%			4 804		223 151				

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого в ценах 2021г. СМР К=1,05017					228 748				
			Итого в ценах 2021г. СМР в т.ч. Оборудование К=1,05017					32 004 882				
			Непредвиденные работы и затраты		2%	4 575						
			Итого с непредвиденными работами и затратами					32 009 457				
			Налог на добавленную стоимость (НДС)		12 %	3 841 135						
			Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)						35 850 592			

ЗАКАЗЧИК:
Министерство здравоохранения Республики Казахстан

Вице-министр _____ **Буркитбаев Ж. К.**

ТОО «Делойт ТСФ»

Руководитель проекта _____ Миллер М.А.

Специалист по инженерным сетям _____ Баев Р.А.

Инженер-сметчик _____ Бозов Е.А.

ТОО «MEGASMETA.KZ»
Управляющий директор _____ **Адильбеков А.Р.**

Руководитель отдела по управлению проектом и технического надзора _____

Эксперт технического надзора _____ Ибраев А.Ж.

СОГЛАСОВАНО
ФФ "IT Engineering SA"
IT Engineering SA
Авторский надзор _____ Суинов А.Б.
от "____" _____ 20 г.

ПОДРЯДЧИК:
АФ "Компания "B & A Contractors S. A."

Директор филиала _____ Алдабергенов Д.Ж.

Директор строительства _____ Бурим Хайризи

Начальник ПТО _____ Скосырский А.С.

Инженер-сметчик _____ Сахипова А.М.

Заказчик: ГУ "Министерство здравоохранения Республики Казахстан"

Подрядчик: Астанинский филиал Компании "B&A Contractors S. A."

Договор № 176 от 2019-07-26

Стройка: "Строительство Национального научного онкологического центра в городе Нур-Султане"
(наименование, адрес)

Акт № 217
приемки выполненных работ за май 2022 г.

Согласно ЛС 2-2-5 Внутренние инженерные системы теплоснабжения, вентиляции и холодоснабжения III этап

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Заготовительно складские на материалы 2% , на оборудование 1,2%										
			ОТДЕЛ 1.Вентиляция										
			РАЗДЕЛ 10.Шумоглушители										
			Уровень 1										
1	119	1120-1001-0309 РСНБ РК 2015	**Глушители шума вентиляционных установок, пластинчатые типа ПП, ВП 3-3 размером пластин 400х1000х1000 мм. Установка**	пластина	14		1668,04	131,26	23353	1838	412	21403	48336
			НР - 98%, СП - 85%				1507,38	52,61	21103	736		3580	
2	120	Перечень поз.3874.1	**Шумоглушитель пластинчатый, размер 900х750мм L=1200**	шт	14		137883,76	–	1930373	–	1930373	–	2084803
			СП - 8%				–	–	–	–		154430	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге					1953725	1838	1930785	21403	2133139
									21103	736	–	158010	
			Стоимость сантехнических работ	Тенге					1953725				
			Материалы	Тенге					412				
			Всего заработная плата	Тенге						21840			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					1930373				
			Сдача и испытание	Тенге					1092				
			Накладные расходы	Тенге					21403				
			Сметная прибыль	Тенге					158010				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					2133139				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									15
			Сметная заработная плата	Тенге						21840			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге					2133139				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									15
			Сметная заработная плата	Тенге						21840			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге					1953725	1838	1930785	21403	2133139
									21103	736	–	158010	
			Стоимость сантехнических работ	Тенге					1953725				
			Материалы	Тенге					412				
			Всего заработная плата	Тенге						21840			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					1930373				
			Сдача и испытание	Тенге					1092				

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Накладные расходы	Тенге				21403				
			Сметная прибыль	Тенге				158010				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2133139				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
			Сметная заработная плата	Тенге					21840			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				2133139				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
			Сметная заработная плата	Тенге					21840			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								2133139
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				21103				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1838			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					736			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1930785		
			- Накладные расходы	Тенге							21403	
			- Сметная прибыль	Тенге							158010	
			Стоимость оборудования						0			
			ИТОГО в ценах на 1.01.2020 г.						2 133 139			
			Итого с временными зданиями и сооружениями, К= 1,2 %			25 598		2 158 737				
			Итого с зимними удорожаниями, К = 2,2%			47 492		2 206 229				
			Итого в ценах 2021г. СМР К=1,05017					2 261 572				
			Итого в ценах 2021г. СМР в т.ч. Оборудование К=1,05017					2 261 572				
			Непредвиденные работы и затраты		2%	45 231						
			Итого с непредвиденными работами и затратами					2 306 803				
			Налог на добавленную стоимость (НДС)		12 %	276 816						
			Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)						2 583 620			

ЗАКАЗЧИК:
Министерство здравоохранения Республики Казахстан

Вице-министр _____ **Буркитбаев Ж. К.**

ТОО «Делойт ТСФ»

Руководитель проекта _____ Миллер М.А.

Специалист по инженерным сетям _____ Баев Р.А.

Инженер-сметчик _____ Бозов Е.А.

ТОО «MEGASMETA.KZ»
Управляющий директор _____ **Адильбеков А.Р.**

Руководитель отдела по управлению проектом и технического надзора _____ Глеубаев Б.К.

Эксперт технического надзора _____ Ибраев А.Ж.

ФФ "IT Engineering SA"

Авторский надзор _____ Суннов А.Б.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Компания "B & A Contractors S. A."

Директор филиала _____ Алдабергенов Д.Ж.

Директор строительства _____ Бурим Хайризи

Начальник ПТО _____ Скосырский А.С.

Инженер-сметчик _____ Сахипова А.М.

Заказчик: ГУ "Министерство здравоохранения Республики Казахстан"

Подрядчик: Астанинский филиал Компании "B&A Contractors S. A."

Договор № 176 от 2019-07-26

Стройка: "Строительство Национального научного онкологического центра в городе Нур-Султане"

(наименование, адрес)

Акт № 218
приемки выполненных работ за июнь 2022 г.

Согласно ЛС 2-2-10 Медицинские газы ТБ III этап

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Заготовительно- складские расходы на материалы-2%, оборудования - 1,2%										
			РАЗДЕЛ 1. Уровень 1										
1	17	Ц13-370102-0212 1337-0102-0212 РСНБ РК 2015	Оборудование массой 18 т. Монтаж в помещении *НР - 61%, СП - 8%*	шт.	2		729307,97 517700,00	189589,12 72577,42	1458616 1035400	379178 145155	44038	720138 174300	2353055
2	18	Перечень 3 поз.3824 К=0,7	Криогенный резервуар для жидкого кислорода. Вертикальный тип, 10000 л с экономайзером, 16 бар.Панель редуктора давления и испаритель в комплекте.,DELTAP	шт	2		24156085,80 –	– –	48312172 –	– –	 48312172	– –	48312172
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					49770788	379178	44038	720138	50665227
			Стоимость оборудования	Тенге					1035400	145155	48312172	174300	
			Заготов складские расходы	Тенге					47739300				
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге					572872				
			Стоимость монтажных работ	Тенге					48312172				
			Материалы	Тенге					1458616				
			Всего заработная плата	Тенге					44038				
			Накладные расходы	Тенге						1180555			
			Сметная прибыль	Тенге					720138				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге					174300				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					2353055				
			Сметная заработная плата	Тенге						1180555			696
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					50665226				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч						1180555			696
			Сметная заработная плата	Тенге									50665227
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					1035400				

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					379178			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					145155			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						44038		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						48312172		
			- Накладные расходы	Тенге							720138	
			- Сметная прибыль	Тенге							174300	
			Стоимость оборудования						48 312 172			
			ИТОГО в ценах на 1.01.2020 г.						2 353 055			
			Итого с временными зданиями и сооружениями, К= 1,2 %			28 237		2 381 292				
			Итого с зимними удорожаниями, К = 2,2%			52 388		2 433 680				
			Итого в ценах 2021г. СМР К=1,05017					2 494 729				
			Итого в ценах 2021г. СМР в т.ч. Оборудование К=1,05017					52 018 805				
			Непредвиденные работы и затраты		2%	49 895						
			Итого с непредвиденными работами и затратами					52 068 700				
			Налог на добавленную стоимость (НДС)		12 %	6 248 244						
			Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)						58 316 944			

ЗАКАЗЧИК:
Министерство здравоохранения Республики Казахстан

Вице-министр _____ **Буркихбаев Ж. К.**

ТОО «Делойт ТСФ»

Руководитель проекта _____ Миллер М.А.

Специалист по инженерным сетям _____ Баев Р.А.

Инженер-сметчик _____ Бозов Е.А.

ТОО «MEGASMETA.KZ»
Управляющий директор _____ **Алильбеков А.Р.**

Руководитель отдела по управлению [illegible] технического надзора _____ [illegible]ев Б.К.

Эксперт технического надзора _____ Ибраев Д.Ж.

ФФ "IT Engineering SA"

Авторский надзор _____ Суппов А.Б.

СОГЛАСОВАНО
IT Engineering SA
от "____" _____ 20 г.

ПОДРЯДЧИК:
АФ "Компания "B & A Contractors S. A."

Директор филиала _____ Алдабергенов Д.Ж.

Директор строительства _____ Бурим Хайризи

Начальник ПТО _____ Скосырский А.С.

Инженер-сметчик _____ Сахипова А.М.

Заказчик: ГУ "Министерство здравоохранения Республики Казахстан"

Подрядчик: Астанинский филиал Компании "B&A Contractors S. A."

Договор № 176 от 2019-07-26

Стройка: "Строительство Национального научного онкологического центра в городе Нур-Султане"
(наименование, адрес)

Акт № 219

приемки выполненных работ за июнь 2022 г.

Согласно ЛС 2-1-7 Внутренние инженерные слаботочные системы коммуникации и безопасности_ЛДК III этап

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего эксплуатация машин		Всего эксплуатация машин		материалы		
							зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Заготовительно-складские расходы по оборудованию поставки подрядчика 1,2%										
			Заготовительно-складские расходы по материалам поставки подрядчика 2%										
			РАЗДЕЛ 7. Автоматическая пожарная сигнализация (АПС)										
			Пожарные извещатели										
1	313	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования**	шт.	322		3422,28	1,92	1101973	618	25875	656043	1898657
			НР - 61%; СП - 8%				3340,00	–	1075480	–		140641	
2	314	Перечень поз.2395 ТОО"DigiBased"	**802 473 Интегрированный оптический дымовой/термомаксимальный /газовый (CO) датчик IQ8Quad**	шт	22		50937,30	–	1120621	–		–	1120621
							–	–	–	–	1120621	–	
3	315	Перечень поз.2396 ТОО"DigiBased"	**802 371 Оптический дымовой датчик IQ8Quad**	шт	306		36932,52	–	11301351	–		–	11301351
							–	–	–	–	11301351	–	
4	316	1310-0701-0206 РСНБ РК 2015	**Конструкция для установки извещателя. Монтаж оборудования**	шт.	610		639,96	19,56	390377	11932	21900	217492	656499
			НР - 61%; СП - 8%				584,50	–	356545	–		48630	
5	317	Перечень поз.2397 ТОО"DigiBased"	**805 590 Стандартная база IQ8Quad**	шт	610		3966,75	–	2419715	–	2419715	–	2613292
			СП - 8%				–	–	–	–		193577	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	319	1310-0701-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Устройства промежуточные на количество лучей 1. Монтаж оборудования									
			НР - 61%; СП - 8%	шт.	286	2269,27	1,56	649010	446	31147	376624	1107685
						2158,80	--	617417	--		82051	
7	320	Перечень поз.2399 ТОО"DigiBased"	781 814 Выносной параллельный индикатор для серии 9000, 9200 и IQ8Quad									
				шт	286	13844,56	--	3959544	--		--	3959544
						--	--	--	--	3959544	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге				20942590	12996	2498637	1250159	22657648
		Стоимость оборудования		Тенге				2049442	--	16381515	464899	
		Заготов.складские расходы		Тенге				16187268				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				194247				
		Стоимость монтажных работ		Тенге				16381515				
		Материалы		Тенге				4561076				
		Всего заработная плата		Тенге				78923				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					2049442			
			Накладные расходы	Тенге				2419715				
			Сметная прибыль	Тенге				1250159				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				464899				
			Нормативная трудоемкость	Тенге				6276134				
			Сметная заработная плата	чел.-ч								1201
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					2049442			
			Нормативная трудоемкость	Тенге				22657649				
			Сметная заработная плата	чел.-ч								1201
				Тенге					2049442			
			РАЗДЕЛ 8. Структурированные кабельные сети (СКС)									
			Подсистема виртуализации и хранения данных (Телекоммуникационное оборудование Cisco)									
8	594	1310-0701-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования									
			НР - 61%; СП - 8%	шт.	3	18907,90	1,56	56724	5	553	34261	98264
						18722,00	--	56166	--		7279	
9	595	Перечень поз.2606 ТОО"АТК" К=0,7	Шасси Cisco UCS S3260 Storage Server Base Chassis UCSS-S3260 Cisco									
				шт	3	5515295,48	--	16545886	--		--	16545886
						--	--	--	--	16545886	--	
10	596	Перечень поз.2607 ТОО"АТК" К=0,7	Сертификат расширенной технической поддержки SNTC 8X5XNBD, Cisco UCS S3260 Storage Server Base Chassis CON-SNT-UCSS3260 Cisco									
				шт	3	938143,91	--	2814432	--		--	2814432
						--	--	--	--	2814432	--	
11	597	1310-0701-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования									
			НР - 61%; СП - 8%	шт.	12	9155,68	1,56	109868	19	1909	65843	189768
						8995,00	--	107940	--		14057	
12	598	Перечень поз.2608 ТОО"АТК" К=0,7	Блок питания Cisco UCS 1050W AC Power Supply for Rack Server UCSC-PSU1-1050W Cisco									
				шт	12	191468,66	--	2297624	--		--	2297624
						--	--	--	--	2297624	--	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	599	1311-0401-0701 РСНБ РК 2015	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования	шт.	30	1455,67	30,67	43670	920	–	32438	82197
			НР - 75%; СП - 8%			1425,00	16,70	42750	501		6089	
14	600	Перечень поз.2609 ТОО"АТК" К=0,7	Процессор UCS S3260 M5 Server Node for Intel Scalable CPUs UCS-S3260-M5SRB Cisco	шт	3	1706933,92	–	5120802	–		–	5120802
						–	–	–	–	5120802	–	
15	601	Перечень поз.2610 ТОО"АТК" К=0,7	Процессор 2.2 GHz 4114/85W 10C/13.75MB Cache/DDR4 2400MHz UCS-CPU-4114 Cisco // Процессор Intel 4210R 2.4GHz/100W 10C/13.75MB DDR4 2400MHz UCS-CPU-I4210R Письмо № ННОЦ 230 от 22.06.2022 г.	шт	6	682878,63	–	4097272	–		–	4097272
						–	–	–	–	4097272	–	
16	602	Перечень поз.2611 ТОО"АТК" К=0,7	Модуль UCS S3260 Dual Raid based on LSI 3316 UCS-S3260-DRAID Cisco	шт	3	1706933,92	–	5120802	–		–	5120802
						–	–	–	–	5120802	–	
17	603	Перечень поз.2612 ТОО"АТК" К=0,7	Модуль UCS S3260 MS/SIOC 2TB NVMe (no Sled) UCS-S3260-NVG220 Cisco // Диск 6.4TB 2.5in U.2 WD SN640 NVMe Med. Perf. High Endurance UCS-S3260-NVMW64T Письмо № ННОЦ 230 от 22.06.2022 г.	шт	6	1943314,98	–	11659890	–		–	11659890
						–	–	–	–	11659890	–	
18	604	Перечень поз.2613 ТОО"АТК" К=0,7	Диск UCS S3260 1.6TB Boot SSD (Micron 6G SATA) UCS-S3260-G3SD160 Cisco	шт	12	1585591,64	–	19027100	–		–	19027100
						–	–	–	–	19027100	–	
19	605	1310-0701-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования	шт.	3	18907,90	1,56	56724	5	553	34261	98264
			НР - 61%; СП - 8%			18722,00	–	56166	–		7279	
20	606	Перечень поз.2614 ТОО"АТК" К=0,7	Контроллер Cisco UCS C3260 System 10 Controller with VIC 1300 incl. UCSC-C3260-SIOC Cisco	шт	3	2100902,35	–	6302707	–		–	6302707
						–	–	–	–	6302707	–	
21	608	Перечень поз.2615 ТОО"АТК" К=0,7	Оперативная память 32GB DDR4-2666-MHz RDIMM/PC4-21300/dual rank/x4/1.2v UCS-MR-X32G2RS-H Cisco/ Оперативная память 32GB DDR4-2933-MHz RDIMM/2Rx4/1.2v UCS-MR-X32G2RT-H Письмо № ННОЦ 230 от 22.06.2022 г.	шт	24	564688,09	–	13552514	–		–	13552514
						–	–	–	–	13552514	–	
22	609	Перечень поз.2616 ТОО"АТК" К=0,7	Процессор UCS S3260 M5 Server Node for Intel Scalable CPUs UCS-S3260-M5SRB Cisco	шт	3	1706933,92	–	5120802	–		–	5120802
						–	–	–	–	5120802	–	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	610	Перечень поз.2617 ТОО"АТК" К=0,7	Процессор 2.1 GHz 4110/85W 8C/11MB Cache/DDR4 2400MHz UCS-CPU-4110 Cisco/ Процессор Intel 4210R 2.4GHz/100W 10C/13.75MB DDR4 2400MHz UCS-CPU-I4210R Письмо № ННОЦ 230 от 22.06.2022 г.	шт	6	459629,84 --	-- --	2757779 --	-- --	 2757779	-- --	2757779
24	611	Перечень поз.2618 ТОО"АТК" К=0,7	Оперативная память 32GB DDR4-2666-MHz RDIMM/PC4-21300/dual rank/x4/1.2v UCS-MR-X32G2RS-H Cisco/ Оперативная память 32GB DDR4-2933-MHz RDIMM/2Rx4/1.2v UCS-MR-X32G2RT-H Письмо № ННОЦ 230 от 22.06.2022 г.	шт	24	564688,09 --	-- --	13552514 --	-- --	 13552514	-- --	13552514
25	612	Перечень поз.2619 ТОО"АТК" К=0,7	Модуль UCS S3260 Dual Raid based on LSI 3316 UCS-S3260-DRAID Cisco	шт	3	1706933,92 --	-- --	5120802 --	-- --	 5120802	-- --	5120802
26	613	Перечень поз.2620 ТОО"АТК" К=0,7	Разное UCS S3260 M5/SIOC 2TB NVMe (no Sled) UCS-S3260-NVG220 Cisco / Диск 6.4TB 2.5in U.2 WD SN640 NVMe Med. Perf. High Endurance UCS-S3260-NVMW64T Письмо № ННОЦ 230 от 22.06.2022 г.	шт	6	1943314,98 --	-- --	11659890 --	-- --	 11659890	-- --	11659890
27	614	Перечень поз.2621 ТОО"АТК" К=0,7	Модуль Cisco UCS C3260 System IO Controller with VIC 1300 incl. UCSC-C3260-SIOC Cisco	шт	3	2100902,35 --	-- --	6302707 --	-- --	 6302707	-- --	6302707
28	615	Перечень поз.2622 ТОО"АТК" К=0,7	Диск UCS S3260 4rows of drives 56x 12TB Total: 672TB UCS-S3260-56HD12 Cisco/Дисковая корзина UCS S3260 4row of drives 56x 14TB Toshiba SAS3 Total: 784TB UCS-S3260-S6THD14 Письмо № ННОЦ 230 от 22.06.2022 г.	шт	3	37937584,66 --	-- --	113812754 --	-- --	 113812754	-- --	113812754
29	616	Перечень поз.2623 ТОО"АТК" К=0,7	Сертификат расширенной технической поддержки ISV 24X7 RHEL Server 2Socket-OR-2Virtual; ANNUAL List Price CON-ISV1-EL2S2V1A Cisco	шт	3	402588,47 --	-- --	1207765 --	-- --	 1207765	-- --	1207765
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге				246341026	948	3015	166803	246542534
		Стоимость оборудования		Тенге				263022	501	246074041	34704	
		Заготов складские расходы		Тенге				243156167				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				2917874				
		Стоимость монтажных работ		Тенге				246074041				
		Материалы		Тенге				266986				
		Всего заработная плата		Тенге				3015				
			Накладные расходы	Тенге					263523			
			Сметная прибыль	Тенге				166804				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				34703				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				468493				
			Сметная заработная плата	Тенге								156
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					263523			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				246542534				
												156

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная заработная плата	Тенге					263523			
			РАЗДЕЛ 9. Автоматизация комплексная									
			0-этаж									
30	727	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	5	5025,20 3470,00	1457,88 651,32	25126 17350	7289 3257	487	14837 3197	43160
31	730	Перечень поз.2728 ТОО"Gric-Automatika" К=0,7	Щит BMS - аппаратная и программная интеграция-BMS_NH_00_3	к-т	1	7142223,45 –	– –	7142223 –	– –	– 7142223	– –	7142223
32	733	Перечень поз.2733 ТОО"Gric-Automatika" К=0,7	Щит BMS - аппаратная и программная интеграция-BMS_NH_00_8	к-т	1	17128301,00 –	– –	17128301 –	– –	– 17128301	– –	17128301
33	734	Перечень поз.2734 ТОО"Gric-Automatika" К=0,7	Щит BMS - аппаратная и программная интеграция-BMS_NH_00_8A	к-т	1	10220968,12 –	– –	10220968 –	– –	– 10220968	– –	10220968
34	735	Перечень поз.2736 ТОО"Gric-Automatika" К=0,7	Щит BMS - аппаратная и программная интеграция-BMS_NH_00_10	к-т	1	14940861,15 –	– –	14940861 –	– –	– 14940861	– –	14940861
35	736	Перечень поз.2737 ТОО"Gric-Automatika" К=0,7	Щит BMS - аппаратная и программная интеграция-BMS_NH_00_11	к-т	1	8185109,31 –	– –	8185109 –	– –	– 8185109	– –	8185109
			1-этаж									
36	737	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	5025,20 3470,00	1457,88 651,32	5025 3470	1458 651	97	2967 639	8632
37	740	Перечень поз.2740 ТОО"Gric-Automatika" К=0,7	Щит BMS - аппаратная и программная интеграция-BMS_NH_01_3	к-т	1	10328871,74 –	– –	10328872 –	– –	– 10328872	– –	10328872
			6-этаж									
38	778	1308-0303-0122 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Рубильник на плите с приводом, двухполюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании	шт.	158	6268,88	10,06	990484	1589	90191	647067	1768554

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 72%, СП - 8%			5688,00	–	898704	–		131004	
39	779	Перечень поз.2773 ТОО"Gric-Automatika" К=0,7	Привод клапана, электротермический привод, 2-х ходовой клапан, 3-х портовый регулирующий, привод демпфера, в количестве = 1229 шт	к-т	0,1285598	181534856,08	–	23338085	–		–	23338085
						–	–	–	–	23338085	–	
40	780	1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	39	1854,54	–	72327	–	2632	52271	134566
			НР - 75%, СП - 8%			1787,05	–	69695	–		9968	
41	781	Перечень поз.2774 ТОО"Gric-Automatika" К=0,7	Датчики в количестве = 1512 шт	к-т	0,0257936	183912607,24	–	4743768	–		–	4743768
						–	–	–	–	4743768	–	
42	782	1310-0701-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Устройство ультразвуковое преобразователь (излучатель или приемник), комплект. Монтаж оборудования	шт.	158	8453,92	1,56	1335720	246	16174	804773	2311732
			НР - 61%, СП - 8%			8350,00	–	1319300	–		171239	
43	783	Перечень поз.2775 ТОО"Gric-Automatika" К=0,7	Частотные преобразователи в количестве = 236 шт	к-т	0,6694915	223440856,27	–	149591754	–		–	149591754
						–	–	–	–	149591754	–	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				248048622	10583	109581	1521915	249886586
			Стоимость оборудования	Тенге				2308519	3908	245619942	316047	
			Заготов.складские расходы	Тенге				242707452				
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				2912489				
			Стоимость монтажных работ	Тенге				245619942				
			Материалы	Тенге				2428682				
			Всего заработная плата	Тенге				109579				
			Накладные расходы	Тенге					2312427			
			Сметная прибыль	Тенге				1521915				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				316048				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				4266644				
			Сметная заработная плата	Тенге								1318
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге					2312427			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				249886586				
			Сметная заработная плата	Тенге								1318
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					2312427			
			В ТОМ ЧИСЛЕ									519086768
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4620983				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					24527			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					4409			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2611233		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						508075498		
			- Накладные расходы	Тенге							2938877	
			- Сметная прибыль	Тенге							815650	
			Стоимость оборудования						508 075 498			
			ИТОГО в ценах на 1.01.2020 г.						11 011 270			

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с временными зданиями и сооружениями, К= 1,2 %			132 135		11 143 405				
			Итого с зимними удорожаниями, К = 2,2%			245 155		11 388 560				
			Итого в ценах 2021г. СМР К=1,05017					11 674 241				
			Итого в ценах 2021г. СМР в т.ч. Оборудование К=1,05017					532 494 748				
			Непредвиденные работы и затраты		2%	233 485						
			Итого с непредвиденными работами и затратами					532 728 233				
			Налог на добавленную стоимость (НДС)		12 %	63 927 388						
			Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)						596 655 621			

ЗАКАЗЧИК:
Министерство здравоохранения Республики Казахстан

Вице-министр _____ **Буркитбаев Ж. К.**

ТОО «Делойт ТСФ»

Руководитель проекта _____ Миллер М.А.

Инженер-электрик _____ Алжанов Н.А.

Инженер-сметчик _____ Назов Е.А.

ТОО «MEGASMETA.KZ»
Управляющий директор _____ **Адильбеков А.Р.**

Руководитель отдела по управлению проектом и техническому надзору _____ Тагубаев Б.Г.

Эксперт технического надзора _____ Ахметов Г.Ш.

ФФ "IT Engineering SA"
Авторский надзор _____ Ведат Симница

СОГЛАСОВАНО
IT Engineering SA
от "____" _____ 20 г.

ПОДРЯДЧИК:
АФ "Компания "B & A Contractors S. A."

Директор филиала _____ Алдабергенов Д.Ж.

Директор строительства _____ Бурим Хайризи

Начальник ПТО _____ Скосырский А.С.

Инженер-сметчик _____ Сахипова А.М.