Приложение 5 к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от "19" сентября 2018 года №656
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик: ТОО "Алматинские тепловые сети"
Подрядчик: ТОО "Мөлдір"
Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция тепловых сетей ТМ 3-30 от ТК 3-30/1в до ТК 3-30/1в-3ю" в г.Алматы,Медеуский район,ул.Кармысова.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за август 2021 года

Код Заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№21Д0003Р	**от 18.02.2021г.**			ТОО	

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС (по графе 1)	ВСЕГО к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	из графы 1								
		В отчетном месяце без НДС	СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 20__г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
"Реконструкция тепловых сетей ТМ 3-30 от ТК 3-30/1в до ТК 3-30/1в-3ю" в г.Алматы,Медеуский район,ул.Кармысова.	**39 742 888,60**	**9285362,1**							**1114243,5**	**10 399 605,60**

Заказчик:
Финансовый директор
ТОО "Алматинские тепловые сети"

Байчигасова Э.Ю.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "АДС САПА"

Жылкибаев К.Ж

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Камила"

Юсупова М.

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор ТОО "Мөлдір"

Ажайпов Е.К.

Заказчик: ТОО "Алматинские тепловые сети"
Подрядчик: ТОО "Мөлдір"
Наименование объекта: "Реконструкция тепловых сетей ТМ 3-30 от ТК 3-30/1в до ТК 3-30/1в-3ю" в г.Алматы,Медеуский район,ул.Кармысова.
Шифр объекта 02-2017-ТС

Акт №4
приемки выполненных работ за август месяц 2021 года

Составлен(а) в ценах на 4 квартал 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Смета 1-1-1. Демонтажные работы.									
		ОТДЕЛ 1.Демонтажные работы									
		РАЗДЕЛ 4.Стротельная часть									
1	**Е11-460401-0102 1146-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Монолитные конструкции. Демонтаж (прим)**	**м3**	**0,671**	**19860,28**	**8723,49**	**13326**	**5853**	**--**	**8711**	**23800**
		НР - 84%; СП - 8%			**11136,80**	**4317,65**	**7473**	**2897**		**1763**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**13326**	**5853**	**--**	**8711**	**23800**
							7473	**2897**	**--**	**1763**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**13326**				
	Всего заработная плата		Тенге					**10370**			
		Накладные расходы	Тенге				**8711**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1763**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**23800**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**9**
		Сметная заработная плата	Тенге					**10370**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**23800**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**9**
		Сметная заработная плата	Тенге					**10370**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**23800**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**7473**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**5853**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**2897**			
		- Накладные расходы	Тенге							**8711**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**1763**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								**23 800,00**
		Временные здания и сооружения					1,04 %	**248**			**24048**
		Доп. Затраты на зимнее время					2,34 %	**563**			**24610**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Непредвиденные работы и затраты					2 %	492			25102
		в том числе в текущих ценах на 2019 год - 100 %					1,0498961				26355
		НДС					12 %	3163			29518
		ИТОГО с НДС									

Смета 2-1-1. Реконструкция тепловых сетей

ОТДЕЛ 1.Земляные работы

1	Е11-010102-0402 1101-0102-0402 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3**	м3 грунта	407,32	306,46	282,69	124827	115144	41	34599	172180
		НР - 72%; СП - 8%			23,67	94,30	9642	38411		12754	
3	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	м3 грунта	12,598	2321,30	--	29244	--	--	21055	54323
		НР - 72%; СП - 8%			2321,30	--	29244	--		4024	
5	Е11-010102-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	419,918	22,61	18,97	9493	7967	41	3475	14006
		НР - 72%; СП - 8%			3,54	7,96	1485	3342		1037	
6	С341-310104-0401 4131-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Грунт для обратной засыпки. Погрузка**	т	555,611	255,00	--	141681	--		--	153015
		СП - 8%			--	--	--	--		11334	
7	С341-020103-1030 4102-0103-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	т	555,611	532,00	--	295585	--		--	319232
		СП - 8%			--	--	--	--		23647	
8	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	69,452	987,02	--	68550	--	--	49356	127339
		НР - 72%; СП - 8%			987,02	--	68550	--		9433	
9	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	277,806	37,81	37,81	10503	10503	--	2929	14507
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,65	--	4068		1075	
10	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	277,806	175,56	79,30	48771	22031	--	27235	82087
		НР - 72%; СП - 8%			96,26	39,91	26740	11087		6081	
11	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Основание под каналы песчаное. Устройство**	м3 основания	9,691	3731,58	1074,23	36163	10410	16930	12393	52440
		НР - 93%; СП - 8%			910,46	464,62	8823	4503		3884	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				764817	166055	17012	151042	989129
							144484	61411	--	73269	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				764817				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				17011				
	Всего заработная плата		Тенге					205896			
	Транспортные расходы		Тенге				437266				
		Накладные расходы	Тенге				151043				
		Сметная прибыль	Тенге				73269				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				989129				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								198
		Сметная заработная плата	Тенге					205896			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				989129				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								198
		Сметная заработная плата	Тенге					205896			
	ОТДЕЛ 2.Строительные работы										
	РАЗДЕЛ 1.Участок 1,2,3. Схема раскладки ж/б элементов трассы										
19	**Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=0,5**	**Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство по уклону 15-20 мм.**	**м2 стяжки**	**69,966**	**-35,12**	**-2,71**	**-2457**	**-189**	**-2098**	**-248**	**-2921**
		НР - 94%; СП - 8%			**-2,43**	**-1,34**	**-170**	**-93**		**-216**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**-2457**	**-189**	**14914**	**150794**	**986208**
							-170	**-93**	**--**	**73053**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**-2457**				
	Материалы		Тенге				**-2098**				
	Всего заработная плата		Тенге					**-264**			
		Накладные расходы	Тенге				**-248**				
		Сметная прибыль	Тенге				**-216**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**-2921**				
		Сметная заработная плата	Тенге					**-264**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**-2921**				
		Сметная заработная плата	Тенге					**-264**			
	РАЗДЕЛ 2.Участок 2										
30	**Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=0,5**	**Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство по уклону 15-20 мм.**	**м2 стяжки**	**53,6406**	**-35,12**	**-2,71**	**-1884**	**-145**	**-1609**	**-190**	**-2240**
		НР - 94%; СП - 8%			**-2,43**	**-1,34**	**-130**	**-72**		**-166**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**-1884**	**-145**	**-1609**	**-190**	**-2240**
							-130	**-72**	**--**	**-166**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**-1884**				
	Материалы		Тенге				**-1608**				
	Всего заработная плата		Тенге					**-202**			
		Накладные расходы	Тенге				**-190**				
		Сметная прибыль	Тенге				**-166**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**-2240**				
		Сметная заработная плата	Тенге					**-202**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**-2240**				
		Сметная заработная плата	Тенге					**-202**			
	РАЗДЕЛ 3.Участок 3										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=0,5	**Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство по уклону 15-20 мм.**	м2 стяжки	69,966	-35,12	-2,71	-2457	-189	-2098	-248	-2921
		НР - 94%; СП - 8%			-2,43	-1,34	-170	-93		-216	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				-2457	-189	-2098	-248	-2921
							-170	-93	--	-216	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				-2457				
	Материалы		Тенге				-2098				
	Всего заработная плата		Тенге					-264			
		Накладные расходы	Тенге				-248				
		Сметная прибыль	Тенге				-216				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				-2921				
		Сметная заработная плата	Тенге					-264			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				-2921				
		Сметная заработная плата	Тенге					-264			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				-6798	-524	-5805	-686	-8082
							-471	-259	--	-598	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				-6798				
	Материалы		Тенге				-5803				
	Всего заработная плата		Тенге					-729			
		Накладные расходы	Тенге				-685				
		Сметная прибыль	Тенге				-599				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				-8082				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-1
		Сметная заработная плата	Тенге					-729			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				-8082				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-1
		Сметная заработная плата	Тенге					-729			
		ОТДЕЛ 3.Технологическая часть									
		РАЗДЕЛ 4.Трубы и детали трубопроводов									
71	С123-020201-4906 2302-0201-4906 РСНБ РК 2015	**Неподвижная опора Ст 89-295х16-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	шт.	5	39604,00	--	198020	--	198020	--	213862
		СП - 8%			--	--	--	--		15842	
77	Е11-240108-0203 1124-0108-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Монтаж комплекта изоляции стыка с муфтой соединительной (прим)**	шт.	2	17511,52	4262,12	35023	8524	399	28523	68630
		НР - 99%; СП - 8%			13049,93	1355,76	26100	2712		5084	
78	С123-020201-6103 2302-0201-6103 РСНБ РК 2015	**Комплект изоляции с муфтой соединительной 89-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 (прим)**	комплект	2	6869,00	--	13738	--	13738	--	14837
		СП - 8%			--	--	--	--		1099	
84	Е11-220301-0106 1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка**	км трубопровода	0,006	1227048,74	564356,14	7362	3386	217	4867	13208

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			626547,60	192801,07	3759	1157		978	
85	С123-010201-0232 2301-0201-0232 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80 (футляр на газопроводе)**	м	6,024	7446,00	--	44855	--	44855	--	48443
		СП - 8%			--	--	--	--		3588	
		Врезка в существующие трубопроводы									
94	Ц13-121001-0503 1312-1001-0503 РСНБ РК 2015	**Трубопровод условным давлением 2,5 Мпа, диаметр наружный врезаемой трубы 89 мм. Врезка в действующие магистрали**	врезка	2	15196,75	156,49	30394	313	604	17981	52244
		НР - 61%; СП - 8%			14738,40	--	29477	--		3870	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				329392	12223	257833	51371	411224
							59336	3868	--	30461	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				30394				
	Материалы		Тенге				604				
	Всего заработная плата		Тенге					29477			
		Накладные расходы	Тенге				17981				
		Сметная прибыль	Тенге				3870				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				52244				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21
		Сметная заработная плата	Тенге					29477			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				42385				
	Материалы		Тенге				616				
	Всего заработная плата		Тенге					33727			
		Накладные расходы	Тенге				33390				
		Сметная прибыль	Тенге				6062				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				81838				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23
		Сметная заработная плата	Тенге					33727			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				256613				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				256613				
		Сметная прибыль	Тенге				20529				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				277142				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				411224				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								43
		Сметная заработная плата	Тенге					63204			
		РАЗДЕЛ 5.Система ОДК									
109	Ц13-110301-0101 1311-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах**	шт.	2	797,42	--	1595	--	16	1184	3001
		НР - 75%; СП - 8%			789,48	--	1579	--		222	
110	ПРАЙС ТОО "Изоплюс Центральная Азия" Карагандинская область	**Терминал концевой измерительный КТ-11**	шт	2	14246,61	--	28493	--		--	28493
					--	--	--	--	28493	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111	Ц13-080206-2101 1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка**	м	18	660,61	44,07	11891	793	3414	5576	18864
		НР - 72%; СП - 8%			426,88	3,34	7684	60		1397	
112	С123-061705-0107 2306-1705-0107 РСНБ РК 2015	**Металлорукав РЗ-ЦХ 32**	м	18	311,00	--	5598	--	5598	--	6046
		СП - 8%			--	--	--	--		448	
113	Ц13-080201-0501 1308-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Жилы проводов или кабелей сечением до 2,5 мм2. Присоединение к зажимам**	шт.	4	182,44	--	730	--	--	525	1356
		НР - 72%; СП - 8%			182,44	--	730	--		100	
114	С123-060135-0301 2306-0135-0301 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые с концентрическим проводником NYM-J 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,028	268299,00	--	7512	--	7512	--	8113
		СП - 8%			--	--	--	--		601	
115	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	**Ковер наземный. Устройство (прим)**	шт.	2	4790,91	713,62	9582	1427	88	8678	19721
		НР - 99%; СП - 8%			4033,28	349,67	8067	699		1461	
116	СПРАЙС СТПРАЙС ТОО "АлмаЗИТ" г.Алматы	**Ковер наземный**	шт	2	24999,11	--	49998	--	49998	--	53998
		СП - 8%			--	--	--	--		4000	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				115399	2220	66626	15963	139592
							18059	760	28493	8229	
	Стоимость оборудования		Тенге				28493				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				28493				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				27326				
	Материалы		Тенге				3430				
	Всего заработная плата		Тенге					10053			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				13110				
		Накладные расходы	Тенге				7285				
		Сметная прибыль	Тенге				2769				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				37380				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					10053			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				59580				
	Материалы		Тенге				88				
	Всего заработная плата		Тенге					8766			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				49998				
		Накладные расходы	Тенге				8678				
		Сметная прибыль	Тенге				5461				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				73719				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					8766			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				139592				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					18819			
		РАЗДЕЛ 6.Благоустройство территории.Восстановление асфальтобетонного покрытия									
123	Е11-270602-0303 1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	230,88	1339,17	110,24	309189	25453	271942	21473	357114
		НР - 108%; СП - 8%			51,08	35,03	11794	8088		26453	
124	Е11-270602-0403 1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=8	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303 /до 8 см/**	м2 покрытия	230,88	1174,19	0,19	271098	43	270802	273	293080
		НР - 108%; СП - 8%			1,09	--	253	--		21710	
125	Е11-270602-0302 1127-0602-0302 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство**	м2 покрытия	288,6	1348,23	110,24	389098	31816	342540	26841	449214
		НР - 108%; СП - 8%			51,08	35,03	14742	10110		33275	
126	Е11-270602-0402 1127-0602-0402 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0302 /до 5 см/**	м2 покрытия	288,6	296,36	0,05	85528	14	85435	85	92463
		НР - 108%; СП - 8%			0,27	--	79	--		6849	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1054912	57326	970719	48672	1191871
							26868	18199	--	88287	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1054912				
	Материалы		Тенге				970719				
	Всего заработная плата		Тенге					45066			
		Накладные расходы	Тенге				48672				
		Сметная прибыль	Тенге				88287				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1191871				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								30
		Сметная заработная плата	Тенге					45066			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1191871				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								30
		Сметная заработная плата	Тенге					45066			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге				1499703	71769	1295178	116006	1742687
							104263	22826	28493	126977	
	Стоимость оборудования		Тенге				28493				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				28493				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				57719				
	Материалы		Тенге				4034				
	Всего заработная плата		Тенге					39530			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				13110				
		Накладные расходы	Тенге				25266				
		Сметная прибыль	Тенге				6639				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				89625				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								28
		Сметная заработная плата	Тенге					39530			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1156878				
	Материалы		Тенге				971423				
	Всего заработная плата		Тенге					87560			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				49998				
		Накладные расходы	Тенге				90740				
		Сметная прибыль	Тенге				99809				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1347427				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								60
		Сметная заработная плата	Тенге					87560			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				256613				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				256613				
		Сметная прибыль	Тенге				20529				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				277142				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге				1742687				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								89
		Сметная заработная плата	Тенге					127089			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								2723734
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				248277				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					237301			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					83979			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1306385		
		- Перевозка грузов	Тенге				437266				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						28493		
		- Накладные расходы	Тенге							266362	
		- Сметная прибыль	Тенге							199648	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								2 723 734,00
		Временные здания и сооружения					1,04 %	28031			
											2751765
		Доп. Затраты на зимнее время					2,34 %	63725			
											2815490
		Непредвиденные работы и затраты					2 %	55776			
											2871266
		в том числе в текущих ценах на 2019 год - 100 %					1,0498961				
											3014530,20
		НДС					12 %	361743,60			
		ИТОГО с НДС									3376273,80
		Итого по Локальной смете № 1-1-1									29518
		Итого по Локальной смете № 2-1-1									3376273,80
		Итого									3405791,8
		Договорная скидка					10 %	340579,2			
		ИТОГО со скидкой 10 %									**3065212,6**

ДОБАВЛЯЕМЫЕ РАБОТЫ

ОТДЕЛ 1.Добавляемые работы см 1-1-1

1	**Е12-160101-1503 1216-0101-1503 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром до 100 мм. Демонтаж в непроходных каналах краном**	**м трубопровода**	**262**	**561,75**	**110,77**	**147179**	**29022**	**1191**	**92735**	**259107**
		НР - 72%; СП - 8%			**446,44**	**45,16**	**116966**	**11832**		**19193**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Объемы работ на подготовку территории к строительству									
2	Е11-270302-0401 1127-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм**	м2 покрытия	515,922	102,25	98,98	52754	51067	12	7923	65531
		НР - 108%; СП - 8%			3,25	10,97	1675	5661		4854	
3	Е11-270302-0104 1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	м3 конструкции	51,592	3175,76	1304,14	163844	67283	--	137697	325665
		НР - 108%; СП - 8%			1871,63	599,64	96561	30937		24123	
4	Е11-270302-0102 1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания щебеночные. Разборка**	м3 конструкции	51,5922	401,38	276,79	20708	14280	--	10456	33657
		НР - 108%; СП - 8%			124,59	63,06	6428	3253		2493	
5	С341-310104-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный. Погрузка**	т	206,111	77,00	--	15871	--		--	17140
		СП - 8%			--	--	--	--		1270	
6	С341-020103-1030 4102-0103-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	т	257,187	532,00	--	136823	--		--	147769
		СП - 8%			--	--	--	--		10946	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				390000	132630	1203	248811	848869
							104664	39851	--	62879	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				390000				
	Материалы		Тенге				12				
	Всего заработная плата		Тенге					144515			
	Транспортные расходы		Тенге				152694				
		Накладные расходы	Тенге				156076				
		Сметная прибыль	Тенге				43686				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				589763				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								128
		Сметная заработная плата	Тенге					144515			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				589763				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								128
		Сметная заработная плата	Тенге					144515			
		РАЗДЕЛ 2.Демонтаж арматуры и фасонных частей									
7	Е12-160101-2402 1216-0101-2402 РСНБ РК 2015	**Задвижки диаметром до 100 мм. Демонтаж**	задвижка	4	1789,08	310,27	7156	1241	--	4697	12801
		НР - 72%; СП - 8%			1478,81	152,03	5915	608		948	
8	С341-310103-0501 4131-0103-0501 РСНБ РК 2015	**Конструкции металлические. Погрузка**	т	0,0336	478,00	--	16	--		--	17
		СП - 8%			--	--	--	--		1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	С341-010201-1030 4101-0201-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 30 км**	т	0,0336	1426,00	--	48	--		--	52
		СП - 8%			--	--	--	--		4	
10	С341-310103-0502 4131-0103-0502 РСНБ РК 2015	**Конструкции металлические. Разгрузка**	т	0,0336	478,00	--	16	--		--	17
		СП - 8%			--	--	--	--		1	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				7236	1241	--	4697	12887
							5915	608	--	954	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				7236				
	Всего заработная плата		Тенге					6523			
	Транспортные расходы		Тенге				80				
		Накладные расходы	Тенге				4697				
		Сметная прибыль	Тенге				955				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				12888				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					6523			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				12888				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					6523			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**				544415	162893	1203	253508	861756
							227546	52292	--	63833	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				544415				
	Материалы		Тенге				1203				
	Всего заработная плата		Тенге					279837			
	Транспортные расходы		Тенге				152774				
		Накладные расходы	Тенге				253508				
		Сметная прибыль	Тенге				63834				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				861758				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								246
		Сметная заработная плата	Тенге					279837			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				861758				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								246
		Сметная заработная плата	Тенге					279837			
		ОТДЕЛ 2.Добавляемые работы см 2-1-1									
		РАЗДЕЛ 3.Земляные работы									
11	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	м3 уплотненного грунта	924,087	93,13	79,26	86059	73239	2772	19575	114085
		НР - 72%; СП - 8%			10,87	18,55	10048	17140		8451	
12	Е11-010201-0302 1101-0201-0302 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	м3 уплотненного грунта	924,087	60,87	60,87	56252	56252	--	16989	79101
		НР - 72%; СП - 8%			--	25,53	--	23596		5859	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	Е11-010201-0308 1101-0201-0308 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	м3 уплотненного грунта	924,087	6,57	6,57	6073	6073	--	1821	8526
		НР - 72%; СП - 8%			--	2,74	--	2529		632	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				148385	135565	2772	38385	201712
							10048	43264	--	14942	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				148385				
	Материалы		Тенге				2772				
	Всего заработная плата		Тенге					53312			
		Накладные расходы	Тенге				38385				
		Сметная прибыль	Тенге				14942				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				201711				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								41
		Сметная заработная плата	Тенге					53312			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				201711				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								41
		Сметная заработная плата	Тенге					53312			
		РАЗДЕЛ 4.Отдел Строительные работы. Участок 1,2,3. Схема раскладки ж/б элементов трассы									
		Деформационный шов "д.ш." 4 шт									
14	Е11-080101-0305 1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя**	м2 поверхности	2,101	2293,22	46,13	4818	97	3250	1384	6699
		НР - 93%; СП - 8%			700,20	8,36	1471	18		496	
15	Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2015	**Пригруз 65х250х800. Устройство (прим)**	м3	0,084	13577,63	64,80	1141	5	1032	96	1336
		НР - 91%; СП - 8%			1233,74	25,54	104	2		99	
		Материалы									
16	Е11-080201-1602 1108-0201-1602 РСНБ РК 2015	**Стенки прижимные неармированные в 1/4 кирпича. Кладка**	м2 стенки	3,233	2038,91	65,26	6592	211	2557	3644	11054
		НР - 93%; СП - 8%			1182,87	29,01	3824	94		819	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				12550	313	6839	5124	19089
							5399	114	--	1414	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				12550				
	Материалы		Тенге				6838				
	Всего заработная плата		Тенге					5512			
		Накладные расходы	Тенге				5124				
		Сметная прибыль	Тенге				1414				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				19089				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					5512			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				19089				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					5512			
		РАЗДЕЛ 5.Отдел Строительные работы. Участок 2									
		Деформационный шов "д.ш." 2 шт"									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	Е11-080101-0305 1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя**	м2 поверхности	2,791	2293,22	46,13	6400	129	4317	1839	8899
		НР - 93%; СП - 8%			700,20	8,36	1954	23		659	
18	Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2015	**Пригруз 65х250х800. Устройство (прим)**	м3	0,047	13577,63	64,80	638	3	577	54	747
		НР - 91%; СП - 8%			1233,74	25,54	58	1		55	
		Материалы									
19	Е11-080201-1602 1108-0201-1602 РСНБ РК 2015	**Стенки прижимные неармированные в 1/4 кирпича. Кладка**	м2 стенки	2,784	2038,91	65,26	5676	182	2201	3138	9519
		НР - 93%; СП - 8%			1182,87	29,01	3293	81		705	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				12715	313	7095	5031	19165
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5305	105	--	1419	
	Материалы		Тенге				12715				
	Всего заработная плата		Тенге				7096				
		Накладные расходы	Тенге					5411			
		Сметная прибыль	Тенге				5031				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1420				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				19165				
		Сметная заработная плата	Тенге								5
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					5411			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				19165				
		Сметная заработная плата	Тенге								5
								5411			
		РАЗДЕЛ 6.Участок 3									
		Деформационный шов "д.ш." 6 шт"									
20	Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2015	**Пригруз 65х250х800. Устройство (прим)**	м3	0,194	13577,63	64,80	2634	13	2382	222	3085
		НР - 91%; СП - 8%			1233,74	25,54	239	5		229	
		Материалы									
21	Е11-080201-1602 1108-0201-1602 РСНБ РК 2015	**Стенки прижимные неармированные в 1/4 кирпича. Кладка**	м2 стенки	5,364	2038,91	65,26	10937	350	4242	6045	18341
		НР - 93%; СП - 8%			1182,87	29,01	6345	156		1359	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				13571	363	6624	6267	21426
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6584	161	--	1588	
	Материалы		Тенге				13571				
	Всего заработная плата		Тенге				6624				
		Накладные расходы	Тенге					6745			
		Сметная прибыль	Тенге				6268				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1587				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				21426				6
		Сметная заработная плата	Тенге					6745			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				21426				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					6745			
		РАЗДЕЛ 7.Отдел Строительные работы. Неподвижные опоры Н-1, Н-2, Н-3, Н-4, Н-5									
22	**Е11-080101-0305 1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя**	**м2 поверхности**	**6,11**	**2293,22**	**46,13**	**14012**	**282**	**9452**	**4026**	**19481**
		НР - 93%; СП - 8%			**700,20**	**8,36**	**4278**	**51**		**1443**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				**14012**	**282**	**9452**	**4026**	**19481**
							4278	**51**	**--**	**1443**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**14012**				
	Материалы		Тенге				**9451**				
	Всего заработная плата		Тенге					**4329**			
		Накладные расходы	Тенге				**4026**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1443**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**19481**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3**
		Сметная заработная плата	Тенге					**4329**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**19481**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3**
		Сметная заработная плата	Тенге					**4329**			
		РАЗДЕЛ 8. Отдел Пересечение с коммуникациями. Спецификация узла подвески электро-кабеля									
23	**Е11-221501-0104 1122-1501-0104 РСНБ РК 2015**	**Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода**	**м**	**6**	**3572,21**	**1429,31**	**21433**	**8576**	**799**	**14981**	**39328**
		НР - 99%; СП - 8%			**2009,60**	**512,49**	**12058**	**3075**		**2913**	
24	**С121-050307-0804 2105-0307-0804 РСНБ РК 2015**	**Проволока стальная углеродистая пружинная диаметром 1 мм ГОСТ 9389-75**	**кг**	**0,06**	**580,00**	**--**	**35**	**--**	**35**	**--**	**38**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3**	
25	**С123-010301-0157 2301-0301-0157 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 8731-74**	**м**	**15**	**2539,00**	**--**	**38085**	**--**	**38085**	**--**	**41132**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3047**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				**59553**	**8576**	**38919**	**14981**	**80498**
							12058	**3075**	**--**	**5963**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**21468**				
	Материалы		Тенге				**800**				
	Всего заработная плата		Тенге					**15133**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**35**				
		Накладные расходы	Тенге				**14981**				
		Сметная прибыль	Тенге				**2916**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**39365**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**13**
		Сметная заработная плата	Тенге					**15133**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**38085**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**38085**				
		Сметная прибыль	Тенге				**3047**				