Приложение Scan Hero

Наименование объекта: Проведение водохозяйственных работ по текущему ремонту канала "Шлюз арык" для улучшения водообеспеченности и экологического состояния аульного округа Алга Казалинского

Заказчик: КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Кызылординской области"

Исполнитель: ТОО "XAN STROY 2005"

Адрес: Жамбылская область, г.Тараз, ПРОЕЗД ЖЕЛТОКСАН, 4
БИН: 50840010619
ИИК: KZ32601A161000225951
БИК: АО "Народный Банк Казахстана"

Лимит финансирования на 2022 год без НДС: **38 180**

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоя
а) с начала года: **30 133**
б) за отчетный месяц: **19 999**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат июль месяц 2022 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщикам и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		68	29.03.2022 г						

№ п/п	Наименование и виды выполненных работ	Ед. изм.	Общая стоимость работ по договору	Аванс			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года (тенге)	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем за июнь месяц		Стоимость выполненных работ с начала год (тенге)
				Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток			Количество	Сумма	
1	Проведение водохозяйственных работ по текущему ремонту канала "Шлюз арык" для улучшения водообеспеченности и экологического состояния аульного округа Алга Казалинского района.	тенге	**38 180 000,00**				10 133 606,00	30 133 564,00		19 999 958	**30 133 564**
	Итого к оплате		**30 133 564,00**					30 133 564,00		19 999 958	**30 133 564**

Заказчик:

КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Кызылординской области"

_____ **Жансұлтанұлы Қайрат**

Авторский надзор

Директор РК МЭГПР КВР РГП "Казводхоз" Кызылординский филиал

_____ **Ахметов Р.Ж.**

Исполнитель:

ТОО "XAN STROY 2005"

_____ **Әшімбаев Алмаз**

Генеральный

ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

_____ **Абдуллаев Галымжан**

Заказчик: Коммунальное Государственное учреждение "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Кызылординской области"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "XAN STROY 2005"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Проведение водохозяйственных работ по текущему ремонту канала "Шлюз арык" для улучшения водообеспеченности и экологического состояния дельного округа Алга Казалинского

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №68 от 29.03.2022г.

Акт выполненных работ №2

за июль 2022 (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Локальная смета №2-1-1 Канал Шлюз арык с ПК-0+00 по ПК-122+35									
1	1	E11-010104-0202	Срезка бульдозера		22217,2	62,11	62,11	1379910	1379910	0	302492	994
				м3 грунта		0	18,91	0	420127		134592	
2	2	E11-010104-0201	Срезка растительного слоя		16598	54,66	54,66	907194	907194	0	198867	445
				м3 грунта		0	16,64	0	276204		88485	
3	3	E11-360101-0103	Устройство насыпи		26933,07	207,43		5586727		56559		7673095
											568377	
4	4	E11-010107-0112	Выемка экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Грунт группы 2		17395,2	293,68	280,98	5108694	4887776	0	864841	6451417
				м3 грунта		12,7	56,35	220917	980251		477883	
5	5	E11-010107-1308	Отвалы. Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2		12448	34,68	34,68	431722	431722	0	77792	550275
				м3 грунта		0	8,68	0	108045		40761	
6	6	E11-010107-1503	Гребни и откосы насыпи. Планировка прицепными грейдерами средними. Группа грунтов 1-3		110541	2,84	2,84	313931	313931	0	104079	451451
			м2 спланированной поверхности			0	1,31	0	144554		33441	
			ИТОГО:					13728178	12804038	56559	1548071	18137777
								867580	3390839		1343539	
			В том числе :							0		
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика									
			Временные здания и сооружения			4,3 %		779924				18917702
			Итого с временными									
			Зимние удорожания			4,05 %		766167				19683869
			Итого с зимними удорожаниями									
			Итого с доп. оплатой в зонах экологического бедствия и радиационного риска					2577922				22261791
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		393677				22655468
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
												23788242
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,05									
			Локальная смета №2-2-1 Гидротехническое сооружение (ВРТ-2х14-0)									
			Раздел: Земляные работы									
1	1	E11-010107-0117	Разработка грунта одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3. Грунт группы 2		82	241,3	232,03	19787	19026	0	4610	26348
				м3 грунта		9,27	68,82	760	5643		1952	
2	2	E11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		37	1647,8	0	60969	0	0	43897	113256
				м3 грунта		1647,8	0	60969	0		8389	
3	3	E11-010205-0302	Грунты 2 группы. Дополнительная перекидка грунта		37	1647,8	0	60969	0	0	43897	113256
				м3 грунта		1647,8	0	60969	0		8389	
4	4	E11-010205-0302	Грунты 2 группы. Устройство приямков вручную		4	1647,8	0	6591	0	0	4746	12244
				м3 грунта		1647,8	0	6591	0		907	

Приложение Scan Hero

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
5	5	Е11-010107-0116	Выемка ранее разработанного грунта одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3. Грунт группы 1		41	187,5	180,29	7688	7392	0	1791	
				м3 грунта		7,21	53,47	296	2192		758	
6	6	Е11-010104-0202	Грунты 2 группы. Перемещение бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м		123	62,11	62,11	7640	7640	0	1675	
				м3 грунта		0	18,91	0	2326		745	
7	7	Е11-010104-0110	Грунты 2 группы. Перемещение бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта		123	42,65	42,65	5246	5246	0	1379	
				м3 грунта		0	15,57	0	1915		530	
8	8	Е11-360101-0103	Плотины, дамбы, насыпи и нижняя часть экранов и ядер. Возведение насухо из грунтов связных катками массой до 16 т		80	205,33	181,32	16426	14505	0	4509	
				м3 грунта		24,01	54,27	1921	4341		1675	
9	9	Е11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3		332	204,8	195,59	67992	64935	29	15077	
				м3 грунта		9,12	53,95	3028	17911		6646	
10	10	Е11-010102-0502	Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 2		332	11,31	11,05	3756	3669	87	484	
				м3 грунта		0	2,02	0	672		339	
11	11	Е11-360201-0106	Пазухи объемом до 200 м3. Засыпка из грунтов связных		329	498,36	174,22	163960	57320	0	93706	
				м3 грунта		324,14	71,45	106640	23506		20613	
12	12	Е11-010104-0702	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)		140	1,11	1,11	155	155	0	44	
				м2 спланированной поверхности за проход бульдозера		0	0,43	0	61		16	
13	13	С341-020101-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км		581	49		28469			2278	
				т								
14	14	Е11-010107-1806	Гребень и откосы дамб и земляных подушек. Планировка вручную. Группа грунтов 2		63	72,02	0	4537	0	0	3267	
				м2 спланированной поверхности		72,02	0	4537	0		624	
			Итого по разделу: Земляные работы									
			Раздел: Бетонные и железобетонные работы									
15	16	С123-011202-1309	Трубы железобетонные безнапорные цилиндрические раструбные типа ТС, внутренним диаметром 1400 мм, 3,4,5 группы по несущей способности ГОСТ 6482-2011		18,4	153738		2828779		2828779		
				м							226302	
16	17	Е11-370401-0206 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж блоков БН-14 из сборного железобетона		2,62	22238,21	6640,21	58264	17397	19707	24933	
				м3 сборных конструкций		8076,4	2381,19	21160	6239		6656	
17	18	С121-049999-9917	Стоимость блоков БН-14 бетон М-200		2,62	39421		103283		103283		
				м3							8263	
18	19	Е11-370401-0206 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж блоков БН-14 из сборного железобетона		3,36	22238,21	6640,21	74720	22311	25273	31975	
				м3 сборных конструкций		8076,4	2381,19	27137	8001		8536	
19	20	С121-049999-9917	Блоки ДР-14 из тяжелого бетона класса В-15		3,36	39421		132455		132455		
				м3							10596	
20	21	С121-049999-9917	Блоки С		0,32	39421		12615		12615		
				м3							1009	
21	22	Е11-420103-0101	Крепление сборными железобетонными плитами. Масса плит до 1 т		1,08	10506,18	6727,62	11347	7266	0	4645	
				м3 сборных конструкций		3778,56	2545,69	4081	2749		1279	
22	23	С121-040302-9903	Плиты ПП-5х10 ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92		1,08	63171		68225		68225		
				м3							5458	
23	24	Е11-270401-0104 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство		1,8	11882,16	1575,03	21388	2835	18164	1107	
				м3 материала основания в плотном теле		215,78	353,8	388	637		1800	
24	25	Е11-420103-0101	Крепление сборными железобетонными плитами. Масса плит до 1 т		6,93	10506,18	6727,62	72808	46622	0	29802	
				м3 сборных конструкций		3778,56	2545,69	26185	17642		8209	

Приложение Scan Hero

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр нормы, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25	26	С121-040302-9903	Плиты ПП-10х15 ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92		6,93	63171		437775		437775		472797
				м3							35022	
26	27	Е11-270401-0104 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство		15,55	4470,87	1575,03	69522	24492	41675	9566	85415
						215,78	353,8	3355	5502		6327	
			м3 материала основания в плотном теле									
27	28	Е11-420103-0101	Крепление сборными железобетонными плитами. Масса плит до 1 т		2,4	10506,18	6727,62	25215	16146	0	10321	38381
						3778,56	2545,69	9069	6110		2843	
			м3 сборных конструкций									
28	29	С121-040302-9903	Плиты ТП-20 ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92		2,4	63171		151610		151610		163739
				м3							12129	
			Итого по разделу: Бетонные и железобетонные работы									4514789
								4522191	316957	3839677	331431	5241917
			ИТОГО:					337086	105447		388290	
										0		
			В том числе :							0		
			Стоимость оборудования, всего									
			в том числе, оборудование поставки заказчика									
			Временные здания и сооружения			4,3 %		225402				5467319
			Итого с временными									
			Зимние удорожания			4,05 %		221426				5688746
			Итого с зимними удорожаниями									
			Итого с доп. оплатой в зонах экологического бедствия и радиационного риска					745034				6433780
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		113775				6547554
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
												6874932
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,05									
												30663174
			Итого по АКТУ									19999958
			Итого с учетом тендерной скидки, к = 0,65224683			0,65224683						
												19999958
			Итого по АКТУ									

Сдал (Исполнитель)

ТОО "XAN STROY 2005"

(наименование организации, сверху сертификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Эшимбаев А.Д.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Кызылординской области"

(наименование организации, сверху сертификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Сальмаев К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор:

РК МЭГПР КВР РГП "Казводхоз"

Кызылординский филиал

Жакипов К.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

«Әсем-Құрылыс» Галымжан

Приложение Scan Hero