дог 100/21 увед. 608 893 от 01.09

Приложение 4-1
осуществления функций заказчика(застройщика) РК от 05.08.2021 г. № 420
форма

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

Подрядчик:ТОО "Каз Евро Строй"

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция с перепланировкой здания учебного корпуса КГП на праве ПХВ "Колледж информационных технологий" упрправления образования Павлодарской области, акимат Павлодарской области по адресу г. Павлодар ул. Лермонтова 93..

СПРАВКА № 1
СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
(по ресурсному методу)
за октябрь месяц 2021 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационная правовая форма			
		Номер	Дата	наименование	код	наименование	код		
		100/21	10.08.2021 г.			ТОО			

Наименование объектов, и комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)								Налог на добавленную стоимость (НДС 12%)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце за октябрь без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них:		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		Приобретение матери-алов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция с перепланировкой здания учебного корпуса КГП на праве ПХВ "Колледж информационных технологий" упрправления образования Павлодарской области, акимат Павлодарской области по адресу г. Павлодар ул. Лермонтова 93.	56 312 944,13	50 279 414,40							6 033 529,73	
в т.ч. за месяц октябрь	56 312 944,13	50 279 414,40							6 033 529,73	
Аванс 30%	16 893 883,24									
Резерв- 5%	2 815 647,21	2 513 970,72							301 676,49	
К оплате	36 603 413,68	32 681 619,36							3 921 794,32	36 603 413,68
К оплате	(тридцать шесть миллионов шестьсот три тысячи четыреста тринадцать) 68 тиын									

Заказчик:
ГУ "Управления строительства Павлодарской области"
БИН 140340017022
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Руководитель _____ Сатиев К.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)
Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
ТОО "Аретмида снаб" БИН 181240001517
Эксперт технического надзора _____ Ержанов Д.Р.
аттестат № KZ37VJE00020871 от 06.11.2016
(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Подрядчик:
ТОО "Каз Евро Строй"
БИН/ИИН 050940013378
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Директор _____ Мукаев Б.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)
ИП ШАКИРОВА Р.К. ИИН 530409450313
Эксперт авторского надзора _____ Шакирова Р.К.
аттестат № KZ60UJE000543
(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

форма

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
БИН 140340017022 Павлодарская область, г. Павлодар, площадь Победы, 5 б, т. 87182 32-07-88

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик:ТОО "Каз Евро Строй" БИН/ИИН 050940013378
ВКО, г. Усть-Каменогорск, Казахстан,77 т.+7058149823

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : **Реконструкция с перепланировкой здания учебного корпуса КГП, на праве ПВХ "Колледж информационных технологий" управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области по адресу: г. Павлодар, ул. Лермонтова, 93**

(наименование, адрес)

Объект : **Здание учебного корпуса по ул. Лермонтова, 93 в г. Павлодар**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №100/21 от 10.08.2021 г.

Акт приемки выполненных работ №1 от 29.10.2021 г

за ОКТЯБРЬ
на Монтажные работы (л.с. 2-1-1)

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Реконструкция подвала. на отм.-3,300										
1	1	1146-0101-0401	Элементы конструктивные фундаментов. Усиление стальными балками проема - 2 шт НР = 72 % К=2,000;	т	0,41836	260354,34	18725,99	108922	7834	22863	58570	180891	

					186978,22	7464,44	78224	3123	–	13399		
2	2 214-203-0202	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 16П К=2,000;	т	0,1028	320858		32984		32984	–	35623	Казахстан
					–		–		–	2639		
3	3 214-203-0102	швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 16У К=2,000;	т	0,24768	313194		77572		77572	–	83778	Казахстан
					–		–		–	6206		
4	4 214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм К=2,000;	т	0,036	301324		10848		10848	–	11716	Казахстан
					–		–		–	868		
5	5 214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки 50 мм, толщиной 5 мм К=2,000;	т	0,00904	273545		2473		2473	–	2671	Казахстан
					–		–		–	198		
6	6 214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной 5 мм К=2,000;	т	0,00472	297907		1406		1406	–	1518	Казахстан
					–		–		–	112		

7	7 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 12 мм К=2,000;	т	0,0159	277977		4420		4420	–	4774	Казахстан
					–		–		–	354		
8	8 298-888-8926	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005 К=2,000;	т	0,41614	7420		3088		3088	–	3335	
					–		–		–	247		
9	9 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 72 % К=2,000;	м2	16,74	102,37	3,32	1714	56	735	669	2574	
					55,14	0,36	923	6	–	191		
10	10 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 72 % К=2,000; ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	16,74	171,33	4,73	2868	79	1710	786	3946	
					64,47	0,72	1079	12	–	292		
11	11 1107-0107-0104	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка (обрамление отверстий) НР = 72 %	т стальных элементов	0,17868	70270,24	8348,86	12556	1492	1115	7398	21550	
					55681,62	1825,8	9949	326	–	1596		
12	12 214-201-0103	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 160 мм, толщиной 10 мм	т	0,03738	401803		15019		15019	–	16221	Казахстан

											1202	
13	13 214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной 150 мм, толщиной 10 мм	т	0,1413	340919		48172		48172	–	52026	
					–		–		–	3854		
14	14 1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 72 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	49,62	7344,78	149,66	364448	7426	234541	89523	490289	
					2468,37	37,41	122481	1856	–	36318		
15	15 214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром 5 мм	т	0,1406	296003		41618		41618	–	44947	
					–		–		–	3329		
16	16 1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 72 %	шт. сборных конструкций	5	717,56	306,83	3588	1534	996	1019	4976	
					211,61	71,42	1058	357	–	369		
17	17 222-102-0101	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,05	91429		4571		4571	–	4937	Казахстан
					–		–		–	366		

1.1 Приямок - 7 шт.
1.2 Вентшахта.

Раздел 2 Реконструкция 1-го этажа на отм.0,000.

18	26 1203-0101-1901	Участки стен отдельные и проемы простые. Кладка и заделка кирпичом НР = 72 %	м3 кладки	2,5	37704,44	1683,24	94261	4208	73768	12730	115550	
					6513,91	558,48	16285	1396	–	8559		
19	27 1203-0101-1904	Участки стен отдельные и проемы внутренние. Кладка и заделка кирпичом НР = 72 %	м3 кладки	1,6	39401,81	1709,14	63043	2735	47905	9583	78436	
					7751,9	567,07	12403	907	–	5810		
20	28 1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 72 %	т металлических изделий	0,03573	381280,29	2969,95	13623	106	10576	2143	17027	
					82307,34	966,6	2941	35	–	1261		
21	29 1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 72 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	32,84	6262,8	149,66	205670	4915	119694	59249	286113	
					2468,37	37,41	81061	1229	–	21194		
22	30 214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром 5 мм	т	0,06953	296003		20581		20581	–	22227	
					–		–		–	1646		
23	31 1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 72 %	шт. сборных конструкций	4	717,56	306,83	2870	1227	796	815	3980	
					211,61	71,42	846	286	–	295		
24	32 222-102-0101	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,04	91429		3657		3657	–	3950	Казахстан
					–		–		–	293		

2.1 Монолитный участок МУ-1.

25	35 1107-0107-0104	изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка уголка 220*14 мм по пириметру проема НР = 72 %	т стальных элементов	0,199	70270,24	8348,86	13984	1661	1242	8240	24002
					55681,62	1825,8	11081	363	–	1778	
26	36 214-201-0103	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 140 до 250 мм, толщиной от 9 до 35 мм	т	0,199	401803		79959		79959	–	86356 Казахстан
					–		–		–	6397	
27	37 1106-0801-0109	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство НР = 72 %	м3	0,23	39241,52	3367,13	9026	774	5597	2036	11947
					11537,51	755,7	2654	174	–	885	
28	38 261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром 14 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02767	250492		6931		6931	–	7485
					–		–		–	554	

Раздел 3 Реконструкция 2-го этажа на отм.+3,600.

3

29	39	1203-0101-1904	Участки стен отдельные и проемы внутренние. Кладка и заделка кирпичом НР = 72 %	м3 кладки	1,75	39401,81	1709,14	68953	2991	52396	10482	85790
						7751,9	567,07	13566	992	–	6355	
30	40	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 72 %	т металлических изделий	0,04873	381280,29	2969,95	18580	145	14424	2922	23222
						82307,34	966,6	4011	47	–	1720	
		Раздел 4 Окна.										
31	41	1110-0501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых (ОК-2) НР = 72 %	м2 проемов	17,64	3408,82	241,52	60132	4260	27784	21627	88300
						1592,26	110,62	28087	1951	–	6541	
32	42	223-102-0208	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	м2	17,64	27177		479402		479402	–	517754
						–		–		–	38352	
33	45	1110-0501-0501	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ (ОК-1) НР = 72 %	м2	98,8	2868,5	3,32	283408	328	156138	91398	404790

					1284,84	–	126942	–	–	29984	
34	46 223-102-0310	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой	м2	98,8	23913		2362604		2362604	–	2551612
					–		–		–	189008	
35	47 291-001-0001(пл)	Профиль соединительный для витражей из ПВХ К=1,300;	м	128,44	120		15413		15413	–	16646
					–		–		–	1233	
36	48 1110-0501-0402	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м НР = 72 %	м	42,6	1901,03	13,7	80984	584	67852	9231	97432
					294,55	6,42	12548	273	–	7217	
37	49 223-501-0107	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 450 мм	м	40,5	2718		110079		110079	–	118885
					–		–		–	8806	
38	60 1208-0101-1804	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство подоконных отливов НР = 72 %	м	42,6	1137,27	2,35	48448	100	35017	9633	62727
					312,92	1,15	13330	49	–	4646	

Раздел 5 Двери.

39	61 1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах (Дн-1) НР = 72 %	м2	10,5	3502,3	64,24	36774	675	5856	21979	63453
					2880,39	26,91	30244	283	–	4700	
40	62 223-207-0101	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м2	10,5	40727		427634		427634	–	461845
					–		–		–	34211	
41	80 1206-0101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР = 72 %	шт.	83	2200,76	120,88	182663	10033	–	127691	335182
					2079,88	56,85	172630	4719	–	24828	
42	81 1206-0101-1001	Полотна дверные. Снятие НР = 72 %	м2	179,55	377,67	–	67811	–	–	48824	125966
					377,67	–	67811	–	–	9331	
43	82 1206-0101-1101	Наличники. Снятие НР = 72 %	м	434,1	43,83	–	19027	–	–	13699	35344
					43,83	–	19027	–	–	2618	
	Раздел 7 Полы подвала..										
	7.1 Тип 1.										
44	86 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	151,98	877,01	39,18	133288	5955	62561	48717	196565
					426,19	19,02	64772	2891	–	14560	

45	87 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 (до толщины 30 мм) НР = 72 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2 стяжки	151,98	229,1	13,27	34819	2017	31201	1840	39592
					10,53	6,29	1600	956	–	2933	
46	88 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 72 %	т	0,30456	18841,32	1881,5	5738	573	10	3889	10397
					16928,46	802,8	5156	245	–	770	
47	89 214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром 5 мм	т	0,30456	296003		90151		90151	–	97363
					–		–		–	7212	
	7.2 Тип 2.										
48	93 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	83,27	877,01	39,18	73029	3263	34277	26693	107700
					426,19	19,02	35489	1584	–	7978	
49	94 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 (до толщины 30 мм) НР = 72 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2 стяжки	83,27	229,1	13,27	19077	1105	17095	1009	21693
					10,53	6,29	877	524	–	1607	

50	95 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 72 %	т	0,01216	18841,32	1881,5	229	23	–	156	416
					16928,46	802,8	206	10	–	31	
51	96 214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром 5 мм	т	0,01216	296003		3599		3599	–	3887
					–		–		–	288	
	7.3 Тип 3.										
52	99 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	92,47	877,01	39,18	81097	3623	38064	29642	119598
					426,19	19,02	39410	1759	–	8859	
53	100 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 (до толщины 30 мм) НР = 72 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2 стяжки	92,47	229,1	13,27	21185	1227	18984	1120	24089
					10,53	6,29	974	582	–	1784	
54	101 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 72 %	т	0,0135	18841,32	1881,5	254	25	–	173	461
					16928,46	802,8	229	11	–	34	
55	102 214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром 5 мм	т	0,0135	296003		3996		3996	–	4316
					–		–		–	320	

7.4 Тип 4.

56	111 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	5,18	877,01	39,18	4543	203	2132	1661	6700
					426,19	19,02	2208	99	–	496	
57	112 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 (до толщины 30 мм) НР = 72 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2 стяжки	5,18	229,1	13,27	1187	69	1063	63	1350
					10,53	6,29	55	33	–	100	

7.5 Тип 5.

Раздел 9 Полы 2-3 этажей.

9.1 Тип 11.

9.2 Тип 12.

58	151 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	314,86	877,01	39,18	276135	12336	129609	100929	407229
					426,19	19,02	134190	5989	–	30165	
59	152 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 (до толщины 30 мм) НР = 72 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2 стяжки	314,86	229,1	13,27	72134	4178	64641	3812	82022
					10,53	6,29	3315	1980	–	6076	

9.3 Тип 13.

9.4 Тип 14.

Раздел 10 Отделочные работы.

		10.1 Потолки.									
60	163	1115-0108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2	755,71	1467,56	160,56	1109050	121337	–	751793	2009710
						1307	74,69	987713	56444	–	148867	
61	164	1212-0104-0502	Потолоки. Очистка вручную от краски известковой с лестниц НР = 72 %	м2	548	223,67	–	122571	–	–	88251	227688
						223,67	–	122571	–	–	16866	
62	165	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 %	м2 отделываемой поверхности	548	947,44	6,2	519197	3398	150996	263472	845283
						665,7	2,06	364804	1129	–	62614	
63	166	1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	548	548,95	4,18	300825	2291	86836	153188	490334
						386,31	1,94	211698	1063	–	36321	
		10.2 Стены.										
64	167	1212-0104-0504	Стены. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов НР = 72 %	м2	4803,44	257,77	–	1238183	–	–	891495	2300052
						257,77	–	1238188	–	–	170374	

65	168 1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	243	1465,05	98,38	356007	23906	93059	186047	585418
					983,71	79,66	239042	19357	–	43364	
66	169 1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	313	1786,89	104,87	559297	32824	157292	284505	911306
					1179,49	82,96	369180	25966	–	67504	
67	170 1115-0203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной 2 мм НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	1760	1303,98	25,29	2295005	44510	209598	1480026	4077033
					1159,6	8,35	2040896	14696	–	302002	
68	173 1115-0107-0105	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР = 72 %	м2 поверхности облицовки	84	3904,59	46,38	327986	3896	171783	111016	474122
					1813,18	22,41	152307	1882	–	35120	

Раздел 12 Кровля.

12.1 Кровля.

69	218 1110-0114-0507	Настил рабочий толщиной 50 мм сплошной. Устройство по фермам НР = 72 %	м2 покрытия	28,8	4279,75	105,48	123257	3038	107931	9757	143655
					426,66	43,87	12288	1263	–	10641	

70	219	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 72 %	м3 древесины в конструкции	4,508	9068,87	78,66	40882	355	35587	3668	48114
						1096,13	34,26	4941	154	–	3564	
71	220	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 72 %	м2 обработанной поверхности	535	316,68	3,65	169424	1953	145258	16606	200912
						41,52	1,59	22213	851	–	14882	
72	221	1110-0102-0205	Стены. Устройство карнизов НР = 72 %	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой п	42	4771,01	35,09	200382	1474	116164	60064	281282
						1970,11	16,11	82745	677	–	20836	
73	222	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 72 %	м2 кровли	535	3943,2	27,87	2109612	14910	1644542	328221	2632860
						841,42	10,66	450160	5703	–	195027	
74	223	224-105-0112	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	40	1692		67680		67680	–	73094 Казахстан
						–		–		–	5414	
75	224	1112-0101-1201	Кровли. Ограждение перилами (снегозадержатель) НР = 72 %	м ограждения	64,5	123,51	30,43	7966	1963	450	4395	13350
						86,1	8,54	5553	551	–	989	

76	225	224-105-0114	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	64,5	816		52632		52632	–	56843	Казахстан
						–		–		–	4211		
77	226	1112-0101-1201	Кровли. Ограждение перилами НР = 72 %	м ограждения	64,5	123,51	30,43	7966	1963	450	4395	13350	
						86,1	8,54	5553	551	–	989		
78	227	261-102-0267	Сварная решетка ограждения	т	1,13	542464		612984		612984	–	662023	Казахстан
						–		–		–	49039		
		12.2 Водосточная система.											
79	229	1112-0101-0902	Желоба подвесные. Устройство НР = 72 %	м желобов	140,99	412,99	15,17	58227	2139	2089	39372	105407	
						383	4,86	53999	685	–	7808		
80	230	224-106-0101	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	140,99	1638		230942		230942	–	249417	Казахстан
						–		–		–	18475		
81	231	224-106-0107	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	100	805		80500		80500	–	86940	Казахстан
						–		–		–	6440		

82	232	224-106-0110	Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	шт.	49	1023		50127		50127	–	54137	Казахстан
						–		–		–	4010		
83	233	1116-0801-0103	Воронки сливные диаметром до 100 мм. Установка НР = 72 %	воронка	12	1452,26	–	17427	–	2892	10465	30123	
						1211,26	–	14535	–	–	2231		
84	234	224-106-0104	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	12	1918		23016		23016	–	24857	Казахстан
						–		–		–	1841		
85	235	1112-0101-0707	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей НР = 72 %	м труб	72	1758,94	116,43	126644	8383	890	86244	229919	
						1630,15	33,5	117371	2412	–	17031		
86	236	224-106-0102	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	48	2135		102480		102480	–	110678	Казахстан
						–		–		–	8198		
87	237	224-106-0102	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	48	2135		102480		102480	–	110678	Казахстан

					–		–		–	8198	
88	238	224-106-0103	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	12	2006		24072		24072	–	25998	Казахстан
						–		–		–	1926		
89	239	224-106-0111	Отвод металлический оцинкованный круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	12	2256		27072		27072	–	29238	
						–		–		–	2166		
90	240	224-106-0108	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	292	1047		305724		305724	–	330182	Казахстан
						–		–		–	24458		
		12.3 Демонтажные работы.											
91	241	1208-0101-0402	Трубы водосточные. Разборка с земли и подмостей НР = 72 %	м	72	117,13	–	8433	–	–	6072	15665	
						117,13	–	8433	–	–	1160		
		Раздел 13 Козырек №1.											
92	243	1106-0301-0404	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании НР = 72 % К=5,000;	т	0,0082	287197,94	2739,97	2355	22	1922	302	2870	
						50093,54	950,46	411	8	–	213		

93	244	1109-0302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж НР = 72 %	т конструкций	0,75106	32610,7	16545,68	24493	12427	5504	7271	34305	
						8736,5	4709,05	6562	3537	–	2541		
94	245	1109-0701-0111	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Изготовление стоек НР = 72 %	т конструкций	0,75106	173763,25	24211,08	130507	18184	3851	83877	231535	
						144424,36	10685,03	108471	8025	–	17151		
95	246	214-205-0104	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 180 х 180 мм и более	т	0,75106	328051		246386		246386	–	266097	
						–		–		–	19711		
96	247	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной 10 мм	т	0,0491	297907		14627		14627	–	15797	Казахстан
						–		–		–	1170		
97	248	1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж балок Б-1, Б-2 НР = 72 %	т конструкций	1,4915	37713,62	13113,75	56250	19559	6581	25957	88784	
						20187,68	3983,08	30110	5941	–	6577		
98	249	214-203-0102	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 18У	т	1,4915	313194		467129		467129	–	504499	Казахстан
						–		–		–	37370		

Раздел 14 Козырек №2.

99	269	1109-0302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 72 %	т конструкций	0,28	110907,14	27470,82	31054	7692	712	17877	52845	
						80893,88	7780,97	22650	2179	–	3914		
100	270	214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами 50 х 50 мм	т	0,28	325307		91086		91086	–	98373	Казахстан
						–		–		–	7287		
101	274	1112-0101-0901	Желоба настенные. Устройство лотка НР = 72 %	м желобов	7,5	7527,24	194,42	56454	1458	47247	5921	67365	
						1033,28	63	7750	473	–	4990		
102	275	1112-0101-0707	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей НР = 72 %	м труб	4,2	1793,65	116,43	7533	489	198	5031	13569	
						1630,15	33,5	6847	141	–	1005		
103	276	241-102-0169	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х3,5 мм	м	4,2	2223		9337		9337	–	10084	Казахстан
						–		–		–	747		
104	277	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 72 %	м2 кровли	21	5236,95	27,87	109976	585	91721	12884	132689	
						841,42	10,66	17670	224	–	9829		

105	278	1146-0302-0302	Стены кирпичные. Пробивка гнезд размером до 260х260 мм для монтажа балок НР = 72 %	шт.	5	1195,71	482,02	5979	2410	–	3385	10113	
						713,69	226,69	3568	1133	–	749		
106	279	1219-0101-0501	I незда на фасадах после монтажа балок. Заделка НР = 72 %	отверстие	5	703,29	434,55	3516	2173	–	1480	5396	
						268,74	142,36	1344	712	–	400		
107	280	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок К=5,000;	м3	0,15	20986		3148		3148	–	3400	Казахстан
						–		–		–	252		
	14.1 Площадка.												
108	287	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 72 %	м3 основания	0,28	6393,85	2235,38	1790	626	864	417	2384	
						1074,27	994,5	301	278	–	177		
109	288	1106-0101-0118	Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство площадки со ступенями, бетон класса В12.5, F50 НР = 72 %	м3	0,63	31526,86	2660,12	19862	1676	14592	2870	24551	
						5705,52	621,7	3594	392	–	1819		
110	289	214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром 5 мм	т	0,29003	296003		85850		85850	–	92718	
						–		–		–	6868		
111	290	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка ЗД-1 НР = 72 %	т	0,0032	957280,64	1778,44	3063	6	2099	692	4055	

					299653,2	759,34	959	2	–	300		
112	291	1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м (частичное восстановление кладки стен тамбура из силикатного кирпича толщиноц 250 мм) НР = 72 %	м3 кладки	2,56	38110,72	2019,11	97563	5169	72068	15548	122160
						7939,89	495,65	20326	1269	–	9049	
113	292	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 72 %	т металлических изделий	0,02573	381280,29	2969,95	9810	76	7616	1543	12261
						82307,34	966,6	2118	25	–	908	

Раздел 15 Козырек №3.

114	300	1112-0101-0901	Желоба настенные. Устройство лотка НР = 72 %	м желобов	4,7	7527,24	194,42	35378	914	29608	3709	42214
						1033,28	63	4856	296	–	3127	
115	302	241-102-0169	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х3,5 мм	м	4,2	2223		9337		9337	–	10084 Казахстан
						–		–		–	747	
116	303	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 72 %	м2 кровли	12,67	5236,95	27,87	66352	353	55338	7773	80055
						841,42	10,66	10661	135	–	5930	

Раздел 17 Фасад

117	322	1212-0104-0501	Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой НР = 72 %	м2	1512,28	178,53	–	269987	–	–	194395	501533
						178,53	–	269993	–	–	37151	
118	323	1203-0101-1402	Стены кирпичные. Заделка трещин кирпичом НР = 72 %	м трещин	33,24	18833,6	195,51	626029	6499	104123	372953	1078901
						15505,62	77,71	515407	2583	–	79919	
119	324	1115-0402-0202	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, кремнийорганическая НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	1512,28	995,86	4,74	1506019	7168	1195442	220795	1864959
						200,63	2,15	303409	3251	–	138145	
120	325	1146-0201-0802	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей НР = 72 %	м2	200,96	228,88	–	45996	–	–	33118	85443
						228,88	–	45997	–	–	6329	
121	326	1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	30	4470,65	47,24	134120	1417	79577	38724	186672
						1770,83	21,98	53125	659	–	13828	
122	327	1111-0101-2502	Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов НР = 72 %	м2 покрытия	66,38	2592,63	248,56	172099	16499	39219	87018	279846
						1753,24	67,48	116380	4479	–	20729	
123	328	255-102-0102	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 30 мм цветная ГОСТ 17608-2017	м2	66,38	1771		117559		117559	–	126964 Казахстан

					–		–		–	9405	
124	334 1108-0701-0102	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка НР = 72 %	м2 вертикальной проекции	1549,4	962,58	3,47	1491421	5376	538881	683497	2348911
					611,31	1,38	947164	2138	–	173993	
125	338 1212-0104-0501	Откосы простые. Очистка вручную от краски известковой НР = 72 %	м2	134	178,53	–	23923	–	–	17225	44440
					178,53	–	23924	–	–	3292	
126	339 1115-0203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 2 мм НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	134	1303,98	25,29	174733	3389	15958	112684	310410
					1159,6	8,35	155386	1119	–	22993	
127	340 1115-0402-0402	Откосы. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, кремнийорганическая НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	134	921,86	4,3	123529	576	104091	13771	148284
					140,76	1,97	18862	264	–	10984	

Итого	**34 089 405**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	10 319 697
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	470 843
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	207 694
- материалы, изделия и конструкции, тенге	13 194 016
- накладные расходы, тенге	7 579 720
в т.ч. зарплата, тенге	682 174
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 525 140
Всего	**34 089 405**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	409 073
Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.	**34 498 478**

	31048630,20
НДС (12 %)	3725835,62
Итого	**34774465,82**

Заказчик:
ГУ "Управления строительства Павлодарской области"
БИН 140340017022

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Сатиев К.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
ТОО "Аретмида снаб" БИН 181240007517
Эксперт технического надзора _____ **Ержанов Д.Р.**
аттестат № KZ37VJE00020871 от 04.11.2016

(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Место печати (при наличии)

Подрядчик:
ТОО "Каз Евро Строй"
БИН/ИИН 050940013378

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Мукаев Б.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ИП ШАКИРОВА Р.К. ИИН 530409450313
Эксперт авторского надзора _____ **Шакирова Р.К.**
аттестат № KZ60UJE000543

(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Место печати (при наличии)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
БИН 140340017022 Павлодарская область, г. Павлодар, площадь Победы, 5 б, т. 87182 32-07-88
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик:ТОО "Каз Евро Строй" БИН/ИИН 050940013378
ВКО, г. Усть-Каменогорск, Казахстан,77 т.+7058149823
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : **Реконструкция с перепланировкой здания учебного корпуса КГП, на праве ПВХ "Колледж информационных технологий" управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области по адресу: г. Павлодар, ул. Лермонтова, 93**
(наименование, адрес)

Объект : **Здание учебного корпуса по ул. Лермонтова, 93 в г. Павлодар**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №100/21 от 10.08.2021 г.

Акт приемки выполненных работ №2 от 29.10.2021 г.

за ОКТЯБРЬ
на Демонтажные работы (л.с. 2-1-2)

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Реконструкция подвала на отм.-3,300.

1	1 1146-0302-0102	Проемы в конструкциях из бетона. Пробивка - 2 шт НР = 72 % К=2,000;	м3	2,55	65553,95	34804,35	167163	88751	–	86507	273964
					30749,6	16367,76	78411	41738	–	20294	
2	2 1108-0201-0109	Стены приямков из кирпича. Разборка НР = 72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м3 кладки	5,65	8444,13	2214,72	47709	12513	–	27438	81159
					6229,41	515,52	35196	2913	–	6012	
3	3 1205-0101-0301	Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи НР = 72 %	м2 перегородок	101,52	1896,2	204,62	192502	20773	–	130679	349035
					1691,58	96,23	171729	9769	–	25854	
4	4 1203-0101-0201	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки вентшахты НР = 72 %	м3 кладки	4,04	25654,19	4986,7	103643	20146	–	66797	184075
					20667,49	2296,2	83497	9277	–	13635	
5	8 412-102-0108	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 8 км кстм=8;	т·км	45,361	392		17782		–	–	19205
					–		–		–	1423	

6	9 411-102-0108									
		Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 8 км kстм=8;	т·км	1,65	720	1188	–	–	1283	
					–	–	–	95		
7	10 414-101-0702	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка	т	1,65	745	1229	–	–	1327	
					–	–	–	98		
	Раздел 2 Реконструкция 1-го этажа на отм.0,000.									
8	11 1109-0302-0301									
		Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Демонтаж каркаса и балок НР = 72 % kтрр1=0,6; kтрм1=0,7; kэкс1=0,7;	т конструкций	0,611	68336,19	19229,58	41753	11749	348	23748	70741
					48536,33	5446,68	29656	3328	–	5240	

9	12 1208-0101-0202										
		Кровли из листовой стали. Разборка покрытий из профлиста НР = 72 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0;	м2 кровли	28	63,18	0,05	1769	1	–	1273	3285
					63,13	–	1768	–	–	243	
10	13 1115-0108-1808										
		Демонтаж. Облицовка фасадными панелями Сайдинг НР = 72 %	м2	36	6570,09	3,47	236523	125	218441	12966	269448
					498,82	1,38	17958	50	–	19959	
11	14 1203-0101-0201										
		Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки НР = 72 %	м3 кладки	39,05	25654,19	4986,7	1001796	194731	–	645647	1779238
					20667,49	2296,2	807065	89667	–	131795	
12	15 1205-0101-0301										
		Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи НР = 72 %	м2 перегородок	1,89	1896,2	204,62	3584	387	–	2433	6498
					1691,58	96,23	3197	182	–	481	
13	16 1146-0302-0103										
		Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка НР = 72 %	м3	0,25	21429,5	7734,3	5357	1934	–	3120	9155
					13695,2	3637,28	3424	909	–	678	

14	17 1313-0102-0712	Шахта направляющая. Демонтаж лифтовой шахты из металла НР = 72 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0;	т	1,5	239318,88	29339,88	358978	44010	–	239602	646466
					209979	11874,05	314969	17811	–	47886	
15	18 1107-0519-0104	Ограждения металлические без поручня. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7;	м ограждения	60,8	494,26	76,58	30051	4656	1265	18760	52716
					396,88	31,67	24130	1926	–	3905	
16	20 414-103-0101	Металл сортовой в связках, трубы металлические. Погрузка	т	3,536	796		2815		–	–	3040
					–		–		–	225	
17	21 412-102-0108	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 8 км кстм=8;	т·км	81,364	392		31895		–	–	34447
					–		–		–	2552	

18	22 411-103-0108									
		Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 8 км кстм=8;	т·км	3,536	600		2122		–	–	2292
					–		–		–	170	
19	23 414-103-0102	Металл сортовой в связках, трубы металлические. Разгрузка	т	3,536	796		2815		–	–	3040
					–		–		–	225	
	Раздел 3 Реконструкция 2-го этажа на отм.+3,600.										
20	24 1205-0101-0301										
		Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи НР = 72 %	м2 перегородок	19,14	1896,2	204,62	36293	3916	–	24638	65805
					1691,58	96,23	32377	1842	–	4874	
21	25 1146-0302-0103										
		Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка НР = 72 %	м3	0,25	21429,5	7734,3	5357	1934	–	3120	9155
					13695,2	3637,28	3424	909	–	678	
22	26 414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	4,228	117		495		–	–	535
					–		–		–	40	

23	27 412-102-0108										
		Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 8 км kстм=8;	т·км	4,288	392		1681		–	–	1815
					–		–		–	134	
	Раздел 4 Окна.										
24	28 1110-0501-0501										
		Проемы высотой до 5 м. Демонтаж витражных блоков из ПВХ НР = 72 % kтрр1=0,8; kтрм1=0,8; kэкс1=0,8; kмат1=0;	м2	98,8	1030,52	2,65	101815	262	–	73119	188929
					1027,87	–	101554	–	–	13995	
25	29 1206-0101-0101	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР = 72 %	шт.	10	1475,42	60,68	14754	607	–	10396	27162
					1414,74	29,15	14147	292	–	2012	
26	30 1206-0101-0202	Переплеты оконные остекленные. Снятие НР = 72 %	м2	18,84	511,19	21,96	9631	414	–	6787	17731
					489,23	11,14	9217	210	–	1313	
27	31 1206-0101-0302										
		Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие НР = 72 %	м2	19,17	1007,63	–	19316	–	–	13908	35882

					1007,63	–	19316	–	–	2658	
28	32 1208-0101-0401	Отливы. Разборка НР = 72 %	м	42,6	91,3	0,03	3889	1	–	2799	7223
					91,27	–	3888	–	–	535	
29	34 412-102-0108										
		Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 8 км кстм=8;	т·км	33,863	392		13274		–	–	14336
					–		–		–	1062	
	Раздел 5 Двери.										
30	35 414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	20,37	117		2383		–	–	2574
					–		–		–	191	
31	36 412-102-0108										
		Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 8 км кстм=8;	т·км	20,37	392		7985		–	–	8624
					–		–		–	639	
	Раздел 6 Полы.										

32	37	1207-0101-0201									
			Полы дощатые. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	306,71	357,31	20,3	109591	6226	–	76697	201191
						337,01	10,3	103364	3159	–	14903	
33	38	1207-0101-0205										
			Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	1249,65	117,31	3,07	146596	3836	–	104190	270849
						114,24	1,56	142760	1949	–	20063	
34	39	1207-0101-0207										
			Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	1770,21	871,04	34	1541924	60187	–	1088837	2841222
						837,04	17,25	1481737	30536	–	210461	
35	40	1207-0101-0301										
			Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка НР = 72 %	м	1046,13	37,81	–	39554	–	–	28479	73476
						37,81	–	39554	–	–	5443	
36	41	1207-0101-0302	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка НР = 72 %	м	647,76	143,23	–	92779	–	–	66801	172346
						143,23	–	92779	–	–	12766	
37	43	414-102-0301	Пиломатериалы. Погрузка	т	39,241	731		28685		–	–	30980
						–		–		–	2295	
38	44	414-101-0601	Груз всякий на поддонах или в готовых пакетах. Погрузка	т	4,516	483		2181		–	–	2355
						–		–		–	174	

39	45 412-102-0108										
		Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 8 км kстм=8;	т·км	108,546	392		42550		–	–	45954
					–		–		–	3404	
40	46 411-103-0108										
		Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 8 км kстм=8;	т·км	43,757	600		26254		–	–	28354
					–		–		–	2100	
41	47 414-102-0302	Пиломатериалы. Разгрузка	т	39,241	1259		49404		–	–	53356
					–		–		–	3952	
42	48 414-101-0602	Груз всякий на поддонах или в готовых пакетах. Разгрузка	т	4,516	483		2181		–	–	2355
					–		–		–	174	
	Раздел 7 Отделочные работы.										
43	49 1213-0103-0105										
		Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка НР = 72 %	м2 облицовки	714,4	817,55	58,2	584058	41578	–	404818	1067986

					759,35	27,67	542480	19767	–	79110	
44	51 412-102-0108										
		Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 8 км кстм=8;	т·км	31,505	392		12350		–	–	13338
					–		–		–	988	
	Раздел 8 Кровля.										
45	52 1208-0101-0401	Желоба. Разборка НР = 72 %	м	82	91,3	0,03	7487	2	–	5388	13905
					91,27	–	7484	–	–	1030	
46	53 1208-0101-0204										
		Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий НР = 72 %	м2 кровли	535	290,06	1,7	155182	910	–	111077	287560
					288,36	–	154273	–	–	21301	
47	54 1208-0101-0101										
		Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами НР = 72 %	м2 кровли	535	177,67	19,85	95053	10620	–	63331	171055
					157,82	6,59	84434	3526	–	12671	
48	57 414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	30,174	117		3530		–	–	3812
					–		–		–	282	

49	59 412-102-0108									
		Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 8 км кстм=8;	т·км	30,174	392		11828		–	–	12774
					–		–		–	946	
	Раздел 9 Козырек №2.										
50	62 1208-0101-0204										
		Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий НР = 72 %	м2 кровли	21	290,06	1,7	6091	36	–	4360	11287
					288,36	–	6056	–	–	836	
51	63 1208-0101-0102	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок НР = 72 %	м2 кровли	21	257,46	12,52	5407	263	–	3766	9907
					244,94	4,15	5144	87	–	734	
52	64 1146-0401-0102										
		Фундаменты бетонные. Разборка НР = 72 %	м3	1,25	19142,43	8647,8	23928	10810	–	13105	39996
					10494,63	4066,88	13118	5084	–	2963	
53	65 414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	3,647	117		427		–	–	461
					–		–		–	34	

54	66 414-102-0301	Пиломатериалы. Погрузка	т	0,42	731		307		–	–	332
					–		–		–	25	
55	67 412-102-0108										
		Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 8 км кстм=8;	т·км	3,647	392		1430		–	–	1544
					–		–		–	114	
56	68 411-102-0108										
		Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 8 км кстм=8;	т·км	0,42	720		302		–	–	326
					–		–		–	24	
57	69 414-102-0302	Пиломатериалы. Разгрузка	т	0,42	1259		529		–	–	571
					–		–		–	42	
	Раздел 10 Козырек №3.										
58	70 1208-0101-0201										
		Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий НР = 72 %	м2 кровли	11,6	174,85	0,23	2028	3	–	1459	3766
					174,62	–	2026	–	–	279	

59	71 1112-0101-1701									
		Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Разборка НР = 72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2 стяжки	11,6	334,22	109,99	3877	1276	–	2105	6461
					224,23	27,78	2601	322	–	479	
60	73 414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	2,486	117		291		–	–	314
					–		–		–	23	
61	74 412-102-0108										
		Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 8 км кстм=8;	т·км	2,486	392		975		–	–	1053
					–		–		–	78	

Итого	**9 539 071**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 432 733
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	542 657
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	245 253
- материалы, изделия и конструкции, тенге	220 054
- перевозка грузов, тенге	268 888
- накладные расходы, тенге	3 368 150
в т.ч. зарплата, тенге	303 134
- сметная прибыль (8 %), тенге	706 595
Всего	**9 539 071**

Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	114 469
Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.	**9 653 540**
	8688186,00
НДС (12 %)	1042582,32
Итого	**9730768,32**

Заказчик:
ГУ "Управления строительства Павлодарской области"
БИН 140340017022

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Сатиев К.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

(расшифрки соответ-ли).

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
ТОО "Аретмида снаб" БИН 181240007517
Эксперт технического надзора _____ **Ержанов Д.Р.**
аттестат № KZ37VJE00020871 от 04.11.2016

(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Место печати (при наличии)

Подрядчик:
ТОО "Каз Евро Строй"
БИН/ИИН 050940013378

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Мукаев Б.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ИП ШАКИРОВА Р.К. ИИН 530409450313
Эксперт авторского надзора _____ **Шакирова Р.К.**
аттестат № KZ60UJE000543

(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Место печати (при наличии)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
БИН 140340017022 Павлодарская область, г. Павлодар, площадь Победы, 5 б, т. 87182 32-07-88

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик:ТОО "Каз Евро Строй" БИН/ИИН 050940013378
ВКО, г. Усть-Каменогорск, Казахстан,77 т.+7058149823

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : **Реконструкция с перепланировкой здания учебного корпуса КГП, на праве ПВХ "Колледж информационных технологий" управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области по адресу: г. Павлодар, ул. Лермонтова, 93**

(наименование, адрес)

Объект : **Здание учебного корпуса по ул. Лермонтова, 93 в г. Павлодар**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №100/21 от 10.08.2021 г.

Акт приемки выполненных работ №3 от 29.10.2021 г.

за ОКТЯБРЬ

на Отопление и вентиляция (л.с 2-1-4)

Основание:

Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Демонтажные работы.

1	1 1215-0101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка НР = 72 %	м трубопроводов	668	429,63	3,28	286993	2191	21323	190282	515457
					394,43	1,2	263479	802	–	38182	
2	2 1215-0101-0103	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм. Разборка НР = 72 %	м трубопроводов	452	940,21	7,96	424975	3598	28499	283884	765568
					869,2	3,11	392878	1406	–	56709	
3	3 1215-0102-0802	Радиатор весом до 160 кг. Демонтаж НР = 72 %	шт.	135	1704,95	90,19	230168	12176	–	161403	422897
					1614,76	45,76	217993	6178	–	31326	
4	4 1215-0103-0301	Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 165/540 мм. Разборка НР = 72 %	м2 поверхности воздуховодов	32,5	590,35	17,71	19186	576	–	13610	35420
					572,64	8,99	18611	292	–	2624	
5	5 1215-0103-0302	Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 320/1000 мм. Разборка НР = 72 %	м2 поверхности воздуховодов	97	495,71	17,71	48084	1718	–	34011	88663
					478	8,99	46366	872	–	6568	

6	6 1215-0103-0303										
		Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 495/1550 мм. Разборка НР = 72 %	м2 поверхности воздуховодов	67	402,27	17,71	26952	1187	–	18985	49612
					384,56	8,99	25766	602	–	3675	
7	7 1215-0103-0304										
		Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 660/2070 мм. Разборка НР = 72 %	м2 поверхности воздуховодов	61	313,62	17,71	19131	1080	–	13391	35124
					295,91	8,99	18051	548	–	2602	
8	8 1215-0103-0504	Вентилятор центробежный весом до 0,6 т. Демонтаж НР = 72 %	шт.	1	21344,07	321,57	21344	322	–	15254	39526
					21022,5	163,17	21023	163	–	2928	
9	9 1307-0101-0101										
		Вентиляционная установка Демонтаж оборудования НР = 72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	шт.	1	91752,68	47074,28	91753	47074	–	40218	142529
					44678,4	11179,98	44678	11180	–	10558	
10	10 414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	34,132	891		30412		–	–	32845
					–		–		–	2433	

Раздел 2 Отопление.

11	15 1116-0601-0101										
		Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 72 %	шт.	169	2683,5	117,87	453512	19920	46336	281067	793345
					2291,45	18,44	387255	3116	–	58766	
12	22 1118-1101-0105	Краны спускные Установка НР = 72 %	шт.	30	237,72	–	7132	–	556	4734	12815
					219,18	–	6575	–	–	949	
13	23 242-207-1801										
		Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), никелированный, со сливным клапаном, с рычажной рукояткой, Т до +110 °С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	30	3757		112710		112710	–	121727
					–		–		–	9017	
14	24 1116-0601-0101										
		Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 72 %	шт.	2	2683,5	117,87	5367	236	548	3326	9388
					2291,45	18,44	4583	37	–	695	

15	26 242-303-0202										
		Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	24	2124		50976		50976	–	55054
					–		–		–	4078	
16	27 242-303-0203										
		Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	1	2928		2928		2928	–	3162
					–		–		–	234	
17	28 1116-0301-0101										
		Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	94	1604,53	25,36	150826	2384	101087	34756	200429
					503,78	9,76	47355	917	–	14847	
18	34 1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	208	3086,07	55,51	641903	11546	431573	146133	851079
					955,69	20,09	198784	4179	–	63043	

19	35 1116-0401-0203	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	35	3685,33	66,48	128987	2327	86981	29161	170800
					1133,69	23,5	39679	823	–	12652	
20	40 1219-0101-0101	Отверстия в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича для водогазопроводных труб. Пробивка вручную НР = 72 %	отверстие	135	506,52	–	68380	–	–	49234	127023
					506,52	–	68380	–	–	9409	
21	41 261-305-0105	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм(гильзы)	м	8	2049		16392		16392	–	17703
					–		–		–	1311	
22	42 261-305-0106	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 76, толщина стенки 3,5 мм (гильзы)	м	5	2450		12250		12250	–	13230
					–		–		–	980	

Итого **4 503 396**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 1 801 456
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 106 335

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	31 115
- материалы, изделия и конструкции, тенге	912 159
- перевозка грузов, тенге	30 412
- накладные расходы, тенге	1 319 449
в т.ч. зарплата, тенге	118 750
- сметная прибыль (8 %), тенге	333 586
Всего	**4 503 396**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	54 041
Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.	**4 557 437**
	4101693,30
НДС (12 %)	492203,20
Итого	**4593896,50**

Заказчик:
ГУ "Управления строительства Павлодарской области"
БИН 140340017022
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Руководитель _____ **Сатиев К.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Подрядчик:
ТОО "Каз Евро Строй"
БИН/ИИН 050940013378
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Директор _____ **Мукаев Б.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
ТОО "Аретмида снаб" БИН 181240007517
Эксперт технического надзора _____ **Ержанов Д.Р.**
аттестат № KZ37VJE00020871 от 04.11.2016
(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер № аттестатта, подпись)
Место печати (при наличии)

ИП ШАКИРОВА Р.К. ИИН 530409450313
Эксперт авторского надзора _____ **Шакирова Р.К.**
аттестат № KZ60UJE000543
(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер № аттестатта, подпись)
Место печати (при наличии)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

форма

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
БИН 140340017022 Павлодарская область, г. Павлодар, площадь Победы, 5 б, т. 87182 32-07-88
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик:ТОО "Каз Евро Строй" БИН/ИИН 050940013378
ВКО, г. Усть-Каменогорск, Казахстан,77 т.+7058149823
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Реконструкция с перепланировкой здания учебного корпуса КГП, на праве ПВХ "Колледж информационных технологий" управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области по адресу: г. Павлодар, ул. Лермонтова, 93
(наименование, адрес)

Объект : Здание учебного корпуса по ул. Лермонтова, 93 в г. Павлодар
(наименование)

Договор подряда (контракт) №100/21 от 10.08.2021 г.

Акт приемки выполненных работ №4 от 29.10.2021 г.
за ОКТЯБРЬ
на Электрооборудование и электроосвещение (л.с 2-1-5)

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Демонтажные работы.										
1	1	1217-0101-0601	Кабель. Демонтаж НР = 72 %	м	5270	96,93	0,24	510821	1265	–	367335	948408	

					96,69	0,12	509556	632	–	70252	
2	2 1217-0101-0701										
		Выключатели и розетки. Демонтаж НР = 72 %	шт.	347	58,58	–	20327	–	–	14635	37759
					58,58	–	20326	--	–	2797	
3	3 1217-0101-0703	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж НР = 72 %	шт.	408	64,1	0,71	26153	290	–	18727	48470
					63,39	0,36	25863	147	–	3590	
4	4 1121-0502-0109										
		Щитки групповые осветительные массой до 10 кг. Демонтаж в готовой нише или на стене НР = 72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	шкаф	14	1583,3	85,6	22166	1198	–	15455	40631
					1497,7	35,47	20968	497	–	3010	
5	5 1308-0304-0304										
		Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	шт.	1	2142,96	953,36	2143	953	–	1310	3729
					1189,6	630,27	1190	630	–	276	

Раздел 6 Кабельно- проводниковая продукция.

6	171 1308-0201-0901										
		Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	2835	342,81	154,69	971866	438546	127348	393340	1474422
					143,2	49,5	405972	140333	–	109216	
7	172 243-107-0501										
		Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	км	1	233523		233523		233523	–	252205 Казахстан
					–		–		–	18682	
8	173 243-107-0502										
		Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,5	364508		182254		182254	–	196834 Казахстан
					–		–		–	14580	

9	174 243-107-0503								
		Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х4 (ок)-0,66	км	0,05	586459	29323	29323	–	31669	Казахстан
					–	–	–	2346		
10	175 243-107-0504								
		Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х6 (ок)-0,66	км	0,02	838364	16767	16767	–	18108	Казахстан
					–	–	–	1341		
11	176 243-107-0701								
		Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х1,5 (ок)-0,66	км	0,3	314487	94346	94346	–	101894	Казахстан
					–	–	–	7548		

12	179 243-107-0903								
	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-0,66	км	0,155	939402	145607	145607	–	157256	Казахстан
				–	–	–	11649		
13	180 243-107-0905								
	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х10 (ок)-0,66	км	0,115	2268189	260842	260842	–	281709	Казахстан
				–	–	–	20867		
14	181 243-142-0118								
	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 70 мм2	км	0,2	2788899	557780	557780	–	602402	Казахстан
				–	–	–	44622		

15	182	1308-0201-0902									
			Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	25	479,91	220,19	11998	5505	1123	5136	18505
						214,8	70,5	5370	1763	–	1371	
16	183	243-142-0120										
			Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 120 мм2	км	0,025	4111141		102779		102779	--	111001
						–		–		–	8222	
17	184	1308-0201-0704										
			Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР = 72 %	м кабеля	5	1090,2	693,25	5451	3466	553	1853	7888
						286,4	228,22	1432	1141	–	584	
18	186	1146-0302-0501	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2 НР = 72 %	м борозд	5270	304,13	123,63	1602765	651530	–	905496	2708922
						180,5	58,14	951235	306398	–	200661	

Раздел 7 Заземление.

19	187 1308-0208-0203									
		Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола НР = 72 %	м	20	523,1	59,84	10462	1197	5662	2871	14400
					180,18	19,13	3604	383	–	1067	
20	188 1308-0208-0202										
		Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	10	645,91	24,37	6459	244	4275	1452	8544
					194,04	7,65	1940	77	–	633	
21	189 1308-0208-0205										
		Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж в подливке пола НР = 72 %	м	9	551,13	59,84	4960	539	2551	1471	6945
					207,9	19,13	1871	172	–	514	

Итого	**7 071 701**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 949 327
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 104 733
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	452 173
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 764 733
- накладные расходы, тенге	1 729 081
в т.ч. зарплата, тенге	155 617
- сметная прибыль (8 %), тенге	523 828
Всего	**7 071 701**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	84 860

Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.	**7 156 561**
	6440904,90
НДС (12 %)	772908,59
Итого	**7213813,49**

Заказчик:
ГУ "Управления строительства Павлодарской области"
БИН 140340017022
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Руководитель _____ Сатиев К.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
ТОО "Аретмида сервис" БИН 151240007517
Эксперт технического надзора _____ Ержанов Д.Р.
аттестат № KZ32VJE00020871 от 04.11.2016
(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)
Место печати (при наличии)

Подрядчик:
ТОО "Каз Евро Строй"
БИН/ИИН 050940013378
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Директор _____ Мукаев Б.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

ИП ШАКИРОВА Р.К. ИИН 530409450313
Эксперт авторского надзора _____ Шакирова Р.К.
аттестат № KZ60UJE000543
(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)
Место печати (при наличии)